Пішін
ҚР Индустрия және инфрақұрылымды дамыту министрінің бұйрығымен өзгертілді
2019 жылдың 9 тамызынан
№ 632;
ҚР Индустрия және инфрақұрылымды дамыту министрінің бұйрығымен өзгертілді
2021 жылдың 8 ақпанында
№ 53
Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша

Сәйкестік туралы декларация

2022 жылғы "30" 12

Мердігер (бас мердігер) ЖШС «Инженерные сети», Қазахстан Республикасы, Павлодарская областы, Екібастұз қаласы, Королева көшесі, строение 83 «А»
ұйымның атауы, заңды мекенжайы

Макарова Наталья Григорьевна атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Астана көшесінің бойындағы ОВС-тан ВК-ға дейінгі ДУ-800 мм магистральды су өткізгішті қалпына келтіру» объекті бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші "Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" ММ басшының м.а, Амерханов Архат Николаевич болып табылады
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігерлік ұйым: жоқ
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «SOMET» ЖШС, 2018 жылғы 27 маусымдағы № 18012798 мемлекеттік лицензия (II санат), Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетімен берілген Павлодар қаласы, «Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау департаменті» ММ. Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің қызметтері Павлодар қаласы, «Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бұйрығымен 2022 жылғы 15 ақпандағы жобалау тапсырмасына сәйкес «Екібастұз қаласы әкімдігінің сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесімен берілген және «Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі»

мемлекеттік мекемесімен бекітілген жұмыс жобасын әзірлеу. «Павлодар облысы бойынша азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы ҰАО филиалының Екібастұз қаласының тіркеу және жер кадастры бөлімімен берілген 2021 жылғы 18 қаңтардағы No 0388980 тұрақты жер пайдалану құқығына актісі (кадастрлық нөмірі 14-219-080-957). № KZ34VUA00606008 жобалауға арналған сәулет-жоспарлау тапсырмасының 2022 жылғы 18 ақпандағы № KZ34VUA00606008 «ОВС-дан ВК ст. дейін ДУ-800 мм магистральдық су құбырын қайта құру. Астана. Түзету», «Екібастұз қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесімен берілген.Шешім қабылдау туралы "Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесінің 2022 жылғы 03 ақпандағы № 23/1 бұйрығы.Объектілері бойынша жұмыс жобаларын одан әрі іске асыру жөніндегі техникалық кеңестің 2022 жылғы 03 ақпандағы хаттамасының: «Астана көшесінің бойындағы ОВС-тан ВК-ға дейінгі ДУ-800 мм магистральды су өткізгішті қалпына келтіру», «ПК-76-дан Қонаев даңғылына дейінгі магистральдық су құбырын қайта құру» «Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысының м.а. бекітілген. «Екібастұз қаласы «Горводоканал» МКҚК директорымен бекітілген Астана көшесіндегі СТҚ-тен СҚ-ға дейінгі Ду-800 мм қолданыстағы магистральдық су құбырының техникалық жай-күйінің актісі.2020 жылғы 10 қазандағы № ИТБ-38.01-2020 сараптамалық қорытындысы, Астана көшесіндегі СТҚ-тен СҚ-ға дейінгі Ду-800 мм магистральді су өткізгіштің техникалық жағдайын бағалау және техникалық зерттеу нәтижелері бойынша «Инженерлік-техникалық бюро ПромТехЭнергоСтрой» ЖШС (27.01.2020 ж. № KZ30VWC00001413 аккредиттеу туралы куәлік) жүргізілді. 2020 жылы «ГеоСервис KZ» ЖШС толтырған инженерлік-геодезиялық іздестіру жұмыстары бойынша техникалық есеп.«Изыскатель» ӨК жүргізген инженерлік-геологиялық іздестіру жұмыстары бойынша қорытынды 2020 ж. «Астана көшесінің бойындағы ОВС-тан ВК-ға дейінгі ДУ-800 мм магистральды су өткізгішті қалпына келтіру. Түзету» нысаны бойынша 2022 жылғы 04 ақпандағы № 1.9-348-22 «Екібастұз қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Горводоканал» мемлекеттік кәсіпорнынан берілген.

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Астана көшесінің бойындағы ОВС-тан ВК-ға дейінгі ДУ-800 мм магистральды су өткізгішті қалпына келтіру. Түзету» жұмыс жобасы бойынша «Fast expert» ЖШС-нің 2022 жылғы 31 наурыздағы № FE-0019/22 қорытынды (оң) бекітілген. Директоры Мусаев А.Ю., сарапшылар: Кенжебаев Е.К., Подхватилина Т.И.

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 800	м	6124,438		6124,438	

Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3		3	
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4		4	
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2		2	
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	6		6	
Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, под электропривод, Т до 100 °С, PN 10, марки 30ч15бр, 30ч915бр, 30ч515бр ГОСТ 5762-2002 DN 800	шт.	9		9	
Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	3		3	
Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	3		3	
Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3		3	
Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4		4	
Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4		4	

Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	7		7	
Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 800 мм	шт.	28		28	
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х9,0 мм К=1,004;	м	131,524		131,524	
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х9,0 мм К=1,004;	м	241,462		241,462	
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2		2	
Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP DN800 PN10 SN5000 L=1 м, с муфтой Reka с фланцевым соединением Ру10	шт	32		32	
Отвод пластиковый армированный стекловолокном GRP DN800 PN10 SN5000 от 60° до 90° с муфтой Reka	шт	3		3	
Отвод пластиковый армированный стекловолокном GRP DN800 PN10 SN5000 от 0° до 60° с муфтой Reka	шт	12		12	
Муфта Reka пластиковая армированная стекловолокном GRP DN800 PN10	шт	47		47	
Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные со сборными стенами с перекрытием из сборного железобетона.	шт	16		16	
Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	26		26	
Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,75264		0,75264	

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

Магистральдық желінің ұзындығы 6240,8 м, оның ішінде:

- муфтасы бар шыны талшықпен нығайтылған пластикалық құбыр, SN 5000, PN 10 ҚР СТ 1128-2002 DN 800 - 6109,8 м;

- ГОСТ 10704-91 бойынша диаметрі 820х9 мм болат құбыр - 131,0 м.
Сумен жабдықтау жүйесінің құбырлары профильді құм негізіне салынған. Жұмыстарды өндіру – құрылысты сусыздандыру құрылғысымен. DN800 құбырының асфальт жолдармен қиылысуы жабық түрде жүзеге асырылады. Жергілікті маңызы бар жолдармен қиылысу ашық жолмен жасалған. DN800 құбыры ГОСТ 10704-91 бойынша диаметрі 1020х9 мм болат корпусқа тарту арқылы жасалады. Теміржолмен қиылысу диаметрі 820х9 мм магистральдық құбырды ГОСТ 10704-91 бойынша қолданыстағы DN1000 болат корпусына тарту арқылы жасалды. Болат құбырлардан және болат құбырлардан жасалған корпустар өте күшейтілген коррозияға қарсы оқшаулаумен жасалады.ТС 291-034-00203803-2005 бойынша жұмыс түтіктеріне аралықтарды орнату арқылы жұмыс түтіктері мен корпустарын бөлу. DN800 құбырларын орнату қадамы - 3,0м. Ұңғымаларды орнату ТПР 901-09-11.84 альбом 4. бойынша қабырғалары құрама бетоннан жасалған (В15 класты ауыр бетоннан жасалған іргетас блоктары (ГОСТ 24022-80, ҚР СТ 956-93, ГОСТ 24476-80)). Игерілмеген аумақта орналасқан ұңғымаларға арналған лұқа қақпағын орнату жер деңгейінен 0,2 м. Ұңғымада орналасқан құбырлардың барлық болат бөліктері праймерленген бетінде металға 2 есе ауа райына төзімді бояумен жабылған. Құбырларды орнатқаннан кейін ұңғымалардың қабырғаларындағы тесіктер шайырлы жіппен асбест-цемент ерітіндісімен тығыздалған. Байланыстар мен қолданыстағы коммуникациялармен қиылысатын жерлерде топырақты қолмен қазу коммуникациялар үшін одан әрі құм толтыру арқылы жүргізілді. Ұңғымаларда EPDM резеңке сынасы бар, көтерілмейтін шпиндельді фланецті жабу клапандары 26 дана көлемінде созылғыш шойыннан (диаметрі 50 мм-ден 800 мм-ге дейін) корпус орнатылған.; қысымы 1 МПа (10 кгс / см2) ВМТ -50 ауаны шығаруға арналған плунжерлер - 3 дана; Y-тәрізді торлы фланецті сүзгілер, корпусы сұр шойыннан жасалған, сумен жабдықтау жүйелеріне арналған, Т +200 °С дейін, PN 16 ҚР СТ ГОСТ Р 50553-2010 DN 50, саны - 4 дана.

оны орналастыру ерекшеліктері туралы қысқаша техникалық сипаттама,
негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және
технологиялық жабдықтар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы ___қараша 2021 ж.___;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы __желтоқсан 2022 ж.___;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы: __8__ ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша: __8__ай;
нақты: ____8____ ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалық-сметалық құжаттамада келтірілген, 100% және 90% қолданылады (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектордың қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жерасты инженерлік желілерінің және / немесе ғимараттардың (құрылыстардың) нақты орналасқан жері атқарушы геодезиялық зерттеу аяқталды (сәйкестік декларациясына міндетті қосымша);

10-1. Атқарушы техникалық құжаттама толық, оның ішінде электронды модульде;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.
Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

"Горводоканал"МКК, бастық Сендецкая О.В.

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні:

Мөр орны (болған жағдайда) _____

12. Ғимараттың шу оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалары (орталықтар) жүргізген зертханалық өлшеулер нәтижелері бойынша санитарлық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйымның сараптамалық қорытындысымен расталады (сараптамалық қорытынды қоса беріледі);

_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні:

Мөр орны (болған жағдайда) _____

Мердігер (бас мердігер) «Астана көшесінің бойындағы ОВС-тан ВК-ға дейінгі ДУ-800 мм магистральды су өткізгішті қалпына келтіру» объектісі пайдалануға қабылдауға дайын

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс-монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзіміне сәйкес объектіні салу кезінде оның кінәсінен туындаған ақауларды жою міндеттемесін өзіне алады.

Мердігер (бас мердігер)
Макарова Наталья Григорьевна директоры

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөр орны (болған жағдайда) _____

Форма
в редакции приказа Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года
№ 632;
с изменениями, внесенными приказом
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года
№ 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"30" 12 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Инженерные сети», Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Королева, строение 83 «А»

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Макаровой Натальи Григорьевны

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция магистрального водовода Ду-800мм от ОВС до ВК по ул.Астана.»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза», в лице исполняющего обязанности Руководителя Амерханова Архата Николаевича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

отсутствуют ;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) по объекту «Реконструкция магистрального водовода ДУ-800 мм от ОВС до ВК ул. Астана. Корректировка». Рабочий проект № ВР 3-20-НВ. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT», государственная лицензия ГСЛ №000487 от 30 марта 2018 года (I категория), выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области», город Павлодар. ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «SOMET», государственная лицензия №18012798 от 27 июня 2018 года (II категория), выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области», город Павлодар, выданный (-ая) Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан, город Павлодар., по заказу ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуз», в соответствии с заданием на проектирование от 15 февраля 2022 года на разработку рабочего проекта, выданного ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Экибастуза" и утверждена ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза", акта на право постоянного землепользования №0388980 от 18 января 2021 года (кадастровый номер 14-219-080-957), выданного отделом города Экибастуз по регистрации и земельному кадастру филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан по Павлодарской области»; архитектурно-планировочного задания на проектирование № KZ34VUA00606008 от 18 февраля 2022 года рабочего проекта «Реконструкция магистрального водовода ДУ-800 мм от ОВС до ВК ул. Астана. Корректировка», выданного ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Экибастуза»; приказа №23/1 от 03 февраля 2022 года ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза» «О вынесении решения»; протокола от 03 февраля 2022 года технического совещания по дальнейшей реализации рабочих проектов по объектам: «Реконструкция магистрального водовода ДУ-800 мм от ОВС до ВК ул. Астана», «Реконструкция магистрального водовода от ПК-76 до пр.Кунаева», утвержденного исполняющим обязанности руководителя ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза»; акта технического состояния существующего магистрального водовода Ду-800 мм от ОВС до ВК по ул.Астана, утвержденного директором ГКП «Горводоканал» г.Экибастуз; экспертного заключения №ИТБ-38.01-2020 от 10 октября 2020 года по результатам проведенного технического обследования и оценки технического состояния магистрального водовода Ду-800 мм от ОВС до ВК по ул.Астана, выполненного ТОО «Инженерно-Техническое Бюро ПромТехЭнергоСтрой» (свидетельство об аккредитации № KZ30VWC00001413 от 27 января 2020 года); технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненного ТОО «ГеоСервис KZ» в 2020 году; заключения на инженерно-геологические изыскания, выполненное ПК «Изыскатель» в 2020 году. Технические условия: выданные ГКП «Горводоканал» №1.9-348-22 от 04 февраля 2022 года на объект «Реконструкция магистрального водовода ДУ-800 мм от ОВС до ВК ул. Астана. Корректировка».

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Заключение (положительное) ТОО «Fast expert» № FE-0019/22 от 31.03.2022 г по рабочему проекту «Реконструкция магистрального водовода ДУ-800 мм от ОВС до ВК по ул.

Астана. Корректировка» в лице Директора Мусаева А.Ю., экспертов: Кенжебаева Е.К.., Подхватилиной Т.И.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	ед. изм	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 800 .	м	6124,438		6124,438	
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3		3	
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4		4	
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2		2	
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	6		6	

Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, под электропривод, Т до 100 °С, PN 10, марки 30ч15бр, 30ч915бр, 30ч515бр ГОСТ 5762-2002 DN 800	шт.	9		9	
Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	3		3	
Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	3		3	
Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3		3	
Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4		4	
Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4		4	
Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	7		7	
Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 800 мм	шт.	28		28	
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х9,0 мм К=1,004;	м	131,524		131,524	
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х9,0 мм К=1,004;	м	241,462		241,462	
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2		2	
Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP DN800 PN10 SN5000	шт	32		32	

L=1 м, с муфтой Reka с фланцевым соединением Ру10					
Отвод пластиковый армированный стекловолокном GRP DN800 PN10 SN5000 от 60° до 90° с муфтой Reka	шт	3		3	
Отвод пластиковый армированный стекловолокном GRP DN800 PN10 SN5000 от 0° до 60° с муфтой Reka	шт	12		12	
Муфта Reka пластиковая армированная стекловолокном GRP DN800 PN10	шт	47		47	
Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные со сборными стенами с перекрытием из сборного железобетона.	шт	16		16	
Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	26		26	
Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,75264		0,75264	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Протяженность сети составляет 6240,8м, в том числе:

- труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 800 - 6109,8 м;

- труба стальная диаметром 820х9мм по ГОСТ 10704-91 - 131,0 м.

Трубы системы водоснабжения уложены на спрофилированное песчаное основание. Производство работ - с устройством строительного водопонижения. Пересечение трубопровода DN800 с асфальтированными дорогами выполнено закрытым способом. Пересечение с местными проездами выполнено открытым способом. Трубопровод DN800 выполнен протаскиванием в стальной футляр диаметром 1020х9мм по ГОСТ 10704-91. Пересечение с железной дорогой выполнено протаскиванием проектируемой трубы диаметром 820х9мм в существующий стальной футляр DN1000 по ГОСТ 10704-91. Футляры из стальных труб и стальных трубопроводов выполнены с весьма усиленной антикоррозионной изоляцией. Разделение рабочих труб и футляров с помощью установки на рабочую трубу спейсеров по ТУ 291-034-00203803-2005. Шаг установки для труб DN800 - 3,0м. Монтаж колодцев выполнен по ТПР901-09-11.84 альбом 4. со стенами из сборного железобетона (Блоки фундаментные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)). Установка крышки люка колодцев, расположенных на незастроенной территории выполнена на 0,2 м выше уровня земли. Все стальные детали трубопроводов, расположенные в колодце, покрыты на 2 раза атмосферостойкой краской по металлу по огрунтованной поверхности. После установки

труб, отверстия в стенах колодцев заделывались асбестоцементным раствором с смоляной прядью. В местах врезок и пересечений с существующими коммуникациями производилась ручная разработка грунта с дальнейшей песчаной подсыпкой под коммуникации. В колодцах установлена запорная арматура фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ (диаметром от 50 мм до 800 мм) в количестве - 26 шт.; вантузы для удаления воздуха давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50 – 3 шт; фильтры сетчатые фланцевые Y-образные, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50, в количестве – 4 шт. .

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2021 г.;
месяц, год

окончание работ декабрь 2022 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства : 8,0 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства 8,0 месяцев;
фактически 8,0 месяцев.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 90 %

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП «Горводоканал» отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза» в лице директора Сендецкая О.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается).

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция магистрального водовода Ду-800мм от до ВК по ул. Астана.»_____

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Макарова Наталья Григорьевна_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии) _____