Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Высший строительно-экономический колледж" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" (Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 262 БИН 990340007656)**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD" (Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ИМ.ЮРИЯ МЕДВЕДЕВА, 41 БИН/ИИН 991040005463)**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы речевого оповещения в зданиях КГКП "Высший строительно-экономический колледж" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. Н.Назарбаева, 262**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Апрель 2024**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		80	15.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы речевого оповещения в зданиях КГКП "Высший строительно-экономический колледж" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. Н.Назарбаева, 262	**24 951 839,64**	**12 848 714,73**	**12 848 714,73**	**12 848 714,73**		**0,00**			**1 541 845,77**	**14 390 560,50**

Заказчик Заместитель директора по хозяйственной работе КГКП "Высший строительно-экономический колледж" Ибраев С.Н.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик Директор ТОО "Заңғар-LTD" Макенов С.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: Главный инженер ТОО «АртМонолитПроект» Фомин П.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или диплома)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Высший строительно-экономический колледж" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" (Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 262 БИН 990340007656)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD" (Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ИМ.ЮРИЯ МЕДВЕДЕВА, 41 БИН/ИИН 991040005463)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы речевого оповещения в зданиях КГКП "Высший строительно-экономический колледж" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. Н.Назарбаева, 262**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы речевого оповещения в зданиях КГКП "Высший строительно-экономический колледж" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. Н.Назарбаева, 262**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 80 от 15.02.2024

Акт выполненных работ №2

за **Май 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы речевого оповещения в зданиях КГКП "Высший строительно-экономический колледж" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. Н.Назарбаева, 262**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Ремонт системы АПС в общежитии по ул.Ш.Уалиханова, 15										
1	1	6125-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 10 лучей	шт.	1	111021 110559	3 0	111021 110559	3 0	459		111021	
2	2	КП	Пульт контроля и управления С2000-М	шт.	1	74730,17		74730		74730		74730	
3	3	6125-0601-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ. Монтаж оборудования	шт.	1	21265 20931	2 0	21265 20931	2 0	332		21265	
4	4	КП	Контроллер двухпроводной линии связи (для адресных систем) С2000-КДЛ	шт.	1	26234,7		26234,5		26234,5		26234,5	
5	5	6125-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	С2000-КПБ. Монтаж оборудования	шт.	1	111021 110559	3 0	111021 110559	3 0	459		111021	
6	6	КП	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ	шт.	1	30121,61		30122		30122		30122	
7	7	6125-0601-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов приемно-контрольных сигнальных концентратор блок базовый на 10 лучей	шт.	3	77204 76910	3 0	231612 230730	9 0	873		231612	
8	8	КП	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ	шт.	3	50269,69		150809		150809		150809	
9	9	6125-0601-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования устройства промежуточного количество лучей 10	шт.	1	21265 20931	2 0	21265 20931	2 0	332		21265	
10	10	КП	Блок релейный С2000-СП1	шт.	1	20625,78		20626		20626		20626	
11	11	6125-0601-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования устройства промежуточного количество лучей 1	шт.	1	6000 5873	2 0	6000 5873	2 0	125		6000	
12	12	Прайс	Преобразователь интерфейсов USB-RS-485	шт.	1	18042,34		18042		18042		18042	
13	13	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	24649 24471	2 0	24649 24471	2 0	176		24649	
14	15	КП	Резервированный источник питания "РИП-12" исп.05 ток 8А	шт.	1	52880,97		52881		52881		52881	
15	16	6124-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	1	10665 10261	0 0	10665 10261	0 0	404		10665	
16	17	КП	Аккумулятор 12v-7ah STARLIGHT(12В/7Ач)	шт.	1	5769,02		5769		5769		5769	
17	19	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене бокса для автоматического выключателя	шт.	2	2330 2316	0 0	4660 4632	0 0	28		4660	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	20	247-201-0901 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41	шт.	2	1756		3512		3512		3512	
19	21	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	1	7876	36	7876	36	2788		7876	
						5052	0	5052	0				
20	22	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	722		722		722		722	
21	23	6125-0601-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока разветвительно-изолирующего	шт.	2	15728	2	31456	4	302		31 456	
						15575	0	31150	0				
22	24	КП	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ	шт.	2	4532,56		9065		9065		9065	
23	25	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	73	9185	3	670505	219	6862		670505	
						9088	0	663424	0				
24	26	КП	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03	шт.	88	9296,57		818097,9		818097,9		818097,9	
25	27	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	10	4598	1	45980	10	530		45980	
						4544	0	45440	0				
26	28	КП	Извещатель тепловой адресный С2000-ИП-03	шт.	5	9791,68		48958,33		48958,33		48958,33	
27	29	КП	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ	шт.	7	6803,62		47625,45		47625,45		47625,45	
28	30	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	3	2330	0	6990	0	42		6990	
						2316	0	6948	0				
29	31	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	3	1403		4209		4209		4209	
30	32	6125-0411-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	6	9172	0	55032	0	504		55032	
						9088	0	54528	0				
31	33	Прайс	Оповещатель световой,табло плоское КРИСТАЛЛ-12 "Выход", 12В /Молния-12	шт.	6	1294,77		7768,8		7768,8		7768,8	
32	34	6124-0103-2102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых	шт.	1	6043	821	6043	821	91		6043	
						5131	243	5131	243				
33	35	Прайс	Оповещатель звуковой внешний "Свирель-2" исп.03 12В	шт.	1	8335,93		8336		8336		8336	
34	38	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	15	1239	5	18585	75	255		18585	
						1217	0	18255	0				
35	40	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	15,15	55		833		833		833	
36	47	6125-0411-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования радиотрансляционных узлов, аппаратуры настенной	шт.	1	36859	0	36859	0	505		36859	
						36354	0	36354	0				
37	48	Прайс	Настенная система оповещения LPA-MINI300 (300 Вт/100 В, 1 мик, 1лин.вх, контроль линий, ГОЧС, отсек для аккумуляторов	шт	1	240960,82		240961		240961		240961	
38	49	6124-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	2	10665	0	21330	0	808		21330	
						10261	0	20522	0				
39	50	КП	Аккумулятор 12v-17ah STARLIGHT (12В/17Ач)	шт.	2	17080,83		34162		34162		34162	
40	51	6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	54	8660	0	467640	0	16524		467640	
						8354	0	451116	0				
41	52	Прайс	Громкоговоритель настенный LPA-6W (80 Гц-20кГц, 94 дБ, 100В, 6/3/1,5 Вт)	шт	54	14402,72		777746,84		777746,84		777746,84	
42	53	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т (микрофон)	шт.	1	5086	1285	5086	1285			5086	
						3802	400	3802	400				
43	54	Прайс	Микрофон настольный LPA-MIC1 100 Гц-18кГц, фантомное питание	шт	1	41130,66		41131		41131		41131	
			Итого по разделу 1: Ремонт системы АПС в общежитии по ул.Ш.Уалиханова, 15					4337881,82	2473	2454740,82	0	4337881,82	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								1880669	643	0	0		
			Раздел 2: Ремонт системы АПС в корпусе №1 по ул.Н.Назарбаева, 262										
44	57	6125-0601-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ. Монтаж оборудования	шт.	1	21265 20931	2 0	21265 20931	2 0	332		21265	
45	58	КП	Контроллер двухпроводной линии связи (для адресных систем) С2000-КДЛ	шт.	1	26234,7		26234,75		26234,75		26234,75	
46	59	6125-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	С2000-КПБ. Монтаж оборудования	шт.	1	111021 110559	3 0	111021 110559	3 0	459		111021	
47	60	КП	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ	шт.	1	30121,61		30121,67		30121,67		30121,67	
48	67	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	24649 24471	2 0	24649 24471	2 0	176		24649	
49	69	КП	Резервированный источник питания "РИП-12" исп.05 ток 8А	шт.	1	52880,97		52881		52881		52881	
50	70	6124-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	1	10665 10261	0 0	10665 10261	0 0	404		10665	
51	72	КП	Аккумулятор 12v-17ah STARLIGHT (12В/17Ач)	шт.	1	17080,83		17081		17081		17081	
52	73	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене бокса для автоматического выключателя	шт.	1	2330 2316	0 0	2330 2316	0 0	14		2330	
53	74	247-201-0901 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41	шт.	1	1756		1756		1756		1756	
54	75	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	1	7876 5052	36 0	7876 5052	36 0	2788		7876	
55	76	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	722		722		722		722	
56	77	6125-0601-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока разветвительно-изолирующего	шт.	5	15728 15575	2 0	78640 77875	10 0	755		78640	
57	78	КП	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ	шт.	5	4532,56		22662,75		22662,75		22662,75	
58	79	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	140	9185 9088	3 0	1285900 1272320	420 0	13160		1285900	
59	80	КП	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03	шт.	140	9296,57		1301519,89		1301519,89		1301519,89	
60	81	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	10	4598 4544	1 0	45980 45440	10 0	530		45980	
61	83	КП	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ	шт.	10	6803,62		68036,17		68036,17		68036,17	
62	86	6125-0411-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	10	9172 9088	0 0	91720 90880	0 0	840		91720	
63	87	Прайс	Оповещатель световой,табло плоское КРИСТАЛЛ-12 "Выход", 12В /Молния-12	шт.	10	1294,77		12947,67		12947,67		12947,67	
64	90	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	412	984 958	5 0	405408 394696	2060 0	8652		405408	
65	91	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	412	130		53560		53560		53560	
66	92	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	460	1239 1217	5 0	569940 559820	2300 0	7820		569940	
67	93	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	460	46		21160		21160		21160	
68	95	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей		460	338	2	155480	920	7820		155480	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м		319	0	146740	0				
69	97	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	736	270	1	198720	736	10304		198720	
						255	0	187680	0				
70	99	КП	Кабель огнестойкий для групповой прокладки КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x1,0 мм2	м	1196	313,25		374647,07		374647,07		374647,07	
71	106	6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	46	8660	0	398360	0	14076		398360	
						8354	0	384284	0				
72	107	Прайс	Громкоговоритель настенный LPA-6W (80 Гц-20кГц, 94 дБ, 100В, 6/3/1,5 Вт)	шт	46	14402,72		662525,03		662525,03		662525,03	
			Итого по разделу 2: Ремонт системы АПС в корпусе №1 по ул.Н.Назарбаева, 262					6053809	6499	2713985	0	6053809	
								3333325	0	0	0		
			ИТОГО по акту					10391690,82	8972	5168725,82	0	10391690,82	
								5213994	643	0	0		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР			**6,3%**		**654676,52**					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**11046367,34**	
			Сметная прибыль			**5%**		**552318,37**					
			Непредвиденные работы и затраты			**5%**		**552318,37**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12151004,08**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079			**2024**				**2024**		**13110933,4**	
			НДС			**12%**		**1573312,01**					
			Итого с НДС									**14684245,41**	
			Коэффициент договорной цены				**0,98**						
			Итого с коэффициентом договорной цены без НДС									**12 848 714,73**	
			Итого с коэффициентом договорной цены с НДС									**14 390 560,50**	
			В том числе:										
			НДС			**12%**		**1 541 845,77**					

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Заңғар-LTD" Макенов С.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Заместитель директора по хозяйственной работе КГКП "Высший строительно-экономический колледж" Ибраев С.Н.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «СтройЭксперт-Астана» Ешкеев А.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Главный инженер ТОО «АртМонолитПроект» Фомин П.В.