Приложение 3
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Декларация о соответствии

«30» октября 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Алтын Айдарлы», г. Кызылорда, улица Бокейхана, 95.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Егізбайұлы Ерғали

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г. Экибастуза. Инженерные сети ТС, НВК, НСС»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза», в лице руководителя Оспанова Газиза Исатаевича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями:

а) ТОО «Архитектурно-Строительный Альянс»,Гос. Лицензия № 17007617 от 16.04.2015 года, в лице директора Кабиева Бауржана Канатбековича

б) ТОО «Гидропром» Гос. Лицензия № 14014061 от 22.09.2014 года,

в лице директора Культуманова Исламбека Махмеровича

в) ТОО «Фирма «МТО-Центр» Гос. Лицензия № 16003106 от 17.02.2016 года,

в лице директора Жалгасбаева Наби Серикбаевича

3. Проект (проектно-сметная документация ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «Казахстанпроект», заключение № EPVL-0048/18 от 10.05.2018г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)) ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза», №101 от 16.05.2018г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому

подобное, заполняется по всем
объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: сети водоснабжения проложены из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм, протяженностью 530,3 метров вы две нитки, с устройством четырех пожарных гидрантов. Точка врезки существующий водовод диаметром 500 мм по ул.Беркимбаева. Сброс канализационных стоков предусмотрен в коллектор 400 мм по ул.Сатпаева.

Сети телефонизации.

Строительство телефонной канализаций проведено магистральным бронированным оптическим кабелем ОКБ-64 от АТС-34 до колодца №444. Проложен оптический кабель ОКБ-4 от ОРШ до каждого жилого дома. Глубина заложения труб и колодцев 0,7 метра от планировочной отметки земли. Общая протяженность телефонной линии 3,876 км, количество колодцев ККС-3-10-11 шт.

Наружные тепловые сети.

Способ прокладки –подземный, бесканальный, под парковкой под разгрузочными плитами. Точка подключения- существующий теплопровод НО-29Э магистрали ТМ-7 диам. Трубы из стальных электросварных труб из стали 20 по ГОСТ 10705-80 в ППУ –изоляции в полиэтиленовой оболочке. Общая протяженность трассы 746 м: диам 273х7,0 – 98,8 м, диам. 219х6 – 281,5 м, диам. 159х4,5 – 138,0м, диам. 108х4,5 – 301,3 м, диам. 89х4,0 – 198,6 м. компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется углами поворота трассы и специальные упругие амортизирующие прокладки компенсаторами. Опорожнение трубопроводов предусмотрено в дренажные колодцы с последующей вывозкой остывшего теплоносителя ассмашинами.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ март 2020 г.;
месяц, год
окончание работ октябрь 2020 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: -6,0
по норме или по проекту организации строительства - 6,0;
фактически -7;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию
объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Горводоканал» Сидунова О.В.

ТОО «Экибастузские тепловые сети» директор ЭТС ТОО «ЭТС»

АО «Транстелеком» нач. ДЭС Запад М.К. Чокасов

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

11. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г. Экибастуза. Инженерные сети ТС, НВК, НСС»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Алтын Айдарлы», Егізбайұлы Ерғали _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.