Утверждена
Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "
Подрядчик: **ТОО "Строительная компания Виктория"**
Наименование стройки : Наружное электроснабжение ВЛ-10 кВ от села Онгар до базы "Тас" расположенного по адресу: с Онгар,с/о Дон Хромтауский район,Актюбинская область.

Договор подряда: № 37 от 07.09.2023г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		37	07.09.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
Акт №3	**11597.264,12**	**10354 700**							**1242 564**	**11597.264,12**
За отчетный месяц	**11597.264,12**	**10354 700**							**1242 564**	**11597.264,12**

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель_____Аманшиев А.Ж

Подрядчик: ТОО "СК Виктория"

Директор **Авилова Н.В**

Форма

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "СК Виктория"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Наружное электроснабжение ВЛ-10 кВ от села "Онгар" до базы "Тас" расположенного по адресу: с Онгар с/о Дон,

Договор подряда (контракт) № 37 от 07.09.2023

Акт приемки выполненных работ №3
за ноябрь

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	**1133-0204-0206**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 72 %**	**км линии**	**27,285**	161572,11	93915,7	4408495	2562490	–	–	4408495
					67656,41	30549,12	1846005	833532,7	–	–	
		1.11 Гидроизоляция подземной части ж/б опор									
158	**1113-0301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %**	**м2**	**50**	94,62	0,74	4731	37	2443	–	4731
					45,02	0,28	2251	14	–	–	
159	**1108-0101-0311**	**Стены, столбов ж/б. Гидроизоляция боковая НР = 72 %**	**м2 поверхности**	**50**	671,58	5,84	33579	292	11150	–	33579
					442,74	2,68	22137	134	–	–	
		1.12 Заземление ж/б опор									

160	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	274	1086,03	156,35	297571	42840	5007	–	297571
					911,4	45,7	249724	12521	–	–	
161	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	8	226,38	16,63	1811	133	11	–	1811
					208,38	4,63	1667	37	–	–	
162	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,72884	230016		167645		167645	–	167645
					–		–		–	–	
163	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм	т	0,00492	230016		1132		1132	–	1132
					–		–		–	–	
		1.13 Комплексная трансформаторная подстанция КТП-160/10/0,4 кВ									
164	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	77840	41552	77840	41552	–	–	77840
					36288	15255	36288	15255	–	–	
		1.14 Заземление КТП									

1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	9,9	217,27	206,97	2151	2049	–	–	2151
				10,3	80	102	792	–	–	
167 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9,9	35,25	35,25	349	349	–	–	349
				–	12,93	–	128	–	–	
168 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	1067,63	156,25	8541	1250	–	–	8541
				911,38	45,75	7291	366	–	–	
169 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали 4х40. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	23	226,3	16,61	5205	382	32	–	5205
				208,3	4,57	4791	105	–	–	
170 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05904	223897		13219		13219	–	13219
				–		–		–	–	
171 2106-0902-1001	Сталь полосовая 4х4мм	м	23	189		4347		4347	–	4347
				–		–		–	–	

1.15 Фундамент под КТП

2	1101-0101-0405	Срезка грунта растительного грунта. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	2,4	217,5	207,08	522	497	–	–	522
					10,42	80	25	192	–	–	
173	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,3	8783,33	1716,67	2635	515	1117	–	2635
					3343,33	736,67	1003	221	–	–	
174	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 72 %	шт. сборных конструкций	4	1601	838,75	6404	3355	–	–	6404
					762,25	302,75	3049	1211	–	–	
175	2104-1201-9903	Блоки бетонные ФБС 12.4.6 - 4 шт	м3	1,06	26342		27923		27923	–	27923
					–		–		–	–	
176	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	9,6	857,81	14,38	8235	138	5402	–	8235
					280,73	–	2695	–	–	–	
177	1109-0701-0106	Эстакады под трансформатор. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,1272	93828,62	16069,18	11935	2044	505	–	11935
					73789,31	4803,46	9386	611	–	–	

2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 16 П	т	0,0568	316070		17953		17953	–	17953
				–		–		–	–	
179 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 70х7 мм, ГОСТ 535-2005	т	0,02956	255067		7540		7540	–	7540
				–		–		–	–	
180 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2677		10708		10708	–	10708
				–		–		–	–	
181 2404-0207-1304	Полоса стальная 5х50	м	4	350		1400		1400	–	1400
				–		–		–	–	
1.16 Ограждение КТП										
182 1109-0302-0112	Стойки ограждения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,12312	15164,07	1470,11	1867	181	808	–	1867
				7131,25	592,92	878	73	–	–	
183 2301-0301-0171	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	15	4233		63495		63495	–	63495
				–		–		–	–	
184 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,19793	167731,02	40004,04	33199	7918	1073	–	33199
				122305,87	13317,84	24208	2636	–	–	

185	1107-0111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 72 %	м оград	12,6	3480	–	43848	–	7883	–	43848
					2854,37	–	35965	–	–	–	
186	1110-0113-0204	Калитки решетчатые высотой до 2 м. Устройство НР = 90 %	м2 калиток	1,7	3551,18	77,65	6037	132	176	–	6037
					3370	22,35	5729	38	–	–	
187	2105-0308-0125	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	35	506		17710		17710	–	17710
					–		–		–	–	
188	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	36,5	100,58	2,41	3671	88	1940	–	3671
					45,01	0,27	1643	10	–	–	
189	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	36,5	79,51	1,73	2902	63	1879	–	2902
					26,3	0,27	960	10	–	–	
	1.17 Кабельная линия										
190	1101-0101-0501	Грунты 1 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами длиной 24 м НР = 72 %	м3 грунта	4,32	52,55	52,55	227	227	–	–	227
					–	18,29	–	79	–	–	

1	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1,44	3109,72	159,72	4478	230	2732	–	4478
					1052,78	47,22	1516	68	–	–	
192	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	24	179,5	31,67	4308	760	–	–	4308
					147,83	12,75	3548	306	–	–	
193	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и по опорам и ТП НР = 72 %	м кабеля	10	221,9	20,3	2219	203	–	–	2219
					201,6	8,2	2016	82	–	–	
194	2306-0109-1005	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73	км	0,034	4158950		141404		141404	–	141404
					–		–		–	–	
195	1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,024	28458,33	19500	683	468	–	–	683
					8958,33	4416,67	215	106	–	–	
196	2910-0000-0000 (пл)	Сигнальная лента "Осторожно кабель"	м	24	13		312		312	–	312
					–		–		–	–	
197	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,88	872,92	–	2514	–	–	–	2514
					872,92	–	2514	–	–	–	

	1308-0201-2505	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	6963 6720	243 98	6963 6720	243 98	– –	– –	6963
199	2910-0000-0000 (пл)	Муфта концевая 3КВТп-10-70/120	шт	1	13572 –		13572 –		13572 –	– –	13572
	1.18 Монтаж КРУН										
200	1123-0101-0102	Основание щебеночное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1,6	1285 1052,5	232,5 68,75	2056 1684	372 110	– –	– –	2056
201	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 72 %	м3	0,1323	35903,25 12615,27	355,25 30,23	4750 1669	47 4	3034 –	– –	4750
202	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,02576	281888 –		7261 –		7261 –	– –	7261
203	5108-0301-1201 (об)	Устройства комплектно-распределительные КРУН-IV -10У1	шт.	1	5403571 –		5403571 –		– 5403571	– –	5403571
	1.19 Заземление КРУН										
204	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	4,5	217,11	206,89	977	931	–	–	977

				10,22	80	46	360	–	–	
205	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,5	35,11	35,11	158	158	–	–	158
					–	12,89	–	58	–	–	
206	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1086,5	156,5	2173	313	37	–	2173
					911,5	46	1823	92	–	–	
207	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали 4х40. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	10	226,3	16,6	2263	166	14	–	2263
					208,3	4,6	2083	46	–	–	
208	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01476	223897		3305		3305	–	3305
					–		–		–	–	
209	2106-0902-1001	Сталь полосовая 4х4мм	м	10	189		1890		1890	–	1890
					–		–		–	–	

Итого по разделу 1	**10899 684**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4567 981
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5060 929
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1796 759
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19026 230
- оборудование, тенге	5435 440

Итого по смете	**31 191**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 191
- оборудование, тенге	
Итого прямые затраты ,тенге	**10899 684**
Накладные расходы , тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	0
ИТОГО	10899684
Временные здания и сооружения 0%	0
Итого с временными	10899684
Зимние удорожание 0%	0
Итого с временными	10899684
Непредвиденные 0%	0
Итого с непредвиденными	10899684
НДС 12%	**1307 962**
ИТОГО	**12207 646**
Коэффициент договорной цены К=0,94999999004	**11597264, 12**

ВСЕГО ПОСМЕТНОМУ РАСЧЕТУ

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "

Руководитель _____ Аманшиев А.Ж

Тех. надзор:ТОО "Транзит Пром"

Технический надзор _____

Подрядчик: ТОО "СК Виктория"

Директор _____ Авилова Н.В