Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

# Декларация о соответствии

«24» ноября 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик: *ТОО «Строительная Компания «Виктория», г. Актобе, ул. 101 стр. бригады, 14-111*
наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Авиловой Наталья Валерьевны*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Наружное электроснабжение ВЛ-10 от села "Онгар" до базы "Тас" расположенного по адресу с.Онгар , с/о Дон, Хромтауский район Актюбинской области»*
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является: *ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Руководитель - Аманшиев Альби Жаекпаевич*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документации), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «АктобеГенСтрой» № 02-2020-ЭС, 2020 г.*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *13.07.2023, Частная, Машанов Н.Р. ;Саркулова С.К;Избасаров Ш.У., 77023798181;77023798181;77023798181, ТОО «Строй Ком Алтынбек»;ТОО «Строй Ком Алтынбек»;ТОО «Строй Ком Алтынбек»*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| | | | | | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Факти-чески |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее–м2) | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Число этажей | | | этаж | | | |
| Общий строительный объем | | | метр в кубе (далее–м3) | | | |
| В том числе подземной части | | | м3 | | | |
| Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений | | | м2 | | | |
| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
*Электроснабжение к/х "Данияр" от подстанции 10 кВ. Протяженность и схема трассы ВЛ-10кВ согласно проекта 13,8км.*
*Основными зданиями и сооружениями по ВЛ-10 кВ являются: опоры и фундаменты линии электропередачи 10 кВ.*
*Строительные решения по ВЛ-10 кВ приняты на железобетонных опорах типа СВ.*
*В качестве провода выбран сталеалюминиевый провод марки АС50/8мм2.*
*На анкерной концевой опоре №1 установить разъединители РЛНД-10кВ и кабельную муфту.*
*На анкерной концевой опоре № 274 ВЛ-10кВ установить разъединитель РЛНД-10кВ.*
*К установке принимается комплектная однотрансформаторная подстанция 10/0,38кВ мощностью 160кВА с воздушными вводами на 10кВ и кабельными выводами на 0,380кВ, согласно технического описания завода-изготовителя.*
*Комплектная трансформаторная подстанция устанавлена на утрамбованной выровненной площадке на постаменте из железобетонных блоков марки ФБС. Заземление КТП выполнено согласно ПУЭ. Контур заземления смонтирован вокруг КТП на глубине 500 мм из 8 электродов (сталь круглая О 20мм) длиной 3000мм, соединенных в контур стальным кругом 40х40х4 мм и выведен на корпус трансформатора.*
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: *октябрь 2023;*
месяц, год
окончание работ: *ноябрь 2023 ;*
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц *1*:
по норме или по проекту организации строительства, месяц *1*;
фактически, месяц: *1* ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации *100%* и фактически применено *100%* (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

*наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «*Наружное электроснабжение ВЛ-10 от села "Онгар" до базы "Тас" расположенного по адресу с.Онгар , с/о Дон, Хромтауский район Актюбинской области*»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директор ТОО «СК «Виктория» Н. Авилова

*24 ноября 2023 год*