Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Намыс-СтройСервис"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания дома культуры с.Темирязево Успенского района Павлодарской области

Договор №17/19-04 от 17.04.2024 г.

СПРАВКА № 1 от 31.05.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№17/19-04	17.04.2024 г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания дома культуры с.Темирязево Успенского района Павлодарской области	540 000,00	482 142,86	-	-	-	-	-	-	57 857,14	540 000,00
К оплате:	540 000,00	482 142,86							57 857,14	540 000,00

Субподрядчик
ТОО "Намыс-СтройСервис"

Директор _____ Мухамадиев Н.К.

Генподрядчик
ТОО "NamysStroy" БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

SANA-2015 22.3.1Д от 14.07.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Успенский район

Заказ 38

Генподрядчик: **ТОО"NamysStroy",БИН 170640026988,Павлодарская область,г.Павлодар,Чайковского,4/7,тел.;87057077767**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Намыс-СтройСервис" , БИН 141240015957, Павлодарская область,г.Павлодар,Чайковского,4/7**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания дома культуры с.Темирязево, Успенского района, Павлодарской области.**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания дома культуры с.Темирязево.**

(наименование)

Договор (контракт) №17/19-04 от 17.04.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за май (31.05.2024г)

Общестроительные работы.

Основание: №71-07-07-2022-АС

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Кровля													
1	31	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (Стойки, лежни, мауэрлат и пр.) НР=72%	м3 древесины в конструкции	2,026	34 228,47	1 490,97	69 356	3 021	0	48 707	127 508	
						32 737,50	648,36	66 335	1 314	-	9 445		
2	32	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72%	м3 древесины в конструкции	1,376	33 270,99	1 025,13	45 776	1 410	0	32 334	84 359	
						32 245,86	394,46	44 366	543	-	6 249		
3	37	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72%	м2	140,000	271,97	15,34	38 076	2 148	0	26 699	69 957	
						256,63	8,24	35 928	1 154	-	5 182		
4	42	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой - под профлист НР=72%	м2 изолируемой поверхности	140,000	121,84	13,16	17 058	1 842	0	11 375	30 708	
						108,68	4,17	15 215	584	-	2 275		
5	44	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м2 кровли	140,000	947,43	27,19	132 640	3 807	0	93 841	244 599	
						920,24	10,72	128 834	1 501	-	18 118		

Итого	**557 131**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	290 677
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 228
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 095
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	212 956
- сметная прибыль (8 %), тенге	41 269
Всего	**557 131**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 143**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**568 273**
Итого с учетом пониж.коэф. К=0,8484351	**482 142,86**
НДС (12%)	57857,14

Итого по акту	**540 000,00**

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью

"Намыс-СтройСервис"
БИН 141240015957
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мухамадиев Н.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью

"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)