Рабочий проект

Строительство инженерных тепловых сетей и блочно-модульной котельной в с. Узунколь

Общая пояснительная записка

45/22-ОПЗ

Том I - Книга 1

Директор Т.А. Шевченко

ГИП Н.А. Мустимов

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

Состав проекта 3
1. Основные исходные данные 5
2. Цель разработки проекта 7
3. Характеристика природных условий 7
4. Инженерно-геологическиеусловия 8
5. Генеральный план 8
6. Тепломеханические решения 9
7. Архитектурно-планировочные решения 11
8. Конструктивные решения 11
9. Инженерное обеспечение, сети и системы 16
10. Инженерно-технические мероприятия 24
11. Охрана окружающей среды 25
12. Организация строительства 27

Состав проекта

Номер тома	Обозначение	Наименование	Прим.
Том I			
Книга 1	45/22-ПЗ	Общая пояснительная записка	
Книга 2	45/22-ПП	Паспорт проекта	
Книга 3	45/22-ИЗ	Технический отчѐт на инженерно-геодезические изыскания	
Книга 4	45/22-ИЗ	Технический отчѐт на инженерно-геологические изыскания	
Том II			
Альбом 1	45/22-ГП	Генеральный план	
	Блочно-модульная котельная		
Альбом 2	45/22-ТМ	Тепломеханические решения	
Альбом 3	45/22-КЖ	Конструкции железобетонные	
	Склад угля		
Альбом 4	45/22-АС	Архитектурно-строительные решения	
Альбом 5	45/22-ЭЛ	Электрооборудование	
Альбом 6	45/22-ПС	Пожарная сигнализация	
	Наружные сети		
Альбом 7	45/22-ТС	Сети теплоснабжения	
Альбом 8	45/22-НВК	Наружные сети водоснабжения	
Альбом 9	45/22-НЭС	Перенос сетей ВЛ-10 кВ с проектируемого участка	
Альбом 10	45/22-ЭС	Электроснабжение	
Альбом 11	45/22-ЭН	Наружное электроосвещение	
Альбом 12	45/22-СОДК	Система оперативного дистанционного контроля	
	Конструкции железобетонные сетей теплоснабжения		
Альбом 13	45/22-КЖ	Конструкции железобетонные	
	КТП 10кВт		
Альбом 14	45/22-КЖ	Конструкции железобетонные	
	Дизель-генераторная установка		
Альбом 15	45/22-КЖ	Конструкции железобетонные	
Том III			
Альбом 16	45/22-ПОС	Проект организации строительства	
Книга 1	45/22-СД	Сметная документация	
Книга 2	45/22-ПЛ	Прайс-листы	
Книга 2	45/22-ПЛ	Прайс-листы (Альтернативный вариант)	

Рабочий проект **«Строительство инженерных тепловых сетей и блочно-модульной котельной в с.Узунколь»** разработан в соответствии с действующими Государственными нормами и правилами, предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.

ГИП **Мустимов Н.А.**

1. Основные исходные данные

Рабочий проект: «Строительство Инженерных тепловых сетей и блочно-модульной котельной в с.Узунколь» разработан на основании следующих исходных данных:

Задание на проектирование от «10» марта 2023 года, утверждѐнное Руководителем ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, и автомобильных дорог Узункольского района» Кукиным А. Е.;

Дополнение к Заданию на проектирование от «16» июня 2023 года, утверждѐнное Руководителем ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, и автомобильных дорог Узункольского района» Кукиным А. Е.;

Архитектурно-планировочное задание № KZ75VUA00827982 от 27.01.2023 года, утверждѐнное Руководителем ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района» Шерстюковым В.Н.;

Распоряжение № 6-р от «23» января 2023 года Акима Узункольского сельского округа Узункольского района Костанайской области о предоставлении земельного участка во временное краткосрочное землепользование Государственному учреждению «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, и автомобильных дорог Узункольского района» на территории села Узунколь для строительства инженерных сетей и блочно-модульной котельной;

Решение № 141 от «15» апреля 2022 года «О внесении изменений в решение Узункольского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 84 «О районном бюджете Узункольского района на 2022-2024 годы», выданное Узункольским районным Маслихатом Костанайской области;

Решение № 6 от «4» июля 2023 года «О предоставлении право ограниченного землепользования земельного государственному учреждению «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, и автомобильных дорог Узункольского района» во временное возмездное краткосрочное землепользование для строительства инженерных сетей и блочно-модульной котельной села Узунколь», выданное Акимом сельского округа Нурмагамбетовым К.;

Земельно-кадастровый план земельного участка, с кадастровым номером 12-184-003-648;

Протокол дозиметрического контроля № 078ГАМ от «06» июня 2023 года;

Протокол радиометрического контроля 078РАД от «06» июня 2023 года;

Постановление № 93 от «25» мая 2022 года «О внесении изменений в постановление акимата от 31 декабря 2021 года. № 173 «О реализации решения Узункольского районного маслихата от 24 декабря 2021 годы № 84 «О районном бюджете Узункольского района на 2022-2024 годы»;

Технические требования № 5395-12 от 13.12.2022 года на реконструкцию участка ВЛ-10 кВ, выданные ТОО «ЭПК-forfait»;

Согласование № 932-12 от 01.03.2023 года на «Перенос сетей 10 кВ с территории застройки» согласно технических условий № 5395-12 от 13.12.2022 года;

Технические условия на присоединение объекта электроснабжения к электрическим сетям № 1080-12 от 13.03.2023 года, выданные ТОО «ЭПК-forfait»;

Технические условия № 21 от 21.02.2023 года, на подведение водопровода к зданию котельной, выданные ГКП «Узунколь Су»;

Согласование плана сетей проектируемого водопровода и канализации, ГКП «Узунколь Су» от 21.02.2023 года;

Письмо о начале строительства № 213 от 24.05.2023 года, выданное Руководителем ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, и автомобильных дорог Узункольского района» Кукиным А. Е.;

Письмо о финансировании № 132 от 10.03.2023 года, выданное Заказчиком;

Письмо № 82 от 21.02.2023 года о том, что затраты на управление проектом не предусматривать, выданное Руководителем ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, и автомобильных дорог Узункольского района» Кукиным А. Е.;

Письмо № 85 от 21.02.2023 года о том, что площадка для временного складирования грунта находится на расстоянии 5 километров, выданное Руководителем ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, и автомобильных дорог Узункольского района» Кукиным А. Е.;

Письмо № 29 от 21.02.2023 года об отсутствии почвенных очагов сибирской язвы, выданное КГП «Ветеринарная станция Узункольского района. Управление ветеринарии акимата Костанайской области»;

Письмо № 84 от 21.02.2023 года о том, что для мусора предусмотрены контейнеры, выданное Руководителем ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, и автомобильных дорог Узункольского района» Кукиным А. Е.;

Письмо № 86 от 21.02.2023 года о том, что для питьевого режима работающих будет установлен кулер, выданное Руководителем ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, и автомобильных дорог Узункольского района» Кукиным А. Е.;

Письмо № 83 от 21.02.2023 года об отсутствии зеленых насаждений на проектируемой территории, выданное Руководителем ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, и автомобильных дорог Узункольского района» Кукиным А. Е.;

Письмо № 230 от 05.06.2023 года о том, что градостроительный проект на данный населенный пункт не разрабатывался, выданное Заказчиком;

Письмо № 225 от 30.05.2023 года о том, что контейнеры расположены на расстоянии не менее 25 метров от жилых зданий, выданное Заказчиком;

Письмо № 214 от 25.05.2023 года о том, что в границах ССЗ котельной зоны отдыха и.т.д. отсутствуют, выданное Заказчиком;

Письмо № 215 от 25.05.2023 года о том, что в границах ССЗ и на территории котельной - объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и/или лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий и.т.д. отсутствуют, выданное Заказчиком;

Письмо № 239 от 13.06.2023 года о том, что озеленение СЗЗ Котельной необходимо предусмотреть за пределами отведѐнного участка, выданное Заказчиком;

Письмо № 18-15-03/457 от 29.05.2023 о том, что рассматриваемый проектируемый объект на территории села Узунколь для строительства инженерных сетей и блочно-модульной котельной расположен за пределами установленной водоохранной зоны и полосы озера Балыкты, выданное РГУ «Тобол-Торгайской бассейновой инспекцией по регулированию использования и охране водных ресурсов»;

Письмо № 229 от 01.06.2023 года о том, что Проект санитарно-защитной зоны согласован Заказчиком;

Эскизный проект, согласованный с ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района»;

Письмо № 248 от 20.06.2023 года по нагрузкам, выданное Руководителем ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, и автомобильных дорог Узункольского района» Кукиным А. Е.;

Письмо № 251 от 23.06.2023 года, касаемо вывоза золы, выданное Руководителем ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, и автомобильных дорог Узункольского района» Кукиным А. Е.;

Технический отчѐт на инженерно-геодезические изыскания выполненный ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT», ГСЛ № 000487 от 17.05.2007 г.;

Технический отчѐт на инженерно-геологические изыскания выполненный ТОО «GeoGroupEngineering», ГСЛ № №22014786 от 09.08.2022 года.

2. Цель разработки проекта

Проектом решается вопрос теплоснабжения зданий и сооружений, а также соблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических норм, обеспечения охраны окружающей среды, повышения уровня благосостояния и качества жизни в селе.

Проектные решения приняты согласно:

Закону Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»;

3.Характеристика природных условий

Участок работ по строительству расположен в селе Узунколь, Узункольского района Костанайской области.

Костанайская область относится к Западно-Сибирской климатической области умеренного пояса с резко континентальным климатом.

Зима продолжительная, морозная, с сильными ветрами и метелями, лето жаркое, сухое. Годовое количество осадков 350-500 мм на севере области и

240-280 мм на юге. Вегетационный период 150-175 суток на севере и 180 суток на юге.

Рисунок 1. Ситуационная схема расположения проектируемого объекта

Рисунок 2. Ситуационная схема расположения проектируемого объекта

4.Инженерно-геологические условия

В геологическом отношении участок изысканий до изученной глубины 6,00м сложен делювиально-пролювиальными глинистыми отложениями средне-верхнечетвертичного возраста, перекрываемые с поверхности почвенно-растительным слоем.

По компрессионным испытаниям глина обладает свойствами просадочности при замачивании, мощность просадочной толщи составляет – 1,30м (до уровня грунтовых вод). Тип грунтовых условий по просадочности - I. Свойствами просадочности от собственного веса грунты не обладают. Начальное просадочное давление составляет 1,17 кгс/см2, при колебаниях от 1,00 кгс/см2 до 1,75 кгс/см2.

Степень изменчивости сжимаемости грунтов основания, равна: GE = 10,0/5,5=1,82. Предусмотреть мероприятия против просадочности, согласно СП РК 1.02 2014. Грунтовые воды вскрыты скважиной на глубине – 1,50 м по состоянию на июнь 2020 года. Абсолютная отметка установившегося уровня грунтовых вод в зависимости от гипсометрического положения скважины составляла – 173,95м. Максимальный уровень принимается на 1,00м выше установившегося, т.е. на глубине 0,50м от поверхности земли, в осенне-весенний период возможен выход грунтовых вод на дневную поверхность.

Сезонные колебания уровня грунтовых вод достигают значительных величин: минимальные уровни наблюдаются в конце марта месяца, максимальные уровни наблюдаются в конце апреле- начале мая месяца: соответственно меняется химический состав и степень агрессивности воды. В зимний период года достигается максимальная агрессивность грунтовых вод и степень агрессивности необходимо применять по максимальным значениям содержания сульфатов и хлоридов.

5. Генеральный план

Участок расположен в центре села Узунколь.

В СЗЗ котельной 50м. не попадают жилые и общественные здания.

Въезд на территорию предусмотрен с южной стороны участка.

Ширина проезда принята 6,0 метров, покрытие принято из асфальтобетона по щебеночному основанию с песчаной прослойкой.

Вертикальная планировка выполнена с учетом разработки минимального объема земляных работ, обеспечения водоотвода исходя из условий рельефа участка. Проект выполнен методом проектных горизонталей в увязке с прилегающей территорией.

Сток поверхностных вод от здания с проездов и площадок осуществляется по верху покрытий и по ним в за пределы участка.

Проект благоустройства территории выполнен с учетом обеспечения подъезда средств пожаротушения к зданиям.

Рисунок 3 – Схема генерального плана

Технико-экономические показатели по генеральному плану

Наименование	Ед. изм.	Показатели в границе участка		Показатели вне границе участка	
		площадь	%	$м^2$	%
Площадь участка благоустройства	га	0.2253	100	---	---
В том числе:					
Площадь застройки	$м^2$	295.10	13	---	---
Площадь озеленения	$м^2$	1476.90	66	---	---
Площадь покрытия	$м^2$	481.00	21	---	---

6.Тепломеханические решения

Проектом на основании задания на проектирование принята Блочно-модульная котельная «ENERGOMODUL» общей тепловой мощностью 3,0 мВт в следующей комплектации:

Котел водогрейный твердотопливный (859 845 ккал/ч, 1000 кВт). Модель: КВр-1,0 КБ;

Клапан предохранительный (5 бар);

Насос циркуляционный сетевой, G = 103 м3/ч, H =25 м, (1-раб.,1-рез.);

Насос рециркуляции котлового контура для КВр-1,0 КБ, G = 10,5 м3/ч, H = 4 м. ВРН 60/280.50М;

Автоматическая станция подпитки тепловой сети, G = 3,0 м3/ч, H = 30 м, Aquajet 82M;

Расширительный бак мембранный системы отопления, V=1000 л.;

Автоматическая водоподготовительная установка G=3,0 м3/ч. EKOSOFT 35;

Бак запаса химочищенной воды 2000;

Дымосос Q=4000 м3/ч, H=577 Па, N=3 кВт. Модель: ДН-3,5М (3-раб.);

Золоуловитель ЗУ-1-1;

Вентилятор канальный, вытяжной Q=200 м3/ч, H=250 Па. ВКт 200 (1-раб.,1-рез.);

Прибор учета исходной воды, Qном = 3,5 м3/ч, DN 25, 405SQN3,5;

Оснащение служебных помещений БМК (душевая, санузел);

Оборудование системы отопления БМК;

Щит электрики и автоматики;

Система сигнализации пожарообнаружения и загазованности;



Рисунок 4 – Схема блочно-модульной котельной

Склад угля

Для хранения топлива предусматривается закрытый склад, расчитанный на хранение 7-суточного запаса топлива. Запас топлива подсчитан при нагрузке, соответствующей средней температуре самого холодного месяца.

Доставка топлива на склад осуществляется автотранспортом.

Уголь, доставляемый автосамосвалами выгружается непосредственно на склад. От склада до котлов топливо подается самоопрокидывающимися тележками.

Шлакозолоудаление

Шлак от котлов удаляется на тележке за пределы котельной на площадку для золы и шлака, где установлены контейнеры. по мере наполнения контейнеров, их содержимое вывозят автотранспортом на отвал.

Штат котельной.

Штат котельной состоит из машиниста, работающего в 3-х сменном режиме. Всего работает в котельной 3 человека.

Трубопроводы и изоляция.

Монтаж вспомогательных трубопроводов, не указанных на чертежах, но приведѐнных на плане, производить по месту.

Все трубопроводы, после сварки и приварки штуцеров для КиП должны быть подвергнуты гидравлическому испытанию пробным давлением равным 1,25 от рабочего давления.

В проекте заложены трубы стальные электросварные по ГОСТ 10705-80* из стали Ст3сп по ГОСТ 380-2005.

Трубопроводы изолируются матами минераловатными М3-100 в обкладках δ=40мм, с последующим покрытием по изоляции стеклопластиком РСТ. Перед изоляцией трубы покрываются краской БТ-177 за 2 раза по грунтовке ГФ-021.

Дымоходы, дымовая труба изолируются матами минераловатными прошивными М3-100 в обкладках δ=60мм, с последующим покрытием по изоляции сталью, оцинкованной δ=0,7мм.

Охрана природы.

Охрана воздушного бассейна от вредных выбросов, содержащихся в дымовых газах, осуществляется путем подбора высоты дымовой трубы из условий рассеивания вредных веществ в атмосфере с соблюдением требований «Санитарных норм проектирования промышленных предприятий СН 245-71»

7. Архитектурно-планировочные решения

Блочно-модульная котельная

Блочно-модульное помещение утепленное с операторской, душевой и санузлом, размерами 12000х10200х3200 мм (длина х ширина х высота), утепленное, с освещением, окнами и дверями, с отделкой внутренних стен и пола модуля

Дымовая труба стальная, утепленная, с наружным покровным слоем из ламинированной оцинкованной стали; Ду 630 мм, Н=22 м на растяжках.

Склад угля

В плане имеет прямоугольную форму размером 12,0х10,0м.

Технические показатели

Площадь застройки – 135,0м2;

Общая площадь – 117,0м2;

Строительный объем –445,5 м3.

8. Конструктивные решения

Склад угля

Класс ответственности – II.

Степень огнестойкости – II.

Днище - монолитное железобетонное.

Стены - сборные железобетонные.

Перекрытие сборные железобетонные ребристые панели.

Конструкции железобетонные

Блочно-модульная котельная

Проект предназначен для строительства в IВ климатическом подрайоне со следующими расчетными характеристиками:

район по нормативному давлению ветра - IV (0,77 кПа);

нормативный снеговой район - III (150 кгс/мI);

расчетная зимняя температура наружного воздуха -33,5°С, обеспеченностью 0,92;

сейсмичность района строительства - не сейсмичен.

За относительную отметку 0,000 принят уровень пола склада угля, что соответствует абсолютной отметке 176,00.

Согласно отчета о инженерно-геологических изысканиях выполненных ТОО «GeoGroupEngineering» в 2022 года основанием под фундаменты служит глина , желто- бурого цвета, от полутвердой до мягкопластичной консистенции, с включениями линз, прослоек и водонасыщенных карманов песка разной крупности мощностью до 6см. со следующими расчетными характеристиками:

- С= 16кПа; Y= 1.94г/см2; Е= 5,50МПа, Ψ=15°;

На исследуемой территории подземные воды вскрыты скважиной (№ 2) на глубине 1,5м (абс.отм. 173,95., без учета сезонного колебания на 1,0). Грунтовые воды сильно агрессивны по содержанию сульфатов по отношению к бетону нормальной проницаемости W4 по водо-непроницаемости на портландцементе по ГОСТ 10178-85 при коэффициенте фильтрации менее 0,10 м/сутки, корродирующая по отношению к железу по Штаблеру.

Глина обладает просадочными свойствами при замачивании, мощность просадочной толщи составляет 1,30м., Начальное просадочное давление Рнач.=1,17, при колебаниях 1,0кгс/см2 до 1,75кгс/см2.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов - 2,1м.

Фундамент под блок-модульную котельную имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 11,2х13,30м.

Фундамент- монолитная ж/б плита размером 13,3х11,2м из бетона кл.С12/15,W10,F100 на шлакопортландцементе.

По периметру наружных стен выполнить бетонную отмостку шириной 1,5 метра.

Противопожарные мероприятия

Котельная производственная.

По степени пожарной опасности технологического процесса помещение котельной относится к категории «Г».

По функциональной пожарной опасности - класс Ф 5.1.

Основание под фундаменты уплотнить тяжелой трамбовкой. Фундаменты выполнить на уплотненную щебеночную подушку (фракции 20...40мм), пропитанную битумом.

Монолитную плиту монтировать на бетонную подготовку толщиной 100мм.на шлакопортландцементе.

Не допускать промораживания и замачивания грунтов основания в период строительства.

Перед устройством фундаментов выполнить водопонижение уровня грунтовых вод.

Бетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячей битумной мастикой за два раза.

Во время монтажа обеспечить устойчивость как отдельных элементов, так и сооружения в целом.

Обратную засыпку грунта следует производить после выполнения фундаментов равномерными слоями толщиной 200-300мм с послойным уплотнением до плотности не менее 1,70т/м3. в соответствии с требованиями СП РК 5.01-102-2013 «Основания зданий и сооружений».

При призводстве строительно-монтажных работ руководствоваться указаниями СНиП на соответствующие виды работ и СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции следует выполнять в соответствии с требованиями СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции».

Электроды для сварных соединений по ГОСТ 9467-75*: -типа Э42 для стали кл.С235. Длину и катеты сварных швов назначать конструктивно, не менее толщины элемента.

Защиту строительных конструкций от коррозии производить в соответствии с нормами СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии». Металлические конструкции окрашиваются двумя слоями эмали ПФ115 ГОСТ 6465-76 и по одному слою грунтовки ГФ021 ГОСТ 25120-82. Закладные детали покрываются цементным раствором толщиной 20мм. Материал и электроды принимаются по табл.55 СН РК 5.04-23-2002 «Стальные конструкции».

Строительные работы в зимнее время производить с соблюдением требований СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции», СП РК 5.01-102-2013 «Основания зданий и сооружений», СН РК 2.04-05-2014 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Производство работ вести в соответствии со следующими техническими указаниями:

1. Устройство фундаментов на замерзшее основание запрещается.

Приготовление растворов для зимней кладки производить с требованиями глав СН РК 5.03-07-2013.

2. Использование замерзшего, а затем отогретого водой раствора запрещается.

КТП 10кВт

Фундамент монолитный с размерами в осях 2000х3400 из бетона кл.С12/15,W10,F100 из шлакопортландцемента.

По периметру наружных стен выполнить бетонную отмостку шириной 1,5 метра.

Основание под фундаменты на глубину 1,0м уплотнить трамбовкой послойно, толщиной не более 250мм до плотности 1,65т/м3. Фундаменты выполнить на уплотненную щебеночную подушку толщиной 100мм (фракции 20...40мм) пропитанную на всю глубину битумной мастикой.

Монолитные фундаменты монтировать на бетонную подготовку толщиной 100мм. на шлакопортланцементе.

Не допускать промораживания и замачивания грунтов основания в период строительства.

Перед устройством фундаментов выполнить водопонижение уровня грунтовых вод.

Бетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, обмазать битумной мастикой за 2 раза.

Во время монтажа обеспечить устойчивость как отдельных элементов, так и сооружения в целом.

Обратную засыпку грунта следует производить после выполнения фундаментов равномерными слоями толщиной 200-300мм с послойным уплотнением до плотности не менее 1,65т/м3. в соответствии с требованиями СП РК 5.01-102-2013 «Основания зданий и сооружений».

Дизель-генераторная установка

Фундамент монолитный размером в осях 3700х2400 из бетона класса С12/15,W10,F100 на шлакопортландцементе.

По периметру наружных стен выполнить бетонную отмостку шириной 1,0 метр.

Основание под фундаменты на глубину 1,0 м уплотнить трамбовкой послойно, толщиной слоя 250мм до плотности 1,65т/м3 . Фундаменты выполнить на уплотненную щебеночную подушку толщиной 100мм (фракции 20...40мм) пропитанную битумом на всю глубину.

Монолитные фундаменты монтировать на бетонную подготовку толщиной 100мм. на шлакопортландцементе.

Не допускать промораживания и замачивания грунтов основания в период строительства

Перед устройством фундаментов выполнить водопонижение уровня грунтовых вод.

Бетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячей битумной мастикой за 2 раза.

Во время монтажа обеспечить устойчивость как отдельных элементов, так и сооружения в целом.

Обратную засыпку грунта следует производить после выполнения фундаментов равномерными слоями толщиной 200-300мм с послойным уплотнением до плотности не менее 1,65т/м3. в соответствии с требованиями СП РК 5.01-102-2013 «Основания зданий и сооружений».

При производстве строительно-монтажных работ руководствоваться указаниями СНиП на соответствующие виды работ и СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции следует выполнять в соответствии с требованиями СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции».

Электроды для сварных соединений по ГОСТ 9467-75*: -типа Э42 для стали кл.С235.

Длину и катеты сварных швов назначать конструктивно, не менее толщины элемента.

Железобетонные конструкции сетей теплоснабжения

В проекте трассы предусмотрены неподвижные опоры из бетона на шлакопортландцементе С20/25, F100, W10 , дренажные колодцы и смотровые колодцы.

Основание под опорную плиту тщательно уплотнить. Неподвижную опору выполнить на уплотненную щебеночную подушку толщиной 100мм (фракции 20...40мм).

Монолитные опоры монтировать на бетонную подготовку толщиной 100мм.на шлакопортландцементе.

Не допускать промораживания и замачивания грунтов основания в период строительства.

Перед устройством фундаментов выполнить водопонижение уровня грунтовых вод.

Бетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, обмазать битумной мастикой за 2 раза.

Во время монтажа обеспечить устойчивость, как отдельных элементов, так и сооружения в целом.

Обратную засыпку грунта следует производить после выполнения фундаментов равномерными слоями толщиной 200-300мм с послойным уплотнением до плотности не менее 1,65т/м3. в соответствии с требованиями СП РК 5.01-102-2013 «Основания зданий и сооружений».

При производстве строительно-монтажных работ руководствоваться указаниями СНиП на соответствующие виды работ и СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции следует выполнять в соответствии с требованиями СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции».

Электроды для сварных соединений по ГОСТ 9467-75*: -типа Э42 для стали класса С235.

Длину и катеты сварных швов назначать конструктивно, не менее толщины элемента.

Защиту строительных конструкций от коррозии производить в соответствии с нормами СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии». Металлические конструкции окрашиваются двумя слоями эмали ПФ115 ГОСТ 6465-76 и по одному слою грунтовки ГФ021 ГОСТ 25120-82. Закладные детали покрываются цементным раствором толщиной 20мм. Материал и электроды принимаются по табл.55 СН РК 5.04-23-2002 «Стальные конструкции».

Строительные работы в зимнее время производить с соблюдением требований СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции», СП РК 5.01-102-2013 «Основания зданий и сооружений», СН РК 2.04-05-2014 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Производство работ вести в соответствии со следующими техническими указаниями:

1. Устройство фундаментов на замерзшее основание запрещается.

Приготовление растворов для зимней кладки производить с требованиями глав СН РК 5.03-07-2013.

2. Использование замерзшего, а затем отогретого водой раствора запрещается.

9.Инженерное обеспечение, сети и системы

Наружные сети водопровода и канализации

Проект сетей водоснабжения и канализации выполнен согласно технических условий, выданных ГКП «Узунколь Су», задания на проектирование и в соответствии со СНиП РК 4.01-02-2009, СН РК 4.01-03-2011, СН РК 4.01-03-2013,СН РК 4.01-05-2002, СН РК 4.01-01-2011.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение объекта предусматривается от действующего водопровода. Подключение выполнено в существующем колодце с установкой запорной арматуры. Располагаемый напор в точке подключения 3,0 кгс/см2.

Установка водомерного узла запроектирована на вводе в здание.

Наружное пожаротушение здания предусматривается от существующих гидрантов, расположенных на поселковой сети.

Хозяйственно-питьевая водопроводная сеть запроектирована из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR 21 питьевая по ГОСТ 18599-2001. Номинальное давление полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21 соответствует максимально допустимому рабочему давлению в трубе при температуре 20°С - 0,8 МПа (8,0 кгс/см2), располагаемое давление в водопроводной сети равно 0,3 МПа (3,0 кгс/см2). Данные трубы могут быть применены для прокладки проектируемого водопровода.

В местах пересечения хозяйственно-питьевого водопровода с сетями канализации, где сеть канализации расположена выше, на сети водопровода предусмотрены защитные футляры из стальных труб по ГОСТ 10704-91 с антикоррозионной изоляцией конструкции 6 (битумно-полимерное). Футляры прокладываются открытым способом. Для протаскивания и центрирования рабочей трубы водопровода в футлярах запроектированы опорно-центрирующие кольца (ОПН), которые необходимо располагать по длине трубопровода с шагом 3м. Пространство между концами футляров и рабочей трубой изолировать герметизирующими манжетами. Все стальные детали, расположенные в колодцах, покрыть весьма усиленной изоляцией.

Сброс сточных вод предусматривается в проектируемый выгреб объемом 3,3м^3.

Канализационная сеть запроектирована из полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой «КОРСИС», выпуски из здания из стальных труб по ГОСТ 10704-91 с антикоррозионной изоляцией конструкции 6 (битумно-полимерное).

Монтаж и приемку трубопровода производить в соответствии с требованиями СН РК 4.01-03-2013, СП РК 4.01-103-2013 и СН РК 4.01-05-2002. Выполнить работы по промывке, дезинфекции и гидравлическому испытанию трубопровода в соответствии с нормативными документами.

Основные показатели

Наименование системы	Расчетный расход воды			Примечания
	м³/сут	м³/ч	л/с	
Водопровод на подпитку	-	1,46	0,41	
Водопровод В1	0,63	0,62	0,46	
Канализация К1	0,63	0,62	2,06	

Электроснабжение

Склад угля

Электроснабжение склада разработано на напряжение 220 В с глухозаземленной нейтралью трансформаторов.

Питание - от ШВУ котельной.

Проект электроосвещения здания выполнен на основании архитектурно-строительной части проекта.

Учѐт потребляемой электроэнергии предусматривается счѐтчиком, установленным в ШВУ котельной.

В качестве вводно-распределительного устройства принят автоматический выключатель АП50-2МТ.

Проектом предусмотрено рабочее освещение, выполненное светильниками с компактной люминесцентной лампой.

Светотехнический расчѐт произведѐн методом удельных мощностей.

Управление освещением выполняется автоматом.

Групповые сети освещения выполнены кабелем марки ВВГнг-LS-0,66, прокладываемым открыто на скобах-по стенам и потолку.

Высота установки над полом в метрах: а) автоматического выключателя: 1,5.

Электросети рассчитаны по расчѐтному току электросети и проверены по потере напряжения.

Занулению подлежат все металлические части электроустановок ,нормально не находящиеся под напряжением. Для зануления используются нулевые провода электросети. Линия групповой сети, прокладываемой от щитка до светильников общего освещения, выполняются 3-х проводной (фазный - L, нулевой рабочий - N, нулевой защитный - PE проводники.).

Согласно п. 156 ПУЭ проектом предусмотрено повторное заземление PE-проводника ввода. Конструктивно заземлитель выполняется из круглой стали, длиной 2,5м (4 шт.), соединяемых между собой полосовой сталью 4х40мм, прокладываемой в траншее на глубине 0,5м. От заземлителя до главной заземляющей шины прокладывается полосовая сталь 4х40мм. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

Молниезащита здания осуществляется металлической кровлей. По периметру здания предусмотрен наружный контур заземления (полоса 40х4). К контуру заземления присоединить металлические конструкции здания и арматуру фундамента (выполнить по месту). Контур заземления соединить с заземляющим устройством. Все металлические соединения выполнить сваркой.

Перенос сетей ВЛ-10 кВ с проектируемого участка

Данным проектом предусматриваются работы:

1. Перенос ЛЭП 10 кВ с территории застройки.
2. Демонтаж опоры и провода 10 и 0,4 кВ.

Технические решения

Согласно РДС РК 4.04-185-2003 и технических условий ТУ №5395-12 от 13.12.2022 , вынос линии осуществляется от опоры ВЛ-10 кВ №90 до опоры ВЛ-10 кВ №93с демонтажем опор № 91,92.

Сечение проводов выбрано с учетом требований ПУЭ РК и возможности будущего продолжения магистрали ВЛ для подключения других потребителей.

Рельеф местности в районе прохождения ВЛ равнинный. Местность - населенная.

Эквивалентное сопротивление грунта (суглинок) принято 100 Ом/м.

Конструктивное выполнение

На проектируемой ВЛ-10 кВ приняты железобетонные опоры по типовому проекту 3.407.1-143 на стойках СВ-105-3,5. Опоры ВЛ установить в сверленные котлованы с заглублением 2,5-3 м. Подземную часть опор защитить битумной мастикой. Прочие мероприятия по установке опор выполнить согласно типового проекта. К подвеске на ВЛ принят алюминиевый неизолированный провод АС 50/8. ВЛ-10кВ выполняется трехпроводной. Защита от перенапряжений, заземление. В соответствии с ПУЭ РК и РДС РК 4.04-185-2003 на проектируемой ВЛ-10 кВ выполнить заземление согласно чертежей на листах 5-7. Сопротивление контура заземления не более 10 Ом.

Охрана окружающей природной среды

Проектируемая ВЛ сооружается для передачи и распределения электроэнергии на напряжение 10 кВ. и не проходит по пахотным землям или лесным массивам. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду. Производственный шум и вибрации отсутствуют. В соответствии с действующими санитарными нормами РК защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач переменного тока промышленной частоты напряжением 10кВ не требуется. Безопасность труда. Противопожарные мероприятия.

Безопасность труда при строительстве и эксплуатации обеспечивается выполнением всех проектных решений в строгом соответствии с ПУЭ, ПТБ, ПТЭ РК и другими нормативными документами.

Строительство новых участков ВЛ вблизи действующих линий электропередач и должно производится, как правило, без их отключения. При монтаже проводов под и над действующей ЛЭП необходимо выполнить мероприятия по предупреждению подхлестывания монтируемых проводов. В тех случаях, когда требования ПТБ в части расстояния от находящихся под напряжением элементов электроустановок до работающих механизмов выполнить нельзя, необходимо отключить и заземлить эти электроустановки. Все работы производить только по допускам, разрешениям и под контролем ТОО «ЭПК-forfait».

Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов КЗ, заземлением опор.

Виды работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования работ:

1. Устройство контура заземления.

Наружные сети электроснабжения

Данным проектом предусматриваются работы:

Устройство ответвления от существующей ВЛ-10кВ.

Установка КТПН-100/10/0,4-В/К-У1 у потребителя.

Установка ДГУ AKSA APD 110 C у потребителя

Технические решения

Согласно РДС РК 4.04-185-2003 и ПУЭ РК для ответвления от существующей опоры ВЛ-10 кВ (существующая) к потребителю применяется разъединитель ПР-1.

Согласно ТУ 1080-12 от 13.03.2023 в КТПН, устанавливается счѐтчик для учета электроэнергии ДАЛА САР4У-Э721 ТХ Р PLC IP П RS 3х220/380V, 5(7,5)А, Код NT, а также GPRS терминал TELEOFIS WRX7008-R4 и УСПД SAICOM P3.

Сечение проводов выбрано с учетом требований ПУЭ РК и возможности будущего продолжения магистрали ВЛ для подключения других потребителей.

Кабели марки АВБбШв-0,66 4х50мм² (от КТП, ДГУ до проект. котельной),АВБбШв-0,66 3х2,5мм² (от проект. котельной до склада угля),АВБбШв-0,66 4х16мм² (от КТП до щита собственных нужд ДГУ) проложены на глубине 0.7 м от планировочной отметки земли в траншее Т1, Т2, Т3. При пересечении с коммуникациями и дорогой кабель проложен в трубе D=100 мм. Дно кабельной траншеи покрывается песчаной подсыпкой, такая же подсыпка выполняется поверх кабеля на высоту 200мм.

Проект разработан в соответствии с требованиям ПУЭ РК и серией А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кв. в траншеях. Выпуск 1. Материалы для проектирования и рабочие чертежи»

Рельеф местности в районе прохождения ВЛ равнинный.

Эквивалентное сопротивление грунта (суглинок) принято 100 Ом/м.

Весь монтаж выполнить согласно ПУЭ.

Конструктивное выполнение

К подвеске на ВЛ принят алюминиевый неизолированный провод АС 50/8,0. ВЛ-10кВ выполняется трехпроводной.

Защита от перенапряжений, заземление.

В соответствии с ПУЭ РК и РДС РК 4.04-185-2003 на проектируемой ВЛ-10 кВ выполнить заземление согласно чертежей. Сопротивление контура заземления не более 10 Ом. Охрана окружающей природной среды.

Проектируемая ВЛ сооружается для передачи и распределения электроэнергии на напряжение 10 кВ. и не проходит по пахотным землям или лесным массивам. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду. Производственный шум и вибрации отсутствуют.

В соответствии с действующими санитарными нормами РК защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными

линиями электропередач переменного тока промышленной частоты напряжением 10кВ не требуется.

Безопасность труда. Противопожарные мероприятия

Безопасность труда при строительстве и эксплуатации обеспечивается выполнением всех проектных решений в строгом соответствии с ПУЭ, ПТБ, ПТЭ РК и другими нормативными документами.

Строительство новых участков ВЛ вблизи действующих линий электропередач и должно производится, как правило, без их отключения. При монтаже проводов под и над действующей ЛЭП необходимо выполнить мероприятия по предупреждению подхлестывания монтируемых проводов. В тех случаях, когда требования ПТБ в части расстояния от находящихся под напряжением элементов электроустановок до работающих механизмов выполнить нельзя, необходимо отключить и заземлить эти электроустановки. Все работы производить только по допускам, разрешениям и под контролем.

Молниезащита котельной выполнена стальной дымовой трубой. Для этого приварить молниеприемник из круглой стали d12, длиной 1 м. Стальной ствол является токоотводом. Для обеспечения неразрывной токоведущей цепи в металлических трубах соединяемых на болтах через фланцы без последующей обварки стыков, устанавливают на сварке дополнительные металлические перемычки из полосовой или круглой стали, соединяющие царги ствола между собой. В металлических трубах устанавливается только заземляющий контур молниезащиты, который токоотводами соединяется со стволом трубы.

Конструктивно заземлитель выполняется из круглой стали, длиной 3 м (4 штуки), соединяемых между собой полосовой сталью 4х40мм (60 м.), прокладываемой в траншее на глубине 0,5м.

Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов КЗ, заземлением опор.

Виды работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования работ:

1. Устройство контура заземления.
2. Прокладка кабельной линии

Основные показатели

п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Расчетная мощность	кВт	66,65	
2	Расчетный ток	А	108,89	
3	Напряжение питающей сети	В	380	
4	Коэффициент мощности		0,92	

Наружное электроосвещение

Настоящим проектом предусматривается освещение территории котельной в с. Узунколь.

Проект выполнен на основании задания на проектирование, полученного генплана.

Наружное электроосвещение спроектировано в соответствии с нормами проектирования естественного и искусственного освещения (СН РК 2.04-01-2011) и сводом правил наружного электрического освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов (СП РК 4.04-104-2013). Средняя освещенность покрытия в горизонтальной плоскости на уровне земли Еср для данной категории составляет 4 Лк.

Освещение территории выполнено светодиодными светильниками типа, Победа LED-60-К/К50, мощностью 60 Вт опорах марки Скф 8-3 70/158. Опоры установлены на закладные детали фундаментных блоков.

Для питания светильников наружного освещения принято напряжение 380 В. Питание сети уличного освещения выполнено от фидера наружного освещения, который поставляется в комплекте с КТП.

Фидер управления освещением обеспечивает:

включение и отключение осветительной нагрузки при достижении заданного уровня освещенности;

включение и отключение осветительной нагрузки в заданный период времени по уставке таймера;

ручное включение и отключение осветительной нагрузки кнопками на дверце ящика;

Ящик управления уличным освещением установить на стене школы, высота установки - 1,8 м до кнопок включения/выключения.

Сеть наружного освещения выполнена кабелем марки АВБбШв-5х4 проложенным в траншее типа Т1. Глубина прокладки электрического кабеля 0,4 кВ от планировочной отметки земли составляет 0,7 м. При пересечении с коммуникациями и дорогой кабель проложен в трубе D=110 мм. Дно кабельной траншеи покрывается песчаной подсыпкой, такая же подсыпка выполняется поверх кабеля на высоту 200мм. Сечение кабеля выбрано по допустимому току и проверено по потере напряжения. Для прокладки магистрального кабеля без разрезания жил предусмотрены ответвительные сжимы - вытягивается петля кабеля в цоколь опоры до люка, снимается оболочка без разрезания жил кабеля, устанавливается ответвительные сжимы У731М, к ним подключается кабель АВВГнг 3х2,5 до светильника.

Напряжение питающей сети принято 380В с глухозаземленной нейтралью и системой заземления TN-C-S.

Защитное заземление металлических опор выполнить согласно ПУЭ РК 2015 р.7, путем соединения с РЕ проводником питающего кабеля. Заземление корпуса светильника выполнено путем присоединения к защитному (РЕ) проводнику питающей сети.

Электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ РК, ПТЭ и ПТБ.

Пожарная сигнализация. Склад угля

Проект автоматической пожарной сигнализации выполнен на основании задания на проектирование, архитектурных чертежей и в соответствии с действующими нормами и правилами РК.

В данном проекте предусмотрена установка систем пожарной сигнализации, предназначенных для обнаружения загорания (пожара), в месте его возникновения и оптико-аккустических сигналов тревоги. Склад в 1 этаж - согласно СН РК 2.02-11-2002 необходимо использовать систему оповещения о пожаре 1-го типа. В качестве приемно-контрольных устройств служат концентраторы фирмы «Сибирский арсенал».

Концентратором неадресной системы является Гранит-3А (1 шт.). Состояние пожарных извещателей отображается на блоке индикации Гранит-3А. К установке приняты неадресные тепловые извещатели ИП 101-10МТ/Ш-А3, IP54 и ручные извещатели о пожаре ИПР 513-3М ip67. Сети пожарной сигнализации и оповещения о пожаре выполнены в гофро-трубе ф20мм. кабелем марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5мм? и КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5мм? во всех помещениях. Для выдачи сигналов тревоги на стены установлен звуковой оповещатель Маяк-12КП на напряжение 12В. В качестве световых табло «Выход» используются табло Люкс-12. В качестве устройства передачи извещений о пожаре в пожарную часть используется GSM-канал. Проходы между помещениями осуществляются в трубе ф20мм. Питание приборов предусматривается электротехнической частью проекта.

Электроснабжение оборудования предусматривается от сети переменного тока частотой (50 ± 0,1) Гц напряжением 220 В +10%-15 %. Электропитание ППКПО осуществляется от ВРУ с автоматическим переходом на питание от аккумулятора 12В,7 А*ч. Источник питания позволяет системе работать от аккумуляторных батарей 24 часа в дежурном режиме + 3 часа в режиме «тревога».

Данная система питания концентраторов является энергонезависимой, благодаря наличию встраиваемых в блок питания литиевых аккумуляторов. Всѐ оборудование пожарной сигнализации рассчитано на работу с резервируемым источником напряжения 12В. Для постановки на учѐт и контроля доступа совместно с концентраторами используются считыватели ключей Touch Memory. Заземление контрольных панелей предусмотрено со щита ВРУ проводом сечением не менее 2,5мм?.

Монтажные работы выполнить в соответствии с Техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности» (приказ МЧС № 405). На оборудование автоматической пожарной сигнализации должны иметься сертификаты соответствия Технического регламента ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (пункт 12 ТР ЕАЭС 043/2017).

Для разрабатываемой системы должно быть предусмотрено ведение формуляра. Время прибытия на охраняемый объект специалистов по восстановлению работоспособности системы при ее отказе не должно превышать 4 часов.

Все приборы ППКПО подключаются по 1-ой категории надежности электроснабжения (обеспечивает заказчик).

Сети теплоснабжения

Рабочий проект выполнен согласно заданию на проектирования заказчика, и в соответствии с МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети», СП РК 4.02-04-2003 «Тепловые сети. Проектирование и строительство сетей бесканальной прокладки стальных труб с пенополиуретановой изоляцией индустриального производства».

Климатологические данные приняты согласно СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология».

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления минус 33,5°С.

Источник теплоснабжения - проектируемая котельная. Способ регулирования отпуска тепловой энергии «качественный метод» . Система теплоснабжения - закрытая, двухтрубная. Теплоноситель - горячая вода с параметрами 95-70°С.

Вторая категория потребители теплоты по надежности теплоснабжения.

Точка подключения - Котельная.

Прокладка проектируемых тепловых сетей предусмотрена подземная безканальная.

Тепловая сеть принята из труб в индустриальной тепловой изоляцией из ППУ в кожухе из плотного полиэтилена по ГОСТ 30732-2006.

Общая протяженность тепломагистрали в двухтрубном исчислении - 1238,4 м, в том числе:

2Ø159х4,5/250 - 173,2 м,
2Ø133х4,5/225 - 94,9 м,
2Ø108х4,0/200 - 34,6 м,
2Ø89х4,0/180 - 142,7 м,
2Ø76х3,0/160 - 135,4 м,
2Ø57х3,0/140 - 313 м,
2Ø45х3,0/125 - 252,7 м,
2Ø38х3,0/125 - 91,9 м,

Конструкция предизолированных труб заводского изготовления включают в себя стальной рабочий трубопровод, изолирующий слой из жесткого пенополиуретана ППУ и внешней защитной оболочки из полиэтилена низкой плотности.

Изоляция стыков трубопроводов принята на месте монтажа с механизированной зачисткой околошовной поверхности, со снятием выпуклостей, обезжириванием.

Укладка труб должна производиться в канале на предварительно утрамбованное основание из песка. После монтажа трубопровода песчаную засыпку следует уплотнить послойно трамбовками (особенно пространство между трубами, а также между трубами и стенками траншей) с коэффициентом плотности 0,92 - 0,95. Над каждой трубой на слой песка уложить маркировочную ленту. Сварку труб и деталей вести электродами Э-42. Все сварные соединения подвергнуть 100% контролю качества неразрушающими методами.

Компенсация тепловых удлинений решена за счет углов поворота тепловой сети и П-образным компенсатором. Для восприятия перемещений в узлах ответвлений предусматривается обкладка труб теплосети матами из вспененного полиэтилена в соответствии с монтажной схемой.

В низших точках теплосети предусмотрен спуск воды в дренажные колодцы с последующим вывозом ассмашинами остывшего до 40°С теплоносителя.

После монтажа трубопроводов в смотровых колодцах установить указательные бирки с обозначением диаметра и назначения запорной арматуры. На ответвлении от тепломагистрали на падающем трубопроводе предусмотрена запорно-регулирующая арматура.

После монтажа произвести гидравлические испытания трубопроводов давлением не менее 1,25 Рраб.(не менее 15атм.) в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» и СНиП 3.05.03-85.

Система оперативного дистанционного контроля

Рабочая документация разработана на основании утвержденного технического задания на проектирование и исходных данных заказчика.

Трассировка трубопроводов теплосети согласована с Заказчиком.

В проекте приняты трубы в ППУ изоляции.

Для обнаружения участков с повышенной влажностью теплоизоляционного слоя предусмотена система ОДК, производства ТОО «ИЦА».

Производство строительно-монтажных работ и приемка в эксплуатацию должны производиться в соответствии с требованиями "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды".

Через каждые 300±50 метров по длине сигнальной линии от ближайшей точки контроля необходимо предусматривать промежуточные точки контроля. Для передачи сигналов о состоянии системы ОДК в диспетчерский пункт через GSM-канал предусмотрено устройство передачи данных ДПС-2АМ/GSM-220.

Монтаж систем ОДК производить под надзором технической службы с привлечением эксплуатирующей организации.

Срок службы системы ОДК равен сроку службы трубопроводов 30 лет.

10. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожарных мероприятий

Все работники подрядной строительной организации должны быть проинструктированы о соблюдении установленного на предприятии противопожарного режима. При изменении специфики работы рабочих и служащих предприятия проводится повторный инструктаж или организуются занятия по пожарно-техническому минимуму. По окончании прохождения пожарно-технического минимума принимаются зачеты.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятия, его структурных подразделений в соответствии с Законом Республики Казахстан

«О пожарной безопасности» возлагается на первых руководителей.

Для обеспечения пожаротушения на объекте (строительная, монтажная площадка) создается противопожарное формирование (дружина) согласно ППБ РК-2006, постановление Кабинета Министров РК №239 от 27.02.04 года.

Места проведения ремонтно-строительных работ оборудуется первичными средствами пожаротушения в соответствии норм положений, согласно ППБ РК-2006 приложение 2.

Пожарные щиты устанавливаются в удобном месте, и имеют свободный доступ.

Строительно-монтажные работы, огневые работы ведутся в строгом соответствии с требованиями ППБС РК 01-94.

При эксплуатации электроустановок запрещается использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а так же эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

На территории строительной и монтажной площадок не допускается устраивать свалки горючих отходов, мусора. Все отходы собираются на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить (ППБ РК - 2006 п. 15).

Работники должны соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, стандартов, норм и правил, а также, соблюдать и поддерживать противопожарный режим, выполнять меры предосторожности при пользовании электрическими и газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении огневых работ и работ с легко воспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием.

11. Охрана окружающей среды

Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе строительства необходимо выполнение следующих мероприятий:

отрегулировать на минимальные выбросы выхлопных газов все строительные машины, механизмы и автотранспортные средства;

при перевозке пылящих материалов в кузовах автомобилей, материал не должен нагружаться выше бортов автомобиля и должен быть накрыт чистым брезентовым покрывалом в хорошем состоянии;

битумоварка и автогудронатор должен разогреваться на базе, а не на месте производства работ;

параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств, влияющих на окружающую среду в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным с санитарными органами.

Меры, предусмотренные для предотвращения и снижения воздействия на водные ресурсы

На период строительства подрядчик обязан выполнить следующие требования для ослабления воздействия на поверхностные и грунтовые воды:

ежедневный подвоз строительных материалов без создания площадок для хранения;

исключение организации мест заправки строительной техники;

подрядчику запрещается сваливать и сливать какие-либо материалы и вещества, получаемые при выполнении работ в пониженные места рельефа;

подрядчик обязан постоянно содержать строительную площадку в чистоте и свободной от мусора и отходов;

содержать территорию в санитарно-чистом состоянии;

проводить регулярную уборку прилегающей территории от мусора и других загрязнений и обеспечить их ежедневный вывоз для утилизации путѐм сбора бытовых отходов в мешки;

на примыкающих территориях за пределами отведенной строительной площадки не допускается вырубка кустарника, устройство свалок отходов, складирование материалов, повреждение дерново-растительного покрова;

на участке производства работ должны иметься емкости для сбора мусора, загрязненных обтирочных материалов и слива загрязненных жидкостей. Мусор и другие отходы должны вывозиться в согласованные с санитарной службой места. Беспорядочная свалка мусора не допускается;

заправку машин топливом, маслом следует производить на заправочных станциях. Заправка стационарных машин и машин с ограниченной подвижностью должна производиться автозаправщиком только с помощью шлангов, имеющих запорные устройства у выпускного отверстия с использованием поддонов. Применение для заправки открытых емкостей типа ведер не допускается;

отработанные масла следует собирать в специальные емкости. Слив масел на землю запрещается;

машины и оборудование в зоне работ должны находиться только в период их использования;

доставку технологических смесей на место работ следует осуществлять в специально оборудованных транспортных средствах, а выгрузку производить в специальные расходные емкости или на подготовленное основание. Выгрузка на землю не допускается;

очистку и промывку машин, перевозивших технологические смеси, следует производить в специально отведенных местах. Воду после промывки сливают в отстойные емкости;

по завершению строительных работ с территории должны быть снесены временные здания и конструкции, проведена планировка поверхности грунта, выполнены предусмотренные работы по рекультивации и благоустройству территории;

параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств, влияющих на окружающую среду в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя;

состав и свойства всех материалов, применяемых при выполнении дорожно-строительных и ремонтных работ, должны на момент их использования соответствовать указанным в проектной документации стандартам, техническим условиям и нормам.

Мероприятия по предотвращению загрязнения почвенного покрова отходами

Для предотвращения загрязнения почвы отходами предусмотрены следующие мероприятия:

ежедневная уборка площадки проведения строительства;

сбор строительных отходов и вывоз их для утилизации либо размещения по установленной схеме;

сбор, хранение, размещение твердых бытовых отходов от рабочих в период проведения строительства и эксплуатации в специальные контейнеры;

заправка техники с применением средств сбора утечек ГСМ;

ежедневный подвоз строительных материалов без создания площадок для хранения непосредственно на объекте строительства;

передислокация всех технологических транспортных средств с участка проведения ремонтных работ.

12. Организация строительства

Проект организации строительства разработан на основании задания на проектирование, письма о начале строительства № 213 от 24.05.2023 года, выданное Руководителем ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, и автомобильных дорог Узункольского района» Кукиным А. Е., принятых проектных решений и в соответствии с требованиями:

СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»;

ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» утвержден приказом КДСЖКХиУЗР МНЭ РК от 29.12.2014 № 156-НҚ с 01.07.2015;

СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» утвержден приказом КДСЖКХиУЗР МНЭ РК от 29.12.2014 № 156-НҚ с 01.07.2015;

СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»;

Правила устройства электроустановок ПУЭ.

При производстве строительно-монтажных работ, необходимо руководствоваться указаниями, приведенными в соответствующих комплектах рабочих чертежей.

Перед началом производства работ необходимо уточнить наличие на площадке строительства подземных сетей и инженерных коммуникаций, а также получить разрешение на производство земляных работ, оформить наряд допуск на работы повышенной опасности.

Строительно-монтажные работы производить в свободное от поездного движения время, во время технологических окон.

Строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с проектом производства работ (ППР). В соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2011 производство работ без утвержденного ППР запрещается.

«Утверждаю»
Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта, и автомобильных дорог
Узункольского района»

Кукин Алексей Евгеньевич
«10» марта 2023 г.

Задание на проектирование

«Строительство инженерных тепловых сетей и блочно-модульной котельной в с.Узунколь Костанайской области»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Основание для проектирования	Постановление № 93 от «25» мая 2022 года «О внесении изменений в постановление акимата от 31 декабря 2021 года. № 173 «О реализации решения Узункольского районного маслихата от 24 декабря 2021 годы № 84 «О районном бюджете Узункольского района на 2022-2024 годы»
2	Заказчик	ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, и автомобильных дорог Узункольского района»
3	Проектная организация	ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»
4	Вид строительства	Новое строительство
5	Стадийность проектирования	Рабочий проект, одностадийный
6	Особые условия строительства	Обеспечить качественную разработку рабочего проекта с мероприятиями по водо-энергосбережению, внедрению современных технологий и материалов применение продукции отечественного товаропроизводителя. Рабочий проект на основании Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от «28» февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» - относится к объектам II (нормального) уровня ответственности. Расчет предельной стоимости строительства составляет 463 525,9 тысяч тенге
7	Основные технико-экономические показатели, в т.ч. мощность, производственная программа	Определяются проектом
8	Основные требования к инженерному оборудованию	Определяются проектом.
9	Требования по энергоснабжению	Согласно технических условий, представленных заказчиком.

10	Особые требования	Сопровождение рабочего проекта в прохождении экспертизы
11	Состав демонстрационных материалов	Не требуется.
12	Количество выдаваемой документации.	5 экземпляра (4 экземпляра на бумажном и 1 экземпляр на электронном носителях)

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
ҰЗЫНКӨЛ АУДАНЫ
ҰЗЫНКӨЛ АУЫЛДЫҚ
ОКРУГІНІҢ ӘКІМІ

АКИМ УЗУНКОЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ОКРУГА
УЗУНКОЛЬСКОГО РАЙОНА
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

ӨКІМ

20 23 ж. 23 қаңтар
Ұзынкөл ауылы

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 6-Р
село Узунколь

О предоставлении земельного участка во временное возмездное краткосрочное землепользование государственному учреждению «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Узункольского района» на территории села Узунколь для строительства инженерных сетей и блочно-модульной котельной

В соответствии с подпунктом 1) статьи 19, пунктом 2 статьи 23, статьями 43, 44-1 Земельного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 6) пункта 1 статьи 35 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года, на основании землеустроительного проекта:

Предоставить государственному учреждению «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Узункольского района» во временное возмездное краткосрочное землепользование сроком на 2 года земельный участок площадью 0,2253 гектар на территории села Узунколь по улице Дощанова, строение 11 Б для инженерных сетей и блочно-модульной котельной.

К. Нурмагамбетов

Бланк сериялы, нөмірсіз ЖАРАМСЫЗ ӘЗІРЛІ ТАНЫЛАДЫ. Қазақ және орыс тілдеріндегі мәтіндер шығарылуы дәлме-дәл жасалады, бөлінген тұрғысы БІРТІНДІ ЖӘНЕ ЕСКІРМЕЙ АЛЫНАДЫ.
Бланк без серийного номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН. Копии при служебной необходимости делаются в ограниченном количестве, ЗАВЕРЯЮТСЯ в УЧИТЫВАЮТСЯ в установленном порядке.

002308

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
ҰЗЫНКӨЛ АУДАНЫ
ҰЗЫНКӨЛ АУЫЛДЫҚ
ОКРУГІНІҢ ӘКІМІ

АКИМ УЗУНКОЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ОКРУГА
УЗУНКОЛЬСКОГО РАЙОНА
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

ӨКІМ

2023ж 23 қаңтар
Ұзынкөл ауылы

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 6-Ө
село Узунколь

Инженерлік жылу желілері мен блоктық - модульдік қазандық құрылысы үшін Ұзынкөл ауылының аумағында «Ұзынкөл ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесіне уақытша өтеулі қысқа мерзімді жер пайдалануға жер учаскесін беру туралы

Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 19 бабының 1) тармақшасына, 44-1, 43 бабтарына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 35 бабының 1 тармағының 6) тармақшасына сәйкес және жерге орналастыру жобасы негізінде:

Ұзынкөл ауылының аумағындағы Дощанова көшесі, 11 Б құрылым мекенжайы бойынша орналасқан инженерлік жылу желілері мен блоктық - модульдік қазандық құрылысы үшін көлемі 0,2253 гектар бөлінетін жер учаскесінен «Ұзынкөл ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесіне уақытша өтеулі қысқа мерзімді 2 жылға уақытша мерзімге өтеулі жер пайдалану құқығын беру туралы.

К. Нурмагамбетов

Бланк сериялық нөмірсіз ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАБылАДы. Қазмет бабына қатысты көшірмелер шектеуіп данада жасалады, белгілеуек тәртіпмен БЕКІТІЛЕДІ ЖӘНЕ ЕСЕПКЕ АЛЫНАДЫ.
Бланк без серийного номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН. Копии при служебной необходимости делаются в ограниченном количестве, ЗАВЕРЯЮТСЯ и УЧИТЫВАЮТСЯ в установленном порядке.

002307

Жер учаскесінің
жер - кадастрлық жоспары

Земельно - кадастровый план
земельного участка

Жер учаскесінің жер-кадастрлық жоспары
Земельно-кадастровый план земельного участка

Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі: **12-184-003-648**
Кадастровый номер земельного участка: **12-184-003-648**
Мекенжайы (мекенжайдың тіркеу коды): **Қостанай облысы, Ұзынкөл ауданы, Ұзынкөл ауылдық округі, Ұзынкөл а. (оңтүстік-батыс бөлігі), Дощанов көш.**
Адрес (регистрационный код адреса): **Костанайская область, Узункольский район, Узункольский сельский округ, с. Узунколь (юго-западная часть), ул. Дощанова**
Жер санаты: **Елді мекендердің (қалалар, поселкелер және ауылдық елді мекендер) жерлері**
Категория земель: **Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)**
Жер учаскесінің алаңы (гектар): **0.2253 га**
Площадь земельного участка (гектар): **0.2253 га**
Жер учаскесінің нысаналы мақсаты: **инженерлік жылу желілері мен блоктық-модульдік қазандықты салу үшін**
Целевое назначение земельного участка: **для строительства инженерных сетей и блочно-модульной котельной**
Құқық түрі: **Жер учаскесіне уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы 2 жыл5а мерзімге**
Вид права: **Право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок сроком на на 2 года**
Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар: **жоқ**
Ограничения в использовании и обременения земельного участка: **нет**
Жер учаскесінің бөлінуі: **бөлінеді**
Делимость земельного участка: **делимый**
Жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құны немесе жер пайдалану құқығының құны (заңнамада көзделген жағдайларда, қажет болғанда): **458598**
Кадастровая (оценочная) стоимость земельного участка или стоимость права землепользования (при необходимости, в случаях предусмотренных законодательством): **458598**

Жоспар шекарасындағы жат жер учаскелері
Посторонние земельные участки в границах плана

Жоспардағы № № на плане	Жоспар шекарасындағы жат жер учаскелерінің кадастрлық нөмірлері Кадастровые номера посторонних земельных участков в границах плана	Алаңы (гектар, ш.м) Площадь, (гектар, кв.м.)
	нет	

Ескертпе:
Жер-кадастрлық жоспар жергілікті атқарушы органның жер учаскесіне құқық беру туралы қаулысының ажырамас бөлігі болып табылады.
Шектесулерді сипаттау осы жоспарды дайындаған сәтте жарамды.
Примечания:
Земельно-кадастровый план является неотъемлемой частью постановления местного исполнительного органа о предоставлении права на земельный участок
Описание смежеств действительно на момент изготовления настоящего плана.

Жер учаскесінің жоспары
План земельного участка



Масштаб 1: 1000

Шектесу учаскелерінің кадастрлық нөмірлері (жер санаттары)*:
А-дан А-ға дейін: елдімекендердің (қалалардың, кенттер мен ауылдық елді мекендердің) жері

Кадастровые номера (категории земель) смежных участков*:
От А до А: земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)

Жер-кадастрлық жоспары «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Филиалы Қостанай облысы бойынша тіркеу және жер кадастры Ұзынкөл аудандық бөлімшесінде жасалды
Земельно–кадастровый план изготовлен Отдел Узункольского района по регистрации и земельному кадастру Филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области;
(жер кадастрын жүргізетін кәсіпорынның атауы/наименование предприятия, ведущего земельный кадастр)
М.О.
М.П. _____ Алкебаев С.Д. «20» 01 2023 год
(қолы/подпись) (Т.А.Ж./Ф.И.О.)

"Ұзынкөл ауданы әкімдігінің жер қатынастары бөлімі" ММ
ГУ "Отдел земельных отношений акимата Узункольского района"
(жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органның атауы/наименование уполномоченного органа по земельным отношениям)
М.О.
М.П. _____ А. Досмагамбетұлы «20» 01 2023 год
(қолы/подпись) (Т.А.Ж./Ф.И.О.)

Осы Жоспарды беру туралы жазба жер учаскесіне уақытша жер пайдалану құқығын беретін жоспарлар жазылатын Кітапта №_____1_____ болып жазылды.
Запись о выдаче настоящего Плана произведена в Книге записей Планов на право временного землепользования на земельный участок за №_____1_____.

Шектесулерді сипаттау жөніндегі ақпарат жер учаскесінің жоспраын дайындаған сәтте күшінде.
Описание смежеств действительно на момент изготовления плана на земельный участок.

«KAZ ATOM»
№21032888 ЛИЦЕНЗИЯСЫ
БСН 160840014981

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
E-mail: 001rad@mail.ru
тел.: 8 (700) 4444 001

дозиметриялық бақылау хаттамасы
протокол дозиметрического контроля

№ 078ГАМ от 06 июня 2023 года

1. Өлшеу жүргізу күні (Дата проведения измерений): **06.06.2023 год**

2. Объект атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, и автомобильных дорог Узункольского района"**
111800, Республика Казахстан, Костанайская область, Узункольский район, с. Узунколь, ул. Г.Мусрепова, 14, 213

3. Өлшеулер жүргізілген орын (Место проведения замеров): **111800, Республика Казахстан, Костанайская область, Узункольский район, с. Узунколь**

4. Өлшеулер топ мүшелері қатысуымен жүргізілді (Измерения проводились в присутствии): **Кукин А.Е.**

5. Өлшеу құралдары (Средства измерений) **ДКС-96, №1294**
атауы, түрі, инвентарлық нөмері (наименование, тип, инвентарный номер)

6. Мемлекеттік тексеру туралы мәліметтер (Сведения о государственной поверке) **СП № ВА.17-04-45197 от 15.12.2022г.**
берілген күні мен куәліктің нөмірі(дата и номер свидетельства)

7. Аймақтың табиғи гамма-аянның ЭМҚ (көрсеткіш) (МЭД (показатель) естественного гамма-фона местности)
МЭД γ фона = **0,09 мкЗв/ч**

8. План замеров составлен, заранее согласован с заявителем

Өлшеу нәтижелері (Результаты измерений)

№ п / п	Өлшеу жүргізілген орын Место проведения измерений	Дозаның өлшенген қуаты (мкЗв/сағ) Измеренная мощность дозы (мкЗв/час)	Дозаның рұқсат етілетін қуаты (мкЗв/сағ) Допустимая мощность дозы (мкЗв/час)
1	2	3	4
1	**Строительство инженерных тепловых сетей и блочно-модульной котельной в с. Узунколь Общая площадь - 0,2240 Га**	**0,08-0,11**	**0,3**

9. Үлгілердің (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование образца проводились на соответствие НД)
СП "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности" от 15.12.2020г. № ҚР ДСМ-275/2020

Жүргізілген өлшеулер нәтижелері бойынша рұқсат етілген нормалардан асып кету анықталған жоқ
По результатам проведенных замеров, превышения допустимых норм не установлено

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Зерттеу жүргізген маманның қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись специалиста проводившего исследование)

Инженер-радиолог
(қолы, подпись)

Директор РЛ
(қолы, подпись)

РЗ рұқсатынсыз сынақ хаттамасын көшіруге тыйым салынады
Перепечатка протокола испытаний без разрешения РЛ запрещается

Құжаттың соңы
Конец документа

«KAZ ATOM» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
№21032888 ЛИЦЕНЗИЯСЫ
БСН 160840014981
E-mail: 001rad@mail.ru
тел.: 8 (700) 4444 001

РАДИОМЕТРИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ РАДИОМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

№ 078РАД от 06 июня 2023 года

1. Өлшеу жүргізу күні (Дата проведения измерений): **06.06.2023 год**

2. Объект атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, и автомобильных дорог Узункольского района"**
111800, Республика Казахстан, Костанайская область, Узункольский район, с. Узунколь, ул. Г.Мусрепова, 14, 213

3. Өлшеулер жүргізілген орын (Место проведения замеров) **111800, Республика Казахстан, Костанайская область, Узункольский район, с. Узунколь. Строительство инженерных тепловых сетей и блочно-модульной котельной**
Общая площадь - 0,2240 Га

4. Өлшеулер топ мүшелері қатысуымен жүргізілді (Измерения проводились в присутствии): **Кукин А.Е.**

5. Өлшеу құралдары (Средства измерений) **Радиометр радона и его дочерних продуктов распада "Рамон-02" №04-17**
атауы, түрі, инвентарлық нөмері (наименование, тип, инвентарный номер)

6. Мемлекеттік тексеру туралы мәліметтер (Сведения о государственной поверке) **СП № ВА.17-04-44749 от 17.11.2022 г.**
берілген күні мен куәліктің нөмірі(дата и номер свидетельства)

7. Аймақтың табиғи гамма-аянның ЭМҚ (көрсеткіш) (МЭД (показатель) естественного гамма-фона местности)
МЭД γ фона = **0,09 мкЗв/ч**

8. План замеров составлен, заранее согласован с заявителем

Өлшеу нәтижелері (Результаты измерений)

№ п/п	Радон ағынының тығыздығы мБк/(м.кв.*сек.) Плотность потока радона мБк/(м.кв.*сек.)	Радон ағыны тығыздығының рұқсат етілген мәні мБк/(м.кв.*сек.) Допустимое значение плотности потока радона мБк/(м.кв.*сек.)	Рұқсат етілген мәндерден асып кету мБк/(м.кв.*сек.) Превышение допустимых значений мБк/(м.кв.*сек.)
1	2	3	4
1	0-5	≤250	табылған жоқ (не обнаружено)

9. Үлгілердің (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование образца проводились на соответствие НД)
ГН «Гигиенические нормативы к обеспечению радиационной безопасности» от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71.
СП "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности" № ҚР ДСМ-275/2020 от 15.12.2020г.

Жүргізілген өлшеулер нәтижелері бойынша рұқсат етілген нормалардан асып кету анықталған жоқ
По результатам проведенных замеров, превышения допустимых норм не установлено

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Зерттеу жүргізген маманның қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись специалиста проводившего исследование)

Инженер-радиолог
(қолы подпись)

Директор РЛ
(қолы подпись)

РЗ рұқсатынсыз сынақ хаттамасын көшіруге тыйым салынады
Перепечатка протокола испытаний без разрешения РЛ запрещается

Құжаттың соңы
Конец документа

АКИМАТ
УЗУНКОЛЬСКОГО РАЙОНА
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

КАУЛЫ

25 июня 2022 года

№ 93
село Узункол

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление акимата от 31 декабря 2021 года № 173 «О реализации решения Узункольского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 84 «О районном бюджете Узункольского района на 2022 - 2024 годы»

Акимат Узункольского района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление акимата Узункольского района от 31 декабря 2021 года № 173 «О реализации решения Узункольского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 84 «О районном бюджете Узункольского района на 2022-2024 годы» следующие изменения:

пункт 1 указанного постановления изложить в новой редакции:

«1. Принять к исполнению районный бюджет Узункольского района на 2022-2024 годы, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

1) доходы – 4677134,2 тысячи тенге, в том числе по:

налоговым поступлениям – 1233281,0 тысяча тенге;

неналоговым поступлениям – 4229,0 тысяч тенге;

поступления от продажи основного капитала – 1104,0 тысячи тенге;

поступлениям трансфертов – 3438520,2 тысяч тенге;

2) затраты – 5171017,2 тысяч тенге;

3) чистое бюджетное кредитование – 431,0 тысяча тенге, в том числе:

бюджетные кредиты – 18378,0 тысяч тенге;

погашение бюджетных кредитов – 17947,0 тысяч тенге;

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 7260,0 тысяч тенге, в том числе:

приобретение финансовых активов – 7260,0 тысяч тенге;

поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

5) дефицит (профицит) бюджета – - 501574,0 тысяч тенге;

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 501574,0 тысяч тенге.»;

приложения 1, 2, 3 к указанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

003133

2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2022 года.

Аким Узункольского района **М. Сандыбаев**

Члены акимата:

_____ Ф. Балашов

_____ Д. Евстафьев

_____ Т. Сактаганов

_____ А. Уринбасаров

_____ Б. Займулдынова

Руководитель юридического отдела государственного учреждения «Аппарат акима Узункольского района»

_____ А. Кусаинова

Руководитель отдела документационного обеспечения государственного учреждения «Аппарат акима Узункольского района»

_____ Т. Крюковская

Согласовано

Руководитель государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Узункольского района»

_____ Б. Займулдынова

Руководитель государственного учреждения «Отдел финансов Узункольского района»

_____ У. Наурузбаева

Приложение 1
к постановлению акимата
от «__» _____ 2022 года №__

Приложение 1
к постановлению акимата
от «31» декабря 2021 года № 173

Перечень приоритетных местных бюджетных инвестиций

Функциональная группа	Функциональная подгруппа	Администратор бюджетных программ	Программа	Подпрограмма	НАИМЕНОВАНИЕ	Сумма, тыс. тенге 2022 год	2023 год	2024 год
					II. Целевые трансферты на развитие	**1256371,3**	**810791,8**	**24000,0**
07					Жилищно-коммунальное хозяйство	**947644,4**	**810791,8**	**0,0**
	2				Коммунальное хозяйство	947644,4	810791,8	0,0
		466			Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного	947644,4	810791,8	
			058		Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах	947644,4	810791,8	0,0
				015	За счет средств местного бюджета	58854,4		
					Водоснабжение села Новопокровка Узункольского района Костанайской области	9800,0		
					Строительство водопровода и разводящих сетей в селе Ершовка Узункольского района Костанайской области	49054,4		
				028	За счет трансфертов из областного бюджета	479855,0	810791,8	
					Строительство водопровода и разводящих сетей в селе Ершовка Узункольского района Костанайской области	209000,0	299684,8	
					Водоснабжение 3-х сел Узункольского района Костанайской области (с. Троебратское, с. Суворово, с. Сокол)	200000,0	511107,0	
					Водоснабжение села Пресногорьковка Узункольского района Костанайской области	70855,0		
				032	За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан	408935,0		
					Водоснабжение села Пресногорьковка Узункольского района Костанайской области	408935,0		
08					Культура, спорт, туризм и информационное пространство			**24000,0**
	2				Спорт			24000,0
		466			Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного			24000,0
			008		Развитие объектов спорта			24000,0
				028	За счет трансфертов из областного бюджета			24000,0
					Строительство стадиона в с. Узунколь Узункольского района			14000,0
09					Топливно-энергетический комплекс и недропользование	**12388,2**		
	1				Топливо и энергетика	12388,2		
		458			Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	12388,2		
			019		Равитие теплоэнергетической системы	12388,2		

					Разработка ПСД по объекту "Инженерные тепловые сети и блочно-модульная котельная в с.Узунколь"	12388,2		
13					Прочие	**296338,7**		
	9				Прочие	296338,7		
		458			Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	7260,0		
			065		Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц	7260,0		
				015	За счет средств местного бюджета	7260,0		
					Бюджетные инвестиции для увеличения уставного капитала КГП «Узунколь-Су» в целях финансирования проекта: «Приобретение автомобиля УАЗ 390945-4557 для доставки технического персонала и оборудования к месту работы»	7260,0		
		466			Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного	289078,7		
			079		Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»	289078,7		
				011	За счет трансфертов из республиканского бюджета	32595,0		
					«Дом культуры села Ершовка» по адресу: Костанайская область, Узункольский район, село Ершовка, улица Комсомольская, стр.1А (без наружных инженерных сетей)	32595,0		
				015	За счет средств местного бюджета	96917,7		
					Строительство наружных инженерных сетей, блочно-модульной котельной и благоустройства для Дома культуры по адресу : Костанайская область, Узункольский район, село Ершовка, улица Комсомольская, строение 1А"	96917,7		
				028	За счет трансфертов из областного бюджета	29566,0		
					«Дом культуры села Ершовка» по адресу: Костанайская область, Узункольский район, село Ершовка, улица Комсомольская, стр.1А (без наружных инженерных сетей)	18066,0		
					Строительство центра досуга с. Троебратское Узункольского района	11500,0		10000,0
				032	За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан	130000,0		
					«Дом культуры села Ершовка» по адресу: Костанайская область, Узункольский район, село Ершовка, улица Комсомольская, стр.1А (без наружных инженерных сетей)	130000,0		

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
"ЭПК-forfait"(«ЭПК-форфайт»)
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЭПК-forfait" («ЭПК-форфайт»)

110008, Қостанай қаласы, Киевский көшесі, 28
«ForteBank» АҚ ҒБ Филиалы Костанай қ., ИИК KZ289651F0008266976
КБЕ 17 БИК IRTYKZKA, СТН 391700218718, БИН 030640002151
тел./факс (7142) 56-16-00
E-mail: kane@forfait.kz

110008, г. Костанай, ул.Киевская, 28
ИИК KZ289651F0008266976 Филиал АО «ForteBank» г.Костанай
КБЕ 17, БИК IRTYKZKA, РНН 391700218718, БИН 030640002151
тел./факс (7142) 56-16-00
E-mail: kane@forfait.kz

ТОО «ЭПК-forfait» (ЭПК-форфайт) ЖШС
№ 5395-14
«13» 12 20 22 ж./г.

ГУ "ОТДЕЛ ЖКХ, ПТ И АД
УЗУНКОЛЬСКОГО РАЙОНА"

КОПИЯ: ГЛ. ИНЖЕНЕРУ УЗУНКОЛЬСКОГО РЭС
ШУЛЬГА О.С.

На вх. № 22-4684
от 08.12.2022г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на реконструкцию участка ВЛ-10кВ

Исходные данные, согласно запроса потребителя

ОБЪЕКТ, ЕГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ : ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВЛ-10КВ "ЛЕНИНСКАЯ-ДК" В ПРОЛЕТЕ ОПОР №91-№92
: УЗУНКОЛЬСКИЙ РАЙОН, С.УЗУНКОЛЬ

ХАРАКТЕР ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ : постоянный

1. Центр питания - ПС-220/110/35/10кВ-"Ленинская".
2. Произвести переустройство участка ВЛ-10кВ "Ленинская-ДК" в пролете опор №91-№92, с применением изоляторов ПС-70 и ШС-10, а также провода АС сечением 50мм.кв.

   Объем работ определить проектом.
3. Трассу ВЛ-10кВ согласовать со всеми заинтересованными организациями
4. Переустройство ВЛ-10кВ выполнить согласно Земельного кодекса РК, ПУЭ РК, "Правил установления охранных зон объектов электрических сетей и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2017 года и нормативно-технических документов.
5. Участок изменённой трассы ВЛ-10кВ нанести на топосъёмку Узункольского района.
6. При реализации технических условий применять электрооборудование и материалы не ранее 2019 года выпуска.
7. Срок действия ТУ - до 08.12.2025г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Д.Н. АМАНЖУЛОВ

исп. Калиева К.Б.
тел. 55-33-49.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
"ЭПК-forfait"(«ЭПК-форфайт»)
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЭПК-forfait" («ЭПК-форфайт»)

110008, Костанай қаласы, Киевский көшесі, 28
«ForteBank» АК ЕБ Филиалы Костанай қ., ИИК KZ289651 3F0008266976
КБЕ 17,БИК IRTYKZKA, СТН 391700218718, БИН 030640002151
тел./факс (7142) 56-16-00
E-mail: kanc@forfait.kz

110008, г. Костанай, ул.Киевская, 28
ИИК KZ289651 3F0008266976 Филиал АО «ForteBank» г.Костанай
КБЕ 17, БИК IRTYKZKA, РНН 391700218718, БИН 030640002151
тел./факс (7142) 56-16-00
E-mail: kanc@forfait.kz

ТОО «ЭПК-forfait» (ЭПК-форфайт) ЖШС
№ 932-12
«01» 03 2023ж./г.

ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Узункольского района»

О согласовании рабочего проекта

на вх. №23-703 от 20.02.2023г.

ТОО «ЭПК-forfait» сообщает, что согласовывает рабочий проект «Строительство инженерных тепловых сетей и блочно-модульной котельной в с.Узунколь. Перенос сетей 10кВ с территории застройки», выполненный ТОО «Innovation center project», согласно технических условий №5395-12 от 13.12.2022г.

Проектом предусмотрено:

- демонтаж опор №91, №92 и существующего провода А-50;
- монтаж ж/б опор;
- монтаж линии проводом АС 50/8 от опоры №90 до опоры №93.

Не позднее, чем за 12 календарных дней до начала работ, необходимо повторно обратиться в Узункольский РЭС, для получения разрешения на производство работ в охранной зоне электроустановок ТОО "ЭПК-forfait".

Главный инженер **М.В. Касаткин**

Исп.: Калиева К.Б.
тел. 55-33-49

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
"ЭПК-forfait"(«ЭПК-форфайт»)
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЭПК-forfait" («ЭПК-форфайт»)

110008, Қостанай қаласы, Киевский көшесі, 28
«ForteBank» АҚ ЕБ Филиалы Қостанай к., ИИК KZ2896513F0008266976
КБЕ 17,БИК IRTYKZKA, СТН 391700218718, БИН 030640002151
тел./факс (7142) 56-16-00
E-mail: kanc@forfait.kz

110008, г. Костанай, ул.Киевская, 28
ИИК KZ2896513F0008266976 Филиал АО «ForteBank» г.Костанай
КБЕ 17, БИК IRTYKZKA, РНН 391700218718, БИН 030640002151
тел./факс (7142) 56-16-00
E-mail: kanc@forfait.kz

ГУ "ОТДЕЛ ЖКХ, ПТ И АД
УЗУНКОЛЬСКОГО РАЙОНА"

ТОО «ЭПК-forfait» (ЭПК-форфайт) ЖШС
№ 1080-12
"13" 03 2023ж./г.

КОПИЯ: УЗУНКОЛЬСКОМУ РЭС

На вх. № 23-984
от 10.03.2023г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на присоединение объекта электроснабжения к электрическим сетям
(в связи с подключением вновь вводимых или реконструируемых электроустановок к электрическим сетям энергопередающей организации)

Исходные данные, согласно запроса потребителя

ОБЪЕКТ, ЕГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	: СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ В С. УЗУНКОЛЬ
	: УЗУНКОЛЬСКИЙ РАЙОН
РАЗРЕШЕННАЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МОЩНОСТЬ	: 73.8 кВт (в т.ч. 68,8 кВт - II категория)
КАТЕГОРИЯ ПО НАДЕЖНОСТИ	: II, III
ХАРАКТЕР ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	: постоянный

1. Центр питания - ПС-220/110/35/10кВ "Ленинская".
2. Точка подключения - ВЛ-10кВ "Ленинская-ДК" (опора № 91).
   2.1. Предусмотреть КТП-10/0.4кВ мощностью 100 кВА.
   2.2. Проектируемую КТП запитать по ВЛ-10кВ на ж/б опорах с подвеской провода АС сечением не менее 50 мм.кв. ответвлением от существующей ВЛ-10кВ "Ленинская - ДК" (оп.№ 91), с установкой на первой ответвительной опоре разъединителя 10кВ.

   Крепление провода выполнить на изоляторах типа ПС и ШС.

   Место установки КТП, сечение провода, тип разъединителя, а также объем работ, связанный с креплением провода определить проектом.

3. Присоединение электроустановок объекта "СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ В С. УЗУНКОЛЬ" к электрическим сетям выполнить по ЛЭП-0.4кВ расчётного сечения в трёхфазном исполнении от РУ-0.4кВ проектируемой КТП.

   Количество, марку, сечение, исполнение ЛЭП-0.4кВ определить проектом.

4. Расчётный учёт электроэнергии предусмотреть (согласно п. 38, п. 39, п. 40, п. 44, п. 45, п. 46, п. 47 "Правил пользования электрической энергии" РК от 2015 года) на границе раздела балансовой принадлежности электрической сети по трёхфазному прибору учёта активной и реактивной энергии с классом точности 0.5-2.0 и долговременной памятью хранения данных о потреблённой электроэнергии и максимальной мощности с т.т. расчётных номиналов.

   Согласно пункту 45 "Правил пользования электрической энергией" РК от 2015 года, в случае установки прибора коммерческого учета электрической энергии не на границе балансовой принадлежности электрической сети потери электрической энергии на участке от границы балансовой принадлежности электрической сети до места установки приборов коммерческого учета электрической энергии относятся на договорной основе к владельцу, на балансе которого находится указанный участок электрической сети, и определяются расчетным путем Узункольским РЭС ТОО «ЭПК-forfait» по согласованию с ГУ "ОТДЕЛ ЖКХ, ПТ И АД УЗУНКОЛЬСКОГО РАЙОНА".

   Коммутационный аппарат предусмотреть, согласно расчётному току электроприемников в пределах разрешенной к использованию мощности технических условий, на расстоянии не более 10 метров до прибора учета (п. 118 "Правил устройства электроустановок" РК от 2015 года).

5. До начала проектирования, технические условия согласовать с ТОО "Межрегионэнерготранзит".

6. Площадку под КТП, трассы ВЛ-10кВ и ЛЭП-0.4кВ согласовать со всеми заинтересованными организациями.

7. Заземление, молниезащиту, защиту электрической сети от перегрузок и токов КЗ, монтажные работы, выполнить согласно ПУЭ.

8. Согласно Приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №393 "Об утверждении нормативных значений коэффициента мощности в электрических сетях субъектов Государственного энергетического реестра" обеспечить соблюдение cosφ на стороне 10кВ - не менее 0.92, на стороне 0.4кВ - не менее 0.93.

   Проектом определить необходимость установки устройств компенсации реактивной мощности для обеспечения cosφ.

9. Для обеспечения II категории по надёжности электроснабжения, предусмотреть установку автономного источника электроэнергии.

   Тип, место установки и мощность автономного источника электроэнергии определить проектом.

   Разработать и подписать с Узункольским РЭС "Положение о взаимоотношениях оперативного персонала Узункольского РЭС и электротехнического персонала ГУ "ОТДЕЛ ЖКХ, ПТ И АД УЗУНКОЛЬСКОГО РАЙОНА", осуществляющего эксплуатацию объекта "СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ В С. УЗУНКОЛЬ", имеющего на своём балансе КТП-10/0.4кВ и автономный источник электроэнергии.

9. До начала проведения строительно-монтажных работ, получить письменное согласие от ТОО "ЭПК-forfait" для выполнения работ в действующих электроустановках, согласно Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок.
10. Для проведения осмотра внешнего подключения и проверки соответствия выполненных работ выданным техническим условиям, необходимо обратиться в Узункольский РЭС для подачи уведомления о выполнении технических условий и готовности к подаче напряжения (п. 21 «Правил пользования электрической энергией» РК от 2015 года).
11. Присоединение электроустановок к сетям ТОО "ЭПК-forfait" и подачу напряжения выполнить согласно Параграфа 3 и пункта 32 "Правил пользования электрической энергией" РК от 2015 года.
12. При увеличении потребляемой электрической мощности сверх в ранее выданных технических условиях, изменении схемы внешнего электроснабжения и изменении категории надёжности электроснабжения приёмников электрической энергии потребителя, подключение объекта должно осуществляться на основании новых технических условий, разработанных по Вашему запросу.
13. При реализации технических условий применять электрооборудование и материалы не ранее 2020 года выпуска.
14. Срок действия ТУ - до 10.03.2026г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Д.Н. АМАНЖУЛОВ

исп: Бухарова Ю.В.
тел. 55-33-49.

Визы: _____ М.В. Касаткин
_____ Ю.В. Бухарова

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ
ҰЗЫНКӨЛ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ
ҰЗЫНКӨЛ АУДАНЫНЫҢ ТҰРҒЫН
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ,
ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ
АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІНІҢ
"ҰЗЫНКӨЛ СУ"
МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ
КӘСІПОРНЫ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО
ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ УЗУНКОЛЬСКОГО РАЙОНА
АКИМАТА УЗУНКОЛЬСКОГО РАЙОНА
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 21
«21» 02 2023 ж./г.

Начальнику
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД»
Узункольского района
Кукину А.Е.

Технические условия
на подведение водопровода
к зданию котельной по ул. Дощанова

1. Точка подключения: существующий колодец №162 по ул. Дощанова глубина -2,85 м, высота – 0,20м.
2. Ввод в здание выполнить полиэтиленовой трубой d57мм ниже точки промерзания и утеплить.
3. Ведение земельных работ согласовать с отделом архитектуры, службами связи.
4. Работы выполняются специализированным предприятием.
5. Перед пуском воды нитка водопровода должна быть прохлорирована согласно санитарных норм и правил.
6. После выполнения работ должна быть проведена рекультивация грунта.
7. Давление в трубопроводе 3 bar.
8. Заключить договор на водопотребление с ГКП « Узунколь Су»

/ **Директор ГКП** «Узунколь Су» **Дмитриев С.С.**

Исп: Наглый В.А.
(8714-44-2-13-99)

«Ұзынкөл ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Узункольского района»

111800, Ұзынкөл селосы, Ғ. Мүсірепов көшесі, 14,
тел./факс: 2-14-42, e-mail: uzun_gkh@mail.ru

111800, село Узунколь, ул. Г. Мусрепова, 14,
тел./факс: 2-14-42, e-mail: e-mail: uzun_gkh@mail.ru

2023жыл. 24. 05№ 213

3

РГП «Госэкспертиза»

Директору

ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»

Шевченко Т.А.

Касательно: рабочего проекта «Строительство Инженерных тепловых сетей и блочно - модульной котельной в с.Узунколь»»

Считать началом строительства объекта: «Строительство Инженерных тепловых сетей и блочно-модульной котельной в с.Узунколь» - август 2023 года.

Руководитель **А. Кукин**

«Ұзынкөл ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Узункольского района»

111800, Ұзынкөл селосы, Ғ. Мүсірепов көшесі, 14,
тел./факс: 2-14-42, e-mail: uzun_gkh@mail.ru

111800, село Узункуль, ул. Г. Мусирепова, 14,
тел./факс: 2-14-42, e-mail: uzun_gkh@mail.ru

10.03.2023г № 132

РГП «Госэкспертиза»
Директору
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»
Шевченко Т.А.

ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Узункольского района» сообщает,что объект «Строительство Инженерных тепловых сетей и блочно-модульной котельной в с.Узунколь» будет реализован по бюджетной программе 113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет средств областного бюджета.

Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Узункольского района» А. Кукин

«Ұзынкөл ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

111800, Ұзынкөл ауылы, Ғ. Мүсірепов көшесі, 14,
тел./факс: 2-14-42, e-mail: uzun_gkh@mail.ru

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Узункольского района»

111800, село Узунколь, улица Г. Мусрепова, дом 14,
тел./факс: 2-14-42, e-mail: uzun_gkh@mail.ru

2023ж 24.02№ 82

РГП «Госэкспертиза»

Касательно: РП «Строительство Инженерных тепловых сетей и блочно-модульной котельной в с.Узунколь»

Затраты на управление проектом не предусматривать.

Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Узункольского района» **А. Кукин**

000298

«Ұзынкөл ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Узункольского района»

111800, Ұзынкөл селосы, Ғ. Мүсірепов көшесі, 14, тел./факс: 2-14-42, e-mail: uzun_gkh@mail.ru

111800, село Узунколь, ул. Г. Мусрепова, 14, тел./факс: 2-14-42, e-mail: e-mail: uzun_gkh@mail.ru

2023ж. 21.02 № 85

РГП «Госэкспертиза»

Сообщаем Вам, что площадка для временного складирования грунта по объекту «Строительство инженерных тепловых сетей и блочно-модульной котельной в с.Узунколь» находится на расстоянии – 5 километров от проектируемого объекта.

Руководитель А.Кукин

РГП «Госэкспертиза»

№ 29 Касательно: РП «Строительство Инженерных тепловых сетей и блочно-модульной котельной в с.Узунколь»

«21» 02 2022ж

Сообщаем Вам, что в месте расположения земельного участка, выделенного под строительство инженерных сетей и блочно-модульной котельной в с.Узунколь – почвенные очаги сибирской язвы отсутствуют.

ИО Руководителя
КГП « Ветеринарная станция
Узункольского района
Управление ветеринарии акимата
Костонайской области.» Каримов Д.Б.

«Ұзынкөл ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Узункольского района»

111800, Ұзынкөл селосы, Ғ. Мүсірепов көшесі, 14,
тел./факс: 2-14-42, e-mail: uzun_gkh@mail.ru

111800, село Узунколь, ул. Г. Мусрепова, 14,
тел./факс: 2-14-42, e-mail: e-mail: uzun_gkh@mail.ru

2023ж. 21.02№ 84

РГП «Госэкспертиза»

Касательно: РП «Строительство инженерных тепловых сетей и блочно-модульной котельной в с.Узунколь»

Сообщаем Вам, что на период строительства для строительного мусора, а именно для: твердых бытовых отходов, отходов от огарки сварочных электродов и загрязненных упаковочных материалов красками (металлических тар с засохшей краской) предусмотрены контейнеры, с плотно зарывающиеся крышкой расположенный на строительной площадке.

Отходы планируется вывозить на полигон ТБО по договору.

Руководитель А.Кукин

«Ұзынкөл ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Узункольского района»

111800, Ұзынкөл селосы, Ғ. Мүсірепов көшесі, 14,
тел./факс: 2-14-42, e-mail: uzun_gkh@mail.ru

111800, село Узунколь, ул. Г. Мусрепова, 14,
тел./факс: 2-14-42, e-mail: e-mail: uzun_gkh@mail.ru

2023ж. 21.02 № 86

РГП «Госэкспертиза»

Касательно: РП «Строительство инженерных тепловых сетей и блочно-модульной котельной в с.Узунколь»

Сообщаем Вам, что для организация питьевого режима работающих во время эксплуатации объекта, будет установлен кулер с доставкой питьевой воды.

Руководитель А. Кукин

«Ұзынкөл ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Узункольского района»

111800, Ұзынкөл селосы, Ғ. Мүсірепов көшесі, 14,
тел./факс: 2-14-42, e-mail: uzun_gkh@mail.ru

111800, село Узунколь, ул. Г. Мусрепова, 14,
тел./факс: 2-14-42, e-mail: e-mail: uzun_gkh@mail.ru

2023ж. 21.02 № 83

РГП «Госэкспертиза»

Касательно: РП «Строительство инженерных тепловых сетей и блочно-модульной котельной в с.Узунколь»

Сообщаем Вам, что на участках предоставленных для строительства блочно-модульной котельной и инженерных сетей – зеленые насаждения отсутствуют.

Руководитель А.Кукин

«Ұзынкөл ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Узункольского района»

111800, Ұзынкөл селосы, Ғ. Мүсірепов көшесі, 14,
тел./факс: 2-14-42, e-mail: uzun_gkh@mail.ru

111800, село Узунколь, ул. Г. Мусрепова, 14,
тел./факс: 2-14-42, e-mail: e-mail: uzun_gkh@mail.ru

20Вх. 05.06 № 230

РГП «Госэкспертиза»

Касательно: РП «Строительство инженерных тепловых сетей и блочно-модульной котельной в с.Узунколь»

Сообщаем Вам, чтоградостроительный проект, в том числе Проект детальной планировки и Генеральный план на данный населенный пункт не разрабатывался.

Руководитель **А. Кукин**

«Ұзынкөл ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Узункольского района»

111800, Ұзынкөл селосы, Ғ. Мүсірепов көшесі, 14,
тел./факс: 2-14-42, e-mail: uzun_gkh@mail.ru

111800, село Узунколь, ул. Г. Мусрепова, 14,
тел./факс: 2-14-42, e-mail: e-mail: uzun_gkh@mail.ru

20Вх.30.05№ 225

РГП «Госэкспертиза»

Касательно: РП «Строительство инженерных тепловых сетей и блочно-модульной котельной в с.Узунколь».

Сообщаем Вам, что в разделе Генеральный план настоящего рабочего проекта - контейнеры для сбора мусора - расположены на расстоянии более 25метров- от жилых зданий, общественных зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом, расположенных на соседних земельных участках.

Руководитель **А. Кукин**

«Ұзынкөл ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Узункольского района»

111800, Ұзынкөл селосы, Ғ. Мүсірепов көшесі, 14,
тел./факс: 2-14-42, e-mail: uzun_gkh@mail.ru

111800, село Узунколь, ул. Г. Мусрепова, 14,
тел./факс: 2-14-42, e-mail: e-mail: uzun_gkh@mail.ru

25.05.2023г. № 214

РГП «Госэкспертиза»

Касательно: РП «Строительство инженерных тепловых сетей и блочно-модульной котельной в с.Узунколь»

Сообщаем Вам, что в границах СЗЗ котельной – вновь строящейся жилая застройка, включая отельные жилые дома; территории жилых застроек; ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и дома отдыха; вновь создаваемые и организующиеся территории садоводческих товариществ, коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские организации, лечебно-профилактические и оздоровительные организации общего пользования; объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, используемых качестве продуктов питания **отсутствуют**.

Руководитель **А.Кукин**

«Ұзынкөл ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Узункольского района»

111800, Ұзынкөл селосы, Ғ. Мүсірепов көшесі, 14,
тел./факс: 2-14-42, e-mail: uzun_gkh@mail.ru

111800, село Узунколь, ул. Г. Мусрепова, 14,
тел./факс: 2-14-42, e-mail: e-mail: uzun_gkh@mail.ru

25.05.2023г. № 215

РГП «Госэкспертиза»

Касательно: РП «Строительство инженерных тепловых сетей и блочно-модульной котельной в с.Узунколь»

Сообщаем, что в границах СЗЗ и на территории проектируемой котельной:

объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и/или лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды **отсутствуют.**

Руководитель **А.Кукин**

«Ұзынкөл ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Узункольского района»

111800, Ұзынкөл селосы, Ғ. Мүсірепов көшесі, 14,
тел./факс: 2-14-42, e-mail: uzun_gkh@mail.ru

111800, село Узунколь, ул. Г. Мусрепова, 14,
тел./факс: 2-14-42, e-mail: e-mail: uzun_gkh@mail.ru

20ҰЖШ. 13.06№ 239

РГП «Госэкспертиза»

Директору
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»
Шевченко Т.А.

Касательно: рабочего проекта «Строительство Инженерных тепловых сетей и блочно-модульной котельной в с.Узунколь»»

Предусмотреть озеленение СЗЗ Котельной не менее 60% ее территории, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений – за пределами отведённого участка.

Руководитель **А. Кукин**

№ исх: 18-15-03/457 от: 29.05.2023
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
СУ РЕСУРСТАРЫ КОМИТЕТІНІҢ

«СУ РЕСУРСТАРЫН ПАЙДАЛАНУДЫ РЕТТЕУ ЖӘНЕ ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ ТОБЫЛ-ТОРҒАЙ БАССЕЙНДІК ИНСПЕКЦИЯСЫ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕ
110000, Қостанай қаласы, Гоголь көшесі, 75
тел.: (7142) 50-11-09, 50-16-39; 50-10-95
ttbi@ecogeo.gov.kz

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН КОМИТЕТ ПО ВОДНЫМ РЕСУРСАМ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТОБОЛ-ТОРГАЙСКАЯ БАССЕЙНОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ»
110000, город Костанай, ул.Гоголя, 75
тел.: (7142) 50-11-09, 50-16-39; 50-10-95
ttbi@ecogeo.gov.kz

Руководителю
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомбильных дорог Узункольского района»
Кукину А.Е.

На Ваш исх.№216 от 25.05.2023г.

РГУ «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов», рассмотрев Ваш запрос, сообщает следующее:

- рассматриваемый проектируемый объект на территории села Узунколь для строительства инженерных сетей и блочно-модульной котельной **расположен за пределами установленной водоохранной зоны и полосы озера Балыкты**, согласно Постановления акимата Костанайской области №344 от 03 августа 2022 г. «Об установлении водоохранных зон и полос на водных объектах Костанайской области, режима и особых условий их хозяйственного использования».

Ширина водоохранной зоны (ВЗ) и полосы (ВП) для озера Балыкты, согласно вышеуказанного Постановления, установлена следующих размеров: ВЗ - 500м, ВП - 35 метров.

В соответствии со ст.11 Закона РК «О языках в Республике Казахстан» от 11 июля 1997 года №151 ответы выдаются на государственном языке или на языке обращения.

При несогласии с результатом рассмотрения участник административной процедуры вправе обжаловать административный акт в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан от 29 июня 2020 года №350-VI.

Руководитель **В.Мухамеджанов**

Исп.Герасимова Н.В.
тел: 8 (7142) 50-09-44

29.05.2023 ЕСЭДО ГО (версия 7.23.0) Копия электронного документа. Положительный результат проверки ЭЦП.

Результаты согласования
29.05.2023 17:34:23: Абжанов А. С. (Руководство) - - согласовано без замечаний
Результат подписания
29.05.2023 17:42:14 Мухамеджанов В. С.. Подписано

29.05.2023 ЕСЭДО ГО (версия 7.23.0) Копия электронного документа. Положительный результат проверки ЭЦП.

«Ұзынкөл ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Узункольского района»

111800, Ұзынкөл селосы, Ғ. Мүсірепов көшесі, 14,
тел./факс: 2-14-42, e-mail: uzun_gkh@mail.ru

111800, село Узунколь, ул. Г. Мусрепова, 14,
тел./факс: 2-14-42, e-mail: e-mail: uzun_gkh@mail.ru

2023ж.01.06 № 229

РГП «Госэкспертиза»

Касательно: РП«Строительство инженерных тепловых сетей и блочно-модульной котельной в с.Узунколь».

Сообщаем Вам, что раздел Рабочего проекта - Проект санитарно-защитной зоны – **согласован**.

Руководитель **А. Кукин**

«Ұзынкөл ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

111800, Ұзынкөл селосы, Ғ. Мүсірепов көшесі, 14,
тел./факс: 2-14-42, e-mail: uzun_gkh@mail.ru

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Узункольского района»

111800, село Узунколь, ул. Г. Мусрепова, 14,
тел./факс: 2-14-42, e-mail: e-mail: uzun_gkh@mail.ru

23.06.2023г. № 251

РГП «Госэкспертиза»

Погрузка и вывоз золы осуществляется Мусоровозом контейнерного типа с боковой загрузкой (боковым расположением погрузочного механизма). Затем на основании договора с эксплуатирующей организацией, зола будет вывозиться на территорию свалки. Договор будет действовать после завершения строительства объекта.

Руководитель **А.Кукин**

«Утверждаю»
Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, и автомобильных дорог Узункольского района»

_____

Кукин Алексей Евгеньевич
«16» июня 2023 г.

Дополнение к Заданию на проектирование

«Строительство Инженерных тепловых сетей и блочно-модульной котельной в с.Узунколь Костанайской области»

6	Особые условия строительства	К установке применить 3 (три) котла по 1 Мвт мощности – 2 (два) рабочих и 1 (один) резервный

«Ұзынкөл ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Узункольского района»

111800, Ұзынкөл селосы, Г. Мүсірепов көшесі, 14,
тел./факс: 2-14-42, e-mail: uzun_gkh@mail.ru

111800, село Узунколь, ул. Г. Мусрепова, 14,
тел./факс: 2-14-42, e-mail: e-mail: uzun_gkh@mail.ru

20Вх-20.06№ 248

РГП «Госэкспертиза»

Сообщаем Вам фактически максимальные нагрузки теплопотребления следующих объектов в селе Узунколь.

ГВС отсутствует.

Приложение на 1 листе.

Руководитель **А. Кукин**

Позиция п/п	Наименования потребителей	Расход тепла, Гкал/ч	
		На отопление	Общий
1	Здание 2-х этажного жилого дома № 20	0,0782	0,0782
2	Здание 2-х этажного жилого дома № 22	0,0782	0,0782
3	Здание 2-х этажного жилого дома № 24	0,0726	0,0726
4	Здание "РОВД"	0,0822	0,0822
5	Здание "Акимата и Прокуратуры"	0,0466	0,0466
6	Административное здание № 38	0,0388	0,0388
7	Административное здание № 39	0,0316	0,0316
8	Здание "Налоговой"	0,0914	0,0914
9	Здание "Банка"	0,0419	0,0419
10	Здание "КНБ"	0,0168	0,0168
11	Здание 2-х этажного жилого дома № 46	0,045	0,045
12	Здание 2-х этажного жилого дома № 26	0,045	0,045
13	Здание "Пожарной части"	0,0281	0,0281
14	Здание 2-х этажного жилого дома № 28	0,0316	0,0316
15	Здание "СУДа"	0,15087	0,15087
16	Здание 2-х этажного жилого дома № 29	0,0726	0,0726
17	Здание 2-х этажного жилого дома № 31	0,0838	0,0838
18	Административное здание № 24 А	0,045	0,045
19	Здание 2-х этажного жилого дома № 11	0,0782	0,0782
20	Перспектива	0,20636	0,20636
	Итого	1,36483	1,36483

Ұзынкөл ауданының сәулет және қала құрылысы бөлімі

Государственное учреждение " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"

Бекітемін:
Утверждаю:
Бөлімнің басшысы
Руководитель отдела

Шерстюков Владимир Николаевич
(Т.А.Ә)(Ф.И.О)

Жобалауға арналған сәулет-жоспарлау тапсырмасы (СЖТ) Архитектурно-планировочное задание на проектирование (АПЗ)

Нөмірі: KZ75VUA00827982 **Берілген күні:** 27.01.2023 ж.
Номер: KZ75VUA00827982 **Дата выдачи:** 27.01.2023 г.

Объектің атауы: Ұзынкөл ауылында инженерлік желілер мен блоктық-модульдік қазандық салу
Наименование объекта: Строительство инжинерных сетей и блочно-модульной котельной в с.Узунколь;
Тапсырыс беруші (құрылыс салушы, инвестор): Ұзынкөл ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі;
Заказчик (застройщик, инвестор): Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Узункольского района
Қала (елді мекен): -
Город (населенный пункт): -.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Сәулет-жоспарлау тапсырмасын (СЖТ) әзірлеу үшін негіздеме	Қала (аудан) әкімдігінің қаулысы немесе құқық белгілейтін құжат № 6-р 23.01.2023 (күні, айы, жылы)
Основание для разработки архитектурно-планировочного задания (АПЗ)	Постановление акимата города (района) или правоустанавливающий документ № 6-р от 23.01. 2023 (число, месяц, год)

1. Учаскенің сипаттамасы

Характеристика участка

1.1	Учаскенің орналасқан жері	Костанайская область, Узункольский район, село Узунколь, улица Дощанова. строение 11Б
	Местонахождение участка	Костанайская область, Узункольский район, село Узунколь, улица Дощанова. строение 11Б
1.2	Салынған құрылыстың болуы (учаскеде бар құрылымдар мен ғимараттар, оның ішінде коммуникациялар, инженерлік құрылғылар, абаттандыру элементтері және басқалар)	участок свободный
	Наличие застройки (строения и сооружения, существующие на участке, в том числе коммуникации, инженерные сооружения, элементы благоустройства и другие)	участок свободный
1.3	Геодезиялық зерделенуі (түсірілімдердің болуы, олардың масштабтары)	выполнить топосъемку в ходе разработки рабочего проекта
	Геодезическая изученность (наличие съемок, их масштабы)	выполнить топосъемку в ходе разработки рабочего проекта
1.4	Инженерлік-геологиялық зерделенуі (инженерлік-геологиялық, гидрогеологиялық, топырақ-ботаникалық және басқа іздестірулердің қолда бар материалдары)	инженерно-изыскательские изыскания выполнить в ходе разработки рабочего проекта
	Инженерно-геологическая изученность (имеющиеся материалы инженерно-геологических, гидрогеологических, почвенно-ботанических и других изысканий)	инженерно-изыскательские изыскания выполнить в ходе разработки рабочего проекта

2. Жобаланатын объектінің сипаттамасы

Характеристика проектируемого объекта

2.1	Объектінің функционалдық мәні	Строительство инженерных сетей и блочно-модульной котельной в селе Узунколь Узункольского района Костанайской области
	Функциональное значение объекта	Строительство инженерных сетей и блочно-модульной котельной в селе Узунколь Узункольского района Костанайской области
2.2	Қабаттылығы	1-о этажное
	Этажность	1-о этажное

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

2.3	Жоспарлау жүйесі	
	Планировочная система	
2.4	Конструктивті схема	Жоба бойынша
	Конструктивная схема	По проекту
2.5	Инженерлік қамтамасыз ету	по проекту
	Инженерное обеспечение	по проекту
2.6	Энергия тиімділік сыныбы	-
	Класс энергоэффективности	-
3. Қала құрылысы талаптары		
Градостроительные требования		
3.1	Көлемдік-кеңістіктік шешім	
	Объемно-пространственное решение	
3.2	Бас жоспар жобасы:	
	Проект генерального плана:	
	тік жоспарлау	
	вертикальная планировка	
	абаттандыру және көгалдандыру	По проекту
	благоустройство и озеленение	По проекту
	автомобильдер тұрағы	-
	парковка автомобилей	-
	топырақтың құнарлы қабатын пайдалану	Согласно норм
	использование плодородного слоя почвы	Согласно норм
	шағын сәулет нысандары	Согласно проекта
	малые архитектурные формы	Согласно проекта
	жарықтандыру	По проекту
	освещение	По проекту
4. Сәулет талаптары		
Архитектурные требования		

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

4.1	Сәулеттік келбетінің стилистикасы	
	Стилистика архитектурного образа	
4.2	Қоршап тұрған құрылыс салумен өзара үйлесімдік сипаты	Объектінің орналасқан жеріне және қала құрылысы мәніне сәйкес
	Характер сочетания с окружающей застройкой	В соответствии с местоположением объекта и градостроительным значением
4.3	Түсіне қатысты шешім	
	Цветовое решение	
4.4	Жарнамалық-ақпараттық шешім, оның ішінде:	
	Рекламно-информационное решение, в том числе:	
	түнгі жарықпен безендіру	-
	ночное световое оформление	-
4.5	Кіреберіс тораптар	Кіреберіс тораптарға назар аударуды ұсыну
	Входные узлы	По проекту
4.6	Халықтың мүмкіндігі шектеулі топтарының өмір сүруі үшін жағдай жасау	
	Создание условий для жизнедеятельности маломобильных групп населения	
4.7	Дыбыс-шу көрсеткіштері бойынша шарттарды сақтау	Қазақстан Республикасы құрылыстық нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес
	Соблюдение условий по звукошумовым показателям	Согласно требованиям строительных нормативных документов Республики Казахстан

5. Сыртқы әрлеуге қойылатын талаптар

Требования к наружной отделке

5.1	Цоколь	по проекту
	Цоколь	по проекту
5.2	Қасбет	по проекту
	Фасад	по проекту

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

	Қоршау конструкциялары	по проекту
	Ограждающие конструкции	по проекту
6. Инженерлік желілерге қойылатын талаптар		
Требования к инженерным сетям		
6.1	Жылумен жабдықтау	Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № -, -)
	Теплоснабжение	Согласно техническим условиям (ТУ № - от -)
6.2	Сумен жабдықтау	Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № -, -)
	Водоснабжение	Согласно техническим условиям (ТУ № - от -)
6.3	Кәріз	Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № -, -)
	Канализация	Согласно техническим условиям (ТУ № - от -)
6.4	Электрмен жабдықтау	Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № -, -)
	Электроснабжение	Согласно техническим условиям (ТУ № - от -)
6.5	Газбен жабдықтау	Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № -, -)
	Газоснабжение	Согласно техническим условиям (ТУ № - от -)
6.6	Телекоммуникациялар және телерадиохабар	Техникалық шарттарға (ТШ № -,) және нормативтік құжаттарға сәйкес
	Телекоммуникации и телерадиовещания	Согласно техническим условиям (№ - от) и требований нормативным документам
6.7	Дренаж (қажет болған жағдайда) және нөсерлік кәріз	Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № -, -)
	Дренаж (при необходимости) и ливневая канализация	Согласно техническим условиям (ТУ № - от -)
6.8	Стационарлы суғару жүйелері	Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № -, -)
	Стационарные поливочные системы	Согласно техническим условиям (ТУ № - от -)
7. Құрылыс салушыға жүктелетін міндеттемелер		
Обязательства, возлагаемые на застройщика		
7.1	Инженерлік іздестірулер бойынша	
	По инженерным изысканиям	
7.2	Қолданыстағы құрылыстар мен ғимараттарды бұзу (көшіру) бойынша	сноса нет
	По сносу (переносу) существующих строений и сооружений	сноса нет
7.3	Жер асты және жер үсті коммуникацияларын ауыстыру бойынша	Ауыстыру (орналастыру) туралы техникалық шарттарға сәйкес не желілер мен құрылыстарды қорғау жөніндегі іс-шараларды жүргізу

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

	По переносу существующих подземных и надземных инженерных коммуникаций	В случае обнаружения проходящих инженерных коммуникаций предусмотреть конструктивные мероприятия по их защите, провести согласование с ссответствующими инстанциями
7.4	Жасыл көшеттерді сақтау және/немесе отырғызу бойынша	предусмотреть
	По сохранению и/или пересадке зеленых насаждений	предусмотреть
7.5	Учаскенің уақытша қоршау құрылысы бойынша	предусмотреть
	По строительству временного ограждения участка	предусмотреть
8	Қосымша талаптар	
	Дополнительные требования	
9	Жалпы талаптар	1. Жобаны (жұмыс жобасын) әзірлеу кезінде Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы қолданыстағы заңнамасының нормаларын басшылыққа алуы қажет. 2. Қаланың (ауданның) бас сәулетшісімен келісу: - эскиздік жоба (жаңа құрылыс кезінде). 3. Құрылыс жобасына сараптама жүргізу (Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы қолданыстағы заңнамамен белгілінген жағдайда). 4. Құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғандығы туралы хабарлама беру. 5. Салынған объектіні қабылдау және пайдалануға беру. (қабылдау түрі).
	Общие требования	1. При разработке проекта (рабочего проекта) необходимо руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Казахстан в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. 2. Согласовать с главным архитектором города (района): - Эскизный

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

		проект (при новом строительстве). 3. Провести экспертизу проекта строительства (в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан в сфере архитектурной и строительной деятельности). 4. Подать уведомление о начале строительно-монтажных работ. 5. Приемка и ввод в эксплуатацию построенного объекта (тип приемки).

Ескертпелер:

Примечания:

1. Жер учаскесін таңдау актісі негізінде СЖТ берілсе, СЖТ жер учаскесіне тиісті құқық туындаған кезден бастап күшіне енеді.

СЖТ және ТШ жобалау (жобалау-сметалық) құжаттаманың құрамында бекітілген құрылыстың бүкіл нормативтік ұзақтығының мерзімі шегінде қолданылады.

В случае предоставления АПЗ на основании акта выбора земельного участка, АПЗ вступает в силу с момента возникновения соответствующего права на земельный участок.

АПЗ и ТУ действуют в течение всего срока нормативной продолжительности строительства, утвержденного в составе проектной (проектно-сметной) документации.

2. СЖТ шарттарын қайта қарауды талап ететін жағдайлар туындаған кезде, оған өзгерістерді тапсырыс берушінің келісімі бойынша енгізілуі мүмкін.

В случае возникновения обстоятельств, требующих пересмотра условий АПЗ, изменения в него вносятся по согласованию с заказчиком.

3. СЖТ-да жазылған талаптар мен шарттар меншік нысанына және қаржыландыру көздеріне қарамастан инвестициялық процестің барлық қатысушылары үшін міндетті.

Требования и условия, изложенные в АПЗ, обязательны для всех участников инвестиционного процесса независимо от форм собственности и источников финансирования.

4. Тапсырыс берушінің СЖТ-да қамтылған талаптармен келіспеуі сот тәртібімен шағымдалуы мүмкін.

Несогласие заказчика с требованиями, содержащимися в АПЗ, обжалуется в судебном порядке.

Руководитель отдела **Шерстюков Владимир Николаевич**

Бұл құжатта 2003 жылдың 7 қаңтары мен 2015 жылдың 1 наурызы арасындағы электрондық мәліметтер мен заңнамалық ақпараттар базасы негізінде жасалған электрондық құжат мазмұнының 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
ҰЗЫНКӨЛ АУДАНДЫҚ
МӘСЛИХАТЫ

УЗУНКОЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ
МАСЛИХАТ
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕШІМ

15 апреля 2022 года
Ұзынкөл ауылы

РЕШЕНИЕ

№ 141
село Узунколь

О внесении изменений в решение Узункольского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 84 «О районном бюджете Узункольского района на 2022-2024 годы»

Узункольский районный маслихат **РЕШИЛ:**

1. Внести в решение Узункольского районного маслихата «О районном бюджете Узункольского района на 2022-2024 годы» от 24 декабря 2021 года № 84 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26313) следующие изменения:

пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

«1. Утвердить районный бюджет Узункольского района на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

1) доходы – 4657616,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1233281,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 4229,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1104,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 3419002,8 тысячи тенге;
2) затраты – 5151499,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 431,0 тысяча тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 18378,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 17947,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 7260,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -501574,0 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 501574,0 тысячи тенге.»;

приложение 1, 2, 3 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1, 2, 3 к настоящему решению.

000099

2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

Секретарь Узункольского районного маслихата **А. Бараншина**

СОГЛАСОВАНО

Руководитель государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования» _____Б.Займулдынова
«15»апреля 2022 года

Приложение 1
к решению маслихата
от «15» апреля 2022 года № 141
Приложение 1
к решению маслихата
от «24» декабря 2021 года № 84

Районный бюджет на 2022 год

Категория	Класс	Подкласс		НАИМЕНОВАНИЕ	Сумма, тысяч тенге
				I. Доходы	4657616,8
1				Налоговые поступления	1233281,0
	01			Подоходный налог	688215,0
		1		Корпоративный подоходный налог	247000,0
		2		Индивидуальный подоходный налог	441215,0
	03			Социальный налог	376000,0
		1		Социальный налог	376000,0
	04			Налоги на собственность	92000,0
		1		Налоги на имущество	92000,0
	05			Внутренние налоги на товары, работы и услуги	74391,0
		2		Акцизы	1500,0
		3		Поступления за использование природных и других ресурсов	65000,0
		4		Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности	7891,0
	08			Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами	2675,0
		1		Государственная пошлина	2675,0
2				Неналоговые поступления	4229,0
	01			Доходы от государственной собственности	800,0
		5		Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности	800,0
	06			Прочие неналоговые поступления	3429,0
		1		Прочие неналоговые поступления	3429,0
3				Поступления от продажи основного капитала	1104,0
	01			Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями	272,0
		1		Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями	272,0
	03			Продажа земли и нематериальных активов	832,0
		1		Продажа земли	209,0
		2		Продажа нематериальных активов	623,0
4				Поступления трансфертов	3419002,8
	02			Трансферты из вышестоящих органов государственного управления	3419002,8
		2		Трансферты из областного бюджета	3419002,8

Функциональная группа	Функциональная подгруппа	Администратор бюджетных программ	Программа	НАИМЕНОВАНИЕ	Сумма, тысяч тенге

				II. Затраты	5151499,8
01				Государственные услуги общего характера	566910,8
	1			Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления	223708,8
		112		Аппарат маслихата района (города областного значения)	34641,0
			001	Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)	34641,0
		122		Аппарат акима района (города областного значения)	189067,8
			001	Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)	177991,0
			003	Капитальные расходы государственного органа	11076,8
	2			Финансовая деятельность	41406,0
		452		Отдел финансов района (города областного значения)	41406,0
			001	Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)	30784,0
			003	Проведение оценки имущества в целях налогообложения	1001,0
			010	Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим	641,0
			113	Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам	8980,0
	5			Планирование и статистическая деятельность	30672,0
		453		Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)	30672,0
			001	Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования	30672,0
	9			Прочие государственные услуги общего характера	271124,0
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	271124,0
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	19408,0
			113	Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам	251716,0
02				Оборона	21809,4
	1			Военные нужды	15092,0
		122		Аппарат акима района (города областного значения)	15092,0
			005	Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности	15092,0
	2			Организация работы по чрезвычайным ситуациям	6717,4
		122		Аппарат акима района (города областного значения)	6717,4
			006	Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)	6549,4
			007	Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы	168,0
03				Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	4700,0
	6			Уголовно-исполнительная система	500,0
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	500,0
			039	Организация и осуществление социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовные наказания	500,0

	9			Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности	4200,0
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	4200,0
			021	Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах	4200,0
06				Социальная помощь и социальное обеспечение	283346,8
	1			Социальное обеспечение	44838,0
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	44838,0
			005	Государственная адресная социальная помощь	44838,0
	2			Социальная помощь	200352,8
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	200852,8
			002	Программа занятости	80995,0
			007	Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов	16735,6
			010	Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому	2320,2
			014	Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому	49447,0
			017	Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида	17162,0
			023	Обеспечение деятельности центров занятости населения	33693,0
	9			Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения	38156,0
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	38156,0
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения	35005,0
			011	Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат	104,0
			050	Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан	3047,0
07				Жилищно-коммунальное хозяйство	981874,5
	1			Жилищное хозяйство	5800,0
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	5800,0
			004	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	4000,0
			005	Снос аварийного и ветхого жилья	1800,0
	2			Коммунальное хозяйство	971190,5
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	22193,6
			012	Функционирование системы водоснабжения и водоотведения	22193,6
		466		Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)	948996,9
			058	Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах	948996,9
	3			Благоустройство населенных пунктов	4884,0
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	4884,0
			015	Освещение улиц в населенных пунктах	4098,0
			016	Обеспечение санитарии населенных пунктов	786,0

08				Культура, спорт, туризм и информационное пространство	292108,0
	1			Деятельность в области культуры	76694,0
		455		Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)	76694,0
			003	Поддержка культурно-досуговой работы	76694,0
	2			Спорт	97567,0
		465		Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)	97567,0
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта	13265,0
			005	Развитие массового спорта и национальных видов спорта	74193,0
			006	Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне	3614,0
			007	Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях	6495,0
	3			Информационное пространство	79473,0
		455		Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)	70393,0
			006	Функционирование районных (городских) библиотек	53560,0
			007	Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана	16833,0
		456		Отдел внутренней политики района (города областного значения)	9080,0
			002	Услуги по проведению государственной информационной политики	9080,0
	9			Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства	38374,0
		455		Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)	14556,0
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры	14556,0
		456		Отдел внутренней политики района (города областного значения)	23818,0
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан	15733,0
			003	Реализация мероприятий в сфере молодежной политики	8085,0
09				Топливно-энергетический комплекс и недропользование	12388,2
	1			Топливо и энергетика	12388,2
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	12388,2
			019	Развитие теплоэнергетической системы	12388,2
10				Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	52959,0
	1			Сельское хозяйство	25338,0
		462		Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)	25338,0
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства	25338,0
	6			Земельные отношения	18454,0
		463		Отдел земельных отношений района (города областного значения)	18454,0
			001	Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)	18454,0

	9			Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений	9167,0
		453		Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)	9167,0
			099	Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов	9167,0
11				Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	31077,0
	2			Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	31077,0
		466		Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)	31077,0
			001	Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)	18034,0
			013	Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов	13043,0
12				Транспорт и коммуникации	50234,6
	1			Автомобильный транспорт	50234,6
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	50234,6
			023	Обеспечение функционирования автомобильных дорог	50234,6
13				Прочие	315780,7
	3			Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции	14316,0
		469		Отдел предпринимательства района (города областного значения)	14316,0
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства	14316,0
	9			Прочие	301464,7
		452		Отдел финансов района (города областного значения)	12386,0
			012	Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)	12386,0
		466		Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)	289078,7
			079	Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»	289078,7
14				Обслуживание долга	19605,0
	1			Обслуживание долга	19605,0
		452		Отдел финансов района (города областного значения)	19605,0
			013	Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета	19605,0
15				Трансферты	2518705,8
	1			Трансферты	2518705,8
		452		Отдел финансов района (города областного значения)	2518705,8
			006	Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов	229,4
			024	Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства	1831735,0
			038	Субвенции	364345,0
			054	Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан	322396,4
				III. Чистое бюджетное кредитование	431,0
				Бюджетные кредиты	18378,0

10				Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	18378,0
		9		Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений	18378,0
		453		Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)	18378,0
			006	Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов	18378,0

Категория					Сумма, тысяч тенге
	Класс				
		Подкласс		НАИМЕНОВАНИЕ	
5				Погашение бюджетных кредитов	17947,0
	01			Погашение бюджетных кредитов	17947,0
		1		Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета	17947,0
				IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами	7260,0

Функциональная группа					Сумма, тысяч тенге
	Функциональная подгруппа				
		Администратор бюджетных программ			
			Программа	НАИМЕНОВАНИЕ	
13				Прочие	7260,0
	9			Прочие	7260,0
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	7260,0
			065	Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц	7260,0

Категория					Сумма, тысяч тенге
	Класс				
		Подкласс		НАИМЕНОВАНИЕ	
6				Поступления от продажи финансовых активов государства	0,0
	01			Поступления от продажи финансовых активов государства	0,0
		1		Поступления от продажи финансовых активов внутри страны	0,0
				V. Дефицит (профицит) бюджета	-501574,0
				VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	501574,0

Приложение 2
к решению маслихата
от «15» апреля 2022 года № 141
Приложение 2
к решению маслихата
от «24» декабря 2021 года № 84

Районный бюджет на 2023 год

Категория	Класс	Подкласс		НАИМЕНОВАНИЕ	Сумма, тысяч тенге
				I. Доходы	2139817,8
1				Налоговые поступления	1253949,0
	01			Подоходный налог	704215,0
		1		Корпоративный подоходный налог	247000,0
		2		Индивидуальный подоходный налог	457215,0
	03			Социальный налог	380000,0
		1		Социальный налог	380000,0
	04			Налоги на собственность	92000,0
		1		Налоги на имущество	92000,0
	05			Внутренние налоги на товары, работы и услуги	74872,0
		2		Акцизы	1500,0
		3		Поступления за использование природных и других ресурсов	65000,0
		4		Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности	8372,0
	08			Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами	2862,0
		1		Государственная пошлина	2862,0
2				Неналоговые поступления	4463,0
	01			Доходы от государственной собственности	800,0
		5		Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности	800,0
	06			Прочие неналоговые поступления	3663,0
		1		Прочие неналоговые поступления	3663,0
3				Поступления от продажи основного капитала	1163,0
	01			Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями	272,0
		1		Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями	272,0
	03			Продажа земли и нематериальных активов	891,0
		1		Продажа земли	224,0
		2		Продажа нематериальных активов	667,0
4				Поступления трансфертов	880242,8
	02			Трансферты из вышестоящих органов государственного управления	880242,8
		2		Трансферты из областного бюджета	880242,8

Функциональная группа	Функциональная подгруппа	Администратор бюджетных программ	Программа	НАИМЕНОВАНИЕ	Сумма, тысяч тенге

				II. Затраты	2139817,8
01				Государственные услуги общего характера	300391,0
	1			Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления	191858,0
		112		Аппарат маслихата района (города областного значения)	28055,0
			001	Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)	28055,0
		122		Аппарат акима района (города областного значения)	163803,0
			001	Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)	163803,0
	2			Финансовая деятельность	32784,0
		452		Отдел финансов района (города областного значения)	32784,0
			001	Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)	31069,0
			003	Проведение оценки имущества в целях налогообложения	1046,0
			010	Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим	669,0
	5			Планирование и статистическая деятельность	27742,0
		453		Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)	27742,0
			001	Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования	27742,0
	9			Прочие государственные услуги общего характера	48007,0
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	48007,0
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	13947,0
			113	Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам	34060,0
02				Оборона	19076,0
	1			Военные нужды	14168,0
		122		Аппарат акима района (города областного значения)	14168,0
			005	Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности	14168,0
	2			Организация работы по чрезвычайным ситуациям	4908,0
		122		Аппарат акима района (города областного значения)	4908,0
			006	Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)	4732,0
			007	Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы	176,0
03				Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	4200,0
	9			Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности	4200,0
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	4200,0
			021	Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах	4200,0
06				Социальная помощь и социальное обеспечение	193915,0
	1			Социальное обеспечение	13240,0

		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	13240,0
			005	Государственная адресная социальная помощь	13240,0
	2			Социальная помощь	146791,0
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	146791,0
			002	Программа занятости	62674,0
			007	Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов	13496,0
			010	Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому	1469,0
			014	Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому	29345,0
			017	Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида	16168,0
			023	Обеспечение деятельности центров занятости населения	23639,0
	9			Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения	33884,0
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	33884,0
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения	33775,0
			011	Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат	109,0
07				Жилищно-коммунальное хозяйство	820238,8
	2			Коммунальное хозяйство	815159,8
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	4368,0
			012	Функционирование системы водоснабжения и водоотведения	4368,0
		466		Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)	810791,8
			058	Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах	810791,8
	3			Благоустройство населенных пунктов	5079,0
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	5079,0
			015	Освещение улиц в населенных пунктах	4262,0
			016	Обеспечение санитарии населенных пунктов	817,0
08				Культура, спорт, туризм и информационное пространство	218797,0
	1			Деятельность в области культуры	55847,0
		455		Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)	55847,0
			003	Поддержка культурно-досуговой работы	55847,0
	2			Спорт	66880,0
		465		Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)	66880,0
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта	13326,0
			005	Развитие массового спорта и национальных видов спорта	42991,0

			006	Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне	3776,0
			007	Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях	6787,0
	3			Информационное пространство	61808,0
		455		Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)	52319,0
			006	Функционирование районных (городских) библиотек	37717,0
			007	Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана	14602,0
		456		Отдел внутренней политики района (города областного значения)	9489,0
			002	Услуги по проведению государственной информационной политики	9489,0
	9			Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства	34262,0
		455		Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)	14646,0
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры	14646,0
		456		Отдел внутренней политики района (города областного значения)	19616,0
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области и10541,0нформации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан	12634,0
			003	Реализация мероприятий в сфере молодежной политики	6982,0
10				Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	53790,0
	1			Сельское хозяйство	25649,0
		462		Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)	25649,0
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства	25649,0
	6			Земельные отношения	18456,0
		463		Отдел земельных отношений района (города областного значения)	18456,0
			001	Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)	18456,0
	9			Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений	9685,0
		453		Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)	9685,0
			099	Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов	9685,0
11				Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	17712,0
	2			Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	17712,0
		466		Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)	17712,0
			001	Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)	17712,0
12				Транспорт и коммуникации	90138,0
	1			Автомобильный транспорт	90138,0

		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	90138,0
			023	Обеспечение функционирования автомобильных дорог	90138,0
13				Прочие	26891,0
	3			Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции	14295,0
		469		Отдел предпринимательства района (города областного значения)	14295,0
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства	14295,0
	9			Прочие	12596,0
		452		Отдел финансов района (города областного значения)	12596,0
			012	Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)	12596,0
14				Обслуживание долга	19606,0
	1			Обслуживание долга	19606,0
		452		Отдел финансов района (города областного значения)	19606,0
			013	Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета	19606,0
15				Трансферты	375063,0
	1			Трансферты	375063,0
		452		Отдел финансов района (города областного значения)	375063,0
			038	Субвенции	375063,0
				III. Чистое бюджетное кредитование	-17947,0
				Бюджетные кредиты	0,0

Категория	Класс	Подкласс	НАИМЕНОВАНИЕ	Сумма, тысяч тенге
5			Погашение бюджетных кредитов	17947,0
	01		Погашение бюджетных кредитов	17947,0
		1	Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета	17947,0
			IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами	0,0
			V. Дефицит (профицит) бюджета	17947,0
			VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	-17947,0

Приложение 3
к решению маслихата
от «15» апреля 2022 года № 141

Приложение 3
к решению маслихата
от «24» декабря 2021 года № 84

Районный бюджет на 2024 год

Категория	Класс	Подкласс		НАИМЕНОВАНИЕ	Сумма, тысяч тенге
				I. Доходы	1357658,0
1				Налоговые поступления	1254665,0
	01			Подоходный налог	704215,0
		1		Корпоративный подоходный налог	247000,0
		2		Индивидуальный подоходный налог	457215,0
	03			Социальный налог	380000,0
		1		Социальный налог	380000,0
	04			Налоги на собственность	92000,0
		1		Налоги на имущество	92000,0
	05			Внутренние налоги на товары, работы и услуги	75388,0
		2		Акцизы	1500,0
		3		Поступления за использование природных и других ресурсов	65000,0
		4		Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности	8888,0
	08			Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами	3062,0
		1		Государственная пошлина	3062,0
2				Неналоговые поступления	4720,0
	01			Доходы от государственной собственности	800,0
		5		Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности	800,0
	06			Прочие неналоговые поступления	3920,0
		1		Прочие неналоговые поступления	3920,0
3				Поступления от продажи основного капитала	1225,0
	01			Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями	272,0
		1		Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями	272,0
	03			Продажа земли и нематериальных активов	953,0
		1		Продажа земли	240,0
		2		Продажа нематериальных активов	713,0
4				Поступления трансфертов	97048,0
	02			Трансферты из вышестоящих органов государственного управления	97048,0
		2		Трансферты из областного бюджета	97048,0

Функциональная группа	Функциональная подгруппа	Администратор бюджетных программ	Программа	НАИМЕНОВАНИЕ	Сумма, тысяч тенге

				II. Затраты	1357658,0
01				Государственные услуги общего характера	286125,0
	1			Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления	193048,0
		112		Аппарат маслихата района (города областного значения)	28110,0
			001	Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)	28110,0
		122		Аппарат акима района (города областного значения)	164938,0
			001	Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)	164938,0
	2			Финансовая деятельность	32873,0
		452		Отдел финансов района (города областного значения)	32873,0
			001	Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)	31081,0
			003	Проведение оценки имущества в целях налогообложения	1093,0
			010	Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим	699,0
	5			Планирование и статистическая деятельность	27751,0
		453		Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)	27751,0
			001	Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования	27751,0
	9			Прочие государственные услуги общего характера	32453,0
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	32453,0
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	13994,0
			113	Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам	18459,0
02				Оборона	19606,0
	1			Военные нужды	14502,0
		122		Аппарат акима района (города областного значения)	14502,0
			005	Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности	14502,0
	2			Организация работы по чрезвычайным ситуациям	5104,0
		122		Аппарат акима района (города областного значения)	5104,0
			006	Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)	4921,0
			007	Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы	183,0
03				Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	4200,0
	9			Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности	4200,0
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	4200,0
			021	Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах	4200,0
06				Социальная помощь и социальное обеспечение	198598,0
	1			Социальное обеспечение	13836,0

		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	13836,0
			005	Государственная адресная социальная помощь	13836,0
	2			Социальная помощь	150903,0
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	150903,0
			002	Программа занятости	65703,0
			007	Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов	14058,0
			010	Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому	1535,0
			014	Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому	29164,0
			017	Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида	16573,0
			023	Обеспечение деятельности центров занятости населения	23870,0
	9			Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения	33859,0
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	33859,0
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения	33745,0
			011	Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат	114,0
07				Жилищно-коммунальное хозяйство	9846,0
	2			Коммунальное хозяйство	4564,0
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	4564,0
			012	Функционирование системы водоснабжения и водоотведения	4564,0
	3			Благоустройство населенных пунктов	5282,0
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	5282,0
			015	Освещение улиц в населенных пунктах	4432,0
			016	Обеспечение санитарии населенных пунктов	850,0
08				Культура, спорт, туризм и информационное пространство	235483,0
	1			Деятельность в области культуры	56736,0
		455		Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)	56736,0
			003	Поддержка культурно-досуговой работы	56736,0
	2			Спорт	81679,0
		465		Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)	67679,0
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта	13334,0
			005	Развитие массового спорта и национальных видов спорта	43308,0
			006	Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне	3946,0

			007	Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях	7091,0
		466		Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)	14000,0
			008	Развитие объектов спорта	14000,0
	3			Информационное пространство	62607,0
		455		Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)	52691,0
			006	Функционирование районных (городских) библиотек	38010,0
			007	Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана	14681,0
		456		Отдел внутренней политики района (города областного значения)	9916,0
			002	Услуги по проведению государственной информационной политики	9916,0
	9			Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства	34461,0
		455		Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)	14649,0
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры	14649,0
		456		Отдел внутренней политики района (города областного значения)	19812,0
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан	12752,0
			003	Реализация мероприятий в сфере молодежной политики	7060,0
10				Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	54213,0
	1			Сельское хозяйство	25717,0
		462		Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)	25717,0
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства	25717,0
	6			Земельные отношения	18408,0
		463		Отдел земельных отношений района (города областного значения)	18408,0
			001	Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)	18408,0
	9			Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений	10088,0
		453		Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)	10088,0
			099	Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов	10088,0
11				Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	17655,0
	2			Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	17655,0
		466		Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)	17655,0
			001	Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)	17655,0
12				Транспорт и коммуникации	94194,0
	1			Автомобильный транспорт	94194,0

		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	94194,0
			023	Обеспечение функционирования автомобильных дорог	94194,0
13				Прочие	36880,0
	3			Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции	14274,0
		469		Отдел предпринимательства района (города областного значения)	14274,0
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства	14274,0
	9			Прочие	22606,0
		452		Отдел финансов района (города областного значения)	12606,0
			012	Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)	12606,0
		466		Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)	10000,0
			079	Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»	10000,0
14				Обслуживание долга	19604,0
	1			Обслуживание долга	19604,0
		452		Отдел финансов района (города областного значения)	19604,0
			013	Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета	19604,0
15				Трансферты	381254,0
	1			Трансферты	381254,0
		452		Отдел финансов района (города областного значения)	381254,0
			038	Субвенции	381254,0
				III. Чистое бюджетное кредитование	-17354,0
				Бюджетные кредиты	0,0

Категория	Класс	Подкласс	НАИМЕНОВАНИЕ	Сумма, тысяч тенге
5			Погашение бюджетных кредитов	17354,0
	01		Погашение бюджетных кредитов	17354,0
		1	Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета	17354,0
			IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами	0,0
			V. Дефицит (профицит) бюджета	17354,0
			VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	-17354,0

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
ҰЗЫНКӨЛ АУДАНЫ
ҰЗЫНКӨЛ АУЫЛДЫҚ
ОКРУГІНІҢ ӘКІМІ

АКИМ УЗУНКОЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ОКРУГА
УЗУНКОЛЬСКОГО РАЙОНА
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕШІМ **РЕШЕНИЕ**

4 шілде 2023 ж № 6

«Ұзынкөл ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ Ұзынкөл ауылында инженерлік жылу желілері мен блоктық - модульдік қазандық құрылысы үшін уақытша өтеулі шектеулі жер пайдалану құқығын беру туралы

Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 19-бабының 1-тармағы 1-1) тармақшасына, 69-бабы 4-тармағының 2) тармақшасына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес Ұзынкөл ауданы Ұзынкөл ауылдық округінің әкімі **ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:**

1. «Ұзынкөл ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесіне инженерлік жылу желілері мен блоктық - модульдік қазандық құрылысы үшін Ұзынкөл ауданы Ұзынкөл ауылдық округі аумағында жалпы көлемі 2,5 гектар жер учаскесін пайдалануға қауымдық сервитут белгіленсін.

2. «Ұзынкөл ауданы Ұзынкөл ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте:

1) осы шешім мемлекеттік тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электрондық түрдегі көшірмесін «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберілуін;

2) осы шешімді ресми жарияланғанынан кейін Ұзынкөл ауданы әкімдігінің интернет - ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы шешімнің орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

4. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ұзынкөл ауылдық округінің әкімі **К. Нурмагамбетов**

000043

Бланк сериялық нөмірсіз ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАБылАДЫ. Қызмет бабына кажетті көшірмелер шектеулі данада жасалады, белгіленген тәртіппен БЕКІТІЛЕДІ ЖӘНЕ ЕСЕПКЕ АЛЫНАДЫ.
Бланк без серийного номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН. Копии при служебной необходимости делаются в ограниченном количестве, ЗАВЕРЯЮТСЯ и УЧИТЫВАЮТСЯ в установленным порядке.

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
ҰЗЫНКӨЛ АУДАНЫ
ҰЗЫНКӨЛ АУЫЛДЫҚ
ОКРУГІНІҢ ӘКІМІ

АКИМ УЗУНКОЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ОКРУГА
УЗУНКОЛЬСКОГО РАЙОНА
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕШІМ **РЕШЕНИЕ**

4 июля 2023г № 6

О предоставлении право ограниченного землепользования земельного государственному учреждению «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Узункольского района» во временное возмездное краткосрочное землепользование для строительства инженерных сетей и блочно-модульной котельной села Узунколь

В соответствии с подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 19, подпунктом 2) пункта 4 статьи 69 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, подпунктом 6) пункта 1 статьи 35 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», аким Узункольского сельского округа Узункольского района **РЕШИЛ:**

1. Установить государственному учреждению «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Узункольского района» публичный сервитут на использование земельного участка в целях строительства инженерных сетей и блочно-модульной котельной села Узунколь Узункольского сельского округа Узункольского района общей площадью 2,5 гектара.

2. Государственному учреждению «Аппарат акима Узункольского сельского округа Узункольского района» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) В течение пяти рабочих дней со дня государственной регистрации настоящего решения направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» для официального опубликования и включения в эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

2) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе акимата Узункольского района после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Бланк сериялық нөмірі ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАБылАДы. Қазмет бабына кәзетті көшірмелер шектеулі данада жасалады, белгіленген тәртіппен БЕКІТІЛДІ ЖӘНЕ ЕСЕПКЕ АЛЫНАДЫ.
Бланк без серийного номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН. Копии при служебной необходимости делаются в ограниченном количестве, ЗАВЕРЯЮТСЯ и УЧИТЫВАЮТСЯ в установленным порядке.

000044

4. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким Узункольского сельского округа **К. Нурмагамбетов**