Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от
"02" мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйств Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ТВИК", Республика Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский район, мкр. 18, д. 1, кв. 69, БИН: 061 140 018 762, ИИК: KZ498560000000698707, АО "Банк ЦентрКредит" г. Шымкент, БИК: KCJBKZKX

Инженер: ТОО "Музтау"

Наименование стройки: «Строительство газораспределительных сетей г. Талдыкорган» VI очередь строительство 21-го пускового комплекса»

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2020 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп. согл. №1 от 23.04.2020 г. к договору №30/20 от 27.02.2020 г.	23.04.2020 г.	279-071-015-431			

№	Наименование объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ, тенге									
		С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
					в отчетном месяце	по монтажу оборудованию		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	«Строительство газораспределительных сетей г. Талдыкорган» VI очередь строительство 21-го пускового комплекса»										
	ВСЕГО:	19 990 000	17 848 214							2 141 786	19 990 000
	Скидка по тендеру 0%										-
	ВСЕГО к оплате с учетом скидки по тендеру		17 848 214							2 141 786	19 990 000
В том числе НДС:											
ИТОГО к оплате: 19 990 000 (девятнадцать миллионов девятьсот девяносто тысяч тенге)											

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйств Алматинской области"

Руководитель _____ **Танекенов Б.С.**

БИН: 070 340 007 228

Инженер:

ТОО "Музтау"

Директор _____ **Кошенова Г.М.**

БИН: 050840001510

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

Директор _____ **Аширбаев Д.М.**

БИН: 061 140 018 762

Форма 2

Наименование стройки - «Строительство газораспределительных сетей г. Талдыкорган» VI очередь строительство 21-го пускового комплекса»

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйств Алматинской области"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Музтау"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТВИК"

ОСНОВАНИЕ: Дополнительное соглашение №1 от 23.04.2020 г. к договору №30/20 от 27.02.2020 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01-01-01 Вынос трассы в натуру, создание геодезической разбивочной основы										
		Вынос трассы в натуру								
1	С РДС РК 8.02-03-2002, таблица 79	**Вынос трассы в натуру, создание геодезической разбивочной основы**	**4,347**	**4419,00**	**--**	**19209**	**--**	**--**	**--**	**--**
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 01-01-01:	**Тенге**			**19209**	**--**			**--**
			Тенге			--	--			--
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**19209**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1153**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**20362**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 01-01-01:	Тенге			**20362**				
02-01-01 Подземные газопроводы среднего давления										
		Земляные работы								
18	Е0101-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**1810**	**48,49**	**46,30**	**87763**	**83803**	**25801**	**0,01**	**27**
		м3		**2,14**	**12,56**	**3872**	**22728**	**97**	**0,04**	**78**
19	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**59,38**	**537,17**	**--**	**31897**	**--**	**36043**	**3,42**	**203**

		м3		537,17	--	31897	--	113	--	--
20	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	250	822,93	175,40	205733	43850	78798	1,17	293
		м3		176,73	65,72	44183	16431	130	0,32	80
21	Е0101-166-1	Присыпка трубы песком	314	140,51	--	44119	--	49855	1,02	320
		м3		140,51	--	44119	--	113	--	--
22	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный	608	428,00	--	260224	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1280	4,39	4,39	5622	5622	1892	--	--
		м3		--	1,52	--	1950	97	--	6
24	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1280	29,49	6,18	37751	7914	28942	0,15	190
		м3		23,31	--	29837	--	97	--	--
25	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1280	16,16	13,80	20685	17660	6233	0,01	18
		м3		1,86	3,16	2385	4041	97	0,01	18
		Укладка труб подземно								
26	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	0,759	67607,24	29549,61	51314	22428	45262	223,10	169
		км		38036,25	7835,47	28870	5947	130	30,34	23
27	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,95	58834,91	23374,91	55893	22206	51382	205,85	196
		км		35448,75	6156,44	33676	5849	130	23,74	23
29	С130804-1171 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ИСО 4437-2004	766,59	319,00	--	244542	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С130804-1169 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	959,5	158,00	--	151601	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Установка футляров								
32	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,014	89702,55	41553,67	1256	582	1077	284,05	4

		км		48127,50	11054,83	674	155	130	42,90	1
33	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,105	67607,24	29549,61	7099	3103	6261	223,10	23
		км		38036,25	7835,47	3994	823	130	30,34	3
35	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	14,14	1468,00	--	20758	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	45,45	692,00	--	31451	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С130804-1172 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	60,6	474,00	--	28724	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С130804-1148 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90х5,2 СТ РК ИСО 4437-2004 (ложемент)	5	280,00	--	1400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С130804-1146 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63х3,6 СТ РК ИСО 4437-2004 (ложемент)	30	137,00	--	4110	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0122-47-1К=90/100=0,9	Протаскивание в футляр труб диам. 90 мм	14	267,06	0,32	3739	5	3078	0,97	14
		м		168,97	0,13	2366	2	130	--	--
42	Е0122-47-1К=63/100=0,63	Протаскивание в футляр труб диам. 63 мм	105	267,06	0,32	28041	34	23082	0,97	102
		м		168,97	0,13	17742	13	130	--	--

44	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	36	530,00	--	19080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Транспортировка труб								
45	Е0125-22-1	Транспортировка секций труб диаметром до 800 мм от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе	1,97	117,40	110,37	231	217	115	0,04	--
		т/км		7,04	41,69	14	82	120	0,20	--
		Испытание газопроводов и контроль соединений								
46	Е0125-43-1 К=90/350=0,257	Продувка воздухом трубопровода диаметром 90 мм	0,759	26763,26	20012,19	20313	15189	5552	12,86	10
		км		2659,95	3436,02	2019	2608	120	12,72	10
47	Е0125-43-1 К=63/350=0,18	Продувка воздухом трубопровода диаметром 63 мм	0,95	18744,69	14016,32	17807	13316	4867	9,00	9
		км		1863,00	2406,55	1770	2286	120	8,91	8
49	Ц3920-2	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 108 мм	41	27,00	--	1107	--	955	0,12	5
		стык		25,88	--	1061	--	90	--	--
51	Ц392-2	Протирка ацетоном трубопроводов диаметром до 108 мм	41	18,60	--	762	--	480	0,12	5
		стык		13,00	--	533	--	90	--	--
53	Ц3924-7	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм	26	201,62	27,37	5242	712	3693	0,81	21
		стык		155,25	2,59	4037	67	90	0,02	--
54	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	20	123,46	16,91	2469	338	1723	0,46	9
		стык		93,15	2,59	1863	52	90	0,02	--
		Установка фитингов								
56	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	21	344,84	259,48	7242	5449	4035	0,48	10
		шт		79,96	67,83	1679	1424	130	0,26	5
57	С Прайс	отвод ПЭ 100 SDR17 90x5,4-90°	4	1270,57	--	5082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

58	С Прайс	отвод ПЭ 100 SDR17 90х5,4-60°	1	7252,53	--	7253	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С Прайс	отвод ПЭ 100 SDR17 90х5,4-30°	1	2757,79	--	2758	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С Прайс	отвод ПЭ 100 SDR17 90х5,4-22°	2	7918,60	--	15837	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С Прайс	отвод ПЭ 100 SDR17 90х5,4-15°	3	7918,60	--	23756	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С Прайс	отвод ПЭ 100 SDR17 63х3,8-90°	7	903,44	--	6324	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С Прайс	отвод ПЭ 100 SDR17 63х3,8-60°	2	973,64	--	1947	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С Прайс	отвод ПЭ 100 SDR17 63х3,8-45°	2	973,64	--	1947	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С Прайс	отвод ПЭ 100 SDR17 63х3,8-30°	2	973,64	--	1947	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С Прайс	отвод ПЭ 100 SDR17 63х3,8-22°	1	7012,58	--	7013	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С Прайс	отвод ПЭ 100 SDR17 63х3,8-15°	4	973,64	--	3895	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	4	505,44	382,30	2022	1529	1132	0,70	3
		шт		117,74	99,90	471	400	130	0,38	2
69	С Прайс	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ Ду90х5,4-Ду63х3,8	1	3937,44	--	3937	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С Прайс	Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ Ду63х3,8	5	1859,24	--	9296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	1	344,84	259,48	345	259	192	0,48	--
		шт		79,96	67,83	80	68	130	0,26	--
72	С Прайс	Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ Ду90х5,4-Ду63х3,8	1	1202,67	--	1203	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек	3	344,84	259,48	1035	778	576	0,48	1
		шт		79,96	67,83	240	203	130	0,26	1

74	С Прайс	Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ Ду63х3,8	6	1016,22	--	6097	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых седловых отводов	16	344,84	259,48	5517	4152	3074	0,48	8
		шт		79,96	67,83	1279	1085	130	0,26	4
76	С Прайс	Седловой отвод Ду90х32	1	4822,75	--	4823	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С Прайс	Седловой отвод Ду63х32	39	3310,21	--	129098	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	51	344,84	259,48	17587	13234	9798	0,48	24
		шт		79,96	67,83	4078	3459	130	0,26	13
79	С Прайс	Муфта ПЭ 100 ГАЗ SDR17 Ду90	26	1385,65	--	36027	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С Прайс	Муфта ПЭ 100 ГАЗ SDR17 Ду63	52	681,89	--	35458	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Укладка сигнальной ленты	1,709	7439,82	5932,56	12715	10139	5320	7,25	12
		км		1507,26	833,38	2576	1424	133	4,83	8
83	С Прайс	Сигнальная лента	2105	0,61	--	1290	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
84	Ц0111-30-1	Монтаж маркера	40	72,29	--	2891	--	2049	0,33	13
		шт		56,93	--	2277	--	90	--	--
85	С Прайс	Маркер интеллектуальный	21	2879,20	--	60463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	С Прайс	Маркер пассивный	19	1799,11	--	34183	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	С12021-281 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стяжки	0,058	45000,00	--	2610	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монтаж ковера								
88	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	33	1347,62	333,89	44471	11018	29416	3,15	104
		шт		558,90	126,79	18444	4184	130	0,61	20

89	С130806-95 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм	6,6	1329,00	--	8771	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
90	С130801-85 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Узлы технологических трубопроводов (крышка, подошва)	0,08745	114500,00	--	10013	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,001419	149300,00	--	212	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,462	6485,68	113,07	2996	52	409	5,07	2
		м3		799,54	42,72	369	20	105	0,21	--
93	С130806-170 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20/ГОСТ 8732-78/, 32х2,8 мм	56	159,00	--	8904	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	56	344,84	259,48	19311	14531	10759	0,48	27
		шт		79,96	67,83	4478	3798	130	0,26	15
95	С Прайс	Муфта ПЭ 100 ГАЗ SDR17 Ду32	56	434,74	--	24346	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С Прайс	Переход ПЭ/СТ Ду32/Ду32х3	33	3794,73	--	125226	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 02-01-01:	Тенге			2086583	298120			1822
			Тенге			290880	79099			319
Стоимость монтажных работ -			Тенге			25186				
Материалы -			Тенге			1652				
Всего заработная плата -			Тенге				13889			
		Накладные расходы -	Тенге			14220				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2133			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2364				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			41771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				16022			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			999305				
Материалы -			Тенге			24752				
Всего заработная плата -			Тенге				356090			

Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			19292				
Местные материалы -			Тенге			389795				
		Накладные расходы -	Тенге			427631				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							214
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64145			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85616				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1512552				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2281
		Сметная заработная плата -	Тенге				420235			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2610				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2610				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			157				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2767				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1059482				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1059482				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63569				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1123050				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-01:	Тенге			2680140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2362
		Сметная заработная плата -	Тенге				436257			

02-01-02 Надземные газопроводы низкого давления п.Экспериментальный

		Опоры на DN 89 h=5								
26	E0101-149-4	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 3 группы, глубина ям до 2 м**	2	187,13	165,44	374	331	124	0,15	--
		ямa		21,69	42,18	43	84	97	0,16	--
27	E0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	1	140,51	--	141	--	159	1,02	1
		м3		140,51	--	141	--	113	--	--
28	E0106-1-2	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, B15**	0,246	6776,38	113,07	1667	28	218	5,07	1
		м3		799,54	42,72	197	11	105	0,21	--
29	E0109-34-1	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т**	0,0904	19567,71	2519,98	1769	228	1184	84,64	8
		т		14438,25	116,44	1305	11	90	0,56	--
30	C12021-245	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т**	0,0904	172800,00	--	15621	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Опоры на DN 89 h=3,6								
31	E0101-149-4	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 3 группы, глубина ям до 2 м**	40	187,13	165,44	7485	6617	2478	0,15	6

		яма		21,69	42,18	868	1687	97	0,16	7
32	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	20	140,51	--	2810	--	3175	1,02	20
		м3		140,51	--	2810	--	113	--	--
33	E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	4,92	6776,38	113,07	33340	556	4351	5,07	25
		м3		799,54	42,72	3934	210	105	0,21	1
34	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	1,428	19567,71	2519,98	27943	3599	18706	84,64	121
		т		14438,25	116,44	20618	166	90	0,56	1
35	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	1,428	172800,00	--	246758	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Опоры на DN 76 h=3,6								
36	E0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинамина автомобиле, в грунтах 3 группы, глубина ям до 2 м	61	187,13	165,44	11415	10092	3779	0,15	9
		яма		21,69	42,18	1323	2573	97	0,16	10
37	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1группы	30,5	140,51	--	4285	--	4843	1,02	31
		м3		140,51	--	4285	--	113	--	--
38	E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	7,503	6776,38	113,07	50843	848	6635	5,07	38
		м3		799,54	42,72	5999	321	105	0,21	2
39	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	1,212619	19567,71	2519,98	23728	3056	15884	84,64	103
		т		14438,25	116,44	17508	141	90	0,56	1
40	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	1,212619	172800,00	--	209541	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 02-01-02:	Тенге			637720	25355			363
			Тенге			59031	5204			21
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			112360				
Материалы -			Тенге			12067				
Всего заработная плата -			Тенге				24485			
Местные материалы -			Тенге			62221				

		Накладные расходы -	Тенге			25762					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3864				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8287					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			146410					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата -	Тенге				28350				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			525360					
	Материалы -		Тенге			7127					
	Всего заработная плата -		Тенге				39749				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			471920					
		Накладные расходы -	Тенге			35774					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5366				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33668					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			594802					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								251
		Сметная заработная плата -	Тенге				45115				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-02:	Тенге			741212					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								415
		Сметная заработная плата -	Тенге				73465				
02-01-04 Газорегуляторные пункты шкафные											
РАЗДЕЛ 3. ШП на 1 абонента производительностью 4,0 м3/час											
97	**С Прайс п.-**	**Газорегуляторный пункт на 1-го абонента**	**23**	**87167,36**	**--**	**2004849**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2004849**	**--**				**--**
			Тенге			**--**	**--**				**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			2004849					
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2004849					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2004849					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2004849**	**--**				**--**
			Тенге			**--**	**--**				**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			2004849					
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2004849					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-04:	Тенге			2004849					
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**5 446 563**					
в том числе оборудование			Тенге			**2 004 849**					
Прочие затраты (подготовка территории строительства)			тенге			20 362					
в том числе СМР			Тенге			**3 421 352**					
Временные здания и сооружения, 2,7%			Тенге		2,70%	92 377					
Итого с временными			Тенге			**3 513 729**					
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,44%			Тенге		1,44%	50 598					
Затраты на выслугу лет 1,0 %			Тенге		1,00%	35 137					
Затраты на доп. отпуска 0,4%			Тенге		0,40%	14 055					

Итого с дополнительными затратами	Тенге			3 613 518				
Итого оборудование	Тенге			2 004 849				
Прочие затраты (подготовка территории строительства)	Тенге			20 362				
Итого СМР+оборудование+прочие затраты	Тенге			5 638 729				
Итого в текущих ценах 2018 г. К=3,1032 (2405/775)	Тенге		3,1032	17 498 250				
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			17 498 250				
Стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		1,00000000	17 498 250				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	Тенге		2%	349 964				
Итого с 2% (налоги, сборы, обязательные платежи)	Тенге			17 848 214				
НДС (12%)	Тенге		12%	2 141 786				
Стоимость строительства	Тенге			19 990 000				

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйств

Руководитель _____ **Танекенов Б.С.**

Технадзор:

ТОО "Музтау"

_____ **Сарыбаев Д.К.**

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

Директор _____ **Аширбаев Д.М.**