Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры,строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Сарыкольского района", БИН 060140014443, Костанайская область,Сарыкольский район, п. Сарыколь, Тауелсиздик, 72, т.8(71451)36351**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " Торгстроймонтаж", БИН000440001488, Костанайская область, г. Костанай,ул.Чехова, 125, тел. 8(7142)566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция совмещенной крыши с мягкой рулонной кровли на чердачную вентилируемую крышу здания по адресу Костанайская область, Сарыкольский район,п.Сарыколь, ул.Пушкина,97**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция совмещенной крыши с мягкой рулонной кровли на чердачную вентилируемую крышу здания по адресу Костанайская область, Сарыкольский район,п.Сарыколь, ул.Пушкина,97**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№22** от **25.03.2022 г.**

Акт выполненных работ №2

за **май 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Ремонтно-строительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2021г

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			по смете заказчика										
			Раздел: 1. Кровля										
1	1	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.1 Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	12,678	114480,76 / 26343,2	1559,88 / 651,08	1451387 / 333979	19776 / 8254	1097632	246408 / 135824	1833619	
2	2	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	п.2 Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	16,722	114538,23 / 27270	1201,39 / 539,64	1915308 / 456009	20090 / 9024	1439210	334824 / 180011	2430143	
3	3	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	п.3 Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	5,24	97144,65 / 20686,2	1458,06 / 636,09	509038 / 108396	7640 / 3333	393002	80445 / 47159	636642	
4	4	Е11-120101-1503	п.7 Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	340	176,22 / 90,5	13,22 / 3,47	59915 / 30770	4495 / 1180	24650	23004 / 6633	89552	
5	5	Е11-120101-1305	п.9 Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	340	664,79 / 432,98	179,94 / 59,4	226027 / 147212	61180 / 20196	17636	120533 / 27725	374285	
6	6	С1234-101-0207	п.10 Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	70,04	33855		2371204		2371204	189696	2560900	
7	7	Е11-120101-1503 #прим	п.12 Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1600	176,22 / 90,5	13,22 / 3,47	281952 / 144800	21152 / 5552	116000	108253 / 31216	421421	
8	8	Е11-120101-0705	п.14 Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	652,3957	7677,5 / 2517,12	132,73 / 38,87	5008768 / 1642158	86593 / 25359	3280017	1200612 / 496750	6706130	
9	9	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	п.35 Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,31	114538,23 / 27270	1201,39 / 539,64	35507 / 8454	372 / 167	26681	6207 / 3337	45051	
10	10	Е11-260101-1101	п.36 Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5,26	24995,73 / 21119,6	1626,56 / 764,49	131478 / 111089	8555 / 4021	11833	82879 / 17149	231506	
11	11	С1234-101-0305	п.37 Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м3	м3	6,5224	27193		177364		177364	14189	191553	
12	12	Е11-260301-0601	п.38 Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	52,6	2058,4 / 1923	108,38 / 15,89	108272 / 101150	5701 / 836	1421	73430 / 14536	196238	
13	13	С1214-105-0102	п.39 Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,3561546	384947		137101		137101	10968	148069	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-120101-1001	п.40 Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13	3455,47 1219,86	14,89 4,05	44921 15858	194 53	28869	11456 4510	60887	
			Итого по разделу: 1. Кровля									15925996	
			Раздел: 2. Включить.Корректировочная смета- согласование №2.Демонтажные работы.2-1-1										
15	15	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки/части карниза и парапета	м3 кладки	17,05	26761,06 21644,58	5116,48 2403,84	456276 369040	87236 40985	0	295218 60120	811614	
16	16	Е11-120101-1001 #к=0,8	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/демонтаж	м2 покрытия	167,3	790,24 780,71	9,53 2,59	132207 130613	1594 434	0	94354 18125	244686	
17	17	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/металлоконструкции под облицовкой и флагштока	т конструкций	1,419	61151,72 44205,6	15647,25 4563,55	86774 62728	22204 6476	1843	49826 10928	147528	
			Итого по разделу: 2. Включить.Корректировочная смета- согласование №2.Демонтажные работы.2-1-1									**1203828**	
			Раздел: 3.										
18	18	С3414-104-0601	п.2 Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	35,14005	891		31310			2505	33815	
19	19	С3412-102-0105	п.3 Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	175,70025	59		10366			829	11195	
			Итого по разделу: 3.									**45010**	
			Раздел: 4. Включить.Корректировочная смета- согласование №2.Ремонтно-строительные работы.2-1-2										
20	20	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(АС-18)	м3 кладки	18,62	35610,24 7230,69	1662,62 415,07	663063 134635	30958 7729	497469	102502 61245	826810	
21	21	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	37,25	9293,03 4761,6	2786,96 659,56	346165 177370	103815 24569	64982	145396 39325	530886	
22	22	С1213-304-0101 #прим	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый/пескоблок	шт.	2465	313		771545		771545	61724	833269	
23	23	Е11-460401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка/стяжка	м3	3,1875	17675,36 10610,6	7064,76 3387,74	56340 33821	22519 10798	0	32126 7077	95543	
24	24	Е11-120101-1402 #к-0,8	Покрытия. Утепление керамзитом/демонтаж	м3 утеплителя	19,125	3335,23 1821,12	1514,11 407,73	63786 34829	28958 7798	0	30691 7558	102035	
25	25	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	16,32	9293,03 4761,6	2786,96 659,56	151662 77709	45483 10764	28470	63701 17229	232592	
26	26	С1213-304-0101 #прим	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый/пескоблок	шт.	1080	313		338040		338040	27043	365083	
27	27	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.1 доп Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	4,08	114480,76 26343,2	1559,88 651,08	467082 107480	6364 2656	353237	79298 43710	590090	
28	28	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	п.2 доп Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,187	114538,23 27270	1201,39 539,64	135957 32369	1426 641	102161	23767 12778	172502	
29	29	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	как п.2 лежень Элементы каркаса из брусьев. Установка/листАС-15 - лежень	м3 древесины в конструкции	6	114538,23 27270	1201,39 539,64	687229 163620	7208 3238	516401	120138 64589	871956	
30	30	С1235-101-0601	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	м2	374	145		54230		54230	4338	58568	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	Е11-120101-1503 #прим	доп п.12 Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		12	176,22	13,22	2115	159	870	812	3161	
			м2 изолируемой поверхности			90,5	3,47	1086	42		234		
32	32	С1261-105-0704	взамен п.13 Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного самозатухающего полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2/изоспан С под металлочерепицу 1600х1,1	м2	1760	183		322080		322080	25766	347846	
33	33	С1261-105-0704	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного самозатухающего полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2/изоспан С под металлочерепицу12х1,1	м2	13,2	183		2416		2416	193	2609	
34	34	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	взамен п.5 Стены. Устройство карнизов/корректировка расценки/		126,2666667	4168,38	28,8	526327	3636	296086	164382	745966	
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			1794,65	13,49	226604	1703		55257		
35	35	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	п.35 Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,67	114538,23	1201,39	76741	805	57665	13415	97368	
			м3 древесины в конструкции			27270	539,64	18271	362		7212		
			Итого по разделу: 4. Включить.Корректировочная смета- согласование №2.Ремонтно-строительные работы.2-1-2									5876284	
			Раздел: 5. Включить.Корректировочная смета- согласование №4.Ремонтно-строительные работы.2-1-2										
36	36	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.1 доп Стропила. Установка с изготовлением		0,62	114480,76	1559,88	70978	967	53678	12050	89670	
			м3 древесины в конструкции			26343,2	651,08	16333	404		6642		
			Итого по разделу: 5. Включить.Корректировочная смета- согласование №4.Ремонтно-строительные работы.2-1-2									89670	
			ИТОГО:					17910931	599080	12583793	3515727	23140787,7	
								4686383	196574		1714130		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		277689					
			Итого с временными									23418477	
			Зимние удорожания			2,2 %		515206					
			Итого с зимними удорожаниями									23933684	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		478674					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									24412357	
			Итого в текущих ценах 2021 года									24412357	
			Итого в текущих ценах 2021года с понижающим коэффициентом к=0,95 (5%)									***23191739***	
			НДС			12 %		2783009					
			Итого с НДС									25974748	

Примечание: в сметной документации переводной коэффициент в текущие цены 2022 года отсутствует

Сдал (Подрядчик) **Принял (Заказчик)**

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы, Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих строителей	Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН000440001488

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков П.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

ГУ "Отдел архитектуры,строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Сарыкольского района", БИН 060140011443

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Жиенбаев Ж.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО " Аймерекс" **Кемелов Б.У.**, ИИН900525301378, №KZ62VJE00058445

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО " SBS-СтройПроект" **Жакенов Н.А.**, ИИН580228350223, приказ № 15 от 06.04.2022г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №