Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог и жилищной инспекции Бурлинского района"
Подрядчик : ТОО "АСФА" Форма 2
Договор № 58 от 20.05.2019 г.
Доп .соглашение №1 от 27.06.2019 г.

1. Наименование ремонта и его адрес: Капитальный ремонт дорог ул. Заводская в г. Аксай Бурлинского района, ЗКО

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 23 АВГУСТА 2019 ГОДА.

№ пп	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм	Количество		стоимость , тенге		Накладные расходы I уровня норма, %	сумма, тенге
				на ед. измерения	по проекту	на ед измерения	по проекту		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Демонтажные работы							
1	**Е11-270302-010411-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные . Разборка**	**м3 констр**		**398,1**	**3200,4**	1274077,7	**60,3**	**354272,49**
1.1		Затраты труда рабочих строителей (ср.р.=2,7)	чел-ч	1,55	617,055	735,88	454078,43		
1.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	154,702	862,55	133438,14		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1475,8	587516,57		
1.3	107 С (31-010103-02-01)	Автогрейдеры среднего типа , 99 квт (135 л.с.)	маш-ч	0,0136	5,414	6235,51	33760,05		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 человек	чел-ч	0,0136	5,414	1143,29	6189,95		
1.4	660 С(31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 мз/мин	маш-ч	0,375	149,288	1909,23	285024,17		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 человек	чел-ч	0,375	149,288	852,37	127248,19		
1.5	1159 с (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш-ч	0,75	298,575	16,8	5016,06		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 человек							
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				813,36	323800,28		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				1953,98	777878,72		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2843,89	1132151,21		
		НР второго уровня 4,2%				119,44	47550,35		
		Накладные расходы				1009,35	401822,84		
		Сметная прибыль (НЗО=8)				237,07	94376,12		

2	Е11-270302-010411-270302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 констр**		**25,000**	**343,34**	8583,41	60,3	1732,21
2.1		Затраты труда рабочих строителей (ср.р.=2,7)	чел-ч	0,117	2,925	690,68	2020,24		
2.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0342	0,855	996,98	852,42		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				114,91	2872,66		
2.3	107 С (31-010103-02-01)	Автогрейдеры среднего типа , 99 квт (135 л.с.)	маш-ч	0,017	0,425	6235,51	2650,09		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 человек	чел-ч	0,017	0,425	1143,29	485,90		
2.4	1135С(32-010211-0201)	Машины поливомоечные , 6000 л	маш-ч	0,0046	0,115	3381,2	388,84		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 че	чел-ч	0,0046	0,115	852,37	98,02		
2.5	1607С (32-060101-1401)	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш-ч	0,0126	0,315	139,84	44,05		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 человек			0		0		
2.6	1827С (33-040101-0101)	Тракторы на гусеничном ходу, 59 Квт (80 л.с.)	маш-ч	0,0126	0,315	2513,74	791,83		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 человек	чел-ч	0,0126	0,315	852,37	268,50		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				154,99	3874,81		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				235,80	5895,05		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				305,09	7627,26		
		НР второго уровня 4,2%				12,81	320,34		
		Накладные расходы				82,10	2052,56		
		Сметная прибыль (НЗО=8)				25,43	635,81		
3	Е11-010102-0307 11-0100102-0307 РНСБ	Грунты 1 группы. Погрузка асфальтобетонного основания на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		423,1	134,26	56806,29	59,1	8014,11
2.1		Затраты труда рабочих строителей (ср.р.=2)	чел-ч	0,008	3,3848	690,68	2337,81		
2.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	9,81592	1143,29	11222,44		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32,05	13560,26		
3.3	258С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 квт (108 л.с.)	маш-ч	0,0058	2,45398	3605,02	8846,65		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 че	чел-ч	0,0058	2,45398	1143,29	2805,61		
3.4	2264С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш-ч	0,0174	7,36194	4238,44	31203,14		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 че	чел-ч	0,0174	7,36194	1143,29	8416,83		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				94,657972	40049,79		
3.5	100081С(21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм, СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,012693	6036,02	76,62		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,1810806	76,62		

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				100,36	42464,22		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				119,31	50478,33		
		НР второго уровня 4,2%				5,01	2120,09		
		Накладные расходы				23,95	10134,20		
		Сметная прибыль (НЗО=8)				9,95	4207,87		
4	С341-020102-100541-020102-1005 РСНБ 2015 в ценах 3 квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1 Расстояние перевозки 5 км	т		507,72	158,55	80500,01		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				140,89	71532,67		
		НР второго уровня 4,2%				5,92	3004,37		
		Накладные расходы				5,92	3004,37		
		Сметная прибыль (НЗО=8)				11,74	5962,96		
		Итого:					**1419967,41**		
Раздел 1 Автомобильная дорога									
	Срезка грунта под проезжей частью								
5	Е11-010104-010111-0101040101 РНСБ РК 2015	Грунт ы 1 группы . Разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л.с.) при перемещении грунта до 10 м	м3		1931	37,01	71458,72	59,1	11022,99
5.1		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	19,00104	981,6	18651,42		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9,66	18651,42		
5.2	257С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 59 квт (80 л.с.)	маш-ч	0,00984	19,001	2761,72	52475,55		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 че	чел-ч	0,00984	19,001	981,6	18651,38		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,18	52475,55		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				27,18	52475,55		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				32,88	63498,54		
		НР второго уровня 4,2%				1,38	2666,94		
		Накладные расходы				7,09	13689,93		
		Сметная прибыль (НЗО=8)				2,74	5293,24		
6	Е11-010102-030711-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунт ы 1 группы . Погрузка избыточного растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		1931	134,26	259260,1	59,1	36575,87
6.1		Затраты труда рабочих строителей (ср.р.=2)	чел-ч	0,008	15,448	690,68	10669,62		
6.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	44,7992	1143,29	51218,48		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32,05	61888,10		
6.3	258С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 квт (108 л.с.)	маш-ч	0,0058	11,1998	3605,02	40375,50		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 че	чел-ч	0,0058	11,1998	1143,29	12804,85		
6.4	2264С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш-ч	0,0174	33,5994	4238,44	142409,04		

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0174	33,5994	1143,29	38413,40		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				94,657972	182784,54		
6.5	100081С(21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм, СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,05793	6036,02	349,67		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,1810806	349,67		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				100,36	193803,84		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				119,31	230379,70		
		НР второго уровня 4,2%				5,01	9675,95		
		Накладные расходы				23,95	46251,82		
		Сметная прибыль (НЗО=8)				9,95	19204,45		
7	С341-020102-100541-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах 3 квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1 Расстояние перевозки 5 км	т		2317,2	158,55	367396,62		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				140,89	326470,31		
		НР второго уровня 4,2%				5,92	13711,75		
		Накладные расходы				5,92	13711,75		
		Сметная прибыль (НЗО=8)				11,74	27214,57		
8	Е11-010102-060111-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунта 1 группы. Работа на отвале	м3		1931	17,95	34667,82	59,1	6074,1
8.1		Затраты труда рабочих строителей (ср.р.=2)	чел-ч	0,00272	5,25232	690,68	3627,67		
8.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	5,85093	1136,57	6649,99		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,32	10277,66		
8.3	162С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш-ч	0,00007	0,13517	1965,45	265,67		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00007	0,13517	852,37	115,21		
8.4	258С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 квт (108 л.с.)	маш-ч	0,00296	5,71576	3605,02	20605,43		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00296	5,71576	1143,29	6535,07		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,8084407	20871,10		
8.5	100081С(21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм, СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,03862	6036,02	233,11		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,1207204	233,11		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				12,81	24731,88		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				15,95	30805,98		
		НР второго уровня 4,2%				0,67	1293,85		
		Накладные расходы				3,82	7367,95		
		Сметная прибыль (НЗО=8)				1,33	2567,99		

		Земляное полотно.							
9	Е11-010102-030711-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунт ы 1 группы .Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		6436	134,26	864110,84	59,1	121906,93
9.1		Затраты труда рабочих строителей (ср.р.=2)	чел-ч	0,008	51,488	690,68	35561,73		
9.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	149,3152	1143,29	170710,58		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32,05	206272,31		
9.3	258С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 квт (108 л.с.)	маш-ч	0,0058	37,3288	3605,02	134571,07		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0058	37,3288	1143,29	42677,87		
9.4	2264С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш-ч	0,0174	111,9864	4238,44	474647,64		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0174	111,9864	1143,29	128032,47		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				94,66	609218,71		
9.5	100081С(21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм, СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,19308	6036,02	1165,43		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,1810806	1165,43		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				100,36	645945,87		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				119,31	767852,81		
		НР второго уровня 4,2%				5,01	32249,82		
		Накладные расходы				23,95	154156,75		
		Сметная прибыль (НЗО=8)				9,95	64008,21		
10	С341-020102-100541-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах 3 квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1 Расстояние перевозки 5 км	т		7723,2	158,55	1224528,6		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				140,89	1088121,65		
		НР второго уровня 4,2%				5,92	45701,11		
		Накладные расходы				5,92	45701,11		
		Сметная прибыль (НЗО=8)				11,74	90705,82		
11	Е11-010102-060111-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунта 1 группы. Работа на отвале	м3		6436	17,95	115547,42	59,1	20244,89
11.1		Затраты труда рабочих строителей (ср.р.=2)	чел-ч	0,00272	17,50592	690,68	12090,99		
11.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	19,50108	1136,57	22164,32		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,32	34255,31		
11.3	162С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш-ч	0,00007	0,45052	1965,45	885,47		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00007	0,45052	852,37	384,01		
11.4	258С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 квт (108 л.с.)	маш-ч	0,00296	19,05056	3605,02	68677,65		

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 че	чел-ч	0,00296	19,05056	1143,29	21780,82		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,81	69563,12		
11.5	100081С(21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм, СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,12872	6036,02	776,96		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,12072	776,96		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				12,81	82431,07		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				15,95	102675,96		
		НР второго уровня 4,2%				0,67	4312,39		
		Накладные расходы				3,82	24557,28		
		Сметная прибыль (НЗО=8)				1,33	8559,07		
12	Е11-010103-010211-010103-0102 РНСБ РК 2015	Рыхление грунта под проезжую часть	м3		**1429,200**	**143,68**	205347,69	59,1	32824,84
12.1		Затраты труда рабочих строителей (ср.р.=2)	чел-ч	0,00722	10,318824	690,68	7127,01		
12.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03451	49,321692	981,6	48414,17		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38,86	55541,18		
12.3	257С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 59 квт (80 л.с.)	маш-ч	0,00311	4,444812	2761,72	12275,33		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 че	чел-ч	0,00311	4,444812	981,6	4363,21		
12.4	1666С(31-010102-0101)	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 3 м3	маш-ч	0,0314	44,87688	2902,29	130245,72		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 че	чел-ч	0,0314	44,87688	981,6	44051,26		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				99,72	142521,05		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				104,71	149648,05		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				127,67	182472,89		
		НР второго уровня 4,2%				5,36	7663,86		
		Накладные расходы				28,33	40488,70		
		Сметная прибыль (НЗО=8)				10,64	15210,94		
13	Е11-010201-010111-0102010101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	м3 упл. грунта		**7865,200**	**75,46**	593505,12	59,1	82246,86
13.1		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	123,247684	1129,15	139165,58		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,69	139165,58		
13.2	258С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 квт (108 л.с.)	маш-ч	0,0143	112,47236	3605,02	405465,11		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 че	чел-ч	0,0143	112,47236	1143,29	128588,11		
13.3	618С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш-ч	0,00137	10,775324	716,69	7722,57		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 че	чел-ч						

13.4	1835С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу,79 Квт (108 л.с.)	маш-ч	0,00137	10,775	2965,74	31956,81		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 человек	чел-ч	0,00137	10,775	981,6	10576,74		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				56,60	445144,48		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				56,60	445144,48		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				67,05	527391,34		
		НР второго уровня 4,2%				2,82	22150,44		
		Накладные расходы				13,27	104397,29		
		Сметная прибыль (НЗО=8)				5,59	43963,34		
14	Е11-010201-011111-010201-0111 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 упл. грунта		**7865,200**	**7,39**	58102,13	59,1	7026,71
14.1		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00154	12,112408	981,6	11889,54		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,51	11889,54		
14.2	618С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш-ч	0,00154	12,112408	716,69	8680,84		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 че	чел-ч						
14.3	1835С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу,79 Квт (108 л.с.)	маш-ч	0,00154	12,112408	2965,74	35922,25		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 человек	чел-ч	0,00154	12,112408	981,6	11889,14		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,6709422	44603,09		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				5,67	44603,09		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6,56	51629,80		
		НР второго уровня 4,2%				0,275702	2168,45		
		Накладные расходы				1,17	9195,16		
		Сметная прибыль (НЗО=8)				0,547203	4303,86		
15	Е11-010201-060111-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 упл. грунта		**7865,200**	**77,71**	611194,88	59,1	84437,29
15.1		Затраты труда рабочих строителей (ср.р.=1)	чел-ч	0,0122	95,95544	636,57	61082,35		
15.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	95,95544	852,37	81789,54		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	142871,89		
15.3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные , 6000 л	маш-ч	0,0122	95,95544	3381,2	324444,53		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 человек	чел-ч	0,0122	95,95544	852,37	81789,16		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25064	324444,53		
15.4	249132С(21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	786,52	93	73146,36		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	73146,36		

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				58,32	458673,25		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				69,05	543110,54		
		НР второго уровня 4,2%				2,90	22810,64		
		Накладные расходы				13,64	107247,93		
		Сметная прибыль (НЗО=8)				5,76	45273,69		
		ТИП 1							
16	Е11-270402-010111-270402-0101 РСНБ РК Изм и доп вып 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см.Устройство	м2		**12871,300**	**217,52**	2799801,00	60,3	535714,88
16.1		Затраты труда рабочих строителей (ср.р.=2,8)	чел-ч	0,052	669,308	742,25	496793,57		
16.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,030237	389,196	1006,23	391622,50		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				69,02	888416,06		
16.3	107 С (31-010103-02-01)	Автогрейдеры среднего типа , 99 квт (135 л.с.)	маш-ч	0,0029	37,327	6235,51	232751,45		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 человек	чел-ч	0,0029	37,327	1143,29	42675,59		
16.4	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,0074	95,248	3422,17	325953,55		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 человек	чел-ч	0,0074	95,248	852,37	81189,54		
16.5	621С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш-ч	0,0091	117,129	3032,59	355203,72		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 человек	чел-ч	0,0091	117,129	981,6	114973,83		
16.6	623С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие,13 т	маш-ч	0,0084	108,119	3863,36	417702,31		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 человек	чел-ч	0,0084	108,119	1143,29	123611,37		
16.7	625С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие,16 т	маш-ч	0,00065	8,366	5498,65	46003,60		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 человек	чел-ч	0,00065	8,366	1143,29	9564,76		
16.8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные , 6000 л	маш-ч	0,001788	23,0138844	3381,2	77792,79		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 человек	чел-ч	0,001788	23,0138844	852,37	19610,48		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,0738478	1455407,42		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				151,67	1952201		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				193,29	2487915,9		
		НР второго уровня 4,2%				8,12	104492,47		
		Накладные расходы				49,74	640207,35		
		Сметная прибыль (НЗО=8)				16,11	207392,67		

17	С121-010601-010121-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 3 квар. 2017 г	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 , 1,6 т	м3		**2436,600**	**2425,5**	5909972,50		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				2155,31	5251628,35		
		НР второго уровня 4,2%				90,52	220568,39		
		Накладные расходы				90,52	220568,39		
		Сметная прибыль (НЗО=8)				179,67	437775,74		
18	С121-130703-140521-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах 3 квар 2017 г	Вода техническая, 1 т	м3		135,2	**104,66**	14149,83		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				93,00	12573,60		
		НР второго уровня 4,2%				3,91	528,09		
		Накладные расходы				3,91	528,09		
		Сметная прибыль (НЗО=8)				7,75	1048,14		
19	Е11-270403-010111-270403-0101 РНСБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные , толщиной 15 см. устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2)	м2		**11006,400**	**257,15**	2830281,50	60,3	470287,60
19.1		Затраты труда рабочих строителей (ср.р.=2,5)	чел-ч	0,033	363,211	723,15	262656,18		
19.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	488,244	1059,42	517256,92		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	779913,10		
19.3	107 С (31-010103-02-01)	Автогрейдеры среднего типа , 99 квт (135 л.с.)	маш-ч	0,00036	3,962	6235,51	24706,99		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 человек	чел-ч	0,00036	3,962	1143,29	4529,71		
19.4	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,00398	43,805	3422,17	149909,77		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 человек	чел-ч	0,00398	43,805	852,37	37338,07		
19.5	258С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 квт (108 л.с.)	маш-ч	0,00235	25,86504	3605,02	93243,99		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 че	чел-ч	0,00235	25,86504	1143,29	29571,20		
19.6	621С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш-ч	0,0106	116,668	3032,59	353805,72		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 человек	чел-ч	0,0106	116,668	981,6	114521,31		
19.7	623С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие,13 т	маш-ч	0,0239	263,053	3863,36	1016268,3		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 человек	чел-ч	0,0239	263,053	1143,29	300745,86		
19.8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные , 6000 л	маш-ч	0,0026	28,61664	3381,2	96758,58		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 человек	чел-ч	0,0026	28,61664	852,37	24392,27		

19.9	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш-ч	0,00057	6,273648	2654,92	16656,03		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 человек	чел-ч	0,00057	6,273648	981,6	6158,56		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,12	1751349,4		
19.10	249132С(21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	330,192	93	30707,86		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,79	30707,86		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				185,77	2044713,41		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				228,50	2515001,01		
		НР второго уровня 4,2%				9,60	105630,04		
		Накладные расходы				52,33	575917,64		
		Сметная прибыль (НЗО=8)				19,05	209650,48		
20	С121-010201-060421-010201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах 3 квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм, СТ РК 1284-2004	м3		**2080,210**	**6792,7**	14130233,00		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				6036,02	12556189,16		
		НР второго уровня 4,2%				253,51	527359,94		
		Накладные расходы				253,51	527359,94		
		Сметная прибыль (НЗО=8)				503,16	1046683,93		
21	С121-010201-060221-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах 3 квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм, СТ РК 1284-2004	м3		**225,100**	**7906,13**	1779669,10		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				7025,42	1581422,04		
		НР второго уровня 4,2%				295,07	66419,73		
		Накладные расходы				295,07	66419,73		
		Сметная прибыль (НЗО=8)				585,64	131827,34		
		ТИП-2							
33	Е11-270402-010111-270402-0101 РСНБ РК Изм и доп вып 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см.Устройство	м2		**1436,000**	**217,52**	312362,72	60,3	59767,59
33.1		Затраты труда рабочих строителей (ср.р.=2,8)	чел-ч	0,052	74,672	742,25	55425,292		
33.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,030237	43,420332	1006,23	43691,77		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				69,02	99117,06		
33.3	107 С (31-010103-02-01)	Автогрейдеры среднего типа , 99 квт (135 л.с.)	маш-ч	0,0029	4,164	6235,51	25967,16		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 человек	чел-ч	0,0029	4,164	1143,29	4760,66		
33.4	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,0074	10,626	3422,17	36365,35		

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 человек	чел-ч	0,0074	10,626	852,37	9057,28		
33.5	621С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш-ч	0,0091	13,068	3032,59	39628,67		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 человек	чел-ч	0,0091	13,068	981,6	12827,55		
33.6	623С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие,13 т	маш-ч	0,0084	12,062	3863,36	46601,39		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 человек	чел-ч	0,0084	12,062	1143,29	13790,36		
33.7	625С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие,16 т	маш-ч	0,00065	0,933	5498,65	5132,44		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 человек	чел-ч	0,00065	0,933	1143,29	1067,15		
33.8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные , 6000 л	маш-ч	0,001788	2,567568	3381,2	8679,03		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 человек	чел-ч	0,001788	2,567568	852,37	2188,03		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,07	162374,04		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				151,67	217799,33		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				193,29	277566,92		
		НР второго уровня 4,2%				8,12	11657,81		
		Накладные расходы				49,74	71425,40		
		Сметная прибыль (НЗО=8)				16,11	23137,98		
34	С121-010401-010321-010401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах 3 квартала 2017 г	Песок для строительных работ:50% природный, 50% обагащенный ГОСТ 8736-2014 1,5 т	м3		**126,400**	**2703,45**	341716,37		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				2402,30	303650,72		
		НР второго уровня 4,2%				100,90	12753,33		
		Накладные расходы				100,90	12753,33		
		Сметная прибыль (НЗО=8)				200,26	25312,32		
35	С121-130703-140521-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах 3 квар 2017 г	Вода техническая, 1 т	м3		8,62	**104,66**	902,16		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				93,00	801,66		
		НР второго уровня 4,2%				3,91	33,67		
		Накладные расходы				3,91	33,67		
		Сметная прибыль (НЗО=8)				7,75	66,83		
36	Е11-270403-010111-270403-0101 РНСБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные , толщиной 15 см. устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2)	м2		**1436,000**	**257,15**	369265,54	60,3	61358,21

36.1		Затраты труда рабочих строителей (ср.р.=2,5)	чел-ч	0,033	47,388	723,15	34268,6322		
36.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	63,701	1059,42	67486,27		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				70,86	101754,90		
36.3	107 С (31-010103-02-01)	Автогрейдеры среднего типа , 99 квт (135 л.с.)	маш-ч	0,00036	0,517	6235,51	3223,51		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 человек	чел-ч	0,00036	0,517	1143,29	591,04		
36.4	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,00398	5,715	3422,17	19558,66		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 человек	чел-ч	0,00398	5,715	852,37	4871,29		
36.5	258С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 квт (108 л.с.)	маш-ч	0,00235	3,3746	3605,02	12165,5		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00235	3,3746	1143,29	3858,60		
36.6	621С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш-ч	0,0106	15,222	3032,59	46160,87		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 человек	чел-ч	0,0106	15,222	981,6	14941,92		
36.7	623С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие,13 т	маш-ч	0,0239	34,320	3863,36	132592,06		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 человек	чел-ч	0,0239	34,320	1143,29	39237,71		
36.8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные , 6000 л	маш-ч	0,0026	3,7336	3381,2	12624,05		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 человек	чел-ч	0,0026	3,7336	852,37	3182,75		
36.9	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш-ч	0,00057	0,81852	2654,92	2173,11		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 человек	чел-ч	0,00057	0,81852	981,6	803,46		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,1209996	228497,76		
36.10	249132С(21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	43,08	93	4006,44		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,79	4006,44		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				185,77	266772,83		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				228,50	328131,03		
		НР второго уровня 4,2%				9,60	13781,50		
		Накладные расходы				52,33	75139,71		
		Сметная прибыль (НЗО=8)				19,05	27353,00		
37	С121-010201-060421-010201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах 3 квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм, СТ РК 1284-2004	м3		**181,000**	**6792,7**	1229477,90		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				6036,02	1092519,62		
		НР второго уровня 4,2%				253,51	45885,82		
		Накладные расходы				253,51	45885,82		

		Сметная прибыль (НЗО=8)				503,16	91072,44		
38	С121-010201-060221-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах 3 квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм, СТ РК 1284-2004	м3		**19,6**	**7906,13**	154960,08		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				7025,42	137698,23		
		НР второго уровня 4,2%				295,07	5783,33		
		Накладные расходы				295,07	5783,33		
		Сметная прибыль (НЗО=8)				585,64	11478,52		
39	Е11-270602-090111-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		**0,44**	**88486,45**	38934,04	60,3	151,05
39.1		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,2552	981,6	250,50432		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	250,50		
39.2	1239С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш-ч	0,29	0,1276	4204,24	536,461024		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 человек	чел-ч	0,58	0,2552	981,6	250,50432		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,2296	536,46		
39.3	144639С (21-130104-0201)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 40/60	т	1,03	0,4532	74822,26	33909,45		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				77066,9278	33909,45		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				78286,16	34445,91		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				78629,46	34596,96		
		НР второго уровня 4,2%				3302,44	1453,07		
		Накладные расходы				3645,74	1604,13		
		Сметная прибыль (НЗО=8)				6554,55	2884,00		
40	Е11-270602-030211-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытие толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2		**1436,0**	**145,94**	209566,78	60,3	40866,57
40.1		Затраты труда рабочих строителей (ср.р.=4)	чел-ч	0,0336	48,250	852,37	41126,51		
40.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	24,168	1102,52	26645,57		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,20	67772,08		
40.3	621С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные, гладкие 8 т	маш-ч	0,00347	4,983	3032,59	15111,15		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 человек	чел-ч	0,00347	4,983	981,6	4891,31		
40.4	623С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш-ч	0,0101	14,504	3863,36	56032,63		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 человек	чел-ч	0,0101	14,504	1143,29	16582,28		

40.5	762 С(31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,00003	0,04308	3173,59	136,72		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00003	0,04308	1143,29	49,25		
40.6	1135С(32-010211-0201)	Машины поливомоечные , 6000 л	маш-ч	0,00039	0,560	3381,2	1893,61		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 человек	чел-ч	0,00039	0,560	852,37	477,36		
40.7	1240С (32-010202-0302)	Гудронаторы ручные	маш-ч	0,0014	2,010	94,23	189,44		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 человек	чел-ч						
40.8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш-ч	0,0028	4,0208	5575,82	22419,26		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 человек	чел-ч	0,0028	4,0208	1143,29	4597,17		
40.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,00004	0,05744	1799,25	103,35		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 человек	чел-ч	0,00004	0,05744	852,37	48,96		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,773087	95886,15		
40.10	127727С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,008903	205870,68	1832,91		
40.11	131548С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,2154	24435,92	5263,50		
40.12	144639С (21-130104-0201)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 40/60	т	0,000012	0,016658	74822,26	1246,36		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,81	8342,76		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				101,22	145355,42		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				129,68	186221,99		
		НР второго уровня 4,2%				5,45	7821,32		
		Накладные расходы				33,91	48687,89		
		Сметная прибыль (НЗО=8)				10,81	15523,47		
41	С121-020501-030421-020501-0304 в ценах 3 квартала 2017 года	Смеси асфальтобетонные горячие, плотные мелкозернистые, типа Б, марки 2 СТ РК 1225-2013	т		**138,72**	**22742,25**	3154805,50		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				20208,87	2803374,45		
		НР второго уровня 4,2%				848,77	117741,73		
		Накладные расходы				848,77	117741,73		
		Сметная прибыль (НЗО=8)				1684,61	233689,29		
		Бортовые камни							

42	Е11-270201-100211-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл 3 п 3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия, бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200)-0,86	м		**1987,0**	**3279,51**	6516384,70	60,3	634839,37
42.1		Затраты труда рабочих строителей (ср.р.=2,9)	чел-ч	0,698	1386,926	748,61	1038266,7		
42.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	12,916	1125,39	14564,94		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,86	1052831,64		
42.3	762 С(31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0061	12,1207	3173,59	38466,13		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0061	12,1207	1143,29	13857,82		
40.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0004	0,7948	1799,25	1430,04		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 человек	чел-ч	0,0004	0,7948	852,37	677,46		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	39896,18		
42.5	100533С(21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	100,82038	24788,78	2499214,2		
42.6	102636С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	1,1922	14576,68	17378,32		
42.7	131571С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	3,378	14373,62	48552,65		
42.8	145983С (21-130209-0401)	Гвозди сроительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	19,87	196,54	3905,25		
42.9	247616С (21-040508-9901)	Камни бортовые из бетона класса В 22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,016	31,792	47447,04	1508436,30		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2052,08	4077486,7		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				2594,69	5155649,6		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2914,19	5790489		
		НР второго уровня 4,2%				122,40	243200,54		
		Накладные расходы				441,89	878039,91		
		Сметная прибыль (НЗО=8)				242,93	482695,16		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					**44197602,86**		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ :					**45617570,27**		

НДЗ РК 8.04-05-2015	Временная здания и сооружения1,04%	474422,73
	ИТОГО:	**46091993,00**
НДЗ РК 8.04-06-2015	Доп. Затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,62%	**746690,29**

	ИТОГО:	**46838683,29**
	ИТОГО в ценах 2017 года:	**46838683,29**
	в том числе на 2018 год 100%	**49614118,75**
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 КВ 2018 г по ТОО АСФА	**49614118,75**
Прилож 1 к прогн соц-эк раз РК 2015-2019 г,с учетом изменений от 17.112015 г, протокол № 47	в том числе в текущих ценах на 2018 год-100 %, К=1,0599383	**49 614 118,75**
	НДС В текущих ценах 12%	**5 953 694,25**
	ВСЕГО С НДС 12%	**55 567 813,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта,
автомобильных дорог и жилищной инспекции Бурлинского района"
ЗКО, Бурлинский район, г.Аксай
Проспект Абай 3/1
БИН 000640000893
ИИК KZ15070103KSN2703000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
код ГУ 4922001

Подрядчик:
ТОО "АСФА"
ЗКО, Зеленовский район
с.Переметное, промбаза
БИН 980640001277
ИИК KZ83914398415BC05384
БИК SABRKZKA
ДБ АО "Сбербанк"

Руководитель: _____ Акмамбетов Д.Т.

Директор: _____ Енютин И.И.

Тех.надзор: _____ А.К. Калиев