*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект** — **160140010537**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 176 от 31.08.2017г., дополнительное соглашение №1 от 27.11.2017г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 183 | 13.12.2017 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 300 мест с интернатом на 100 мест в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области" | | | работа | 1 | 57 580 029,96 | 57 580 029,96 |
| | | | | Итого | 1 | x | 57 580 029,96 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.12.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

ФОРМА КС-3

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

**Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 300 мест с интернатом на 100 мест в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области"**

**Основание:** договор № 176 от 31 августа 2017 г,дополнительное соглашение №1 от 27.11.2017 г

## СПРАВКА

**о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2017 года.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансов | | Организ.прав.форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | Наименование | Код | наименов. | код |
| | | 176 | от 31.08.2017 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов работ | Стоимость выполненных работ | | | | | | НДС 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС | В отчетном месяце за ноябрь 2017 года | из графика | | | | | |
| | | | СМР в базисных ценах 2001г. | СМР в текущих ценах 2017г. | Стоимость оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат не входящий в состав СМР | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по стройке: | 98 716 822,04 | 98 716 822,04 | | 93 163 523 | | 5 553 299 | 10 492 558,92 | 110 562 840,96 |
| Акт выполненных работ за декабрь №1 | 51 410 741,04 | 51 410 741,04 | | 47 539 233 | | 3 871 508 | 6 169 288,92 | 57 580 029,96 |

**Итого к оплате: 57 580 029,96 (пятьдесят семь миллионов пятьсот восемьдесят тысяч двадцать девять) тенге 96 тиын, НДС 12%: - 6 169 288,92 тенге**

**Заказчик:**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
**И.о. руководителя:**
**Сеитов Н.И.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Кварц-Спецсервис"**
**Директор**
**Асан Н.Ж.**

Заказчик: ГУ "Управление стр-ва, архитектуры и градост-ва Актюб.обл"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Интернат на 100 мест
Договор № 176 от 31.08.2017 г, доп.согл. №1 от 27.11.2017 г

**Акт №1**
**приемки выполненных работ за декабрь 2017 г**
**(локальная смета 2-2-1)**
Общестроительные работы (КР)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Подземная часть. Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | 11-010101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3<br>*м3 грунта* | 4292,408 | 87,67<br>6,16 | 81,51<br>22,17 | 376335<br>26451 | 349884<br>95161 | 71873<br>59,1 | 0,00888<br>0,0193 | 38,11658<br>82,84347 |
| 2 | 11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами<br>*м3 грунта* | 83,413 | 1148,45<br>1148,45 | –<br>– | 95796<br>95796 | –<br>– | 56615<br>59,1 | 1,54<br>– | 128,45602<br>– |
| 3 | 11-010104-0110 | Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000; | 17503,28 | 27,08 | 27,08 | 473952 | 473952 | 100388 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3 грунта* | | – | 9,7 | – | 169861 | 59,1 | 0,00984 | 172,23228 |
| 6 | 11-010205-0502 Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | 36,862 | 658,97 | – | 24291 | – | 14356 | 0,972 | 35,82986 |
| | *м3 грунта* | | 658,97 | – | 24291 | – | 59,1 | – | – |
| | **Раздел 2 Фундаменты** | | | | | | | | |
| | **2.1 Фундаменты ленточные** | | | | | | | | |
| 9 | 11-080101-0202 Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | 64,92 | 5433,18 | 1159,23 | 352722 | 75257 | 35961 | 0,85 | 55,182 |
| | *м3 основания* | | 617,58 | 472,84 | 40093 | 30697 | 50,8 | 0,54 | 35,0568 |
| 10 | 11-070101-0101 Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | 20 | 1118,35 | 610,85 | 22367 | 12217 | 8912 | 0,652 | 13,04 |
| | *шт. сборных конструкций* | | 507,5 | 210,05 | 10150 | 4201 | 62,1 | 0,217 | 4,34 |
| 11 | 11-070101-0102 Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | 67 | 1481,52 | 831,46 | 99262 | 55708 | 39013 | 0,825 | 55,275 |
| | *шт. сборных конструкций* | | 650,06 | 287,6 | 43554 | 19269 | 62,1 | 0,3011 | 20,1737 |
| 12 | 11-070101-0103 Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | 107 | 2135,06 | 1157,63 | 228451 | 123866 | 92197 | 1,21 | 129,47 |
| | *шт. сборных конструкций* | | 977,43 | 410,1 | 104585 | 43881 | 62,1 | 0,4352 | 46,5664 |
| 13 | 21-049999-9917 Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | 117,05 | 35161,65 | | 4115671 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 14 | 11-060301-0601 Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | 0,3059 | 13765,94 | 686,5 | 4211 | 210 | 1929 | 16,88 | 5,16359 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *т* | | | | | | | |
| | | | | 12804,84 | 196,14 | 3917 | 60 | 48,5 | 0,17 | 0,052 |
| 15 | 21-050301-0304 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3059 | 149630,18 | | 45772 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | **2.2 Фундаментные блоки** | | | | | | | | | |
| 16 | 11-070501-0101 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | 483 | 1148,47 | 538,52 | 554710 | 260105 | 169681 | 0,476 | 229,908 |
| | | *шт. сборных конструкций* | | 370,5 | 195,21 | 178953 | 94285 | 62,1 | 0,1988 | 96,0204 |
| 17 | 11-070501-0102 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | 327 | 1628,43 | 755,77 | 532498 | 247137 | 161421 | 0,668 | 218,436 |
| | | *шт. сборных конструкций* | | 519,95 | 274,96 | 170024 | 89913 | 62,1 | 0,2801 | 91,5927 |
| 18 | 11-070501-0103 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка | 165 | 2445,76 | 1196,15 | 403551 | 197365 | 121627 | 0,937 | 154,605 |
| | | *шт. сборных конструкций* | | 747,32 | 439,69 | 123307 | 72549 | 62,1 | 0,4482 | 73,953 |
| 19 | 11-070501-0104 | Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка | 199 | 3449,49 | 1791,02 | 686449 | 356413 | 199920 | 1,18 | 234,82 |
| | | *шт. сборных конструкций* | | 941,12 | 676,63 | 187283 | 134650 | 62,1 | 0,691 | 137,509 |
| 20 | 21-041201-9903 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | 153,745 | 21509,98 | | 3307052 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 21 | 21-041201-9907 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | 28,258 | 20754,27 | | 586474 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 22 | 21-041201-9911 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | 251,78 | 19608,1 | | 4936927 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | **2.3 Монолитные участки** | | | | | | | | | |
| 23 | 11-060101-0119 | Фундаменты бетонные. Устройство заделок между блоками | 54 | 18582,59 | 799,43 | 1003460 | 43169 | 61833 | 2,82 | 152,28 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 2166,15 | 194,78 | 116972 | 10518 | 48,5 | 0,2261 | 12,2094 |
| | **2.4 Связевые сетки** | | | | | | | | | |
| 24 | 11-060301-0601 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | 0,32369 | 13766,26 | 685,84 | 4456 | 222 | 2041 | 16,88 | 5,46389 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 12805,46 | 194,63 | 4145 | 63 | 48,5 | 0,17 | 0,05503 |
| 25 | 21-050301-9910 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 3 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 | 0,32369 | 176708,75 | | 57199 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | **2.5 Фундаменты под перегородки** | | | | | | | | | |
| 26 | 11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | 3,9 | 16230 | 650 | 63297 | 2535 | 2066 | 1,35 | 5,265 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 936,92 | 155,13 | 3654 | 605 | 48,5 | 0,1813 | 0,70707 |
| 27 | 11-060101-0119 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство | 11,6 | 19834,4 | 799,48 | 230079 | 9274 | 13283 | 2,82 | 32,712 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 2166,12 | 194,83 | 25127 | 2260 | 48,5 | 0,2261 | 2,62276 |
| | **2.6 Кладка отверстий вентканалов** | | | | | | | | | |
| 28 | 11-080201-0109 | Кладка по внутренним стенам (вдоль осей Д и Г) | 10,83 | 27361,77 | 1284,76 | 296328 | 13914 | 25899 | 5,95 | 64,4385 |
| | | *м3 кладки* | | | | | | | | |
| | | | | 4399,17 | 308,31 | 47643 | 3339 | 50,8 | 0,36 | 3,8988 |
| | **2.7 Перемычки** | | | | | | | | | |
| 29 | 11-070503-0110 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | 69 | 301,64 | 150,26 | 20813 | 10368 | 6514 | 0,148 | 10,212 |
| | | *шт. сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 115,2 | 36,83 | 7949 | 2541 | 62,1 | 0,043 | 2,967 |
| 30 | 21-040105-9901 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | 2,346 | 67609,15 | | 158611 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | **2.8 Гидроизоляция** | | | | | | | | | |
| 31 | 11-080101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 1196 | 728,23 | 12,15 | 870962 | 14537 | 110114 | 0,212 | 253,552 |
| | | *м2 поверхности* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 179,52 | 1,71 | 214710 | 2049 | 50,8 | 0,002 | 2,392 |
| 32 | 11-080101-0303 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 267 | 1834,52 | 27,55 | 489818 | 7357 | 21493 | 0,201 | 53,667 |
| | | *м2 поверхности* | | 152,47 | 6 | 40709 | 1601 | 50,8 | 0,007 | 1,869 |
| 33 | 11-080101-0307 | Фундаменты под перегородки. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 38,06 | 728,24 | 12,17 | 27717 | 463 | 3504 | 0,212 | 8,06872 |
| | | *м2 поверхности* | | 179,53 | 1,71 | 6833 | 65 | 50,8 | 0,002 | 0,07612 |
| 34 | 11-080101-0303 | Фундаменты под перегородки. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 23,1 | 1834,59 | 27,58 | 42379 | 637 | 1859 | 0,201 | 4,6431 |
| | | *м2 поверхности* | | 152,47 | 5,97 | 3522 | 138 | 50,8 | 0,007 | 0,1617 |
| | | **Раздел 3 Перекрытие** | | | | | | | | |
| | | **3.1 Перекрытие на отм. -0.300** | | | | | | | | |
| 35 | 11-070504-0106 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны | 68 | 4506,57 | 789,82 | 306447 | 53708 | 103083 | 2,66 | 180,88 |
| | | *шт. сборных конструкций* | | 2252,51 | 188,59 | 153171 | 12824 | 62,1 | 0,2202 | 14,9736 |
| 36 | 11-070504-0105 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны | 46 | 2975,78 | 587,35 | 136886 | 27018 | 45068 | 1,74 | 80,04 |
| | | *шт. сборных конструкций* | | 1438,93 | 138,74 | 66191 | 6382 | 62,1 | 0,162 | 7,452 |
| 37 | 21-040108-9907 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | 616,8 | 5064,15 | | 3123568 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 38 | 21-050301-2406 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006 | 0,1764 | 151208,75 | | 26673 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 21-050204-0214 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)К=4,000; | 0,34 | 266565,9 | 90632 |
| | | *т* | | | |
| 42 | 21-050301-0306 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,076 | 148628,4 | 11296 |
| | | *т* | | | |
| 43 | 21-050301-0104 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,04272 | 148173,04 | 6330 |
| | | *т* | | | |
| | **3.2 Перекрытие на отм. +3.000** | | | | |
| 46 | 21-040108-9907 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | 1052,99 | 5064,15 | 5332499 |
| | | *м2* | | | |
| 47 | 21-050301-2406 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006 | 0,287 | 151208,75 | 43397 |
| | | *т* | | | |
| 49 | 21-050204-0214 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)К=4,000; | 0,34 | 266565,9 | 90632 |
| | | *т* | | | |
| 51 | 21-050301-0306 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,133 | 148628,4 | 19768 |
| | | *т* | | | |
| 52 | 21-050301-0104 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,07476 | 148173,04 | 11077 |
| | | *т* | | | |
| | **3.3 Перекрытие на отм. +6.300** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 21-040108-9907 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | 1034,99 | 5064,15 | | 5241345 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 56 | 21-050301-2406 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006 | 0,2702 | 151208,75 | | 40857 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 58 | 21-050301-0306 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,133 | 148628,4 | | 19768 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 59 | 21-050301-0104 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,07476 | 148173,04 | | 11077 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | **3.4 Монолитная плита МП1** | | | | | | | | |
| 61 | 21-050301-0102 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=2,000; | 0,0006 | 150905,19 | | 91 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 62 | 21-050301-0106 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014К=2,000; | 0,0256 | 148173,19 | | 3793 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 63 | 21-050309-0133 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 200 мм х 200 мм ГОСТ 23279-2012К=2,000; | 15,4 | 356,04 | | 5483 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 64 | 11-060301-0601 | Сетки арматурные плоские КП1. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000; | 0,01296 | 13811,73 | 694,44 | 179 | 9 | 82 | 16,88 | 0,21876 |
| | | *т* | | 12808,64 | 231,48 | 166 | 3 | 48,5 | 0,17 | 0,0022 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 21-050301-0303 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;<br>*т* | 0,0104 | 153637,33 | | 1598 | | | | |
| 66 | 21-050301-9912 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80К=2,000;<br>*т* | 0,00256 | 175949,83 | | 450 | | | | |
| 67 | 11-060301-0601 | Сетки арматурные плоские КП2. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;<br>*т* | 0,03776 | 13744,7<br>12791,31 | 688,56<br>185,38 | 519<br>483 | 26<br>7 | 238<br>48,5 | 16,88<br>0,17 | 0,63739<br>0,00642 |
| 68 | 21-050301-0303 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;<br>*т* | 0,03216 | 153637,33 | | 4941 | | | | |
| 69 | 21-050301-9912 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80К=2,000;<br>*т* | 0,0056 | 175949,83 | | 985 | | | | |
| 70 | 11-060301-0406 | Петли монтажные. УстановкаК=2,000;<br>*т* | 0,008 | 172875<br>36375 | 11625<br>4250 | 1383<br>291 | 93<br>34 | 158<br>48,5 | 42,5<br>4,38 | 0,34<br>0,03504 |
| 71 | 11-060301-0406 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. УстановкаК=2,000;<br>*т* | 0,0218 | 49403,67<br>36376,15 | 11605,5<br>4266,06 | 1077<br>793 | 253<br>93 | 430<br>48,5 | 42,5<br>4,38 | 0,9265<br>0,09548 |
| 72 | 21-050201-0124 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)К=2,000;<br>*т* | 0,0212 | 173445,36 | | 3677 | | | | |
| 73 | 21-050301-2404 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 8 мм ГОСТ Р 52544-2006К=2,000; | 0,00024 | 155914,12 | | 37 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *т* | | | |
| 74 | 21-050301-2406 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006К=2,000; | 0,00036 | 151208,75 | | 54 |
| | | | *т* | | | |
| 76 | 21-090102-0305 | Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 7-7 СТ РК 943- 92К=2,000; | 1,28 | 31527,51 | | 40355 |
| | | | *м2* | | | |
| 77 | 21-090404-0201 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005К=2,000; | 4 | 428,37 | | 1713 |
| | | | *шт.* | | | |
| 78 | 21-090404-1005 | Ручки раздельные ГОСТ 5087-80К=2,000; | 2 | 3420,65 | | 6841 |
| | | | *пара* | | | |
| 79 | 21-130816-2203 | Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81К=2,000; | 0,0044 | 22505,28 | | 99 |
| | | | *100м* | | | |
| 80 | 21-130211-0501 | Петля для навесного замкаК=2,000; | 4 | 280,78 | | 1123 |
| | | | *шт.* | | | |
| 81 | 21-090404-0301 | Замок навеснойК=2,000; | 2 | 977,28 | | 1955 |
| | | | *шт.* | | | |

**Раздел 5 Покрытие**

**5**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 21-050204-0309 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 18У из углеродистой качественной и низколегированной стали ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) | 17,27296 | 216551,95 | | 3740493 |
| | | | *т* | | | |
| 87 | 21-050206-0308 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) | 244,6 | 3063,28 | | 749278 |
| | | | *м* | | | |
| 89 | 21-050201-0334 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 140 мм х 90 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86) | 0,24182 | 173673,19 | | 41998 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *т* | | | |
| 90 | 21-050201-0142 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм х 90 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | 0,3348 | 173490,9 | | 58085 |
| | | | *т* | | | |
| 91 | 21-050201-0124 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | 0,0678 | 173445,36 | | 11760 |
| | | | *т* | | | |
| 92 | 21-050101-0116 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 7 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) | 0,14872 | 182598,04 | | 27156 |
| | | | *т* | | | |
| 93 | 21-050101-0117 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ | | | | |
| | | 19903-74) | 0,0504 | 181323,04 | | 9139 |
| | | | *т* | | | |
| 97 | 21-050308-0375 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 | 803,187 | 646 | | 518859 |
| | | | *м2* | | | |
| | **Раздел 6 Выход на кровлю** | | | | | |
| 102 | 21-040105-9901 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84К=2,000; | 0,068 | 67609,15 | | 4597 |
| | | | *м3* | | | |
| 106 | 21-100103-0906 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012К=2,000; | 7,59 | 2063,44 | | 15662 |
| | | | *м2* | | | |
| 108 | 21-090402-0203 | Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003К=2,000; | 1,28 | 21872,48 | | 27997 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *м2* | | | |
| 109 | 21-090404-0201 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005К=2,000; | 4 | 428,37 | 1713 |
| | | | *шт.* | | | |
| 110 | 21-090404-1005 | Ручки раздельные ГОСТ 5087-80К=2,000; | 2 | 3420,65 | 6841 |
| | | | *пара* | | | |
| 111 | 21-130816-2203 | Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81К=2,000; | 0,0044 | 22505,28 | 99 |
| | | | *100м* | | | |
| 112 | 21-130211-0501 | Петля для навесного замкаК=2,000; | 4 | 280,78 | 1123 |
| | | | *шт.* | | | |
| 113 | 21-090404-0301 | Замок навесногоК=2,000; | 2 | 977,28 | 1955 |
| | | | *шт.* | | | |

**Раздел 7 Лестницы**

**7.1 Лестничный марш ЛМ1**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 21-050203-0506 | Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 20 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 8239-89)К=2,000; | 0,192 | 273851,47 | 52579 |
| | | | *т* | | | |
| 118 | 21-040110-9903 | Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84К=2,000; | 24 | 2688,81 | 64531 |
| | | | *м* | | | |
| 120 | 21-050201-0307 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 25 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)К=2,000; | 0,0008 | 172944,91 | 138 |
| | | | *т* | | | |
| 121 | 21-050201-0147 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)К=2,000; | 0,02296 | 173673,19 | 3988 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *т* | | | | | | | |
| 122 | 21-050101-0118 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)К=2,000; | 0,0284 | 181323,04 | | 5150 | | | | |
| | | | *т* | | | | | | | |
| 124 | 11-060301-0601 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000; | 0,3468 | 13765,86 | 686,27 | 4774 | 238 | 2186 | 16,88 | 5,85398 |
| | | | *т* | | | | | | | |
| | | | | 12802,77 | 196,08 | 4440 | 68 | 48,5 | 0,17 | 0,05896 |
| 125 | 21-050301-0302 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=2,000; | 0,3468 | 154092,69 | | 53439 | | | | |
| | | | *т* | | | | | | | |
| | **7.2 Лестничный марш ЛМ2** | | | | | | | | | |
| 128 | 21-050203-0506 | Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 20 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 8239-89)К=2,000; | 0,9288 | 273851,47 | | 254353 | | | | |
| | | | *т* | | | | | | | |
| 131 | 21-040110-9903 | Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84К=2,000; | 99 | 2688,81 | | 266192 | | | | |
| | | | *м* | | | | | | | |
| 133 | 21-050201-0307 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 25 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)К=2,000; | 0,0024 | 172944,91 | | 415 | | | | |
| | | | *т* | | | | | | | |
| 134 | 21-050201-0147 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)К=2,000; | 0,03444 | 173673,19 | | 5981 | | | | |
| | | | *т* | | | | | | | |

**7.3 Ограждение ОГР1**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 21-060208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83К=2,000; | *m* | 0,26568 | 299947,97 | 79690 |

**7.4 Ограждение ОГР2**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 21-060208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83К=2,000; | *m* | 0,07498 | 299947,97 | 22490 |

**7.5 Ограждение ОГР3**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 21-060208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83К=2,000; | *m* | 0,07646 | 299947,97 | 22934 |

| | | |
|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **40753624** | **2158**<br>**810** |
| в том числе | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 705 203 | |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 2 335 935 | |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 797 117 | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 36 712 486 | |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 1 473 744 | |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 42 227 368 | |

| | |
|---|---|
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 1 790 440 |
| Итого, тенге | 44 017 808 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 3 521 425 |
| **Всего** | **47 539 233** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 713 088 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %) | 1 114 629 |
| **Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.** | **49 366 950** |
| **2017 г- 31% (Иинф=1,000)** | **15 303 754** |
| **2018 г - 69% (Иинф=1,060)** | **36 106 987** |
| **Итого:** | **51410741,04** |
| НДС (12 %) | 6 169 289 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **57 580 029,96** |

**Заказчик**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры**
**и градостроительства Актюбинской области**_____

Соот. рос. ф-2 по смете прав

**Подрядчик**
**Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"**
_____ **Асан Н.Ж.**

**Технадзор**
**ТОО "Alimans LTD"**
_____ **Калбаев Д.**