Приложение 5
к приказу Министерства по инвистициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Зерттеу СК"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "Проектирование и строительство школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест в г.Петропавловске (без внешних сетей и благоустройства территории)"

СПРАВКА №9
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за март 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		89	07.07.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (март) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Проектирование и строительство школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест в г.Петропавловске (без внешних сетей и благоустройства территории)"	1 622 123 997	902 316 520	198 381 296	1 322 925 628	181 160 748					23 805 756	222 187 052

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400 _____ К.Т. Гапсеп
М.П. (подпись)

Подрядчик:
ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 _____ Е.С. Махиня
М.П. (подпись).

Технический надзор:
Эксперт ТОО "СейсмоСтройЗащита" БИН 060640001000 Атестат №KZ54VJE00045688 от 01.04.2019 г. _____ Абишев Б.И.
М.П. (подпись)

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Ген. подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"
Наименование объекта : "Проектирование и строительство школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест в г.Петропавловске (без внешних сетей и благоустройства территории)"

Акт приемки выполненных работ №9
за март 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-3.Архитектурно-строительные решения										
			Раздел 1. Фундаменты										
			Секция 1 /Лист 13/										
			Лестница Лм-1 /2 шт//лист 2/										
1	22	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	1,8	19 227,55	283,63	34610	510	14742	17734	56532	
			НР - 91%; СП - 8%			10 754,46	72,33	19358	130		4188		
2	23	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	1,8	5 857,75	268,05	10544	482	–	9272	21402	
			НР - 91%; СП - 8%			5 589,7	71,13	10061	128		1585		
3	24	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	$м^3$ бетона	1,8	35 021,35	14 286,58	63038	25716	3251	37181	108236	
			НР - 91%; СП - 8%			18 928,47	3 770,41	34071	6787		8018		
4	25	212-101-0903 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	1,827	32 652	–	59655	–	59655	–	64427	
			СП - 8%			–	–	–	–		4772		
5	26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	347 145	–	2777	–	2777	–	2999	
			СП - 8%			–	–	–	–		222		
6	27	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08	315 987	–	25279	–	25279	–	27301	
			СП - 8%			–	–	–	–		2022		
7	28	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,136	292 993	–	39847	–	39847	–	43035	
			СП - 8%			–	–	–	–		3188		
			Секция 2										
			Лестница Лм-1 /2 шт//лист 3/										
8	60	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	3,6	19 227,55	283,63	69219	1021	29482	35469	113063	
			НР - 91%; СП - 8%			10 754,46	72,33	38716	260		8375		
9	61	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	3,6	5 857,75	268,05	21088	965	–	18545	42804	
			НР - 91%; СП - 8%			5 589,7	71,13	20123	256		3171		
10	62	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	$м^3$ бетона	3,6	35 021,35	14 286,58	126077	51431	6504	74362	216474	

			НР - 91%; СП - 8%			18 928,47	3 770,41	68142	13573		16035		
11	63	212-101-0903 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	3,654	32 652	--	119310	--	119310	--	128855	
			СП - 8%			--	--	--	--		9545		
12	64	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,016	347 145	--	5554	--	5554	--	5998	
			СП - 8%			--	--	--	--		444		
13	65	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16	315 987	--	50558	--	50558	--	54603	
			СП - 8%			--	--	--	--		4045		
14	66	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,272	292 993	--	79694	--	79694	--	86070	
			СП - 8%			--	--	--	--		6376		
			Секция 3										
			Лестница Лм-1 /2 шт//лист 4/										
15	86	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	3,6	19 227,55	283,63	69219	1021	29482	35469	113063	
			НР - 91%; СП - 8%			10 754,46	72,33	38716	260		8375		
16	87	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	3,6	5 857,75	268,05	21088	965	--	18545	42804	
			НР - 91%; СП - 8%			5 589,7	71,13	20123	256		3171		
17	88	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	$м^3$ бетона	3,6	35 021,35	14 286,58	126077	51431	6504	74362	216474	
			НР - 91%; СП - 8%			18 928,47	3 770,41	68142	13573		16035		
18	89	212-101-0903 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	3,654	32 652	--	119310	--	119310	--	128855	
			СП - 8%			--	--	--	--		9545		
19	90	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,016	347 145	--	5554	--	5554	--	5998	
			СП - 8%			--	--	--	--		444		
20	91	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16	315 987	--	50558	--	50558	--	54603	
			СП - 8%			--	--	--	--		4045		
21	92	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,272	292 993	--	79694	--	79694	--	86070	
			СП - 8%			--	--	--	--		6376		
			Секция 5										
			Лестница Лм-1 /2 шт//лист 5/										
22	112	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	3,6	19 227,55	283,63	69219	1021	29482	35469	113063	
			НР - 91%; СП - 8%			10 754,46	72,33	38716	260		8375		
23	113	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	3,6	5 857,75	268,05	21088	965	--	18545	42804	
			НР - 91%; СП - 8%			5 589,7	71,13	20123	256		3171		
24	114	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	$м^3$ бетона	3,6	35 021,35	14 286,58	126077	51431	6504	74362	216474	
			НР - 91%; СП - 8%			18 928,47	3 770,41	68142	13573		16035		

25	115	212-101-0903 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	3,654	32 652	–	119310	–	119310	–	128855	
			СП - 8%			–	–	–	–		9545		
26	116	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,016	347 145	–	5554	–	5554	–	5998	
			СП - 8%			–	–	–	–		444		
27	117	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16	315 987	–	50558	–	50558	–	54603	
			СП - 8%			–	–	–	–		4045		
28	118	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,272	292 993	–	79694	–	79694	–	86070	
			СП - 8%			–	–	–	–		6376		
			Секция 6										
			Лестница Лм-1 /2 шт//лист 6/										
29	138	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	3,6	19 227,55	283,63	69219	1021	29482	35469	113063	
			НР - 91%; СП - 8%			10 754,46	72,33	38716	260		8375		
30	139	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	3,6	5 857,75	268,05	21088	965	–	18545	42804	
			НР - 91%; СП - 8%			5 589,7	71,13	20123	256		3171		
31	140	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	$м^3$ бетона	3,6	35 021,35	14 286,58	126077	51431	6504	74362	216474	
			НР - 91%; СП - 8%			18 928,47	3 770,41	68142	13573		16035		
32	141	212-101-0903 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	3,654	32 652	–	119310	–	119310	–	128855	
			СП - 8%			–	–	–	–		9545		
33	142	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,016	347 145	–	5554	–	5554	–	5998	
			СП - 8%			–	–	–	–		444		
34	143	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16	315 987	–	50558	–	50558	–	54603	
			СП - 8%			–	–	–	–		4045		
35	144	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,272	292 993	–	79694	–	79694	–	86070	
			СП - 8%			–	–	–	–		6376		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2121750	240376	1309959	577691	2915400	
								571414	63401	–	215959		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2121750					
		Материалы		Тенге				161932					
		Всего заработная плата		Тенге					634815				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1148022					
			Накладные расходы	Тенге				577691					
			Сметная прибыль	Тенге				215959					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2915400					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								256	
			Сметная заработная плата	Тенге					634815				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2915400					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								256	
			Сметная заработная плата	Тенге					634815				

Раздел 8. Лестница наружная ЛНМ-1 /лист 78/

36	474	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	9,77608	164 101,66	46 161,12	1604271	451275	328374	696991	2485363	
			НР - 69%; СП - 8%			84 351,01	18 975,88	824622	185510		184101		
37	475	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	9,77608	1 299 424	--	12703273	--	12703273	--	13719535	
			СП - 8%			--	--	--	--		1016262		
38	476	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2	27 840	--	5568	--	5568	--	6013	
			СП - 8%			--	--	--	--		445		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				14313112	451275	13037215	696991	16210911	
								824622	185510	--	1200808		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12708841					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12708841					
			Сметная прибыль	Тенге				1016707					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13725548					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1604271					
		Материалы		Тенге				328374					
		Всего заработная плата		Тенге					1010132				
			Накладные расходы	Тенге				696991					
			Сметная прибыль	Тенге				184101					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2485363					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								374	
			Сметная заработная плата	Тенге					1010132				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				16210911					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								374	
			Сметная заработная плата	Тенге					1010132				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-3	Тенге				16434862	691651	14347174	1274682	19126311	
								1396036	248911	--	1416767		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14830591	•				
		Материалы		Тенге				161932					
		Всего заработная плата		Тенге					634815				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13856863					
			Накладные расходы	Тенге				577691					
			Сметная прибыль	Тенге				1232666					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16640948					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								256	
			Сметная заработная плата	Тенге					634815				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1604271					
		Материалы		Тенге				328374					
		Всего заработная плата		Тенге					1010132				
			Накладные расходы	Тенге				696991					
			Сметная прибыль	Тенге				184101					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2485363					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								374	
			Сметная заработная плата	Тенге					1010132				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-3	Тенге				19126311					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								630	
			Сметная заработная плата	Тенге					1644947				
			Локальная смета №2-1-4.Архитектурные решения										
			Раздел 1. Наружная отделка /лист 10/										
			Фасад										
39	1	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	$м^2$ поверхности облицовки	1 803,49	9 747,42	700,92	17579374	1264102	84746	13015412	33042369	
			НР - 80%; СП - 8%			8 999,51	21,48	16230526	38739		2447583		

40	3	231-301-0101 РСНБ РК 2022	Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм	$м^2$	1 195,0635	7 282	--	8702452	--	8702452	--	9398648	
			СП - 8%			--	--	--	--		696196		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26281826	1264102	8787198	13015412	42441017	
								16230526	38739	--	3143779		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				26281826					
		Материалы		Тенге				84746					
		Всего заработная плата		Тенге					16269265				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8702452					
			Накладные расходы	Тенге				13015412					
			Сметная прибыль	Тенге				3143779					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42441017					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6043	
			Сметная заработная плата	Тенге					16269265				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				42441017					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6043	
			Сметная заработная плата	Тенге					16269265				
			Раздел 2. Кровля /лист 10/										
41	7	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	18,5	3 681,74	43,73	68112	809	64386	2928	76723	
			НР - 92%; СП - 8%			157,66	14,38	2917	266		5683		
42	8	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /парапет/	$м^2$ покрытия	20,9898	2 583,22	26,55	54221	557	2182	47521	109881	
			НР - 92%; СП - 8%			2 452,71	8,14	51482	171		8139		
43	9	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,1196418	538 333	--	64407	--	64407	--	69560	
			СП - 8%			--	--	--	--		5153		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				186740	1366	130975	50449	256164	
								54399	437	--	18975		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				186740					
		Материалы		Тенге				66568					
		Всего заработная плата		Тенге					54836				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64407					
			Накладные расходы	Тенге				50449					
			Сметная прибыль	Тенге				18975					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				256164					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24	
			Сметная заработная плата	Тенге					54836				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				256164					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24	
			Сметная заработная плата	Тенге					54836				
			Отдел 1.Секция 1										
			Раздел 3. Кирпичная кладка /лист 62/										
			Утепление стен										
44	28	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 130 мм	$м^2$	70	730,12	5,54	51108	388	10548	32260	90038	
			НР - 80%; СП - 8%			573,88	2,2	40172	154		6670		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				51108	388	10548	32260	90038	
								40172	154	--	6670		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				51108					
		Материалы		Тенге				10549					
		Всего заработная плата		Тенге					40326				
			Накладные расходы	Тенге				32260					

			Сметная прибыль	Тенге				6670					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				90038					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18	
			Сметная заработная плата	Тенге					40326				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				90038					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18	
			Сметная заработная плата	Тенге					40326				
	Раздел 4. Внутренняя отделка /лист 39/												
			Потолок										
45	31	**1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м²**	**54,61**	**3 081,99**	**250,57**	**168307**	**13683**	**--**	**129406**	**321531**	
			НР - 80%; СП - 8%			**2 831,42**	**130,64**	**154624**	**7134**		**23817**		
46	33	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**60,51**	**2 024,48**	**12,07**	**122501**	**730**	**30879**	**72962**	**211101**	
			НР - 80%; СП - 8%			**1 502,1**	**5,14**	**90892**	**311**		**15637**		
47	34	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	**60,51**	**1 545,61**	**9,46**	**93525**	**572**	**16581**	**61342**	**167256**	
			НР - 80%; СП - 8%			**1 262,14**	**5,04**	**76372**	**305**		**12389**		
			Стены										
48	36	**1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**145,64**	**1 027,73**	**7,7**	**149679**	**1121**	**51885**	**77719**	**245590**	
			НР - 80%; СП - 8%			**663,78**	**3,27**	**96673**	**476**		**18192**		
49	37	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**145,64**	**1 084,86**	**7,7**	**157999**	**1121**	**51885**	**84376**	**261765**	
			НР - 80%; СП - 8%			**720,91**	**3,27**	**104993**	**476**		**19390**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**692011**	**17227**	**151230**	**425805**	**1207243**	
								523554	**8702**	**--**	**89425**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**692011**					
		Материалы		Тенге				**151227**					
		Всего заработная плата		Тенге					**532256**				
			Накладные расходы	Тенге				**425805**					
			Сметная прибыль	Тенге				**89425**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1207241**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212	
			Сметная заработная плата	Тенге					532256				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1207241					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212	
			Сметная заработная плата	Тенге					532256				
	Отдел 2.Секция 2												
	Раздел 6. Внутренняя отделка /лист 39/												
			Потолок										
50	61	**1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м²**	**644,39**	**3 081,99**	**250,57**	**1986004**	**161465**	**--**	**1526977**	**3794020**	
			НР - 80%; СП - 8%			**2 831,42**	**130,64**	**1824539**	**84183**		**281038**		
51	63	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**20,24**	**2 024,48**	**12,07**	**40975**	**244**	**10328**	**24405**	**70611**	
			НР - 80%; СП - 8%			**1 502,1**	**5,14**	**30403**	**104**		**5230**		

52	64	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	20,24	1 508,11	9,46	30524	191	4787	20518	55126	
			НР - 80%; СП - 8%			1 262,14	5,04	25546	102		4083		
			Стены										
53	66	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	276,86	1 027,73	7,7	284537	2131	98632	147744	466863	
			НР - 80%; СП - 8%			663,78	3,27	183774	905		34582		
54	67	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	276,86	1 084,86	7,7	300354	2131	98632	160397	497611	
			НР - 80%; СП - 8%			720,91	3,27	199591	905		36860		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2642394	166162	212379	1880041	4884231	
								2263853	86199	–	361793		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2642394					
		Материалы		Тенге				212378					
		Всего заработная плата		Тенге					2350052				
			Накладные расходы	Тенге				1880041					
			Сметная прибыль	Тенге				361793					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4884228					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								911	
			Сметная заработная плата	Тенге					2350052				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4884228					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								911	
			Сметная заработная плата	Тенге					2350052				
			Отдел 3. Секция 3										
			Раздел 8. Внутренняя отделка /лист 39/										
			Потолок										
55	91	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м²	603,43	3 081,99	250,57	1859765	151201	–	1429917	3552856	
			НР - 80%; СП - 8%			2 831,42	130,64	1708564	78832		263175		
56	93	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	30,51	2 024,48	12,07	61767	368	15570	36789	106440	
			НР - 80%; СП - 8%			1 502,1	5,14	45829	157		7884		
57	94	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	30,51	1 508,11	9,46	46012	289	7215	30929	83097	
			НР - 80%; СП - 8%			1 262,14	5,04	38508	154		6155		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1967544	151858	22785	1497635	3742393	
								1792901	79143	–	277214		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1967544					
		Материалы		Тенге				22786					
		Всего заработная плата		Тенге					1872044				
			Накладные расходы	Тенге				1497635					
			Сметная прибыль	Тенге				277214					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3742393					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								719	
			Сметная заработная плата	Тенге					1872044				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3742393					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								719	
			Сметная заработная плата	Тенге					1872044				

Отдел 5. Секция 5

Раздел 10. Кирпичная кладка /лист 62/

			Утепление стен										
58	135	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 130 мм**	$м^2$	398,38	730,12	5,54	290865	2207	60036	183599	512421	
			НР - 80%; СП - 8%			573,88	2,2	228622	876		37957		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				290865	2207	60036	183599	512421	
								228622	876	–	37957		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				290865					
		Материалы		Тенге				60036					
		Всего заработная плата		Тенге					229498				
			Накладные расходы	Тенге				183599					
			Сметная прибыль	Тенге				37957					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				512421					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									100
			Сметная заработная плата	Тенге					229498				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				512421					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									100
			Сметная заработная плата	Тенге					229498				

Раздел 16. Проемы /лист 42/

			Дверные проемы										
59	294	**223-201-0201 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	$м^2$	28,56	21 858	–	624264	–	624264	–	674205	
			СП - 8%			–	–	–	–		49941		
60	295	**223-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П, ДГ 21-11П**	$м^2$	229,11	11 629	–	2664320	–	2664320	–	2877466	
			СП - 8%			–	–	–	–		213146		
61	296	**223-201-0104 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П**	$м^2$	199,08	12 104	–	2409664	–	2409664	–	2602437	
			СП - 8%			–	–	–	–		192773		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				5698248	–	5698248	–	6154108	
								–	–	–	455860		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5698248					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5698248					
			Сметная прибыль	Тенге				455860					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6154108					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				6154108					
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-3	**Тенге**				37810736	1603310	15073399	17085201	59287615	
								21134027	214250	–	4391673		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				37810736					
		Материалы		Тенге				608290					
		Всего заработная плата		Тенге					21348277				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14465107					
			Накладные расходы	Тенге				17085201					
			Сметная прибыль	Тенге				4391673					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59287610					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8026
			Сметная заработная плата	Тенге					21348277				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-3	Тенге				59287610					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8026
			Сметная заработная плата	Тенге					21348277				

Локальная смета №2-1-5. Водопровод и канализация.

Раздел 1. Водопровод В1

62	31	1116-0301-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 90 мм. Прокладка	м трубопровода	15	9 447,58	147,88	141714	2218	111871	28006	183298	
			НР - 98%; СП - 8%			1 841,67	63,53	27625	953		13578		
63	32	1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1 655,02	94,01	49651	2820	2391	44778	101984	
			НР - 98%; СП - 8%			1 481,34	41,73	44440	1252		7554		
64	33	241-101-0409 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм	м	30	6 137	--	184110	--	184110	--	198839	
			СП - 8%			--	--	--	--		14729		
65	34	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	20	4 745,74	101,43	94915	2029	54725	38110	143667	
			НР - 98%; СП - 8%			1 908,06	36,35	38161	727		10642		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				470390	7067	353097	110894	627788	
								110226	2932	--	46503		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				184110					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				184110					
			Сметная прибыль	Тенге				14729					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				198839					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				286280					
		Материалы		Тенге				168985					
		Всего заработная плата		Тенге					113158				
			Накладные расходы	Тенге				110894					
			Сметная прибыль	Тенге				31774					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				428948					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44	
			Сметная заработная плата	Тенге					113158				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				627787					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44	
			Сметная заработная плата	Тенге					113158				

Раздел 3. Водопровод хоз-питьевой В1

66	61	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	5 358,25	70,41	80374	1056	60791	18622	106915	
			НР - 98%; СП - 8%			1 235,11	31,66	18527	475		7920		
67	62	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	35	3 897,92	40,03	136427	1401	101381	33579	183606	
			НР - 98%; СП - 8%			961,28	17,69	33645	619		13600		
68	63	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	60	3 306,79	40,03	198407	2401	138329	57563	276448	
			НР - 98%; СП - 8%			961,28	17,69	57677	1061		20478		
69	64	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2 989,31	40,03	119572	1602	79519	38376	170583	
			НР - 98%; СП - 8%			961,28	17,69	38451	708		12636		

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				534780	6460	380020	148140	737552	
								148300	2863	--	54634		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				534780					
		Материалы		Тенге				380021					
		Всего заработная плата		Тенге					151163				
			Накладные расходы	Тенге				148140					
			Сметная прибыль	Тенге				54634					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				737554					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56	
			Сметная заработная плата	Тенге					151163				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				737554					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56	
			Сметная заработная плата	Тенге					151163				
			Раздел 5. Горячий водопровод Т3, Т4										
70	113	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	75	3 306,79	40,03	248009	3002	172911	71954	345560	
			НР - 98%; СП - 8%			961,28	17,69	72096	1327		25597		
71	114	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	80	2 989,31	40,03	239145	3202	159041	76751	341168	
			НР - 98%; СП - 8%			961,28	17,69	76902	1415		25272		
72	115	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	50	2 425,47	40,03	121273	2002	71207	47970	182782	
			НР - 98%; СП - 8%			961,28	17,69	48064	885		13539		
73	116	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	65	2 102,83	40,03	136684	2602	71599	62360	214968	
			НР - 98%; СП - 8%			961,28	17,69	62483	1150		15924		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				745111	10808	474758	259035	1084478	
								259545	4777	--	80332		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				745111					
		Материалы		Тенге				474758					
		Всего заработная плата		Тенге					264322				
			Накладные расходы	Тенге				259035					
			Сметная прибыль	Тенге				80332					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1084478					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98	
			Сметная заработная плата	Тенге					264322				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1084478					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98	
			Сметная заработная плата	Тенге					264322				
			Раздел 6. Канализация хоз-бытовая К1										
74	154	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	260	1 699,96	6,06	441990	1575	8890	423465	934691	
			НР - 98%; СП - 8%			1 659,71	2,24	431525	582		69236		
75	155	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	150	1 747,68	2,5	262152	375	2153	254576	558066	
			НР - 98%; СП - 8%			1 730,83	0,98	259624	147		41338		

76	156	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	259,48	1 917	–	497423	–	497423	–	537217	
			СП - 8%			–	–	–	–		39794		
77	157	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	149,7	335	–	50149	–	50149	–	54161	
			СП - 8%			–	–	–	–		4012		
78	161	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	20	802	–	16040	–	16040	–	17323	
			СП - 8%			–	–	–	–		1283		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1267754	1950	574655	678041	2101458	
								691149	729	–	155663		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				563612					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				563612					
			Сметная прибыль	Тенге				45089					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				608701					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				704142					
		Материалы		Тенге				11042					
		Всего заработная плата		Тенге					691878				
			Накладные расходы	Тенге				678041					
			Сметная прибыль	Тенге				110574					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1492757					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247	
			Сметная заработная плата	Тенге					691878				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2101458					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247	
			Сметная заработная плата	Тенге					691878				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-5	Тенге				3018035	26285	1782530	1196110	4551276	
								1209220	11301	–	337132		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				747722					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				747722					
			Сметная прибыль	Тенге				59818					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				807540					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2270313					
		Материалы		Тенге				1034806					
		Всего заработная плата		Тенге					1220521				
			Накладные расходы	Тенге				1196110					
			Сметная прибыль	Тенге				277314					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3743737					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								445	
			Сметная заработная плата	Тенге					1220521				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-5	Тенге				4551277					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								445	
			Сметная заработная плата	Тенге					1220521				
			Локальная смета №2-1-6. Отопление и вентиляция.										
			Раздел 1. Отопление										
79	19	242-207-0501 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	3 807	–	15228	–	15228	–	16446	
			СП - 8%			–	–	–	–		1218		
80	20	242-207-0502 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	4 657	–	13971	–	13971	–	15089	
			СП - 8%			–	–	–	–		1118		

81	21	242-207-1103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5 727	–	11454	–	11454	–	12370	
			СП - 8%			–	–	–	–		916		
82	51	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	33	2 277,69	34,9	75164	1152	46055	27887	111295	
			НР - 98%; СП - 8%			847,18	15,12	27957	499		8244		
83	64	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3 064,73	186,32	1,51	571020	4628	12044	543261	1203424	
			НР - 98%; СП - 8%			180,88	–	554348	–		89143		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				686837	5780	98752	571148	1358624	
								582305	499	–	100639		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				40653					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40653					
			Сметная прибыль	Тенге				3252					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43905					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				646184					
		Материалы		Тенге				58099					
		Всего заработная плата		Тенге					582804				
			Накладные расходы	Тенге				571148					
			Сметная прибыль	Тенге				97387					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1314719					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173	
			Сметная заработная плата	Тенге					582804				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1358624					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173	
			Сметная заработная плата	Тенге					582804				
			Раздел 2. Тепловой пункт										
84	147	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	24	6 669,13	146,57	160059	3518	105931	50814	227743	
			НР - 98%; СП - 8%			2 108,76	51,71	50610	1241		16870		
85	148	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	36	5 475,78	146,57	197128	5277	115936	76221	295217	
			НР - 98%; СП - 8%			2 108,76	51,71	75915	1862		21868		
86	149	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	24	4 745,74	101,43	113898	2434	65671	45733	172401	
			НР - 98%; СП - 8%			1 908,06	36,35	45793	872		12770		
87	150	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	3 707,64	83,65	44492	1004	24186	19281	68875	
			НР - 98%; СП - 8%			1 608,48	31,09	19302	373		5102		
88	151	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2 179,56	34,9	43591	698	25949	16901	65331	
			НР - 98%; СП - 8%			847,18	15,12	16944	302		4839		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				559168	12931	337673	208950	829567	
								208564	4650	–	61449		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				559168					

			Материалы	Тенге				337673					
			Всего заработная плата	Тенге					213214				
			Накладные расходы	Тенге				208950					
			Сметная прибыль	Тенге				61449					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				829567					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78	
			Сметная заработная плата	Тенге					213214				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				829567					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78	
			Сметная заработная плата	Тенге					213214				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-6	**Тенге**				1246005	18711	436425	780098	2188191	
								790869	5149	–	162088		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				40653					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				40653					
			Сметная прибыль	Тенге				3252					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				43905					
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1205352					
			Материалы	Тенге				395772					
			Всего заработная плата	Тенге					796018				
			Накладные расходы	Тенге				780098					
			Сметная прибыль	Тенге				158836					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2144286					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251	
			Сметная заработная плата	Тенге					796018				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-6	Тенге				2188191					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251	
			Сметная заработная плата	Тенге					796018				
			Локальная смета №2-1-7. Электромонтажные работы.										
			Раздел 1. Школа-интернат										
			Установочные изделия										
89	80	247-212-0102 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	189	582	–	109998	–	109998	–	118798	
			СП - 8%			–	–	–	–		8800		
90	81	247-212-0105 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	55	613	–	33715	–	33715	–	36412	
			СП - 8%			–	–	–	–		2697		
91	82	247-212-0103 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	110	583	–	64130	–	64130	–	69260	
			СП - 8%			–	–	–	–		5130		
92	83	247-202-0602 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм**	шт.	1 050	40	–	42000	–	42000	–	45360	
			СП - 8%			–	–	–	–		3360		
93	84	261-404-0530 РСНБ РК 2022	**Сжимы ответвительные**	100 шт.	6,4	5 671	–	36294	–	36294	–	39198	
			СП - 8%			–	–	–	–		2904		
			Кабели, трубы и аксессуары к ним										
94	86	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	3 000	612,53	251,95	1837590	755850	201780	852725	2905540	
			НР - 72%; СП - 8%			293,32	101,46	879960	304380		215225		
95	87	243-107-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	3,06	419 775	–	1284512	–	1284512	–	1387273	

			СП - 8%			–	–	–	–		102761		
96	88	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	3 180	717,08	4,63	2280314	14723	51739	1594409	4184701	
			НР - 72%; СП - 8%			696,18	0,19	2213852	604		309978		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5688553	770573	1824168	2447134	8786542	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				3093812	304984	–	650855		
		Материалы		Тенге				1837590					
		Всего заработная плата		Тенге				201780					
			Накладные расходы	Тенге					1184340				
			Сметная прибыль	Тенге				852725					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				215225					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2905540					
			Сметная заработная плата	Тенге								451	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1184340				
		Материалы		Тенге				3850963					
		Всего заработная плата		Тенге				51739					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2214456				
			Накладные расходы	Тенге				1570649					
			Сметная прибыль	Тенге				1594409					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				435630					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5881002					
			Сметная заработная плата	Тенге								911	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2214456				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8786542					
			Сметная заработная плата	Тенге								1362	
									3398796				
			Раздел 2. Спальный корпус										
			Установочные изделия										
97	130	247-212-0102 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	54	582	–	31428	–	31428	–	33942	
			СП - 8%			–	–	–	–		2514		
98	131	247-212-0103 РСНБ РК 2022	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	24	583	–	13992	–	13992	–	15111	
			СП - 8%			–	–	–	–		1119		
99	132	247-202-0602 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм**	шт.	71	40	–	2840	–	2840	–	3067	
			СП - 8%			–	–	–	–		227		
100	133	261-404-0530 РСНБ РК 2022	**Сжимы ответвительные**	100 шт.	0,15	5 671	–	851	–	851	–	919	
			СП - 8%			–	–	–	–		68		
101	134	243-906-2202 РСНБ РК 2022	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**	шт.	11	2 349	–	25839	–	25839	–	27906	
			СП - 8%			–	–	–	–		2067		
			Кабели, трубы и аксессуары к ним										
102	135	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	355	612,53	251,95	217448	89442	23877	100906	343822	
			НР - 72%; СП - 8%			293,32	101,46	104129	36018		25468		
103	136	243-107-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,3621	419 775	–	152001	–	152001	–	164161	
			СП - 8%			–	–	–	–		12160		

104	137	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	363	717,08	4,63	260300	1681	5906	182003	477688	
			НР - 72%; СП - 8%			696,18	0,19	252713	69		35384		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				704699	91123	256734	282909	1066616	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				356842	36087	--	79007		
		Материалы		Тенге				217448					
		Всего заработная плата		Тенге				23877					
			Накладные расходы	Тенге					140147				
			Сметная прибыль	Тенге				100906					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				25468					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				343822					
			Сметная заработная плата	Тенге								53	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					140147				
		Материалы		Тенге				487251					
		Всего заработная плата		Тенге				5906					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					252782				
			Накладные расходы	Тенге				226951					
			Сметная прибыль	Тенге				182003					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				53539					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				722793					
			Сметная заработная плата	Тенге								104	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					252782				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1066615					
			Сметная заработная плата	Тенге								157	
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-7	Тенге					392929				
								6393252	861696	2080902	2730043	9853158	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				3450654	341071	--	729862		
		Материалы		Тенге				2055038					
		Всего заработная плата		Тенге				225657					
			Накладные расходы	Тенге					1324487				
			Сметная прибыль	Тенге				953631					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				240693					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3249362					
			Сметная заработная плата	Тенге								504	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1324487				
		Материалы		Тенге				4338214					
		Всего заработная плата		Тенге				57645					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2467238				
			Накладные расходы	Тенге				1797600					
			Сметная прибыль	Тенге				1776412					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				489169					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6603795					
			Сметная заработная плата	Тенге								1015	
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-7	Тенге					2467238				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9853157					
			Сметная заработная плата	Тенге								1519	
									3791725				
		Локальная смета №2-1-8. Силовое электрооборудование.											
		Раздел 1. Кабели, трубы и аксессуары к трубам											
105	132	1308-0206-2206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	56	584,12	36,85	32711	2063	5197	19043	55894	
			НР - 72%; СП - 8%			454,49	17,81	25451	997		4140		
106	133	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	110	249,7	5,9	27467	650	4945	15974	46916	
			НР - 72%; СП - 8%			198,84	2,85	21872	314		3475		

107	135	243-107-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,02499	4 105 997	–	102609	–	102609	–	110818	
			СП - 8%			–	–	–	–		8209		
108	136	243-107-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,22797	2 302 613	–	524927	–	524927	–	566921	
			СП - 8%			–	–	–	–		41994		
109	137	243-107-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,42432	1 597 805	–	677981	–	677981	–	732219	
			СП - 8%			–	–	–	–		54238		
110	138	243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,3774	1 041 772	–	393165	–	393165	–	424618	
			СП - 8%			–	–	–	–		31453		
111	139	243-107-0702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,20502	811 879	–	166451	–	166451	–	179767	
			СП - 8%			–	–	–	–		13316		
112	140	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,88292	609 368	–	1147391	–	1147391	–	1239182	
			СП - 8%			–	–	–	–		91791		
113	141	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,19686	419 775	–	82637	–	82637	–	89248	
			СП - 8%			–	–	–	–		6611		
114	142	243-107-1303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х4 (ок)-0,66	км	0,1479	637 858	–	94339	–	94339	–	101886	
			СП - 8%			–	–	–	–		7547		
115	146	243-107-1301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,2091	186 708	–	39041	–	39041	–	42164	
			СП - 8%			–	–	–	–		3123		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3288719	2713	3238683	35017	3589633	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				47323	1311	–	265897		
		Материалы		Тенге				60178					
		Всего заработная плата		Тенге				10142					
			Накладные расходы	Тенге					48634				
			Сметная прибыль	Тенге				35017					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7615					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				102810					
			Сметная заработная плата	Тенге								19	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					48634				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3228541					
			Сметная прибыль	Тенге				3228541					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				258282					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3486823					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3589633					
			Сметная заработная плата	Тенге								19	
									48634				

			ИТОГО ПО ЛС№2-1-8	Тенге				3288719	2713	3238683	35017	3589633	
								47323	1311	--	265897		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				60178					
		Материалы		Тенге				10142					
		Всего заработная плата		Тенге					48634				
			Накладные расходы	Тенге				35017					
			Сметная прибыль	Тенге				7615					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				102810					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19	
			Сметная заработная плата	Тенге					48634				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3228541					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3228541					
			Сметная прибыль	Тенге				258282					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3486823					
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-8	Тенге				3589633					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19	
			Сметная заработная плата	Тенге					48634				
			Локальная смета №2-1-10. Охранно-пожарная сигнализация.										
			Раздел 2.Кабели и аксессуары к ним										
116	45	1310-0701-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим	м	5 008,5	1 111,66	1,53	5567749	7663	712108	2957266	9207017	
			НР - 61%; СП - 8%			967,95	--	4847978	--		682001		
117	46	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	59,5	202,43	1,7	12045	101	1088	7822	21456	
			НР - 72%; СП - 8%			182,46	0,12	10856	7		1589		
118	47	243-304-0131 СпрСЦ 09.2023	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 2x2x0,52 PVC	км	0,07854	287 898	--	22612	--	22612	--	24421	
			СП - 8%			--	--	--	--		1809		
119	48	243-304-0135 СпрСЦ 09.2023	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4x2x0,52	км	0,0357	436 387	--	15579	--	15579	--	16825	
			СП - 8%			--	--	--	--		1246		
120	49	243-305-0301 СпрСЦ 09.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5	км	2,6061	105 729	--	275540	--	275540	--	297583	
			СП - 8%			--	--	--	--		22043		
121	50	243-305-0303 СпрСЦ 09.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,5	км	2,38833	145 814	--	348252	--	348252	--	376112	
			СП - 8%			--	--	--	--		27860		
122	51	243-305-0302 СпрСЦ 09.2023 прим.	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,5	км	0,00714	195 945	--	1399	--	1399	--	1511	
			СП - 8%			--	--	--	--		112		
123	52	243-108-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,01785	554 723	--	9902	--	9902	--	10694	
			СП - 8%			--	--	--	--		792		
124	53	1121-0102-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	35	630,02	5,89	22051	206	716	15228	40261	
			НР - 72%; СП - 8%			603,68	0,6	21129	21		2982		

125	54	1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	17,5	880,13	5,67	15402	99	800	10452	27922	
			НР - 72%; СП - 8%			828,72	0,77	14503	13		2068		
126	55	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	21	552,43	4,6	11601	97	--	8285	21476	
			НР - 72%; СП - 8%			547,83	0,09	11504	2		1591		
127	56	243-907-0109 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм	м	18,025	303	--	5462	--	5462	--	5899	
			СП - 8%			--	--	--	--		437		
128	58	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	17,675	239	--	4224	--	4224	--	4562	
			СП - 8%			--	--	--	--		338		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6311818	8166	1397682	2999053	10055739	
								4905970	43	--	744868		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				5567749					
		Материалы		Тенге				712109					
		Всего заработная плата		Тенге					4847978				
			Накладные расходы	Тенге				2957266					
			Сметная прибыль	Тенге				682001					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				9207016					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1802	
			Сметная заработная плата	Тенге					4847978				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				744069					
		Материалы		Тенге				2603					
		Всего заработная плата		Тенге					58035				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				682970					
			Накладные расходы	Тенге				41787					
			Сметная прибыль	Тенге				62867					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				848723					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24	
			Сметная заработная плата	Тенге					58035				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10055739					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1826	
			Сметная заработная плата	Тенге					4906013				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-10	Тенге				6311818	8166	1397682	2999053	10055739	
								4905970	43	--	744868		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				5567749					
		Материалы		Тенге				712109					
		Всего заработная плата		Тенге					4847978				
			Накладные расходы	Тенге				2957266					
			Сметная прибыль	Тенге				682001					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				9207016					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1802	
			Сметная заработная плата	Тенге					4847978				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				744069					
		Материалы		Тенге				2603					
		Всего заработная плата		Тенге					58035				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				682970					
			Накладные расходы	Тенге				41787					
			Сметная прибыль	Тенге				62867					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				848723					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24	
			Сметная заработная плата	Тенге					58035				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-10	Тенге				10055739					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1826	
			Сметная заработная плата	Тенге					4906013				

Локальная смета №2-2-2. Прачечная. Архитектурные решения.

Раздел 1. Наружная отделка

129	1	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м²	152	7 719,31	41,41	1173335	6295	373513	636507	1954629	
			НР - 80%; СП - 8%			5 220,57	13,86	793527	2107		144787		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1173335	6295	373513	636507	1954629	
								793527	2107	–	144787		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1173335					
		Материалы		Тенге				373514					
		Всего заработная плата		Тенге					795634				
			Накладные расходы	Тенге				636507					
			Сметная прибыль	Тенге				144787					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1954629					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								296	
			Сметная заработная плата	Тенге					795634				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1954629					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								296	
			Сметная заработная плата	Тенге					795634				
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-2	**Тенге**				1173335	6295	373513	636507	1954629	
								793527	2107	–	144787		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1173335					
		Материалы		Тенге				373514					
		Всего заработная плата		Тенге					795634				
			Накладные расходы	Тенге				636507					
			Сметная прибыль	Тенге				144787					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1954629					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								296	
			Сметная заработная плата	Тенге					795634				
			ИТОГО ПО ЛС№2-2-2	Тенге				1954629					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								296	
			Сметная заработная плата	Тенге					795634				
		Локальная смета №2-3-2. Гараж. Архитектурные решения.											
		Раздел 1. Наружная отделка											
			Фасад										
130	1	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м²	143,8	7 719,31	41,41	1110037	5955	353364	602169	1849182	
			НР - 80%; СП - 8%			5 220,57	13,86	750718	1993		136976		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1110037	5955	353364	602169	1849182	
								750718	1993	–	136976		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1110037					
		Материалы		Тенге				353364					
		Всего заработная плата		Тенге					752711				
			Накладные расходы	Тенге				602169					
			Сметная прибыль	Тенге				136976					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1849182					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280	
			Сметная заработная плата	Тенге					752711				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1849182					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280	
			Сметная заработная плата	Тенге					752711				
			ИТОГО ПО ЛС№2-3-2	**Тенге**				1110037	5955	353364	602169	1849182	
								750718	1993	–	136976		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1110037					
		Материалы		Тенге				353364					
		Всего заработная плата		Тенге					752711				
			Накладные расходы	Тенге				602169					
			Сметная прибыль	Тенге				136976					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1849182					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280	

			Сметная заработная плата	Тенге					752711				
			ИТОГО ПО ЛС№2-3-2	Тенге				1849182					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280	
			Сметная заработная плата	Тенге					752711				
			ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №3										
			Локальная смета №2-1-2. Архитектурно-строительные решения										
131	3	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**1,11504**	**68 436,62**	**18 129,1**	**76310**	**20215**	**14855**	**33618**	**118722**	
			НР - 69%; СП - 8%			**36 984,86**	**6 709,98**	**41240**	**7482**		**8794**		
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-2	**Тенге**				**76310**	**20215**	**14855**	**33618**	**118722**	
								41240	**7482**	**–**	**8794**		
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**76310**					
		Материалы		Тенге				**14855**					
		Всего заработная плата		Тенге					**48722**				
			Накладные расходы	Тенге				**33618**					
			Сметная прибыль	Тенге				**8794**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**118722**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**48722**				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-2	Тенге				**118722**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**48722**				
			Локальная смета №2-1-6. Отопление и вентиляция.										
			РАЗДЕЛ 2.Тепловой пункт										
132	57	**1118-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м^3. Установка**	**бак**	**1**	**24 209,5**	**1 505,91**	**24209**	**1506**	**117**	**22763**	**50730**	
			НР - 98%; СП - 8%			**22 585,65**	**642,18**	**22586**	**642**		**3758**		
133	59	**1118-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м^3. Установка**	**бак**	**1**	**10 755,38**	**1 189,75**	**10755**	**1190**	**109**	**9740**	**22135**	
			НР - 98%; СП - 8%			**9 456,28**	**482,69**	**9456**	**483**		**1640**		
134	76	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**30**	**696,37**	**–**	**20891**	**–**	**743**	**19745**	**43887**	
			НР - 98%; СП - 8%			**671,59**	**–**	**20148**	**–**		**3251**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**55855**	**2696**	**969**	**52248**	**116752**	
								52190	**1125**	**–**	**8649**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**55855**					
		Материалы		Тенге				**970**					
		Всего заработная плата		Тенге					**53315**				
		Сдача и испытание		Тенге				**1599**					
			Накладные расходы	Тенге				**52248**					
			Сметная прибыль	Тенге				**8649**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**116752**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**53315**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**116752**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**53315**				
			ИТОГО ПО ПЗ№3	**Тенге**				**132165**	**22911**	**15824**	**85866**	**235474**	
								93430	**8607**	**–**	**17443**		
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**76310**					
		Материалы		Тенге				**14855**					
		Всего заработная плата		Тенге					**48722**				

			Накладные расходы	Тенге				33618					
			Сметная прибыль	Тенге				8794					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				118722					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20	
			Сметная заработная плата	Тенге					48722				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				55855					
		Материалы		Тенге				970					
		Всего заработная плата		Тенге					53315				
		Сдача и испытание		Тенге				1599					
			Накладные расходы	Тенге				52248					
			Сметная прибыль	Тенге				8649					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				116752					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21	
			Сметная заработная плата	Тенге					53315				
			ИТОГО ПО ПЗ№3	Тенге				235474					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41	
			Сметная заработная плата	Тенге					102037				

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №4

Локальная смета №2-1-4. Архитектурные решения.

ОТДЕЛ 1. Секция 1

РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка /лист 39/

			Плинтус									
135	4	233-204-0102 РСНБ РК 2022	**Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001**	м	384,7292	214	--	82332	--	82332	--	88919
			СП - 8%			--	--	--	--		6587	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				82332	--	82332	--	88919
								--	--	--	6587	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				82332				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82332				
			Сметная прибыль	Тенге				6587				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				88919				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				88919				

ОТДЕЛ 2. Секция 2

РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка /лист 39/

			Плинтус									
136	8	233-204-0102 РСНБ РК 2022	**Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001**	м	660,7622	214	--	141403	--	141403	--	152715
			СП - 8%			--	--	--	--		11312	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				141403	--	141403	--	152715
								--	--	--	11312	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				141403				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				141403				
			Сметная прибыль	Тенге				11312				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				152715				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				152715				

ОТДЕЛ 3. Секция 3

РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка /лист 39/

			Плинтус									
137	12	233-204-0102 РСНБ РК 2022	**Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001**	м	353,0556	214	--	75554	--	75554	--	81598
			СП - 8%			--	--	--	--		6044	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				75554	--	75554	--	81598
								--	--	--	6044	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				75554				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				75554				
			Сметная прибыль	Тенге				6044				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				81598				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				81598				

ОТДЕЛ 4. Секция 4

РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка /лист 39/

			Плинтус									
138	46	233-204-0102 РСНБ РК 2022	**Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001**	м	94,2633	214	–	20172	–	20172	–	21786
						–	–	–	–		1614	
			СП - 8%					20172	–	20172	–	21786
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				–	–	–	1614	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				20172				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20172				
			Сметная прибыль	Тенге				1614				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21786				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				21786				

ОТДЕЛ 5. Секция 5

РАЗДЕЛ 12. Внутренняя отделка /лист 39/

			Плинтус									
139	20	233-204-0102 РСНБ РК 2022	**Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001**	м	322,998	214	–	69122	–	69122	–	74652
						–	–	–	–		5530	
			СП - 8%					69122	–	69122	–	74652
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				–	–	–	5530	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				69122				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69122				
			Сметная прибыль	Тенге				5530				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				74652				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				74652				

ОТДЕЛ 6. Секция 6

РАЗДЕЛ 14. Внутренняя отделка /лист 40/

			Плинтус									
140	24	233-204-0102 РСНБ РК 2022	**Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001**	м	1 488,6996	214	–	318582	–	318582	–	344069
						–	–	–	–		25487	
			СП - 8%					318582	–	318582	–	344069
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				–	–	–	25487	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				318582				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				318582				
			Сметная прибыль	Тенге				25487				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				344069				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				344069				

РАЗДЕЛ 15. Полы /лист 41/

Подраздел 1.Полы на отм. + 0.000

			Тип 1									
141	26	233-101-0108 РСНБ РК 2022	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный (применительно: Horizon 014)**	$м^2$	663,14104	5 256	–	3485469	–	3485469	–	3764307
						–	–	–	–		278838	
			СП - 8%									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1							3485469		
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							278838	
		Сметная прибыль		Тенге								3764307
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				3485469	–	3485469	–	3764307
								–	–	–	278838	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3485469				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3485469				
			Сметная прибыль	Тенге				278838				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3764307				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				3764307				

			РАЗДЕЛ 17. Витражи /лист 43/										
			Витражи наружные										
142	31	223-301-0302 СпрСЦ 09.2023	**/прим.Конструкция витражей стоечно-ригельной системы КП45551. Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской, типа Alustar/Inicial наружная толщиной 80 мм, шириной профиля 50 мм без стеклопакета**	$м^2$	173,13	168 831	–	29229711	–	29229711	–	31568088	
			СП - 8%			–	–	–	–		2338377		
143	32	КП ТОО "Ателье стекла"	**Стеклопакет двухкамерный 32 мм**	$м^2$	158,292	17 232,14	–	2727710	–	2727710	–	2945927	
			СП - 8%			–	–	–	–		218217		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				31957421	–	31957421	–	34514015	
								–	–	–	2556594		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				31957421					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31957421					
			Сметная прибыль	Тенге				2556594					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34514015					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				34514015					
			Локальная смета №2-1-7.Электромонтажные работы.										
			РАЗДЕЛ 1. Школа-интернат										
			Оборудование светотехническое										
144	33	КП ТОО "КазСветАst"	**Светильник светодиодный ЭРА SPO-17-9-4K-40 40Вт 4000К 3600Лм <1% IP40 180x1195x25 с равномерной засветкой матовый**	шт	12	14 821,43	–	177857	–	177857	–	192086	
			СП - 8%			–	–	–	–		14229		
145	34	КП ТОО "КазСветАst"	**Линейный светодиодный светильник ЭРА SPP-201-1-40K-036 36Вт 4000К 3780Лм IP65 1200 прозрачный**	шт	107	25 750	–	2755250	–	2755250	–	2975670	
			СП - 8%			–	–	–	–		220420		
146	35	КП ТОО "КазСветАst"	**Аварийный линейный светодиодный светильник ЭРА SPP-201-0-40K-E36 36Вт 4000К 3420Лм IP65 1200мм с бап 1 час матовый**	шт	23	23 750	–	546250	–	546250	–	589950	
			СП - 8%			–	–	–	–		43700		
147	36	КП ТОО "КазСветАst"	**Светильник ЖКХ светодиодный ЭРА SPB-201-0-40K-018 настенно-потолочный IP65 D210мм 18Вт 4000К 1710Лм матовый**	шт	14	64 250	–	899500	–	899500	–	971460	
			СП - 8%			–	–	–	–		71960		
148	37	КП ТОО "КазСветАst"	**БАП для светильников ЭРА LED-LP-E300-1-400 универсальный до 300Вт 1час IP20**	шт	1	20 580,36	–	20580	–	20580	–	22226	
			СП - 8%			–	–	–	–		1646		
149	38	КП ТОО "КазСветАst"	**Светильник ЖКХ светодиодный ЭРА SPB-201-0-40K-018 настенно-потолочный IP65 D210мм 18Вт 4000К 1710Лм матовый**	шт	73	64 250	–	4690250	–	4690250	–	5065470	
			СП - 8%			–	–	–	–		375220		
150	39	КП ТОО "КазСветАst"	**Светильник светодиодный ДПО 272 (Серия Sport, с решеткой)**	шт	54	23 178,57	–	1251643	–	1251643	–	1351774	
			СП - 8%			–	–	–	–		100131		
151	40	КП ТОО "КазСветАst"	**Светильник ГСО-7990 ГСО-ПРЕМИУМ IP54 595x595x55мм, 36Вт, 4000К, 4000Лм, опал**	шт	32	21 455,36	–	686572	–	686572	–	741498	
			СП - 8%			–	–	–	–		54926		

152	41	КП ТОО "КазСветАst"	Светильник ГСО-7510 ГСО-Премьер IP54 (с) 595x295x55мм, 27Вт, 3200Лм, 4000К, опал	шт	6	16 358,93	–	98154	–	98154	–	106006	
			СП - 8%			–	–	–	–		7852		
153	42	КП ТОО "КазСветАst"	Светильник ГСО-7543 ГСО-Премьер IP54 (с) 595x295x55мм, 27Вт, 3200Лм, 4000К, опал, драйвер с БАП	шт	2	29 589,29	–	59179	–	59179	–	63913	
			СП - 8%			–	–	–	–		4734		
154	43	КП ТОО "КазСветАst"	Светильник PLED DL7 18w 4000K WH IP54 Jazzway	шт	9	3 410,71	–	30696	–	30696	–	33152	
			СП - 8%			–	–	–	–		2456		
155	44	КП ТОО "КазСветАst"	БАП для светильников ЭРА LED-LP-E300-1-400 универсальный до 300Вт 1час IP20	шт	1	20 580,36	–	20580	–	20580	–	22226	
			СП - 8%			–	–	–	–		1646		
156	45	КП ТОО "КазСветАst"	Светильник ГСО-7968 ГСО-ПРЕМИУМ 595x295x50мм, 24Вт, 2650Лм, 4000К, опал, драйвер с БАП	шт	48	36 339,29	–	1744286	–	1744286	–	1883829	
			СП - 8%			–	–	–	–		139543		
157	46	КП ТОО "КазСветАst"	Светильник ГСО-7938 ГСО-ПРЕМИУМ 595x295x50мм, 24Вт, 2650Лм, 4000К, опал	шт	163	12 294,64	–	2004026	–	2004026	–	2164348	
			СП - 8%			–	–	–	–		160322		
158	47	КП ТОО "КазСветАst"	Светильник ГСО-7948 ГСО-ПРЕМИУМ 595x595x50мм, 36Вт, 4000Лм, 4000К, опал, драйвер с БАП	шт	12	28 330,36	–	339964	–	339964	–	367161	
			СП - 8%			–	–	–	–		27197		
159	48	КП ТОО "КазСветАst"	Светильник светодиодный ЭРА SPO-1-40-4K-M (4) 40Вт 4000К 4200Лм <1% 595x595x25 с равномерной засветкой	шт	371	6 410,71	–	2378373	–	2378373	–	2568643	
			СП - 8%			–	–	–	–		190270		
160	49	КП ТОО "КазСветАst"	Светильник светодиодный ЭРА SPO-1-40-4K-M (4) 40Вт 4000К 4200Лм <1% 595x595x25 с равномерной засветкой	шт	57	6 410,71	–	365410	–	365410	–	394643	
			СП - 8%			–	–	–	–		29233		
161	50	КП ТОО "КазСветАst"	Светильник ЛБО46-36-003 Class (с кронштейном)	шт	66	15 459,82	–	1020348	–	1020348	–	1101976	
			СП - 8%			–	–	–	–		81628		
162	51	КП ТОО "КазСветАst"	Светильник ГСО-8000 ГСО-ПРЕМИУМ IP54 1195x180x55мм, 36Вт, 4000Лм, 4000К, опал	шт	24	21 455,36	–	514929	–	514929	–	556123	
			СП - 8%			–	–	–	–		41194		
163	52	КП ТОО "КазСветАst"	Датчик движения ЭРА MD 06 потолочный 1200Вт 16м	шт	12	46 884,82	–	562618	–	562618	–	607627	
			СП - 8%			–	–	–	–		45009		
164	53	КП ТОО "КазСветАst"	Аварийный светильник ЭРА SSA-103-1-20 3ч 3Вт Человек-стрелка двусторонний со сменными пиктограммами	шт	66	3 401,79	–	224518	–	224518	–	242479	
			СП - 8%			–	–	–	–		17961		
165	54	КП ТОО "КазСветАst"	Самоклеящаяся этикетка ЭРА INFO-SSA-111 350x130мм "Выход" SSA-101	шт	66	566,96	–	37419	–	37419	–	40413	
			СП - 8%			–	–	–	–		2994		
166	55	КП ТОО "КазСветАst"	Светильник ДВО59-35-001 DLU 840	шт	11	63 093,75	–	694031	–	694031	–	749554	
			СП - 8%			–	–	–	–		55523		
167	56	КП ТОО "КазСветАst"	Светильник ДВО59-35-041 DLU EM3 840	шт	2	86 100	–	172200	–	172200	–	185976	
			СП - 8%			–	–	–	–		13776		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21294633	–	21294633	–	22998203	
								–	–	–	1703570		

			Стоимость монтажных работ	Тенге				21294633						
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				21294633						
			Сметная прибыль	Тенге				1703569						
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				22998202						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22998202						
			РАЗДЕЛ 2. Спальный корпус											
			Оборудование светотехническое											
168	57	КП ТОО "КазСветAst"	**Светильник светодиодный ЭРА SPO-17-9-4K-40 40Вт 4000K 3600Лм <1% IP40 180x1195x25 с равномерной засветкой матовый**	шт	5	14 821,43	–	74107	–	74107	–	80036	
			СП - 8%			–	–	–	–		5929		
169	58	КП ТОО "КазСветAst"	**Линейный светодиодный светильник ЭРА SPP-201-1-40K-036 36Вт 4000K 3780Лм IP65 1200 прозрачный**	шт	20	25 750	–	515000	–	515000	–	556200	
			СП - 8%			–	–	–	–		41200		
170	59	КП ТОО "КазСветAst"	**Аварийный линейный светодиодный светильник ЭРА SPP-201-0-40K-E36 36Вт 4000K 3420Лм IP65 1200мм с бап 1 час матовый**	шт	4	23 750	–	95000	–	95000	–	102600	
			СП - 8%			–	–	–	–		7600		
171	60	КП ТОО "КазСветAst"	**Светильник ЖКХ светодиодный ЭРА SPB-201-0-40K-018 настенно-потолочный IP65 D210мм 18Вт 4000K 1710Лм матовый**	шт	2	64 250	–	128500	–	128500	–	138780	
			СП - 8%			–	–	–	–		10280		
172	61	КП ТОО "КазСветAst"	**БАП для светильников ЭРА LED-LP-E300-1-400 универсальный до 300Вт 1час IP20**	шт	1	20 580,36	–	20580	–	20580	–	22226	
			СП - 8%			–	–	–	–		1646		
173	62	КП ТОО "КазСветAst"	**Светильник ЖКХ светодиодный ЭРА SPB-201-0-40K-018 настенно-потолочный IP65 D210мм 18Вт 4000K 1710Лм матовый**	шт	43	64 250	–	2762750	–	2762750	–	2983770	
			СП - 8%			–	–	–	–		221020		
174	63	КП ТОО "КазСветAst"	**Светильник ГСО-7990 ГСО-ПРЕМИУМ IP54 595x595x55мм, 36Вт, 4000K, 4000Лм, опал**	шт	6	21 455,36	–	128732	–	128732	–	139031	
			СП - 8%			–	–	–	–		10299		
175	64	КП ТОО "КазСветAst"	**Светильник ГСО-7968 ГСО-ПРЕМИУМ 595x295x50мм, 24Вт, 2650Лм, 4000K, опал, драйвер с БАП**	шт	11	36 339,29	–	399732	–	399732	–	431711	
			СП - 8%			–	–	–	–		31979		
176	65	КП ТОО "КазСветAst"	**Светильник ГСО-7938 ГСО-ПРЕМИУМ 595x295x50мм, 24Вт, 2650Лм, 4000K, опал**	шт	24	12 294,64	–	295071	–	295071	–	318677	
			СП - 8%			–	–	–	–		23606		
177	66	КП ТОО "КазСветAst"	**Светильник светодиодный ЭРА SPO-1-40-4K-M (4) 40Вт 4000K 4200Лм <1% 595x595x25 с равномерной засветкой**	шт	24	6 410,71	–	153857	–	153857	–	166166	
			СП - 8%			–	–	–	–		12309		
178	67	КП ТОО "КазСветAst"	**Светильник светодиодный ЭРА SPO-1-40-4K-M (4) 40Вт 4000K 4200Лм <1% 595x595x25 с равномерной засветкой**	шт	58	6 410,71	–	371821	–	371821	–	401567	
			СП - 8%			–	–	–	–		29746		
179	68	КП ТОО "КазСветAst"	**Датчик движения ЭРА MD 06 потолочный 1200Вт 16м**	шт	5	46 884,82	–	234424	–	234424	–	253178	
			СП - 8%			–	–	–	–		18754		

180	69	КП ТОО "КазСветAst"	Аварийный светильник ЭРА SSA-103-1-20 3ч 3Вт Человек-стрелка двусторонний со сменными пиктограммами	шт	17	3 401,79	–	57830	–	57830	–	62456	
			СП - 8%			–	–	–	–		4626		
181	70	КП ТОО "КазСветAst"	Самоклеящаяся этикетка ЭРА INFO-SSA-111 350x130мм "Выход" SSA-101	шт	17	566,96	–	9638	–	9638	–	10409	
			СП - 8%			–	–	–	–		771		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5247042	–	5247042	–	5666807	
								–	–	–	419765		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				5247042					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5247042					
			Сметная прибыль	Тенге				419765					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5666807					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5666807					
		Локальная смета №2-2-5. Прачечная. Электроосвещение и силовое электрооборудование											
		РАЗДЕЛ 2. Оборудование светотехническое											
182	71	КП ТОО "КазСветAst"	Светильник ГСО-7990 ГСО-ПРЕМИУМ IP54 595x595x55мм, 36Вт, 4000К, 4000Лм, опал	шт	11	21 455,36	–	236009	–	236009	–	254890	
			СП - 8%			–	–	–	–		18881		
183	72	КП ТОО "КазСветAst"	Светильник ГСО-7510 ГСО-Премьер IP54 (с) 595x295x55мм, 27Вт, 3200Лм, 4000К, опал	шт	3	25 287,5	–	75862	–	75862	–	81931	
			СП - 8%			–	–	–	–		6069		
184	73	КП ТОО "КазСветAst"	Светильник ГСО-7543 ГСО-Премьер IP54 (с) 595x295x55мм, 27Вт, 3200Лм, 4000К, опал, драйвер с БАП	шт	1	29 589,29	–	29589	–	29589	–	31956	
			СП - 8%			–	–	–	–		2367		
185	74	КП ТОО "КазСветAst"	Светильник ЖКХ светодиодный ЭРА SPB-201-0-40K-018 настенно-потолочный IP65 D210мм 18Вт 4000К 1710Лм матовый	шт	4	64 250	–	257000	–	257000	–	277560	
			СП - 8%			–	–	–	–		20560		
186	75	КП ТОО "КазСветAst"	БАП для светильников ЭРА LED-LP-E300-1-400 универсальный до 300Вт 1час IP20	шт	1	20 580,36	–	20580	–	20580	–	22226	
			СП - 8%			–	–	–	–		1646		
187	76	КП ТОО "КазСветAst"	Аварийный светильник ЭРА SSA-103-1-20 3ч 3Вт Человек-стрелка двусторонний со сменными пиктограммами	шт	6	3 401,79	–	20411	–	20411	–	22044	
			СП - 8%			–	–	–	–		1633		
188	77	КП ТОО "КазСветAst"	Самоклеящаяся этикетка ЭРА INFO-SSA-111 350x130мм "Выход" SSA-101	шт	6	566,96	–	3402	–	3402	–	3674	
			СП - 8%			–	–	–	–		272		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				642853	–	642853	–	694281	
								–	–	–	51428		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				642853					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				642853					
			Сметная прибыль	Тенге				51428					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				694281					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				694281					
		Локальная смета №2-3-4. Гараж. Электроосвещение и силовое электрооборудование											
		РАЗДЕЛ 2. Оборудование светотехническое											
189	78	КП ТОО "КазСветAst"	Линейный светодиодный светильник ЭРА SPP-201-1-40K-036 36 Вт 4000К 3780Лм IP65 1200 прозрачный	шт	8	7 892,86	–	63143	–	63143	–	68194	

			СН - 8%							5051		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				63143	--	63143	--	68194
								--	--	--	5051	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				63143				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				63143				
			Сметная прибыль	Тенге				5051				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				68194				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				68194				
			ИТОГО ПО ЛС№2-3-4	**Тенге**				63397726	--	63397726	--	68469546
								--	--	--	5071820	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				27247671				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27247671				
			Сметная прибыль	Тенге				2179813				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				29427484				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				36150055				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36150055				
			Сметная прибыль	Тенге				2892006				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39042061				
			ИТОГО ПО ЛС№2-3-4	Тенге				68469545				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								181160748
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				34571774				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3247693			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					834743			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						102497215		
			- Накладные расходы	Тенге							27424746	
			- Сметная прибыль	Тенге							13419312	
			Временные здания и сооружения, (1,5%)	**Тенге**								2 717 411
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								183 878 159
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, (1,3%)	**Тенге**								2 390 416
			Итого с дополнительным затратами в зимнее время	**Тенге**								186 268 575
			Непредвиденные работы и затраты, (2%)	**Тенге**								3 725 372
			Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								189 993 947
			В том числе в текущих ценах, К=1,069	**Тенге**	1,069							203 103 529
			НДС 12%	**Тенге**								24 372 423
			ИТОГО с НДС ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**Тенге**								227 475 953
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С УЧЕТОМ СКИДКИ 5%	**Тенге**								198 381 296
			НДС 12%	**Тенге**								23 805 756
			ИТОГО ПО ДОГОВОРУ	**Тенге**								222 187 052

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400

_____ Галеев К.Т.

Технический надзор:

Эксперт ТОО "СейсмоСтройЗащита" БИН 060640001000 Аттестат №KZ54VJE00045688 от 01.04.2019 г. _____ Абишев Б.И.

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

Авторский надзор:

ИП «Бекбулатов М.С.» ИИН 870622350503 Аттестат№ KZ92VJE00073134 от 18.03.2022 г.

_____ Бекбулатов М.С.

Генподрядчик:

ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937

_____ Е.С. Махиня