СПРАВКА N5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
		№243-Б	12.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**183 958 562**								**19 709 846**	
за отчетный период		**35 353 567**							**4 242 428**	**39 595 995**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан
г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911

Директор _____ **Табулдина А. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Енбек"

_____ **Абильдаев К.**

Форма КС-2 (редакция 3.1)
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 139

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Еибек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098**

(полное наименование, бизнес и идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны**

(наименование, адрес)

Объект : **Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243-Б от 12.05.2022г.

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Корректирующая смета на Ремонтно-строительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Полы										
1	50	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство-30 мм НР= 72 %	м2 стяжки	400	930,45 551,87	45,09 24,62	372180 220748	18036 9848	133396	166029 43057	581266	
2	51	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз.Е111-0101-1101	м2 стяжки	400	195,1 13,64	15,24 8,14	78040 5456	6096 3256	66488	6273 6745	91058	
3	48	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	400	5606,14 1696,45	207,44 104	2242456 678580	82976 41600	1480000	518530 220879	2981865	
			Итого по разделу: 4. Полы									3654189	
			Раздел: 5. Отделка помещений										
4	63	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Поверхн. подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	500	663,12 499,93	4,73 2,51	331560 249965	2365 1255	79230	180878 40995	553433	
			Итого по разделу: 5. Отделка помещений									553433	
			Раздел: 3. Дополнительные работы										
5	1	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	343,7	5606,14 1696,45	207,44 104	1926830 583070	71297 35745	1272463	445547 189790	2562167	
6	4	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов-демонтаж НР = 72 % kгрр1=0,6; kгрм1=0,6; kокс1=0,6; kмат1=0;	м2 стен (за вычетом проемов)	722,4	940,5 927,73	12,77 5,73	679417 670192	9225 4139	0	485518 93195	1258130	
7	5	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	722,4	2663,29 1546,2	21,3 9,56	1923561 1116975	15387 6906	791599	809194 218652	2951807	
8	6	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей обшивочных гипсокартонными листами. Сухие смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	722,4	846,18 626,18	4,56 1,7	611250 452352	3287 1228	155641	326578 75029	1012887	
9	7	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	722,4	593,71 444,17	4,73 2,51	428896 320868	3417 1813	104611	232330 52898	714124	
10	8	Е11-100405-0201 Изм. и доп. вып. 17	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	1100	661,18 546,41	0,91 0,39	727298 601051	1001 429	125246	433066 92829	1253193	
11	13	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство-30 мм НР= 72 %	м2 стяжки	41,6	930,45 551,87	45,09 24,62	38707 22958	1876 1024	13873	17267 4478	60452	
12	14	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз.Е111-0101-1101		41,6	195,1	15,24	8116	634	6915	652	9469	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 стяжки		13,64	8,14	567	339		701		
13	17	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		669,78	1671,69	123	1119665	82383	184658	663627	1925955	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1272,99	103,14	852623	69081		142663		
14	18	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		3363,62	1522,83	10,72	5122221	36092	1398492	2665198	8410413	
			м2 отделываемой поверхности			1096,33	4,17	3687638	14026		622994		
15	19	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		1357,305	1169,75	5,17	1587708	7017	336652	898385	2684980	
			м2 окрашиваемой поверхности			916,55	2,74	1244038	3719		198887		
			Итого по разделу: 3. Дополнительные работы									**22843523**	
			ИТОГО:					**17198273**	**341070**	**6150123**	**7849084**	**27051145**	
								10707081	**194423**		**2003788**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5,0,8 %**		**324614**					
			Итого с временными									**27375759**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**547515**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**27923274**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**29320874**	
			Скидка			**-5%**		**1466044**				**27854830**	
			НДС			**12 %**		**3342580**					
			Итого с НДС									**31197410**	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан

Директор _____ **Табулдина А. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Енбек" _____ **Абильдаев К.Т.**

Технический надзор:
ТОО "Алатау сапа құрылыс"

эксперт _____ **Кали О.Д.**

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью

Эксперт _____ **Шайдуллинов Р.К.**

Форма № КС-2 (укрупненная)
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 158

2,9,5

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Елбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны**

(наименование, адрес)

Объект : **Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243-Б от 12.05.2022г.

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-2 Корректирующая смета на Отопление и вентиляцию** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	6	Е11-160301-0201 Изм. и доп. пыт. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		240	2004,91	32,37	481178	7772	295884	130372	660474	
				м трубопровода		739,68	14,8	177523	3550		48924		
2	34	С1234-303-0303	Гибкие трубчатые изоляторы из вспененного каучука, t от -200 С до +105 С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20 С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 15 мм		66,911	285		19070		19070		20596	
				м							1526		
3	35	Е11-160401-0202 Изм. и доп. пыт. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		88	3375,86	61,39	297036	5402	182787	80046	407292	
				м трубопровода		1237,35	26	108887	2288		30170		
4	36	Е11-160401-0203 Изм. и доп. пыт. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		37,6838	4029,99	73,36	151865	2765	93788	40650	207916	
				м трубопровода		1467,81	30,4	55313	1146		15401		
			Итого по разделу: 1. Отопление									**1296278**	
			ИТОГО:					949189	15939	591529	251068	**1296278**	
								341723	6984		96021		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5,0,8 %**		**15555**					
			Итого с временными									**1311833**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**26237**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1338070	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									1405042	
			Скидка			-5%		-70252				1334790	
			НДС			12 %		160175					
			Итого с НДС									1494964	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан

Директор _____ Табулдина А. Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Енбек"

_____ Абильдаев К.Т.

Технический надзор:

ТОО "Алатау сапа құрылыс"

эксперт _____ Жели О.Д.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы «Аногей»

Эксперт _____ Шайдуллинов Р.К.

N5

39,583

Форма утверждена ГК
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 178

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ёнбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны**

(наименование, адрес)

Объект : **Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243-Б от 12.05.2022г.

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-2 Отопление и вентиляция** работы. **Включить**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление и вентиляция										
1	48	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		20,2	1527,36	23,19	30853	468	9033	15510	50071	
				кол		1056,97	9,42	21351	190		3709		
2	49	С1245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт		112,5	2029		228262		228262		246523	Казахстан
				секция							18261		
3	78	Е11-200101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		150	6551,48	76,03	982722	11405	543090	312134	1398445	
				м2 поверхности воздуховодов		2854,85	35,28	428228	5292		103588		
			Итого по разделу: 1. Отопление и вентиляция									1695039	
			ИТОГО:					1241837	11873	780385	327644	1695039	
								449578	5482		125558		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5,0,8 %		20340					
			Итого с временными									1715379	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		34308					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1749687	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									1837261	
			Скидка			-5%		-91863				1745398	
			НДС			12 %		209448					
			Итого с НДС									1954846	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан

Директор _____ **Табулдина А. Ж.**

Технический надзор:

ТОО "Алатау сапа құрылысы"

эксперт _____ Ким Ф.Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бөбек"

_____ **Абильдаев К.Т.**

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы «Алтагей»

Эксперт _____ **Шайдуллинов Р.К.**

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 139

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Енбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны**

(наименование, адрес)

Объект : **Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243-Б от 12.05.2022г.

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-5 Электрооборудование и электроосвещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2. Осветительное оборудование										
1	30	**Е11-210401-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**	шт.	100	1834,29 / 1758,98	69,33 / 33,75	183429 / 175898	6933 / 3375	598	129077 / 25000	337506	
	30.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,02	450				459			
	30.2	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,31	448				138,88			
2	32	**С 298-600-9000 (пл)**	**Светильник светодиодный ЛПО7-4х18-041**	шт	100	36607		3660700		3660700	292856	3953556	
			Итого по разделу: 2. Осветительное оборудование									4291062	
			ИТОГО:					3844129	6933	3661298	129077	4291062	
								175898	3375		317856		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5.0,8 %		51493					
			Итого с временными									4342555	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		86851					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4429406	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									4651104	
			Скидка			-5%		-232555				4418549	
			НДС			12 %		530226				4948775	
			Итого с НДС										

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан

Директор _____ **Табулдина А. Ж.**

Технический надзор:

ТОО "Алатау сапа курылыс"

эксперт _____ **Кали О.Д.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Енбек"

_____ **Абильдаев К.Т.**

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы «Аногей»

Эксперт _____ **Шайдуллинов Р.К.**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911

Подрядчик: ТОО «Енбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны

С П Р А В К А N6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
		№243-Б	12.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**246 119 460**								**26 369 942**	
за отчетный период		**55 500 802**							**6 660 096**	**62 160 898**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5" акимата города Нур-Султан
г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911

Директор **Табулдина А. Ж.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Енбек"

Абильдаев К.Т.

Форма № КС-2

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 153

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Еибек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны**

(наименование, адрес)

Объект : **Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243-Б от 12.05.2022г.

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Ремонтно-строительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Полы										
1	48	Е11-110201-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Установлен НР = 72 %		450	5606,15	207,45	2522763	93345	1666012	583346	3354598	
				м2 покрытия		1696,45	103,99	763402	46800		248489		
			Итого по разделу: 4. Полы									3354598	
			Раздел: 5. Отделка помещений										
2	63	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по гбовым конструкциям		1000	663,12	4,73	663120	4730	158460	361757	1106867	
				м2 окрашиваемой поверхности		499,93	2,51	499930	2510		81990		
3	68	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по гбовым конструкциям		3000	593,71	4,73	1781130	14190	434430	964829	2965636	
				м2 окрашиваемой поверхности		444,17	2,51	1332510	7530		219677		
4	70	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клеи из сухих смесей по готовым основанию		1500	4444,97	53,23	6667440	79830	3067545	2565767	9971864	
				м2 поверхности облицовки		2346,71	29	3520065	43500		758857		
			Итого по разделу: 5. Отделка помещений									14044367	
			Раздел: 6. Крыльцо										
5	73	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из плит тротуарных, устройство на цементном растворе с заполнением швов		128,8	6127,37	267,84	789204	34498	462472	218506	1088327	
				м2 покрытия		2268,9	87,32	292234	11247		80617		
			Итого по разделу: 6. Крыльцо									1088327	
			ИТОГО:					12423657	226596	5788919	4694205	18487292	
								6408141	111587		1369430		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5,0,8 %		221848					
			Итого с временными									18709140	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		374183					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19083323	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005143									20038470	
			Скидка			-5%		-1001924				19036547	
			НДС			12 %		2284386					
			Итого с НДС									21320932	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5" акимата города Нур-Султан

Директор _____ Табуллина А. Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Енбек"

_____ Мукельдиев К.Т.

Технический надзор:

ТОО "Алатау сапа құрылыс"

эксперт _____ Кали О.Д.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы «Апогей»

Эксперт _____ Шайдуллинов Р.К.

6

Форма КС-2 (вид 1)
Приказ Министра по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

6.2 МАН

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Енбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны**

(наименование, адрес)

Объект : **Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243-Б от 12.05.2022г.

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-2 Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Отопление										
1	4	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка		5,6	17975,03	252,07	100660	1412	91808	5994	115187	
				квт		1350,69	135,97	7564	761		8532		
2	12	С1242-207-1801	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15		16	3757		60112		60112		64921	
				шт.							4809		
3	13	Е11-160602-0102 Изм. и доп. пол. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении		74	757,51	0,91	56056	68	1372	39349	103037	
				шт.		738,06	0,48	54616	36		7632		
4	15	С1245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком		74	5801		429274		429274		463616	
				шт.							34342		
5	19	С1242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки ЦБ41п ГОСТ 21345-2005 DN 15		237	953		225861		225861		243930	
				шт.							18069		
6	20	С1242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки ЦБ41п ГОСТ 21345-2005 DN 20		209	1492		311828		311828		336774	
				шт.							24946		
7	21	С1242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки ЦБ41п ГОСТ 21345-2005 DN 25		8	2893		23144		23144		24996	
				шт.							1852		
8	22	С1242-207-4106	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки ЦБ41п ГОСТ 21345-2005 DN 50		6	10388		62328		62328		67314	
				шт.							4986		
9	23	С1242-207-4106	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки ЦБ41п ГОСТ 21345-2005 DN 50		2	10388		20776		20776		22438	
				шт.							1662		
10	24	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		122	118,33	3,43	14485	418	5357	6312	22461	
				м2		71,39	0,46	8710	56		1664		
11	25	Е11-130301-1406 Изм. и доп. пол. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115		122	190,5	4,94	23241	603	12460	7409	33103	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		83,43	0,92	10178	113		2452		
12	26	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	436	537		234132		234132	18731	252863	
13	27	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2092	956,91 466,86	158,74 85,24	2001856 976671	332084 178322	693101	831595 226676	3060127	
14	28	С1234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	121	437		52877		52877	4230	57107	
15	29	С1234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	44	529		23276		23276	1862	25138	Казахстан
16	30	С1234-303-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	96,8	737		71342		71342	5707	77049	Казахстан
17	31	С1234-303-0318	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 70 мм	м	48,4	933		45157		45157	3613	48770	Казахстан
18	32	С1234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	242	366		88572		88572	7086	95658	
19	33	С1234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	1221	374		456654		456654	36532	493186	Казахстан
20	34	С1234-303-0303	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 15 мм	м	6,224	285		1774		1774	142	1916	
21	36	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	6,32	4029,99 1467,81	73,36 30,41	25470 9277	464 192	15729	6817 2583	34870	
22	37	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2408	141,48 139,15	1,62 0	340684 335073	3901 0	1710	241253 46555	628492	
			Итого по разделу: 2. Отопление									6272952	
			Раздел: 3. Вентиляция										
23	44	С 296-000-3000	Электродвигатель для приточной установки мощностью 160,3 кВт	шт	1	28929		28929		28929	2314	31243	
24	46	С 296-000-3000	Электродвигатель для приточной установки мощностью 70,5 кВт	шт	1	18036		18036		18036	1443	19479	
25	47	С 296-000-3000	Электродвигатель для приточной установки мощностью 85,75 кВт		1	19643		19643		19643		21214	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							1571		
26	48	С 296-000-3000	Электродвигатель для приточной установки мощностью 167,75 кВт	шт	1	30357		30357		30357	2429	32786	
27	50	С 296-000-3000	Электропривод для клапана VFM2 ARV 153	шт	2	196429		392858		392858	31429	424287	
28	51	С 296-000-3000	Электропривод для клапана VFM2 ARV 152	шт	1	170268		170268		170268	13621	183889	
29	52	С 296-000-3000	Привод воздушного клапанаON-OFF S 10 ADMP,ACT,SET ON-OFF S 10Nm	шт	3	54964		164892		164892	13191	178083	
			Итого по разделу: 3. Вентиляция									890981	
			Раздел: 4. Тепловой узел										
30	55	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	нагог	2	31738,44 27162,95	631,11 241,97	63477 54326	1262 484	7889	39463 8235	111175	
31	56	511-403-0115 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 16,0 м3/ч, H 10,0 м вод. ст., фланцевый	шт.	2	232651		465302		465302		465302	
			Отпускная цена			232651		465302					
			Сметная стоимость оборудования					465302					
32	57	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1	1557,66 1512,83	25,6 10,5	1558 1513	25 10	19	1097 212	2867	
33	58	С1245-405-1701	Шкаф распределительный из листовой стали шириной 300 мм	шт.	1	29068		29068		29068	2325	31393	
34	59	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	12	1082,75 1009,06	3,41 1,05	12993 12109	41 13	843	8728 1738	23459	
35	60	С1245-601-0202	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	143980		143980		143980	11518	155498	
36	61	С1245-601-0406	Ключ программирования A 266	шт.	1	80598		80598		80598	6448	87046	
37	62	С1245-601-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	19618		19618		19618	1569	21187	
38	63	С1245-601-0705	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	9	32139		289251		289251	23140	312391	
39	64	С1245-601-0801	Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм	шт.	9	27043		243387		243387	19471	262858	
40	65	С1245-601-0703	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	3	19618		58854		58854	4708	63562	
			Итого по разделу: 4. Тепловой узел									1536738	
			ИТОГО:					6902628	340278	4627134	1188017	8700671	
								1470037	179987	465302	610025		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							465302			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1,5,0,8 %**		**98824**					
			Итого с временными									**8799496**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		175990					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8975486	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									9424722	
			Скидка			-5%		-471236				8953486	
			НДС			12 %		1074418					
			Итого с НДС									10027903	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан

Директор _____ Табулдина А. Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Глобек"

_____ Абильдаев К.Т.

Технический надзор:

ТОО "Алматы сапа курылыс"

Эксперт _____ Али О.Д.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы «Апогей»

Эксперт _____ Шайдуллинов Р.К.

N 6

Форма по ОКУД 0-1
Приказ Министра по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан 2 апреля 2019 года № 116

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Елбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны**

(наименование, адрес)

Объект : **Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243-Б от 12.05.2022г.

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-2 Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Отопление и вентиляция										
1	48	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кот	50	1527,36	23,19	76368	1160	22360	38390	123939	
						1056,97	9,42	52849	471		9181		
2	49	С1245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	277,5	2029		563048		563048		608092	Казахстан
											45044		
3	50	С1245-505-0119	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный. Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой Rp 1 1/4", Kvs 12,5 м3/ч, DN 32	шт.	1	88031		88031		88031		95073	
											7042		
4	51	С1245-505-0115	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный. Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой Rp 3/4", Kvs 5,0 м3/ч, DN 20	шт.	1	61578		61578		61578		66504	
											4926		
5	52	С1245-505-0123	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный. Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой Rp 2", Kvs 31,5 м3/ч, DN 50	шт.	1	150001		150001		150001		162001	
											12000		
6	53	С1245-503-0302	Адаптер для установки электропривода DN 15-50 3-х точечный	шт.	3	15260		45780		45780		49442	
											3662		
7	54	С1245-405-2501	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 14 s/mm, P 2,15 ВА	шт.	1	183928		183928		183928		198642	
											14714		
8	55	С1245-405-2501	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 14 s/mm, P 2,15 ВА	шт.	2	183928		367856		367856		397284	
											29428		
9	56	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1053,27	3,31	1053	3	70	706	1900	
						979,68	1,02	980	1		141		
10	57	С1245-501-0103	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой. T 120°С, PN 10, DN 25	шт.	1	72819		72819		72819		78645	
											5826		
11	58	Е11-180401-0103 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка	бак	1	21884,16	927,17	21884	927	14102	5210	29262	
						6854,53	380,53	6855	381		2168		
12	59	С1242-309-0103	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, T до +110°С, PN 2,5 ГОСТ 31294-2005 DN 25	шт.	1	5362		5362		5362		5791	
											429		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	60	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		1	30928,9	612,72	30929	613	3944	19157	54093	
				насос		26371,8	234,93	26372	235		4007		
14	61	511-401-0101 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, H 4-4 м вод. ст., потребл. мощностью 0,3 кВт		1	209842		209842				209842	
				шт.						209842			
			Оборудование			209842		209842					
			Сметная стоимость оборудования					209842					
15	62	Е11-181301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка		21	2684,31	0	56371	0	46148	7360	68829	
				комплект		486,77	0	10222	0		5098		
16	63	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		27	5956,6	390,89	160828	10554	12791	100982	282755	
				шт.		5091,97	102,58	137483	2770		20945		
17	66	С1242-202-0008	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара. Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65		10	112479		1124790		1124790		1214773	Казахстан
				шт.							89983		
18	70	С1242-304-0701	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна, для воды и пара. Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33425-2015 DN 40		3	12079		36237		36237		39136	
				шт.							2899		
19	71	С1245-505-0101	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Тмах 120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 с наружной резьбой G 1/2", Kvs 0,25 м3/ч, DN 15		32	39982		1279424		1279424		1381778	
				шт.							102354		
20	72	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка		1	1788,38	226,62	1788	227	14	1174	3199	
				фильтр		1547,33	84,38	1547	84		237		
21	73	С1242-404-0103	Фильтр сетчатый фланцевый Y-обратный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения. Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25		1	12084		12084		12084		13051	
				шт.							967		
22	74	Е11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка		3	2184,61	320,03	6554	960	56	4249	11667	
				фильтр		1846,03	121,11	5538	363		864		
23	75	С1242-404-0105	Фильтр сетчатый фланцевый Y-обратный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения. Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40		3	19635		58905		58905		63617	
				шт.							4712		
24	76	Е11-181001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка		2	3401,75	563,12	6804	1126	78	4313	12006	
				фильтр		2799,47	195,55	5599	391		889		
25	77	С1242-404-0108	Фильтр сетчатый фланцевый Y-обратный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения. Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80		2	42796		85592		85592		92439	
				шт.							6847		
26	78	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		60	6551,48	76,03	393089	4562	217236	124854	559338	
				м2 поверхности воздуховодов		2854,85	35,28	171291	2116,8		41435		
27	79	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластинчатые однорядные, площадь в свету до 0,05 м2. Установка		19	524,32	4,11	9962	78	180	6993	18331	
				решетка		510,76	0,46	9704	9		1356		
28	80	С1246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластинчатая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм		19	1578		29982		29982		32381	
				шт.							2399		
			Итого по разделу: 1. Отопление и вентиляция									5873829	
			ИТОГО:					5140889	20209	4482396	313388	5873829	
								428440	6822	209842	419553		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							209842			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			1,5.0,8 %		67968					
			Итого с временными									5941797	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		118836					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6060633	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									6363977	
			Скидка			-5%		-318199				6045778	
			НДС			12 %		725493					
			Итого с НДС									6771270	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан

Директор _____ Табулдина А. Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Елбек"

_____ Абильдаев К.Т.

Технический надзор:

ТОО "Алатау сапа курылыс"

эксперт _____ Калиев О.Т.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы «Апогей»

Эксперт _____ Шайдуллинов Р.К.

Форма по ОКУД коды 3-1
Приказ и Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 119

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Енбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны**

(наименование, адрес)

Объект : **Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243-Б от 12.05.2022г.

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-3 Водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Система Т3, Т4										
1	32	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в траншее		301	3266,46	32,88	983204	9927	99986	628917	1741093	
				м трубопровода		2901,3	0,68	873291	205		128970		
2	34	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в траншее		97	2574,52	23,55	249728	2284	14056	168059	451211	
				м трубопровода		2406,06	0,28	233388	27		33423		
3	35	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в траншее		57	2394,31	19,6	136476	1118	8308	91484	246197	
				м трубопровода		2228,97	0,17	127051	10		18237		
4	38	С1234-303-1007	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 13 мм диаметром 42 мм К=1,100;	м	331,1	777		257265		257265		277846	Казахстан
											20581		
5	39	С1234-303-0906	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 35 мм К=1,100;	м	421,3	483		203488		203488		219767	Казахстан
											16279		
6	46	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	185	953		176305		176305		190409	
											14104		
7	47	С1241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	370	164		60680		60680		65534	Казахстан
											4854		
8	48	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	200	14		2800		2800		3024	Казахстан
											224		
9	49	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	120	27		3240		3240		3499	Казахстан
											259		
10	50	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	560	7		3920		3920		4234	Казахстан
											314		
			Итого по разделу: 1. Система Т3, Т4									3202811	
			ИТОГО:					2077106	13329	830048	888460	3202811	
								1233730	242		237245		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5-0,8 %		38434					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									3241246	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		64825					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3306071	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									3471545	
			Скидка			-5%		-173577				3297968	
			НДС			12 %		395756					
			Итого с НДС									3693724	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5" акимата города Нур-Султан

Директор _____ **Табылдина А. Ж.**

Технический надзор:

ТОО "Алатау сапа құрылыс"

эксперт _____ **Калиев О.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Нивек"

_____ **Абильдаев К.Т.**

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы «Апогей»

Эксперт _____ **Шайдуллинов Р.К.**

Форма составлена в 1)
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 139

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Енбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны**

(наименование, адрес)

Объект : **Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243-Б от 12.05.2022г.

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-5 Электрооборудование и электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Электрооборудование										
1	4	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	11	5114,73 4015,42	82,64 38,25	56262 44170	909 421	13183	32106 7069	95437	
2	5	С1247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18у-1 36 УХ3 IP31	шт.	11	6701		73711		73711	5897	79608	
3	6	Ц13-090303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	88	1880,82 1824	25,09 0	165512 160512	2208 0	2792	115569 22486	303567	
			Итого по разделу: 1. Электрооборудование									478612	
			Раздел: 2. Осветительное оборудование										
4	30	Е11-210401-0104 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	400	1834,29 1758,98	69,33 33,75	733716 703592	27732 13500	2392	516306 100002	1350024	
5	32	С 298-600-9000	Светильник светодиодный ЛПО7-4х18-041	шт	400	36607		14642800		14642800	1171424	15814224	
			Итого по разделу: 2. Осветительное оборудование									17164248	
			ИТОГО:					**15672001** **908274**	**30849** **13921**	**14732878**	**663980** **1306878**	**17642860**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5,0,8 %**		**211714**					
			Итого с временными									**17854574**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**357091**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**18211666**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									19123186	
			Скидка			-5%		-956159				18167026	
			НДС			12 %		2180043					
			Итого с НДС									20347069	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №5" акимата города Нур-Султан

Директор _____ **Табулдина А. Ж.**

Технический надзор:

ТОО "Алатау сапа курылыс"

эксперт _____ **Кази О.Д.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Еңбек"

_____ **Абдиллаев К.Т.**

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы «Аногей»

Эксперт _____ **Шайдуллинов Р.К.**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911

Подрядчик: ТОО «Енбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны

С П Р А В К А N7

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за октябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
		№243-Б	12.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**303 962 142**								**32 567 372**	
за отчетный период		**51 645 252**							**6 197 430**	**57 842 682**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан
г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911

Директор _____ **Табулдина А. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Енбек"

_____ **Абильдаев К.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Елбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны**

(наименование, адрес)

Объект : **Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243-Б от 12.05.2022г.

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Ремонтно-строительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 04.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Проемы										
1	15	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	51,76	3573,53	273,71	184966	14167	72601	76103	281955	
						1897,18	144,92	98198	7501		20886		
2	16	С1223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой kстм=1,04;	м2	51,76	24869,52		1287246		1287246		1390226	
											102980		
3	17	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	33,8	3189,9	7,95	107819	269	94775	9301	126490	
						377,96	4,25	12775	144		9370		
4	21	Е12-110102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м2	8,5	6503,74	0,38	55282	3	6788	34913	97411	
						5704,78	0	48491	0		7216		
5	22	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	8,5	593,71	4,73	5047	40	1231	2734	8403	
						444,17	2,51	3775	21		622		
6	23	Е12-060101-1211 Изм. и доп. вып. 19	Приборы оконные. Смена ручек	шт.	150	1228,09	0	184214	0	126981	41207	243455	
						381,55	0	57232	0		18034		
7	34	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	41,30995	2349,77	278,07	97069	11487	20510	51162	160090	
						1575,22	144,92	65072	5987		11859		
8	35	С 290-000-1000 пл	Дверь влагостойкая из жесткого ПВХ, "Aqua Door" ДГ21-9	шт	121	60089		7270769		7270769		7852431	
											581662		
			Итого по разделу: 3. Проемы									10160461	
			Раздел: 4. Полы										
9	49	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	721	1687,16	19,17	1216442	13822	883766	233646	1566095	
						442,24	7,83	318855	5653		116007		
10	50	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство-30 мм НР= 72 %	м2 стяжки	2396,5	930,45	45,09	2229823	108058	799209	994722	3482509	
						551,87	24,62	1322556	59002		257964		
11	51	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2396,5	195,1	15,24	467557	36523	398346	37581	545549	
						13,64	8,14	32688	19508		40411		
			Итого по разделу: 4. Полы									5594153	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Отделка помещений										
12	63	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	5591,8854	663,12	4,73	3708091	26450	886090	2022903	6189473	
						499,93	2,51	2795551	14036		458479		
13	70	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	856	4444,97	53,23	3804886	45556	1750546	1464198	5690611	
						2346,71	29	2008784	24824		421527		
			Итого по разделу: 5. Отделка помещений									11880084	
			Раздел: 6. Крыльцо										
14	73	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из плит тротуарных. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	80	6127,37	267,84	490189	21428	287250	135718	675980	
						2268,9	87,32	181512	6986		50073		
15	76	Е11-070519-0202 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м	51,0629	11940,06	5,84	609694	298	498391	79923	744786	
						2173,88	0	111005	0		55169		
			Итого по разделу: 6. Крыльцо									1420766	
			ИТОГО:					21719094	278101	14384499	5184111	29055464	
								7056494	143662		2152259		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5,0,8 %		348666					
			Итого с временными									29404129	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		588083					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									29992212	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									31493365	
			Скидка			-5%		-1574668				29918697	
			НДС			12 %		3590244					
			Итого с НДС									33508940	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан

Директор _____ **Табулдина А. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ербек"

_____ **Абильдаев К.Т.**

Технический надзор:

ТОО "Алатау сапа құрылыс"

эксперт _____ **Кали О.Д.**

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы «Апогей»

Эксперт _____ **Шайдуллинов Р.К.**

Форма по предложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Енбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны**
(наименование, адрес)

Объект : **Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену. Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №243-Б от 12.05.2022г.

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-3 Водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 04.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Хозяйственно-питьевой водопровод										
1	1	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	5956,6	390,89	5957	391	474	3740	10473	
						5091,97	102,58	5092	103		776		
2	2	С1242-101-1003	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	58368		58368		58368		63037	Казахстан
											4669		
3	14	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	240	3073,3	27,84	737592	6682	100831	453735	1286633	
						2625,33	0,45	630079	108		95306		
4	15	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	240	2698,27	23,55	647585	5652	64478	415817	1148474	
						2406,06	0,29	577454	70		85072		
5	16	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	280	2414,11	19,59	675951	5485	46354	449395	1215374	
						2228,97	0,17	624112	48		90028		
			Итого по разделу: 1. Хозяйственно-питьевой водопровод									3723993	
			Раздел: 2. Система ТЗ, Т4										
6	37	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	684	908,01	109,84	621079	75131	226616	258438	949878	
						466,86	57,91	319332	39610		70361		
7	45	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	280	2414,11	19,59	675951	5485	46354	449395	1215374	
						2228,97	0,17	624112	48		90028		
8	51	С1241-211-1801	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 16х1/2"	шт.	120	113		13560		13560		14645	
											1085		
			Итого по разделу: 2. Система ТЗ, Т4									2179901	
			Раздел: 3. Хозяйственно-бытовая канализация										
9	55	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	495	2226,01	14,4	1101875	7128	481412	443986	1669530	
						1239,06	6,69	613335	3312		123669		
10	62	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	272	2226,01	14,4	605475	3917	264534	243968	917398	
						1239,06	6,69	337024	1820		67955		
11	63	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	132	1844,19	6,38	243433	841	72027	123102	395858	
						1292,16	3,11	170565	411		29323		
12	64	С1241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	320		6400		6400		6912	Казахстан
											512		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	65	С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	32	431		13792		13792	1103	14895	Казахстан
14	66	С1241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	281		5620		5620	450	6070	Казахстан
15	67	С1241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	40	130		5200		5200	416	5616	Казахстан
16	68	С1241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	12	176		2112		2112	169	2281	
17	69	С1241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	75	82		6150		6150	492	6642	Казахстан
18	70	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	27	642		17334		17334	1387	18721	Казахстан
19	71	С1241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	46	209		9614		9614	769	10383	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Хозяйственно-бытовая канализация									3054291	
			Раздел: 4. Демонтаж										
20	85	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	2351	547,15 510,54	3,65 1,55	1286350 1200280	8581 3644	77489	866825 172254	2325429	
21	86	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	325	941,19 878,2	6,23 2,64	305887 285415	2025 858	18447	206117 40960	552964	
22	87	Е12-150101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	214	1199,09 1125,08	8,91 4,03	256605 240767	1907 862	13931	173973 34446	465024	
			Итого по разделу: 4. Демонтаж									3343419	
			ИТОГО:					7301890 5627567	123229 50883	1551092	4088485 911229	12301604	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5,0,8 %		147619				12449221	
			Итого с временными										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		248984				12698205	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13333768	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									12667080	
			Скидка			5%		-666688					
			НДС			12 %		1520050				14187129	
			Итого с НДС										

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан

Директор _____ **Табулдина А. Ж.**

Технический надзор:

ТОО "Алатау сана курылыс"

эксперт _____ **Кали О.Л.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Енбек"

_____ **Абильдаев К.Т.**

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы «Апогей»

Эксперт _____ **Шайдуллинов Р.К.**

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Енбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны
(наименование, адрес)

Объект : Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену. Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №243-Б от 12.05.2022г.

Акт выполненных работ

за октябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-5 Электрооборудование и электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 04.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Осветительное оборудование										
1	22	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	200	340,58 306,43	0,31 0,16	68116 61286	62 32	6768	44149 8981	121246	
2	23	С1247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	100	401		40100		40100	3208	43308	
3	25	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	100	476		47600		47600	3808	51408	
4	30	Е11-210401-0104 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	200	1834,29 1758,98	69,33 33,75	366858 351796	13866 6750	1196	258153 50001	675012	
5	32	С 298-600-9000	Светильник светодиодный ЛПО7-4х18-041	шт	200	36607		7321400		7321400	585712	7907112	
			Итого по разделу: 2. Осветительное оборудование									8798086	
			ИТОГО:					7844074 413082	13928 6782	7417064	302302 651710	8798086	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5,0,8 %		105577				8903663	
			Итого с временными										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		178073				9081736	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9536290	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									9059476	
			Скидка			-5%		-476815					
			НДС			12 %		1087137				10146613	
			Итого с НДС										

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан

Директор _____ Табулдина А. Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Енбек"

_____ Абильдаев К.Т.

Технический надзор:

ТОО "Алатау сапа курылыс"

эксперт _____ Кали О.Д.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы «Аполлей»

Эксперт _____ Шайдуллинов Р.К.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911

Подрядчик: ТОО «Енбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны

С П Р А В К А №8

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
		№243-Б	12.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**324 651 899**								**34 784 132**	
за отчетный период		**18 472 997**							**2 216 760**	**20 689 757**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан
г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911

Директор _____ **Табулдина А. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Енбек"

_____ **Абильдаев К.Т.**

Форма по КС-2
Приказ Министерства национального экономики Республики Казахстан 2 апреля 2020 года № 139

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Еибек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны**

(наименование, адрес)

Объект : **Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243-Б от 12.05.2022г.

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Ремонтно-строительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Общестроительные работы										
1	19	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2468,605	1169,75 916,55	5,17 2,74	2887651 2262600	12763 6764	612288	1633942 361727	4883320	
2	20	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	140,29	4444,97 2346,71	53,23 29	623585 329220	7468 4068	286897	239967 69084	932636	
3	21	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ - демонтаж существующих ПР = 72 % krpp1=0,6; krpv1=0,6; kokc1=0,6; kmat1=0;	м2	13,8	1000,08 998,05	2,03 0	13801 13773	28 0	0	9917 1897	25615	
4	22	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ - новые существующих	м2	13,8	3247,41 1663,43	3,38 0	44814 22955	47 0	21812	16528 4907	66249	
5	23	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - кирпич бу	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14,2	3327,72 2789,6	151,01 45,4	47254 39612	2145 645	5497	28955 6099	82338	
6	24	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14	3973,08 1967,46	41,62 19,13	55679 27544	583 268	27552	20025 6056	81760	
7	25	Е12-030101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом -кирпич бу	м3 кладки	3,0888	14331,11 8433,74	1857,57 722,67	44266 26050	5737 2232	12478	20363 5170	69799	
8	26	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	11,88	2663,29 1546,2	21,3 9,56	31640 18369	253 114	13018	13308 3596	48541	
9	27	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,48	26486,2 17713,2	8763 4706,62	12713 8507	4206 2259	0	7752 1637	22102	
10	31	Е11-460401-0201	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разбивка при помощи отбойных молотков в санузлах ниже	м3	5,94	30557,67 14998,17	15559,5 8357,03	181513 89089	92423 49641	0	99886 22512	303911	
11	32	Е11-100103-0303 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки каркасно-фанерные в санузлах. Демонтаж ПР = 72 % krpp1=0,6; krpv1=0,6; kokc1=0,6; kmat1=0;	м2 перегородок	371,2	1090,56 988,82	101,74 53,09	404816 367050	37766 19707	0	278465 54662	737943	
12	34	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из плит тротуарных. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	11	6127,37 2268,9	267,84 87,32	67401 24958	2946 961	39497	18662 6885	92948	
13	36	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0734	296003		21727		21727	1738	23465	
14	41	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов для скрытого монтажа инженерных коммуникаций	м2 стен (за вычетом проемов)	19,2	2663,29 1546,2	21,3 9,56	51135 29687	409 184	21039	21507 5811	78453	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	42	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов для сплошного монтажа подвесок		38,62	2663,29	21,3	102856	823	42319	43260	157805	
			м2 стен (за вычетом проемов)			1546,2	9,56	59714	369		11689		
16	43	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,032	292045,07	2112,43	9345	68	8577	528	10663	
						21904,28	1038,98	701	33		790		
17	44	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов для сплошного монтажа подвесок и коробов		33,4	2663,29	21,3	88954	711	36599	37413	136476	
			м2 стен (за вычетом проемов)			1546,2	9,56	51643	319		10109		
18	46	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		318,6	217,29	0,88	69229	280	49342	14223	90128	
			м2 изолируемой поверхности			61,54	0,46	19607	147		6676		
19	47	Е12-030101-0201	Стена из кирпича простые. Разборка каменной кладки		41,9184	32400,68	5637,02	1358185	236295	0	897441	2436076	
			м3 кладки			26763,66	2971,4	1121890	124556		180450		
			Итого по разделу: 1. Общестроительные работы									**10280226**	
			ИТОГО:					**6116560**	**404950**	**1198642**	**3402171**	**10280226**	
								4512969	**212267**		**761495**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5,0,8 %**		**123363**					
			Итого с временными									**10403588**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**208072**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10611660**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**11142789**	
			Скидка			**-5%**		**-557139**				**10585650**	
			НДС			**12 %**		**1270278**					
			Итого с НДС									**11855927**	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан

Директор _____ **Табулдина А. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Елбек"

_____ **Абызгалиев К.Т.**

Технический надзор:

ТОО "Алатау сапа курылыс"

эксперт _____ **Казиев О.Д.**

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы «Аногей»

Эксперт _____ **Шайдуллинов Р.К.**

Форма по приложению 3.1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Енбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны**
(наименование, адрес)

Объект : **Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену. Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №243-Б от 12.05.2022г.

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-3 Водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Водопровод и канализация										
1	81	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	214	3351,24 2559,07	770,84 269,78	717165 547641	164960 57733	4565	435869 92243	1245277	
2	82	С1241-205-1306	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм	м	202,444	1565		316825		316825	25346	342171	
3	83	С1242-202-0307	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	4	12022		48088		48088	3847	51935	
4	86	Е11-170301-0107 Изм. и доп. вып. 12	Унитазы подвесные (настенные) с инсталляцией. Установка	комплект	9	4062,57 3562,95	282,92 152,37	36563 32067	2546 1371	1950	24075 4851	65489	
5	87	С1261-107-0981	Унитаз подвесной керамический с инсталляцией, с прямым выпуском, со скрытым бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	9	64907		584163		584163	46733	630896	
			Итого по разделу: 3. Водопровод и канализация									2335768	
			ИТОГО:					1702804 579708	167506 59104	955591	459944 173020	2335768	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5,0,8 %		28029					
			Итого с временными									2363797	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		47936					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2411073	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									2531751	
			Скидка			**-5%**		**-126588**				**2405163**	
			НДС			**12 %**		**288620**					
			Итого с НДС									**2693783**	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан

Директор _____ **Табулдина А. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Енбек"

_____ **Абильдаев К.Т.**

Технический надзор:

ТОО "Алатау сапа құрылыс"

эксперт _____ **Кали О.Д.**

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы «Апогей»

Эксперт _____ **Шайдуллинов Р.К.**

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 174

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Енбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны**

(наименование, адрес)

Объект : **Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243-Б от 12.05.2022г.

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-5 Электрооборудование и электроосвещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 11.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Электромонтажные работы										
1	97	С1243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,21853	3120922		682015		682015		736576	
											54561		
2	98	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,39045	346715		135375		135375		146205	Казахстан
											10830		
			Итого по разделу: 4. Электромонтажные работы									882781	
			ИТОГО:					817390	0	817390			
								0	0		65391		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5,0,8 %		10593					
			Итого с временными									893374	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		17867					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									911241	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									956850	
			Скидка			-5%		-47843				909008	
			НДС			12 %		109081					
			Итого с НДС									1018088	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан

Директор _____ **Табулдина А. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Енбек"

_____ **Абильдаев К.Т.**

Технический надзор:

ТОО "Алатау сапа курылыс"

эксперт _____ **Кали О.Д.**

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы «Аптей»

Эксперт _____ **Шайдуллинов Р.К.**

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Елбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны**

(наименование, адрес)

Объект : **Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243-Б от 12.05.2022г.

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-2 Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Отопление и вентиляция										
1	64	С1242-202-0110	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100**	шт.	7	301484		2110388		2110388	168831	2279219	Казахстан
2	65	С1242-202-0109	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80**	шт.	10	143166		1431660		1431660	114533	1546193	Казахстан
3	67	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	23	3323,67 2878,92	170,57 46,33	76444 66215	3923 1066	6306	48442 9991	134877	
4	68	С1242-204-0306	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	12	12355		148260		148260	11861	160121	
5	69	С1242-202-0105	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	8	37132		297056		297056	23764	320820	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Отопление и вентиляция									4441230	
			ИТОГО:					4063808 66215	3923 1065	3993670	48442 328980	4441230	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5,0,8 %		53295					
			Итого с временными									4494525	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		89890					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4584415	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									4813871	
			Скидка			-5%		-240694				4573177	
			НДС			12 %		548781					
			Итого с НДС									5121959	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан
г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911

Директор _____ **Табулдина А. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Евбек"

_____ **Абильдаев К.Т.**

Технический надзор:

ТОО "Алатау сапа курылыс"

эксперт _____ **Кали О.Д.**

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы «Апогей»

Эксперт _____ **Шайдуллинов Р.К.**

Гусенов В.С.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911

Подрядчик: ТОО «Енбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны

С П Р А В К А №9

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
		№243-Б	12.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**358 715 411**								**38 433 794**	
за отчетный период		**30 413 850**							**3 649 662**	**34 063 512**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан
г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911

Директор _____ **Табулдина А. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Енбек"

_____ **Абильдаев К.Т.**

№9

Форма по приказу №1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 170

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Енбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны**

(наименование, адрес)

Объект : **Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243-Б от 12.05.2022г.

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Ремонтно-строительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	7	Е11-406401-1101	Заполнение оконных проемов из ПВХ с подоконными досками. Разборка	м2	51,76	2523,14 / 2312,15	210,99 / 120,05	130598 / 119677	10921 / 6214	0	90641 / 17699	238938	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									238938	
			Раздел: 3. Проемы										
2	35	С 290-000-1000 п.л	Дверь плагостойкая из жесткого ПВХ. "Арка Door" ДГ 21-9	шт	75	60089		4506675		4506675	360534	4867209	
3	36	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	89	7622		609760		609760	48781	658541	
4	40	С1223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	127	5262		668274		668274	53462	721736	
5	41	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	9	7929,02 / 2024,26	2,76 / 0	71361 / 18218	25 / 0	53118	13117 / 6758	91236	
			Итого по разделу: 3. Проемы									6338722	
			Раздел: 4. Полы										
6	52	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1195,4818	3393,84 / 647,09	33,9 / 18,37	4057274 / 773584	40527 / 21961	3243163	572793 / 370405	5000472	
			Итого по разделу: 4. Полы									5000472	
			Раздел: 5. Отделка помещений										
7	62	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	768,825	1144,03 / 861,56	6,87 / 2,65	879559 / 662389	5282 / 2045	211888	478392 / 108636	1466587	
8	63	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	769,21	663,12 / 499,93	4,73 / 2,51	510039 / 384551	3639 / 1931	121889	278267 / 63068	851414	
			Итого по разделу: 5. Отделка помещений									2318001	
			Раздел: 6. Крыльцо										
9	73	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из плит тротуарных. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	48,8	6127,37 / 2268,9	267,84 / 87,32	299015 / 110722	13070 / 4261	175222	82788 / 30544	412347	
			Итого по разделу: 6. Крыльцо									412347	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					11732595	73464	9589989	1515998	14368489	
								2069141	36412		1059887		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5,0,8 %		171702					
			Итого с временными									14480181	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		289604					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14769785	
			Итого в текущих ценах 2022 годе, к = 1,05005142									15509034	
			Скидка			-5%		-775452				14733582	
			НДС			12 %		1768030					
			Итого с НДС									16501612	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан

Директор _____ Габуллина А. Ж.

Технический надзор:
ТОО "Алатау сапа сырлы"

эксперт _____ Кали Ж.Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "Елбек"

_____ Абильдаев К.Т.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью

Эксперт _____ Шайдуллинов Р.К.

Форма по приложению 1-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Енбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны

(наименование, адрес)

Объект : Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену. Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243-Б от 12.05.2022г.

Акт выполненных работ

за октябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-2 Отопление и вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Тепловой узел										
1	53	Е11-180801-0302	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте		2	4316,27	352,47	8633	705	0	5883	15677	
				теплообменник		3963,8	121,67	7928	243		1161		
2	54	С1245-301-0221	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, Т1=110°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 375 кВт-400 кВт, количество пластин 49, DN 50		2	409787		819574		819574		885140	Казахстан
				шт.							65566		
			Итого по разделу: 4. Тепловой узел									900817	
			ИТОГО:					828207	705	819574	5883	900817	
								7928	243		66727		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5,0,8 %		10810					
			Итого с временными									911627	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		18233					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									929859	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									976400	
			Скидка			-5%		48820				927580	
			НДС			12 %		111310					
			Итого с НДС									1038890	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан

Директор _____ **Табулдина А. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Енбек"

_____ **Абильдаев К.Т.**

Технический надзор:

ТОО "Алатау сапа курылыс"

эксперт _____ **Кали О.Д.**

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы «Алогей»

Эксперт _____ **Шайдуллинов Р.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Енбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны
(наименование, адрес)

Объект: Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену. Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №243-Б от 12.05.2022г.

Акт выполненных работ

за октябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-3 Водопровод и канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4. Санитарно-техническое оборудование										
1	77	С1244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами 1, 550 мм, В 420 мм	комплект	70	8000		560000		560000	44800	604800	Казахстан
2	78	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, без СБУ	шт.	70	832		58240		58240	4659	62899	Казахстан
3	79	С1244-104-0109	Смеситель для умывальника однорукояточный/двурукояточный с изогнутым излиром набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	30	7605		532350		532350	12588	574938	
			Итого по разделу: 4. Санитарно-техническое оборудование									1242637	
			ИТОГО:					1150590	0	1150590			
			В том числе :					0	0		92047		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5,0,8 %		14912					
			Итого с временными									1257549	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		25151					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1282700	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									1346901	
			Скидка			-5%		-67345				1279556	
			НДС			12 %		153547					
			Итого с НДС									1433103	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан

Директор Табулдина А. Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Енбек"

Абильдаев К.Т.

Технический надзор:

ТОО "Алатау сапа курылыс"

эксперт Каля О.Л.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы «Апогей»

Эксперт Шайдуллинов Р.К.

Форма по приказу 5.1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан 2 апреля 2015 года № 179

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Енбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны
(наименование, адрес)

Объект: Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену. Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №243-Б от 12.05.2022г.

Акт выполненных работ

за октябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-5 Электрооборудование и электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименования работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Осветительное оборудование										
1	22	Е11-210202-0204 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	200	310,58 306,43	0,31 0,16	60116 61286	62 32	6768	44149 8581	121246	
2	24	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 50850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	49	368		18032		18032	1443	19475	
3	30	Е11-210401-0104 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	300	1834,29 1358,98	69,33 33,75	550287 527654	20799 10125	3791	387230 75001	1012508	
4	32	С 250-600-9000	Светильник светодиодный ЛВО7-1у10-041	шт	300	35607		10382100		10382100	878568	11060668	
			Итого по разделу: 2. Осветительное оборудование									13013907	
			Раздел: 5. Демонтаж										
5	42	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1000x600x350 мм. Установка	шт.	25	1623,46 1154,4	469,06 216,8	40586 28860	11726 5420	0	24682 5221	70489	
			Итого по разделу: 5. Демонтаж									70489	
			ИТОГО:					11659121 617840	32587 15537	11088634	456061 969214	13084396	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5848 %		157013				13241409	
			Итого с временными										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		264828				13506237	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к= 1,05805142									14182243	
			Скидка			-5%		709112				13473131	
			НДС			12 %		1616776					
			Итого с НДС									15089907	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5" акимата города Нур-Султан

Директор Табулдина А.Ж.

Технический надзор:

ТОО "Алатау сапа курылыс"

Эксперт Кали О.Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "Енбек"

Абитаева К.Т.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью
научный институт проектирования и
экспертизы «Аполлей»

Эксперт Шайдуллинов Р.К.