Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«30» 10 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):ТОО «МБК Құрылыс», область Жетісу, г.Талдыкорган, улица Акын Сара, здание, 207А, БИН 050640007828
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Манапов М.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей нового микрорайона села Ынтымак с/о Отенай г. Талдыкорган»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу» область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, БИН 220740007691 .
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Строитель»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Жамбылагрогазпроект» №74/20-2020
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового

Поземный распределительный газопровод высокого давления, Р-0,6 МПа	км	0,015	0,015	0,162	0,162
Подземный распределительный газопровод среднего давления, Р-0,3 МПа	км	7,113	7,113	7,189	7,189
Подземный газопровод низкого давления, Р-0,003 МПа	км	106,429	106,429	107,387.6	107,387.6
ПГБ-15-2ВУ1	шт	1	1	1	1
ГРПШ-13-2НУ1	шт	16	16	16	16

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Газопровод высокого давления			
ПЭ SDR11 d110x10	м	15	156
ПЭ SDR11 d225x20,5	м	0	4
ПЭ SDR11 d315x18,7	м	0	2
Газопровод среднего давления			
ПЭ SDR11 d250x22,7	м	137	145
ПЭ SDR11 d225x20,5	м	735	818
ПЭ SDR11 d160x14,6	м	3920	3920
ПЭ SDR11 d110x10	м	2306	2306
Газопровод низкого давления			
ПЭ SDR11 d32x3,0	м	17 152	16 282,6
ПЭ SDR11 d63x5,8	м	55 323	58 642
ПЭ SDR11 d90x8,2	м	17 409	17 040
ПЭ SDR11 d110x10	м	6 056	6 137
ПЭ SDR11 d140x12,7	м	4 782	4 783
ПЭ SDR11 d160x14,6	м	2 483	2 483
ПЭ SDR11 d180x16,4	м	786	787
СТ 25x2,5	м	2436	1233

Показатели	По проекту		Фактически	
	число	площадь застройки, м2	число	площадь застройки, м2
ПГБ-15-2ВУ1	1	60	1	60
ГРПШ-1	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-2	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-3	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-4	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-5	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-6	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-7	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-8	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-9	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-10	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-11	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-13	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-14	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-15	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-16	1	16,5	1	16,5

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ноябрь 2022 г.;
месяц, год
окончание работ: октябрь 2023 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 11 ;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 ;
фактически, месяц: 11 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Талдыкорганский РЭС
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

ГКП „Кетису Водоканал" Кис В.Р.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей нового микрорайона села Ынтымак с/о Отенай г. Талдыкорган» готовым к приемке в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Манапов М.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата Место печати (при наличии)

прошнуровано
пронумеровано
4 стр

Қазақстан Республикасы Талқоған қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Республика Казахстан г. Талдыкорган Товарищество с ограниченной ответственностью
ЕМЕК ЖҰРТЫ