Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911

Подрядчик: ТОО «Енбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
		№243-Б	12.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	53 953 271								5 780 708	
за отчетный период		48 172 563							5 780 708	53 953 271

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан
г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911

Директор _____ **Табулдина А. Ж.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Енбек"

_____ **Абильдаев К.Т.**

Заказчик : ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911

(полное наименование, бизнес и идентификационный номера по основной деятельности и идентификационный номер должностных лиц, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Енбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098

(полное наименование, бизнес и идентификационный номера по основной деятельности и идентификационный номер должностных лиц, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны

(наименование, адрес)

Объект : Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену. Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243-Б от 12.05.2022г.

Акт выполненных работ

за июль 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Ремонтно-строительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	Е12-120104-0502	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с лестниц		11927,8	289,45	0	3452502	0	0	2485035	6413404	
				м2		289,45	0	3452549	0		475067		
2	3	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		4117,2	151,38	3,54	623262	14575	0	444243	1152905	
				м2		147,84	2,02	608687	8317		85400		
3	4	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		1718,7	1122,93	39,25	1929980	67459	0	1368648	3562518	
				м2		1083,68	22,33	1862521	38379		263890		
4	5	Е11-060101-0101	Демонтаж отмостки		46,2	16121,16	0	744798	0	0	536255	1383537	
				м3		16121,16	0	744798	0		102481		
5	6	Е11-460401-1103	Заполнение дверных проемов. Разборка		787,5	1485,27	210,99	1169650	166155	0	790585	2117054	
				м2		1274,28	120,05	1003496	94559		156819		
6	8	Е12-130103-0402	Облицовка из Армстронг потолков. Разборка НР = 72 %		205,3	158,49	7,03	32538	1444	0	22957	59913	
				м2 облицовки		151,46	5,71	31095	762		4438		
7	9	Е11-110101-1101	Стяжки цементные. Демонтаж		1888,5	477,57	36,07	901891	68118	0	627103	1651314	
				м2 стяжки		441,5	19,7	833773	37203		122320		
8	11	Е12-130103-0405	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		1961	1049,11	66,12	2057305	129661	0	1438478	3775446	
				м2 облицовки		982,99	35,82	1927643	70243		279663		
9	13	С3414-104-0501	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	232,6871	117		27224			2178	29402	
10	14	С3412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т км	3490,3065	41		143103			11448	154551	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									20300006	
			Раздел: 5. Отделка помещений										
11	67	Е11-150206-0203 Изм. и доп. 1шп. 10	Стена. Отделка внутренних оштукатуренных растворами из сухих смесей поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	8034,6758	1522,83	10,73	12235445	86132	3340658	6366356	20089945	
						1096,35	4,17	8808656	33505		1488144		
			Итого по разделу: 5. Отделка помещений									20089945	
			ИТОГО:					23317698	533543	3340658	14080405	40389951	
								19273171	282948		2991848		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5,0,8 %		484679					
			Итого с временными									40874630	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		817493					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									41692123	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									43778873	
			Скидка			-5%		2188944				41589929	
			НДС			12 %		4990792					
			Итого с НДС									46580721	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан

Директор _____ Табулдина А. Ж.

Технический надзор:
ТОО "Алатау сапа курылыс"

эксперт _____ Кали Б.Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бидек"

_____ Абильдаев К.Т.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью

Эксперт _____ Шайдуллинов Р.К.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Енбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны

(наименование, адрес)

Объект : Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену. Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243-Б от 12.05.2022г.

Акт выполненных работ

за июль 2022 (месяц, год) на 2-1-2 Отопление и вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	430	1516,36	61,06	652035	26256	0	461316	1202419
						1455,3	34,74	625779	14938		89068	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									1202419
			ИТОГО:					652035	26256		461316	1202419
								625779	14938		89068	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5,0,8 %		14429				
			Итого с временными									1216848
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		24337				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1241185
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									1303308
			Скидка			-5%		-65165				1238143
			НДС			12 %		148577				
			Итого с НДС									1386720

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан
г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911

Директор Табулдина А. Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "Енбек" Абильдаев К.Т.

Технический надзор:

Авторский надзор:

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ТОО "Алатау сапа құрылыс"

эксперт _____ Кали О.Д.

Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы «Апогей»

Директор _____ Арженова Ф.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Елбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны

(наименование, адрес)

Объект : Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену. Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243-Б от 12.05.2022г.

Акт выполненных работ

за июль 2022 (месяц, год) на 2-1-3 Водопровод и канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. Демонтаж									
1	88	Е12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	55	998,07 990,16	7,91 4,5	54894 54459	436 248	0	39389 7543	101826
2	89	Е12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	270	802,75 795,66	7,09 4,03	216742 214828	1914 1088	0	155460 29776	401979
3	90	Е12-150101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры	27	571,28 569,37	1,91 1,09	15425 15373	51 29	0	11090 2121	28635
4	91	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	18,155	117		2124			170	2294
5	92	С3412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	272,325	41		11165			893	12058
			Итого по разделу: 5. Демонтаж									546792
			ИТОГО:					300350	2401		205939	546792
								284660	1365		40503	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5.0,8 %		6562				553354
			Итого с временными									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11067				564421
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									592671
			Скидка			-5%		-29634				563037
			НДС			12 %		67564				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с НДС									630602

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5" акимата города Нур-Султан
г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911

Директор _____ **Табулдина А. Ж.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Енбек"

_____ **Абильдаев К.Т.**

Технический надзор:

ТОО "Алатау сапа құрылыс"

эксперт _____ **Кали Ф.Б.**

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы «Апогей»

Директор _____ **Аркенова Ф.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Еибек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны**

(наименование, адрес)

Объект : **Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243-Б от 12.05.2022г.

Акт выполненных работ

за **июнь 2022** (месяц, год) на **2-1-5 Электрооборудование и электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Кабельные изделия									
1	36	E11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	3522,4	304,54	2,72	1072712	9581	82178	706540	1921592
						278,49	0,1	980953	352		142340	
	1.1	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	4226,88	7				29588,16		
	1.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	14,0896	1978				27869,23		
2	38	C1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	3,536505	346715		1226159		1226159		1324252
			Итого по разделу: 3. Кабельные изделия								98093	
												3245844
			Раздел: 5. Демонтаж									
3	43	E12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	9530	32,97	0	314204	0	0	226227	583665
						32,97	0	314204	0		43234	
4	44	E12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	1198	247,81	2,18	296876	2612	0	212940	550602
						245,63	1,24	294265	1486		40785	
5	45	E12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	1844	75,8	0	139775	0	0	100638	259650
						75,8	0	139775	0		19233	
6	46	C3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	4,73	117		553			44	597
7	47	C3412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	70,95	41		2909			233	3142
			Итого по разделу: 5. Демонтаж									**1397651**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					**3053188**	**12193**	**1308337**	**1246345**	**4643495**
								1729197	**1838**		**343962**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5.0,8 %**		**55722**				
			Итого с временными									**4699218**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**93984**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4793202**
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**5033109**
			Скидка			**-5%**		**-251655**				**4781454**
			НДС			**12 %**		**573774**				
			Итого с НДС									**5355228**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан
г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911

Директор _____ **Табулдина А. Ж.**

Технический надзор:

ТОО "Алатау сапа құрылыс"

эксперт _____ **Калиев Д.Д.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Енбек"

_____ **Абильдаев К.Т.**

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы «Апогей»

Директор _____ **Аркенова Ф.Б.**

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль месяц 2022 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
		№243-Б	12.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**87 874 888**								**9 415 167**	
за отчетный период		**30 287 158**							**3 634 459**	**33 921 617**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан
г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911

Директор _____ **Табулдина А. Ж.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Енбек"

_____ **Абильдаев К.Т.**

Форма № КС-2
Приказ Министерства национальной экономики Республики Казахстан 2 апреля 2020 года № 178

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 0707400004911**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Енбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны**

(наименование, адрес)

Объект : **Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243-Б от 12.05.2022г.

Акт выполненных работ

за **июль 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Ремонтно-строительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Проемы										
1	34	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	370,29005	2349,77	278,07	870098	102966	183842	458605	1434997	
						1575,22	144,92	583288	53662		106296		
2	36	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	50,76294	7622		386915		386915	30953	417868	
3	37	С1223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	36,32512	8550		310580		310580	24846	335426	
4	38	Е11-100111-0101 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	538,4	441,63	1,76	255439	1018	180403	53680	333849	
						127,97	0,93	74008	538		24730		
5	39	С1261-107-0997	Петли накладная	шт.	231	295		68145		68145	5452	73597	
			Итого по разделу: 3. Проемы									2595737	
			Раздел: 4. Полы										
6	44	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	6,25	26071,51	9,6	162947	60	125453	26952	205091	
						5989,41	0	37434	0		15192		
			Итого по разделу: 4. Полы									205091	
			Раздел: 5. Отделка помещений										
7	65	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	168	2342,68	228	393570	38304	0	270406	717094	
						2114,68	120,81	355266	20298		53138		
8	66	С1232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	168	3281		551208		551208	44097	595305	
9	67	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3768,12	1522,83	10,73	5738206	40394	1566709	2985708	9421827	
						1096,33	4,17	4131085	15713		697913		
10	68	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2546	593,71	4,75	1511586	12042	368686	818818	2536836	
						444,17	2,51	1130852	6390		186432		
11	69	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	235,5	1169,75	5,17	275476	1218	58411	155875	465859	
						916,55	2,74	215848	645		34508		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 5. Отделка помещений									13716921	
			ИТОГО:					10524168	196001	3800352	4730044	16517749	
								6527814	97246		1223537		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5,0,8 %		198213					
			Итого с временными									16715962	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		334319					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17050281	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									17903672	
			Скидка			-5%		-895184				17008488	
			НДС			12 %		2041019					
			Итого с НДС									19049507	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан

Директор _____ **Табулдина А. Ж.**

Технический надзор:
ТОО "Алматы сапа курылыс"

эксперт _____ **Кали О.Д.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Бибек"

_____ **Абильдаев К.Т.**

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью

Эксперт _____ **Шайдуллинов Р.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Енбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны

(наименование, адрес)

Объект : Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену. Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243-Б от 12.05.2022г.

Акт выполненных работ

за июль 2022 (месяц, год) на 2-1-3 Водопровод и канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин,	Всего	эксплуатация машин,	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод									
1	7	**Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**24**	**4028,16**	**38,03**	**96676**	**912**	**20328**	**54331**	**163088**
	1.1	241-205-1305	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50Х4,6 мм	м	23,76	**3143,15**	**1,01**	**75436**	**24**		**12081**	
						853				20267,28		
2	8	**Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**31**	**3073,3**	**27,84**	**95272**	**863**	**13024**	**58607**	**166189**
	1.1	241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32Х2,9 мм	м	30,69	**2625,33**	**0,45**	**81385**	**14**		**12310**	
						421				12920,49		
	1.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,124	836				103,66		
3	9	**Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**114**	**2698,27**	**23,55**	**307603**	**2685**	**30627**	**197512**	**545524**
	1.1	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25Х2,3 мм	м	112,86	**2406,06**	**0,28**	**274291**	**32**		**40409**	
						268				30246,48		
	1.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,456	836				381,22		
4	10	**Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**303**	**2414,11**	**19,6**	**731478**	**5939**	**59162**	**486309**	**1315210**
	1.1	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20Х1,9 мм	м	299,93	**2228,97**	**0,17**	**675378**	**52**		**97423**	
						163				48895,11		
	1.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,515	836				1266,54		
5	11	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**90**	**537**		**48330**		**48330**	**3866**	**52196**
6	12	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**562**	**139,07**	**1,58**	**78163**	**888**	**1338**	**54675**	**143465**
	1.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1124	**135,12**	**0**	**75937**	**0**		**10627**	
	1.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5,62	568				63,84		
	1.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,281	196				1101,52		
						483				135,72		
			Итого по разделу: 1. Хозяйственно-питьевой водопровод									**2385672**
			ИТОГО:					**1357522**	**11287**	**163809**	**851434**	**2385672**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе :					1182427	122		176716	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			1,5.0,8 %		28628				
			Непредвиденные работы и затраты									2414300
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		48286				
												2462586
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									
			Скидка									2585842
			НДС			-5%		-129292				2456550
			Итого с НДС			12 %		294786				
												2751336

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан
г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911

Директор _____ **Табулдина А. Ж.**

Технический надзор:

ТОО "Алатау сапа құрылыс"

Эксперт _____ **Кали О.Д.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Енбек"

_____ **Абильдаев К.Т.**

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы «Апогей»

Директор _____ **Аркенова Ф.Б.**

Эксперт Авторского надзора

Ржанов Шайдуллинов А.К.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Енбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны

(наименование, адрес)

Объект : Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену. Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243-Б от 12.05.2022г.

Акт выполненных работ

за июль 2022 (месяц, год) на 2-1-5 Электрооборудование и электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	механизм машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Кабельные изделия									
1	36	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	4500	4500	304,54	2,72	1370430	12240	104985	902632	2484907
				м		278,49	0,1	1253205	450		181845	
	1.1	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	5400	7				37800		
	1.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	18	1978				35604		
2	38	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГзнг 3х2,5 (ок) 0,66	км	4,5	346715		1560218		1560218	124817	1685035
			Итого по разделу: 3. Кабельные изделия									4139942
			ИТОГО:					2930648	12240	1665203	902632	4139942
								1253205	450		306662	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5,0,8 %		49679				
			Итого с временными									4189621
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		83792				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4273413
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									4487303
			Скидка			-5%		-224365				4262938
			НДС			12 %		511553				
			Итого с НДС									4774490

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан
г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911

Директор Табулдина А. Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Енбек"

Адильдаев К.Т.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Технический надзор:

ТОО "Алатау сапа құрылыс"

эксперт _____ **Кали О.Д.**

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы «Апогей»

Директор _____ **Аркенова Ф.Б.**

Эксперт авторского надзора

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Енбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны**

(наименование, адрес)

Объект : **Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243-Б от 12.05.2022г.

Акт выполненных работ

за **июль 2022** (месяц, год) на **2-1-2 Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	2	С3414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	34,4	117		4025			322	4347
2	3	С3412-102-0115	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	516	41		21156			1692	22848
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									27195
			Раздел: 2. Отопление									
3	4	Е11-180301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка**	квт	60	17975,03	252,07	1078502	15124	982336	64224	1234144
						1350,69	135,97	81041	8158		91418	
	1.1	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	60	16200				972000		
4	6	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	240	2004,91	32,38	481178	7772	295884	130372	660474
						739,68	14,79	177523	3550		48924	
	1.1	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	240	1222				293280		
5	7	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	550	2079,29	32,38	1143610	17808	718976	298770	1557770
						739,68	14,79	406824	8134		115390	
	1.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	550	1296				712800		
6	14	С1245-510-0102	**Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20**	шт.	250	10705		2676250		2676250	214100	2890350
			Итого по разделу: 2. Отопление									6342738
			ИТОГО:					5404721	40704	4673446	493366	6369933
								665388	19842		471846	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5.0,8 %		76439				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными									6446372
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		128927				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6575299
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									6904402
			Скидка			-5%		-345220				6559182
			НДС			12 %		787102				
			Итого с НДС									7346284

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан
г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911

Директор _____ **Табулдина А. Ж.**

Технический надзор:

ТОО "Алатау сапа құрылыс"

эксперт _____ **Кали О.Д.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Енбек"

_____ **Абильдаев К.Т.**

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы «Апогей»

Директор _____ **Аркенова Ф.Б.**

эксперт Авторского надзора

Р.Шамет Шайдуллинов Р.К.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911

Подрядчик: ТОО «Енбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2022 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
		№243-Б	12.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	144 362 567								15 467 418	
за отчетный период		37 823 721							4 538 846	42 362 567

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан
г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911

Директор _____ **Табулдина А. Ж.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Енбек"

_____ **Абильдаев К.Т.**

Форма по ОКУД № 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Енбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны

(наименование, адрес)

Объект : Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену. Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243-Б от 12.05.2022г.

Акт выполненных работ

за август 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Ремонтно-строительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 31.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	10	Е12-070101-0207	Разборка покрытия тротуарные	м2	243	1122,93	39,25	272872	9538	0	193508	503690	
						1083,68	22,33	263334	5426		37310		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									503690	
			Раздел: 2. Полы										
2	46	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство-30 мм НР= 72 %	м2 стяжки	1289	930,45	45,09	1199350	58121	429869	538029	1873129	
						551,87	24,62	711360	31735		138750		
	46.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	26,2956	16296				428513,1			Казахстан 100%
3	47	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1289	195,1	15,24	251484	19644	214258	20214	293434	
						13,64	8,14	17582	10492		21736		
	47.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	13,1478	16296				214256,55			Казахстан 100%
4	48	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	1436	5606,15	207,44	8050417	297884	5316451	1861521	10704893	
						1696,45	104	2436102	149344		792955		
	48.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	10985,4	58				637153,2			Казахстан 100%
	48.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 малого размера 60х60х10мм	м2	1464,72	3122				4572855,84			
			Итого по разделу: 2. Полы									12871456	
			Раздел: 3. Отделка помещений										
5	62	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2723	1144,03	6,87	3115194	18707	750459	1694355	5194313	
						861,56	2,66	2346028	7243		384764		
	62.1	232-501-0301	Смесь сухая шпаклевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	7610,785	86				654527,51			Казахстан 100%
6	68	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1500	593,71	4,75	890565	7095	217215	482414	1482817	
						444,17	2,51	666255	3765		109838		
	68.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,945	220158				208049,31			
			Итого по разделу: 3. Отделка помещений									6677130	
			Раздел: 4. Отмостки										
7	78	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	46,2	20920,68	1501,44	966536	69366	804069	81001	1131339	
						2015,14	419,94	93099	19401		83503		
	78.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	47,124	15364				724013,14			Казахстан 100%
8	79	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонка. Армирование	т	0,6646	320051,07	2112,62	212706	1403	196744	10979	241580	
						21904,28	1038,97	14558	690		17895		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	79.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой с пол, общего назначения, высшего качества, термически обезбетящая, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3864	112				20.84			
	79.2	214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,6846	289963				196723.59			
			Итого по разделу: 4. Отмостка									1372919	
			ИТОГО:					14959123	481758	7929045	4879021	21425196	
								6548318	228096		1587051		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,50,8 %		257102					
			Итого с временными									21682297	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		433646					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22115943	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									23221877	
			Скидка			-5%		-1161144				22061733	
			НДС			12 %		2647408					
			Итого с НДС									24709142	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан

Директор _____ **Табулдина А. Ж.**

Технический надзор:

ТОО "Алатау сапаконтроль"

эксперт _____ **Кали О.Д.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Енбек"

_____ **Абильдаев К.Т.**

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы «Апогей»

Эксперт _____ **Шайдуллинов Р.К.**

Ахметов А.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Елбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны**

(наименование, адрес)

Объект : **Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243-Б от 12.05.2022г.

Акт выполненных работ

за **август 2022** (месяц, год) на **2-1-2 Электрооборудование и электроосвещение**

Составлен (а) в текущих ценах на 31.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Кабельные изделия										
1	36	E11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	2041,6	304,54	2,72	621749	5553	47631	409514	1113764	
						278,49	0,1	568565	204		82501		
	36.1	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	2449,92	?				17149,44			Казахстан 100%
	36.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	8,1664	1978				16153,14			
2	37	С1243-106-0906	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66**	км	0,206	3120922		642910		642910	51433	694343	
3	38	С1243-106-0502	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	2,067795	346715		716936		716936	57355	774291	Казахстан
4	39	С1243-106-0903	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66**	км	0,0515	904085		46560		46560	3725	50285	Казахстан
5	40	С1243-142-0314	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2**	км	0,00412	654316		2696		2696	216	2912	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Кабельные изделия									2635595	
			ИТОГО:					2030851	5553	1456733	409514	2635595	
								568565	204		195230		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5,0,8 %		31627					
			Итого с временными									2667222	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		53344					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2720567	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									2856735	
			Скидка			-5%		-142837				2713898	
			НДС			12 %		325668					
			Итого с НДС									3039566	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан

Директор _____ **Табулдина А. Ж.**

Технический надзор:

ТОО "Алатау сапа құрылыс"

эксперт _____ **Кали О.Д.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Енбек"

_____ **Абильдаев К.Т.**

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы «Апогей»

Эксперт _____ **Шайдуллинов Р.К.**

Махимов А.Т.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Елбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны**

(наименование, адрес)

Объект : **Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243-Б от 12.05.2022г.

Акт выполненных работ

за **август 2022 (месяц, год) на 2-1-2 Отопление и вентиляция работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 31.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2. Отопление										
1	7	**Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**		960	2079,28	32,38	1996118	31084	1254941	521490	2719017	
				м трубопровода		739,68	14,79	710093	14198		201409		
	7.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	960	1296				1244160			
2	8	**Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**		236	2363,77	32,38	557852	7641	375646	128200	740936	
				м трубопровода		739,68	14,79	174564	3490		54884		
	8.1	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	236	1580				372880			
3	9	**Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**		142	2625,63	32,38	372841	4598	263208	77137	485976	
				м трубопровода		739,68	14,79	105035	2100		35998		
	9.1	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	142	1841				261422			
4	10	**Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**		40	3132,87	32,38	125315	1296	94432	21729	158807	
				м трубопровода		739,68	14,79	29587	592		11763		
	10.1	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	40	2347				93880			
5	13	**Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**		270	757,51	0,91	204528	246	5606	143572	378948	
				шт.		738,06	0,48	199276	130		27848		
	13.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,7	568				1533,6			
	13.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,4	483				2608,2			
	13.3	245-510-0100	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002	шт.	270								
6	14	**С1245-510-0102**	**Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Тмах 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20**		94	10705		1006270		1006270		1086772	
				шт.							80502		
7	15	**С1245-405-2101**	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**		270	5801		1566270		1566270		1691572	
				шт.							125302		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 3. Отопление									7259028	
			ИТОГО:					5829194	44865	4565773	892128	7259028	
								1218565	20510		537706		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 0,8 %		87108					
			Итого с временными									7346136	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		146923					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7493059	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									7868097	
			Скидка			-5%		-393405				7474692	
			НДС			12 %		896963					
			Итого с НДС									8371655	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан

Директор _____ Табулдина А. Ж.

Технический надзор:

ТОО "Алатау сапа жүрыйлыс"

эксперт _____ Кали О.Д.

Составил:
Директор ТОО "Енбек"

_____ Абильдаев К.Т.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и
экспертизы «Апогей»

Эксперт _____ Шайдуллинов Р.К.

Ахметов Ас
Махметов А.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Елбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны**

(наименование, адрес)

Объект : **Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243-Б от 12.05.2022г.

Акт выполненных работ

за **август 2022** (месяц, год) на **2-1-3 Водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 31.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Хозяйственно-питьевой водопровод										
1	3	С1241-210-1019	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 90х63 мм	шт.	1	828		828		828	66	894	
2	4	С1241-210-1002	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.	1	33		33		33	3	36	Казахстан
3	5	С1241-210-1018	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 90х50 мм	шт.	1	772		772		772	62	834	
4	17	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	120	27		3240		3240	259	3499	Казахстан
5	18	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для водыдпара,Г до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	185	953		176305		176305	14104	190409	
6	19	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	200	14		2800		2800	224	3024	Казахстан
7	20	С1241-211-1601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	370	252		93240		93240	7459	100699	Казахстан
8	21	С1241-211-1801	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 16х1/2"	шт.	120	113		13560		13560	1085	14645	
9	22	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	560	7		3920		3920	314	4234	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Хозяйственно-питьевой водопровод									318274	
			Раздел: 2. Система Т3, Т4										
10	24	С1241-209-1904	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм	шт.	62	152		9424		9424	754	10178	Казахстан
11	25	С1241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	63	77		4851		4851	388	5239	Казахстан
12	26	С1241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	148	106		15688		15688	1255	16943	Казахстан
13	27	С1241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	168	45		7560		7560	605	8165	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	28	С1241-210-1004	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х20 мм	шт.	1	50		50		50	4	54	Казахстан
15	29	С1241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	2	35		70		70	6	76	Казахстан
16	30	С1241-210-1002	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.	1	33		33		33	3	36	Казахстан
17	31	С1241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	5	19		95		95	8	103	Казахстан
18	33	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях и раструб	м трубопровода	229	2914,9 2625,33	27,84 0,45	667512 601201	6375 103	59936	432939 88036	1188487	
	33.1	241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32Х5,4 мм	м	226,71	261				59171,31			Казахстан 100%
	33.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,916	836				765,78			Казахстан 100%
19	36	С1241-211-2010	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 40х1 1/4"	шт.	134	1177		157718		157718	12617	170335	Казахстан
20	40	С1242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	67	7347		492249		492249	39380	531629	
21	41	С1241-211-1610	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 40х1 1/4"	шт.	134	1115		149410		149410	11953	161363	Казахстан
22	43	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях и раструб	м трубопровода	240	3049,54 2625,33	27,84 0,45	731890 630079	6682 108	95129	453735 94850	1280475	
	43.1	241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32Х4,4 мм	м	237,6	397				94327,2			
	43.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,96	836				802,56			Казахстан 100%
23	44	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях и раструб	м трубопровода	240	2688,37 2406,06	23,55 0,28	645209 577454	5652 67	62102	415816 84882	1145907	
	44.1	241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25Х3,5 мм	м	237,6	258				61300,8			
	44.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,96	836				802,56			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Система Т3, Т4									4518950	
			Раздел: 3. Хозяйственно-бытовая канализация										
24	56	С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	140	431		60340		60340	4827	65167	Казахстан
25	57	С1241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	80	281		22480		22480	1798	24278	Казахстан
26	58	С1241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	725		2175		2175	174	2349	Казахстан
27	59	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	60	642		38520		38520	3082	41602	Казахстан
28	63	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	133	1844,19 1292,16	6,37 3,31	245277 171857	848 414	72573	124035 29545	398857	
	63.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,5187	196				101,67			Казахстан 100%
	63.2	241-203-0301	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	132,734	544				72207,3			
	63.3	213-301-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 7759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0016	165360				263,92			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	64	С1241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	320		6400		6400	512	6912	Казахстан
30	65	С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	33	431		14223		14223	1138	15361	Казахстан
31	66	С1241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	281		5620		5620	450	6070	Казахстан
32	67	С1241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	40	130		5200		5200	416	5616	Казахстан
33	68	С1241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	13	176		2288		2288	183	2471	
34	69	С1241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	75	82		6150		6150	492	6642	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Хозяйственно-бытовая канализация									**575325**	
			ИТОГО:					**3585130**	**19557**	**1584982**	**1426525**	**5412589**	
								1980591	**692**		**400934**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5.0,8 %**		**64951**					
			Итого с временными									**5477540**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**109551**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5587091**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**5866733**	
			Скидка			**-5%**		**-293337**				**5573396**	
			НДС			**12 %**		**668808**					
			Итого с НДС									**6242204**	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан

Директор _____ **Табулдина А. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Енбек"

_____ **Абильдаев К.Т.**

Технический надзор:

ТОО "Алатау сапа курылыс"

эксперт _____ **Кали О.Д.**

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы «Апогей»

Эксперт _____ **Шайдуллинов Р.К.**

Максимов А.Т.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911

Подрядчик: ТОО «Енбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2022 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
		№243-Б	12.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	144 362 567								15 467 418	
за отчетный период		37 823 721							4 538 846	42 362 567

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан
г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911

Директор _____ **Табулдина А. Ж.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Енбек"

_____ **Абильдаев К.Т.**

Форма по ОКУД № 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Енбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны

(наименование, адрес)

Объект : Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену. Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243-Б от 12.05.2022г.

Акт выполненных работ

за август 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Ремонтно-строительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 31.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	10	Е12-070101-0207	Разборка покрытия тротуарные	м2	243	1122,93	39,25	272872	9538	0	193508	503690	
						1083,68	22,33	263334	5426		37310		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									503690	
			Раздел: 2. Полы										
2	46	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство-30 мм НР= 72 %	м2 стяжки	1289	930,45	45,09	1199350	58121	429869	538029	1873129	
						551,87	24,62	711360	31735		138750		
	46.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	26,2956	16296				428513,1			Казахстан 100%
3	47	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1289	195,1	15,24	251484	19644	214258	20214	293434	
						13,64	8,14	17582	10492		21736		
	47.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	13,1478	16296				214256,55			Казахстан 100%
4	48	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	1436	5606,15	207,44	8050417	297884	5316451	1861521	10704893	
						1696,45	104	2436102	149344		792955		
	48.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	10985,4	58				637153,2			Казахстан 100%
	48.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 малого размера 60х60х10мм	м2	1464,72	3122				4572855,84			
			Итого по разделу: 2. Полы									12871456	
			Раздел: 3. Отделка помещений										
5	62	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2723	1144,03	6,87	3115194	18707	750459	1694355	5194313	
						861,56	2,66	2346028	7243		384764		
	62.1	232-501-0301	Смесь сухая шпаклевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	7610,785	86				654527,51			Казахстан 100%
6	68	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1500	593,71	4,75	890565	7095	217215	482414	1482817	
						444,17	2,51	666255	3765		109838		
	68.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,945	220158				208049,31			
			Итого по разделу: 3. Отделка помещений									6677130	
			Раздел: 4. Отмостки										
7	78	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	46,2	20920,68	1501,44	966536	69366	804069	81001	1131339	
						2015,14	419,94	93099	19401		83503		
	78.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	47,124	15364				724013,14			Казахстан 100%
8	79	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонка. Армирование	т	0,6646	320051,07	2112,62	212706	1403	196744	10979	241580	
						21904,28	1038,97	14558	690		17895		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	79.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой с пол, общего назначения, высшего качества, термически обезбетящая, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3864	112				20.84			
	79.2	214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,6846	289963				196723.59			
			Итого по разделу: 4. Отмостка									1372919	
			ИТОГО:					14959123	481758	7929045	4879021	21425196	
								6548318	228096		1587051		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,50,8 %		257102					
			Итого с временными									21682297	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		433646					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22115943	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									23221877	
			Скидка			-5%		-1161144				22061733	
			НДС			12 %		2647408					
			Итого с НДС									24709142	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан

Директор _____ **Табулдина А. Ж.**

Технический надзор:

ТОО "Алатау сапаконтроль"

эксперт _____ **Кали О.Д.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Енбек"

_____ **Абильдаев К.Т.**

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы «Апогей»

Эксперт _____ **Шайдуллинов Р.К.**

Ахметов А.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Елбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны**

(наименование, адрес)

Объект : **Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243-Б от 12.05.2022г.

Акт выполненных работ

за **август 2022** (месяц, год) на **2-1-2 Электрооборудование и электроосвещение**

Составлен (а) в текущих ценах на 31.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Кабельные изделия										
1	36	E11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	2041,6	304,54	2,72	621749	5553	47631	409514	1113764	
						278,49	0,1	568565	204		82501		
	36.1	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	2449,92	?				17149,44			Казахстан 100%
	36.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	8,1664	1978				16153,14			
2	37	С1243-106-0906	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66**	км	0,206	3120922		642910		642910	51433	694343	
3	38	С1243-106-0502	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	2,067795	346715		716936		716936	57355	774291	Казахстан
4	39	С1243-106-0903	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66**	км	0,0515	904085		46560		46560	3725	50285	Казахстан
5	40	С1243-142-0314	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2**	км	0,00412	654316		2696		2696	216	2912	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Кабельные изделия									2635595	
			ИТОГО:					2030851	5553	1456733	409514	2635595	
								568565	204		195230		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5,0,8 %		31627					
			Итого с временными									2667222	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		53344					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2720567	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									2856735	
			Скидка			-5%		-142837				2713898	
			НДС			12 %		325668					
			Итого с НДС									3039566	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан

Директор _____ **Табулдина А. Ж.**

Технический надзор:

ТОО "Алатау сапа құрылыс"

эксперт _____ **Кали О.Д.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Енбек"

_____ **Абильдаев К.Т.**

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы «Апогей»

Эксперт _____ **Шайдуллинов Р.К.**

Махимов А.Т.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Елбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны**

(наименование, адрес)

Объект : **Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243-Б от 12.05.2022г.

Акт выполненных работ

за **август 2022 (месяц, год) на 2-1-2 Отопление и вентиляция работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 31.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2. Отопление										
1	7	**Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**		960	2079,28	32,38	1996118	31084	1254941	521490	2719017	
				м трубопровода		739,68	14,79	710093	14198		201409		
	7.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	960	1296				1244160			
2	8	**Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**		236	2363,77	32,38	557852	7641	375646	128200	740936	
				м трубопровода		739,68	14,79	174564	3490		54884		
	8.1	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	236	1580				372880			
3	9	**Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**		142	2625,63	32,38	372841	4598	263208	77137	485976	
				м трубопровода		739,68	14,79	105035	2100		35998		
	9.1	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	142	1841				261422			
4	10	**Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**		40	3132,87	32,38	125315	1296	94432	21729	158807	
				м трубопровода		739,68	14,79	29587	592		11763		
	10.1	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	40	2347				93880			
5	13	**Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**		270	757,51	0,91	204528	246	5606	143572	378948	
				шт.		738,06	0,48	199276	130		27848		
	13.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,7	568				1533,6			
	13.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,4	483				2608,2			
	13.3	245-510-0100	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002	шт.	270								
6	14	**С1245-510-0102**	**Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Тмах 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20**		94	10705		1006270		1006270		1086772	
				шт.							80502		
7	15	**С1245-405-2101**	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**		270	5801		1566270		1566270		1691572	
				шт.							125302		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 3. Отопление									7259028	
			ИТОГО:					5829194	44865	4565773	892128	7259028	
								1218565	20510		537706		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 0,8 %		87108					
			Итого с временными									7346136	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		146923					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7493059	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									7868097	
			Скидка			-5%		-393405				7474692	
			НДС			12 %		896963					
			Итого с НДС									8371655	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан

Директор _____ Табулдина А. Ж.

Технический надзор:

ТОО "Алатау сапа жүрыйлыс"

эксперт _____ Кали О.Д.

Составил:
Директор ТОО "Енбек"

_____ Абильдаев К.Т.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и
экспертизы «Апогей»

Эксперт _____ Шайдуллинов Р.К.

Ахметов Ас
Махметов А.Т.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Елбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны**

(наименование, адрес)

Объект : **Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243-Б от 12.05.2022г.

Акт выполненных работ

за **август 2022 (месяц, год) на 2-1-2 Отопление и вентиляция работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 31.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2. Отопление										
1	7	**Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**		960	2079,28	32,38	1996118	31084	1254941	521490	2719017	
				м трубопровода		739,68	14,79	710093	14198		201409		
	7.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	960	1296				1244160			
2	8	**Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**		236	2363,77	32,38	557852	7641	375646	128200	740936	
				м трубопровода		739,68	14,79	174564	3490		54884		
	8.1	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	236	1580				372880			
3	9	**Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**		142	2625,63	32,38	372841	4598	263208	77137	485976	
				м трубопровода		739,68	14,79	105035	2100		35998		
	9.1	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	142	1841				261422			
4	10	**Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**		40	3132,87	32,38	125315	1296	94432	21729	158807	
				м трубопровода		739,68	14,79	29587	592		11763		
	10.1	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	40	2347				93880			
5	13	**Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**		270	757,51	0,91	204528	246	5606	143572	378948	
				шт.		738,06	0,48	199276	130		27848		
	13.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,7	568				1533,6			
	13.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,4	483				2608,2			
	13.3	245-510-0100	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002	шт.	270								
6	14	**С1245-510-0102**	**Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Тмах 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20**		94	10705		1006270		1006270		1086772	
				шт.							80502		
7	15	**С1245-405-2101**	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**		270	5801		1566270		1566270		1691572	
				шт.							125302		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 3. Отопление									7259028	
			ИТОГО:					5829194	44865	4565773	892128	7259028	
								1218565	20510		537706		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 0,8 %		87108					
			Итого с временными									7346136	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		146923					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7493059	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									7868097	
			Скидка			-5%		-393405				7474692	
			НДС			12 %		896963					
			Итого с НДС									8371655	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан

Директор _____ Табулдина А. Ж.

Технический надзор:

ТОО "Алатау сапа жүрыйлыс"

эксперт _____ Кали О.Д.

Составил:
Директор ТОО "Енбек"

_____ Абильдаев К.Т.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и
экспертизы «Апогей»

Эксперт _____ Шайдуллинов Р.К.

Ахметов Ас
Махметов А.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан г.Нур-Султан, Акан сери, 20, БИН 070740004911**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Елбек» г.Алматы, Витебская, 44, БИН/ИИН 920240000098**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны**

(наименование, адрес)

Объект : **Взрослая поликлиника на 350 посещений в смену. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243-Б от 12.05.2022г.

Акт выполненных работ

за **август 2022** (месяц, год) на **2-1-3 Водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 31.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Хозяйственно-питьевой водопровод										
1	3	С1241-210-1019	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 90х63 мм	шт.	1	828		828		828	66	894	
2	4	С1241-210-1002	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.	1	33		33		33	3	36	Казахстан
3	5	С1241-210-1018	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 90х50 мм	шт.	1	772		772		772	62	834	
4	17	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	120	27		3240		3240	259	3499	Казахстан
5	18	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для водыдпара,Г до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	185	953		176305		176305	14104	190409	
6	19	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	200	14		2800		2800	224	3024	Казахстан
7	20	С1241-211-1601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	370	252		93240		93240	7459	100699	Казахстан
8	21	С1241-211-1801	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 16х1/2"	шт.	120	113		13560		13560	1085	14645	
9	22	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	560	7		3920		3920	314	4234	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Хозяйственно-питьевой водопровод									318274	
			Раздел: 2. Система Т3, Т4										
10	24	С1241-209-1904	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм	шт.	62	152		9424		9424	754	10178	Казахстан
11	25	С1241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	63	77		4851		4851	388	5239	Казахстан
12	26	С1241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	148	106		15688		15688	1255	16943	Казахстан
13	27	С1241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	168	45		7560		7560	605	8165	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	28	С1241-210-1004	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х20 мм	шт.	1	50		50		50	4	54	Казахстан
15	29	С1241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	2	35		70		70	6	76	Казахстан
16	30	С1241-210-1002	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.	1	33		33		33	3	36	Казахстан
17	31	С1241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	5	19		95		95	8	103	Казахстан
18	33	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях и раструб	м трубопровода	229	2914,9 2625,33	27,84 0,45	667512 601201	6375 103	59936	432939 88036	1188487	
	33.1	241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32Х5,4 мм	м	226,71	261				59171,31			Казахстан 100%
	33.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,916	836				765,78			Казахстан 100%
19	36	С1241-211-2010	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 40х1 1/4"	шт.	134	1177		157718		157718	12617	170335	Казахстан
20	40	С1242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	67	7347		492249		492249	39380	531629	
21	41	С1241-211-1610	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 40х1 1/4"	шт.	134	1115		149410		149410	11953	161363	Казахстан
22	43	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях и раструб	м трубопровода	240	3049,54 2625,33	27,84 0,45	731890 630079	6682 108	95129	453735 94850	1280475	
	43.1	241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32Х4,4 мм	м	237,6	397				94327,2			
	43.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,96	836				802,56			Казахстан 100%
23	44	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях и раструб	м трубопровода	240	2688,37 2406,06	23,55 0,28	645209 577454	5652 67	62102	415816 84882	1145907	
	44.1	241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25Х3,5 мм	м	237,6	258				61300,8			
	44.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,96	836				802,56			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Система Т3, Т4									4518950	
			Раздел: 3. Хозяйственно-бытовая канализация										
24	56	С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	140	431		60340		60340	4827	65167	Казахстан
25	57	С1241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	80	281		22480		22480	1798	24278	Казахстан
26	58	С1241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	725		2175		2175	174	2349	Казахстан
27	59	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	60	642		38520		38520	3082	41602	Казахстан
28	63	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	133	1844,19 1292,16	6,37 3,31	245277 171857	848 414	72573	124035 29545	398857	
	63.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,5187	196				101,67			Казахстан 100%
	63.2	241-203-0301	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	132,734	544				72207,3			
	63.3	213-301-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 7759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0016	165360				263,92			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	64	С1241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	320		6400		6400	512	6912	Казахстан
30	65	С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	33	431		14223		14223	1138	15361	Казахстан
31	66	С1241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	281		5620		5620	450	6070	Казахстан
32	67	С1241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	40	130		5200		5200	416	5616	Казахстан
33	68	С1241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	13	176		2288		2288	183	2471	
34	69	С1241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	75	82		6150		6150	492	6642	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Хозяйственно-бытовая канализация									**575325**	
			ИТОГО:					**3585130**	**19557**	**1584982**	**1426525**	**5412589**	
								1980591	**692**		**400934**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5.0,8 %**		**64951**					
			Итого с временными									**5477540**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**109551**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5587091**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**5866733**	
			Скидка			**-5%**		**-293337**				**5573396**	
			НДС			**12 %**		**668808**					
			Итого с НДС									**6242204**	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"акимата города Нур-Султан

Директор _____ **Табулдина А. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Енбек"

_____ **Абильдаев К.Т.**

Технический надзор:

ТОО "Алатау сапа курылыс"

эксперт _____ **Кали О.Д.**

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы «Апогей»

Эксперт _____ **Шайдуллинов Р.К.**

Максимов А.Т.