Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"10" апреля 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Енбек», РК, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Витебская, 44***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Абильдаева Курбана Талипхановича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5» акимата города Астаны» по улице Акан сери, 20, города Астаны***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 5» акимата города Астаны», директор Табулдина Алтыншаш Жумашевна***
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО Научный институт проектирования и экспертизы «Апогей» ГСЛ № 001588-1 от 29.05.2018 года, 2 категория на занятие проектной деятельностью)***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 5» акимата города Астаны», от 29.04.2021 года***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность здания	эт	4		4	
Площадь застройки	$м^2$	2704,1		2704,1	
Общая площадь здания	$м^2$	11801,3		11801,3	
Строительный объем	$м^3$	38669		38669	

Здание поликлиники имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–$м^2$)	11801,3	11801,3
Число этажей	этаж	4	4
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–$м^3$)	38669	38669
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: «Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5» акимата города Астаны»

Существующее здание взрослой поликлиники на 350 посещений в смену состоит из центрального четырехэтажного и двух трехэтажных блоков, сложной формы в плане размером в осях 81,0 х 48,0 м с техническим подпольем и техническим чердаком. Высота помещений: этажа – 2,8 м, техподполья – 2,1 м, чердака – 1,8 м.

Рабочим проектом предусмотрено: демонтаж внутренней отделки; частичная замена оконных блоков из ПВХ-профилей по ГОСТ 30674-99 (на главном фасаде); частичная замена подоконных досок из ПВХ-профилей по ГОСТ 30673-2013; демонтаж дверных блоков; демонтаж покрытия полов; демонтаж бетонной отмостки шириной 1000 мм; монтаж деревянных дверей по СТ РК 943-92, противопожарных дверей по СТ РК 2110-2011, специальных влагостойких дверей из жесткого ПВХ, дверей металлических рентгенозащитных, дверей из алюминиевых сплавов по ГОСТ 23747-88; устройство внутренней отделки: стены - водоэмульсионная моющая окраска за

2 раза по сплошному выравниванию сухими смесями толщиной до 3 мм, масляная окраска по сплошному выравниванию сухими смесями толщиной до 3 мм, водоэмульсионная моющая матовая латексная окраска за 2 раза по сплошному выравниванию сухими смесями толщиной до 3 мм, облицовка керамической плиткой; потолок - водоэмульсионная окраска за 2 раза по сплошному выравниванию сухими смесями толщиной до 2 мм, водоэмульсионная моющая матовая латексная окраска за 2 раза по сплошному выравниванию сухими смесями толщиной до 2 мм, подвесной потолок типа «Армстронг», устройство покрытия полов из керамической плитки, керамогранитной плитки, линолеума и бетона; ремонт крылец с покрытием из бетонных тротуарных плит по ГОСТ 17608-2017; устройство ограждения крылец из медно-никелевого сплава по ГОСТ 17217-2018; устройство бетонной отмостки из бетона класса В 7,5 шириной 1000 мм.

Схема теплоснабжения - закрытая, теплоноситель - вода с параметрами 130-70°С. Магистральные трубопроводы на цокольном этаже подлежат замене и изолируются теплоизоляционными трубками толщиной 13 мм. На остальных этажах система отопления демонтируется и монтируется заново. Существующие радиаторы подлежат промывке и наращиванию, согласно гидравлической схеме, для повторного использования.

Система вентиляции взрослой поликлиники существующая. Подлежат замене вышедшие из строя и находящиеся в неудовлетворительном состоянии механизмы и узлы системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением и кондиционирования воздуха.

Устройство водопровода предусмотрено с нижней разводкой под потолком подвала. Предусматривается замена магистральной сети, санитарно-технического оборудования, подводок к санитарно-техническому оборудованию, частичная замена стояков. Предусмотрена замена труб системы горячего водоснабжения. Трубопроводы выполняются из полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013. Предусмотрена замена магистральных трубопроводов, частичная замена канализационных стояков. Сети канализации выполняются из полипропиленовых труб по ГОСТ 32412-2013.

Предусмотрены работы по замене вводно-распределительного устройства, групповых распределительных щитков, светильников, выключателей и штепсельных розеток. А также питающих линий по существующим трассам и групповых линий сети освещения и штепсельных розеток. Внешнее электроснабжение существующее. В качестве групповых распределительных щитков приняты щитки со встраиваемыми автоматическими выключателями, установленные взамен существующих демонтируемых щитков. Виды освещения: рабочее, аварийное (эвакуационное)-220В. Питание рабочего и аварийного (эвакуационного) освещения выполнено от щитков соответственно рабочего и аварийного освещения. В качестве мер защиты от поражения электрическим током в проекте используются: защитное заземление; автоматическое отключение при токе утечки; двойная изоляция; малое напряжение (36 В); уравнивание потенциалов.

В качестве типа структурированной системы выбраны IP-сети. В коммутационные шкафы предусматривается установка патч-панелей. Для создания локальной сети здания предусматриваются коммутаторы. Кабели СКС

прокладываются в кабельных организаторах и кабельных лотках над фальш-потолком. Для бесперебойного питания в каждом коммутационном шкафу устанавливается источник бесперебойного питания UPS.

Автоматическая установка пожарной сигнализации выполнена на базе оборудования интегрированной системы ТМ «BOLID». Приборы приёмно-контрольные адресные С2000-КДЛ-2И и прибор С2000М устанавливаются в помещении регистратуры. К установке приняты адресные дымовые извещатели, тепловые извещатели и ручные извещатели. Сети пожарной сигнализации и оповещения о пожаре выполняются проводом марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 мм². Согласно СН РК 2.02-11-2002* предусматривается система оповещения о пожаре третьего типа.

В качестве прибора речевого оповещения используется прибор «Рупор-200» и акустические колонки мощностью 1 Вт. Для выдачи сигналов тревоги на наружной стене установлен звуковой оповещатель С2000-ОПЗ. В качестве световых табло «Выход» используются табло С2000-ОСТ исп.01. Сети речевого оповещения о пожаре выполнены проводом марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм. Электропитание ППКПО осуществляется от ВРУ через блок питания с резервированием РИП-24.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ***май 2022 г.***;

месяц, год

окончание работ: ***апрель 2023 г*** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***5 месяцев***;

фактически, месяц: ***11 месяцев***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 70% и фактически применено 70 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

наружные инженерные коммуникации проектом не затрагивались

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым *не предусматривалось*;

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

19.01.2024г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата;

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники на 350 посещений в смену ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5» акимата города Астаны» по улице Акан сери, 20, города Астаны***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Директор ТОО «Енбек», Абильдаев Курбан Талипханович***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

"ЕНБЕК"