Приложение 5
к приказу Министерства по инвистициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Зерттеу СК"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "Проектирование и строительство школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест в г.Петропавловске (без внешних сетей и благоустройства территории)"

СПРАВКА №12
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименованис	код
		89	07.07.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (август) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Проектирование и строительство школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест в г.Петропавловске (без внешних сетей и благоустройства территории)"	2 127 668 518,29	1 407 861 041,29	232 055 628,00	1 737 031 871	213 674 228					27 846 675,00	259 902 303,00

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400 _____ К.Т. Ғалиев
М.П. (подпись)

Подрядчик:
ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 _____ Е.С. Махиня
М.П. (подпись)

Технический надзор:
Директор ТОО "Қабылан эксперт" БИН 060340007781
_____ Байдаров Ж.М.
М.П. (подпись)

Программный комплекс АВС (редакция 2023.9)

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел.:8(7152)36-01-70**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 г.Петропавловск, ул.Ленинградская, 116, тел.:8(7152)53-20-56**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Проектирование и строительство школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест в г.Петропавловске (без внешних сетей и благоустройства территории)"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Проектирование и строительство школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест в г.Петропавловске (без внешних сетей и благоустройства территории)"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№89 от 07.07.2022 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №12

за август 2024 года (месяц, год) на работы

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1.Конструкции железобетонные.										
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	147,4	66,95	66,95	9868	9868	–	2578	13442	
			НР - 72%; СП - 8%			–	24,29	–	3580		996		
2	3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	368,5	347,45	156,58	128035	57700	–	71634	215642	
			НР - 72%; СП - 8%			190,87	79,12	70336	29156		15974		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				137903	67568	–	74212	229084	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				70336	32736	–	16970		
		Всего заработная плата		Тенге				137903					
			Накладные расходы	Тенге					103072				
			Сметная прибыль	Тенге				74212					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16970					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				229085					
			Сметная заработная плата	Тенге								57	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					103072				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				229085					
			Сметная заработная плата	Тенге								57	
			РАЗДЕЛ 7. Плиты /лист 13/										
			Плита ПМ-1 /1 шт/										
3	83	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	5,21	65 952,74	3 422,12	343614	17829	116691	194787	581473	
			НР - 91%; СП - 8%			40 133,18	951,59	209094	4958		43072		
4	84	212-101-0903 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	5,28815	32 652	–	172669	–	172669	–	186482	
			СП - 8%			–	–	–	–		13813		
5	85	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,033	347 145	–	11456	–	11456	–	12372	
			СП - 8%			–	–	–	–		916		
6	86	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,133	315 987	–	42026	–	42026	–	45388	

			СП - 8%			–	–	–	–		3362		
7	87	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,81	292 993	–	237324	–	237324	–	256310	
			СП - 8%			–	–	–	–		18986		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				807089	17829	580166	194787	1082025	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				209094	4958	–	80149		
		Материалы		Тенге				807089					
		Всего заработная плата		Тенге				116691					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					214052				
			Накладные расходы	Тенге				463475					
			Сметная прибыль	Тенге				194787					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				80149					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				1082025					
			Сметная заработная плата	чел.-ч								93	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					214052				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				1082025					
			Сметная заработная плата	чел.-ч								93	
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-1	Тенге					214052				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				944992	85397	580166	268999	1311109	
		Материалы		Тенге				279430	37694	–	97119		
		Всего заработная плата		Тенге				944992					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				116691					
			Накладные расходы	Тенге					317124				
			Сметная прибыль	Тенге				463475					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				268999					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				97119					
			Сметная заработная плата	чел.-ч				1311110					
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-1	Тенге					317124				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				1311110				150	
			Сметная заработная плата	чел.-ч								150	
				Тенге					317124				

Локальная смета №2-1-3.Архитектурно-строительные решения.

РАЗДЕЛ 1. Фундаменты

			Приямок ПР-1										
8	29	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	0,25	12 923,18	3 492,7	3231	874	1865	847	4404	
			НР - 93%; СП - 8%			1 967,78	1 674,65	492	419		326		
9	30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,25	4 897,2	2 047,01	1224	512	1	773	2156	
			НР - 91%; СП - 8%			2 850,12	546,42	713	137		160		
10	31	212-101-0401 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,255	22 741	–	5799	–	5799	–	6263	
			СП - 8%			–	–	–	–		464		
11	32	1114-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Приямки монолитные бетонные прямоугольные . Устройство**	$м^3$ бетона	1,2	17 273,74	171,77	20728	207	8887	11611	34926	
			НР - 99%; СП - 8%			9 695,28	77,98	11634	94		2587		
12	33	212-101-0903 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	1,224	32 652	–	39966	–	39966	–	43163	
			СП - 8%			–	–	–	–		3197		
13	34	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,09608	33 926,28	2 768,89	3260	266	16	2829	6576	

			НР - 91%; СП - 8%			30 998,91	1 352,09	2978	130		487		
14	35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007	347 145	--	2430	--	2430	--	2624	
						--	--	--	--		194		
			СП - 8%										
15	36	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,074	315 987	--	23383	--	23383	--	25254	
						--	--	--	--		1871		
			СП - 8%										
16	37	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01508	454 730	--	6857	--	6857	--	7406	
						--	--	--	--		549		
			СП - 8%										
17	38	234-102-0102 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	0,03	17 179	--	515	--	515	--	556	
						--	--	--	--		41		
			СП - 8%										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				107393	1859	89719	16060	133328	
								15817	780	--	9876		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				107393					
		Материалы		Тенге				10769					
		Всего заработная плата		Тенге					16597				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78950					
			Накладные расходы	Тенге				16060					
			Сметная прибыль	Тенге				9876					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				133329					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7	
			Сметная заработная плата	Тенге					16597				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				133329					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7	
			Сметная заработная плата	Тенге					16597				
			РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия										
			Второй этаж Секция 2										
			Плита ПМ1 /2 шт/										
18	313	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	2,3	65 952,74	3 422,12	151691	7871	51514	85990	256696	
						40 133,18	951,59	92306	2189		19015		
			НР - 91%; СП - 8%										
19	314	212-101-0905 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	2,3345	32 052	--	74825	--	74825	--	80811	
						--	--	--	--		5986		
			СП - 8%										
20	315	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,54096	315 987	--	170936	--	170936	--	184611	
						--	--	--	--		13675		
			СП - 8%										
21	316	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00302	347 145	--	1048	--	1048	--	1132	
						--	--	--	--		84		
			СП - 8%										
22	317	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,39556	513 076	--	202952	--	202952	--	219188	
						--	--	--	--		16236		
			СП - 8%										
23	318	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции дверей, люков. Монтаж	т конструкций	0,05852	219 234,38	9 233,46	12830	540	167	8539	23079	
						207 167,86	4 310,3	12123	252		1710		
			НР - 69%; СП - 8%										

24	319	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02712	454 730	--	12332	--	12332	--	13319	
						--	--	--	--		987		
			СП - 8%										
25	320	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0314	406 896	--	12777	--	12777	--	13799	
						--	--	--	--		1022		
			СП - 8%										
			Второй этаж Секция 3										
			Плита ПМ1 /1 шт/										
26	325	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	1,15	65 952,74	3 422,12	75846	3935	25758	42995	128348	
						40 133,18	951,59	46153	1094		9507		
			НР - 91%; СП - 8%										
27	326	212-101-0905 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	1,16725	32 052	--	37413	--	37413	--	40406	
						--	--	--	--		2993		
			СП - 8%										
28	327	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27048	315 987	--	85468	--	85468	--	92305	
						--	--	--	--		6837		
			СП - 8%										
29	328	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00151	347 145	--	524	--	524	--	566	
						--	--	--	--		42		
			СП - 8%										
30	329	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,19778	513 076	--	101476	--	101476	--	109594	
						--	--	--	--		8118		
			СП - 8%										
31	330	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции дверей, люков. Монтаж	т конструкций	0,02926	219 234,38	9 233,46	6415	270	83	4270	11539	
						207 167,86	4 310,3	6062	126		855		
			НР - 69%; СП - 8%										
32	331	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01356	454 730	--	6166	--	6166	--	6659	
						--	--	--	--		493		
			СП - 8%										
33	333	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0157	406 896	--	6388	--	6388	--	6899	
						--	--	--	--		511		
			СП - 8%										
			Второй этаж Секция 5										
			Плита ПМ1 /1 шт/										
34	337	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	1,15	65 952,74	3 422,12	75846	3935	25758	42995	128348	
						40 133,18	951,59	46153	1094		9507		
			НР - 91%; СП - 8%										
35	338	212-101-0905 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	1,16725	32 052	--	37413	--	37413	--	40406	
						--	--	--	--		2993		
			СП - 8%										
36	339	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27048	315 987	--	85468	--	85468	--	92305	
						--	--	--	--		6837		
			СП - 8%										

37	340	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00151	347 145	–	524	–	524	–	566
						–	–	–	–		42	
			СП - 8%									
38	341	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,19778	513 076	–	101476	–	101476	–	109594
						–	–	–	–		8118	
			СП - 8%									
39	342	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции дверей, люков. Монтаж	т конструкций	0,02926	219 234,38	9 233,46	6415	270	83	4270	11539
						207 167,86	4 310,3	6062	126		855	
			НР - 69%; СП - 8%									
40	343	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01356	454 730	–	6166	–	6166	–	6659
						–	–	–	–		493	
			СП - 8%									
41	344	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0157	406 896	–	6388	–	6388	–	6899
						–	–	–	–		511	
			СП - 8%									
			Третий этаж Секция 6									
			Плита ПМ1 /1 шт/									
42	353	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	1,34	65 952,74	3 422,12	88377	4586	30013	50099	149554
						40 133,18	951,59	53778	1275		11078	
			НР - 91%; СП - 8%									
43	354	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,3601	27 840	–	37865	–	37865	–	40894
						–	–	–	–		3029	
			СП - 8%									
44	355	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,20337	291 548	–	59292	–	59292	–	64035
						–	–	–	–		4743	
			СП - 8%									
45	356	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00412	330 673	–	1362	–	1362	–	1471
						–	–	–	–		109	
			СП - 8%									
46	357	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00103	347 145	–	358	–	358	–	387
						–	–	–	–		29	
			СП - 8%									
47	358	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,19172	513 076	–	98367	–	98367	–	106236
						–	–	–	–		7869	
			СП - 8%									
			Плита ПМ2 /1 шт/									
48	359	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,82	65 952,74	3 422,12	54081	2806	18366	30657	91518
						40 133,18	951,59	32909	780		6779	
			НР - 91%; СП - 8%									
49	360	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,8323	27 780	–	23121	–	23121	–	24971
						–	–	–	–		1850	
			СП - 8%									
50	361	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17154	315 987	–	54204	–	54204	–	58540

			СП - 8%			--	--	--	--		4336		
51	362	214-203-0102 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У**	т	0,12522	513 076	--	64247	--	64247	--	69387	
			СП - 8%			--	--	--	--		5140		
52	363	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	**Конструкции дверей, люков. Монтаж**	т конструкций	0,02926	219 234,38	9 233,46	6415	270	83	4270	11539	
			НР - 69%; СП - 8%			207 167,86	4 310,3	6062	126		855		
53	364	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,01356	454 730	--	6166	--	6166	--	6659	
			СП - 8%			--	--	--	--		493		
54	365	214-101-0101 РСНБ РК 2022	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм**	т	0,0157	406 896	--	6388	--	6388	--	6899	
			СП - 8%			--	--	--	--		511		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1779026	24483	1452935	274085	2217357	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				301608	7062	--	164248		
		Материалы		Тенге				1746951					
		Всего заработная плата		Тенге				151407					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					277731				
			Накладные расходы	Тенге				1301110					
			Сметная прибыль	Тенге				252736					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				159973					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2159660					
			Сметная заработная плата	Тенге								120	
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					277731				
		Материалы		Тенге				32075					
		Всего заработная плата		Тенге				415					
			Накладные расходы	Тенге					30939				
			Сметная прибыль	Тенге				21349					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4275					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				57699					
			Сметная заработная плата	Тенге								14	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					30939				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2217359					
			Сметная заработная плата	Тенге								134	
									308670				
			РАЗДЕЛ 7. Крыльца										
			Крыльцо КР-1 /1 шт/										
55	453	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	3,2	12 923,18	3 492,7	41354	11177	23880	10840	56369	
			НР - 93%; СП - 8%			1 967,78	1 674,65	6297	5359		4176		
56	454	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	3,2	13 787,17	12,72	44119	41	18417	24122	73700	
			НР - 94%; СП - 8%			8 019,13	--	25661	--		5459		
57	455	212-101-0615 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	3,264	25 044	--	81744	--	81744	--	88283	
			СП - 8%			--	--	--	--		6539		
			Крыльцо КР-3 /1 шт/										
58	456	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	5,3	12 923,18	3 492,7	68493	18512	39552	17954	93362	
			НР - 93%; СП - 8%			1 967,78	1 674,65	10429	8876		6916		

59	457	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	5,3	13 787,17	12,72	73072	67	30504	39951	122065	
						8 019,13	--	42501	--		9042		
			НР - 94%; СП - 8%										
60	458	212-101-0615 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м³	5,406	25 044	--	135388	--	135388	--	146219	
						--	--	--	--		10831		
			СП - 8%										
			Крыльцо КР-8 /2 шт/										
61	468	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,5	12 923,18	3 492,7	6462	1746	3732	1694	8808	
						1 967,78	1 674,65	984	837		652		
			НР - 93%; СП - 8%										
62	469	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	0,5	13 787,17	12,72	6894	6	2878	3769	11516	
						8 019,13	--	4010	--		853		
			НР - 94%; СП - 8%										
63	470	212-101-0615 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м³	0,51	25 044	--	12772	--	12772	--	13794	
						--	--	--	--		1022		
			СП - 8%										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				470298	31549	348867	98330	614116	
								89882	15072	--	45490		
				Тенге				470298					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				118962					
		Материалы		Тенге					104954				
		Всего заработная плата		Тенге				229904					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				98330					
			Накладные расходы	Тенге				45490					
			Сметная прибыль	Тенге				614118					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч								49	
			Нормативная трудоемкость	Тенге					104954				
			Сметная заработная плата	Тенге				614118					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	чел.-ч								49	
			Нормативная трудоемкость	Тенге					104954				
			Сметная заработная плата	Тенге				2356717	57891	1891521	388475	2964801	
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-3					407307	22914	--	219614		
				Тенге				2324642					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				281138					
		Материалы		Тенге					399282				
		Всего заработная плата		Тенге				1609964					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				367126					
			Накладные расходы	Тенге				215339					
			Сметная прибыль	Тенге				2907107					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч								177	
			Нормативная трудоемкость	Тенге					399282				
			Сметная заработная плата	Тенге				32075					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				415					
		Материалы		Тенге					30939				
		Всего заработная плата		Тенге				21349					
			Накладные расходы	Тенге				4275					
			Сметная прибыль	Тенге				57699					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		чел.-ч								14	
			Нормативная трудоемкость	Тенге					30939				
			Сметная заработная плата	Тенге				2964806					
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-3	чел.-ч								191	
			Нормативная трудоемкость	Тенге					430221				
			Сметная заработная плата										
			Локальная смета №2-1-4.Архитектурные решения										
			РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка /лист 10/										
			Фасад										

64	1	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м² поверхности облицовки	100	9 747,42	700,92	974742	70092	4699	721679	1832135	
			НР - 80%; СП - 8%			8 999,51	21,48	899951	2148		135714		
			Откосы и отливы										
65	4	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	1 282	3 209,48	7,08	4114553	9077	2856308	1001847	5525712	
			НР - 80%; СП - 8%			974,39	2,45	1249168	3141		409312		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5089295	79169	2861007	1723526	7357847	
								2149119	5289	–	545026		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5089295					
		Материалы		Тенге				2861008					
		Всего заработная плата		Тенге					2154408				
			Накладные расходы	Тенге				1723526					
			Сметная прибыль	Тенге				545026					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7357847					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								869	
			Сметная заработная плата	Тенге					2154408				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7357847					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								869	
			Сметная заработная плата	Тенге					2154408				
			ОТДЕЛ 4.Секция 4										
			РАЗДЕЛ 9. Кирпичная кладка /лист 62/										
			Утепление стен										
66	106	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя 130 мм	м²	100	730,12	5,54	73012	554	15070	46086	128626	
			НР - 80%; СП - 8%			573,88	2,2	57388	220		9528		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				73012	554	15070	46086	128626	
								57388	220	–	9528		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				73012					
		Материалы		Тенге				15070					
		Всего заработная плата		Тенге					57608				
			Накладные расходы	Тенге				46086					
			Сметная прибыль	Тенге				9528					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				128626					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25	
			Сметная заработная плата	Тенге					57608				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				128626					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25	
			Сметная заработная плата	Тенге					57608				
			РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка /лист 39/										
			Потолок										
67	113	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28прим.	Стены. Окраска простая огнестойкая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности	510,35	482,06	3,09	246019	1577	1189	195284	476608	
			НР - 80%; СП - 8%			476,64	1,67	243253	852		35304		
68	114	236-202-1010 РСНБ РК 2022	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	136,26345	2 695	–	367230	–	367230	–	396608	
			СП - 8%			–	–	–	–		29378		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				613249	1577	368419	195284	873216	
								243253	852	–	64682		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				613249					
		Материалы		Тенге				1189					
		Всего заработная плата		Тенге					244105				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				367230					

			Накладные расходы	Тенге				195284					
			Сметная прибыль	Тенге				64682					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				873215					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104	
			Сметная заработная плата	Тенге					244105				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				873215					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104	
			Сметная заработная плата	Тенге					244105				
			ОТДЕЛ 5.Секция 5										
			РАЗДЕЛ 12. Внутренняя отделка /лист 39/										
			Потолок										
69	138	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	$м^2$	800	3 081,99	250,57	2465592	200456	--	1895718	4710215	
			НР - 80%; СП - 8%			2 831,42	130,64	2265136	104512		348905		
70	140	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	100	2 024,48	12,07	202448	1207	51031	120579	348869	
			НР - 80%; СП - 8%			1 502,1	5,14	150210	514		25842		
71	141	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	100	1 545,61	9,46	154561	946	27401	101374	276410	
			НР - 80%; СП - 8%			1 262,14	5,04	126214	504		20475		
			Стены										
72	145	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	250	1 027,73	7,7	256932	1925	89062	133410	421569	
			НР - 80%; СП - 8%			663,78	3,27	165945	817		31227		
73	146	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	250	1 084,86	7,7	271215	1925	89062	144836	449335	
			НР - 80%; СП - 8%			720,91	3,27	180228	817		33284		
74	148	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$ поверхности облицовки	100	7 002,1	28,53	700210	2853	306096	314186	1095547	
			НР - 80%; СП - 8%			3 912,61	14,71	391261	1471		81152		
			Плинтус										
75	150	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	233,25	699,55	3,27	163170	763	7781	145723	333605	
			НР - 94%; СП - 8%			662,92	1,71	154626	399		24711		
76	151	233-202-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	11,779125	1 416	--	16679	--	16679	--	18013	
			СП - 8%			--	--	--	--		1334		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4230807	210075	587112	2855826	7653563	
								3433620	109034	--	566930		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4230807					
		Материалы		Тенге				570433					
		Всего заработная плата		Тенге					3542654				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16679					
			Накладные расходы	Тенге				2855826					
			Сметная прибыль	Тенге				566930					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7653563					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1384	
			Сметная заработная плата	Тенге					3542654				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				7653563					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1384	
			Сметная заработная плата	Тенге					3542654				
			ОТДЕЛ 6.Секция 6										
			РАЗДЕЛ 14. Внутренняя отделка /лист 40/										
			Потолок										
77	173	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	1 045,08	2 024,48	12,07	2115744	12614	533315	1260149	3645965	
			НР - 80%; СП - 8%			1 502,1	5,14	1569815	5372		270071		
78	174	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 045,08	1 545,61	9,46	1615286	9886	286363	1059444	2888708	
			НР - 80%; СП - 8%			1 262,14	5,04	1319037	5267		213978		
			Стены										
79	177	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	800	2 391,53	117,91	1913224	94328	404568	1198099	3360229	
			НР - 80%; СП - 8%			1 767,91	104,12	1414328	83296		248906		
80	178	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	1 257,69	1 027,73	7,7	1292566	9685	448052	671154	2120817	
			НР - 80%; СП - 8%			663,78	3,27	834829	4113		157098		
81	179	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	1 257,69	1 084,86	7,7	1364418	9685	448052	728635	2260497	
			НР - 80%; СП - 8%			720,91	3,27	906681	4113		167444		
82	181	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$ поверхности облицовки	780,24	7 002,1	28,53	5463319	22260	2388284	2451402	8547898	
			НР - 80%; СП - 8%			3 912,61	14,71	3052775	11477		633178		
			Плинтус										
83	183	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	384,27	699,55	3,27	268816	1256	12820	240074	549601	
			НР - 94%; СП - 8%			662,92	1,71	254740	657		40711		
84	184	233-202-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	19,405635	1 416	–	27478	–	27478	–	29676	
			СП - 8%			–	–	–	–		2198		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				14060851	159714	4548932	7608957	23403391	
								9352205	114295	–	1733584		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14060851					
		Материалы		Тенге				4521451					
		Всего заработная плата		Тенге					9466500				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27478					
			Накладные расходы	Тенге				7608957					
			Сметная прибыль	Тенге				1733584					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23403392					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3832	
			Сметная заработная плата	Тенге					9466500				

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				23403392					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3832	
			Сметная заработная плата	Тенге					9466500				
			РАЗДЕЛ 15. Полы /лист 41/										
			Подраздел 1.Полы на отм. + 0.000										
			Тип 2										
85	202	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	47,9317084	1 209,03	2,4	57951	115	22421	33290	98541	
			НР - 94%; СП - 8%			738,87	–	35415	–		7299		
86	203	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	287,5902504	126,4	0,61	36351	175	33547	2471	41928	
			НР - 94%; СП - 8%			9,14	–	2629	–		3106		
87	204	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	87,49	3 240,43	131,59	283505	11513	41765	222432	546412	
			НР - 94%; СП - 8%			2 631,47	73,18	230227	6403		40475		
88	205	233-202-0103 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	89,2398	3 065	–	273520	–	273520	–	295402	
			СП - 8%			–	–	–	–		21882		
			Тип 4										
89	226	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее**	$м^2$ покрытия	512,21	878,48	78,75	449966	40336	125036	285348	794139	
			НР - 94%; СП - 8%			555,62	37,03	284594	18967		58825		
90	227	233-101-0116 СпрСЦ 09.2023	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 34-43 типа IVC**	$м^2$	532,6984	5 644	–	3006550	–	3006550	–	3247074	
			СП - 8%			–	–	–	–		240524		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					552865					
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					52139				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					25370				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						3502839			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							543541		
		Накладные расходы		Тенге							372111		
		Сметная прибыль		Тенге								5023495	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									
			Подраздел 2.Полы на отм. + 3.300										
			Тип 2										
91	249	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	14,4474957	1 209,03	2,4	17467	35	6757	10034	29701	
			НР - 94%; СП - 8%			738,87	–	10675	–		2200		
92	250	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	86,6849744	126,4	0,61	10957	53	10112	745	12638	
			НР - 94%; СП - 8%			9,14	–	792	–		936		
93	251	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	14,4474957	1 209,03	2,4	17467	35	6757	10034	29701	
			НР - 94%; СП - 8%			738,87	–	10675	–		2200		
94	252	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	23,28	3 240,43	131,59	75437	3064	11112	59186	145393	

			НР - 94%; СП - 8%			2 631,47	73,18	61261	1704		10770		
95	253	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	23,7456	3 065	--	72780	--	72780	--	78602	
			СП - 8%			--	--	--	--		5822		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2					83403					
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					3187				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1704				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						107521			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							79999		
		Накладные расходы		Тенге							21928		
		Сметная прибыль		Тенге								296035	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2											
			Подраздел 3.Полы на отм. + 6.600										
			Тип 2										
96	277	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	9,44	1 209,03	2,4	11413	23	4415	6556	19407	
			НР - 94%; СП - 8%			738,87	--	6975	--		1438		
97	278	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	56,64	126,4	0,61	7159	35	6606	487	8257	
			НР - 94%; СП - 8%			9,14	--	518	--		612		
98	279	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	9,44	3 240,43	131,59	30590	1242	4507	24000	58957	
			НР - 94%; СП - 8%			2 631,47	73,18	24841	691		4367		
99	280	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	9,6288	3 065	--	29512	--	29512	--	31873	
			СП - 8%			--	--	--	--		2361		
			Тип 3										
100	287	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	46,26	3 240,43	131,59	149902	6087	22083	117610	288913	
			НР - 94%; СП - 8%			2 631,47	73,18	121732	3385		21401		
101	288	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	47,1852	3 065	--	144623	--	144623	--	156193	
			СП - 8%			--	--	--	--		11570		
			Тип 10										
102	291	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	88,38	3 240,43	131,59	286389	11630	42190	224695	551970	
			НР - 94%; СП - 8%			2 631,47	73,18	232569	6468		40887		
103	292	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	90,1476	3 065	--	276302	--	276302	--	298406	
			СП - 8%			--	--	--	--		22104		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3					386635					
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					19017				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10544				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						530239			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							373348		
		Накладные расходы		Тенге							104740		
		Сметная прибыль		Тенге								1413978	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3											

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**5237841**	**74343**	**4140595**	**996888**	**6733507**	
								1022903	**37618**	**--**	**498779**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5237841**					
		Материалы		Тенге				**337312**					
		Всего заработная плата		Тенге					**1060521**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3803287**					
			Накладные расходы	Тенге				**996888**					
			Сметная прибыль	Тенге				**498779**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6733508**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**466**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1060521**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**6733508**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**466**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1060521**				
			РАЗДЕЛ 16.Проемы /лист 42/										
			Дверные проемы										
104	**293**	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м²**	**300**	**3 868,18**	**157,62**	**1160454**	**47286**	**345693**	**711750**	**2021980**	
			НР - 90%; СП - 8%			**2 558,25**	**77,86**	**767475**	**23358**		**149776**		
105	**295**	**223-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П, ДГ 21-11П**	**м²**	**17,01**	**11 629**	**--**	**197809**	**--**	**197809**	**--**	**213634**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15825**		
106	**297**	**1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Проемы дверные площадью более 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м²**	**4,4**	**3 274,66**	**219,77**	**14409**	**967**	**3853**	**9075**	**25362**	
			НР - 90%; СП - 8%			**2 179,28**	**112,33**	**9589**	**494**		**1879**		
			Жалюзийные решетки										
107	**303**	**1120-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м². Установка /Жр-1/**	**решетка**	**10**	**6 235,77**	**246,2**	**62358**	**2462**	**15000**	**45005**	**115952**	
			НР - 98%; СП - 8%			**4 489,62**	**102,7**	**44896**	**1027**		**8589**		
108	**304**	**1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м². Установка /Жр-2/**	**решетка**	**12**	**4 958,2**	**188,01**	**59498**	**2256**	**12129**	**45066**	**112929**	
			НР - 98%; СП - 8%			**3 759,38**	**72,74**	**45113**	**873**		**8365**		
109	**305**	**222-509-0701 РСНБ РК 2022**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	**т**	**0,24204**	**1 114 735**	**--**	**269810**	**--**	**269810**	**--**	**291395**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21585**		
			Подоконные доски										
110	**310**	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м /150 мм/**	**м**	**2,7**	**3 871,62**	**9,62**	**10453**	**26**	**9103**	**1205**	**12590**	
			НР - 90%; СП - 8%			**490,54**	**5,23**	**1324**	**14**		**933**		
111	**311**	**223-501-0101 РСНБ РК 2022**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм**	**м**	**2,97**	**799**	**--**	**2373**	**--**	**2373**	**--**	**2563**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**190**		

112	312	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м /250 мм/	м	10,4	3 871,62	9,62	40265	100	35063	4640	48498	
			НР - 90%; СП - 8%			490,54	5,23	5102	54		3592		
113	313	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	11,44	1 332	--	15238	--	15238	--	16457	
			СП - 8%			--	--	--	--		1219		
114	314	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м /400 мм/	м	200	3 871,62	9,62	774324	1924	674292	89239	932648	
			НР - 90%; СП - 8%			490,54	5,23	98108	1046		69085		
115	315	223-501-0106 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	220	2 109	--	463980	--	463980	--	501098	
			СП - 8%			--	--	--	--		37118		
			Люк на чердак /5 шт/										
116	318	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,8857	219 234,38	9 233,46	194176	8178	2509	129241	349291	
			НР - 69%; СП - 8%			207 167,86	4 310,3	183489	3818		25873		
117	319	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,145	487 211	--	70646	--	70646	--	76298	
			СП - 8%			--	--	--	--		5652		
118	320	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4695	454 730	--	213496	--	213496	--	230576	
			СП - 8%			--	--	--	--		17080		
119	321	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,21125	374 151	--	79039	--	79039	--	85362	
			СП - 8%			--	--	--	--		6323		
120	322	214-205-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,0526	418 544	--	22015	--	22015	--	23776	
			СП - 8%			--	--	--	--		1761		
121	323	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,85	998	--	2844	--	2844	--	3072	
			СП - 8%			--	--	--	--		228		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				3653187	63199	2434892	1035221	5063481	
								1155096	30684	--	375073		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3337155					
		Материалы		Тенге				1068004					
		Всего заработная плата		Тенге					906564				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1337250					
			Накладные расходы	Тенге				815909					
			Сметная прибыль	Тенге				332246					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4485310					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								387	
			Сметная заработная плата	Тенге					906564				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				194176					
		Материалы		Тенге				2509					
		Всего заработная плата		Тенге					187307				
			Накладные расходы	Тенге				129241					

			Сметная прибыль	Тенге				25873					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				349290					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83	
			Сметная заработная плата	Тенге					187307				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				121856					
		Материалы		Тенге				27129					
		Всего заработная плата		Тенге					91909				
		Сдача и испытание		Тенге				4511					
			Накладные расходы	Тенге				90071					
			Сметная прибыль	Тенге				16954					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				228881					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38	
			Сметная заработная плата	Тенге					91909				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				5063481					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								508	
			Сметная заработная плата	Тенге					1185780				
			РАЗДЕЛ 19. Крыльца /лист 70/										
			Крыльцо КР-1 /1 шт/										
122	334	231-201-0310 РСНБ РК 2022	**Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм**	$м^2$	10,48575	21 595	–	226440	–	226440	–	244555	
			СП - 8%			–	–	–	–		18115		
123	335	231-201-0304 РСНБ РК 2022	**Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм**	$м^2$	4,5182	22 722	–	102663	–	102663	–	110876	
			СП - 8%			–	–	–	–		8213		
			Крыльцо КР-2 /10 шт/										
124	337	231-201-0310 РСНБ РК 2022	**Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм**	$м^2$	76,7725	21 595	–	1657902	–	1657902	–	1790534	
			СП - 8%			–	–	–	–		132632		
125	338	231-201-0304 РСНБ РК 2022	**Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм**	$м^2$	30,34	22 722	–	689385	–	689385	–	744536	
			СП - 8%			–	–	–	–		55151		
			Крыльцо КР-3 /1 шт/										
126	340	231-201-0310 РСНБ РК 2022	**Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм**	$м^2$	32,85125	21 595	–	709423	–	709423	–	766177	
			СП - 8%			–	–	–	–		56754		
127	341	231-201-0304 РСНБ РК 2022	**Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм**	$м^2$	4,1205	22 722	–	93626	–	93626	–	101116	
			СП - 8%			–	–	–	–		7490		
			Крыльцо КР-4 /1 шт/										
128	343	231-201-0310 РСНБ РК 2022	**Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм**	$м^2$	13,60175	21 595	–	293730	–	293730	–	317228	
			СП - 8%			–	–	–	–		23498		
129	344	231-201-0304 РСНБ РК 2022	**Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм**	$м^2$	2,1812	22 722	–	49561	–	49561	–	53526	

			СП - 8%				–	–	–	–		3965		
			Крыльцо КР-5 /1 шт/											
130	346	231-201-0310 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм	$м^2$	3,08525	21 595	–	66626	–	66626	–	71956	
			СП - 8%				–	–	–	–		5330	
131	347	231-201-0304 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм	$м^2$	7,749	22 722	–	176073	–	176073	–	190159	
			СП - 8%				–	–	–	–		14086	
			Крыльцо КР-6 /1 шт/										
132	349	231-201-0310 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм	$м^2$	8,43575	21 595	–	182170	–	182170	–	196744	
			СП - 8%				–	–	–	–		14574	
133	350	231-201-0304 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм	$м^2$	3,72075	22 722	–	84543	–	84543	–	91306	
			СП - 8%				–	–	–	–		6763	
			Крыльцо КР-7 /1 шт/										
134	352	231-201-0310 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм	$м^2$	9,74775	21 595	–	210503	–	210503	–	227343	
			СП - 8%				–	–	–	–		16840	
135	353	231-201-0304 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм	$м^2$	2,55225	22 722	–	57992	–	57992	–	62631	
			СП - 8%				–	–	–	–		4639	
			Крыльцо КР-8 /2 шт/										
136	355	231-201-0310 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм	$м^2$	5,5555	21 595	–	119971	–	119971	–	129569	
			СП - 8%				–	–	–	–		9598	
137	356	231-201-0304 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм	$м^2$	1,28125	22 722	–	29113	–	29113	–	31442	
			СП - 8%				–	–	–	–		2329	
			Крыльцо КР-9 /1 шт/										
138	358	231-201-0310 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм	$м^2$	11,08025	21 595	–	239278	–	239278	–	258420	
			СП - 8%				–	–	–	–		19142	
139	359	231-201-0304 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм	$м^2$	1,517	22 722	–	34469	–	34469	–	37227	
			СП - 8%				–	–	–	–		2758	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				5023468	–	5023468	–	5425345	
								–	–	–		401877	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5023468					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5023468					
			Сметная прибыль	Тенге				401877					

			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5425345					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				5425345					
			РАЗДЕЛ 20. Лифт /лист 71/										
			Секция 2										
140	360	1303-0501-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	лифт	1	2 232 536,46	46 455,4	2232536	46456	114939	1270078	3782823	
			НР - 61%; СП - 8%			2 071 141,39	10 953,8	2071141	10954		280209		
141	361	1303-0501-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	остановка	10	-108 393,24	-739,34	-1083932	-7394	-106761	-592480	-1810525	
			НР - 61%; СП - 8%			-96 977,74	-150,07	-969777	-1501		-134113		
142	362	516-101-0311 РСНБ РК 2022	**Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 2, скорость подъема 0,63 м/с, отделка кабины крашеный металл**	комплект	1	10 579 719	–	10579719	–		–	10579719	
						–	–	–	–	10579719	–		
			Секция 6										
143	363	1303-0501-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	лифт	1	2 232 536,46	46 455,4	2232536	46456	114939	1270078	3782823	
			НР - 61%; СП - 8%			2 071 141,39	10 953,8	2071141	10954		280209		
144	364	1303-0501-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	остановка	9	-108 393,24	-739,34	-975539	-6654	-96085	-533232	-1629472	
			НР - 61%; СП - 8%			-96 977,74	-150,07	-872800	-1351		-120702		
145	365	516-101-0311 РСНБ РК 2022	**Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 2, скорость подъема 0,63 м/с, отделка кабины крашеный металл**	комплект	1	10 579 719	–	10579719	–		–	10579719	
						–	–	–	–	10579719	–		
146	366	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,30798	58 035,04	2 617,44	17874	806	–	15890	36465	
			НР - 91%; СП - 8%			55 417,6	1 278,88	17068	394		2701		
147	367	222-509-1001 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,30798	1 093 929	–	336908	–	336908	–	363861	
			СП - 8%			–	–	–	–		26953		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				23919821	79670	363940	1430334	25685413	
								2316773	19450	21159438	335257		
		Стоимость оборудования		Тенге				21159438					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				21159438					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2405601					
		Материалы		Тенге				27033					
		Всего заработная плата		Тенге					2318761				
			Накладные расходы	Тенге				1414444					
			Сметная прибыль	Тенге				305603					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4125648					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								889	
			Сметная заработная плата	Тенге					2318761				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				354782					
		Всего заработная плата		Тенге					17462				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				336908					
			Накладные расходы	Тенге				15890					
			Сметная прибыль	Тенге				29654					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				400326					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7	
			Сметная заработная плата	Тенге					17462				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				25685412					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								896	
			Сметная заработная плата	Тенге					2336223				
	РАЗДЕЛ 23. Накрывочная сетка для приямка /лист 73/ /10 шт/												
148	**378**	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**3,21545**	**130 408,68**	**4 371,3**	**419323**	**14056**	**27167**	**263306**	**737239**	
			НР - 69%; СП - 8%			**117 588,58**	**1 089,41**	**378100**	**3503**		**54610**		
149	**379**	**1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**2,97045**	**388 165,91**	**19 588,8**	**1153027**	**58188**	**20515**	**753974**	**2059561**	
			НР - 69%; СП - 8%			**361 670,4**	**6 191,85**	**1074324**	**18393**		**152560**		
150	**380**	**222-509-0701 РСНБ РК 2022**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	**т**	**3,21545**	**1 114 735**	**–**	**3584375**	**–**	**3584375**	**–**	**3871125**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**286750**		
151	**381**	**217-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**кг**	**42**	**998**	**–**	**41916**	**–**	**41916**	**–**	**45269**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3353**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				**5198641**	**72244**	**3673973**	**1017280**	**6713194**	
								1452424	**21896**	**–**	**497273**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3626291**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3626291**					
			Сметная прибыль	Тенге				**290103**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3916394**					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1572350**					
		Материалы		Тенге				**47683**					
		Всего заработная плата		Тенге					**1474320**				
			Накладные расходы	Тенге				**1017280**					
			Сметная прибыль	Тенге				**207170**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2796800**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**574**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1474320**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				**6713194**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**574**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1474320**				
	РАЗДЕЛ 25. Ограждения /лист 75/												
			Ограждения /Ог-1/ /12 шт/										
152	**384**	**1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32**	**Ограждения, лестницы, перила. Монтаж**	**т конструкций**	**0,19986**	**243 007,81**	**57 822,44**	**48568**	**11556**	**2395**	**27478**	**82130**	
			НР - 69%; СП - 8%			**173 203,97**	**26 053,37**	**34617**	**5207**		**6084**		
153	**385**	**222-503-0201 РСНБ РК 2022**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,19986**	**1 145 627**	**–**	**228965**	**–**	**228965**	**–**	**247282**	

			СП - 8%			–	–	–	–		18317		
			Ограждения /Ог-2/ /8 шт/										
154	386	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Ограждения, лестницы, перила. Монтаж	т конструкций	0,05282	243 007,81	57 822,44	12836	3054	633	7262	21706	
			НР - 69%; СП - 8%			173 203,97	26 053,37	9149	1376		1608		
155	387	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,05282	1 145 627	–	60512	–	60512	–	65353	
			СП - 8%			–	–	–	–		4841		
			Ограждения /Ог-3/ /5 шт/										
156	388	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Ограждения, лестницы, перила. Монтаж	т конструкций	0,1534	243 007,81	57 822,44	37277	8870	1838	21091	63037	
			НР - 69%; СП - 8%			173 203,97	26 053,37	26569	3997		4669		
157	389	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03068	1 145 627	–	35148	–	35148	–	37960	
			СП - 8%			–	–	–	–		2812		
			Ограждения /Ог-5//10 шт/										
158	392	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Ограждения, лестницы, перила. Монтаж	т конструкций	0,17139	243 007,81	57 822,44	41649	9910	2054	23564	70430	
			НР - 69%; СП - 8%			173 203,97	26 053,37	29685	4465		5217		
159	393	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,17139	1 145 627	–	196349	–	196349	–	212057	
			СП - 8%			–	–	–	–		15708		
			Ограждения /Ог-6/ /2 шт/										
160	394	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Ограждения, лестницы, перила. Монтаж	т конструкций	0,02839	243 007,81	57 822,44	6899	1642	340	3903	11666	
			НР - 69%; СП - 8%			173 203,97	26 053,37	4917	740		864		
161	395	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02839	1 145 627	–	32524	–	32524	–	35126	
			СП - 8%			–	–	–	–		2602		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				700727	35032	560758	83298	846747	
								104937	15785	–	62722		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				553498					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				553498					
			Сметная прибыль	Тенге				44280					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				597778					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				147229					
		Материалы		Тенге				7259					
		Всего заработная плата		Тенге					120722				
			Накладные расходы	Тенге				83298					
			Сметная прибыль	Тенге				18442					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				248969					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42	
			Сметная заработная плата	Тенге					120722				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				846747					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42	
			Сметная заработная плата	Тенге					120722				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-4	Тенге				67800899	775577	24578166	16992700	89884330	
								21287718	355123	21159438	5090731		
		Стоимость оборудования		Тенге				21159438					

			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				21159438					
			Стоимость монтажных работ	Тенге				2405601					
			Материалы	Тенге				27033					
			Всего заработная плата	Тенге					2318761				
			Накладные расходы	Тенге				1414444					
			Сметная прибыль	Тенге				305603					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4125648					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								889	
			Сметная заработная плата	Тенге					2318761				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				42200249					
			Материалы	Тенге				9374467					
			Всего заработная плата	Тенге					17449822				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15092089					
			Накладные расходы	Тенге				14258366					
			Сметная прибыль	Тенге				4516689					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				60975304					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7074	
			Сметная заработная плата	Тенге					17449822				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1913755					
			Материалы	Тенге				57451					
			Всего заработная плата	Тенге					1782349				
			Накладные расходы	Тенге				1229819					
			Сметная прибыль	Тенге				251485					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3395059					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								699	
			Сметная заработная плата	Тенге					1782349				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				121856					
			Материалы	Тенге				27129					
			Всего заработная плата	Тенге					91909				
			Сдача и испытание	Тенге				4511					
			Накладные расходы	Тенге				90071					
			Сметная прибыль	Тенге				16954					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				228881					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38	
			Сметная заработная плата	Тенге					91909				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-4	Тенге				89884330					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8700	
			Сметная заработная плата	Тенге					21642841				
			Локальная смета №2-1-5.Водопровод и канализация.										
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1										
162	3	1118-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м^3. Установка**	бак	1	55 941,5	1 505,91	55941	1506	31849	22763	85001	
			НР - 98%; СП - 8%			22 585,65	642,18	22586	642		6296		
163	4	242-403-0105 РСНБ РК 2022	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80**	шт.	4	24 805	–	99220	–	99220	–	107158	
			СП - 8%			–	–	–	–		7938		
164	5	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	4	10 306,69	464,67	41227	1858	12096	27223	73926	
			НР - 98%; СП - 8%			6 818,34	126,33	27273	505		5476		
165	6	242-305-0103 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 80**	шт.	2	112 439	–	224878	–	224878	–	242868	
			СП - 8%			–	–	–	–		17990		

166	7	242-106-0103 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 65	шт.	2	16 915	–	33830	–	33830	–	36536
						–	–	–	–		2706	
			СП - 8%									
167	8	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	9 164	–	9164	–	9164	–	9897
						–	–	–	–		733	
			СП - 8%									
168	9	242-207-3302 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	5 045	–	20180	–	20180	–	21794
						–	–	–	–		1614	
			СП - 8%									
			Водомерный узел /Общедомовой/									
169	17	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	2 975,42	401,75	2975	402	27	2646	6070
						2 546,44	153,2	2546	153		450	
			НР - 98%; СП - 8%									
170	18	242-404-0202 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	396 039	–	396039	–	396039	–	427722
						–	–	–	–		31683	
			СП - 8%									
171	20	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797	–	1797	–	1797	–	1941
						–	–	–	–		144	
			СП - 8%									
172	22	241-114-0116 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-45х2,5 мм	шт.	2	1 074	–	2148	–	2148	–	2320
						–	–	–	–		172	
			СП - 8%									
173	23	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	10 285,79	464,67	20572	930	6005	13612	36918
						6 818,34	126,33	13637	253		2735	
			НР - 98%; СП - 8%									
174	25	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5 568,01	198,11	11136	396	3030	7668	20308
						3 854,99	57,05	7710	114		1504	
			НР - 98%; СП - 8%									
175	26	242-207-0606 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	22 515	–	45030	–	45030	–	48632
						–	–	–	–		3602	
			СП - 8%									
176	27	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	10 285,79	464,67	41143	1858	12012	27223	73835
						6 818,34	126,33	27273	505		5469	
			НР - 98%; СП - 8%									
177	29	1116-0501-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	7	4 567,64	1 014,81	31973	7103	291	26556	63212
						3 511,25	359,91	24579	2519		4682	
			НР - 98%; СП - 8%									

178	30	241-201-0612 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	6,818	1 660	–	11318	–	11318	–	12223	
			СП - 8%			–	–	–	–		905		
179	31	1116-0301-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 90 мм. Прокладка	м трубопровода	5	9 447,58	147,88	47238	740	37290	9335	61099	
			НР - 98%; СП - 8%			1 841,67	63,53	9208	318		4526		
180	32	1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1 655,02	94,01	8275	470	398	7463	16997	
			НР - 98%; СП - 8%			1 481,34	41,73	7407	209		1259		
181	33	241-101-0409 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм	м	5	6 137	–	30685	–	30685	–	33140	
			СП - 8%			–	–	–	–		2455		
182	34	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5	4 745,74	101,43	23729	507	13682	9528	35917	
			НР - 98%; СП - 8%			1 908,06	36,35	9540	182		2661		
183	35	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	87	195,76	1,51	17031	131	1163	15422	35049	
			НР - 98%; СП - 8%			180,88	–	15737	–		2596		
184	36	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13	708	–	9204	–	9204	–	9940	
			СП - 8%			–	–	–	–		736		
185	37	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Упор бетонный ГОСТ 13579-78	$м^3$	0,1	44 741	–	4474	–	4474	–	4832	
			СП - 8%			–	–	–	–		358		
186	38	241-102-0241 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм /футляр/	м	3	30 303	–	90909	–	90909	–	98182	
			СП - 8%			–	–	–	–		7273		
187	39	1122-0601-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	14 208 295,59	505 101,35	42625	1515	37984	3455	49767	
			НР - 99%; СП - 8%			1 041 983,04	121 384,21	3126	364		3686		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1322741	17416	1134703	172894	1615284	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				170622	5764	–	119649		
		Материалы		Тенге				1021501					
		Всего заработная плата		Тенге				37984					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3490				
			Накладные расходы	Тенге				978876					
			Сметная прибыль	Тенге				3455					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				81995					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1106951					
			Сметная заработная плата	Тенге								1	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					3490				
		Материалы		Тенге				301240					
		Всего заработная плата		Тенге				117842					
		Сдача и испытание		Тенге					172896				
			Накладные расходы	Тенге				788					
			Сметная прибыль	Тенге				169439					
								37654					

		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				508333					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67	
			Сметная заработная плата	Тенге					172896				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1615284					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69	
			Сметная заработная плата	Тенге					176386				
			РАЗДЕЛ 2.КЗН										
			Бачок разрыва струи										
188	54	1109-0701-0125 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Изготовление на производственных базах**	т конструкций	0,061	405 180,87	18 610,19	24716	1135	416	16138	44122	
			НР - 69%; СП - 8%			379 753,92	3 660,16	23165	223		3268		
189	55	241-102-0238 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм**	м	0,6	15 564	–	9338	–	9338	–	10085	
			СП - 8%			–	–	–	–		747		
190	56	241-102-0107 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	м	0,3	585	–	176	–	176	–	190	
			СП - 8%			–	–	–	–		14		
191	58	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,04	394 801	–	15792	–	15792	–	17055	
			СП - 8%			–	–	–	–		1263		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				50022	1135	25722	16138	71452	
								23165	223	–	5292		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				25306					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25306					
			Сметная прибыль	Тенге				2024					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27330					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24716					
		Материалы		Тенге				416					
		Всего заработная плата		Тенге					23388				
			Накладные расходы	Тенге				16138					
			Сметная прибыль	Тенге				3268					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				44122					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9	
			Сметная заработная плата	Тенге					23388				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				71452					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9	
			Сметная заработная плата	Тенге					23388				
			РАЗДЕЛ 4.Противопожарный водопровод В2										
192	95	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	30	26 792,84	218,57	803785	6557	720212	77992	952319	
			НР - 98%; СП - 8%			2 567,21	85,57	77016	2567		70542		
193	99	1116-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	30	40 156,45	53,41	1204694	1602	1086605	114895	1425157	
			НР - 98%; СП - 8%			3 882,91	25,1	116487	753		105567		
194	102	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	38,5	708	–	27258	–	27258	–	29439	
			СП - 8%			–	–	–	–		2181		

195	103	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	10 306,69	464,67	20613	930	6046	13612	36963	
			НР - 98%; СП - 8%			6 818,34	126,33	13637	253		2738		
196	104	242-101-1002 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	58 491	–	116982	–	116982	–	126341	
			СП - 8%			–	–	–	–		9359		
197	105	242-207-0802 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3 389	–	3389	–	3389	–	3660	
			СП - 8%			–	–	–	–		271		
198	106	242-207-0901 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	3 808	–	7616	–	7616	–	8225	
			СП - 8%			–	–	–	–		609		
199	107	1116-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6	2 022,44	29,41	12135	176	158	11639	25676	
			НР - 98%; СП - 8%			1 966,9	12,55	11801	75		1902		
200	109	242-207-3602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	7 301	–	43806	–	43806	–	47310	
			СП - 8%			–	–	–	–		3504		
201	110	261-107-0882 РСНБ РК 2022	Шланги	м	300	594	–	178200	–	178200	–	192456	
			СП - 8%			–	–	–	–		14256		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2418478	9265	2190272	218138	2847546	
								218941	3648	–	210929		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				377251					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				377251					
			Сметная прибыль	Тенге				30180					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				407431					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2041227					
		Материалы		Тенге				1813020					
		Всего заработная плата		Тенге					222589				
			Накладные расходы	Тенге				218138					
			Сметная прибыль	Тенге				180749					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2440114					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90	
			Сметная заработная плата	Тенге					222589				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2847545					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90	
			Сметная заработная плата	Тенге					222589				
			РАЗДЕЛ 5. Горячий водопровод Т3, Т4										
202	124	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	5 568,01	198,11	16704	594	4545	11501	30462	
			НР - 98%; СП - 8%			3 854,99	57,05	11565	171		2256		

203	125	242-207-0905 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	18 522	–	18522	–	18522	–	20004	
			СП - 8%			–	–	–	–		1482		
204	126	242-207-0904 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	12 353	–	24706	–	24706	–	26682	
			СП - 8%			–	–	–	–		1976		
205	127	242-207-0903 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	16	8 198	–	131168	–	131168	–	141661	
			СП - 8%			–	–	–	–		10493		
206	128	242-207-0801 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	49	2 092	–	102508	–	102508	–	110709	
			СП - 8%			–	–	–	–		8201		
207	129	242-207-0902 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	78	5 327	–	415506	–	415506	–	448746	
			СП - 8%			–	–	–	–		33240		
208	130	242-207-0801 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	60	2 092	–	125520	–	125520	–	135562	
			СП - 8%			–	–	–	–		10042		
209	131	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Воздухоотводчики. Установка	шт.	8	5 060,65	576,13	40485	4609	694	36749	83413	
			НР - 98%; СП - 8%			4 397,77	289,63	35182	2317		6179		
210	132	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	8	3 686	–	29488	–	29488	–	31847	
			СП - 8%			–	–	–	–		2359		
211	133	242-307-0203 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	4	9 308	–	37232	–	37232	–	40211	
			СП - 8%			–	–	–	–		2979		
212	134	242-307-0202 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	3	7 952	–	23856	–	23856	–	25764	
			СП - 8%			–	–	–	–		1908		
213	135	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	52,5	708	–	37170	–	37170	–	40144	
			СП - 8%			–	–	–	–		2974		
214	136	Прайс ТОО "PNA Company"	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-32	шт	13	1 703,57	–	22146	–	22146	–	23918	
			СП - 8%			–	–	–	–		1772		