Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"19" октября 2022года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Производственный кооператив «Ерзат», г. Актобе, жилой массива Жанаконыс, 394Б

наименование организации, юридический адрес

в лице Председатель Аликулов Каржаубай Койшыбайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Шыгыс-1» г. Актобе»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе», руководитель Танкиев Адилбек Кадыргалиулы

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Актюбгражданпроект»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» №640 от 31.12.2020 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная

способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Разрядники полимерные РВО-10 кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт	12		12	
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт	3		3	
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт	3		3	
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного	шт	5		5	

исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85					
Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу – воздушный, исполнение по выводу – кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт	3		3	
Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, проводниковая, исполнение по вводу – кабельный, исполнение по выводу – кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт	3		3	
Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу – кабельный, исполнение по выводу – кабельный, номинальная мощность	шт	5		5	

400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ					
Трансформаторно-распределительный пункт ТРП-10/0,4 кВ 2х400 кВ	комплект	1		1	
Ящик управления освещением ЯУО9602	комплект	1		1	
Камера сборная одностороннего обслуживания напряжение 10 кВ (ячейка КСО-292)	шт	2		2	
Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	11,191		11,191	
Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	14,644		14,644	
Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-1	км	5,985		5,985	
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2	км	2,381		2,381	
Провода неизолированные для воздушных линий электропередач из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2	т	0,23793		0,23793	
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х50+2х16	м	51199		51199	
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0	км	17,96		17,96	
Стойки ж/б марки СВ164-12	шт	8		8	
Стойки ж/б марки СВ105-3,5	шт	409		409	
Стойки ж/б марки СВ95-3,5	шт	2641		2641	
Светильники уличные	шт	1330		1330	

светодиодные типа GALAD Победа LED-60-ШБ/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016					

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Наружные сети электроснабжения рабочего проекта «Строительство сетей электроснабжения жилого массива Шыгыс-1» выполнены на основании: технических условий No 07-08/ЖКХ-91 от 12 июня 2020 года, выданных ГУ «Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе»; задания на проектирование выданного заказчиком.

Категория электроснабжения по степени надежности - III.

Рабочим проектом предусмотрено электроснабжение зданий индивидуального жилого типа на территории застройки жилого массиве Шыгыс-1 г. Актобе, а также наружного освещения жилого массива.

Рабочим проектом предусмотрено:

установка двух высоковольтных камер КСО с вакуумными выключателями в комплекте с ОПН и РЗА в РУ-10кВ РП «Рауан» подключенной от ПС-110/10 кВ «Заречная»;
установка одного трансформаторно-распределительного пункта ТРП-10/0,4 кВ с двумя трансформаторами 400 кВА; установка трансформаторных подстанций типа КТПГ-10/0,4 кВ;
устройство кабельных линий напряжением 10 кВ от двух камер КСО в РУ-10 кВ РП «Рауан» до трансформаторно-распределительной подстанции, выполняются кабелем марки АСБл-10 сечением 3х240 мм2.
Кабельные линии от трансформаторно-распределительного пункта до трансформаторных подстанций, и между трансформаторными подстанциями, выполняются кабелем марки АСБл-10 сечением 3х120 мм2. Прокладка кабеля выполнена по типовой серии А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях». Кабель прокладывается в земляной траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки на слой песка, с устройством механической защиты в виде укладки керамического кирпича. Пересечение реки выполняется воздушной линией с применением анкерных опор со стойками СВ164 с подвесом провода марки АС-95/16. В качестве заземлителей трансформаторных подстанций применяется сталь круглая диаметром 16 мм - в качестве вертикальных электродов, и сталь круглая диаметром 12 мм в качестве горизонтальных заземлителей. Прокладка проводника выполняется на глубине 0,7 м от уровня земли. Устройство воздушных изолированных линий напряжением 0,4 кВ по опорам электроснабжения 0,4 кВ (на стойках типа СВ-92-2а и СВ105-5). Установка светильников
выполняется на кронштейн с креплением хомутом. Подключение к магистрали выполняется ответвительным зажимом (для нулевой жилы), кабель зарядки – ВВГ 2х1,5 мм2. Светильники приняты светодиодные. Для целей освещения используются дополнительные жилы СИП. Учет потребления нагрузок освещения выполняется счетчиками прямого включения. Включение и отключение уличного освещения выполняется автоматически, по сигналу фотореле (автоматика комплектно с КТПГ), пуск освещения фидера освещения трансформаторно-распределительного пункта выполняется от ящике уличного освещения серии ЯУ09602. В проекте принято повторное заземление рабочего нулевого проводника (ВЛИ-0,4 кВ). Принятая освещенность на улицах в жилой застройке сельских поселении по СП РК 2.04-104-2012 таблица 29 п. 2 средняя горизонтальная освещенность 6 лк с равномерностью мин/ср 0,25. Сечение провода выбрано по допустимому длительному току, экономической плотности тока, и по потере напряжения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ___декабрь 2021 г.
месяц, год
окончание работ__октябрь 2022 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 месяц;
фактически, месяц: 6 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 95% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Жер учаскесін пайдалану, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ
НОБАЙДЫ ОРНАЛАСТЫРУҒА КЕЛІСІЛДІ
«19» 10 2021 ж.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Шыгыс-1» г. Актобе» готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ПК «Ерзат» в лице председателя Аликулова Каржаубай Койшыбайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

МП

(при наличии)

Казакстан Республикасы Актобе облысы Шалкар каласы Өндірістік кооперативі РК Актюбинская область город Шалкар Производственный кооператив «ЕРЗАТ»