Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
От 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
Приказом Министра
По инвестициям и развитию
Республики Казахстан
От 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 16 » ноября 2020г.

Заказчик: **ТОО «Комаровское горное предприятие» 110700 Костанайская область, Житикаринский район, г. Житикара, ул. Кирзавод, 1А**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается):

от 12.10.2020г. ТОО «ЭлитПластСтрой» директор Унанян К.В., Костанайская область, Тарановский район, с. Майское, ул. 60 лет Октября, 35

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается):

от 12.10. 2020г. ТОО «Абигуль» Тажиков Р.К., № KZ45VJE00013840 от 03.11.2015г., № KZ18VJE00013841 от 03.11.2015г., № KZ72VJE00013839 от 03.11.2015г,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается):

от 12.10.2020г. ТОО «Промстройпроект» директор Когай А.В.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство ограждающих дамб накопителя-испарителя болото Шоптыколь», новое, технически сложный II нормальный уровень ответственности

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **Костанайская область, Житикаринский район, Тохтаровский сельский округ**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю: **от «10» сентября 2019 г. №190, постановление Акимата Житикаринского района**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области» № KZ15REA00177624 от 11.06.2020г.**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации: **ТОО «Промстройпроект», 24.3-668/19**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **ТОО «Комаровское горное предприятие» приказ № 05/28-02 «П» от 28.05.2020г.;**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2020г** ;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2020г** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7**;
фактически, месяц: **5**;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Класс капитальности		IV		IV	
Протяженность дамбы	м	4524,0		4524,0	
Отметка гребня дамбы	м	263,20		263,20	
Ширина по гребню	м	4,50		4,50	
Продолжительность строительства	мес.	7,0		5,0	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		
Показатели	По проекту	Фактически	

	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Проектом предусмотрено строительство грунтовой ограждающей дамбы вокруг существующего водного объекта болото Шоптыколь. Возведение насыпи выполняется на участке с отметкой поверхности ниже 263,20 м (система Балтийская). Общая протяженность дамбы по гребню 4524,00 м. Западный участок дамбы возводится вдоль существующей автодороги на расстоянии не менее 30,00 м между границами сооружений. В теле автодороги имеются два водопропускных сооружения, предназначенных для пропуска паводковых вод в сторону болота Шоптыколь со стороны основной водосборной площади. Автодорога выведена из эксплуатации в виду строительства новой автодороги, южнее болота Шоптыколь. В результате строительства гидротехнического сооружения на период эксплуатации паводковые воды будут перемещаться по существующему рельефу между насыпью автодороги и насыпью ограждающей дамбы в северном, а далее северо-восточном направлении, в сторону естественного лога в северо-восточном направлении от проектируемого сооружения. Дамба предусмотрена из суглинистого грунта по всей протяженности, без устройства переливных, водопропускных и водосбросных сооружений. Основанием для дамбы преимущественно является грунт ИГЭ-1 – глина бурая, полутвердой консистенции, верхнечетвертичные озерные отложения. На северо-западном участке сооружения основанием является грунт ИГЭ-2 – желто-коричневая глина, полутвердой консистенции, миоценовые отложения. Возведение насыпи предусмотрено из грунта, предоставленного Заказчиком из отвалов № 2, который представляет собой плотный суглинок от среднего до тяжелого. На участке дамбы, где её высота над уровнем существующей поверхности более 1,80 м, предусмотрено устройство наслонного дренажа со стороны нижнего бьефа. Дренажное устройство предназначено для предотвращения суффозионных явлений в нижнем бьефе, к концу срока эксплуатации. Дренаж предусмотрен из трех слоев обратного фильтра: песок, щебень фракции 5-10 мм, щебень фракции 40-70 мм. Проектная отметка гребня дамбы 263,20 м. Ширина дамбы по гребню 4,50 м. Заложение верхнего и низового откосов дамбы принята 1:2. Общая протяженность ограждающей дамбы 4524,00 м. Отметка гребня дамбы принята на основании планиметрических расчетов наполнения чаши накопителя, согласно исходных данных по поступлению стоков, естественного испарения с поверхности фильтрации через дно болота Шоптыколь. Наибольшее превышение гребня дамбы над поверхностью земли 2,53 м. Максимальный расчетный уровень поверхности воды накопителя испарителя 262,20 м из расчета на весну 2027 года. Превышение гребня дамбы над максимальным уровнем воды 1,00 м с учетом наката волны, ветрового нагона и необходимого запаса по превышению. Заложение откосов принято на основании нормативных расчетов на прочность тела дамбы, по исходным характеристикам грунта. Для защиты верхового откоса от воздействия волнового явления предусмотрено устройство защитного слоя из местного карьерного камня, толщиной не менее 45 см. По низовому откосу плотины предусмотрен посев трав по слою растительного грунта. Проектом предусмотрено покрытие по гребню дамбы из местного карьерного камня толщиной 30 см. Дренаж предусмотрен на участках: от ПК11+85 до ПК18+89 (участок 1); от ПК21+09 до ПК25+24 (участок 2); от ПК29+58 до ПК41+32 (участок 3). Общая протяженность трех участков 2293,00 м. Отметка бермы наслонного дренажа 261,40 м. Ширина верха дренажа по верху не менее 1,0 м. Заложение внешнего (низового) откоса дренажной призмы соответствует заложению откоса дамбы. Предусмотрен слой крупной фракции щебня, отсыпаемый на 50 см выше отметки дренажа. Конструкция дренажной призмы предусмотрена с устройством обратного фильтра, состоящего из

трех насыпных слоев различной крупности. Обратный фильтр предназначен для предотвращения выноса частиц грунта тела дамбы фильтрационным потоком через уплотненный грунт насыпи, при достижении уровня воды в верхнем бьефе, близким к максимальному. краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 187 725, 376 тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 187 725, 376 тысяч тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство ограждающих дамб накопителя-испарителя болото Шоптыколь» принять в эксплуатацию со следующими ТЭП**

наименование объекта (комплекса)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Класс капитальности		IV		IV	
Протяженность дамбы	м	4524,0		4524,0	
Отметка гребня дамбы	м	263,20		263,20	
Ширина по гребню	м	4,50		4,50	
Продолжительность строительства	мес.	7,0		5,0	

Заказчик: **Николишин И.В.**_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: **Тажиков Р.К.**_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: **Когай А.В.**_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Унанян К.В.**_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 11
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (набережные)

№ п.п.	Элементы набережных и берегоукрепительных сооружений	Покрытие		Ширина (м), высота (м)			Длина (м)	Площадь (м2)	Примечание
		материал	Толщина верхнего слоя (см)	наибольшая	наименьшая	средняя			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ограждающих дамб накопителя-испарителя болото Шоптыколь		Камень	45	16,79; 3,2	8,34; 0,99	12,56; 2,09	4524	54060	

Заказчик: **Николишин И.В.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: **Когай А.В.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Начальник ОКС Дурнов Д.В

ГКП на ПХВ «ТМЖК»

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Гутилмурт И.З.
(Т.А.Ә., қолы)

Күні 2020 ж. «07» желтоқсан

Қоғамның Қостанай обл...
филиалы Жітіқара ауд...

1

Өтініш № 002201793791 Тіркеу ісі № _____

Тіркелген күні 08.12.2020

Кадастрлық № 12:179:020:148 Қабылдаған уақыты 14:16

Ж... мекенжайы:

Жітіқара ауданы,
Тохтаровский а.о.

Тіркеуші Кокешова А.В.

Бөлім басшысы Тоқжібаева Е.С. Қолы

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖІТІҚАРА АУДАНЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ЖЕР КАДАСТРЫ БӨЛІМІ 180541002759