Заказчик: ГУ "Аппарат акима Мукринского сельского округа"

Подрядчик: ТОО "Kazakhstan Grand Construction"

Наименование строительства и его адрес: Установка нового уличного освещения по улице Оразбай Мукринского сельского округа

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц **2024** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03.02.1900	**16.02.2024 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце СМР	оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Установка нового уличного освещения по улице Оразбай Мукринском сельском округе	16 208 515,79	14 471 889,1							1 736 626,69	16 208 515,79
Удержание аванса										6 208 515,79
Итого к оплате										**10 000 000,00**

Аким Мукринского сельского округа — Жумагулов Ж.Е.

Технический директор ТОО "TN stroy" — Кудайберген

Асанов М.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Kazakhstan Grand Construction" — Базаргалиев М.М.

Форма по приложению 52
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 29 марта 2021 года № 106

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Мукринского сельского округа"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Kazakhstan Grand Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Установка нового уличного освещения по ул. Оразбай, с. Мукры Мукринского сельского округа, Коксуского района**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроосвещения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 34** от **16.02.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Апрель 2024 (месяц, год) на 2-01-01 Сети электроосвещения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2023 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	7596,35 5134,64	2179,77 964,02	7596,00 5135,00	2180,00 964,00	282,00	4391,00 959,00	12946,00	
2	2	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	5260,56 2434,82	37,47 0,00	31563,00 14609,00	225,00 0,00	16730,00	10518,00 3367,00	45448,00	
3	3	1308-0303-1401 *РСНБ РК 2022*	Переключатель универсальный пылевлагозащищенный количество секций до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	8798,31 4786,96	37,47 0,00	17597,00 9574,00	75,00 0,00	7948,00	6893,00 1959,00	26449,00	
4	4	1308-0103-3001 *РСНБ РК 2022*	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	3075,15 2471,92	511,51 240,11	9225,00 7416,00	1534,00 720,00	275,00	5858,00 1207,00	16290,00	
5	5	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	2674,91 2644,34	0,00 0,00	13375,00 13222,00	0,00 0,00	153,00	9520,00 1832,00	24727,00	
6	6	247-201-0826 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 У2 IP54	шт.	1	27537,00		27537,00		27537,00	2203,00	29740,00	
7	7	247-208-0134 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	1	4756,00		4756,00		4756,00	380,00	5136,00	
8	8	247-211-0114 *РСНБ РК 2022*	Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А	шт.	1	2634,00		2634,00		2634,00	211,00	2845,00	
9	9	247-209-0103 *РСНБ РК 2022*	Кнопка SB-7 "Стоп" красная	шт.	1	867,00		867,00		867,00	69,00	936,00	
10	10	247-209-0103 *РСНБ РК 2022*	Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая	шт.	1	867,00		867,00		867,00	69,00	936,00	
11	11	247-216-0804 *РСНБ РК 2022*	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная, ADDS 22 мм LED 220В AC/DC	шт.	1	657,00		657,00		657,00	53,00	710,00	
12	12	247-206-0114 *РСНБ РК 2022*	Переключатель кулачковый модели ПКП 10-33 /О, положений "1-0-2", 10 А, 3Р/400 В	шт.	2	5320,00		106400,00		106400,00	851,00	11491,00	
13	13	247-208-2011 *РСНБ РК 2022*	Таймер ГЭ15 цифровой 16А 230В	шт.	1	6236,00		6236,00		6236,00	499,00	6735,00	
14	14	247-211-1411 *РСНБ РК 2022*	Фотореле	шт.	1	3855,00		3855,00		3855,00	308,00	4163,00	
15	15	247-211-1411 *РСНБ РК 2022*	Фотодатчик	шт.	1	3855,00		3855,00		3855,00	308,00	4163,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	247-204-0702 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	1	682,00		682,00		682,00	55,00	737,00	
17	17	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	1913,00		7652,00		7652,00	612,00	8264,00	
18	18	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1859,00		1859,00		1859,00	149,00	2008,00	
19	19	247-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Зажим наборный типа ЗН-101 24А 2,5 мм2	шт.	2	133,00		266,00		266,00	21,00	287,00	
20	20	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	4	1444,00		5776,00		5776,00	462,00	6238,00	
21	21	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	286,00		2288,00		2288,00	183,00	2471,00	
22	22	1308-0208-0207 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2,5	1154,08 430,83	41,48 15,01	2885,00 1077,00	104,00 38,00	1704,00	803,00 295,00	3983,00	
23	23	252-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-17 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2306,00		4612,00		4612,00	369,00	4981,00	
24	24	1121-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	12	662,05 608,46	3,54 0,59	7945,00 7302,00	42,00 7,00	601,00	5262,00 1857,00	14264,00	
25	25	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	9512,43 4869,64	194,82 60,03	9512,00 4870,00	195,00 60,00	4448,00	3549,00 1045,00	14106,00	
26	26	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2401,53 2233,57	127,88 60,03	2402,00 2234,00	128,00 60,00	40,00	1651,00 324,00	4377,00	
27	27	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,00204	114462,00		234,00		234,00	19,00	253,00	
28	28	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0102	114462,00		1168,00		1168,00	93,00	1261,00	
29	29	247-301-0226 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	122345,00		122345,00		122345,00	9788,00	132133,00	
30	30	247-204-1829 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	9155,00		9155,00		9155,00	732,00	9887,00	
31	31	1308-0303-0301 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	32	3116,30 2854,58	12,80 0,00	99722,00 91347,00	410,00 0,00	796,5,00	65770,00 13239,00	178731,00	
32	32	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	0,448	3479,00		1559,00		1559,00	125,00	1684,00	
33	33	247-207-0627 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель типа GURO B 6770 6A (GURO-FC-1D1-06A)	шт.	32	3957,00		126624,00		126624,00	10130,00	136754,00	
34	34	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	46	15406,59 7571,10	7835,49 3577,33	708703,00 348271,00	360432,00 164557,00		410282,00 89517,00	1208482,00	
35	35	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Подкосы с монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	11	15406,59 7571,10	7835,49 3577,33	169472,00 83282,00	86191,00 39351,00		98106,00 21406,00	289984,00	
36	36	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	46	5218,82 2434,82	37,47 0,00	240066,00 112002,00	1724,00 0,00	126340,00	80641,00 25657,00	346364,00	
37	37	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	0,552	3479,00		1920,00		1920,00	154,00	2074,00	
38	38	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	8	7427,60 5703,71	1723,89 644,75	59421,00 45630,00	13791,00 5158,00		406,30,00 88054,00	108855,00	
39	39	247-103-2304 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP102 LED110/740 K3W, мощность 83 Вт, IP 65		12	83997,00		1007964,00		1007964,00		1088691,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	40	247-306-0413 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	46	93717,00		4310982,00		4310982,00	806,37 37086,00	4658861,00	
41	41	247-204-0707 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	46	682,00		31372,00		31372,00	34,48 1586,00	33087,00	
42	42	247-306-0309 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	46	11266,00		518236,00		518236,00	25,10 1154,00	539695,00	
43	43	247-306-0301 *РСНБ РК 2022*	Насадка для кронштейна типа Н 1 толщиной 3,5 мм	шт.	46	7110,00		327060,00		327060,00	61,45 2827,00	353225,00	
44	44	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	19,106	23344,00		446010,00		446010,00	261,65 12035,00	481691,00	
45	45	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	68,86	2717,00		187093,00		187093,00	356,81 16410,00	207860,00	
46	46	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,3956	1101240,00		435651,00		435651,00	349,52 16076,00	470503,00	
47	47	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,10176	114462,00		11648,00		11648,00	932,00 42,86	12580,00	
48	48	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	46	5070,00		233220,00		233220,00	186,58 8586,00	251878,00	
49	49	252-207-1002 *РСНБ РК 2022*	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	23	1444,00		33212,00		33212,00	26,57 1223,00	35869,00	
50	50	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТР 51177-2017	шт.	92	286,00		26312,00		26312,00	21,05 968,00	28417,00	
51	51	252-207-1081 *СерСП 02 2023*	Зажим отвественный типа Р 21 с раздельной затяжкой болтов	шт.	92	3520,00		323840,00		323840,00	259,07 11923,00	349747,00	
52	52	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	35	8250,00		288750,00		288750,00	231,00 10626,00	311850,00	
53	53	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	13	2719,00		35347,00		35347,00	28,28 1301,00	38175,00	
54	54	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	46	5267,92 1675,44	250,92 84,04	242324,00 77070,00	11542,00 3866,00	153712,00	58274,00 21848,00	324646,00	
55	55	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	71,3	764,31 382,96	26,76 8,40	54495,00 27305,00	1908,00 599,00	25282,00	20891,00 5967,00	80553,00	
56	56	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные. Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,286	130390,55 80212,36	50178,19 187,52,74	167682,00 103153,00	64529,00 24090,00		101795,00 21558,00	291835,00	
57	57	1133-0204-0403 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0103	опора	22	1647,05 801,23	845,82 327,41	36235,00 17627,00	18608,00 7203,00		19904,00 4408,00	60587,00	
58	58	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ Рк 2794 2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	1,32458	506874,00		671395,00		671395,00		725107,00	
			ИТОГО по акту					11116356,00	56361,8,00	958161,6,00	5371,2,00 94,1078,00	1362505,5,00	
								971126,00	24663,00	0,00	96,4821,00		
			Временные здания и сооружения	%	2,40			312601					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									13337656	
			Зимние удорожания	%	0,60			80026					
			Итого с зимними удорожаниями									13417682	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			268354					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13686036	
			Итого с коэффициентом инфляции К=1,079									14767233	
			Итого с НДС	%	12,00			1772068				16539301	
			Минус тендерная скидка 2%									330784,87	
			Итого к оплате									16208515,79	

Принял (Заказчик)

Акимат Жуминдыкского сельского округа Жумин Ов Ж.Е.

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Kazakhstan Grand Construction" Базаргалиев М.М

Технический надзор: Эксперт ТОО "TN stroy" Асанов М.

Авторский надзор: ТОО «Игілік Стройпроект» К.Муканов