Форма 2-В

Заказчик **Управление комфортной городской среды города Алматы**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г Высотник"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**
(наименование, адрес)

Объект **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25** от **15.02.2019г.**

Акт № 1
приемки выполненных работ за март 2019г.
Локальная смета №1-1-2, демонтажные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Общестроительные работы				
1	**1**	**1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**245,000**	**3720,31**	**911476**
2	**2**	**1206-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**199,700**	**647,65**	**129336**
3	**3**	**1206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**220,000**	**2505,61**	**551234**
4	**4**	**1206-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные и витражи. Снятие**	**м2**	**1005,300**	**867,41**	**872009**
5	**5**	**1206-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**76,125**	**1727,12**	**131477**
6	**6**	**1207-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**2480,200**	**245,64**	**609226**
7	**7**	**1207-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**2402,300**	**64,85**	**155787**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	512,000	1480,17	757846
9	9	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	3985,800	199,96	796992
10	10	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	4497,800	3091,70	13905847
11	11	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	449,500	83,16	37380
12	12	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	449,500	574,56	258265
13	13	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	1028,800	1377,93	1417619
14	14	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных и бетонных поверхностей	м2	12267,500	419,92	5151388
15	15	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	1150,188	3686,60	4240280
16	16	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1150,188	83,16	95650
17	17	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1150,188	574,56	660852
			Раздел: Кровельное покрытие				
18	18	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	5999,200	180,52	1082948
19	19	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	5999,200	436,13	2616440
20	20	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Демонтаж керамзита	м3 утеплителя	1480,400	7074,70	10473392
21	21	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Демонтаж	м2 изолируемой поверхности	4934,600	409,91	2022727
22	22	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	762,532	83,16	63412
23	23	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	762,532	574,56	438120
			Раздел: Благоустройство				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные /отмостка/. Разборка	м3 конструкции	513,000	2969,47	1523340
25	25	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	83,358	6621,56	551960
26	26	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	1255,000	1801,75	2261192
27	27	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1175,099	83,16	97721
28	28	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1175,099	574,56	675165
			Раздел: Демонтаж внутренних сетей водопровода и канализации				
29	29	1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	450,000	1965,70	884566
30	30	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	1800,000	712,27	1282086
31	31	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	250,000	1225,21	306302
32	32	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	550,000	1563,29	859809
33	33	1215-0101-0317 РСНБ РК 2015	Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие	шт. арматуры	6,000	2591,62	15550
34	34	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	350,000	1392,90	487517
35	35	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	250,000	1730,73	432683
36	36	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	57,000	1320,60	75274
37	37	1215-0101-0409 РСНБ РК 2015	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж	прибор	57,000	773,99	44117
38	38	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	115,000	1062,03	122133

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	39	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	20,050	83,16	1667
40	40	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	20,050	574,56	11520
			Раздел: Отопление и вентиляция				
41	41	1215-0101-0308 РСНБ РК 2015	Прибор учета диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	1,000	582,46	582
42	42	1215-0102-1603 РСНБ РК 2015	Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж	шт.	3,000	19846,98	59541
43	43	1216-0101-2402 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	2,000	2782,91	5566
44	44	1216-0101-2401 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	4,000	1672,36	6689
45	45	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Демонтаж	фильтр	2,000	1797,51	3595
46	46	1215-0101-0305 РСНБ РК 2015	Клапан фланцевый обратный диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	1,000	2002,15	2002
47	47	1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	Грязевики. Демонтаж	шт.	2,000	3266,66	6533
48	48	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	93,000	908,86	84524
49	49	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	78,000	1372,80	107078
50	50	1216-0101-2401 РСНБ РК 2015	Кран шаровый диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	52,000	1672,36	86963
51	51	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Коллектора из труб диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	7,200	1372,80	9884
52	52	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	4166,000	908,86	3786301
53	53	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	340,000	1372,80	466752
54	54	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	230,000	1998,44	459642
55	55	1215-0103-0401 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж	шт.	18,000	11686,70	210361

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	56	1215-0103-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	1076,000	1005,33	1081732
57	57	1215-0102-0806 РСНБ РК 2015	Калорифер КВС. Демонтаж	шт.	2,000	4405,71	8811
58	58	1120-1001-0309 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 3-3 размером пластин 400х1000х1000 мм. Демонтаж	пластина	3,000	944,51	2834
59	59	1120-1001-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Демонтаж	глушитель шума	6,000	1422,37	8534
60	60	1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Демонтаж	глушитель шума	4,000	1011,58	4046
61	61	1120-1101-0101 РСНБ РК 2015	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Демонтаж	дверь	4,000	3156,47	12626
62	62	1215-0103-0201 РСНБ РК 2015	Шахта вентиляционная. Разборка	м2 внутренней поверхности шахты	52,600	344,03	18096
63	63	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	10,695	83,16	889
64	64	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,039	574,56	22
65	65	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Главные распределительные щиты /ГРЩ/. Демонтаж	шт.	10,000	3995,53	39955
66	66	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Распределительные щиты /ЩР/. Демонтаж	шт.	15,000	2252,45	33787
67	67	1308-0205-1001 РСНБ РК 2015	Щиток освещения (ЩО). Демонтаж	шт.	15,000	1594,01	23910
68	68	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	1400,000	327,83	458960
69	69	1217-0101-0704 РСНБ РК 2015	Световые указатели. Демонтаж	шт.	40,000	186,88	7475
70	70	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	700,000	100,46	70319
71	71	1308-0303-1102 РСНБ РК 2015	Посты управления,пускатели. пульты управления. Демонтаж	шт.	30,000	1768,77	53063

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
72	72	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	12000,000	166,13	1993579
73	73	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые. Демонтаж	м	40,000	136,75	5470
74	74	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Демонтаж	шт.	20,000	21,79	436
75	75	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Демонтаж	шт.	20,000	236,20	4724
76	76	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная. Демонтаж	м	100,000	238,77	23877
77	77	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический. Демонтаж	комплект	9,000	568,49	5116
78	78	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор связи. Демонтаж	шт.	3,000	5336,91	16011
79	79	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015	Розетки компьютерные.Демонтаж	шт	50,000	606,75	30338
80	80	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические.Демонтаж	шт	338,000	1586,88	536364
81	81	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные.Демонтаж	луч	3,000	1400,27	4201
82	82	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический. Демонтаж.	шт.	8,000	793,05	6344
83	83	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	7049,630	166,13	1171166
			Раздел: Видеонаблюдение				
84	84	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Демонтаж	камера	8,000	3097,47	24780
85	85	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	850,000	166,13	141212
			ИТОГО:				68 096 995
			В том числе :				
			Накладные расходы				24 478 408
			Сметная прибыль				5 044 222
			Итого с временными		1,2 %	817 164	68 914 159
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	930 341	69 844 500
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		2%	1 396 890	71 241 390

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				**74 796 058**
			Итого с НДС		**12 %**	**8 975 527**	**83 771 585**
			Тендерная скидка 25%				**20 942 896**
			Всего с учетом тендерной скидки				**62 828 688**

Заказчик:

Управление комфортной городской среды города Алматы

Главный специалист отдела строительства социальных объектов:

Жасыбаев Н.Е.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Управление комфортной городской среды города Алматы

Сметно-договорной отдел (росчинки соотв.)

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"

Эксперт Технического надзора: Касенов Б

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сметчик технического надзора

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор

ТОО "СП "NEFT"

Косаев С.А.

Подрядчик:

ТОО "Г.С.Г Высотник"

Директор:

Мұқаметхан Ә.Ә.

участка

Сыдыкнев Б.Б.

Форма 2-В

Заказчик **Управление комфортной городской среды города Алматы**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г Высотник"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**
(наименование, адрес)

Объект **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25** от **15.02.2019г.**

Акт № 2

приемки выполненных работ за март 2019г.

Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы КЖ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Усиление кирпичных стен и перегородок				
1	**1**	**1115-0207-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1270,000**	**627,38**	**796770**
			Накладные расходы			***256,07***	***325213***
			Сметная прибыль			***46,47***	***59020***
2	**2**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,147**	**45580,73**	**6718**
			Накладные расходы			***19425,69***	***2863***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3376,35*	*498*
3	**3**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,174**	**222662,52**	**38774**
			Сметная прибыль			*16493,52*	*2872*
4	**4**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,147**	**218435,40**	**32195**
			Сметная прибыль			*16180,40*	*2385*
5	**5**	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,638**	**277616,16**	**454819**
			Сметная прибыль			*20564,16*	*33690*
6	**6**	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**2,154**	**184344,00**	**397090**
			Накладные расходы			*84520,56*	*182063*
			Сметная прибыль			*13655,11*	*29414*
7	**7**	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**2,154**	**214602,48**	**462269**
			Сметная прибыль			*15896,48*	*34242*
			ИТОГО:				**2 188 635**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**510 139**
			Сметная прибыль				**162 121**
			Итого с временными		**1,2 %**	**26 264**	**2 214 899**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**29 901**	**2 244 800**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2%**	**44 896**	**2 289 696**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				**2 403 943**
			Итого с НДС		**12 %**	**288 473**	**2 692 416**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Тендерная скидка 25%				**673 104**
			Всего с учетом тендерной скидки				**2 019 312**

Заказчик:

Управление комфортной городской среды города Алматы

Главный специалист отдела строительства социальных объектов:

Жасыбаев Н.Е.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Управление комфортной городской среды города Алматы

Сметно-договорной отдел (расшифровка подп.)

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"

Эксперт Технического надзора: Касенов Б

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сметчик технического надзора

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор:

ТОО "СП"NEFT"

Косаев С.А.

Подрядчик:

ТОО "Г.С.Г Высотник"

Директор:

Мұқаметхан Ә.Ә.

участка

Мухаметов Б.Б.

Форма 2-В

Заказчик **Управление комфортной городской среды города Алматы**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г Высотник"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**
(наименование, адрес)

Объект **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25** от **15.02.2019г.**

Акт № 3
приемки выполненных работ за март 2019г.
Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы КЖ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подвал.Отм.-2.550 л.23 КЖ				
1	**6**	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**1,752**	**184344,00**	**323 031**
2	**7**	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**1,752**	**214602,48**	**376 054**
3	**8**	**1219-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Отверстия диаметром до 20 мм в стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	**отверстие**	**1018,000**	**130,91**	**133 268**
4	**9**	**2113-0201-1201 РСНБ РК 2015**	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,337**	**270504,36**	**91 252**
5	**10**	**1202-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм**	**м2 поверхности**	**1270,000**	**2919,05**	**3 707 196**
6	**11**	**1202-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя /до толщ.40мм/**	**м2 поверхности**	**1270,000**	**2539,47**	**3 225 129**
			Раздел: Первый этаж.Отм.0.000 л.23 КЖ				
7	**12**	**1115-0207-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**6810,000**	**627,38**	**4 272 444**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	13	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,764	45580,73	80 402
9	14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,008	222662,52	447 180
10	15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,044	218435,40	228 101
11	16	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	8,785	277616,16	2 438 830
12	17	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	17,077	184344,00	3 148 079
13	18	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	17,077	214602,48	3 664 809
14	19	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	3847,000	130,91	503 617
15	20	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	2,155	270504,36	582 929
16	21	1202-0101-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м2 поверхности	5138,258	2919,05	14 998 842
17	22	1202-0101-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Усиление торкретированием . Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя /до толщ.40мм/	м2 поверхности	5138,258	2539,47	13 048 462
			Раздел: Второй этаж.Отм.+3.300;+6.850 л.23 КЖ				
18	23	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	4537,00	627,38	2 846 414
19	24	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,322	45580,73	14 655
20	25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,878	45580,73	85 588
21	26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,155	222662,52	257 097
22	27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,723	218435,40	157 946
23	28	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,853	277616,16	1 624 812

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	**29**	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**11,746**	**184344,00**	**2 165 268**
25	**30**	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**11,746**	**214602,48**	**2 520 678**
26	**31**	**1219-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Отверстия диаметром до 20 мм в стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	**отверстие**	**3799,00**	**130,91**	**497 333**
27	**32**	**2113-0201-1201 РСНБ РК 2015**	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**2,220**	**270504,36**	**600 501**
			ИТОГО:				**62 039 918**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**17 311 477**
			Сметная прибыль				**4 595 549**
			Итого с временными		**1,2 %**	**744 479**	**62 784 397**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**847 589**	**63 631 986**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2%**	**1 272 640**	**64 904 626**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				**68 143 114**
			Итого с НДС		**12%**	**8 177 174**	**76 320 287**
			Тендерная скидка 25%				**19 080 072**
			Всего с учетом тендерной скидки				**57 240 216**

Заказчик:

Управление комфортной городской среды города Алматы

Главный специалист отдела строительства социальных объектов: *Жасыбаев Н.Е.*

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Управление комфортной городской среды города Алматы
Сметно-договорной отдел

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"

Эксперт Технического надзора: Касенов Б

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сметчик технического надзора

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор:
ТОО "СП"NEFT"

Косаев С.А.

Подрядчик:

ТОО "Г.С.Г Высотник"

Директор: *Мұқаметхан Ә.Ә.*

Мастер участка
Мусаев Б.Б.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Управление комфортной городской среды города Алматы, БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Г.С.Г Высотник", БИН 061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного, 40Б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**
(наименование, адрес)

Объект : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25** от **15.02.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
№4

за **апрель 2019 года**
на 1-2 демонтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Благоустройство									
1	1	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**		107,5	77		8278				8 940
				т							662	
2	2	С341-020103-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**		107,5	532		57190				61 765
				т							4575	
3	3	Е12-170101-0601	**Кабель. Демонтаж**		1950,37	89,47	0,21	174508	405	0	125509	324 018
				м		89,27	0,11	174103	216		24001	
			Итого по разделу: Благоустройство									239 975
			ИТОГО:					239976	405		125509	394 723
			В том числе :									
			Накладные расходы									125509
			Сметная прибыль									29239
			Итого с временными			1,2 %				4 737		399 460
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %				5 393		404 852
											4 752 894	
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									412 949
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									433 554
			Итого с НДС			12 %				52 026		485 580
			Тендерная скидка 25%									121 395
			Всего с учетом тендерной скидки									364 185

Заказчик:

Управление комфортной городской среды города Алматы

Главный специалист отдела строительства социальных объектов: *Жасыбаев Н.Е.*

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Управление комфортной городской среды города Алматы

Сметно-договорной отдел (госценки соотв.)

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"

Эксперт Технического надзора: Касенов Б

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сметчик технического надзора

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор ТОО "СН" "ЛЕТ"
«СН «ЛЕТ» Касенов А.

Подрядчик:
ТОО "Г.С.Г Высотник"

Директор: *Мукаметхан Ж.Ж.*

Гл. участка - Ильяшев Б.Б.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Управление комфортной городской среды города Алматы, БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Г.С.Г Высотник", БИН 061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного, 40Б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**
(наименование, адрес)

Объект : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25** от **15.02.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
№5

за **апрель 2019** года
на 2-1-1 общестроительные работы - КЖ

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Усиление кирпичных стен и перегородок									
1	21	Е12-020101-0101	**Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм**		1671,742	1681,62	173,96	2811240	290822	308889	1707187	4879902
				м2 поверхности		1322,89	95,45	2211529	159565		361474	
2	22	Е12-020101-0102 #К=3	**Стены. Усиление торкретированием . Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя /до толщ.40мм/**		1671,742	1607,81	251,59	2687847	420601	770225	1243025	4245342
				м2 поверхности		895,49	137,22	1497021	229402		314470	
3	33	Е12-020101-0101	**Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм**		4537	1681,62	173,96	7629524	789273	838305	4633197	13243738
				м2 поверхности		1322,89	95,45	6001946	433049		981018	
4	34	Е12-020101-0102 #К=3	**Стены. Усиление торкретированием . Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя /до толщ.40мм/**		4537	1607,81	251,59	7294644	1141484	2090342	3373489	11521584
				м2 поверхности		895,49	137,22	4062818	622583		853451	
			Итого по разделу: Усиление кирпичных стен и перегородок									20423255,1
			Раздел: Усиление колонн									
5	35	Е11-460101-0701	**Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами**		2,97632	72093,71	16945,92	214574	50436	3735	150546	394329
				т усиления		53892,72	6323,02	160402	18819		29210	
6	36	С121-060802-0106	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**		2,97632	522946		1556455		1556455		1680971
				т							124516	
7	37	Е11-460301-0204	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 36 мм**		128	1406,1	589,59	179981	75468	1629	130912	335764
				отверстие		803,78	413,79	102883	52965		24871	
8	38	Е11-460301-0220 К=25	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0204 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 36 мм**		128	700,83	275,1	89706	35213	2037	65385	167499
				отверстие		409,82	198,3	52457	25382		12407	
9	39	Е11-460301-0204	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 36 мм**		128	1406,1	589,59	179981	75468	1629	130912	335764

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				отверстие		803,78	413,79	102883	52965		24871	
10	40	Е11-460301-0220 К=20	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0204 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 36 мм		128	560,66	220,08	71765	28170	1629	52308	133999
				отверстие		327,86	158,64	41966	20306		9926	
11	44	Е11-460101-0701	Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами		2,3985	72093,71	16945,92	172917	40645	3010	121319	317775
				т усиления		53892,72	6323,02	129262	15166		23539	
12	45	С121-060802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		2,268	522946		1186042		1186042		1280925
				т							94883	
13	46	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,01152	340583,01	2164,01	3924	25	0	3558	8080
				т		338419	961,14	3899	11		599	
14	47	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90		60	92		5520		5520		5962
				шт.							442	
15	48	Е11-460301-0204	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 36 мм		90	1406,1	589,59	126549	53063	1146	92048	236084
				отверстие		803,78	413,79	72340	37241		17488	
16	49	Е11-460301-0220 К=25	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0204 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 36 мм		90	700,83	275,1	63075	24759	1432	45974	117773
				отверстие		409,82	198,3	36884	17847		8724	
17	50	Е11-460301-0204	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 36 мм		90	1406,1	589,59	126549	53063	1146	92048	236084
				отверстие		803,78	413,79	72340	37241		17488	
18	51	Е11-460301-0220 К=20	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0204 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 36 мм		90	560,66	220,08	50460	19807	1146	36779	94218
				отверстие		327,86	158,64	29507	14278		6979	
19	55	Е11-460101-0701	Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами		0,34104	72093,71	16945,92	24587	5779	428	17250	45184
				т усиления		53892,72	6323,02	18380	2156		3347	
20	56	С121-060802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,32904	522946		172070		172070		185836
				т							13766	
21	57	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,002304	340583,01	2164,01	785	5	0	712	1616
				т		338419	961,14	780	2		120	
22	58	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90		12	92		1104		1104		1192
				шт.							88	
23	59	Е11-460301-0204	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 36 мм		12	1406,1	589,59	16873	7075	153	12273	31478

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель. инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				отверстие		803,78	413,79	9645	4965		2332	
24	60	Е11-460301-0220 К=25	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0204 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 36 мм		12	700,83	275,1	8410	3301	191	6130	15703
				отверстие		409,82	198,3	4918	2380		1163	
25	61	Е11-460301-0204	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 36 мм		12	1406,1	589,59	16873	7075	153	12273	31478
				отверстие		803,78	413,79	9645	4965		2332	
26	62	Е11-460301-0220 К=20	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0204 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 36 мм		12	560,66	220,08	6728	2641	153	4904	12562
				отверстие		327,86	158,64	3934	1904		931	
27	66	Е11-460101-0701	Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами		0,71031	72093,71	16945,92	51209	12037	891	35928	94108
				т усиления		53892,72	6323,02	38281	4491		6971	
28	67	С121-060802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,71031	522946		371454		371454		401170
				т							29716	
29	68	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,003456	340583,01	2164,01	1177	7	0	1067	2424
				т		338419	961,14	1170	3		180	
30	69	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90		18	92		1656		1656		1788
				шт.							132	
31	70	Е11-460301-0204	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 36 мм		12	1406,1	589,59	16873	7075	153	12273	31478
				отверстие		803,78	413,79	9645	4965		2332	
32	71	Е11-460301-0220 К=25	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0204 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 36 мм		12	700,83	275,1	8410	3301	191	6130	15703
				отверстие		409,82	198,3	4918	2380		1163	
33	75	Е11-460101-0701	Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами		4,63556	72093,71	16945,92	334195	78554	5818	234472	614160
				т усиления		53892,72	6323,02	249823	29311		45493	
34	76	С121-060802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		4,63556	522946		2424148		2424148		2618079
				т							193932	
35	77	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,019584	340583,01	2164,01	6670	42	0	6048	13736
				т		338419	961,14	6628	19		1017	
36	78	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90		102	92		9384		9384		10135
				шт.							751	
37	79	Е11-460301-0204	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 36 мм		102	1406,1	589,59	143422	60139	1298	104321	267562

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				отверстие		803,78	413,79	81985	42206		19819	
38	80	Е11-460301-0220 К=25	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0204 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 36 мм		102	700,83	275,1	71485	28060	1623	52104	133476
				отверстие		409,82	198,3	41802	20227		9887	
39	84	Е11-460101-0701	Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами		3,17256	72093,71	16945,92	228722	53762	3982	160472	420329
				т усиления		53892,72	6323,02	170978	20060		31135	
40	85	С121-060802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		3,17256	522946		1659078		1659078		1791804
				т							132726	
41	86	Е11-460301-0204	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 36 мм		96	1406,1	589,59	134985	56601	1222	98184	251823
				отверстие		803,78	413,79	77162	39723		18654	
42	87	Е11-460301-0220 К=25	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0204 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 36 мм		96	700,83	275,1	67280	26410	1527	49039	125624
				отверстие		409,82	198,3	39343	19037		9305	
43	91	Е11-460101-0701	Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами		0,865572	72093,71	16945,92	62402	14668	1086	43782	114679
				т усиления		53892,72	6323,02	46648	5473		8495	
44	92	С121-060802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,865572	522946		452647		452647		488859
				т							36212	
45	93	Е11-460301-0204	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 36 мм		24	1406,1	589,59	33746	14150	305	24546	62956
				отверстие		803,78	413,79	19291	9931		4663	
46	94	Е11-460301-0220 К=25	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0204 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 36 мм		24	700,83	275,1	16820	6602	382	12260	31406
				отверстие		409,82	198,3	9836	4759		2326	
47	98	Е11-460101-0701	Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами		4,266944	72093,71	16945,92	307620	72307	5355	215827	565323
				т усиления		53892,72	6323,02	229957	26980		41876	
48	99	С121-060802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		3,765184	522946		1968988		1968988		2126507
				т							157519	
49	100	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,018432	340583,01	2164,01	6278	40	0	5692	12928
				т		338419	961,14	6238	18		958	
50	101	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90		96	92		8832		8832		9539
				шт.							707	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	102	Е11-460301-0204	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 36 мм	отверстие	96	1406,1	589,59	134985	56601	1222	98184	251823
						803,78	413,79	77162	39723		18654	
52	103	Е11-460301-0220 К=25	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0204 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 36 мм	отверстие	96	700,83	275,1	67280	26410	1527	49039	125624
						409,82	198,3	39343	19037		9305	
53	107	Е11-460101-0701	Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами	т усиления	0,962536	72093,71	16945,92	69393	16311	1208	48686	127525
						53892,72	6323,02	51874	6086		9446	
54	108	С121-060802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,716376	522946		374626		374626		404596
											29970	
55	109	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,004608	340583,01	2164,01	1569	10	0	1423	3232
						338419	961,14	1559	4		239	
56	110	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	24	92		2208		2208		2385
											177	
57	111	Е11-460301-0204	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 36 мм	отверстие	16	1406,1	589,59	22498	9434	204	16364	41971
						803,78	413,79	12860	6621		3109	
58	112	Е11-460301-0220 К=25	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0204 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 36 мм	отверстие	16	700,83	275,1	11213	4402	255	8173	20937
						409,82	198,3	6557	3173		1551	
59	116	Е11-460101-0701	Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами	т усиления	2,03616	72093,71	16945,92	146794	34505	2556	102991	269769
						53892,72	6323,02	109734	12875		19983	
60	117	С121-060802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	2,03616	522946		1064802		1064802		1149986
											85184	
61	118	Е11-460301-0204	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 36 мм	отверстие	48	1406,1	589,59	67493	28301	611	49092	125912
						803,78	413,79	38581	19862		9327	
62	119	Е11-460301-0220 К=25	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0204 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 36 мм	отверстие	48	700,83	275,1	33640	13205	764	24519	62812
						409,82	198,3	19671	9518		4653	
63	123	Е11-460101-0701	Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами	т усиления	0,97864	72093,71	16945,92	70554	16584	1228	49501	129659
						53892,72	6323,02	52742	6188		9604	
64	124	С121-060802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,97864	522946		511776		511776		552718