Приложение 3к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«28» октября 2023 года

Подрядчик(генеральный подрядчик) **ТОО «СКФ Отделстрой», РК, Западно-Казахстанская область, г Уральск, ул. Сырыма-Датова 13/1**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Михно Валентины Павловны**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Строительство врачебной амбулатории в с.Асан района Байтерек ЗКО"**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства ЗКО», в лице руководителя Антазиева Алибека Сайновича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "RedlinePro" заказ: 90-2022**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Приказом ГУ«Управление строительства ЗКО» № 124 от 28.12.2022 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и томуподобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч пускового комплекса или очереди
Площадь отведенного участка	га	0,3117		0,3117	
Площадь застройки	м2	506,64		506,64	
Площадь покрытий	м2	1128		1128	
Площадь озеленения	м2	1482,36		1482,36	
Площадь покрытий вне участка	м2	268		268	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Врачебная амбулатория является лечебно-профилактической организацией, призванной осуществлять проведение широких профилактических мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости; раннее выявление больных; диспансеризацию больных и здоровых;

оказание квалифицированной медицинской помощи населению. Посещаемость – 35 человек в сутки. Режим работы – дневной.

Фундаменты - из сборных железобетонных блоков по ГОСТ 13579-78*. Под подошвой фундамента предусмотреть песчано-гравийную подготовку. Стены выполнены из силикатного кирпича М l25 по ГОСТ 379-95 с утеплением стен внутри кладки базальтовой плитой толщиной 80 мм. Перегородки армированные из силикатного кирпича марки 100 на растворе марки М50. Перегородки в санузлах выполняются из красного кирпича марки М100. Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1. в1. Плиты покрытия из сборных ж/бетонных плит. Крыша - четырехскатная стропильная с сечением стропил, согласно расчета, и кровлей из профлиста. Полы - керамическая плитка, линолеум. Окна и двери выполняются из пластика. Фасад здания облицован силикатным и керамическим кирпичом. Вокруг здания устраивается бетонная отмостка на песчаном основании толщиной 80мм, шириной 1,0м.

Крыльца - из бетонных блоков и монолитного бетона в 12,5. Помимо обычного входа для посетителей запроектирован пандус для инвалидов в колясках.

Отопление амбулатории предусмотрено от автономного источника теплоснабжения-котельной. Система отопления – двухтрубная с нижней разводкой. По способу прокладки тупиковая нагревательные приборы – радиаторы биметаллические секционные 500/96 мм «WARMA» BM PLU.

Вентиляция предусмотрена приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением через вент. каналы. Приток неорганизованный через окно и двери.

Водоснабжение запроектировано тупиковыми и присоединяются к наружной водопроводной сети вводом Ø32мм. Горячее водоснабжение предусмотрено от бытовых емкостных электро-водонагревателей.

Канализация принята бытовая.

Тепловые сети. Источник теплоснабжения принято от проектируемой модульной котельной БМК-В-0,10МВт на природном газе.

Наружное газоснабжение. Точка врезки: существующий подземный газопровод низкого давления ПЭ Ø63мм.

Котельная. Для обеспечения потребителей тепловой энергией предусматривается установка двух котлов марки КОВ 50 тепловой мощностью 50 кВт каждый; общая тепловая мощность 100кВт. Котлы устанавливаются в отдельностоящем помещение (котельная) размером 3000х2250х2800мм.

Наружные сети водоснабжение и канализация. Источником водоснабжения являются наружные существующий водопровод д-110 . Наружные сети водопровода проектируются из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 Д=40х2.0мм, 32х2. В виду отсутствия поселковой канализации проектом предусматриваются выгреб для сбора бытовых сточных

Электротехническая часть. В качестве вводного-распределительного устройства принят силовой щит марки ЩРв-54. Распределительного устройства приняты щиты модульные металлические ЩРв.

Электроосвещение. В соответствии с техническими условиями, проектом устанавливается РУ-0,4 кВ КТПГ № П 297. Внутриплощадочные сети КЛ-0,4 кВ выполняются от проектируемой КТПГ до здания кабелями марки АВбБШв-1кВ расчетного сечения в траншеях на глубине 0.7 м от поверхности земли.

Видеонаблюдение. Для визуального контроля охранной зоны установлена телевизионная.

Телефонизация врачебной амбулатории осуществляеться посредством беспроводных терминалов wll cdma-450 (2шт), предоставляемых *Зк Одт*.

Пожарная сигнализация. Для приема сигнала о пожаре в пом.5 устанавливается приемно-контрольный прибор "вэрс-пк8".(пкп) над входом в здание устанавливается.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного апробирования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2023 г.**
(месяц, год)
окончание работ: **октябрь 2023 г.**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 (четыре)**
фактически, месяц: **4 (четыре)**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ и фактически применено _____ (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

ЗКПФ АО "КТГА" _____ Ибрагимов Р.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Кайрмиев Мерет Бактыгалиевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

ГЭС ТОО „Зап. Каз. Рэк" Лисуненко В.И. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (заключение либо письмо экспертизы прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Хамзюв Гаврат Сиятович _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **"Строительство врачебной амбулатории в с.Асан района Байтерек ЗКО"** готовым к приемке эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «СКФ Отделстрой» Михно В.П. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)