Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"

Наименование строительства и его адрес : "Строительство кустового водоснабжения в селах Кулыколь-Каратал Уалихановского района Северо-Казахстанской области"

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		43	13.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года- по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затарат, не входящих в состав СМР по смете 2020 г.	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство кустового водоснабжения	90 928 783	81 186 413	79 131 424	79 131 424					9 742 370	90 928 783

м.п. Заказчик — Руководитель Сабыров Б.Ш., БИН 060240010847 — 2020 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик — Директор Суворов А. А., БИН 060140023171 — 2020 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора — Эксперт Муртазин Н.С., KZ42VJE00022430 — 2020 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт авторского надзора — Эксперт Феоктистов Ю.Ф., KZ81VJE00035599 — 2020 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

29.06.

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области", БИН 060240010847, СКО, Уалихановский район ,с.Кишкенеколь, Ш.Уалиханова,85, Тел.: 8-715-42-2-20-55

Подрядчик: ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171, СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 196 Г, Тел: 8 -7152-42-52-58

Стройка: "Строительство кустового водоснабжения в селах Кулыколь-Каратал Уалихановского района Северо-Казахстанской области"

Объект: "Строительство кустового водоснабжения в селах Кулыколь-Каратал Уалихановского района Северо-Казахстанской области"

Договор о государственных закупках работ № 43 от 13 мая 2020 года

Акт приемки выполненных работ №1
(по ресурсному методу)
за июнь 2020 года
на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	6367,425	26,95	26,95	171602	171602	--	48791	238025
					--	10,64	--	67765		17631	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	6367,425	93,30	93,30	594055	594055	--	168906	823998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	16186,655	--	36,84	--	234591		61037	
					123,17	116,49	1993640	1885651	--	422786	2609740
4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	500,78	6,67	29,61	107989	479214		193314	
					1550,52	--	776469	--	--	559058	1442370
5	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1100,475	1550,52	--	776469	--		106842	
					135,48	128,14	149095	141019	--	31618	195170
6	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	33,945	7,34	32,57	8076	35838		14457	
					1705,57	--	57896	--	--	41685	107547
7	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	23812,965	1705,57	--	57896	--		7966	
					155,38	146,95	3699995	3499320	--	784787	4843564
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	736,57	8,43	37,35	200675	889307		358783	
					2023,56	--	1490494	--	--	1073155	2768741
					2023,56	--	1490494	--		205092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	7282,48	170,92	161,65	1244685	1177178	--	264004	1629384
					9,27	41,08	67507	299165		120695	
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	225,205	2327,09	--	524073	--	--	377333	973518
					2327,09	--	524073	--		72112	
11	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	1143,3625	360,00	360,00	411611	411611		--	444539
					--	285,00	--	325858		32929	
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1170,555	800,93	--	937527	--	--	675019	1741550
					800,93	--	937527	--		129004	
13	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	18338,695	15,58	15,58	285754	285754	--	81247	396361
					--	6,15	--	112843		29360	
14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1755,65	879,66	--	1544375	--	--	1111950	2868831
					879,66	--	1544375	--		212506	
15	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	27507,86	18,62	18,62	512196	512196	--	145631	710454
					--	7,35	--	202265		52626	
16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	45846,555	162,72	76,97	7460014	3528580	--	4003873	12380998
					85,75	35,54	3931434	1629501		917111	
17	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1106,68	42,27	42,27	46777	46777	--	11656	63108
					--	14,63	--	16189		4675	
18	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	302,1288	5180,15	159,81	1565072	48283	1196291	331468	2048263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1060,80	47,39	320498	14318		151723	
19	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	5	362855,90	107542,46	1814280	537712	26238	1391280	3462004
					250066,00	31000,62	1250330	155003		256445	
20	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10000	1646,00	--	16460000	--	16460000	--	17776800
					--	--	--	--		1316800	
27	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	11	2089,86	82,53	22988	908	3600	18738	45064
					1680,00	40,62	18480	447		3338	
28	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	125	54519,00	--	6814875	--	6814875	--	7360065
					--	--	--	--		545190	
30	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	23	29844,00	--	686412	--	686412	--	741325
					--	--	--	--		54913	
31	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0708	1383049,56	517879,96	97920	36666	25411	46145	155590
					506261,30	152091,35	35843	10768		11525	
32	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	24	1091,33	58,68	26192	1408	1470	23080	53214
					971,40	--	23314	--		3942	
33	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	266	2630,00	--	699580	--	699580	--	755546
					--	--	--	--		55966	
35	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	46	1434,00	--	65964	--	65964	--	71241
					--	--	--	--		5277	
36	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	40	1446,67	931,24	57867	37250	--	30588	95531
					515,43	256,99	20617	10280		7076	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	144	1444,00	--	207936	--	207936	--	224571
					--	--	--	--		16635	
39	2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	9	922,00	--	8298	--	8298	--	8962
					--	--	--	--		664	
40	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	15	2222,00	--	33330	--	33330	--	35996
					--	--	--	--		2666	
41	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 /футляр в стенках колодцев/	м	4,04	4552,00	--	18390	--	18390	--	19861
					--	--	--	--		1471	
		Устройство колодцев									
44	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,675	48473,03	9458,39	953707	186094	415094	423677	1487574
					17917,10	3834,17	352519	75437		110191	
45	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	47	21663,78	--	1018198	--	1018198	--	1099654
					--	--	--	--		81456	
46	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	47	9348,04	--	439358	--	439358	--	474507
					--	--	--	--		35149	
47	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	47	21168,26	--	994908	--	994908	--	1074501
					--	--	--	--		79593	
48	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	47	6984,03	--	328249	--	328249	--	354509
					--	--	--	--		26260	
49	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	47	15455,57	--	726412	--	726412	--	784525
					--	--	--	--		58113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	47	19731,01	--	927358	--	927358	--	1001546
					--	--	--	--		74189	
51	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	17	19697,43	--	334856	--	334856	--	361645
					--	--	--	--		26788	
52	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	30	19677,27	--	590318	--	590318	--	637544
					--	--	--	--		47225	
53	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	47	3743,49	--	175944	--	175944	--	190020
					--	--	--	--		14076	
55	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	47	5121,00	--	240687	--	240687	--	259942
					--	--	--	--		19255	
56	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2605	578934,75	--	150813	--	150813	--	162878
					--	--	--	--		12065	
		Устройство мокрых колодцев									
60	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,345	48473,03	9458,39	452980	88389	197156	201233	706551
					17917,10	3834,17	167435	35830		52337	
61	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	21	21663,78	--	454939	--	454939	--	491335
					--	--	--	--		36395	
62	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	21	9348,04	--	196309	--	196309	--	212014
					--	--	--	--		15705	
63	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	21	21211,83	--	445448	--	445448	--	481084
					--	--	--	--		35636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	6984,03	--	6984	--	6984	--	7543
					--	--	--	--		559	
66	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	20	9122,92	--	182458	--	182458	--	197055
					--	--	--	--		14597	
67	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	21	15455,57	--	324567	--	324567	--	350532
					--	--	--	--		25965	
68	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	22	19731,01	--	434082	--	434082	--	468809
					--	--	--	--		34727	
69	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	21	19697,43	--	413646	--	413646	--	446738
					--	--	--	--		33092	
70	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.5	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	21	3743,49	--	78613	--	78613	--	84902
					--	--	--	--		6289	
72	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	21	5121,00	--	107541	--	107541	--	116144
					--	--	--	--		8603	
73	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1184	578934,75	--	68546	--	68546	--	74030
					--	--	--	--		5484	
		Переход под грунтово-улучшенными автодорогами №02,№05,№06									
129	2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	69,69	6828,00	--	475843	--	475843	--	513911
					--	--	--	--		38067	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								79131424
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11835551				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13190453			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4594621			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35976122		
		- Накладные расходы	Тенге							12267708	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							5861587	
		Итого в текущих ценах с k=1,0259693164047	Тенге				81 186 413				
		НДС 12 %	Тенге				9 742 370				
		ВСЕГО ПО АКТУ № 1	Тенге				90 928 783				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Кинг" Курылыс Компаниясы", БИН 060140023171

Директор _____ **Суворов А.А.**

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области", БИН 060240010847

Руководитель _____ **Сабыров Б.Ш.**

М.П.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Эксперт Муртазин Н.С., KZ42VJE00022430_____

М.П.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Кокшетау Горсельпроект"

Эксперт Феоктистов Ю.Ф., KZ81VJE00035599 _____

М.П.