Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"

Наименование строительства и его адрес : "Строительство кустового водоснабжения в селах Кулыколь-Каратал Уалихановского района Северо-Казахстанской области"

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		43	13.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года- по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затарат, не входящих в состав СМР по смете 2020 г.	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство кустового водоснабжения	315 585 683	96 613 967	274 640 700	94 168 476					11 593 676	108 207 643

м.п. Заказчик — Руководитель Муканов М.Б., БИН 060240010847 — 2020 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик — Директор Суворов А. А., БИН 060140023171 — 2020 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора — Эксперт Муртазин Н.С., KZ42VJE00022430 — 2020 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт авторского надзора — Эксперт Феоктистов Ю.Ф., KZ81VJE00035599 — 2020 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области", БИН 060240010847, СКО, Уалихановский район ,с.Кишкенеколь, Ш.Уалиханова,85, Тел.: 8-715-42-2-20-55

Подрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171, СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 196 Г, Тел: 8 -7152-42-52-58

Стройка: "Строительство кустового водоснабжения в селах Кулыколь-Каратал Уалихановского района Северо-Казахстанской области"

Объект: "Строительство кустового водоснабжения в селах Кулыколь-Каратал Уалихановского района Северо-Казахстанской области"

Договор о государственных закупках работ № 43 от 13 мая 2020 года

Акт приемки выполненных работ №3
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2020 года
на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 01-01 - На вынос проекта в натуре									
1	**ТСЦИ РК 8.03-04-2016,табл.16 поз.1**	**Вынос проекта в натуру**	**км**	**16,568**	**83993,00**	**--**	**1391596**	**--**	**--**	**--**	**1391596**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1391596**	**--**	**--**	**--**	**1391596**
							--	**--**	**--**	**--**	
		Стоимость прочих работ	Тенге				**1391596**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1391596**				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				**1391596**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1391596**				
		РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 1-2 - На рекультивацию земель									
1	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**43220,24**	**26,95**	**26,95**	**1164785**	**1164785**	**--**	**331179**	**1615642**
					--	**10,64**	**--**	**459971**		**119677**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	43220,24	23,32	23,32	1008069	1008069	--	286621	1398265
					–	9,21	–	398084		103575	
3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	43220,24	15,58	15,58	673458	673458	--	191482	934135
					–	6,15	–	265947		69195	
4	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	129660,72	7,69	7,69	997480	997480	--	283610	1383577
					–	3,04	–	393903		102487	
5	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м2	108050,67	1,13	1,13	121773	121773	--	34623	168908
					–	0,45	–	48088		12512	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3965565	3965565	--	1127515	5500527
							–	1565994	--	407446	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3965565				
	Всего заработная плата		Тенге					1565994			
		Накладные расходы	Тенге				1127515				
		Сметная прибыль	Тенге				407446				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5500527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								809
		Сметная заработная плата	Тенге					1565994			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5500527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								809
		Сметная заработная плата	Тенге					1565994			

РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 02-02-01 - ПВС-2 Каратал. Водопроводная насосная станция. На общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	51,41	248,85	237,45	12793	12207	10	2867	16913
					11,21	66,25	576	3406		1253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	26,19	273,71 12,33	261,20 72,87	7169 323	6841 1909	5	1607 702	9477
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	17,46	207,40 9,34	197,88 55,21	3621 163	3455 964	3	811 355	4787
4	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	15,52	228,13 10,27	217,66 60,73	3541 159	3378 942	4	793 347	4681
5	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	34,92	186,45 10,11	176,34 44,81	6511 353	6158 1565	--	1381 631	8523
6	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	91,18	155,38 8,43	146,95 37,35	14167 768	13399 3405	--	3005 1374	18546
7	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	42,68	170,92 9,27	161,65 41,08	7295 396	6899 1753	--	1547 707	9549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,64	2023,56	--	17484	--	--	12588	32477
					2023,56	--	17484	--		2406	
9	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	224,58	213,00	--	47836	--		--	51662
					--	--	--	--		3827	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,7	879,66	--	7653	--	--	5510	14216
					879,66	--	7653	--		1053	
11	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	165,3	18,62	18,62	3078	3078	--	875	4269
					--	7,35	--	1215		316	
12	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	165,3	16,46	16,46	2721	2721	--	774	3775
					--	6,50	--	1075		280	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	165,3	162,72	76,97	26897	12722	--	14436	44640
					85,75	35,54	14175	5875		3307	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				160765	70859	22	46194	223515
							42050	22109	--	16558	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				160765				
	Материалы		Тенге				21				
	Всего заработная плата		Тенге					64159			
	Транспортные расходы		Тенге				47836				
		Накладные расходы	Тенге				46195				
		Сметная прибыль	Тенге				16557				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				223517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					64159			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				223517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					64159			

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,92	8124,19	1758,80	48095	10412	32450	9009	61673
					884,00	752,36	5233	4454		4568	
15	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	1778,78	838,09	7115	3352	1520	4156	12172
					560,73	319,70	2243	1279		902	
16	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	36	2523,51	1176,39	90846	42350	20167	52555	154873
					786,90	450,26	28329	16209		11472	
17	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	3802,92	1862,75	30423	14902	6361	17603	51869
					1145,01	719,74	9160	5758		3842	
18	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	47	5370,38	2792,65	252408	131254	53382	141336	425244
					1441,96	1106,47	67772	52004		31500	
19	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,214	34983,53	--	182404	--	182404	--	196996
					--	--	--	--		14592	
20	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,958	33797,98	--	201368	--	201368	--	217478
					--	--	--	--		16109	
21	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	36,257	31812,20	--	1153415	--	1153415	--	1245688
					--	--	--	--		92273	
22	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных участков бетонных	м3	1,4	33452,02	1340,31	46833	1876	40393	4546	55489
					3259,92	308,41	4564	432		4110	
23	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,1	46629,85	4664,85	144553	14461	98839	31216	189830
					10081,50	983,96	31253	3050		14061	
24	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0282	277042,20	--	7813	--	7813	--	8438
					--	--	--	--		625	
25	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2238	259715,46	--	58124	--	58124	--	62774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		4650	
26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	218,92	877,82	19,99	192173	4376	125885	58130	270327
					282,81	2,71	61912	593		20024	
27	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	38,68	2322,42	44,59	89831	1725	79290	8540	106241
					227,93	9,48	8816	367		7870	
28	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. /Армошов/ Устройство	м3	1,934	37944,04	4010,67	73384	7757	55819	10398	90484
					5071,30	836,89	9808	1619		6703	
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0108	250784,34	–	2708	–	2708	–	2925
					–	–	–	–		217	
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1865	241096,38	–	44964	–	44964	–	48562
					–	–	–	–		3597	
31	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - сетки С-1 и С-2	т металлических изделий	0,0103	69919,71	2239,71	720	23	–	655	1486
					67680,00	731,16	697	8		110	
32	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0103	277042,20	–	2854	–	2854	–	3082
					–	–	–	–		228	
33	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,016	69919,71	2239,71	1119	36	–	1018	2308
					67680,00	731,16	1083	12		171	
34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	241096,38	–	3858	–	3858	–	4166
					–	–	–	–		309	
		Приямок ПР-1									
35	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,52	37199,20	7,20	19344	4	17361	1861	22900
					3806,40	–	1979	–		1696	
36	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1418	69919,71	2239,71	9915	318	–	9022	20451
					67680,00	731,16	9597	104		1515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1418	259715,46	--	36828	--	36828	--	39774
					--	--	--	--		2946	
38	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг - обрамление. Установка	т	0,0044	903929,32	1334,31	3977	6	2866	989	5364
					246510,00	574,59	1085	3		397	
39	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0164	66807,50	9112,50	1096	149	115	826	2075
					50760,00	3371,46	832	55		154	
40	2105-0111-0112 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-506, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,0164	370561,92	--	6077	--	6077	--	6563
					--	--	--	--		486	
		ФМ-1									
41	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,42	30450,99	1096,18	12789	460	11791	583	14443
					1281,15	245,48	538	103		1070	
42	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,55	36810,48	1012,34	20246	557	17277	2379	24435
					4385,22	368,49	2412	203		1810	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2745120	234019	2263790	354822	3347938
							247314	86251	--	247994	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2745120				
	Материалы		Тенге				563570				
	Всего заработная плата		Тенге					333564			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				163030				
	Местные материалы		Тенге				1537188				
		Накладные расходы	Тенге				354822				
		Сметная прибыль	Тенге				247995				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3347937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								256
		Сметная заработная плата	Тенге					333564			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3347937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								256
		Сметная заработная плата	Тенге					333564			
		РАЗДЕЛ 7.Полы									
		=Тип 2=									
97	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	22,8	349,17	32,07	7961	731	5530	1854	10600
					74,57	11,92	1700	272		785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,824	33532,83 3806,40	7,20 --	61164 6943	13 --	54208	6526 5415	73105
99	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,8	846,89 350,66	29,21 14,40	19309 7995	666 328	10648	7824 2171	29304
100	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	22,8	754,62 26,00	29,72 14,29	17205 593	678 326	15934	864 1446	19514
101	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	22,8	1591,57 686,40	86,16 12,41	36288 15650	1964 283	18674	14977 4101	55366
102	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,8	846,89 350,66	29,21 14,40	19309 7995	666 328	10648	7824 2171	29304
103	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	22,8	1417,85 355,59	96,82 36,63	32327 8107	2207 835	22013	8406 3259	43991
104	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	22,8	-313,80 -20,49	-8,58 -4,31	-7155 -467	-196 -98	-6492	-531 -615	-8301
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				186409 48516	6730 2274	131163 --	47744 18733	252883
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				186409				
		Материалы	Тенге				131162				
		Всего заработная плата	Тенге					50790			
		Накладные расходы	Тенге				47743				
		Сметная прибыль	Тенге				18732				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				252883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					50790			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				252883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					50790			

РАЗДЕЛ 4.Локальная смета 02-03-01 - ПВС-3 Кулыколь. Водопроводная насосная станция. На общестроительные работы

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	54,32	236,61	223,85	12852	12160	–	2724	16822
					12,75	56,89	693	3090		1246	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,68	2715,60	–	4562	–	–	3285	8475
					2715,60	–	4562	–		628	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,7	879,66	–	616	–	–	443	1144
					879,66	–	616	–		85	
4	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	13,3	21,22	21,22	282	282	–	80	391
					–	8,38	–	111		29	
5	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,3	194,05	91,63	2581	1219	–	1386	4284
					102,43	42,31	1362	563		317	
6	1101-0107-0103 РСНБ РК 2015	Устройство обвалования в грунтах 3 группы	м3	42	88,40	83,22	3713	3495	–	1500	5629
					5,17	44,42	217	1866		417	
		Фундаменты									
7	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,864	11721,05	1745,10	10127	1508	5708	3341	14546
					3369,60	744,70	2911	643		1077	
8	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	19,33	15955,17	3562,57	308413	68865	37007	265735	620081
					10478,09	1172,17	202541	22658		45932	
9	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	12,2	34983,53	–	426799	–	426799	–	460943
					–	–	–	–		34144	
10	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,62	31812,20	–	210597	–	210597	–	227445
					–	–	–	–		16848	
11	2102-0101-2404 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,38	26972,88	–	10250	–	10250	–	11070
					–	–	–	–		820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0627	277042,20	--	17371	--	17371	--	18760
					--	--	--	--		1390	
13	2102-0101-2604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,5	28408,02	--	42612	--	42612	--	46021
					--	--	--	--		3409	
14	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0143	277042,20	--	3962	--	3962	--	4279
					--	--	--	--		317	
15	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0952	259715,46	--	24725	--	24725	--	26703
					--	--	--	--		1978	
16	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	8,52	7415,40	--	63179	--	63179	--	68234
					--	--	--	--		5054	
17	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0041	110121,24	--	451	--	451	--	488
					--	--	--	--		36	
18	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг - Ол-1. Установка	т	0,0466	903929,32	1334,31	42123	62	30574	10478	56809
					246510,00	574,59	11487	27		4208	
19	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	1,15	32857,78	2110,50	37786	2427	29890	5593	46850
					4755,92	473,90	5469	545		3470	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1223381	90017	903504	294565	1639384
							229860	29503	--	121435	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1223381				
		Материалы	Тенге				103558				
		Всего заработная плата	Тенге					259363			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				46509				
		Местные материалы	Тенге				753437				
		Накладные расходы	Тенге				294566				
		Сметная прибыль	Тенге				121436				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1639383				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					259363			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1639383				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					259363			

РАЗДЕЛ 5.Локальная смета 02-04-01 - На водовод

1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1046,7	26,95	26,95	28209	28209	--	8020	39127
					--	10,64	--	11140		2898	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1046,7	93,30	93,30	97653	97653	--	27765	135452
					--	36,84	--	38563		10033	
3	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2660,82	123,17	116,49	327722	309970	--	69499	428998
					6,67	29,61	17752	78775		31778	
4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	82,32	1550,52	--	127639	--	--	91900	237102
					1550,52	--	127639	--		17563	
5	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	180,9	135,48	128,14	24509	23181	--	5198	32083
					7,34	32,57	1328	5891		2376	
6	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,58	1705,57	--	9517	--	--	6852	17679
					1705,57	--	9517	--		1310	
7	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3914,46	155,38	146,95	608218	575231	--	129006	796202
					8,43	37,35	32988	146187		58978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	121,08	2023,56	--	245013	--	--	176409	455135
					2023,56	--	245013	--		33714	
9	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1197,12	170,92	161,65	204606	193509	--	43398	267844
					9,27	41,08	11097	49178		19840	
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	37,02	2327,09	--	86149	--	--	62027	160030
					2327,09	--	86149	--		11854	
11	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	187,95	360,00	360,00	67662	67662		--	73075
					--	285,00	--	53566		5413	
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	192,42	800,93	--	154114	--	--	110962	286282
					800,93	--	154114	--		21206	
13	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3014,58	15,58	15,58	46973	46973	--	13356	65155
					--	6,15	--	18550		4826	
14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	288,6	879,66	--	253870	--	--	182786	471589
					879,66	--	253870	--		34932	
15	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	4521,84	18,62	18,62	84197	84197	--	23939	116787
					--	7,35	--	33249		8651	
16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7536,42	162,72	76,97	1226304	580041	--	658171	2035233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					85,75	35,54	646263	267863		150758	
17	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	181,92	42,27	42,27	7689	7689	--	1916	10374
					--	14,63	--	2661		768	
18	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	364,21	5180,15	159,81	1886662	58204	1442104	399578	2469139
					1060,80	47,39	386354	17260		182899	
19	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,5	362855,90	107542,46	181428	53771	2624	139128	346200
					250066,00	31000,62	125033	15500		25644	
23	2301-0201-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,04	1364,00	--	13695	--	13695	--	14790
					--	--	--	--		1096	
24	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	1527142,41	39507,34	15271	395	12188	2663	19369
					268755,00	243,72	2688	2		1435	
26	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	3	46209,94	55,02	138630	165	132414	6071	156276
					2016,90	27,08	6051	81		11576	
27	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	81	2089,86	82,53	169278	6685	26513	137977	331835
					1680,00	40,62	136080	3290		24580	
29	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1256,60	27,51	3770	83	519	3177	7502
					1056,00	13,54	3168	41		556	
31	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0535	1383049,56	517879,96	73993	27707	19201	34870	117484
					506261,30	152091,35	27085	8137		8709	
32	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	63	1091,33	58,68	68754	3697	3859	60586	139687
					971,40	--	61198	--		10347	
34	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	26	568,54	29,34	14782	763	549	13335	30367
					518,08	--	13470	--		2249	
36	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	63	1446,67	931,24	91140	58668	--	48176	150461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					515,43	256,99	32472	16190		11145	
41	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 /футляр в стенках колодцев/	м	13,332	4552,00	--	60687	--	60687	--	65542
					--	--	--	--		4855	
42	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,8	34536,17	1012,34	165774	4859	139866	20764	201461
					4385,22	368,49	21049	1769		14923	
43	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,068	227521,21	50118,20	15471	3408	5375	7775	25106
					98349,30	17143,17	6688	1166		1860	
		Устройство колодцев									
44	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,1	48470,39	9458,39	344140	67155	149774	152890	536792
					17917,10	3834,17	127211	27223		39762	
56	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,09472	578934,75	--	54825	--	54825	--	59223
					--	--	--	--		4386	
57	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	251,45	1196,15	145,62	300771	36616	196148	85120	416762
					270,46	42,98	68007	10808		30871	
58	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	502,9	-75,53	-4,57	-37984	-2296	-32665	-4000	-45343
					-6,01	-1,35	-3023	-681		-3359	
		Устройство мокрых колодцев									
60	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,885	48470,39	9458,39	576071	112413	250713	255929	898559
					17917,10	3834,17	212945	45569		66560	
73	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02368	578934,75	--	13709	--	13709	--	14806
					--	--	--	--		1097	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	112,35	1196,15	145,62	134387	16360	87641	38032	186213
					270,46	42,98	30386	4829		13794	
75	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	224,7	-75,53	-4,57	-16972	-1026	-14596	-1787	-20259
					-6,01	-1,35	-1350	-304		-1501	
		Переход №03 методом ГНБ									
86	1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	460	2655,99	2113,11	1221753	972029	2227	533181	1895329
					538,04	632,76	247497	291070		140395	
87	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	540	1304,67	7,55	704523	4075	83349	612159	1422016
					1142,78	2,30	617099	1243		105335	
		Рабочий котлован и приемный котлован									
93	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	2	155,38	146,95	311	294	–	66	407
					8,43	37,35	17	75		30	
94	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	2	18,62	18,62	37	37	–	11	52
					–	7,35	–	15		4	
		Переход №07 методом ГНБ									
104	1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	682	2655,99	2113,11	1811382	1441139	3302	790499	2810031
					538,04	632,76	366941	431542		208150	
105	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	762	1304,67	7,55	994160	5750	117615	863824	2006622
					1142,78	2,30	870795	1754		148639	
106	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	688,82	1646,00	–	1133798	–	1133798	–	1224502
					–	–	–	–		90704	
		Рабочий котлован и приемный котлован									
111	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	2	155,38	146,95	311	294	–	66	407
					8,43	37,35	17	75		30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	2	18,62 –	18,62 7,35	37 –	37 15	–	11 4	52
		Переход №08 методом ГНБ									
113	1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	580	2655,99 538,04	2113,11 632,76	1540472 312061	1225602 367001	2809	672272 177019	2389763
114	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	660	1304,67 1142,78	7,55 2,30	861083 754232	4980 1519	101871	748194 128742	1738019
115	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	585,8	1646,00 –	– –	964227 –	– –	964227	– 77138	1041365
		Рабочий котлован и приемный котлован									
120	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	2	155,38 8,43	146,95 37,35	311 17	294 75	–	66 30	407
121	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	2	18,62 –	18,62 7,35	37 –	37 15	–	11 4	52
		Переход под грунтово-улучшенными автодорогами №02,№05,№06									
122	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	62,073	368,42 111,03	257,38 56,18	22869 6892	15977 3487	–	11210 2726	36805
123	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м,дресвой	м3	874	18,62 –	18,62 7,35	16274 –	16274 6427	–	4627 1672	22573
124	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1066,28	4242,18 –	– –	4523352 –	– –	4523352	– 361868	4885220
125	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	221	162,72 85,75	76,97 35,54	35960 18951	17009 7855	–	19300 4421	59682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева щебня	м3	41,382	6405,28	1083,22	265063	44826	214260	17349	305006
					144,43	243,76	5977	10087		22593	
127	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из смеси (щебень-30%;песок-30%;глина-40%) толщиной 5 см	м2	413,82	1415,30	145,62	585679	60260	413498	140085	783824
					270,46	42,98	111921	17787		58061	
128	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,069	637027,24	248550,06	43955	17150	54	31540	81535
					387702,00	74017,90	26751	5107		6040	
130	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	87	1304,67	7,55	113506	656	13428	98626	229103
					1142,78	2,30	99422	200		16971	
131	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,225	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.180 мм	футляр	3	7102,50	735,10	21308	2205	12512	6570	30108
					2196,85	15,23	6591	46		2230	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				22728731	6290865	10151445	7561155	32713075
							6286421	2001896	–	2423188	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				20487790				
		Материалы	Тенге				3387153				
		Всего заработная плата	Тенге					8288317			
		Местные материалы	Тенге				4523352				
		Накладные расходы	Тенге				7561152				
		Сметная прибыль	Тенге				2243915				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				30292857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6582
		Сметная заработная плата	Тенге					8288317			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				68534				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				68534				
		Сметная прибыль	Тенге				5483				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				74017				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2172406				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2172406				
		Сметная прибыль	Тенге				173793				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2346199				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				32713073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6582
		Сметная заработная плата	Тенге					8288317			

РАЗДЕЛ 6.Локальная смета 03-02-01 - ПВС-2 Каратал. Пункт раздачи .На общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	16,2498	271,39 12,24	258,91 72,23	4410 199	4207 1174	4	988 432	5830
2	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	5,2944	197,17 10,63	186,54 47,41	1044 56	988 251	--	221 101	1366
3	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	32,3321	213,00 –	-- --	6887 –	– –		– 551	7438
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,6663	2715,60 2715,60	-- --	1809 1809	– –	--	1303 249	3361
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,2729	879,66 879,66	-- --	240 240	– –	--	173 33	446
6	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	5,1852	21,22 –	21,22 8,38	110 –	110 43	--	31 11	153
7	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,1852	194,05 102,43	91,63 42,31	1006 531	475 219	--	540 124	1670
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15506 2836	5780 1688	4 --	3256 1501	20264
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				15506				
		Материалы	Тенге				4				
		Всего заработная плата	Тенге					4523			
		Транспортные расходы	Тенге				6887				
		Накладные расходы	Тенге				3257				
		Сметная прибыль	Тенге				1501				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20264				4
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4523			
		Сметная заработная плата	Тенге				20264				4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4523			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,864	11721,05	1745,10	10127	1508	5708	3341	14546
					3369,60	744,70	2911	643		1077	
9	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	28	2509,49	1176,39	70266	32939	15294	40876	120033
					786,90	450,26	22033	12607		8891	
10	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,88	34983,53	–	170720	–	170720	–	184377
					–	–	–	–		13658	
11	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,648	31812,20	–	84239	–	84239	–	90978
					–	–	–	–		6739	
12	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные - монолитные заделки. Устройство	м3	0,38	33655,96	1292,14	12789	491	10928	1357	15278
					3604,68	318,55	1370	121		1132	
13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0694	69919,71	2239,71	4852	155	–	4415	10009
					67680,00	731,16	4697	51		741	
14	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,006	277042,20	–	1662	–	1662	–	1795
					–	–	–	–		133	
15	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0634	259715,46	–	16466	–	16466	–	17783
					–	–	–	–		1317	
16	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,5	45603,87	4664,85	68406	6997	46287	15104	90191
					10081,50	983,96	15122	1476		6681	
17	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0143	277042,20	–	3962	–	3962	–	4279
					–	–	–	–		317	
18	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0952	259715,46	–	24725	–	24725	–	26703
					–	–	–	–		1978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,568	877,82	19,99	15422	351	10103	4665	21693
					282,81	2,71	4968	48		1607	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				483635	42442	390094	69758	597665
							51102	14946	--	44271	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				483635				
		Материалы	Тенге				88318				
		Всего заработная плата	Тенге					66048			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				46815				
		Местные материалы	Тенге				254958				
		Накладные расходы	Тенге				69759				
		Сметная прибыль	Тенге				44271				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				597665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					66048			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				597665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					66048			
		РАЗДЕЛ 7.Локальная смета 03-03-01 - ПВС-3 Кулыколь. Пункт раздачи .На общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	16,2498	271,39	258,91	4410	4207	4	988	5830
					12,24	72,23	199	1174		432	
2	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	5,2944	197,17	186,54	1044	988	--	221	1366
					10,63	47,41	56	251		101	
3	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	32,3321	213,00	--	6887	--		--	7438
					--	--	--	--		551	
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,6663	2715,60	--	1809	--	--	1303	3361
					2715,60	--	1809	--		249	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,2729	879,66	--	240	--	--	173	446
					879,66	--	240	--		33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	5,1852	21,22 –	21,22 8,38	110 –	110 43	–	31 11	153
7	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,1852	194,05 102,43	91,63 42,31	1006 531	475 219	–	540 124	1670
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15506 2836	5780 1688	4 –	3256 1501	20264
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15506				
	Материалы		Тенге				4				
	Всего заработная плата		Тенге					4523			
	Транспортные расходы		Тенге				6887				
		Накладные расходы	Тенге				3257				
		Сметная прибыль	Тенге				1501				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20264				4
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4523			
		Сметная заработная плата	Тенге				20264				4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4523			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
8	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,864	11721,05 3369,60	1745,10 744,70	10127 2911	1508 643	5708	3341 1077	14546
9	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	28	2509,49 786,90	1176,39 450,26	70266 22033	32939 12607	15294	40876 8891	120033
10	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,88	34983,53 –	– –	170720 –	– –	170720	– 13658	184377
11	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,648	31812,20 –	– –	84239 –	– –	84239	– 6739	90978
12	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные - монолитные заделки. Устройство	м3	0,38	33655,96 3604,68	1292,14 318,55	12789 1370	491 121	10928	1357 1132	15278
13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0694	69919,71 67680,00	2239,71 731,16	4852 4697	155 51	–	4415 741	10009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,006	277042,20	--	1662	--	1662	--	1795
					--	--	--	--		133	
15	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0634	259715,46	--	16466	--	16466	--	17783
					--	--	--	--		1317	
16	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,5	45603,87	4664,85	68406	6997	46287	15104	90191
					10081,50	983,96	15122	1476		6681	
17	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0143	277042,20	--	3962	--	3962	--	4279
					--	--	--	--		317	
18	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0952	259715,46	--	24725	--	24725	--	26703
					--	--	--	--		1978	
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,568	877,82	19,99	15422	351	10103	4665	21693
					282,81	2,71	4968	48		1607	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				483635	42442	390094	69758	597665
							51102	14946	--	44271	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				483635				
		Материалы	Тенге				88318				
		Всего заработная плата	Тенге					66048			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				46815				
		Местные материалы	Тенге				254958				
		Накладные расходы	Тенге				69759				
		Сметная прибыль	Тенге				44271				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				597665				52
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					66048			
		Сметная заработная плата	Тенге				597665				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								52
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					66048			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 8.Локальная смета 04-01-02.Электроснабжение площадки водозаборного сооружения (НС-1) в с.Береке- На электроснабжение

Курс валюты на 07.02.2020г.: 1eur=415,24тг., 1usd=377,56тг., 1руб.=5,97тг.

ВЛ-10кВ

Оборудование на напряжение выше 1000В

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	11414,71	6758,71	11415	6759	1122	5550	18322
			3534,00	3403,58	3534	3404		1357	
Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	36617,94	9226,53	36618	9227	10693	15988	56815
			16698,00	3287,23	16698	3287		4208	
Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1039559,00	–	1039559	–		–	1039559
			–	–	–	–	1039559	–	
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	410644,00	–	410644	–		–	410644
			–	–	–	–	410644	–	
Железобетонные элементы									
Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	16	7378,50	3131,17	118056	50099	10282	66275	199078
			3604,68	1573,06	57675	25169		14746	
Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	14925,09	7238,00	29850	14476	1285	17091	50697
			7044,44	3637,60	14089	7275		3755	
Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	22896,36	11651,71	22896	11652	642	13167	38949
			10602,00	5856,94	10602	5857		2885	
Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	7	2531,50	1398,55	17721	9790	–	9433	29325
			1132,95	551,45	7931	3860		2172	
Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	23	54996,36	–	1264916	–	1264916	–	1366110
			–	–	–	–		101193	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2951675	102002	1288940	127504	3209499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							110528	48852	1450203	130316	
	Стоимость оборудования		Тенге				1450203				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1450203				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1501472				
	Материалы		Тенге				24026				
	Всего заработная плата		Тенге					159380			
	Местные материалы		Тенге				1264916				
		Накладные расходы	Тенге				127504				
		Сметная прибыль	Тенге				130318				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1759294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					159380			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3209497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					159380			
	РАЗДЕЛ 9.Локальная смета 04-02-02.Электроснабжение площадки водозаборного сооружения (НС-2) в с.Каратал- На электроснабжение ВЛ-10кВ										
		Оборудование на напряжение выше 1000В									
1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	11414,71	6758,71	11415	6759	1122	5550	18322
					3534,00	3403,58	3534	3404		1357	
2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	36617,94	9226,53	36618	9227	10693	15988	56815
					16698,00	3287,23	16698	3287		4208	
3	5108-0102-0406 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1148612,00	--	1148612	–		–	1148612
					–	--	–	–	1148612	–	
4	5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	474397,00	--	474397	–		–	474397
					–	--	–	–	474397	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1671042	15985	11815	21538	1698146
							20232	6691	1623009	5565	
	Стоимость оборудования		Тенге				1623009				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1623009				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				48033				
	Материалы		Тенге				11815				
	Всего заработная плата		Тенге					26923			
		Накладные расходы	Тенге				21538				
		Сметная прибыль	Тенге				5566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				75137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					26923			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				1698146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					26923			

РАЗДЕЛ 10.Локальная смета 04-03-02.Электроснабжение площадки водозаборного сооружения (НС-3) в с.Кулыколь - На электроснабжение ВЛ-10кВ

		Оборудование на напряжение выше 1000В									
1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	11414,71 3534,00	6758,71 3403,58	11415 3534	6759 3404	1122	5550 1357	18322
2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	36638,12 16698,00	9226,53 3287,23	36638 16698	9227 3287	10713	15988 4210	56836
3	5108-0102-0406 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1148612,00 –	– –	1148612 –	– –	1148612	– –	1148612
4	5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	474397,00 –	– –	474397 –	– –	474397	– –	474397
		Железобетонные элементы									
11	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	7378,50 3604,68	3131,17 1573,06	7378 3605	3131 1573	642	4142 922	12442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	14925,09	7238,00	29850	14476	1285	17091	50697
					7044,44	3637,60	14089	7275		3755	
13	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	2531,50	1398,55	10126	5594	–	5390	16757
					1132,95	551,45	4532	2206		1241	
14	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	5	54996,36	--	274982	–	274982	–	296980
					–	--	–	–		21999	
15	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,2	45452,22	–	9090	–	9090	–	9818
					–	--	–	–		727	
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,2	8124,19	1758,80	1625	352	1096	304	2084
					884,00	752,36	177	150		154	
17	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	1767,14	838,09	7069	3352	1474	4156	12122
					560,73	319,70	2243	1279		898	
18	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,584	33539,64	--	19587	–	19587	–	21154
					–	--	–	–		1567	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2030769	42891	319991	52621	2120221
		Стоимость оборудования	Тенге				44877	19174	1623009	36830	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1623009				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1623009				
		Материалы	Тенге				407760				
		Всего заработная плата	Тенге				16333				
		Местные материалы	Тенге					64051			
		Накладные расходы	Тенге				303659				
		Сметная прибыль	Тенге				52622				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				36831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				497213				47
		Сметная заработная плата	Тенге					64051			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2120222				47
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					64051			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 11.Локальная смета 06-01-01 - На площадку водопроводных сооружений НС-2(с.Каратал)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	65	123,17	116,49	8006	7572	--	1698	10480
					6,67	29,61	434	1924		776	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2	1550,52	--	3101	--	--	2233	5760
					1550,52	--	3101	--		427	
3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	799	155,38	146,95	124146	117413	--	26332	162517
					8,43	37,35	6733	29839		12038	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	25	2023,56	--	50589	--	--	36424	93974
					2023,56	--	50589	--		6961	
5	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1)м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	155	170,92	161,65	26492	25055	--	5619	34680
					9,27	41,08	1437	6367		2569	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5	2327,09	--	11635	--	--	8378	21614
					2327,09	--	11635	--		1601	
7	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	46,5	360,00	360,00	16740	16740		--	18079
					--	285,00	--	13253		1339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	60	879,66	--	52780	--	--	38001	98043
					879,66	--	52780	--		7262	
9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	941	18,62	18,62	17521	17521	--	4982	24303
					--	7,35	--	6919		1800	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	941	162,72	76,97	153117	72424	--	82179	254120
					85,75	35,54	80693	33445		18824	
11	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	50	42,27	42,27	2113	2113	--	527	2851
					--	14,63	--	731		211	
13	2301-0201-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	74,296	3606,00	--	267911	--	267911	--	289344
					--	--	--	--		21433	
17	2301-0201-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,04	880,00	--	8835	--	8835	--	9542
					--	--	--	--		707	
20	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,027	362855,90	107542,46	9797	2904	141	7513	18695
					250066,00	31000,62	6752	837		1385	
21	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 /на сброс рассола с ЛСО в септик/	м	27,27	1087,00	--	29642	--	29642	--	32014
					--	--	--	--		2371	
23	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2089,86	82,53	2090	83	327	1703	4097
					1680,00	40,62	1680	41		303	
25	1312-1101-0306 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	15322,79	6768,30	15323	6768	431	6455	23520
					8124,00	2457,40	8124	2457		1742	
26	5101-0102-2404 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	904175,00	--	904175	--		--	904175
					--	--	--	--	904175	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2089,86	82,53	12539	495	1964	10220	24580
					1680,00	40,62	10080	244		1821	
28	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	6	54519,00	--	327114	--	327114	--	353283
					--	--	--	--		26169	
29	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1256,60	27,51	2513	55	346	2118	5001
					1056,00	13,54	2112	27		370	
30	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	29844,00	--	59688	--	59688	--	64463
					--	--	--	--		4775	
31	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1091,33	58,68	4365	235	244	3847	8869
					971,40	--	3886	--		657	
32	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2630,00	--	31560	--	31560	--	34085
					--	--	--	--		2525	
33	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5	568,54	29,34	2843	147	106	2564	5840
					518,08	--	2590	--		433	
34	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	5	1434,00	--	7170	--	7170	--	7744
					--	--	--	--		574	
35	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1446,67	931,24	2893	1862	--	1529	4777
					515,43	256,99	1031	514		354	
36	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	1444,00	--	2888	--	2888	--	3119
					--	--	--	--		231	
37	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	2222,00	--	4444	--	4444	--	4800
					--	--	--	--		356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0206	1383049,56 506261,30	517879,96 152091,35	28491 10429	10668 3133	7394	13426 3353	45271
39	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /клапан-захлопка/	т	0,0013	912069,33 246510,00	1334,31 574,59	1186 320	2 1	864	292 118	1596
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2191709	282058	751069	256040	2571236
		Стоимость оборудования	Тенге				254406	99733	904175	123485	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				904175				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				904175				
		Материалы	Тенге				15323				
		Всего заработная плата	Тенге				430				
		Накладные расходы	Тенге					10581			
		Сметная прибыль	Тенге				6455				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				23520				7
		Сметная заработная плата	Тенге					10581			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				532958				
		Материалы	Тенге				11387				
		Всего заработная плата	Тенге					343557			
		Накладные расходы	Тенге				249586				
		Сметная прибыль	Тенге				62604				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				845148				308
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					343557			
		Сметная заработная плата	Тенге				739253				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				739253				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				59140				
		Сметная прибыль	Тенге				798393				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2571236				316
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	чел.-ч					354139			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 12.Локальная смета 06-01-03 - На бурение скважины

		Бурение скважин 1301э,1301рез									
1	1104-0101-1802 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 3 группы	м бурения	10	4765,95 1481,43	3148,36 782,84	47660 14814	31484 7828	1362	19246 5352	72258
2	1104-0101-1802 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 3 группы	м бурения	9	4765,33	3148,36	42888	28335	1220	17322	65026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1481,43	782,84	13333	7046		4817	
3	1104-0101-1803 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 4 группы	м бурения	5	9633,85	6485,77	48169	32429	1122	19212	72772
					2923,53	1596,92	14618	7985		5390	
		Бурение скважины 1н									
4	1104-0101-1802 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 3 группы	м бурения	9,5	4764,92	3148,36	45267	29909	1284	18284	68635
					1481,43	782,84	14074	7437		5084	
5	1104-0101-1803 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 4 группы	м бурения	0,5	9613,54	6485,77	4807	3243	102	1921	7266
					2923,53	1596,92	1462	798		538	
6	1104-0201-0311 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кзм=0,9	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м закрепленной скважины	10	2807,29	1779,07	28073	17791	288	12530	43851
					999,38	474,75	9994	4748		3248	
7	2301-0303-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм	м	10,3	19286,00	--	198646	–	198646	–	214537
					–	–	–	–		15892	
8	1104-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения	м труб	34	1653,53	1111,95	56220	37806	1119	22846	85391
					508,67	281,83	17295	9582		6325	
9	2603-0101-0302 РСНБ РК 2015	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	24,72	18258,00	--	451338	–	451338	–	487445
					–	–	–	–		36107	
10	2603-0101-0117 РСНБ РК 2015	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 114 мм, толщина стенки 11 мм ГОСТ 631-75	м	10,3	2546,00	--	26224	–	26224	–	28322
					–	–	–	–		2098	
11	2603-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	14,42	2610,00	--	37636	–	37636	–	40647
					–	–	–	–		3011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ТПРАЙС-ЛИСТ АО "Кокшетаугидрогеология"	Изготовление дырчатого фильтра диам.146 мм	м	8	33418,14	--	267345	--	267345	--	288733
					--	--	--	--		21388	
13	ТПРАЙС-ЛИСТ АО "Кокшетаугидрогеология"	Изготовление дырчатого фильтра диам.114 мм	м	4	32117,18	--	128469	--	128469	--	138746
					--	--	--	--		10277	
14	1104-0301-0301 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный цементом буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м тампонажа	1	11550,31	7339,37	11550	7339	--	5189	18079
					4210,94	1894,04	4211	1894		1339	
15	2113-0101-1505 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	1,885	29922,00	--	56403	--	56403	--	60915
					--	--	--	--		4512	
16	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	м3	0,24	18795,82	--	4511	--	1408	2637	7720
					12927,60	--	3103	--		572	
17	1104-0701-0302 РСНБ РК 2015	Перемещение буровых станков ударно-вращательного бурения в пределах строительной площадки	шт	3	1292,76	--	3878	--	--	3297	7749
					1292,76	--	3878	--		574	
18	1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	7	350759,21	262631,81	2455314	1838423	--	985931	3716545
					88127,40	77575,34	616892	543027		275300	
		Котлован под отстойник									
19	1101-0101-0403 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	6,8	228,82	219,64	1556	1494	--	379	2089
					9,19	68,16	62	463		155	
20	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	6,8	41,45	41,45	282	282	--	75	385
					--	15,25	--	104		29	
		Рекультивация									
21	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	10	26,95	26,95	270	270	--	77	374
					--	10,64	--	106		28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	10	23,32	23,32	233	233	–	66	324
					–	9,21	–	92		24	
23	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	50	1,13	1,13	56	56	–	16	78
					–	0,45	–	22		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3916795	2029093	1173966	1109028	5427887
							713735	591133	–	402066	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				395814				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				395814				
		Сметная прибыль	Тенге				31665				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				427479				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3322335				
	Материалы		Тенге				7906				
	Всего заработная плата		Тенге					1304868			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				571601				
		Накладные расходы	Тенге				1109027				
		Сметная прибыль	Тенге				354509				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4785871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								843
		Сметная заработная плата	Тенге					1304868			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				198646				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				198646				
		Сметная прибыль	Тенге				15892				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				214537				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				5427888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								843
		Сметная заработная плата	Тенге					1304868			

РАЗДЕЛ 13.Локальная смета 06-01-04 - На резервуар для воды в с.Каратал

1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	57	207,40	197,88	11822	11279	11	2649	15629
					9,34	55,21	532	3147		1158	
2	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	98,04	240,00	–	23530	–		–	25412
					–	–	–	–		1882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	12	123,17 6,67	116,49 29,61	1478 80	1398 355	--	313 143	1935
4	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	107	155,38 8,43	146,95 37,35	16625 902	15724 3996	--	3526 1612	21764
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3	2023,56 2023,56	-- --	6071 6071	-- --	--	4371 835	11277
6	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	206	170,92 9,27	161,65 41,08	35209 1910	33299 8462	--	7468 3414	46091
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6	2327,09 2327,09	-- --	13963 13963	-- --	--	10053 1921	25937
8	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	6,3	360,00 --	360,00 285,00	2268 --	2268 1796		-- 181	2449
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13	879,66 879,66	-- --	11436 11436	-- --	--	8234 1574	21243
10	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	197	18,62 --	18,62 7,35	3668 --	3668 1449	--	1043 377	5088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	197	162,72	76,97	32055	15162	--	17204	53200
					85,75	35,54	16893	7002		3941	
12	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	258,3	197,43	193,79	50996	50057	--	11580	67582
					3,63	58,63	939	15144		5006	
13	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	203	87,70	21,02	17802	4266	--	10490	30556
					66,68	5,09	13536	1033		2263	
14	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	129	447,64	0,26	57745	33	15526	30374	95169
					327,02	--	42186	--		7050	
		Разные работы									
		Подводящий трубопровод /лист 15 АС/									
51	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,6	2742,62	1308,63	9873	4711	44	3904	14879
					1421,70	356,02	5118	1282		1102	
52	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,672	3220,00	--	11824	--	11824	--	12770
					--	--	--	--		946	
53	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0	1527142,41	39507,34	--	--	--	--	--
					268755,00	243,72	--	--		--	--
54	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0054	1383049,56	517879,96	7468	2797	1937	3520	11867
					506261,30	152091,35	2734	821		879	
55	1106-1301-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство	м3	0,04	41708,46	3958,47	1668	158	1348	200	2017
					4040,54	1443,08	162	58		149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,0054	136818,31	1893,37	739	10	70	457	1291
					122077,80	489,46	659	3		96	
57	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0054	499226,33	--	2696	--	2696	--	2911
					--	--	--	--		216	
58	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	0,405	284,11	2,40	115	1	100	10	135
					34,50	0,27	14	--		10	
59	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	0,405	175,65	1,70	71	1	63	5	82
					16,93	0,27	7	--		6	
60	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	0,405	702,60	6,81	285	3	255	19	328
					67,73	1,08	27	--		24	
		Спускной трубопровод /лист 2 ТХ/									
68	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1,7	2742,62	1308,63	4662	2225	20	1843	7026
					1421,70	356,02	2417	605		520	
69	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,734	3220,00	--	5583	--	5583	--	6030
					--	--	--	--		447	
		Отводящий трубопровод /лист 13 АС/									
70	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,3	33868,60	1684,48	77898	3874	69355	5076	89612
					2029,86	395,38	4669	909		6638	
71	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,406	2742,62	1308,63	9341	4457	42	3693	14078
					1421,70	356,02	4842	1213		1043	
72	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,4741	3220,00	--	11187	--	11187	--	12082
					--	--	--	--		895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0034	1527142,41	39507,34	5192	134	4144	905	6586
					268755,00	243,72	914	1		488	
74	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,0003	136818,31	1893,37	41	1	3	25	72
					122077,80	489,46	37	–		5	
75	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0003	499226,33	–	150	–	150	–	162
					–	–	–	–		12	
		Вариант установки поплавкового запорного клапана /лист 4 ТХ.СО/									
77	Прайс-лист ТД СТЗ ТОО"Арыстан"	Резервуарный клапан с электромагнитным поплавком (кабель 60м) для двухуровневого управления BERMAD,PN10,DN100 мм. WW-4-750-EN-SIGMA-65-Y-C-10-EB-NN-IV	шт	1	1491700,00	–	1491700	–		–	1491700
					–	–	–	–	1491700	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1925167	155526	124362	126963	2096967
							130046	47276	1491700	44834	
		Стоимость оборудования	Тенге				1491700				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1491700				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				23877				
		Материалы	Тенге				107				
		Всего заработная плата	Тенге					15477			
		Накладные расходы	Тенге				9441				
		Сметная прибыль	Тенге				2665				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				35984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					15477			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				377371				
		Материалы	Тенге				92746				
		Всего заработная плата	Тенге					161147			
		Транспортные расходы	Тенге				23530				
		Накладные расходы	Тенге				117040				
		Сметная прибыль	Тенге				39553				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				533963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					161147			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3625				
		Материалы	Тенге				73				
		Всего заработная плата	Тенге					699			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2846				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				482				
		Сметная прибыль	Тенге				329				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				4436				1
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					699			
		Сметная заработная плата	Тенге				28594				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				28594				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2288				
		Сметная прибыль	Тенге				30882				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				2096965				156
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	чел.-ч					177322			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									
РАЗДЕЛ 14.Локальная смета 07-01-01 - На ПВС-1 в с.Береке. Вертикальная планировка											
1	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	189	37,98 –	37,98 15,00	7177 –	7177 2834	–	2041 737	9955
2	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	189	54,88 –	54,88 21,67	10372 –	10372 4096	–	2949 1066	14387
3	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /избыток грунта/	м3 грунта	189	271,39 12,24	258,91 72,23	51292 2314	48934 13652	44	11495 5023	67811
4	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	372,33	213,00 –	– –	79306 –	– –		– 6345	85651
5	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	769,7	1,13 –	1,13 0,45	867 –	867 343	–	247 89	1203
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				149016 2314	67351 20925	44 –	16732 13260	179007
Стоимость общестроительных работ			Тенге				149016				
Материалы			Тенге				45				
Всего заработная плата			Тенге					23239			
Транспортные расходы			Тенге				79306				
		Накладные расходы	Тенге				16732				
		Сметная прибыль	Тенге				13260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				179008				12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					23239			
		Сметная заработная плата	Тенге				179008				12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					23239			
		Сметная заработная плата	Тенге								
	РАЗДЕЛ 15.Локальная смета 07-01-02 - На ПВС-1 в с.Береке. Благоустройство										
	РАЗДЕЛ 3.Ограждения, ворота и калитка										
12	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическимм столбам без цоколя. Установка	м оград	434	4235,47 2874,47	977,12 365,34	1838194 1247520	424069 158559	166605	1659173 279789	3777156
13	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	30474,40 24564,00	5053,29 1937,94	30474 24564	5053 1938	857	31272 4940	66686
14	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	875,00 805,14	28,26 4,60	875 805	28 5	42	955 146	1977
15	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	17,73	25824,36 --	-- --	457866 --	-- --	457866	-- 36629	494495
21	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2	10,6	384,37 358,80	11,78 4,89	4074 3803	125 52	146	2660 539	7273
22	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	870	2272,26 1170,30	940,12 269,17	1976865 1018161	817904 234176	140800	864113 227278	3068256
24	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	162,1882	114,61 46,91	2,40 0,27	18588 7607	390 44	10591	5279 1909	25777
25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	162,1882	161,18 53,04	3,41 0,54	26142 8602	552 88	16988	5996 2571	34709
26	1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	440	2282,05 1174,80	604,24 233,76	1004103 516912	265866 102856	221325	731326 138834	1874263
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				5357180 2827975	1513988 497717	1015220 --	3300774 692635	9350592
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3376242				
	Материалы		Тенге				416407				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					2069500			
	Местные материалы		Тенге				457866				
		Накладные расходы	Тенге				2434002				
		Сметная прибыль	Тенге				464820				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6275063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1567
		Сметная заработная плата	Тенге					2069500			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1980939				
	Материалы		Тенге				140946				
	Всего заработная плата		Тенге					1256193			
		Накладные расходы	Тенге				866773				
		Сметная прибыль	Тенге				227817				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3075529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								952
		Сметная заработная плата	Тенге					1256193			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				9350592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2519
		Сметная заработная плата	Тенге					3325692			
		РАЗДЕЛ 16.Локальная смета 07-02-01 - На ПВС-2 в с.Каратал. Вертикальная планировка									
1	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	369,1	37,98	37,98	14017	14017	–	3985	19442
					–	15,00	–	5535		1440	
2	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	369,1	54,88	54,88	20256	20256	–	5759	28097
					–	21,67	–	7999		2081	
3	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3уплотненного грунта	264	77,43	77,43	20441	20441	–	5681	28212
					–	29,89	–	7891		2090	
4	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	264	7,36	7,36	1943	1943	–	422	2554
					–	2,22	–	586		189	
5	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /избыток грунта/	м3 грунта	105,1	271,39	258,91	28523	27211	25	6392	37709
					12,24	72,23	1287	7592		2793	
6	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	207,047	213,00	–	44101	–		–	47629
					–	–	–	–		3528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	7916,9	1,13	1,13	8922	8922	--	2537	12376
					–	0,45	--	3523		917	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				138203	92791	25	24776	176019
							1287	33126	--	13038	
							138203				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25				
	Материалы		Тенге					34412			
	Всего заработная плата		Тенге				44101				
	Транспортные расходы		Тенге				24777				
		Накладные расходы	Тенге				13038				
		Сметная прибыль	Тенге				176019				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								17
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					34412			
		Сметная заработная плата	Тенге				176019				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге								17
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					34412			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 17.Локальная смета 07-02-03 -ПВС-2 Каратал. На МАФ, Ограждения, ворота и калитка

		Ограждения, ворота и калитка									
18	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическимм столбам без цоколя. Установка	м оград	308,1	4235,47	977,12	1304948	301050	118274	1177860	2681433
					2874,47	365,34	885624	112562		198625	
19	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	30474,40	5053,29	30474	5053	857	31272	66686
					24564,00	1937,94	24564	1938		4940	
20	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	875,00	28,26	875	28	42	955	1977
					805,14	4,60	805	5		146	
21	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	12,69	25824,36	--	327711	–	327711	–	353928
					–	--	--	–		26217	
27	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2	10,6	384,37	11,78	4074	125	146	2660	7273
					358,80	4,89	3803	52		539	
28	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	618	2272,26	940,12	1404256	580994	100017	613818	2179520
					1170,30	269,17	723245	166346		161446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	116,6354	114,61	2,40	13367	280	7616	3797	18537
					46,91	0,27	5471	32		1373	
31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	116,6354	161,18	3,41	18799	397	12216	4312	24960
					53,04	0,54	6186	63		1849	
32	1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	317,2	2282,05	604,24	723867	191665	159555	527220	1351173
					1174,80	233,76	372647	74150		100087	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				3828372	1079593	726434	2361894	6685487
							2022345	355147	--	495222	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2420042				
	Материалы		Тенге				298560				
	Всего заработная плата		Тенге					1484046			
	Местные материалы		Тенге				327711				
		Накладные расходы	Тенге				1745416				
		Сметная прибыль	Тенге				333237				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4498695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1124
		Сметная заработная плата	Тенге					1484046			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1408330				
	Материалы		Тенге				100162				
	Всего заработная плата		Тенге					893447			
		Накладные расходы	Тенге				616478				
		Сметная прибыль	Тенге				161985				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2186793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								677
		Сметная заработная плата	Тенге					893447			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				6685487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1800
		Сметная заработная плата	Тенге					2377492			
		РАЗДЕЛ 18.Локальная смета 07-03-01 - На ПВС-3 в с.Кулыколь. Вертикальная планировка									
1	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	235,8	37,98	37,98	8955	8955	--	2546	12421
					–	15,00	–	3536		920	
2	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	235,8	54,88	54,88	12941	12941	--	3679	17950
					–	21,67	–	5110		1330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3уплотненного грунта	325,1	77,43	77,43	25172	25172	--	6996	34742
					–	29,89	–	9717		2573	
4	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	325,1	7,36	7,36	2393	2393	–	519	3145
					–	2,22	–	721		233	
5	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /недостаток грунта/	м3 грунта	89,3	271,39	258,91	24235	23121	21	5431	32040
					12,24	72,23	1093	6450		2373	
6	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	166,991	213,00	–	35569	–		–	38415
					–	–	–	–		2846	
7	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	8871,1	1,13	1,13	9998	9998	--	2843	13868
					–	0,45	–	3948		1027	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				119262	82579	21	22014	152581
							1093	29483	--	11302	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				119262				
		Материалы	Тенге				21				
		Всего заработная плата	Тенге					30576			
		Транспортные расходы	Тенге				35569				
		Накладные расходы	Тенге				22015				
		Сметная прибыль	Тенге				11302				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				152579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					30576			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				152579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					30576			
		РАЗДЕЛ 19.Локальная смета 07-03-03 - ПВС-3 Кулыколь. На МАФ, Ограждения, ворота и калитка									
		Ограждения, ворота и калитка									
18	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическимм столбам без цоколя. Установка	м оград	260,5	4235,47	977,12	1103340	254539	100002	995886	2267164
					2874,47	365,34	748799	95172		167938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	30474,40	5053,29	30474	5053	857	31272	66686
					24564,00	1937,94	24564	1938		4940	
20	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	875,00	28,26	875	28	42	955	1977
					805,14	4,60	805	5		146	
21	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	10,77	25824,36	--	278128	--	278128	--	300379
					--	--	--	--		22250	
27	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2	10,6	384,37	11,78	4074	125	146	2660	7273
					358,80	4,89	3803	52		539	
28	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	522	2272,26	940,12	1186119	490742	84480	518468	1840953
					1170,30	269,17	610897	140506		136367	
30	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	99,282	114,61	2,40	11378	239	6482	3232	15779
					46,91	0,27	4657	27		1169	
31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	99,282	161,18	3,41	16002	338	10398	3670	21247
					53,04	0,54	5266	54		1574	
32	1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	266	2282,05	604,24	607026	160728	133801	442120	1133077
					1174,80	233,76	312497	62181		83932	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				3237417	911793	614336	1998263	5654535
							1711288	299934	--	418855	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2047224				
		Материалы	Тенге				251583				
		Всего заработная плата	Тенге					1255964			
		Местные материалы	Тенге				278128				
		Накладные расходы	Тенге				1477136				
		Сметная прибыль	Тенге				281949				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3806309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								951
		Сметная заработная плата	Тенге					1255964			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1190193				
		Материалы	Тенге				84626				
		Всего заработная плата	Тенге					755258			
		Накладные расходы	Тенге				521128				
		Сметная прибыль	Тенге				136906				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1848227				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								572
		Сметная заработная плата	Тенге					755258			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				5654535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1523
		Сметная заработная плата	Тенге					2011222			

ОТДЕЛ 1.ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА (на дополнительные работы)

РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 02-02-01 - На ПВС-2 в с. Каратал.Водопроводная насосная станция

2	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Энергостан"	**Блочно-модульное здание размером 12,0х6,0х2,5 м(внутрение размеры) для станции очистки воды и насосной станции. В комплекте с освещением, отоплением, вентиляцией и пожарной сигнализацией**	шт	1	7589285,71	--	7589286	--	7589286	--	8196429
					--	--	--	--		607143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7589286	--	7589286	--	8196429
							--	--	--	607143	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7589286				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7589286				
		Сметная прибыль	Тенге				607143				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8196429				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8196429				

РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 02-04-01 - На Водовод

		Устройство колодцев									
		Отмостка									
1	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	5,4061	32829,60	7,20	177482	39	156865	19343	212569
					3806,40	--	20578	--		15746	
		Устройство мокрых колодцев									
		Отмостка									
4	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	3,3705	32829,60	7,20	110652	24	97799	12060	132529
					3806,40	--	12829	--		9817	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				288134	63	254664	31403	345100
							33407	--	--	25563	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				288134				
	Материалы		Тенге				254663				
	Всего заработная плата		Тенге					33407			
		Накладные расходы	Тенге				31403				
		Сметная прибыль	Тенге				25563				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				345100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					33407			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				345100				32
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					33407			
		Сметная заработная плата	Тенге				7877420	63	28100293	19027573	94168476
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				33407	–	7092096	6347012	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				7589286				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7589286				
		Сметная прибыль	Тенге				607143				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				8196429				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				288134				
		Материалы	Тенге				254663				
		Всего заработная плата	Тенге					33407			
		Накладные расходы	Тенге				31403				
		Сметная прибыль	Тенге				25563				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				345100				32
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					33407			
		Сметная заработная плата	Тенге				8541528				32
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					33407			94168476
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				14835570				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						17130209			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5790485			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						28100293		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				244116				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				1391596				
		- Перевозка грузов	Тенге						7092096		
		- Прочие затраты	Тенге							19027573	
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							6347012	
		- Накладные расходы	Тенге				96 613 967				
		- Сметная прибыль	Тенге				11 593 676				
		Итого в текущих ценах с k=1,0259693164047	Тенге				108 207 643				
		НДС 12 %	Тенге								
		ВСЕГО ПО АКТУ №3									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171

Директор _____ **Суворов А.А.**

М.П.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Эксперт Муртазин Н.С., KZ42VJE00022430 _____

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области", БИН 060240010847

Руководитель _____ **Муканов М.Б.**

М.П.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Кокшетау Горсельпроект"

Эксперт Феоктистов Ю.Ф., KZ81VJE00035599 _____

М.П.

расценки соответствуют сметам.