Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"

Наименование строительства и его адрес : "Строительство кустового водоснабжения в селах Кулыколь-Каратал Уалихановского района Северо-Казахстанской области"

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		43	13.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года- по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затарат, не входящих в состав СМР по смете 2020 г.	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство кустового водоснабжения	421 106 571	94 215 078	366 471 008	91 830 308					11 305 809	105 520 888

м.п. Заказчик — Руководитель Муканов М.Б., БИН 060240010847 — 2020 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик — Директор Суворов А. А., БИН 060140023171 — 2020 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора — Эксперт Муртазин Н.С., KZ42VJE00022430 — 2020 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт авторского надзора — Эксперт Феоктистов Ю.Ф., KZ81VJE00035599 — 2020 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области", БИН 060240010847, СКО, Уалихановский район ,с.Кишкенеколь, Ш.Уалиханова,85, Тел.: 8-715-42-2-20-55

Подрядчик: ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171, СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 196 Г, Тел: 8 -7152-42-52-58

Стройка: "Строительство кустового водоснабжения в селах Кулыколь-Каратал Уалихановского района Северо-Казахстанской области"

Объект: "Строительство кустового водоснабжения в селах Кулыколь-Каратал Уалихановского района Северо-Казахстанской области"

Договор о государственных закупках работ № 43 от 13 мая 2020 года

Акт приемки выполненных работ №4
(по ресурсному методу)
за октябрь 2020 года
на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 2-4-2 - Локальная станция очистки воды											
1	**Прайс-лист ТОО "Компания Зенгир НС"**	**Технологическое оборудование для очистных сооружений водоснабжения производительностью 242,5м3/сут**	**компл**	**1**	**54792000,00**	**--**	**54792000**	**--**		**--**	**54792000**
					--	**--**	**--**	**--**	**54792000**	**--**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**54792000**	**--**	**--**	**--**	**54792000**
							--	**--**	**54792000**	**--**	
Стоимость оборудования			Тенге				54792000				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				54792000				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				54792000				
ОТДЕЛ 1.ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА (на дополнительные работы)											
РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 02-04-01 - На Водовод											
Устройство колодцев											
Отмостка											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,3400	32829,60	7,20	76821	17	67897	8373	92009
					3806,40	--	8907	--		6815	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				76821	17	67897	8373	92009
							8907	--	--	6815	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				76821				
	Материалы		Тенге				67897				
	Всего заработная плата		Тенге					8907			
		Накладные расходы	Тенге				8373				
		Сметная прибыль	Тенге				6815				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				92009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8907			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				92009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8907			
		РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 03-02-01 - На ПВС-2 с.Каратал.Пункт раздачи воды									
5	1337-0102-0105 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 1 т. Монтаж на открытой площадке/пункт раздачи воды/	шт.	1	79792,50	9218,61	79792	9219	13020	37084	126227
					57552,90	3240,80	57553	3241		9350	
6	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Энергостан"	Блочно-модульное здание размером 3,5х3,2х2,5 м(внутрение размеры) для пункта раздачи воды. В комплекте с освещением, отоплением, вентиляцией и пожарной сигнализацией	шт	1	3035714,29	--	3035714	--	3035714	--	3278571
					--	--	--	--		242857	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3115507	9219	3048734	37084	3404798
							57553	3241	--	252207	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3115507				
	Материалы		Тенге				13021				
	Всего заработная плата		Тенге					60794			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3035714				
		Накладные расходы	Тенге				37084				
		Сметная прибыль	Тенге				252207				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3404798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					60794			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3404798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					60794			
		РАЗДЕЛ 4.Локальная смета 03-03-01 - На ПВС-3 с.Кулыколь. Пункт раздачи воды									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Энергостан"	Блочно-модульное здание размером 3,5х3,2х2,5 м(внутрение размеры) для пункта раздачи воды. В комплекте с освещением, отоплением, вентиляцией и пожарной сигнализацией	шт	1	3035714,29 –	– –	3035714 –	– –	3035714	– 242857	3278571
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				3035714 –	– –	3035714 –	– 242857	3278571
Стоимость монтажных работ			Тенге				3035714				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3035714				
Сметная прибыль			Тенге				242857				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				3278571				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				3278571				
РАЗДЕЛ 5.Локальная смета 06-01-01 - На площадку водопроводных сооружений НС-2 (с.Каратал)											
12	чет на оплату ТОО"BS-Group"	Регулятор давления "после себя" фланцевый DN 100 PN 16 модели WW-4-720-ES-SIGMA-Y-C-16 Bermad	шт.	1	1376275,89 –	– –	1376276 –	– –	1376276	– –	1376276
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				1376276 –	– –	– 1376276	– –	1376276
Стоимость оборудования			Тенге				1376276				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				1376276				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				1376276				
РАЗДЕЛ 6.Локальная смета 06-01-02 - На площадку водопроводных сооружений НС-3 (с.Кулыколь)											
14	чет на оплату ТОО"BS-Group"	Регулятор давления "после себя" фланцевый DN 100 PN 16 модели WW-4-720-ES-SIGMA-Y-C-16 Bermad	шт.	1	1376275,89 –	– –	1376276 –	– –	1376276	– –	1376276
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				1376276 –	– –	– 1376276	– –	1376276
Стоимость оборудования			Тенге				1376276				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				1376276				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				1376276				
РАЗДЕЛ 7.Локальная смета 06-01-04 - На Резервуар для воды из стеклопластика емкостью 100м3 в с.Каратал											
16	1107-0101-0104 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6	5378,11 2128,56	3249,55 860,98	32269 12771	19497 5166	–	21166 4275	57709
17	ТСЧЕТ на оплату ТОО "СтройИнвестСтепногорск"	Плита несерийная П36.25 толщина 200 мм, бетон В15	шт	6	94642,86 –	– –	567857 –	– –	567857	– 45429	613286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1337-0102-0109 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 5 т. Монтаж на открытой площадке/резервуары стеклопластиковые V=100 м3/	шт.	1	267207,15	58291,21	267207	58291	18821	127639	426434
					190095,00	19149,44	190095	19149		31588	
19	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Amitech Astana"	Прочие фитинги из пластмасс: нестандарстное изделие труба пластиковая армированная стекловолокном GRP DN 3000 L=14,5 м заглушеная с двух сторон, с крышкой	шт	1	6845535,71	--	6845536	--	6845536	--	7393179
					--	--	--	--		547643	
20	ТСЧЕТ на оплату ТОО "Компания Ваит"	Ремень стяжной 100/10000мм (12-14 тн)	шт	8	17621,43	--	140971	--	140971	--	152249
					--	--	--	--		11278	
		Вариант установки поплавкового запорного клапана /лист 4 ТХ.СО/									
21	2304-0103-0305 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	25078,00	--	50156	--	50156	--	54168
					--	--	--	--		4012	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7903996	77789	7623341	148805	8697025
							202866	24315	--	644225	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7112743				
	Материалы		Тенге				18821				
	Всего заработная плата		Тенге					209244			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6845536				
		Накладные расходы	Тенге				127639				
		Сметная прибыль	Тенге				579231				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7819613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					209244			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				741097				
	Всего заработная плата		Тенге					17937			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				708829				
		Накладные расходы	Тенге				21166				
		Сметная прибыль	Тенге				60981				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				823244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					17937			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				50156				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50156				
		Сметная прибыль	Тенге				4012				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				54168				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8697025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					227182			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 8.Локальная смета 06-01-05 - На Резервуар для воды из стеклопластика емкостью 200м3 в с.Кулыколь - 2 шт											
24	1107-0101-0104 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6	5378,11	3249,55	32269	19497	--	21166	57709
					2128,56	860,98	12771	5166		4275	
25	ТСЧЕТ на оплату ТОО "СтройИнвестСтепногорск"	Плита несерийная П36.25 толщина 200 мм, бетон В15	шт	12	94642,86	--	1135714	--	1135714	--	1226571
					--	--	--	--		90857	
26	1337-0102-0109 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 5 т. Монтаж на открытой площадке/резервуары стеклопластиковые V=100 м3/	шт.	1	267207,15	58291,21	267207	58291	18821	127639	426434
					190095,00	19149,44	190095	19149		31588	
27	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Amitech Astana"	Прочие фитинги из пластмасс: нестандарстное изделие труба пластиковая армированная стекловолокном GRP DN 3000 L=14,5 м заглушеная с двух сторон, с крышкой	шт	2	6845535,71	--	13691071	--	13691071	--	14786357
					--	--	--	--		1095286	
28	ТСЧЕТ на оплату ТОО "Компания Вант"	Ремень стяжной 100/10000мм (12-14 тн)	шт	16	17621,43	--	281943	--	281943	--	304498
					--	--	--	--		22555	
		Вариант установки поплавкового запорного клапана /лист 4 ТХ.СО/									
78	чет на оплату ТОО"BS-Group"	Резервуарный клапан с электромагнитным поплавком (длина кабеля 60 м) для двухуровневого управления DN100 PN10 модели WW-4-750-EN-SIGMA-65-Y-C-10-EB-000-NN-IV	шт.	1	1491700,00	--	1491700	--		--	1491700
					--	--	--	--	1491700	--	
29	2304-0103-0305 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	25078,00	--	50156	--	50156	--	54168
					--	--	--	--		4012	
		Устройство вентиляции									
131	ТСЧЕТ на оплату ТОО "Снабженческая Компания"Азия Импорт"	Кассета фильтра для круглых каналов диам.200,FGR 200	шт	1	21982,14	--	21982	--	21982	--	23741
					--	--	--	--		1759	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	ТСЧЕТ на оплату ТОО "Снабженческая Компания"Азия Импорт"	Панельный фильтр диам.200,EU3 200	шт	1	2526,79	--	2527	--	2527	--	2729
					--	--	--	--		202	
133	ТСЧЕТ на оплату ТОО "Снабженческая Компания"Азия Импорт"	Хомут диам.200, FK 200	шт	2	2723,21	--	5446	--	5446	--	5882
					--	--	--	--		436	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				16980016	77789	15207660	148805	18379789
							202866	24315	1491700	1250970	
	Стоимость оборудования		Тенге				1491700				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1491700				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				13988234				
	Материалы		Тенге				18821				
	Всего заработная плата		Тенге					209244			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13721027				
		Накладные расходы	Тенге				127639				
		Сметная прибыль	Тенге				1129270				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				15245143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					209244			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1449926				
	Всего заработная плата		Тенге					17937			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1417657				
		Накладные расходы	Тенге				21166				
		Сметная прибыль	Тенге				117687				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1588779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					17937			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				50156				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50156				
		Сметная прибыль	Тенге				4012				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				54168				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				18379790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					227182			
		РАЗДЕЛ 9.Локальная смета 07-01-02 - На благоустройство. ПВС-1 в с.Береке									
		Ограждения, ворота и калитка									
23	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	43,4	2264,00	--	98258	--	98258	--	106118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	--	–	–		7861	
34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10527	227046,90	--	23901	–	23901	–	25813
					–	--	–	–		1912	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				122159	–	122159	–	131931
							–	–	--	9773	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				122159				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				122159				
	Сметная прибыль		Тенге				9773				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				131932				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				131932				
РАЗДЕЛ 10.Локальная смета 07-02-03 - На благоустройство. ПВС-2 в с.Каратал											
		Ограждения, ворота и калитка									
29	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	43,4	2264,00	--	98258	–	98258	–	106118
					–	--	–	–		7861	
35	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,076956	227046,90	--	17473	–	17473	–	18870
					–	--	–	–		1398	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				115730	–	115731	–	124988
							–	–	--	9259	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				115730				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				115730				
	Сметная прибыль		Тенге				9258				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				124989				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				124989				
РАЗДЕЛ 11.Локальная смета 07-03-03 - На благоустройство. ПВС-3 в с.Кулыколь											
		Ограждения, ворота и калитка									
29	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	65,4	2264,00	--	148066	–	148066	–	159911
					–	--	–	–		11845	
37	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,068244	227046,90	--	15495	–	15495	–	16734
					–	--	–	–		1240	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				163560	–	163561	–	176645
							–	–	--	13085	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				163560				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				163560				
		Сметная прибыль	Тенге				13085				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				176645				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				176645				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				34266055	164813	29384797	343067	91830308
		Стоимость оборудования	Тенге				472193	51871	59036252	2429191	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				4244252				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				4244252				
		Материалы	Тенге				27252198				
		Всего заработная плата	Тенге				50663				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					479283			
		Накладные расходы	Тенге				26637991				
		Сметная прибыль	Тенге				292362				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2203565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29748125				357
		Сметная заработная плата	Тенге					479283			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2669293				
		Материалы	Тенге				67897				
		Всего заработная плата	Тенге					44781			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2527935				
		Накладные расходы	Тенге				50704				
		Сметная прибыль	Тенге				217600				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2937598				35
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					44781			
		Сметная заработная плата	Тенге				100312				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				100312				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8025				
		Сметная прибыль	Тенге				108337				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				37038312				392
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	чел.-ч					524064			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								91830308
		Сметная заработная плата	**Тенге**								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					472193				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге					164813			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					51871			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						29384797		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						59036252		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							343067	
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							2429191	
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах с k=1,0259693164047	Тенге				94 215 078				
		НДС 12 %	Тенге				11 305 809				
		ВСЕГО ПО АКТУ №4	Тенге				105 520 888				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171

Директор _____ **Суворов А.А.**

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области", БИН 060240010847

Руководитель _____ **Муканов М.Б.**

М.П.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Эксперт Муртазин Н.С., KZ42VJE00022430 _____

М.П.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Кокшетау Горсельпроект"

Эксперт Феоктистов Ю.Ф., KZ81VJE00035599 _____

М.П.

расценки соответствуют сметным