Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"

Подрядчик: ТОО "ИНЭК Казахстан"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе Мергалым района Аккулы Павлодарской области**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за МАЙ месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		54	29.03.22г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за май без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Договору Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе Мергалым района Аккулы Павлодарской области	96 814 308,12	86 441 346,54							10 372 961,58	
в т.ч. за месяц май	**96 814 308,12**	86 441 346,54							10 372 961,58	
Предварительная оплата 30%	29 044 292,44	25 932 403,96							3 111 888,48	
Резерв- 5%	4 840 715,41	4 322 067,33							518 648,08	
К оплате	**62 929 300,27**	56 186 875,24							6 742 425,03	**62 929 300,27**
К оплате	***(Шестьдесят два миллиона девятьсот двадцать девять тысяч триста тенге)***27 тиын									

Заказчик:

"Отдел реального сектора экономики района Аккулы"

БИН990640001003

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Б.Р.Смагулов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "СТРОЙ ПОТЕНЦИАЛ"

(ИИН 860809351141 №аттестата-№ KZ81VJE00059752 от 24.11.2020г)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **К.Б.Сардаров**

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Подрядчик:

ТОО "ИНЭК Казахстан"

БИН 050540011309

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Д.К.Серикпаева**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

(БИН 070340003959, Гос.лицензия ГСЛ №000487 от 17 мая 2007г)

Инженер авторского надзора _____ **Ж.С. Жапаров**

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Цены региона

Павлодарская обл.

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аққулы"

БИН990640001003

Павлодарская обл, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина,4 тел.:8(7183)921309

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ИНЭК Казахстан"

БИН 050540011309

Павлодарская обл,г.Павлодар, Камзина, 12/4 тел.:8(7182)503385

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе Мергалым района Аққулы Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54 от 29 марта 2022г

АКТ приемки выполненных работ № 1 от 03. 05. 2022 г.
за МАЙ месяц 2022г. на строительно-монтажные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 6-7-1										
			на Наружные сети водопровода										
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - сухой грунт НР = 72 %	м3 грунта	31129,05	121,22	114,84	3773463	3574860	0	777504	4915044	
						6,38	28,31	198603	881263	0	364077		

2	2 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	20752,7	133,34	126,33	2767165	2621689	0	570035	3604176
					7,01	31,14	145476	646239	0	266976	
3	3 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 при пересечении с ВЛ - сухой грунт НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	289,61	145,47	137,81	42130	39911	0	8680	54875
					7,66	33,97	2218	9838	0	4065	
4	4 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 при пересечении с ВЛ - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	193,08	133,34	126,33	25745	24392	0	5304	33533
					7,01	31,14	1353	6013	0	2484	
5	5 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - сухой грунт НР = 72 %	м3 грунта	800,23	1235,46	0	988652	0	0	711829	1836519
					1235,46	0	988652	0	0	136038	
6	6 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1;	м3 грунта	533,46	1359,01	0	724977	0	0	521982	1346716

					1359,01	0	724975	0	0	99757	
7	7 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	962,78	1482,55	0	1427369	0	0	1027707	2651482
					1482,55	0	1427371	0	0	196406	
8	8 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	641,84	1630,81	0	1046719	0	0	753636	1944383
					1630,81	0	1046717	0	0	144028	
9	9 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1941,25	765,53	0	1486085	0	0	1069974	2760544
					765,53	0	1486075	0	0	204485	
10	10 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	53085,03	15,24	15,24	809016	809016	0	224741	1116458
					0	5,88	0	312140	0	82701	
11	11 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	276,47	15,24	15,24	4213	4213	0	1171	5815
					0	5,88	0	1626	0	431	

12	12 1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	276,47	7,52	7,52	2079	2079	0	577	2868	
					0	2,9	0	802	0	212		
13	13 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	17772,53	1165,4	1165,4	20712106	20712106	0	10090205	33266496	
					0	788,53	0	14014173	0	2464185		
	Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой											
14	14 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	20	2706,9	179,54	54138	3591	11090	40565	102279	
					1972,88	75,85	39458	1517	0	7576		
15	21 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	6	2015,27	80,76	12092	485	1964	9777	23619	
					1607,2	38,85	9643	233	0	1750		
16	22 2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	6	54519		327114		327114	0	353283	Казахстан
					0		0		0	26169		
17	23 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2954,53	188,44	2955	188	469	2364	5745	
					2296,7	90,65	2297	91	0	426		

18	24	2304-0102-1905											
		Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	90680		90680		90680	0	97934	Казахстан
					0		0		0	7254		
19	25	1122-1001-0101										
		Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	5	2195,65	53,84	10978	269	1070	9671	22301	
					1927,8	25,9	9639	130	0	1652		
20	26	2305-1206-0104										
		Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=100 мм	комплект	5	64129		320645		320645	0	346297	Казахстан
					0		0		0	25652		
21	27	1122-1201-0101										
		Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	33	545,82	29,34	18012	968	697	16184	36932	
					495,36	0	16347	0	0	2736		
22	30	2302-0103-0207										
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 (в т.ч. свободных 2 шт)	шт.	33	1369		45177		45177	0	48791	Казахстан
					0		0		0	3614		
23	31	1122-1201-0103										
		Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	60	1048,72	58,68	62923	3521	3674	55171	127542	
					928,8	0	55728	0	0	9448		
24	32	2302-0103-0210										
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 (в т.ч. свободных 48 шт)	шт.	104	2490		258960		258960	0	279677	Казахстан

						0		0		0	20717		
25	33	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	68	1596,17	110,05	108540	7483	6319	94663	219459	
						1393,2	12,95	94738	881	0	16256		
26	34	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015 (в т.ч. свободных 68 шт)	шт.	116	4233		491028		491028	0	530310	Казахстан
						0		0		0	39282		
27	35	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка НР = 99 %	шт.	92	1407,4	914,74	129481	84156	0	67248	212467	
						492,66	245,67	45325	22602	0	15738		
28	39	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	44	1444		63536		63536	0	68619	Казахстан
						0		0		0	5083		
29	40	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	48	3032		145536		145536	0	157179	Казахстан
						0		0		0	11643		
30	51	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,2416	1011591,72	508816,08	244401	122930	4522	150562	426560	
						484059,6	145422,33	116949	35134	0	31597		

31	56 2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	2210	6630	6630	0	7160	Казахстан
					0	0	0	530		
32	57 2302-0101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	5789	28945	28945	0	31261	Казахстан
					0	0	0	2316		
33	61 2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 32 (38, 57) мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	21	3014	63294	63294	0	68358	Казахстан
					0	0	0	5064		
34	62 2302-0101-0744	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 32 (38, 57) мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	28	5789	162092	162092	0	175059	Казахстан
					0	0	0	12967		

35	63 2302-0101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	5789		40523		40523	0	43765	Казахстан
					0		0		0	3242		
36	74 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,8	347122,85	105607,41	624821	190093	4164	479068	1192200	
					239202	29635,21	430564	53343	0	88311		
37	75 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1818	1359		2470662		2470662	0	2668315	Казахстан
					0		0		0	197653		
38	76 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,072	454559,24	149438,8	941847	309637	12439	700577	1773818	
					299117	42415,06	619770	87884	0	131394		
	Раздел 3 Колодцы круглые водопроводные											
39	88 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций	95,68	43940,92	9261,17	4204267	886109	1678328	1970702	6668967	
					17138,7	3666,15	1639831	350777	0	493998		
40	89 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	25	18625		465625		465625	0	502875	Казахстан
					0		0		0	37250		

41	90 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	22	24712	543664	543664	0	587157	Казахстан
					0	0	0	43493		
42	92 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	50	18316	915800	915800	0	989064	Казахстан
					0	0	0	73264		
43	94 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	44	24234	1066296	1066296	0	1151600	Казахстан
					0	0	0	85304		
44	95 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	47	10818	508446	508446	0	549122	Казахстан
					0	0	0	40676		
45	96 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	25	18463	461575	461575	0	498501	Казахстан
					0	0	0	36926		
46	97 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	22	25462	560164	560164	0	604977	Казахстан
					0	0	0	44813		

47	109	2106-0208-0501	Лестницы-стремянки	т	0,9541	581945		555234		555234	0	599653	Казахстан
						0		0		0	44419		
48	110	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	28	74,01	1,69	2072	47	1315	495	2772	
						25,35	0,26	710	7	0	205		
			Корректировка №1 *ДОБАВИТЬ*										
			Раздел 7 Водопровод хозяйственно-питьевой										
49	143	2303-0103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	20	50413		1008260		1008260	0	1088921	Казахстан
						0		0		0	80661		
50	144	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % (пож.подставка)	т фасонных частей	0,37375	1351782,72	508816,08	505229	190170	134142	232916	797197	
						484059,6	145422,33	180917	54352	0	59052		
51	145	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89(заглушка диам150-7шт, 108-3шт)	т	0,0067	264336		1771		1771	0	1913	Казахстан
						0		0		0	142		
52	146	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0096	1011591,72	508816,08	9711	4885	180	5983	16950	
						484059,6	145422,33	4647	1396	0	1256		

53	147	2302-0101-0620									
		Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	2210	6630	6630	0	7160	Казахстан
					0	0	0	530		
54	148	2301-0501-1115									
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2092,72	2854	5972623	5972623	0	6450433	Казахстан
					0	0	0	477810		
		Раздел 8 Колодцы круглые водопроводные								
55	149	2104-0301-0106								
		Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	47	11401	535847	535847	0	578715	Казахстан
					0	0	0	42868		

Итого	**83 653 816**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 288 003
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 592 798
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 480 441
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 977 130
- накладные расходы, тенге	19 599 291
в т.ч. зарплата, тенге	1 763 937
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 196 582
Всего	**83 653 816**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 673 076**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**85 326 892**

Итого в текущих и прогнозных ценах 2021 г. - 61 % (Иинф = 1,050)2022 г. - 39 % (Иинф = 1,092)	90990891,09
Итого в текущих и прогнозных ценах Ксниж=0,95	86441346,54
НДС (12 %)	10 372 961,58
Итого	**96 814 308,12**

Заказчик:

ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аққулы"

БИН990640001003

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Б.Р.Смагулов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "ИНЭК Казахстан"

БИН 050540011309

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Д.К.Серикпаева**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "СТРОЙ ПОТЕНЦИАЛ"

(ИИН 860809351141 №аттестата-№ KZ81VJE00059752 от 24.11.2020г)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **К.Б.Сардаров**

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Авторский надзор

ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

(БИН 070340003959, Гос.лицензия ГСЛ №000187 от 17 мая 2007г)

Инженер авторского надзора _____ **Ж.С. Жапаров**

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)