Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

форма

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аққулы"

Подрядчик: ТОО "ИНЭК Казахстан"

Наименование строительства и его адрес: Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе Мергалым района Аққулы Павлодарской области

СПРАВКА № 2

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		54	29.03.22г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за сентябрь без НДС	из графы 1					Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Договору Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе Мергалым района Аққулы Павлодарской области	146 540 813,66	130 840 012,20							15 700 801,46	
в т.ч. за месяц сентябрь	**49 726 505,54**	44 398 665,66							5 327 839,88	
Предварительная оплата 30%	14 917 951,66	13 319 599,70							1 598 351,96	
Резерв- 5%	2 486 325,28	2 219 933,28							266 391,99	
К оплате	**32 322 228,60**	28 859 132,68							3 463 095,92	**32 322 228,60**
К оплате	***(Тридцать два миллиона триста двадцать две тысячи двести двадцать восемь тенге***)60 тиын									

Заказчик:

"Отдел реального сектора экономики района Аққулы"

БИН990640001003

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Б.Р.Смагулов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "ИНЭК Казахстан"

БИН 050540011309

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Д.К.Серикпаева**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "СТРОЙ ПОТЕНЦИАЛ"

(ИИН 860809351141 №аттестата-№ KZ81VJE00059752 от 24.11.2020г)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **К.Б.Сардаров**

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Цены региона

Павлодарская обл.

Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) форма

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аққулы"

БИН990640001003

Павлодарская обл, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина,4 тел.:8(7183)921309

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ИНЭК Казахстан"

БИН 050540011309

Павлодарская обл,г.Павлодар, Камзина, 12/4 тел.:8(7182)503385

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе Мергалым района Аққулы Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54 от 29 марта 2022г

АКТ приемки выполненных работ № 2 от 28. 09. 2022 г.

за СЕНТЯБРЬ месяц 2022г. на строительно-монтажные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 6-7-1										
			на Наружные сети водопровода										
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - сухой грунт НР = 72 %	м3 грунта	10755,7	121,22	114,84	1303806	1235185	0	268643	1698245	
						6,38	28,31	68621	304494	0	125796		

2	2 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	8003,89	133,34	126,33	1067239	1011131	0	219851	1390057
					7,01	31,14	56107	249241	0	102967	
3	3 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 при пересечении с ВЛ - сухой грунт НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	289,99	145,47	137,81	42185	39964	0	8692	54947
					7,66	33,97	2221	9851	0	4070	
4	4 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 при пересечении с ВЛ - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	193,32	133,34	126,33	25777	24422	0	5310	33574
					7,01	31,14	1355	6020	0	2487	
5	5 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - сухой грунт НР = 72 %	м3 грунта	289,34	1235,46	0	357468	0	0	257377	664033
					1235,46	0	357468	0	0	49188	
6	6 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1;	м3 грунта	192,88	1359,01	0	262126	0	0	188730	486924

					1359,01	0	262125	0	0	36068	
7	7 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	348,11	1482,55	0	516090	0	0	371586	958690
					1482,55	0	516091	0	0	71014	
8	8 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	232,1	1630,81	0	378511	0	0	272527	703121
					1630,81	0	378510	0	0	52083	
9	9 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	701,9	765,53	0	537326	0	0	386872	998134
					765,53	0	537322	0	0	73936	
10	10 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	19503,47	15,24	15,24	297233	297233	0	82570	410187
					0	5,88	0	114680	0	30384	
11	11 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	99,96	15,24	15,24	1523	1523	0	423	2102
					0	5,88	0	588	0	156	
12	12 1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	276,83	7,52	7,52	2082	2082	0	578	2873

						0	2,9	0	803	0	213		
13	13	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	12970,74	1165,4	1165,4	15116100	15116100	0	7364029	24278539	
						0	788,53	0	10227818	0	1798410		
			Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой										
14	74	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,2453	347122,85	105607,41	85149	25906	567	65287	162471	
						239202	29635,21	58676	7270	0	12035		
15	75	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	247,753	1359		336696		336696	0	363632	Казахстан
						0		0		0	26936		
16	76	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,8904	454559,24	149438,8	404740	133060	5345	301059	762263	
						299117	42415,06	266334	37766	0	56464		
			Корректировка №1 *ДОБАВИТЬ*										
			Раздел 7 Водопровод хозяйственно-питьевой										
17	148	2301-0501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	899,304	2854		2566614		2566614	0	2771943	Казахстан
						0		0		0	205329		

Итого	**35 741 735**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 504 830
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 886 606
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 958 531
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 909 222
- накладные расходы, тенге	9 793 534
в т.ч. зарплата, тенге	881 418

- сметная прибыль (8 %), тенге	2 647 536
Всего	**35 741 735**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**714 835**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**36 456 570**

Локальная смета № 6-1-1

на Бурение эксплуатационных скважин

1	1 1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	27,4	4201,98 1275,99	2925,99 994,83	115134 34962	80172 27258	0 0	52887 13442	181463
2	2 1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	0,6	7431,64 2326,08	5105,56 1739,68	4459 1396	3063 1044	0 0	2074 523	7056
3	3 1104-0201-0203	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленной скважины	28,5	2925,21 1285,94	1605,54 407,19	83368 36649	45758 11605	961 0	41016 9951	134335

4	4 1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	11	3301,55 1002,56	2298,99 781,64	36317 11028	25289 8598	0 0	16682 4240	57239
5	5 1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	10	5839,14 1827,63	4011,51 1366,88	58391 18276	40115 13669	0 0	27153 6844	92388
6	6 1104-0101-0205	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	6	12235,49 3917,38	8318,11 2615,42	73413 23504	49909 15693	0 0	33317 8538	115268
7	7 1104-0201-0203	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.50: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кэкс1=0,9;	м закрепленной скважины	55,5	2636,05 1157,34	1444,98 366,47	146301 64232	80196 20339	1872 0	71885 17455	235641

8	8 1104-0401-0104	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб буровыми станками колонкового бурения НР = 85 % т.ч. п.3.91: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м труб	10	617,89	284,66	6179	2847	328	3523	10478	
					300,44	114,11	3004	1141	0	776		
9	9 2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В (L=3м)	шт.	4	39811		159244		159244	0	171984	Казахстан
					0		0		0	12740		
10	10 1104-0301-0102	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	1	460167,7	269802,7	460168	269803	0	235762	751604	
					190365	87001,6	190365	87002	0	55674		
11	11 2113-0101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	0,1	27643		2764		2764	0	2985	Казахстан
					0		0		0	221		
12	12 1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания - деглинизация НР = 85 %	сутки откачки	5	342333,29	258102,29	1711666	1290511	0	673244	2575703	
					84231	74179,45	421155	370897	0	190793		

13	13 1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Пробная откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	1	342333,29 84231	258102,29 74179,45	342333 84231	258102 74179	0 0	134649 38159	515141		
14	14 1104-0501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Опытная откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 %	сутки откачки	5	132156,2 60690	71466,2 20866	660781 303450	357331 104330	0 0	346613 80592	1087986		
15	15 2301-0303-0124	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм	м	55,5	14614 0		811077 0		811077 0	0 64886	875963	Казахстан	
16	16 2403-0101-0322	Долота шнековые трехлопастные диаметром 346 мм, для бурения в породах средней плотности, марки ЗЛ-346 МС	шт.	0,1	137715 0		13772 0		13772 0	0 1102	14874	Казахстан	
17	17 2403-0101-0157	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1	шт.	1	207615 0		207615 0		207615 0	0 16609	224224	Казахстан	
18	18 2101-0102-0102	Глина бентонитовая	т	2,1	39948 0		83891 0		83891 0	0 6711	90602		
19	19 1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	8	168,23	161,66	1346	1293	0	319	1798		

						6,57	48,76	53	390	0	133		
20	20	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8	34,74	34,74	278	278	0	72	378	
						0	12,48	0	100	0	28		
21	21	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - копка канавок НР = 72 %	м3 грунта	1	1612,38	0	1612	0	0	1161	2995	
						1612,38	0	1612	0	0	222		
22	22	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	50	30		1500		1500	0	1620	Казахстан
						0		0		0	120		
23	23	1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	32	659,03	25,9	21089	829	11241	6746	30062	
						281,84	10,94	9019	350	0	2227		
24	24	2900-0000-0001(пл)	Пьезометрические трубки	м	18	2232		40176		40176	0	43390	
						0		0		0	3214		

Итого	**7 225 177**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 202 936
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 505 496
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	736 595
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 334 441
- накладные расходы, тенге	1 647 103
в т.ч. зарплата, тенге	148 239
- сметная прибыль (8 %), тенге	535 200
Всего	**7 225 177**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**144 504**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**7 369 681**

Итого по акту в **текущих ценах с 05.10.20 г.**	**43 826 251**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2021 г. - 61 % (Иинф = 1,050)2022 г. - 39 % (Иинф = 1,092)	46735437,54
Итого в текущих и прогнозных ценах Кснижс=0,95	44398665,66
НДС (12 %)	5 327 839,88
Итого	**49 726 505,54**

Заказчик:

ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аққулы"

БИН990640001003

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Б.Р.Смагулов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "ИНЭК Казахстан"

БИН 050540011309

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Д.К.Серикпаева**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "СТРОЙ ПОТЕНЦИАЛ"

(ИИН 860809351141 №аттестата-№ KZ81VJE00059752 от 24.11.2020г)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **К.Б.Сардаров**

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор

TOO "INNOVATION CENTER PROJECT"

(БИН 070340003959, Гос.лицензия ГСП №0000487 от 17 мая 2007г)

Инженер авторского надзора _____ **Ж.С. Жапаров**

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)