Приложение 4-1
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аққулы"
Подрядчик: ТОО "ИНЭК Казахстан"
Наименование строительства и его адрес: **Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе Мергалым района Аққулы Павлодарской области**

СПРАВКА № 3
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код		
		54	29.03.22г.			ТОО			

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за сентябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство упрощенного водопровода и	160 104 449,93	142 950 401,72							17 154 048,21	
в т.ч. за месяц сентябрь	**13 563 636,27**	12 110 389,53							1 453 246,74	
Предварительная оплата 30%	4 069 090,88	3 633 116,86							435 974,02	
Резерв- 5%	678 181,81	605 519,48							72 662,34	
К оплате	**8 816 363,58**	7 871 753,19							944 610,38	**8 816 363,58**
К оплате	***(Восемь миллионов восемьсот шестнадцать тысяч триста шестьдесят три тенге***)58 тиын									

Заказчик:
"Отдел реального сектора экономики района Аққулы"
БИН990640001003
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Б.Р.Смагулов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "ИНЭК Казахстан"
БИН 050540011309
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Д.К.Серикпаева**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) техничекого надзора:
ТОО "СТРОЙ ПОТЕНЦИАЛ"
(ИИН 860809351141 №аттестата-№ KZ81VJE00059752 от 24.11.2020г)
Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **К.Б.Сардаров**
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аққулы"
БИН990640001003
Павлодарская обл, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина,4 тел.:8(7183)921309
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ИНЭК Казахстан"
БИН 050540011309
Павлодарская обл,г.Павлодар, Камзина, 12/4 тел.:8(7182)503385
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе Мергалым района Аққулы Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода, Бурение эксплуатационных скважин
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54 от 29 марта 2022г

АКТ приемки выполненных работ № 3 от 30. 09. 2022 г.
за СЕНТЯБРЬ месяц 2022г. на строительно-монтажные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 6-7-1 на Наружные сети водопровода										
			Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой										
1	14	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	4	2706,9	179,54	10828	718	2218	8113	20456	
						1972,88	75,85	7892	303	0	1515		
2	17	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	43	1340		57620		57620	0	62230	

						0		0		0	4610		
3	27	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка HP = 99 %	фланец	29	545,82	29,34	15829	851	612	14221	32454	
						495,36	0	14365	0	0	2404		
4	30	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 (в т.ч. свободных 2 шт)	шт.	29	1369		39701		39701	0	42877	Казахстан
						0		0		0	3176		
5	31	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка HP = 99 %	фланец	2	1048,72	58,68	2097	117	122	1839	4251	
						928,8	0	1858	0	0	315		
6	32	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 (в т.ч. свободных 48 шт)	шт.	6	2490		14940		14940	0	16135	Казахстан
						0		0		0	1195		
7	33	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка HP = 99 %	фланец	18	1596,17	110,05	28731	1981	1673	25058	58092	
						1393,2	12,95	25078	233	0	4303		
8	34	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015 (в т.ч. свободных 68 шт)	шт.	34	4233		143922		143922	0	155436	Казахстан
						0		0		0	11514		

9	35 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка НР = 99 %	шт.	21	1407,4	914,74	29555	19210	0	15350	48497	
					492,66	245,67	10346	5159	0	3592		
10	39 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	4	1444		5776		5776	0	6238	Казахстан
					0		0		0	462		
11	40 2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	17	3032		51544		51544	0	55668	Казахстан
					0		0		0	4124		
12	81 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0162	437647,24	69164,48	7090	1120	149	6153	14302	
					359260	24385,47	5820	395	0	1059		
13	82 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	16,362	1216		19896		19896	0	21488	Казахстан
					0		0		0	1592		
14	83 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0162	937591,46	37018,7	15189	600	10465	4085	20816	
					254562	129,5	4124	2	0	1542		
	Раздел 3 Колодцы круглые водопроводные											
15	88 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	24,17	43940,92	9261,17	1062052	223842	423967	497824	1684666	

					17138,7	3666,15	414242	88611	0	124790			
16	89 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	18625 0		55875 0		55875 0	0 4470	60345	Казахстан	
17	90 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	24712 0		148272 0		148272 0	0 11862	160134	Казахстан	
18	92 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	18316 0		164844 0		164844 0	0 13188	178032	Казахстан	
19	94 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	18	24234 0		436212 0		436212 0	0 34897	471109	Казахстан	
20	95 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	10818 0		97362 0		97362 0	0 7789	105151	Казахстан	
21	96 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	18463 0		55389 0		55389 0	0 4431	59820	Казахстан	

22	97	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	25462	152772	152772	0	164994	Казахстан
						0	0	0	12222		
23	99	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	4940	24700	24700	0	26676	Казахстан
						0	0	0	1976		
24	101	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	43	23132	994676	994676	0	1074250	Казахстан
						0	0	0	79574		
		Добавить									
		Раздел 7 Водопровод хозяйственно-питьевой									
25	143	2303-0103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	4	50413	201652	201652	0	217784	Казахстан
						0	0	0	16132		

Итого	**4 761 901**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	483 725
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	248 439
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	94 703
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 104 359
- накладные расходы, тенге	572 643
в т.ч. зарплата, тенге	51 538
- сметная прибыль (8 %), тенге	352 734
Всего	**4 761 901**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**95 238**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**4 857 139**

на Бурение эксплуатационных скважин

1	1 1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	27,4	4201,98 1275,99	2925,99 994,83	115134 34962	80172 27258	0 0	52887 13442	181463
2	2 1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	0,6	7431,64 2326,08	5105,56 1739,68	4459 1396	3063 1044	0 0	2074 523	7056
3	3 1104-0201-0203	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленной скважины	28,5	2925,21 1285,94	1605,54 407,19	83368 36649	45758 11605	961 0	41016 9951	134335
4	4 1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	11	3301,55 1002,56	2298,99 781,64	36317 11028	25289 8598	0 0	16682 4240	57239
5	5 1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	10	5839,14 1827,63	4011,51 1366,88	58391 18276	40115 13669	0 0	27153 6844	92388

6	6 1104-0101-0205	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	6	12235,49	8318,11	73413	49909	0	33317	115268	
					3917,38	2615,42	23504	15693	0	8538		
7	7 1104-0201-0203	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.50: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кэкс1=0,9;	м закрепленной скважины	55,5	2636,05	1444,98	146301	80196	1872	71885	235641	
					1157,34	366,47	64232	20339	0	17455		
8	8 1104-0401-0104	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб буровыми станками колонкового бурения НР = 85 % т.ч. п.3.91: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м труб	10	617,89	284,66	6179	2847	328	3523	10478	
					300,44	114,11	3004	1141	0	776		
9	9 2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В (L=3м)	шт.	3	39811		119433		119433	0	128988	Казахстан
					0		0		0	9555		
10	10 1104-0301-0102	затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	1	460167,7	269802,7	460168	269803	0	235762	751604	
					190365	87001,6	190365	87002	0	55674		
11	11 2113-0101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	0,1	27643		2764		2764	0	2985	Казахстан
					0		0		0	221		

12	12 1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания - деглинизация НР = 85 %	сутки откачки	5	342333,29	258102,29	1711666	1290511	0	673244	2575703	
					84231	74179,45	421155	370897	0	190793		
13	13 1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Пробная откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	1	342333,29	258102,29	342333	258102	0	134649	515141	
					84231	74179,45	84231	74179	0	38159		
14	14 1104-0501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Опытная откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 %	сутки откачки	5	132156,2	71466,2	660781	357331	0	346613	1087986	
					60690	20866	303450	104330	0	80592		
15	15 2301-0303-0124	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм	м	55,5	14614		811077		811077	0	875963	Казахстан
					0		0		0	64886		
16	16 2403-0101-0322	Долота шнековые трехлопастные диаметром 346 мм, для бурения в породах средней плотности, марки ЗЛ-346 МС	шт.	0,1	137715		13772		13772	0	14874	Казахстан
					0		0		0	1102		
17	18 2101-0102-0102	Глина бентонитовая	т	2,1	39948		83891		83891	0	90602	
					0		0		0	6711		

18	19	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	8	168,23	161,66	1346	1293	0	319	1798	
						6,57	48,76	53	390	0	133		
19	20	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8	34,74	34,74	278	278	0	72	378	
						0	12,48	0	100	0	28		
20	21	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - копка канавок НР = 72 %	м3 грунта	1	1612,38	0	1612	0	0	1161	2995	
						1612,38	0	1612	0	0	222		
21	22	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	50	30		1500		1500	0	1620	Казахстан
						0		0		0	120		
22	23	1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	32	659,03	25,9	21089	829	11241	6746	30062	
						281,84	10,94	9019	350	0	2227		
23	24	2900-0000-0001(пл)	Пьезометрические трубки	м	18	2232		40176		40176	0	43390	
						0		0		0	3214		

Итого	**6 957 957**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 202 936
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 505 496
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	736 595
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 087 015
- накладные расходы, тенге	1 647 103
в т.ч. зарплата, тенге	148 239
- сметная прибыль (8 %), тенге	515 406

Всего	**6 957 957**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**139 159**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**7 097 116**
Итого по акту в текущих ценах с 05.10.20 г.	**11 954 255**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2021 г. - 61 % (Иинф = 1,050)2022 г. - 39 % (Иинф = 1,092)	12747778,45
Итого в текущих и прогнозных ценах Ксниж=0,95	12110389,53
НДС (12 %)	1 453 246,74
Итого	**13 563 636,27**

Заказчик:

ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аққулы"

БИН990640001003

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Б.Р.Смагулов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "ИНЭК Казахстан"

БИН 050540011309

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Д.К.Серикпаева**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) технического надзора:**

ТОО "СТРОЙ ПОТЕНЦИАЛ"

(ИИН 860809351141 №аттестата-№ KZ81VJE00059752 от 24.11.2020г)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **К.Б.Сардаров**

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Авторский надзор

ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

(БИН 070340003959, Гос.лицензия ГСП №000487 от 17 мая 2007г)

Инженер авторского надзора _____ **Ж.С. Жапаров**

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)