Приложение 4-1
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"
Подрядчик: ТОО "ИНЭК Казахстан"
Наименование строительства и его адрес:

Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе Мергалым района Аккулы Павлодарской области

СПРАВКА № 4

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за ОКТЯБРЬ месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование		код	
		54	29.03.22г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1					Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство упрощенного водопровода и	349 170 676,91	311 759 532,96							37 411 143,95	
в т.ч. за месяц октябрь	**189 066 226,98**	168 809 131,23							20 257 095,75	
Предварительная оплата 30%	56 719 868,09	50 642 739,37							6 077 128,72	
Резерв- 5%	9 453 311,35	8 440 456,56							1 012 854,79	
К оплате	**122 893 047,54**	109 725 935,30							13 167 112,24	**122 893 047,54**
К оплате	***(Сто двадцать два миллиона восемьсот девяносто три тысячи сорок семь тенге)*** 54 тиын									

Заказчик:
"Отдел реального сектора экономики района Аккулы"
БИН990640001003
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Б.Р.Смагулов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "ИНЭК Казахстан"
БИН 050540011309
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Д.К.Серикпаева**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) техничекого надзора:
ТОО "СТРОЙ ПОТЕНЦИАЛ"
(ИИН 860809351141 №аттестата-№ KZ81VJE00059752 от 24.11.2020г)
Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **К.Б.Сардаров**
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Цены региона

Павлодарская обл.

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аққулы"
БИН990640001003
Павлодарская обл, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина,4 тел.:8(7183)921309

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ИНЭК Казахстан"
БИН 050540011309
Павлодарская обл,г.Павлодар, Камзина, 12/4 тел.:8(7182)503385

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе Мергалым района Аққулы Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема №1, Насосная станция 1-го подъема №2, Насосная станция 2-го подъема, Установка очистки воды, Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54 от 29 марта 2022г

АКТ приемки выполненных работ № 4 от 14.10. 2022 г.
за ОКТЯБРЬ месяц 2022г. на строительно-монтажные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета № 4-1-2
Наружные сети электроснабжения

Раздел 1 Высоковольтное оборудование

1	1	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	80367,64	41332,72	80368	41333	4070	35757	125415	
						34965	14698,25	34965	14698	0	9290		

Раздел 3 Воздушная линия 10кВ /Провода АС/

2	13	1133-0204-0202										
		Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,144	114352,37	57692,87	16467	8308	400	8466	26928	
					53882,1	19606,3	7759	2823	0	1995		
3	14	2306-1004-0105										
		Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,08853	1023646		90623		90623	0	97873	Казахстан
					0		0		0	7250		

Раздел 5 Опора промежуточная одностоечная П10-2 (1 шт)

4	31	1133-0202-0101										
		Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	1	7167,42	3061,48	7167	3061	660	3960	12017	
					3445,56	1504,05	3446	1504	0	890		
5	32	2104-0405-0204										
		Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	46550		46550		46550	0	50274	Казахстан
					0		0		0	3724		
6	33	2106-0805-0101										
		Стальные конструкции ЛЭП	т	0,021	595007		12495		12495	0	13495	Казахстан
					0		0		0	1000		
7	37	2404-0106-0106										
		Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	6	3646		21876		21876	0	23626	Казахстан

					0		0		0	1750		
	Раздел 7 Опора ответвительная анкерная двухстоечная А10-1 (2 шт)											
8	43 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	14470,66	7076,8	14471	7077	660	8169	24451	
					6733,48	3478	6733	3478	0	1811		
9	44 2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	2	46550		93100		93100	0	100548	Казахстан
					0		0		0	7448		
10	47 2106-0805-0101	Стальные конструкции ЛЭП	т	0,023	595007		13685		13685	0	14780	Казахстан
					0		0		0	1095		
11	54 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	6	3646		21876		21876	0	23626	Казахстан
					0		0		0	1750		
12	56 2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	1	2393		2393		2393	0	2584	
					0		0		0	191		
	Раздел 8 Разъединитель КР-1 (2 шт)											
13	57 1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3586,34	630,92	3586	631	365	2032	6067	
					2590	232,06	2590	232	0	449		
14	58 1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	6667,42	193,26	6667	193	1294	3776	11278	

15	59	5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1			5180	63,97	5180	64	0	835		
				шт.	1	89830		89830		0	0	89830	Казахстан
						0		0		89830	0		
16	60	2106-0805-0101	Стальные конструкции ЛЭП	т	0,05575	595007		33172		33172	0	35826	Казахстан
						0		0		0	2654		
		Раздел 10 Высоковольтное оборудование											
17	69	5800-0004-1001(пл)(об)ТОО "Группа компаний EVG"	КТПН 160/10-0,4кВ, тупикового исполнения, ВВ/КВ в составе: 1. РУ-10 кВ- на ВНА-10/630А, с ПКТ-10, ИПУ-10; 2. РУ-0,4кВ- на вводе рубильник 250А и автомат.выкл. 250А, отх. линии на авт.выкл. 1х160А+2х100А, КИП, учет Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS, фидер уличного освещения с фотореле; 3. Трансформатор ТМГ 160/10-0,4кВ; 4.Цельнометаллическое здание	коплект	1	3687500		3687500		0	0	3687500	
						0		0		3687500	0		

18	70	5800-0004-1002(пл)(об)ТОО "Группа компаний EVG"	ДГУ (номинальная мощность 100кВт двигатель Ricardo), с АВР в блок-контейнере типа "Север" БКС ДхШхВ, габариты 3500*2200*2500мм из сэндвич панелей утепленной толщиной не менее 50мм. БКС включает в себя :системы освещения, отопления, вентиляции, охранной и пожарной сигнализации,приточно-вытяжные автоматические жалюзи (воздушные клапана), шкаф собственных нужд. ШСН с автоматическими выключателями	коплект	1	7500000	7500000	0	0	7500000
						0	0	7500000	0

Итого	**11 846 118**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	60 673
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	60 603
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 799
- материалы, изделия и конструкции, тенге	343 219
- оборудование, тенге	11 277 330
- накладные расходы, тенге	62 160
в т.ч. зарплата, тенге	5 594
- сметная прибыль (8 %), тенге	42 132
Всего	**11 846 118**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 376**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**11 857 494**

Локальная смета № 4-1-3

на Фундамент под трансформаторную подстанцию КТП10/0,4кВ

0.1 Фундаменты под КТП

1	2 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,6	1235,46	0	741	0	0	534	1377
					1235,46	0	741	0	0	102	
2	8 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,6	765,53	0	459	0	0	330	852
					765,53	0	459	0	0	63	
3	13 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2162,1	1001,78	8648	4007	2837	3287	12890
					451,16	245,31	1805	981	0	955	
4	16 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,06	25513		27044		27044	0	29208 Казахстан
					0		0		0	2164	
5	17 1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В7,5 W4 F100 - МУ НР = 91 %	м3	0,096	24271,66	1277,96	2330	123	1877	328	2871
					3445,56	304,67	331	29	0	213	
6	19 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,3	8606,15	1704,74	2582	511	1104	1109	3986
					3220,56	712,25	966	214	0	295	

Итого	**51 184**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 302
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 641
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 224
- материалы, изделия и конструкции, тенге	32 862
- накладные расходы, тенге	5 588
в т.ч. зарплата, тенге	503

		- сметная прибыль (8 %), тенге								3 792	
		Всего								**51 184**	
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)								**1 024**	
		Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.								**52 208**	

Локальная смета № 4-1-4

на Фундамент под ДГУ-1

1	2 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,6	1235,46	0	741	0	0	534	1377
					1235,46	0	741	0	0	102	
2	8 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,6	765,53	0	459	0	0	330	852
					765,53	0	459	0	0	63	
3	14 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2162,1	1001,78	8648	4007	2837	3287	12890
					451,16	245,31	1805	981	0	955	
4	15 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2755,16	1276,14	5510	2552	1585	2358	8497
					686,55	312,49	1373	625	0	629	
5	16 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,06	25513		27044		27044	0	29208 Казахстан
					0		0		0	2164	
6	17 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,086	19648		21338		21338	0	23045 Казахстан

					0		0		0	1707	
7	18 1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В7,5 W4 - МУ НР = 91 %	м3	0,2	24271,66	1277,96	4854	256	3910	683	5980
					3445,56	304,67	689	61	0	443	

Итого	**81 849**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 067
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 815
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 667
- материалы, изделия и конструкции, тенге	56 714
- накладные расходы, тенге	7 192
в т.ч. зарплата, тенге	647
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 063
Всего	**81 849**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 637**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**83 486**

Локальная смета № 6-8-1

на Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы.

1	1 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	20,475	121,22	114,84	2482	2351	0	512	3234
					6,38	28,31	131	580	0	240	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,75	1612,38	0	1209	0	0	870	2245
					1612,38	0	1209	0	0	166	

3	3 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки НР = 72 %	м3 грунта	16,275	26,35	26,35	429	429	0	120	593
					0	10,18	0	166	0	44	
4	4 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	13,47	15,24	15,24	205	205	0	57	283
					0	5,88	0	79	0	21	
5	5 1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	13,47	7,52	7,52	101	101	0	28	139
					0	2,9	0	39	0	10	
6	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13,47	156,94	74,97	2114	1010	0	1125	3498
					81,97	33,99	1104	458	0	259	
7	9 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	5,8	26,35	26,35	153	153	0	42	211
					0	10,18	0	59	0	16	
8	10 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	5,8	22,81	22,81	132	132	0	37	183

					0	8,81	0	51	0	14		
	Раздел 2 Фундамент											
9	12 1107-0501-0104											
		Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	17	4472	2238,2	76024	38049	20196	31972	116636	
					1045,79	548,08	17778	9317	0	8640		
10	13 1107-0501-0102											
		Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2162,1	1001,78	8648	4007	2837	3287	12890	
					451,16	245,31	1805	981	0	955		
11	14 2104-1201-9903											
		Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,78	25513		19900		19900	0	21492	Казахстан
					0		0		0	1592		
12	15 2104-1201-9911											
		Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9,231	19648		181371		181371	0	195881	Казахстан
					0		0		0	14510		
13	16 1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В7,5, W4 , F100 НР = 91 %	м3	0,1	24105,4	1277,96	2411	128	1938	341	2972	
					3445,56	304,67	345	30	0	220		
14	17 1108-0101-0307											
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	34,05	864,45	19,71	29435	671	19560	8642	41123	
					270,3	2,59	9204	88	0	3046		

Итого **401 380**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 31 576

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	47 236
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 848
- материалы, изделия и конструкции, тенге	245 802
- накладные расходы, тенге	47 033
в т.ч. зарплата, тенге	4 233
- сметная прибыль (8 %), тенге	29 733
Всего	**401 380**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 028**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**409 408**

Локальная смета № 6-8-2

на Технологическое оборудование

		Добавить								
1	2 5800-0000-0023 (пл) (об)	Станция очистки воды (в т.ч. - изготовление оборудования, транспортные расходы до места назначения, монтажные и пусконаладочные работы а также обучение перссонала правилам эксплуатации)								
			комплект	1	69732143	69732143	0	0	69732143	
					0	0	69732143	0		

Итого	**69 732 143**
в том числе	
- оборудование, тенге	69 732 143
Всего	**69 732 143**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**69 732 143**

Локальная смета № 6-5-2

на Общестроительные работы.Резервуары №1,2,3

Раздел 2 Резервуар№1,№2,№3

1	1 1337-0101-0110	Резервуар массой до 8 т. Монтаж на открытой площадке НР = 61 % ктрр1=1,3; кэкс1=1,3; кмат1=0,9; ктрр2=0,9;	шт.	3	313172,84	106822,55	939519	320468	100476	366841	1410869
					172858,14	27601,24	518574	82804	0	104509	
2	2 2900-0001-0002(пл)ТОО ТД АРЫСТАН	Резервуар чистой(питьевой воды) ПОЛИПЛАСТИК РЧВ 2800 SN 2-17320-100/103,4	шт	3	11712735		35138205		35138205	0	37949261
					0		0		0	2811056	

Итого	**39 360 130**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	518 574
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	320 468
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	82 804
- материалы, изделия и конструкции, тенге	35 238 681
- накладные расходы, тенге	366 841
в т.ч. зарплата, тенге	33 016
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 915 565
Всего	**39 360 130**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**787 203**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**40 147 333**

Локальная смета № 6-6-1

на Общестроительные работы

Раздел 1 ДОБАВИТЬ

1	1 1337-0101-0110	Резервуар массой до 8 т. Монтаж на открытой площадке НР = 61 % ктрр1=1,3; кэкс1=1,3; кмат1=0,9; ктрр2=0,9;	шт.	1	313172,84	106822,55	313173	106823	33492	122280	470289
					172858,14	27601,24	172858	27601	0	34836	
2	2 2900-0001-0003(пл)ТОО ТД АРЫСТАН	Резервуар технической воды ПОЛИПЛАСТИК РТВ 2800 SN 2-16780-100	шт	1	10216362		10216362		10216362	0	11033671
					0		0		0	817309	

Итого	**11 503 960**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	172 858
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	106 823
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 601
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 249 854
- накладные расходы, тенге	122 280
в т.ч. зарплата, тенге	11 005
- сметная прибыль (8 %), тенге	852 145
Всего	**11 503 960**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**230 079**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**11 734 039**

Локальная смета № 6-5-1

на Общестроительные работы. Земляные работы на 2 резервуара №1, №2.

Раздел 1 Земляные работы на 2 резервуара.

1	1 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	360	121,22	114,84	43639	41342	0	8992	56841
					6,38	28,31	2297	10192	0	4210	
2	2 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - доработка НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	11	1482,55	0	16308	0	0	11742	30294
					1482,55	0	16308	0	0	2244	

Итого	**87 135**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	18 605
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 342
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 192
- накладные расходы, тенге	20 734
в т.ч. зарплата, тенге	1 866
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 454

Всего	**87 135**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 743**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**88 878**

Локальная смета № 6-6-1

на Общестроительные работы.

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	120	121,22	114,84	14546	13781	0	2997	18946
					6,38	28,31	766	3397	0	1403	
2	2 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3,6	1235,46	0	4448	0	0	3203	8263
					1235,46	0	4448	0	0	612	

Итого	**27 209**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 214
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 781
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 397
- накладные расходы, тенге	6 200
в т.ч. зарплата, тенге	558
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 015

Всего	**27 209**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**544**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**27 753**

Локальная смета № 6-2-5

на Технологическое оборудование

1	5800-0000-0020(пл)(об)	Насосная станция первого подъема (в т.ч. - изготовление оборудования, транспортные расходы до места назначения, монтажные и пусконаладочные работы а также обучение перссонала правилам эксплуатации)	комплект	1	5178571 / 0	5178571 / 0	0 / 5178571	0 / 0	5178571

Итого **5 178 571**

в том числе

- оборудование, тенге 5 178 571

Всего **5 178 571**

Итого в текущих ценах с 05.10.20 г. **5 178 571**

Локальная смета № 6-3-5

на Технологическое оборудование

1	5800-0000-0020(пл)(об)	Насосная станция первого подъема (в т.ч. - изготовление оборудования, транспортные расходы до места назначения, монтажные и пусконаладочные работы а также обучение перссонала правилам эксплуатации)	комплект	1	5178571 / 0	5178571 / 0	0 / 5178571	0 / 0	5178571

Итого **5 178 571**

в том числе

- оборудование, тенге 5 178 571

Всего **5 178 571**

Итого в текущих ценах с 05.10.20 г. **5 178 571**

Локальная смета № 6-4-5

на ДОБАВИТЬ Технологическое оборудование

1	1	5800-0000-0020(пл)(об)							
		Насосная станция второго подъема (в т.ч. - изготовление оборудования, транспортные расходы до места назначения, монтажные и пусконаладочные работы а также обучение перссонала правилам эксплуатации)	комплект	1	22142857	22142857	0	0	22142857
					0	0	22142857	0	

Итого	**22 142 857**
в том числе	
- оборудование, тенге	22 142 857
Всего	**22 142 857**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**22 142 857**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**166 632 741**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2021 г. - 61 % (Иинф = 1,050)2022 г. - 39 % (Иинф = 1,092)	177693822,35
Итого в текущих и прогнозных ценах Ксниж=0,95	168809131,23
НДС (12 %)	20 257 095,75
Итого	**189 066 226,98**

Заказчик:

ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аққулы"

БИН990640001003

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Б.Р.Смагулов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "ИНЭК Казахстан"

БИН 050540011309

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Д.К.Серикпаева**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) техничекого надзора:

ТОО "СТРОЙ ПОТЕНЦИАЛ"

(ИИН 860809351141 №аттестата-№ KZ81VJE00059752 от 24.11.2020г)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **К.Б.Сардаров**

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

(БИН 070340003959, Гос.лицензия ГСЛ №000487 от 17 мая 2007г)

Инженер авторского надзора _____ **Ж.С. Жапаров**

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)