Приложение 5
к приказу Министерства по инвистициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма КС-3

**ЗАКАЗЧИК :** КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "Зерттеу СК"
**НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС:** "Проектирование и строительство школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест в г.Петропавловске (без внешних сетей и благоустройства территории)"

**СПРАВКА №6**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**(по ресурсному методу)**
**за январь 2024 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 89 | 07.07.2022 г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (январь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнитель-ные расходы | | |
| А | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| "Проектирование и строительство школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест в г.Петропавловске (без внешних сетей и благоустройства территории)" | 1 216 487 558 | 496 680 081 | 443 464 358 | 992 078 151 | 405 181 391 | | | | | 53 215 723 | 496 680 081 |

**Заказчик:**
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400 _____ К.Т. Галеев
М.П. (подпись)

**Подрядчик:**
ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 _____ Е.С. Махиня
М.П. (подпись).

**Технический надзор:**
Эксперт ТОО "СейсмоСтройЗащита" БИН 060640001000 Атестат №KZ54VJE00045688 от 01.04.2019 г. _____ Абишев Б.И.
М.П. (подпись)

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Ген. подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"
Наименование объекта : "Проектирование и строительство школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест в г.Петропавловске (без внешних сетей и благоустройства территории)"

# Акт приемки выполненных работ №6

## за январь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 31.01.2023г

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Локальная смета №2-1-1.Конструкции железобетонные** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 412-101-0217 РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** | т·км | 500 | 40 | – | 20000 | – | | – | 21600 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1600 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 20000 | – | – | – | 21600 | |
| | | | | | | | | – | – | – | 1600 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 20000 | | | | | |
| | | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 20000 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1600 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 21600 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 21600 | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Фундаменты** | | | | | | | | | | |
| | | | **Фундамент Фм-1 /16 шт/** | | | | | | | | | | |
| 2 | 26 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,512 | 292 993 | – | 150012 | – | 150012 | – | 162013 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 12001 | | |
| | | | **Фундамент Фм-2 /6 шт/** | | | | | | | | | | |
| 3 | 35 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,252 | 292 993 | – | 73834 | – | 73834 | – | 79741 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5907 | | |
| | | | **Выпуски арматурные** | | | | | | | | | | |
| 4 | 37 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,383 | 292 993 | – | 112216 | – | 112216 | – | 121193 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8977 | | |
| | | | **Фундамент ленточный Фмл-1 /97,3 м/** | | | | | | | | | | |
| 5 | 43 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,311 | 347 145 | – | 107962 | – | 107962 | – | 116599 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8637 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 44 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,976 | 315 987 | – | 308403 | – | 308403 | – | 333075 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 24672 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 752427 | – | 752427 | – | 812621 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | | | | | – | – | – | 60194 | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 752427 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 752427 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 60194 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 812621 | | | | | |
| | | | | | | | | 812621 | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5. Колонны** | | | | | | | | | | |
| | | | **Колонны Км-1 /12 шт/** | | | | | | | | | | |
| 7 | 56 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,576 | 292 993 | – | 168764 | – | 168764 | – | 182265 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 13501 | | |
| | | | **Колонны Км-1-1 /2 шт/** | | | | | | | | | | |
| 8 | 60 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,132 | 292 993 | – | 38675 | – | 38675 | – | 41769 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3094 | | |
| | | | **Колонны Км-1-2 /2 шт/** | | | | | | | | | | |
| 9 | 64 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,14 | 292 993 | – | 41019 | – | 41019 | – | 44301 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3282 | | |
| | | | **Колонны Км-2 /6 шт/** | | | | | | | | | | |
| 10 | 65 | 1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство | $м^3$ | 7,2 | 47 763,26 | 11 814,01 | 343895 | 85061 | 54866 | 205658 | 593517 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 28 328,83 | 3 059,75 | 203968 | 22030 | | 43964 | | |
| 11 | 66 | 212-101-0903 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8 | $м^3$ | 7,308 | 32 652 | – | 238621 | – | 238621 | – | 257711 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 19090 | | |
| 12 | 67 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,48 | 347 145 | – | 166630 | – | 166630 | – | 179960 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 13330 | | |
| 13 | 68 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,786 | 292 993 | – | 230292 | – | 230292 | – | 248715 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 18423 | | |
| | | | **Закладные /14 шт/** | | | | | | | | | | |
| 14 | 69 | 1106-0301-0408 ~~РСНБ РК 2022~~ Кзтр и Кэм=1,12 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0616 | 163 328,48 | 2 617,44 | 10061 | 161 | – | 9081 | 20673 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 160 711,04 | 1 278,88 | 9900 | 79 | | 1531 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 70 | 222-509-1005 РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями | т | 0,0616 | 1 181 196 | – | 72762 | – | 72762 | – | 78583 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5821 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 1310719 | 85222 | 1011629 | 214739 | 1647494 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 213868 | 22109 | – | 122036 | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1310719 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 54867 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 235977 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 956763 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 214739 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 122036 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1647494 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 99 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | 235977 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1647494 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 99 | |
| | | | | | | | | | 235977 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 6. Балки** | | | | | | | | | | |
| | | | **Балка БМ-1 /4 шт/** | | | | | | | | | | |
| 16 | 73 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,5 | 347 145 | – | 173572 | – | 173572 | – | 187458 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 13886 | | |
| 17 | 74 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,856 | 292 993 | – | 250802 | – | 250802 | – | 270866 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 20064 | | |
| | | | **Балка БМ-2 /4 шт/** | | | | | | | | | | |
| 18 | 77 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,312 | 347 145 | – | 108309 | – | 108309 | – | 116974 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8665 | | |
| 19 | 78 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,536 | 292 993 | – | 157044 | – | 157044 | – | 169608 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 12564 | | |
| | | | **Балка БМ-3 /2 шт//лист 12/** | | | | | | | | | | |
| 20 | 79 | 1106-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | $м^3$ | 5,7 | 56 929,53 | 9 462,34 | 324498 | 53935 | 94594 | 172552 | 536814 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 30 871,68 | 2 394,57 | 175969 | 13649 | | 39764 | | |
| 21 | 80 | 212-101-0903 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8 | $м^3$ | 5,7855 | 32 652 | – | 188908 | – | 188908 | – | 204021 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 15113 | | |
| 22 | 81 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,31 | 347 145 | – | 107615 | – | 107615 | – | 116224 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8609 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 82 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,71 | 292 993 | – | 208025 | – | 208025 | – | 224667 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 16642 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | Тенге | | | | 1518773 | 53935 | 1288869 | 172552 | 1826632 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 175969 | 13649 | – | 135307 | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1518773 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 94594 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 189618 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1194275 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 172552 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 135307 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1826632 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 82 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | 189618 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1826632 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 82 | |
| | | | **ИТОГО ПО ЛС№2-1-1** | Тенге | | | | | 189618 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3601919 | 139157 | 3052925 | 387291 | 4308347 | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 389837 | 35758 | – | 319137 | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 3601919 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 149461 | | | | | |
| | | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | 425595 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2903465 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 20000 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 387291 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 319137 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 4308347 | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ЛС№2-1-1** | Тенге | | | | | 425595 | | | 181 | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 4308347 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 181 | |
| | | | | | | | | | 425595 | | | | |
| | | | **Локальная смета №2-1-2.Конструкции металлические.** | | | | | | | | | | |
| 24 | 1 | 1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 | **Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м** | т конструкций | 7,91032 | 119 713,94 | 43 040,25 | 946976 | 340462 | 111353 | 430296 | 1487454 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 62 596,8 | 16 239,2 | 495161 | 128457 | | 110182 | | |
| 25 | 2 | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | т | 5,83804 | 454 730 | – | 2654732 | – | 2654732 | – | 2867111 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 212379 | | |
| 26 | 3 | 214-101-0201 РСНБ РК 2022 | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм** | т | 2,20523 | 394 801 | – | 870627 | – | 870627 | – | 940277 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 69650 | | |
| 27 | 4 | 214-101-0202 РСНБ РК 2022 | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм** | т | 0,02472 | 438 166 | – | 10831 | – | 10831 | – | 11698 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 867 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 6 | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | т | 13,84114 | 454 730 | – | 6293982 | – | 6293982 | – | 6797501 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 503519 | | |
| 29 | 8 | 214-203-0202 РСНБ РК 2022 | **Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П** | т | 7,91967 | 513 076 | – | 4063393 | – | 4063393 | – | 4388464 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 325071 | | |
| 30 | 9 | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | т | 0,26162 | 454 730 | – | 118966 | – | 118966 | – | 128483 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 9517 | | |
| 31 | 10 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | $м^2$ | 847,81 | 173,24 | 3,52 | 146875 | 2984 | 62874 | 56235 | 219359 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 95,56 | 0,57 | 81017 | 483 | | 16249 | | |
| 32 | 11 | 1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60** | $м^2$ | 847,81 | 5 992,97 | 53,22 | 5080900 | 45120 | 4323425 | 492859 | 6019660 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 840,23 | 2,28 | 712355 | 1933 | | 445901 | | |
| 33 | 12 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** | $м^2$ | 847,81 | 299,17 | 5,28 | 253639 | 4477 | 154445 | 66022 | 345234 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 111,72 | 1,14 | 94717 | 967 | | 25573 | | |
| | | | **ИТОГО ПО ЛС№2-1-2** | **Тенге** | | | | 20440921 | 393043 | 18664628 | 1045412 | 23205241 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1383250 | 131840 | – | 1718908 | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 19493945 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 4540744 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 891472 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 14012531 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 615116 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1608726 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 21717787 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 321 | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 891472 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 946976 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 111353 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 623618 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 430296 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 110182 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1487454 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 244 | |
| | | | **ИТОГО ПО ЛС№2-1-2** | Тенге | | | | | 623618 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 23205241 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 565 | |
| | | | | | | | | | 1515090 | | | | |
| | | | **Локальная смета №2-1-3.Архитектурно-строительные решения** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Фундаменты** | | | | | | | | | | |
| | | | **Секция 1 /Лист 13/** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 8 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,56 | 44 604,5 | 691,27 | 24979 | 387 | 2172 | 20461 | 49075 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 40 035,28 | 116,27 | 22420 | 65 | | 3635 | | |
| 35 | 11 | 1114-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | **Приямки монолитные бетонные прямоугольные в каналах навозоудаления. Устройство** | $м^3$ бетона | 1 | 16 916,18 | 171,77 | 16916 | 172 | 7049 | 9676 | 28719 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9 695,28 | 77,98 | 9695 | 78 | | 2127 | | |
| | | | **Секция 6** | | | | | | | | | | |
| 36 | 119 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | $м^3$ основания | 1,7 | 12 923,18 | 3 492,7 | 21969 | 5938 | 12686 | 5759 | 29946 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1 967,78 | 1 674,65 | 3345 | 2847 | | 2218 | | |
| 37 | 120 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | **Подготовка бетонная. Устройство** | $м^3$ | 1,7 | 6 648,95 | 2 047,01 | 11303 | 3480 | 2978 | 5254 | 17882 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2 850,12 | 546,42 | 4845 | 929 | | 1325 | | |
| 38 | 121 | 212-101-0401 РСНБ РК 2022 | **Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | $м^3$ | 1,734 | 22 741 | – | 39433 | – | 39433 | – | 42588 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3155 | | |
| 39 | 125 | 212-101-2303 РСНБ РК 2022 | **Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8** | $м^3$ | 30,50075 | 28 572 | – | 871467 | – | 871467 | – | 941184 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 69717 | | |
| 40 | 126 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,521 | 44 604,5 | 691,27 | 23239 | 361 | 2020 | 19036 | 45657 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 40 035,28 | 116,27 | 20858 | 61 | | 3382 | | |
| 41 | 127 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,13 | 347 145 | – | 45129 | – | 45129 | – | 48739 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3610 | | |
| 42 | 128 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,324 | 315 987 | – | 102380 | – | 102380 | – | 110570 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8190 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 1156815 | 10338 | 19749942 | 1105598 | 24519601 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 61163 | 3980 | – | 1816267 | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1156815 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 26906 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 65143 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1058409 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 60186 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 97359 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1314360 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 28 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 65143 | | | | |
| | | | | | | | | 1314360 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 28 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 65143 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Монтаж блоков ФБС** | | | | | | | | | | |
| | | | **Монтаж блоков ФБС Секция 1 /лист 15/** | | | | | | | | | | |
| 43 | 152 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** | $м^2$ поверхности | 19,01 | 5 278,6 | 13,35 | 100346 | 254 | 90741 | 8768 | 117844 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 491,89 | 4,08 | 9351 | 78 | | 8729 | | |
| 44 | 153 | 235-102-0101 РСНБ РК 2022 | **Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86** | $м^2$ | 43,723 | 435 | – | 19020 | – | 19020 | – | 20542 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1522 | | |
| | | | **Монтаж блоков ФБС Секция 2 /лист 17/** | | | | | | | | | | |
| 45 | 161 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** | $м^2$ поверхности | 2,57 | 5 278,6 | 13,35 | 13566 | 34 | 12268 | 1185 | 15932 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 491,89 | 4,08 | 1264 | 10 | | 1180 | | |
| 46 | 162 | 235-102-0101 РСНБ РК 2022 | **Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86** | $м^2$ | 5,911 | 435 | – | 2571 | – | 2571 | – | 2777 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 206 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 135503 | 288 | 124600 | 9953 | 157095 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 10615 | 88 | – | 11637 | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 135503 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 103010 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 10703 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 21591 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9953 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 11637 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 157093 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 5 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 10703 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 157093 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 5 | |
| | | | | | | | | | 10703 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Перемычки** | | | | | | | | | | |
| | | | **Техподполье Секция 1** | | | | | | | | | | |
| 47 | 190 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | шт. сборных конструкций | 6 | 1 074,49 | 449,11 | 6447 | 2695 | 1426 | 3596 | 10847 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 387,69 | 120,26 | 2326 | 722 | | 803 | | |
| 48 | 193 | 222-102-0105 РСНБ РК 2022 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84** | $м^3$ | 0,323 | 123 961 | – | 40039 | – | 40039 | – | 43242 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3203 | | |
| | | | **Техподполье Секция 2** | | | | | | | | | | |
| 49 | 194 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | шт. сборных конструкций | 9 | 1 074,49 | 449,11 | 9670 | 4042 | 2139 | 5394 | 16270 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 387,69 | 120,26 | 3489 | 1082 | | 1205 | | |
| 50 | 197 | 222-102-0105 РСНБ РК 2022 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84** | $м^3$ | 0,582 | 123 961 | – | 72145 | – | 72145 | – | 77917 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5772 | | |
| | | | **Техподполье Секция 3** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 198 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 19 | 1 074,49 | 449,11 | 20415 | 8533 | 4516 | 11388 | 34348 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 387,69 | 120,26 | 7366 | 2285 | | 2544 | | |
| 52 | 199 | 222-102-0108 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 0,404 | 139 412 | – | 56322 | – | 56322 | – | 60828 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4506 | | |
| 53 | 200 | 222-102-0105 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 0,322 | 123 961 | – | 39915 | – | 39915 | – | 43108 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3193 | | |
| | | | Техподполье Секция 5 | | | | | | | | | | |
| 54 | 204 | 222-102-0105 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 0,757 | 123 961 | – | 93838 | – | 93838 | – | 101345 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7507 | | |
| | | | Техподполье Секция 6 | | | | | | | | | | |
| 55 | 205 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 6 | 1 074,49 | 449,11 | 6447 | 2695 | 1426 | 3596 | 10847 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 387,69 | 120,26 | 2326 | 722 | | 803 | | |
| 56 | 207 | 222-102-0105 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 0,302 | 123 961 | – | 37436 | – | 37436 | – | 40431 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2995 | | |
| | | | Первый этаж Секция 1 | | | | | | | | | | |
| 57 | 208 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 15 | 1 074,49 | 449,11 | 16117 | 6737 | 3565 | 8991 | 27116 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 387,69 | 120,26 | 5815 | 1804 | | 2009 | | |
| 58 | 211 | 222-102-0105 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 0,16 | 123 961 | – | 19834 | – | 19834 | – | 21421 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1587 | | |
| | | | Первый этаж Секция 2 | | | | | | | | | | |
| 59 | 212 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 6 | 1 074,49 | 449,11 | 6447 | 2695 | 1426 | 3596 | 10847 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 387,69 | 120,26 | 2326 | 722 | | 803 | | |
| 60 | 216 | 222-102-0105 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 0,289 | 123 961 | – | 35825 | – | 35825 | – | 38691 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2866 | | |
| | | | Первый этаж Секция 3 | | | | | | | | | | |
| 61 | 219 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 6 | 1 074,49 | 449,11 | 6447 | 2695 | 1426 | 3596 | 10847 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 387,69 | 120,26 | 2326 | 722 | | 803 | | |
| 62 | 220 | 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т | шт. сборных конструкций | 2 | 4 605,67 | 2 431,3 | 9211 | 4863 | 83 | 6569 | 17043 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2 132,54 | 651,01 | 4265 | 1302 | | 1262 | | |
| 63 | 221 | 222-102-0108 РСНБ РК 2022 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84** | $м^3$ | 0,293 | 139 412 | – | 40848 | – | 40848 | – | 44116 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3268 | | |
| 64 | 222 | 222-102-0105 РСНБ РК 2022 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84** | $м^3$ | 0,133 | 123 961 | – | 16487 | – | 16487 | – | 17806 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1319 | | |
| | | | **Первый этаж Секция 4** | | | | | | | | | | |
| 65 | 224 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | шт. сборных конструкций | 8 | 1 074,49 | 449,11 | 8596 | 3593 | 1901 | 4795 | 14462 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 387,69 | 120,26 | 3102 | 962 | | 1071 | | |
| 66 | 225 | 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | шт. сборных конструкций | 2 | 4 605,67 | 2 431,3 | 9211 | 4863 | 83 | 6569 | 17043 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2 132,54 | 651,01 | 4265 | 1302 | | 1262 | | |
| 67 | 226 | 222-102-0108 РСНБ РК 2022 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84** | $м^3$ | 0,397 | 139 412 | – | 55347 | – | 55347 | – | 59775 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4428 | | |
| 68 | 227 | 222-102-0105 РСНБ РК 2022 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84** | $м^3$ | 0,13 | 123 961 | – | 16115 | – | 16115 | – | 17404 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1289 | | |
| | | | **Первый этаж Секция 5** | | | | | | | | | | |
| 69 | 228 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | шт. сборных конструкций | 10 | 1 074,49 | 449,11 | 10745 | 4492 | 2376 | 5994 | 18078 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 387,69 | 120,26 | 3877 | 1203 | | 1339 | | |
| 70 | 229 | 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | шт. сборных конструкций | 3 | 4 605,67 | 2 431,3 | 13817 | 7294 | 125 | 9854 | 25564 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2 132,54 | 651,01 | 6398 | 1953 | | 1894 | | |
| 71 | 230 | 222-102-0108 РСНБ РК 2022 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84** | $м^3$ | 0,476 | 139 412 | – | 66360 | – | 66360 | – | 71669 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5309 | | |
| 72 | 231 | 222-102-0105 РСНБ РК 2022 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84** | $м^3$ | 0,407 | 123 961 | – | 50452 | – | 50452 | – | 54488 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4036 | | |
| | | | **Второй этаж Секция 1** | | | | | | | | | | |
| 73 | 238 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | шт. сборных конструкций | 9 | 1 074,49 | 449,11 | 9670 | 4042 | 2139 | 5394 | 16270 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 387,69 | 120,26 | 3489 | 1082 | | 1205 | | |
| 74 | 241 | 222-102-0105 РСНБ РК 2022 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84** | $м^3$ | 0,436 | 123 961 | – | 54047 | – | 54047 | – | 58371 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4324 | | |
| | | | **Второй этаж Секция 2** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 242 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 17 | 1 074,49 | 449,11 | 18266 | 7634 | 4041 | 10189 | 30732 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 387,69 | 120,26 | 6591 | 2044 | | 2276 | | |
| 76 | 245 | 222-102-0108 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 0,178 | 139 412 | – | 24815 | – | 24815 | – | 26800 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1985 | | |
| 77 | 246 | 222-102-0105 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 0,338 | 123 961 | – | 41899 | – | 41899 | – | 45251 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3352 | | |
| 78 | 247 | 222-202-0101 РСНБ РК 2022 | Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012 | $м^3$ | 1,2 | 143 439 | – | 172127 | – | 172127 | – | 185897 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 13770 | | |
| | | | Второй этаж Секция 3 | | | | | | | | | | |
| 79 | 251 | 222-102-0108 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 0,293 | 139 412 | – | 40848 | – | 40848 | – | 44116 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3268 | | |
| 80 | 252 | 222-102-0105 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 0,277 | 123 961 | – | 34337 | – | 34337 | – | 37084 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2747 | | |
| | | | Второй этаж Секция 5 | | | | | | | | | | |
| 81 | 254 | 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т | шт. сборных конструкций | 1 | 4 605,67 | 2 431,3 | 4606 | 2431 | 42 | 3285 | 8522 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2 132,54 | 651,01 | 2133 | 651 | | 631 | | |
| 82 | 256 | 222-102-0105 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 0,06 | 123 961 | – | 7438 | – | 7438 | – | 8033 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 595 | | |
| | | | Третий этаж Секция 6 | | | | | | | | | | |
| 83 | 261 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 3 | 1 074,49 | 449,11 | 3223 | 1348 | 712 | 1798 | 5423 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 387,69 | 120,26 | 1163 | 361 | | 402 | | |
| 84 | 262 | 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т | шт. сборных конструкций | 1 | 4 605,67 | 2 431,3 | 4606 | 2431 | 42 | 3285 | 8522 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2 132,54 | 651,01 | 2133 | 651 | | 631 | | |
| 85 | 263 | 222-102-0108 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 0,23 | 139 412 | – | 32065 | – | 32065 | – | 34630 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2565 | | |
| 86 | 264 | 222-102-0105 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 0,017 | 123 961 | – | 2107 | – | 2107 | – | 2276 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 169 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1214587 | 73083 | 1078114 | 97889 | 1417480 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 63390 | 19570 | – | 104996 | | |
| | | | | | | | | 1214587 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Материалы | Тенге | | | | 27473 | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 82960 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1050646 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 97889 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 104996 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1417472 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 34 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 82960 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1417472 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 34 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 82960 | | | | |
| | | | **Раздел 4. Плиты перекрытия** | | | | | | | | | | |
| | | | **Техподполье Секция 1** | | | | | | | | | | |
| 87 | 268 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,30475 | 347 145 | – | 105792 | – | 105792 | – | 114255 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8463 | | |
| | | | **Техподполье Секция 2** | | | | | | | | | | |
| 88 | 271 | 222-203-0404 РСНБ РК 2022 | **Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** | $м^2$ | 199,54 | 12 200 | – | 2434388 | – | 2434388 | – | 2629139 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 194751 | | |
| 89 | 272 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,3657 | 347 145 | – | 126951 | – | 126951 | – | 137107 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 10156 | | |
| | | | **Техподполье Секция 5** | | | | | | | | | | |
| 90 | 280 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,6095 | 347 145 | – | 211585 | – | 211585 | – | 228512 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 16927 | | |
| | | | **Техподполье Секция 6** | | | | | | | | | | |
| 91 | 281 | 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27 | **Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны** | шт. сборных конструкций | 2 | 5 045,79 | 2 271,58 | 10092 | 4544 | 2083 | 5511 | 16852 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1 732,54 | 602,78 | 3465 | 1206 | | 1248 | | |
| 92 | 283 | 222-203-0404 РСНБ РК 2022 | **Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** | $м^2$ | 54,81 | 12 200 | – | 668682 | – | 668682 | – | 722177 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 53495 | | |
| 93 | 284 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,3657 | 347 145 | – | 126951 | – | 126951 | – | 137107 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 10156 | | |
| | | | **Первый этаж Секция 1** | | | | | | | | | | |
| 94 | 288 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,30475 | 347 145 | – | 105792 | – | 105792 | – | 114255 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8463 | | |
| | | | **Первый этаж Секция 2** | | | | | | | | | | |
| 95 | 292 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,3657 | 347 145 | – | 126951 | – | 126951 | – | 137107 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 10156 | | |
| | | | **Первый этаж Секция 3** | | | | | | | | | | | |
| 96 | 296 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,30475 | 347 145 | – | 105792 | – | 105792 | – | 114255 | |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 8463 | | |
| | | | **Первый этаж Секция 5** | | | | | | | | | | | |
| 97 | 300 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,6095 | 347 145 | – | 211585 | – | 211585 | – | 228512 | |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 16927 | | |
| | | | **Первый этаж Секция 6** | | | | | | | | | | | |
| 98 | 303 | 222-203-0404 РСНБ РК 2022 | **Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** | $м^2$ | 36,87 | 12 200 | – | 449814 | – | 449814 | – | 485799 | |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 35985 | | |
| 99 | 304 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,3657 | 347 145 | – | 126951 | – | 126951 | – | 137107 | |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 10156 | | |
| | | | **Второй этаж Секция 1** | | | | | | | | | | | |
| 100 | 308 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,30475 | 347 145 | – | 105792 | – | 105792 | – | 114255 | |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 8463 | | |
| | | | **Второй этаж Секция 2** | | | | | | | | | | | |
| 101 | 312 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,3657 | 347 145 | – | 126951 | – | 126951 | – | 137107 | |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 10156 | | |
| | | | **Второй этаж Секция 3** | | | | | | | | | | | |
| 102 | 324 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,30475 | 347 145 | – | 105792 | – | 105792 | – | 114255 | |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 8463 | | |
| | | | **Второй этаж Секция 5** | | | | | | | | | | | |
| 103 | 336 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,6095 | 347 145 | – | 211585 | – | 211585 | – | 228512 | |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 16927 | | |
| | | | **Второй этаж Секция 6** | | | | | | | | | | | |
| 104 | 347 | 222-203-0404 РСНБ РК 2022 | **Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** | $м^2$ | 36,87 | 12 200 | – | 449814 | – | 449814 | – | 485799 | |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 35985 | | |
| 105 | 348 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,3657 | 347 145 | – | 126951 | – | 126951 | – | 137107 | |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 10156 | | |
| | | | **Третий этаж Секция 6** | | | | | | | | | | | |
| 106 | 349 | 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 ~~Кзтр и Кзм=1,12~~ Изм. и доп. вып. 27 | **Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны** | шт. сборных конструкций | 4 | 5 045,79 | 2 271,58 | 20183 | 9086 | 4167 | 11023 | 33702 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1 732,54 | 602,78 | 6930 | 2411 | | 2496 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 351 | 222-203-0404 РСНБ РК 2022 | **Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** | $м^2$ | 59,79 | 12 200 | – | 729438 | – | 729438 | – | 787793 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 58355 | | |
| 108 | 352 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,3657 | 347 145 | – | 126951 | – | 126951 | – | 137107 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 10156 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 6814783 | 13630 | 6790758 | 16534 | 7377821 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 10395 | 3617 | – | 546503 | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 6814783 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 6250 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 14012 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6784508 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 16534 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 546503 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 7377820 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 14012 | | | | 6 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 7377820 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 6 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 14012 | | | | |
| | | | **Раздел 5. Стропильная система** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стропильная система Секция 1** | | | | | | | | | | |
| 109 | 369 | 215-204-0302 РСНБ РК 2022 | **Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2** | $м^3$ | 0,38 | 108 929 | – | 41393 | – | 41393 | – | 44704 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3311 | | |
| 110 | 370 | 215-202-0602 РСНБ РК 2022 | **Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2** | $м^3$ | 1,89 | 110 435 | – | 208722 | – | 208722 | – | 225420 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 16698 | | |
| | | | **Стропильная система Секция 2** | | | | | | | | | | |
| 111 | 377 | 215-202-0602 РСНБ РК 2022 | **Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2** | $м^3$ | 1,37 | 110 435 | – | 151296 | – | 151296 | – | 163400 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 12104 | | |
| | | | **Стропильная система Секция 5** | | | | | | | | | | |
| 112 | 387 | 1110-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | **Стропила. Установка** | $м^3$ древесины в конструкции | 40,39 | 50 992,01 | 2 675,06 | 2059567 | 108045 | 748883 | 1129959 | 3444688 | |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 29 775,65 | 1 309,02 | 1202639 | 52871 | | 255162 | | |
| 113 | 392 | 1108-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Столбы прямоугольные из кирпича. Кладка** | $м^3$ кладки | 0,3 | 31 787,8 | 5 015,64 | 9536 | 1505 | 1499 | 6470 | 17287 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 21 773,65 | 1 416,54 | 6532 | 425 | | 1281 | | |
| 114 | 393 | 213-101-0103 РСНБ РК 2022 | **Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150** | 1000 шт. | 0,1212 | 109 976 | – | 13329 | – | 13329 | – | 14395 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1066 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 2483843 | 109550 | 1165122 | 1136429 | 3909894 | |
| | | | | | | | | 1209171 | 53296 | – | 289622 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2483843 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 750383 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1262467 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 414740 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1136429 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 289622 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3909894 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 553 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1262467 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 3909894 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 553 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1262467 | | | | |
| | | | | | | **Раздел 6. Лестницы** | | | | | | | |
| | | | **Лестницы Секция 5** | | | | | | | | | | |
| 115 | 428 | 222-301-0301 РСНБ РК 2022 | **Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015** | $м^2$ | 7 | 12 946 | – | 90622 | – | 90622 | – | 97872 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7250 | | |
| 116 | 429 | 1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 | **Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м** | т конструкций | 0,18116 | 92 935,39 | 33 208,39 | 16836 | 6016 | 3514 | 6498 | 25200 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 40 328,29 | 11 652,03 | 7306 | 2111 | | 1867 | | |
| 117 | 433 | 222-301-0101 РСНБ РК 2022 | **Ступени основные ГОСТ 8717-2016** | м | 17,28 | 4 788 | – | 82737 | – | 82737 | – | 89356 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6619 | | |
| 118 | 434 | 222-503-0101 РСНБ РК 2022 | **Косоуры** | т | 0,29708 | 1 118 578 | – | 332307 | – | 332307 | – | 358892 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 26585 | | |
| | | | **Лестницы Секция 6** | | | | | | | | | | |
| 119 | 440 | 1107-0506-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | **Площадки лестничные массой до 1 т. Установка** | шт. сборных конструкций | 4 | 8 330,15 | 3 527,65 | 33321 | 14110 | 1500 | 25351 | 63366 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 4 427,65 | 943,36 | 17711 | 3773 | | 4694 | | |
| 120 | 441 | 222-301-0301 РСНБ РК 2022 | **Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015** | $м^2$ | 42,6 | 12 946 | – | 551500 | – | 551500 | – | 595620 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 44120 | | |
| 121 | 442 | 1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 | **Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м** | т конструкций | 0,54348 | 92 935,39 | 33 208,39 | 50509 | 18048 | 10543 | 19493 | 75602 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 40 328,29 | 11 652,03 | 21918 | 6333 | | 5600 | | |
| 122 | 443 | 214-203-0203 РСНБ РК 2022 | **Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П** | т | 0,22464 | 587 941 | – | 132075 | – | 132075 | – | 142641 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 10566 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 444 | 214-101-0202 РСНБ РК 2022 | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм** | т | 0,0942 | 438 166 | – | 41275 | – | 41275 | – | 44577 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3302 | | |
| 124 | 445 | 1107-0506-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | **Марши лестничные массой до 1 т. Установка со сваркой** | шт. сборных конструкций | 4 | 12 728,24 | 4 419,68 | 50913 | 17679 | 8432 | 38736 | 96820 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 6 200,41 | 2 006,27 | 24802 | 8025 | | 7172 | | |
| 125 | 446 | 222-301-0101 РСНБ РК 2022 | **Ступени основные ГОСТ 8717-2016** | м | 25,92 | 4 788 | – | 124105 | – | 124105 | – | 134033 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 9928 | | |
| 126 | 447 | 222-503-0101 РСНБ РК 2022 | **Косоуры** | т | 0,89124 | 1 118 578 | – | 996921 | – | 996921 | – | 1076675 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 79754 | | |
| 127 | 448 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,009872 | 347 145 | – | 3427 | – | 3427 | – | 3701 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 274 | | |
| 128 | 449 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка** | т | 0,01726 | 163 328,48 | 2 617,44 | 2819 | 45 | – | 2544 | 5792 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 160 711,04 | 1 278,88 | 2774 | 22 | | 429 | | |
| 129 | 450 | 222-509-1005 РСНБ РК 2022 | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями** | т | 0,01726 | 1 181 196 | – | 20387 | – | 20387 | – | 22018 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1631 | | |
| 130 | 451 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | $м^2$ | 34,2 | 173,24 | 3,52 | 5925 | 120 | 2537 | 2268 | 8849 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 95,56 | 0,57 | 3268 | 19 | | 655 | | |
| 131 | 452 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | $м^2$ | 34,2 | 149,58 | 2,64 | 5116 | 90 | 3116 | 1332 | 6963 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 55,86 | 0,57 | 1910 | 19 | | 516 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | Тенге | | | | 2540795 | 56108 | 2404998 | 96222 | 2847977 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 79689 | 20302 | – | 210962 | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 2473450 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 15583 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 62323 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2375356 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 70231 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 203495 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 2747176 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 24 | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 62323 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 67345 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 14057 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 37668 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 25991 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 7467 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 100803 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 14 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | 37668 | | | | |
| | | | | | | | | 2847979 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 38 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 99991 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ЛС№2-1-3** | **Тенге** | | | | 14346326 | 262997 | 12648906 | 1417213 | 17024627 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | | | | | 1434423 | 100853 | – | 1261079 | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 14278981 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 929605 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 1497608 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 11705250 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1391222 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1253612 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 16923815 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 650 | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 1497608 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 67345 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 14057 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 37668 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 25991 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 7467 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 100803 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 14 | |
| | | | **ИТОГО ПО ЛС№2-1-3** | Тенге | | | | | 37668 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 17024618 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 664 | |
| | | | | | | | | | 1535276 | | | | |
| | | | **Локальная смета №2-1-4.Архитектурные решения** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1. Наружная отделка /лист 10/** | | | | | | | | | | |
| | | | **Фасад** | | | | | | | | | | |
| 132 | 3 | 231-301-0101 РСНБ РК 2022 | **Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм** | $м^2$ | 2 400 | 7 282 | – | 17476800 | – | 17476800 | – | 18874944 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1398144 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 17476800 | – | 17476800 | – | 18874944 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | | | | | – | – | – | 1398144 | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 17476800 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 17476800 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1398144 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 18874944 | | | | | |
| | | | | | | | | 18874944 | | | | | |
| | | | **Раздел 2. Кровля /лист 10/** | | | | | | | | | | |
| 133 | 5 | 224-103-1013 РСНБ РК 2022 | **Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм** | $м^2$ | 204,830321 | 4 579 | – | 937918 | – | 937918 | – | 1012951 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 75033 | | |
| | | | **Кровля секция 4** | | | | | | | | | | |
| 134 | 11 | 217-107-0103 РСНБ РК 2022 | **Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 240-350 мм** | шт. | 1 344,7428 | 221 | – | 297188 | – | 297188 | – | 320963 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 23775 | | |
| 135 | 12 | 222-502-0310 РСНБ РК 2022 | **Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 250 мм** | $м^2$ | 636,027 | 26 634 | – | 16939943 | – | 16939943 | – | 18295138 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1355195 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 18175049 | – | 18175049 | – | 19629052 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | – | – | – | 1454003 | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 18175049 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 18175049 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1454003 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 19629052 | | | | | |
| | | | | | | | | 19629052 | | | | | |
| | | | **Отдел 1.Секция 1** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 3. Кирпичная кладка /лист 62/** | | | | | | | | | | |
| 136 | 13 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^3$ кладки | 108,4803061 | 19 766,88 | 5 226,14 | 2144317 | 566934 | 156 | 1629799 | 4076045 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 14 539,29 | 1 615,46 | 1577227 | 175246 | | 301929 | | |
| 137 | 14 | 212-401-0206 РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 23,4317461 | 28 609 | – | 670359 | – | 670359 | – | 723988 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 53629 | | |
| 138 | 16 | 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^3$ кладки | 61,0454098 | 19 021,57 | 5 226,14 | 1161180 | 319031 | 90 | 874828 | 2198889 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 13 793,98 | 1 615,46 | 842059 | 98616 | | 162881 | | |
| 139 | 17 | 212-401-0206 РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 14,6508984 | 28 609 | – | 419148 | – | 419148 | – | 452680 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 33532 | | |
| | | | **Перегородки** | | | | | | | | | | |
| 140 | 19 | 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^2$ перегородок (за вычетом проемов) | 168,983881 | 5 836,09 | 479,76 | 986205 | 81072 | 141089 | 733438 | 1857214 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 4 521,4 | 145,57 | 764044 | 24599 | | 137571 | | |
| | | | **Армирование кладки** | | | | | | | | | | |
| 141 | 21 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 4,376334 | 465 820,07 | 4 375,22 | 2038584 | 19148 | 1359840 | 620048 | 2871323 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 150 718,85 | 1 627,52 | 659596 | 7123 | | 212691 | | |
| | | | **Арматурный пояс** | | | | | | | | | | |
| 142 | 22 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 2,0572213 | 155 094,07 | 4 375,22 | 319063 | 9001 | – | 291471 | 659377 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 150 718,85 | 1 627,52 | 310062 | 3348 | | 48843 | | |
| 143 | 23 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,9405431 | 347 145 | – | 673650 | – | 673650 | – | 727542 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 53892 | | |
| 144 | 24 | 214-210-0601 РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,1166782 | 321 887 | – | 37557 | – | 37557 | – | 40562 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3005 | | |
| | | | **Утепление стен** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 29 | 234-101-0205 РСНБ РК 2022 | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130** | $м^3$ | 47,229 | 46 463 | – | 2194401 | – | 2194401 | – | 2369953 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 175552 | | |
| 146 | 30 | 217-109-0109 РСНБ РК 2022 | **Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 220 мм** | шт. | 2 629,2 | 71 | – | 186673 | – | 186673 | – | 201607 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 14934 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 10831137 | 995186 | 5682963 | 4149584 | 16179180 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4152988 | 308932 | – | 1198459 | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 10831137 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 1501177 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 4461920 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4181788 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4149584 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1198459 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 16179180 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1850 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 4461920 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 16179180 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4461920 | | | 1850 | |
| | | | **Раздел 4. Внутренняя отделка /лист 39/** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стены** | | | | | | | | | | |
| 147 | 35 | 1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | **Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону** | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 502,2334175 | 2 391,53 | 117,91 | 1201106 | 59219 | 253984 | 752157 | 2109524 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1 767,91 | 104,12 | 887903 | 52293 | | 156261 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 1201106 | 59219 | 253984 | 752157 | 2109524 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 887903 | 52293 | – | 156261 | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1201106 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 253984 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 940196 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 752157 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 156261 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 2109524 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 364 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 940196 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 2109524 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 940196 | | | 364 | |
| | | | **Отдел 2.Секция 2** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 5. Кирпичная кладка** | | | | | | | | | | |
| 148 | 43 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | $м^3$ кладки | 69,9559141 | 19 766,88 | 5 226,14 | 1382810 | 365599 | 102 | 1051012 | 2628528 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 14 539,29 | 1 615,46 | 1017109 | 113011 | | 194706 | | |
| 149 | 44 | 212-401-0206 РСНБ РК 2022 | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150** | $м^3$ | 15,1104774 | 28 609 | – | 432296 | – | 432296 | – | 466880 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 34584 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 46 | 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^3$ кладки | 76,0609673 | 19 021,57 | 5 226,14 | 1446799 | 397505 | 111 | 1090013 | 2739757 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 13 793,98 | 1 615,46 | 1049183 | 122873 | | 202945 | | |
| 151 | 47 | 212-401-0206 РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 18,2546321 | 28 609 | – | 522247 | – | 522247 | – | 564027 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 41780 | | |
| | | | Перегородки | | | | | | | | | | |
| 152 | 49 | 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^2$ перегородок (за вычетом проемов) | 212,6478207 | 5 836,09 | 479,76 | 1241032 | 102020 | 177546 | 922952 | 2337102 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 4 521,4 | 145,57 | 961466 | 30955 | | 173119 | | |
| | | | Армирование кладки | | | | | | | | | | |
| 153 | 51 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 7,2300325 | 465 820,07 | 4 375,22 | 3367894 | 31633 | 2246559 | 1024366 | 4743641 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 150 718,85 | 1 627,52 | 1089702 | 11767 | | 351381 | | |
| | | | Арматурный пояс | | | | | | | | | | |
| 154 | 52 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 3,4036777 | 155 094,07 | 4 375,22 | 527890 | 14892 | – | 482240 | 1090941 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 150 718,85 | 1 627,52 | 512998 | 5540 | | 80810 | | |
| 155 | 53 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 3,2115988 | 347 145 | – | 1114890 | – | 1114890 | – | 1204081 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 89191 | | |
| 156 | 54 | 214-210-0601 РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,1931025 | 321 887 | – | 62157 | – | 62157 | – | 67130 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4973 | | |
| | | | Утепление стен | | | | | | | | | | |
| 157 | 59 | 234-101-0205 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | $м^3$ | 112,286265 | 46 463 | – | 5217157 | – | 5217157 | – | 5634530 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 417373 | | |
| 158 | 60 | 217-109-0109 РСНБ РК 2022 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 220 мм | шт. | 6 909,924 | 71 | – | 490605 | – | 490605 | – | 529853 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 39248 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 15805777 | 911649 | 10263670 | 4570583 | 22006470 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4630458 | 284146 | – | 1630110 | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 15805777 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 2424316 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 4914604 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7839352 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4570583 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1630110 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 22006470 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4914604 | | | 2039 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 22006470 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2039 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4914604 | | | | |
| | | | **Раздел 6. Внутренняя отделка /лист 39/** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стены** | | | | | | | | | | |
| 159 | 65 | 1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | **Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону** | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 692,66671 | 2 391,53 | 117,91 | 1656533 | 81672 | 350289 | 1037354 | 2909398 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1 767,91 | 104,12 | 1224572 | 72120 | | 215511 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | Тенге | | | | 1656533 | 81672 | 350289 | 1037354 | 2909398 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1224572 | 72120 | – | 215511 | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1656533 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 350288 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1296692 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1037354 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 215511 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 2909398 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 502 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | 1296692 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 2909398 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 502 | |
| | | | | | | | | | 1296692 | | | | |
| | | | **Отдел 3.Секция 3** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 7. Кирпичная кладка /лист 62/** | | | | | | | | | | |
| 160 | 73 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | $м^3$ кладки | 117,2872 | 19 766,88 | 5 226,14 | 2318402 | 612960 | 169 | 1762113 | 4406956 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 14 539,29 | 1 615,46 | 1705273 | 189473 | | 326441 | | |
| 161 | 74 | 212-401-0206 РСНБ РК 2022 | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150** | $м^3$ | 25,3340352 | 28 609 | – | 724781 | – | 724781 | – | 782764 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 57983 | | |
| 162 | 76 | 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | $м^3$ кладки | 67,5018849 | 19 021,57 | 5 226,14 | 1283992 | 352775 | 97 | 967355 | 2431454 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 13 793,98 | 1 615,46 | 931120 | 109047 | | 180108 | | |
| 163 | 77 | 212-401-0206 РСНБ РК 2022 | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150** | $м^3$ | 16,2004524 | 28 609 | – | 463479 | – | 463479 | – | 500557 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 37078 | | |
| | | | **Перегородки** | | | | | | | | | | |
| 164 | 79 | 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | $м^2$ перегородок (за вычетом проемов) | 151,7597318 | 5 836,09 | 479,76 | 885683 | 72809 | 126708 | 658680 | 1667912 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 4 521,4 | 145,57 | 686166 | 22092 | | 123549 | | |
| | | | **Армирование кладки** | | | | | | | | | | |
| 165 | 81 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | т металлических изделий | 4,609368 | 465 820,07 | 4 375,22 | 2147136 | 20167 | 1432250 | 653065 | 3024217 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 150 718,85 | 1 627,52 | 694719 | 7502 | | 224016 | | |
| | | | **Арматурный пояс** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 82 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | т металлических изделий | 2,1703173 | 155 094,07 | 4 375,22 | 336603 | 9495 | – | 307495 | 695626 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 150 718,85 | 1 627,52 | 327108 | 3532 | | 51528 | | |
| 167 | 83 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 2,0472729 | 347 145 | – | 710701 | – | 710701 | – | 767557 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 56856 | | |
| 168 | 84 | 214-210-0601 РСНБ РК 2022 | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,1230955 | 321 887 | – | 39623 | – | 39623 | – | 42793 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3170 | | |
| | | | **Утепление стен** | | | | | | | | | | |
| 169 | 89 | 234-101-0205 РСНБ РК 2022 | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130** | $м^3$ | 77,227605 | 46 463 | – | 3588226 | – | 3588226 | – | 3875284 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 287058 | | |
| 170 | 90 | 217-109-0109 РСНБ РК 2022 | **Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 220 мм** | шт. | 4 752,468 | 71 | – | 337425 | – | 337425 | – | 364419 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 26994 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | Тенге | | | | 12836051 | 1068206 | 7423459 | 4348708 | 18559539 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4344386 | 331646 | – | 1374781 | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 12836051 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 1559227 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 4676032 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5864235 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4348708 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1374781 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 18559540 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1939 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | | 4676032 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 18559540 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1939 | |
| | | | | | | | | | 4676032 | | | | |
| | | | **Раздел 8. Внутренняя отделка /лист 39/** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стены** | | | | | | | | | | |
| 171 | 95 | 1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | **Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону** | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 421,1106139 | 2 391,53 | 117,91 | 1007099 | 49653 | 212960 | 630665 | 1768785 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1 767,91 | 104,12 | 744486 | 43846 | | 131021 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | Тенге | | | | 1007099 | 49653 | 212960 | 630665 | 1768785 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 744486 | 43846 | – | 131021 | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1007099 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 212960 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 788332 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 630665 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 131021 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1768785 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 788332 | | | 305 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 1768785 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 305 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 788332 | | | | |
| | | | **Отдел 4.Секция 4** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 9. Кирпичная кладка /лист 62/** | | | | | | | | | | |
| 172 | 103 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | $м^3$ кладки | 247,86 | 19 766,88 | 5 226,14 | 4899419 | 1295351 | 360 | 3723828 | 9313107 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 14 539,29 | 1 615,46 | 3603708 | 400408 | | 689860 | | |
| 173 | 104 | 212-401-0206 РСНБ РК 2022 | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150** | $м^3$ | 53,53776 | 28 609 | – | 1531662 | – | 1531662 | – | 1654195 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 122533 | | |
| | | | **Утепление стен** | | | | | | | | | | |
| 174 | 107 | 234-101-0205 РСНБ РК 2022 | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130** | $м^3$ | 100,296105 | 46 463 | – | 4660058 | – | 4660058 | – | 5032863 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 372805 | | |
| 175 | 108 | 217-109-0109 РСНБ РК 2022 | **Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 220 мм** | шт. | 6 172,068 | 71 | – | 438217 | – | 438217 | – | 473274 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 35057 | | |
| | | | **Армирование кладки** | | | | | | | | | | |
| 176 | 109 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | т металлических изделий | 4,6695 | 465 820,07 | 4 375,22 | 2175147 | 20430 | 1450935 | 661585 | 3063670 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 150 718,85 | 1 627,52 | 703782 | 7600 | | 226939 | | |
| | | | **Арматурный пояс** | | | | | | | | | | |
| 177 | 110 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | т металлических изделий | 2,211 | 155 094,07 | 4 375,22 | 342913 | 9673 | – | 313259 | 708666 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 150 718,85 | 1 627,52 | 333239 | 3598 | | 52494 | | |
| 178 | 111 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 6,27576 | 347 145 | – | 2178599 | – | 2178599 | – | 2352887 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 174288 | | |
| 179 | 112 | 214-210-0601 РСНБ РК 2022 | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,37734 | 321 887 | – | 121461 | – | 121461 | – | 131178 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 9717 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | Тенге | | | | 16347476 | 1325454 | 10381292 | 4698672 | 22729840 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4640729 | 411606 | – | 1683693 | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 16347476 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 1451294 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 5052335 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 8929997 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4698672 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1683693 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 22729841 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 2098 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | | 5052335 | | | | |
| | | | | | | | | 22729841 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2098 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5052335 | | | | |
| | | | **Отдел 5.Секция 5** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 11. Кирпичная кладка /лист 62/** | | | | | | | | | | |
| 180 | 120 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | $м^3$ кладки | 141,0522108 | 19 766,88 | 5 226,14 | 2788162 | 737158 | 205 | 2119157 | 5299904 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 14 539,29 | 1 615,46 | 2050799 | 227864 | | 392586 | | |
| 181 | 121 | 212-401-0206 РСНБ РК 2022 | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150** | $м^3$ | 30,4672775 | 28 609 | – | 871638 | – | 871638 | – | 941369 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 69731 | | |
| 182 | 123 | 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | $м^3$ кладки | 111,5677922 | 19 021,57 | 5 226,14 | 2122195 | 583069 | 162 | 1598853 | 4018732 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 13 793,98 | 1 615,46 | 1538964 | 180233 | | 297684 | | |
| 183 | 124 | 212-401-0206 РСНБ РК 2022 | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150** | $м^3$ | 26,7762701 | 28 609 | – | 766042 | – | 766042 | – | 827325 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 61283 | | |
| | | | **Перегородки** | | | | | | | | | | |
| 184 | 126 | 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | $м^2$ перегородок (за вычетом проемов) | 384,0631701 | 5 836,09 | 479,76 | 2241427 | 184258 | 320666 | 1666943 | 4221039 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 4 521,4 | 145,57 | 1736503 | 55908 | | 312670 | | |
| | | | **Армирование кладки** | | | | | | | | | | |
| 185 | 128 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | т металлических изделий | 5,9185047 | 465 820,07 | 4 375,22 | 2756958 | 25894 | 1839034 | 838546 | 3883145 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 150 718,85 | 1 627,52 | 892030 | 9632 | | 287640 | | |
| | | | **Арматурный пояс** | | | | | | | | | | |
| 186 | 129 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | т металлических изделий | 2,7566765 | 155 094,07 | 4 375,22 | 427544 | 12062 | – | 390572 | 883565 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 150 718,85 | 1 627,52 | 415483 | 4487 | | 65449 | | |
| 187 | 130 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 2,6003277 | 347 145 | – | 902691 | – | 902691 | – | 974906 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 72215 | | |
| 188 | 131 | 214-210-0601 РСНБ РК 2022 | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,1563488 | 321 887 | – | 50327 | – | 50327 | – | 54353 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4026 | | |
| | | | **Утепление стен** | | | | | | | | | | |
| 189 | 136 | 234-101-0205 РСНБ РК 2022 | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130** | $м^3$ | 81,67887 | 46 463 | – | 3795045 | – | 3795045 | – | 4098649 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 303604 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 137 | 217-109-0109 РСНБ РК 2022 | **Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 220 мм** | шт. | 5 026,392 | 71 | – | 356874 | – | 356874 | – | 385424 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 28550 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | Тенге | | | | 17078903 | 1542441 | 8902684 | 6614071 | 25588411 | |
| | | | | | | | | 6633779 | 478124 | – | 1895438 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 17078903 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 2160066 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 7111903 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 6742617 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6614071 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1895438 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 25588412 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2945 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7111903 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 25588412 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2945 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7111903 | | | | |
| | | | **Раздел 12. Внутренняя отделка /лист 39/** | | | | | | | | | | |
| | | | **Потолок** | | | | | | | | | | |
| 191 | 143 | 234-101-0205 РСНБ РК 2022 | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130** | $м^3$ | 383,46694 | 46 463 | – | 17817024 | – | 17817024 | – | 19242386 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1425362 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12** | Тенге | | | | 17817024 | – | 17817024 | – | 19242386 | |
| | | | | | | | | – | – | – | 1425362 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 17817024 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 17817024 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1425362 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 19242386 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 19242386 | | | | | |
| | | | **Отдел 6.Секция 6** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 13. Кирпичная кладка /лист 62/** | | | | | | | | | | |
| 192 | 152 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /380 мм/** | $м^3$ кладки | 201,2800785 | 19 766,88 | 5 226,14 | 3978679 | 1051918 | 292 | 3024015 | 7562910 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 14 539,29 | 1 615,46 | 2926469 | 325160 | | 560216 | | |
| 193 | 153 | 212-401-0206 РСНБ РК 2022 | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150** | $м^3$ | 81,36504 | 28 609 | – | 2327772 | – | 2327772 | – | 2513994 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 186222 | | |
| 194 | 155 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /250 мм/** | $м^3$ кладки | 10,2912238 | 19 766,88 | 5 226,14 | 203425 | 53783 | 15 | 154614 | 386683 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 14 539,29 | 1 615,46 | 149627 | 16625 | | 28643 | | |
| 195 | 156 | 212-401-0206 РСНБ РК 2022 | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150** | $м^3$ | 2,0582448 | 28 609 | – | 58884 | – | 58884 | – | 63595 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4711 | | |
| 196 | 158 | 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | $м^3$ кладки | 125,5251762 | 19 021,57 | 5 226,14 | 2387686 | 656012 | 182 | 1798874 | 4521484 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 13 793,98 | 1 615,46 | 1731492 | 202781 | | 334925 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 159 | 212-401-0206 РСНБ РК 2022 | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М150** | $м^3$ | 30,1260423 | 28 609 | – | 861876 | – | 861876 | – | 930826 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 68950 | | |
| 198 | 161 | 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | $м^2$ перегородок (за вычетом проемов) | 662,58 | 5 836,09 | 479,76 | 3866877 | 317880 | 553208 | 2875784 | 7282074 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 4 521,4 | 145,57 | 2995789 | 96452 | | 539413 | | |
| 199 | 163 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | т металлических изделий | 11,99408 | 465 820,07 | 4 375,22 | 5587083 | 52477 | 3726872 | 1699347 | 7869344 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 150 718,85 | 1 627,52 | 1807734 | 19521 | | 582914 | | |
| 200 | 164 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | т металлических изделий | 5,628 | 155 094,07 | 4 375,22 | 872869 | 24624 | – | 797387 | 1803877 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 150 718,85 | 1 627,52 | 848246 | 9160 | | 133621 | | |
| 201 | 165 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 5,3088 | 347 145 | – | 1842923 | – | 1842923 | – | 1990357 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 147434 | | |
| 202 | 166 | 214-210-0601 РСНБ РК 2022 | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,3192 | 321 887 | – | 102746 | – | 102746 | – | 110966 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8220 | | |
| 203 | 171 | 234-101-0205 РСНБ РК 2022 | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130** | $м^3$ | 174,478395 | 46 463 | – | 8106790 | – | 8106790 | – | 8755333 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 648543 | | |
| 204 | 172 | 217-109-0109 РСНБ РК 2022 | **Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 220 мм** | шт. | 10 737,132 | 71 | – | 762336 | – | 762336 | – | 823323 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 60987 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13** | Тенге | | | | 30959946 | 2156694 | 18343896 | 10350021 | 44614766 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 10459357 | 669699 | – | 3304799 | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 30959946 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 4280570 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 11129056 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 14063327 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 10350021 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3304799 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 44614766 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11129056 | | | 4610 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 44614766 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11129056 | | | 4610 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Раздел 15. Полы /лист 41/** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1.Тип 6 /-2.700/** | | | | | | | | | | |
| 205 | 185 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | $м^3$ уплотненного грунта | 118,2229834 | 347,45 | 156,58 | 41077 | 18512 | – | 22982 | 69183 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 190,87 | 79,12 | 22565 | 9354 | | 5125 | | |
| 206 | 186 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** | $м^3$ подстилающего слоя | 118,2229834 | 19 956,84 | 3 372,86 | 2359357 | 398749 | 1121355 | 963244 | 3588409 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 7 098,9 | 1 568,85 | 839253 | 185474 | | 265808 | | |
| | | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | | | | | | | | | |
| | | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 861818 | | | | | |
| | | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 417261 | | | | |
| | | | - в том числе: Зарплата машинистов | Тенге | | | | | 194828 | | | | |
| | | | Материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | | | | 1121354 | | | |
| | | Накладные расходы | | Тенге | | | | | | | 986226 | | |
| | | Сметная прибыль | | Тенге | | | | | | | 270933 | | |
| | | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | | | | | 3657593 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15** | **Тенге** | | | | 2400434 | 417261 | 1121355 | 986226 | 3657592 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 861818 | 194828 | – | 270933 | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 2400434 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 1121354 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1056646 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 986226 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 270933 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 3657593 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 493 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | | 1056646 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 3657593 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 493 | |
| | | | | | | | | | 1056646 | | | | |
| | | | **Раздел 16. Проемы /лист 42/** | | | | | | | | | | |
| | | | **Оконные проемы** | | | | | | | | | | |
| 207 | 307 | 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | **Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-1, Ок-2, Ок-4/** | $м^2$ | 139,084605 | 5 665,68 | 334,25 | 788009 | 46489 | 443641 | 291415 | 1165778 | |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 2 141,71 | 186,33 | 297879 | 25916 | | 86354 | | |
| 208 | 309 | 223-102-0208 РСНБ РК 2022 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка** | $м^2$ | 139,084605 | 54 922 | – | 7638805 | – | 7638805 | – | 8249909 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 611104 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16** | **Тенге** | | | | 8426814 | 46489 | 8082446 | 291415 | 9415687 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 297879 | 25916 | – | 697458 | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 8426814 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 443641 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 323795 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7638805 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 291415 | | | | | |
| | | | | | | | | 697458 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9415687 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 138 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 323795 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | | 9415687 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 138 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 323795 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 22. Водосточная система /лист 72/** | | | | | | | | | | |
| 209 | 372 | 224-106-0202 РСНБ РК 2022 | **Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм** | м | 56 | 2 789 | – | 156184 | – | 156184 | – | 168679 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 12495 | | |
| 210 | 373 | 224-106-0203 РСНБ РК 2022 | **Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм** | шт. | 84 | 1 651 | – | 138684 | – | 138684 | – | 149779 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 11095 | | |
| 211 | 374 | 224-106-0204 РСНБ РК 2022 | **Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм** | шт. | 28 | 3 541 | – | 99148 | – | 99148 | – | 107080 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7932 | | |
| 212 | 375 | 224-106-0208 РСНБ РК 2022 | **Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм** | шт. | 56 | 1 094 | – | 61264 | – | 61264 | – | 66165 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4901 | | |
| 213 | 376 | 224-106-0201 РСНБ РК 2022 | **Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм** | м | 360,35 | 2 041 | – | 735474 | – | 735474 | – | 794312 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 58838 | | |
| 214 | 377 | 224-106-0207 РСНБ РК 2022 | **Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм** | шт. | 259 | 1 375 | – | 356125 | – | 356125 | – | 384615 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 28490 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22** | Тенге | | | | 1546879 | – | 1546879 | – | 1670630 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | | | | | – | – | – | 123751 | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1546879 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1546879 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 123751 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 | Тенге | | | | 1670630 | | | | | |
| | | | | | | | | 1670630 | | | | | |
| | | | **Раздел 24. Стремянки /лист 73/** | | | | | | | | | | |
| 215 | 382 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** | т конструкций | 0,07576 | 164 101,66 | 46 161,12 | 12432 | 3498 | 2544 | 5401 | 19260 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 84 351,01 | 18 975,88 | 6390 | 1438 | | 1427 | | |
| 216 | 383 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** | т | 0,07576 | 1 145 627 | – | 86793 | – | 86793 | – | 93736 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6943 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24** | Тенге | | | | 99225 | 3498 | 89337 | 5401 | 112996 | |