Приложение 3
к **приказу** и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года №121

Форма

Декларация о соответствии

" 26 " апреля 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "СДС 2012"

РК, Актюбинская область, город Актобе, пр-т Санкибай батыра 26Р, каб.205

наименование организации, юридический адрес

в лице

директора Жумагалиева Мажита Жанадыловича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:

«Строительство 5-ти этажного малосемейного общежития для трудовой молодежи по ул.Маресьева в г.Актобе»

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является

Государственное учреждение «Отдел строительства города Актобе»

руководитель Алимбаев Асылбек Сыдыкович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительство - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденными проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3.Проект (проектно-сметная документация)

АФ АО «НЦ «Құрылысконсалтинг» 1/2016-1

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства города Актобе» от 17.03.2016 года

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропуская способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполнятся по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)	4075,72	
Число этажей	этаж	5	
Общий строительный объем	метр в квадрате (далее-м3)	22850,4	
В том числе подземной части	м3	3060,4	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		жилая	общая
Всего квартир, в том числе:	115	4075,72	2151,7			
однокомнатных	82	2524.68	1246,38			
двухкомнатных	33	1551.04	905,32			
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

5-ти этажное общежитие для малосемейных двухподъездное с подвалом и техэтажом имеет «Г» образную конфигурацию с размерами в осях 70х14,2 м + 15х14,2м.

Входы в подъезды оборудованы крыльцом,пандусом и консольным козырьком. Подвал предназначен для помещения инженерно-технического обеспечения здания и устройство кладовых помещении с свободными планировками для жильцов.

В здании коридорного типа с 1 по 5 этажи расположены 115 шт квартир из них: однокомнатных -82шт, двухкомнатных -33шт.Также в каждом этаже предусмотрены кладовые помещения и комната общего пользования.

Окна и двери балконные-пластиковые с двухкамерным стеклопакетом. Двери внутренние –деревянные, двери наружные и входные в квартиру –металлические.

Наружная отделка: стены-облицовка из силикатного кирпича, цоколь, подпорные стенки крылец и пандусов –декоративная штукатурка.

Вентиляция –приточно-вытяжная с естественным побуждением.

Площадь озеленения составляет -1530м2, асфальтобетонное покрытие -1597м2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия, но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь, 2016 год

окончание работ апрель 2017 год.

при продолжительности строительства, месяц: 7;

по норме или по проекту организации строительства, месяц 7;

фактические, месяц: 7;

9. Примененные строительные материла, конструкции, оборудование изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, энергоснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство 5-ти этажного малосемейного общежития для трудовой молодежи по ул.Маресьева в г.Актобе»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантируем качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор Жумагалиев Мажит Жанадылович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Қазақстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «САС 2012» Товарищество с ограниченной ответствен. город Актобе Республика Казахстан