Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"22" 12 2021 года

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»
БИН 060140013977 тел: 87282241076
Алматинская обл., г.Талдыкорган Т. Шевченко, 131

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается)
« » 2021г. ТОО «Г.С.Г. Высотник» г.Алматы, ул.Ратушного 40 «Б», Мұқаметхан Ә.Ә. БИН 061040006160 тел. 8727294-29-21,

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
« » 2021г. ТОО "АДС САПА" директор Садыкова Д.Б. эксперта Алексеев В.А. KZ67VIE00035366 от: 21.02.2018г. город Нур-Султан проспект Момышулы 6/1-63 БИН:120940002382 тел: +7 7768800060,

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
« » 2021г. ТОО «Т-Строй-Проект» директора Куспеков Т.Н. эксперта Алексеев В.А. KZ67VIE00035366 от:21.02.2018г. г Талдықорған ул Г.Ли-16 БИН-990440006156 тел: 87021373000,

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Реконструкция пруда "Жаманбулак" для накопления паводковых и талых вод в с. Жайнак батыра Кербулакского района Алматинской области»

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

с. Жайнак батыра Кербулакского района Алматинской области,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе

посредством электронного модуля исполнительной технической документации "22" декабрь 2021 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от постановление акимата Кербулакского района 16.07.2018 года № 243;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений

(отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области" KZ56REA00220148 от 29.04.2021

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

2) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Т-Строй-Проект», г.Талдыкорган (Государственная лицензия №16018807 от 08.12.2016 года на проектную деятельность, II категория выданная ГУ «Управление государственногоархитектурно-строительного контроля Алматинской области»). №12-18-ГТС,ЭС, ГП, ВН

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

ГУ «Управление строительства Алматинской области» № 95-нк от: 27.12.2019г.;

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ "10" май 2021 года;

окончание работ "30" декабрь 2021 года;

при продолжительности строительства,

месяц: 6 месяцев;

по норме или по проекту организации строительства,

месяц: 8 месяцев;

фактически, месяц: 8 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Площадь участка	га	17,0	17,0	17,0	17,0

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Для реконструкции пруда-водохранилища Жаманбулак и улучшения водообеспеченности и бесперебойной подачи поливной воды

водопотребителям проектом предусматривается: досыпка качественной насыпью просевших и размытых участков гребня и верхового (мокрого) откоса дамбы плотины. При досыпке откос заложения не должен превышать 1:3; бетонное крепление верхового откоса по всей длине дамбы (около 300 м) глубиной около 5,0 м (зона волнобоя) бетоном в георешетках; механизированная очистка чаши водохранилища на участках образовавшихся намелей и скопления наносов, обросших камышом (преимущественно левый берег); для удлинения пути фильтрации и сохранности дамбы плотины предусмотрено устройство дополнительной дренажной призмы в точке выклинивания фильтрационной воды с устройством пригрузки более тяжелым грунтом (район пикета ПК-1+30); замена изношенной задвижки диаметром 500 мм на новую с устройством водобойного колодца в нижнем бьефе донного водовыпуска; облицовка геобетоном подводящего канала к водораспределительному узлу для удобства обслуживания, уборка мусора, скопившегося перед затвором, скашивание зарослей в районе забора воды; устройство подводящего канала трапецеидального сечения с заложением откоса m=1.5, шириной по дну 1,0 м, строительной глубиной h=0,8-1,0 м с облицовкой георешеткой и бетоном; для сброса излишней воды в головной части канала устанавливается водосбросной водовыпуск с затвором; для улучшения условий эксплуатации и обеспечения безопасности рабочий участок гребня плотины освещается, оборудуется системой видеонаблюдения; устройство железобетонного ограждения охранной зоны со строительством КПП; оборудование средствами оповещения; для учета расхода воды на спокойном участке канала с минимальным уклоном оборудуется водомерный пост. Так как источник воды относится к мелкому (средний расход воды 200-300 л/сек), гидрологические наблюдения не велись, к тому же площадь сброса источника незначительна. Максимальный паводковый расход принят до 10 м3/сек, аналогичен расходу близко протекающих мелких речек, существующий водосброс обеспечивал пропуск паводковых вод. За 40 лет эксплуатации существующий аварийный автоматический водосброс зарекомендовал себя надежно. По ходу ремонтных работ предусмотрено расширение водосливного порога водосброса, что позволит увеличить пропускную способность водосброса.

Автоматический водосброс предусмотрен ковшового типа с отводящим быстротоком прямоугольного сечения из сборных железобетонных блоков Г-15. Автоматический водосброс рассчитан на расход 11,5 м3/сек, донный трубчатый водовыпуск, предназначенный для полного опорожнения пруда, способен на отметке НПУ =1423,95 пропустить 8,3 м3 /сек. Марка бетона на морозостойкость принимается F150. Существующий аварийный водосброс ковшового типа из сборно-монолитного бетона, ковш – многогранного очертания в плане, совмещенный с отводящим быстротоком прямоугольной формы, также сборной монолитно-железобетонной конструкции. Нижний бьеф оборудован водобойным колодцем-раструбом с гасителем энергии водного потока и каменной наброской в конце. При проектировании конфигурация ковша изменена на четырехугольник в плане, что позволило изменить длину водосливного порога до 7,5 м, по сравнению с существующим 2,9 м. Это даст возможность увеличить пропускную способность порога ковша. Быстроточная часть автоматического водосброса: стенки из железобетонных блоков Г -15с с ремонтной доливкой, монолитным железобетоном класса В-22-Б, толщиной до 220 мм с внутренней стороны, дно соответственно толщиной до 220 мм (в зависимости от поверхности изношенного бетона с армированием, строительная глубина - 1,33 м ширина по дну 4,0 м прямоугольного поперечного сечения, при максимальной глубине наполнения площадь живого сечения ω=4 м2, смоченный периметр χ=6,0м уклон переменный в головной части i=0,07, в быстроточной

части - 0,22, коэффициент шероховатости n=0,015. Максимальная скорость потока может достичь при Н=1м до 20 м3/сек. Опять таки из-за большого значения уклона дна быстротечной части, в конце быстротока предусмотрен водобойный колодец, с переменной шириной, с водобойным порогом (ширина колодца В=4,0.....10,0 м, длина раструбной части Lp 9,0 м, прямоугольной части 18,0 м, общая длина - 27 м). Материал – монолитный железобетон класса В22,5. Сопрягающая часть с земляным отводящим руслом шириной по дну 10 м, трапецеидального сечения, с заложением откосов m=1,5, выполняются из железобетонных облицовочных плит общей длиной 10,0м, толщиной 0,15 м и каменной наброской из булыжников диаметром 200 ….300 мм, толщиной 300 мм длиной 2,0 м по дну и откосам. Через гребень дамбы проходит проселочная полевая дорога. Гребень отсыпается гравием средней фракции шириной В=5,0м с увлажнением и уплотнением средними катками. Глубина от 220 до 840 мм в зависимости от значений просадки гребня за период эксплуатации. Уклон проезжей части гребня 2….3 % в сторону чаши пруда, с сопряжением с поверхностью монолитного заплечика. Барьерные ограждения исключены т.к. гребеньдамбы не является регулярной дорогой или скотопрогоном, она функционирует лишь дляпроезда службы эксплуатации. Проектом принята замена труб, чугунных задвижек с фланцами, доливка крышкислужебного колодца монолитным железобетоном с установкой металлической крышки, а также облицовка нижнего бьефа данного водовыпуска.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной- сметной документации):

всего 143 168 079,04 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 127 874 306 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 15 293 772 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 128 851 271,14 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 115 086 875,91 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 13764 395,23 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99 % и фактически применено 99 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной

документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области

архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ «Реконструкция пруда "Жаманбулак" для накопления паводковых и талых вод в с. Жайнак батыра Кербулакского района Алматинской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Жолжанов Д.Б.

Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области»

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

не предусмотренно

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

_____ ТОО "АДС САПА",

директор Садыкова Д.Б.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

1) _____ Алексеев В.А.

KZ67VIE00035366 от: 21.02.2018 г. в части инженерных сетей

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта _____ ТОО «Т-Строй-Проект»

директор Куспеков Т. Н.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата Место печати (при наличии)

2) организация не предусмотренно

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

не предусмотренно

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) не предусмотренно

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____

ТОО «Г.С.Г. Высотник» г.Алматы, ул.Ратушного 40 «Б», Мукаметхан Э.Ю. БИН 061040006160 тел. 8727294-29-21

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение №11
к акту приемки в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (набережные) : «Реконструкция пруда "Жаманбулак" для накопления паводковых и талых вод в с. Жайнак батыра Кербулакского района Алматинской области»

№	Элементы набережных и берегоукрепительных сооружений	Покрытие		Ширина(м), высота(см)			Длина (м)	Площадь (м2)	Примечание
		материал	толщина верхного слоя (см)	глубина	ширина	средняя			
1	Быстроточная часть автоматического водосброса	монолитным железобетоном	до 22,0	2,68	4,5м	1,85	120	651	
2	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах	Лотки железобетонные оросительных систем	толщ.стенки75 мм ,Длина 5980мм	0,755	1,228	0,98	1651,69	1618,66	
3	Оросительный канал,Колодец	Задвижки, Трубы водопроводные стальные D 530 мм	диаметром 500 мм.	-	-	-	35	-	2 шт
4	КПП блочно-модульного	типа	1 шт	-	-	-	-	-	1 шт
5	трансформаторная подстанция	типа КТПН-25/10/0,4 кВ.	1 шт		-	-	-	-	1 шт
6	дизельная электростанция	типа АДРм12С-Т400-2РГТН.	1 шт		-	-	-	-	1 шт
7	Освещение плотины	Светильники консольного типа на металлических опорах.	10шт	-	-	-	-	-	10шт
8	Благоустройство территории ограждение и уборная	подстилающие слои из ГПС,Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей	5см	-	-	-	-	1016	-

Заказчик : ГУ «Управление строительства Алматинской области» Алматинская область Руководитель Жолжанов Д.Б.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Авторский надзор : ТОО «Т-Строй-Проект» Салыкжанов С.А.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта
Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

"21" 12. 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Г.С.Г. Высотник» г.Алматы, ул.Ратушного 40 «Б»

наименование организации, юридический адрес

в лице____ директора ТОО «Г.С.Г. Высотник» -Мұкаметхан Ә.Ә._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция пруда "Жаманбулак" для накопления паводковых и талых вод в с. Жайнак батыра Кербулакского района Алматинской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства Алматинской области»_ Жолжанов Д. Б._____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Т-Строй-Проект», г.Талдыкорган (Государственная лицензия №16018807 от 08.12.2016 года на проектную деятельность, II категория выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области»).____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)____ ГУ «Управление строительства Алматинской области»___ _____№95-нк от 27.12.2019 года_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих

мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах

измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	17,0	17,0	17,0	17,0

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:__Для реконструкции пруда-

водохранилища Жаманбулак и улучшения водообеспеченности и бесперебойной подачи поливной воды водопотребителям проектом предусматривается: досыпка качественной насыпью просевших и размытых участков гребня и верхового (мокрого) откоса дамбы плотины. При досыпке откос заложения не должен превышать 1:3; бетонное крепление верхового откоса по всей длине дамбы (около 300 м) глубиной около 5,0 м (зона волнобоя) бетоном в георешетках; механизированная очистка чаши водохранилища на участках образовавшихся намелей и скопления наносов, обросших камышом (преимущественно левый берег); для удлинения пути фильтрации и сохранности дамбы плотины предусмотрено устройство дополнительной дренажной призмы в точке выклинивания фильтрационной воды с устройством пригрузки более тяжелым грунтом (район пикета ПК-1+30); замена изношенной задвижки диаметром 500 мм на новую с устройством водобойного колодца в нижнем бьефе донного водовыпуска; облицовка геобетоном подводящего канала к водораспределительному узлу для удобства обслуживания, уборка мусора, скопившегося перед затвором, скашивание зарослей в районе забора воды; устройство подводящего канала трапецеидального сечения с заложением откоса m=1.5, шириной по дну 1,0 м, строительной глубиной h=0,8-1,0 м с облицовкой георешеткой и бетоном; для сброса излишней воды в головной части канала устанавливается водосбросной водовыпуск с затвором; для улучшения условий эксплуатации и обеспечения безопасности рабочий участок гребня плотины освещается, оборудуется системой видеонаблюдения; устройство железобетонного ограждения охранной зоны со строительством КПП; оборудование средствами оповещения; для учета расхода воды на спокойном участке канала с минимальным уклоном оборудуется водомерный пост. Так как источник воды относится к мелкому (средний расход воды 200-300 л/сек), гидрологические наблюдения не велись, к тому же площадь сброса источника незначительна. Максимальный паводковый расход принят до 10 м3/сек, аналогичен расходу близко протекающих мелких речек, существующий водосброс обеспечивал пропуск паводковых вод. За 40 лет эксплуатации существующий аварийный

автоматический водосброс зарекомендовал себя надежно. По ходу ремонтных работ предусмотрено расширение водосливного порога водосброса, что позволит увеличить пропускную способность водосброса.

Автоматический водосброс предусмотрен ковшового типа с отводящим быстротоком прямоугольного сечения из сборных железобетонных блоков Г-15. Автоматический водосброс рассчитан на расход 11,5 м3/сек, донный трубчатый

водовыпуск, предназначенный для полного опорожнения пруда, способен на отметке НПУ =1423,95 пропустить 8,3 м3 /сек.

Марка бетона на морозостойкость принимается F150. Существующий аварийный водосброс ковшового типа из сборно-монолитного бетона, ковш – многогранного очертания в плане, совмещенный с отводящим быстротоком прямоугольной формы, также сборной монолитно-железобетонной конструкции. Нижний бьеф оборудован водобойным колодцем-раструбом с гасителем энергии водного потока и каменной наброской в конце. При проектировании конфигурация ковша изменена на четырехугольник в плане, что позволило изменить длину водосливного порога до 7,5 м, по сравнению с существующим 2,9 м. Это даст возможность увеличить пропускную способность порога ковша. Быстроточная часть автоматического водосброса: стенки из железобетонных блоков Г -15с с ремонтной доливкой, монолитным железобетоном класса В-22-Б, толщиной до 220 мм с внутренней стороны, дно соответственно толщиной до 220 мм (в зависимости от поверхности изношенного бетона с армированием, строительная глубина - 1,33 м ширина по дну 4,0 м прямоугольного поперечного сечения, при максимальной глубине наполнения площадь живого сечения ω=4 м2, смоченный периметр χ=6,0м уклон переменный в головной части i=0,07, в быстроточной части - 0,22, коэффициент шероховатости n=0,015. Максимальная скорость потока может достичь при Н=1м до 20 м3/сек. Опять таки из-за большого значения уклона дна быстротечной части, в конце быстротока предусмотрен водобойный колодец, с переменной шириной, с водобойным порогом (ширина колодца В=4,0.....10,0 м, длина раструбной части Lр 9,0 м, прямоугольной части 18,0 м, общая длина - 27 м). Материал – монолитный железобетон класса В22,5. Сопрягающая часть с земляным отводящим руслом шириной по дну 10 м, трапецеидального сечения, с заложением откосов m=1,5, выполняются из железобетонных облицовочных плит общей длиной 10,0м, толщиной 0,15 м и каменной наброской из булыжников диаметром 200 ….300 мм, толщиной 300 мм длиной 2,0 м по дну и откосам. Через гребень дамбы проходит проселочная полевая дорога. Гребень отсыпается гравием средней фракции шириной В=5,0м с увлажнением и уплотнением средними катками. Глубина от 220 до 840 мм в зависимости от значений просадки гребня за период эксплуатации. Уклон проезжей части гребня 2….3 % в сторону чаши пруда, с сопряжением с поверхностью монолитного заплечика. Барьерные ограждения исключены т.к. гребеньдамбы не является регулярной дорогой или скотопрогоном, она функционирует лишь дляпроезда службы эксплуатации. Проектом принята замена труб, чугунных задвижек с фланцами, доливка крышкислужебного колодца монолитным железобетоном с установкой

металлической крышки, а также облицовка нижнего бьефа данного водовыпуска;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве
согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного
опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ __май 2021 года__;
месяц, год
окончание работ __декабрь 2021 года ____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 6 месяцев
по норме или по проекту организации строительства___8 месяцев _____ месяц;
фактически_____8 месяцев _____ месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия
соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99% и фактически применено 99% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение
к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта,

что

подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Реконструкция пруда "Жаманбулак" для накопления паводковых и талых вод в с. Жайнак батыра Кербулакского района Алматинской области»

готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

_____

ТОО «Г.С.Г. Высотник» Директор Мұқаметхан Ә.Ә.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"17" 12. 2021 года

Авторский надзор ТОО «Т-Строй-Проект», 16018807, 08.12.2016 г., г Талдыкорган. ул. Г.Ли-16 БИН-990440006156 тел: 87021373000 директора Куспеков Т.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице эксперта эксперта Салыкжанов С.А. №16018807 от 08.12.2016 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании №74/04/21 от 14.04.2021г.

№ договора и дата

по объекту «Реконструкция пруда "Жаманбулак" для накопления паводковых и талых вод в с. Жайнак батыра Кербулакского района Алматинской области»,

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства Алматинской области» Алматинская область, г.Талдыкорган Т.ШЕВЧЕНКО, 131 БИН 060140013977 Тел: 87282241076 руководитель Жолжанов Д.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)

ТОО «Г.С.Г. Высотник» ГСЛ № 000212 от 22.12.2006г., г.Алматы, ул. Ратушного 40Б

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Мұкаметхан Ә.Ә.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

наименование организации, № лицензии и дата получения в

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя;

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2021 года;

месяц, год

окончание работ декабрь 2021 года ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6 месяцев

по норме или по проекту организации строительства 8 месяцев месяц;

фактически 8 месяцев месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия

соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе

строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Т-Строй-Проект», 16018807, 08.12.2016 г.,

г Талдыкорган. ул. Г.Ли-16 БИН-990440006156 тел: 87021373000

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ГУ «Управление строительства Алматинской области»

№ 95-нк от: 27.12.2019г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация ТОО «Т-Строй-Проект», 16018807, 08.12.2016 г., г Талдыкорган. ул. Г.Ли-16 БИН-990440006156 тел: 87021373000

директора Куспеков Т.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору

Салыкжанов С.А. №16018807 от 08.12.2016 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Сноска. Форма с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"17" 12 2021 года

Технический надзор ТОО "АДС САПА" город Нур-Султан проспект Момышулы 6/1-63 БИН:120940002382 тел: +7 776 880 00 60 директор Садыкова Д.Б.

наименование организации, юридический адрес фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

в лице эксперта Алексеев В.А. KZ67VIE00035366 от:21.02.2018г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании №69/04/21 от 06.04.2021г

№ договора и дата

по объекту «Реконструкция пруда "Жаманбулак" для накопления паводковых и талых вод в с. Жайнак батыра Кербулакского района Алматинской области»,

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства Алматинской области» Алматинская область, г.Талдыкорган Т.ШЕВЧЕНКО, 131 БИН 060140013977 Тел: 87282241076 руководитель Жолжанов Д.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Г.С.Г.Высотник» ГСЛ № 000212 от 22.12.2006г., г.Алматы, ул. Ратушного 40Б

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Мұқаметхан Ә.Ә.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2021 года ;

месяц, год

окончание работ декабрь 2021 года ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6 месяцев

по норме или по проекту организации строительства 8 месяцев месяц;

фактически 8 месяцев _____ месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной- сметной документации):

всего 143 168 079,04 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 127 874 306 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 15 293 772 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 128 851 271,14 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 115 086 875,91 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 13764 395,23 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

(Государственная лицензия №16018807 от 08.12.2016 года на проектную деятельность, II категория выданная ГУ «Управление государственногоархитектурно-строительного контроля Алматинской области»). №12-18-ГТС,ЭС, ГП, ВН

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ГУ «Управление строительства Алматинской области»

№ 95-нк от: 27.12.2019г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия

соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99% и фактически применено 99% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность
на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация_____ ТОО "АДС САПА"
директор Садыкова Д.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому
надзору_____ эксперта Алексеев
В.А. KZ67VIE00035366 от:21.02.2018г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата
Место печати (при наличии)