Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Подрядчик: ТОО "ИНЭК Казахстан"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство наружной сети водопровода в селе Ольгино Успенского района Павлодарской области", с. Ольгино, Успенский район, Павлодарская область, Республика Казахстан

СПРАВКА № 2 от 16.06.2022 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за июнь месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименование	Организационная правовая форма код	
		19	21.04.2022			ТОО		

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружной сети водопровода в селе Ольгино Успенского района Павлодарской области (Акт выполненных работ № 2 от 16.06.2022 (Наружные сети водоснабжения-НВ))	116 402 350,40	6 802 294,75							816 275,37	7 618 570,12
Аванс 30 %	34 920 705,12	2 040 688,43							244 882,61	2 285 571,04
Резерв- 5%	5 820 117,52	340 114,74							40 813,77	380 928,51
К оплате	**75 661 527,76**	4 421 491,59							530 578,99	**4 952 070,58**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района", БИН 000140002594

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Аспанов Д. М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "ИНЭК Казахстан", БИН 050540011309

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Серикпаева Д. К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Инжиниринговая компания Лидер" Артеменко Виктор Петрович, ИИН 660901301855, аттестат № KZ62VJE00045932 от 15.04.2019 года, № KZ51VJE00045578 от 18.02.2019 года, № KZ71VJE00046449 от 13.05.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района", БИН 000140002594, Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, ул. Казыбек би, 70 87183492567
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНЭК Казахстан", БИН 050540011309, г. Павлодар, ул. Камзина 12/4 87812503385
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство наружной сети водопровода в селе Ольгино Успенского района Павлодарской области", с. Ольгино, Успенский район, Павлодарская область, Республика Казахстан
(наименование, адрес)

Объект: Строительство наружной сети водопровода в селе Ольгино Успенского района Павлодарской области
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 19 от 21.04.2022 года

Акт выполненных работ № 2 от 16.06.2022 года
за июнь месяц 2022 года на строительно-монтажные работы

Локальная смета 2-1-1
Наружные сети водоснабжения-НВ

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Земляные работы											
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	8,5	203,08	192,65	1726	1638	–	347	2239	
						10,43	46,25	89	393	–	166		
2	2	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	10,3	257,52	244,28	2652	2516	–	533	3440	
						13,24	58,65	136	604	–	255		
3	3	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2876,3	203,81	194,79	586219	560274	288	127777	771116	
						8,92	52,78	25657	151811	–	57120		
4	4	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	665,3	266,69	254,87	177429	169565	80	38686	233404	

					11,7	69,06	7784	45946	–	17289			
5	5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами- доработка НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	270	1934,86	–	522412	–	–	376136	970432	
						1934,86	–	522411	–	–	71884		
6	6	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	55	2596,56	–	142811	–	–	102824	265286	
						2596,56	–	142811	–	–	19651		
7	7	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	101,6	1235,46	–	125523	–	–	90377	233172	
						1235,46	–	125523	–	–	17272		
8	8	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	310,8	765,53	–	237927	–	–	171306	441972	
						765,53	–	237925	–	–	32739		
9	9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2684,22	34,74	34,74	93250	93250	–	24119	126759	
						–	12,48	–	33499	–	9390		
10	10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2684,22	156,94	74,97	421261	201236	–	224109	697000	
						81,97	33,99	220026	91237	–	51630		
			Раздел 2 Хозяйственно-противопожарный водопровод										
11	13	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,233	305173,39	83432,67	71105	19440	241	56244	137537	
						220707	23119,9	51425	5387	–	10188		
12	14	2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	235,33	453		106604		106604	–	115132	Казахстан
						–		–		–	8528		
13	15	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,567	347122,85	105607,41	196819	59879	1312	150907	375544	

						239202	29635,21	135628	16803	–	27818		
14	16	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	572,67	1359		778259		778259	–	840520	Казахстан
						–		–		–	62261		
15	19	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	44	1210,24	26,92	53251	1184	7616	44571	105648	
						1010,24	12,95	44451	570	–	7826		
16	20	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	42	2280		95760		95760	–	103421	Россия
						–		–		–	7661		
17	22	2304-0103-3902	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40 °С до +120 °С, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	2	41373		82746		82746	–	89366	Россия
						–		–		–	6620		
18	23	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2015,27	80,76	4031	162	655	3259	7873	
						1607,2	38,85	3214	78	–	583		
19	24	2304-0103-4005	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40 °С до +120 °С, PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	2	130429		260858		260858	–	281727	Россия
						–		–		–	20869		
20	31	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка Н=2,5 НР = 99 %	шт.	4	55141,9	179,54	220568	718	211958	8113	246975	
						1972,88	75,85	7892	303	–	18294		
21	33	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	545,82	29,34	2183	117	84	1961	4476	
						495,36	–	1981	–	–	332		
22	34	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	21	1048,72	58,68	22023	1232	1286	19310	44640	

						928,8	–	19505	–	–	3307			
23	35	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	1596,17	110,05	3192	220	186	2784	6454		
						1393,2	12,95	2786	26	–	478			
24	36	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1369		10952		10952	–	11828	Россия	
						–		–		–	876			
25	37	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	38	2490		94620		94620	–	102190	Россия	
						–		–		–	7570			
26	38	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	4233		16932		16932	–	18287	Россия	
						–		–		–	1355			
27	39	2302-0101-1303	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	36	161		5796		5796	–	6260	Россия	
						–		–		–	464			
28	41	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	4	818		3272		3272	–	3534	Россия	
						–		–		–	262			
29	42	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	17	1444		24548		24548	–	26512	Россия	
						–		–		–	1964			
30	43	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	2	3032		6064		6064	–	6549	Россия	
						–		–		–	485			
31	61	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	2	1407,4	914,74	2815	1829	–	1461	4618		
						492,66	245,67	985	491	–	342			

32	63 2302-0302-2410 Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	1873	3746	3746	–	4046	Россия
				–	–	–	300		
	Итого				**6 287 957**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 550 229				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 113 260				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				347 148				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 713 863				
	- накладные расходы, тенге				1 444 824				
	в т.ч. зарплата, тенге				130 034				
	- сметная прибыль (8 %), тенге				465 779				
	Всего				**6 287 957**				
	Временные здания и сооружения (2,6 %)				163 487				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)				234 187				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**133 713**				
	Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.				**6 819 344**				
	Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)				**7 160 311**				
	Итого с учетом договорного коэффициента К= 0,95				6 802 294,75				
	НДС (12 %)				816 275,37				
	Итого				**7 618 570,12**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ИНЭК Казахстан", БИН 050540011309

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Серикпаева Д. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора:
Эксперт ТОО "Инжиниринговая компания Лидер" Артеменко Виктор Петрович, ИИН 660901301855, аттестат № KZ62VJE00045932 от 15.04.2019 года, № KZ51VJE00044578 от 18.02.2019 года, № KZ71VJE00046449 от 13.05.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района", БИН 000140002594

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Аспанов Д. М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперты) авторского надзора
ГИП ТОО "ПСД СтройПроект"Серикбаев Алимжан Дабылтаевич, ИИН 880916350434, приказ № ОД-22-04 от 19.04.2022 года

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ