Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Подрядчик: ТОО "ИНЭК Казахстан"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство наружной сети водопровода в селе Ольгино Успенского района Павлодарской области", с. Ольгино, Успенский район, Павлодарская область, Республика Казахстан

СПРАВКА № 3 от 20.06.2022 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за июнь месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код			
		19	21.04.2022			ТОО				

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружной сети водопровода в селе Ольгино Успенского района Павлодарской области (Акт выполненных работ № 3 от 20.06.2022 года)	175 457 862,66	52 728 135,95							6 327 376,31	59 055 512,26
Аванс 30 %	52 637 358,80	15 818 440,79							1 898 212,89	17 716 653,68
Резерв- 5%	8 772 893,13	2 636 406,80							316 368,82	2 952 775,61
К оплате	**114 047 610,73**	34 273 288,37							4 112 794,60	**38 386 082,97**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района", БИН 000140002594

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Аспанов Д. М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "ИНЭК Казахстан", БИН 050540011309

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Серикпаева Д. К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Инжиниринговая компания Лидер" Артеменко Виктор Петрович, ИИН 660901301855, аттестат № KZ62VJE00045932 от 15.04.2019 года, № KZ51VJE00044578 от 18.02.2019 года, № KZ71VJE00046449 от 13.05.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района", БИН 000140002594, Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, ул. Казыбек би, 70 87183492567
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНЭК Казахстан", БИН 050540011309, г. Павлодар, ул. Камзина 12/4 87812503385
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство наружной сети водопровода в селе Ольгино Успенского района Павлодарской области", с. Ольгино, Успенский район, Павлодарская область, Республика Казахстан
(наименование, адрес)

Объект: Строительство наружной сети водопровода в селе Ольгино Успенского района Павлодарской области
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 19 от 21.04.2022 года

Акт выполненных работ № 3 от 20.06.2022 года
за июнь месяц 2022 года на строительно-монтажные работы

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1										
			Наружные сети водоснабжения-НВ										
			Раздел 1 Землянные работы										
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	41,5	203,08	192,65	8428	7995	–	1693	10931	
						10,43	46,25	433	1919	–	810		
2	2	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	51,7	257,52	244,28	13314	12629	–	2676	17269	
						13,24	58,65	685	3032	–	1279		
3	3	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	15379,2	203,81	194,79	3134435	2995714	1538	683205	4123051	
						8,92	52,78	137182	811714	–	305411		
4	4	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	3898,71	266,69	254,87	1039747	993664	468	226699	1367762	

						11,7	69,06	45615	269245	–	101316		
5	5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработка НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	1249,99	1934,86	–	2418556	–	–	1741357	4492706	
						1934,86	–	2418551	–	–	332793		
6	6	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	325	2596,56	–	843882	–	–	607595	1567595	
						2596,56	–	843882	–	–	116118		
7	7	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	405,44	1235,46	–	500905	–	–	360652	930482	
						1235,46	–	500905	–	–	68925		
8	8	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1687,03	765,53	–	1291472	–	–	929854	2399032	
						765,53	–	1291464	–	–	177706		
9	9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	18557,64	34,74	34,74	644692	644692	–	166751	876358	
						–	12,48	–	231599	–	64915		
10	10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	18557,64	156,94	74,97	2912436	1391266	–	1549400	4818783	
						81,97	33,99	1521170	630774	–	356947		
			Раздел 2 Хозяйственно-противопожарный водопровод										
11	15	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,492	347122,85	105607,41	170784	51959	1138	130945	325867	
						239202	29635,21	117687	14581	–	24138		
12	16	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	496,92	1359		675314		675314	–	729339	Казахстан
						–		–		–	54025		
13	17	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1195	454559,24	149438,8	54320	17858	717	40405	102303	

					299117	42415,06	35744	5069	–	7578			
14	18 2301-0501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	120,695	2854		344464		344464	–	372021	Казахстан	
					–		–		–	27557			
15	19 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	21	1210,24	26,92	25415	565	3635	21272	50422		
					1010,24	12,95	21215	272	–	3735			
16	20 2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	19	2280		43320		43320	–	46786	Россия	
					–		–		–	3466			
17	22 2304-0103-3902	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40 °С до +120 °С, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	2	41373		82746		82746	–	89366	Россия	
					–		–		–	6620			
18	23 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	6	2015,27	80,76	12092	485	1964	9777	23619		
					1607,2	38,85	9643	233	–	1750			
19	24 2304-0103-4005	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40 °С до +120 °С, PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	6	130429		782574		782574	–	845180	Россия	
					–		–		–	62606			
20	25 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2954,53	188,44	5909	377	939	4726	11486		
					2296,7	90,65	4593	181	–	851			

21	26 2304-0103-4007	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40 °С до +120 °С, PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	2	159928		319856		319856	–	345444	Россия
					–		–		–	25588		
22	31 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка H=2,5 НР = 99 %	шт.	20	55141,9	179,54	1102838	3591	1059790	40565	1234875	
					1972,88	75,85	39458	1517	–	91472		
23	33 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	545,82	29,34	3275	176	127	2942	6714	
					495,36	–	2972	–	–	497		
24	34 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	12	1048,72	58,68	12585	704	735	11035	25510	
					928,8	–	11146	–	–	1890		
25	36 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	11	1369		15059		15059	–	16264	Россия
					–		–		–	1205		
26	37 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	34	2490		84660		84660	–	91433	Россия
					–		–		–	6773		
27	38 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	4233		8466		8466	–	9143	Россия
					–		–		–	677		
28	39 2302-0101-1303	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	19	161		3059		3059	–	3304	Россия
					–		–		–	245		
29	41 2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	2	818		1636		1636	–	1767	Россия
					–		–		–	131		

30	42	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	22	1444		31768		31768	–	34309	Россия
						–		–		–	2541		
31	43	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	2	3032		6064		6064	–	6549	Россия
						–		–		–	485		
32	44	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,07042	1011591,72	508816,08	71236	35831	1318	43885	124331	
						484059,6	145422,33	34087	10241	–	9210		
33	49	2302-0101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	1263		3789		3789	–	4092	Россия
						–		–		–	303		
34	53	2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1662		1662		1662	–	1795	Россия
						–		–		–	133		
35	57	2301-0501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001(футляр в стенках колодца) К=103,000;	м	2,3999	4552		10924		10924	–	11798	Казахстан
						–		–		–	874		
36	61	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	2	1407,4	914,74	2815	1829	–	1461	4618	
						492,66	245,67	985	491	–	342		
37	62	2302-0302-2413	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	2	4933		9866		9866	–	10655	Россия
						–		–		–	789		

2.1 Колодцы

38	79	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	21,44	21918,77	9151,43	469938	196207	59839	289213	819883	
						9976,36	3649,32	213893	78241	–	60732		
39	80	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016										
				шт.	6	18625		111750		111750	–	120690	Казахстан
						–		–		–	8940		
40	81	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016										
				шт.	2	24712		49424		49424	–	53378	Казахстан
						–		–		–	3954		
41	84	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016										
				шт.	6	18033		108198		108198	–	116854	Казахстан
						–		–		–	8656		
42	85	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016										
				шт.	8	10818		86544		86544	–	93468	Казахстан
						–		–		–	6924		
43	86	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90										
				шт.	9	2556		23004		23004	–	24844	Казахстан
						–		–		–	1840		
44	87	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016										
				шт.	5	4940		24700		24700	–	26676	Казахстан
						–		–		–	1976		

45	88	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	17805		142440		142440	–	153835	Казахстан
						–		–		–	11395		
46	89	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	24234		48468		48468	–	52345	Казахстан
						–		–		–	3877		
47	90	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	22928		45856		45856	–	49524	Казахстан
						–		–		–	3668		
48	92	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	4	8746		34984		34984	–	37783	Россия
						–		–		–	2799		
49	93	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	4	7539		30156		30156	–	32568	Россия
						–		–		–	2412		
50	94	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=63,000;	т	0,2142	581945		124653		124653	–	134625	Россия
						–		–		–	9972		
51	95	1110-0107-0105	Деревянные крышки. Установка НР = 90 % К=30,000;	м2	8,763	3254,83	527,6	28522	4623	12430	11345	43056	
						1308,72	129,72	11468	1137	–	3189		
52	96	2701-0101-0104	Крышки из досок, толщина 25 мм К=30,000;	м2	17,526	863		15125		15125	–	16335	Казахстан
						–		–		–	1210		
53	97	1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=30,000;	м2 покрытия по фермам	8,763	65,26	2,07	572	18	156	365	1012	
						45,38	0,89	398	8	–	75		

54	98	1110-0107-0607	Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 % К=30,000;	м2	8,763	6779,37	19,48	59408	171	45403	12515	77677	
						1578,72	8,21	13834	72	–	5754		
55	99	2113-0816-2305	Резина прессованная К=30,000;	кг	6	1143		6858		6858	–	7407	Россия
						–		–		–	549		
56	100	2113-0211-0501	Петля накладная К=30,000;	шт.	60	295		17700		17700	–	19116	Россия
						–		–		–	1416		
57	101	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=30,000;	т	0,021	293658		6167		6167	–	6660	Россия
						–		–		–	493		
58	102	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 % К=63,000; т.ч. п.3.179:	м3	34,65	21912,12	1085,48	759255	37612	679216	46011	869687	
						1224,45	234,78	42427	8135	–	64421		

Итого по локальной смете 2-1-1	**27 890 382**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 319 437
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 397 966
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 068 461
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 170 667
- накладные расходы, тенге	6 936 344
в т.ч. зарплата, тенге	624 271
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 065 953
Всего по локальной смете 2-1-1	**27 890 382**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	725 150
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 038 744
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**593 086**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**30 247 362**
Итого по по локальной смете 2-1-1 в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**31 759 730**

Локальная смета 6-1-1

Бурение двух эксплуатационных скважин

59	1	1104-0101-0302	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы-190 мм НР = 85 %	м бурения	50	3476,1	2431,11	173805	121556	1583	80789	274962	
						1013,34	887,58	50667	44379	–	20368		

60	2 1104-0101-0303	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 %	м бурения	54	6027,55	4163,17	325488	224811	2564	154232	518098
					1816,89	1543,28	98112	83337	–	38378	
61	3 1104-0101-0305	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 %	м бурения	16	12433,58	8474,12	198937	135586	1399	91538	313713
					3872,05	2858,66	61953	45739	–	23238	
62	4 1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы -320 мм НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	23	3931,22	2710,73	90418	62347	717	40775	141688
					1189,33	896,32	27355	20615	–	10495	
63	5 1104-0101-0103	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы диаметром 320мм НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	17	6860,06	4690,81	116621	79744	817	53196	183402
					2121,21	1560,16	36061	26523	–	13585	
64	6 1104-0201-0102	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости д.273 мм НР = 85 %	м закрепленной скважины	40	1722,05	938,48	68882	37539	470	34331	111470
					771,82	237,91	30873	9516	–	8257	
65	7 1104-0301-0101	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	2	424298,8	246883,8	848598	493768	–	439391	1391028
					177415	81050,6	354830	162101	–	103039	

66	8 1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы- 244 мм НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	27	3329,48	2298,99	89896	62073	754	40947	141310	
					1002,56	781,64	27069	21104	–	10467		
67	9 1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	37	5883,06	4011,51	217673	148426	1625	100467	343591	
					1827,63	1366,88	67622	50575	–	25451		
68	10 1104-0101-0205	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	16	12314,71	8318,11	197035	133090	1268	88846	308751	
					3917,38	2615,42	62678	41847	–	22870		
69	11 1109-0701-0107	Изготовление фильтра из тр.168м 22м*29=638кг НР = 69 %	т конструкций	0,638	330604,29	118798,5	210926	75793	6324	97469	333067	
					201894	19517,5	128808	12452	–	24672		
70	12 1104-0401-0204	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах буровыми станками колонкового бурения НР = 85 %	м труб	141	1317,03	571,99	185701	80651	4623	115185	324957	
					712,25	248,83	100427	35085	–	24071		
71	13 2301-0303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	124,6	11663		1453210		1453210	–	1569467	Россия
					–		–		–	116257		
72	14 1104-0501-0101	Деглинизация промывка скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	10	342333,29	258102,29	3423333	2581023	–	1346489	5151408	

					84231	74179,45	842310	741795	–	381586		
73	15 1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	10	342333,29	258102,29	3423333	2581023	–	1346489	5151408	
					84231	74179,45	842310	741795	–	381586		
74	16 1104-0501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 %	сутки откачки	10	132156,2	71466,2	1321562	714662	–	693226	2175971	
					60690	20866	606900	208660	–	161183		
75	17 1104-0701-0101	Оголовок . Устройство НР = 85 %	колодец	2	15206,21	462,31	30412	925	18944	9295	42884	
					5271,7	196,1	10543	392	–	3177		
76	18 2301-0301-0251	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8731-74	м	41,2	17697		729116		729116	–	787445	Россия
					–		–		–	58329		
77	19 2403-0101-0111	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ЦВ	шт.	2	155865		311730		311730	–	336668	Россия
					–		–		–	24938		
78	20 2403-0101-0157	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1	шт.	1	207615		207615		207615	–	224224	Россия
					–		–		–	16609		
79	21 1101-0101-0202	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	27	57,43	51,49	1551	1390	–	639	2365	
					5,94	26,91	160	727	–	175		
80	22 1101-0205-1102	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые НР = 72 %	м2 креплений	38	573,88	23,69	21807	900	10840	7561	31717	
					264,94	11,4	10068	433	–	2349		

81	23	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	27	37,75	37,75	1019	1019	–	220	1338	
						–	11,29	–	305	–	99		
82	24	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	6	1612,38	–	9674	–	–	6965	17970	
						1612,38	–	9674	–	–	1331		
83	25	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	150	30		4500		4500	–	4860	Казахстан
						–		–		–	360		
84	26	4121-0202-0100	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	200	170		34000		–	–	36720	
						–		–		–	2720		
85	27	2101-0102-0102	Глина бентонитовая	т	10	39948		399480		399480	–	431438	Россия
						–		–		–	31958		
86	28	2113-0101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	2	27643		55286		55286	–	59709	Россия
						–		–		–	4423		

Итого по локальной смете 6-1-1	**20 411 629**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 368 420
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 536 326
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 247 380
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 212 865
- перевозка грузов, тенге	34 000
- накладные расходы, тенге	4 748 050
в т.ч. зарплата, тенге	427 325
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 511 971
Всего по локальной смете 6-1-1	**20 411 629**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	530 702
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	760 207
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**434 051**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**22 136 589**
Итого по по локальной смете 6-1-1 в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**23 243 418**

Локальная смета 6-3-1

Общестроительные работы (Резервуар чистой воды емкостью 100 м3 -№1)

Раздел 1 Земляные работы

87	5 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	266,862	160,84	152,58	42922	40718	–	8625	55671
					8,26	36,63	2204	9775	–	4124	
88	6 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	29,651	1235,46	–	36633	–	–	26376	68050
					1235,46	–	36633	–	–	5041	
89	7 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	296,514	42,41	42,41	12575	12575	–	3252	17093
					–	15,23	–	4516	–	1266	
90	10 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	14,598	765,53	–	11175	–	–	8046	20759
					765,53	–	11175	–	–	1538	

Итого по локальной смете 6-3-1 **161 573**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 50 012
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 53 293
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 14 291
- накладные расходы, тенге 46 299
  - в т.ч. зарплата, тенге 4 167
- сметная прибыль (8 %), тенге 11 969

Всего по локальной смете 6-3-1 **161 573**

Временные здания и сооружения (2,6 %) 4 201

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %) 6 018

Непредвиденные работы и затраты (2 %) **3 436**

Итого в текущих ценах с 05.10.20 г. **175 228**

Итого по по локальной смете 6-3-1 в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050) **183 989**

Локальная смета 6-4-1

Общестроительные работы (Резервуар чистой воды емкостью 100 м3 -№1)

Раздел 1 Земляные работы

91	5 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	266,862	160,84	152,58	42922	40718	–	8625	55671
					8,26	36,63	2204	9775	–	4124	
92	6 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	29,651	1235,46	–	36633	–	–	26376	68050

					1235,46	–	36633	–	–	5041	
93	7 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	296,514	42,41	42,41	12575	12575	–	3252	17093
					–	15,23	–	4516	–	1266	
94	10 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	14,598	765,53	–	11175	–	–	8046	20759
					765,53	–	11175	–	–	1538	
	Итого по локальной смете 6-4-1						**161 573**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						50 012				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						53 293				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						14 291				
	- накладные расходы, тенге						46 299				
	в т.ч. зарплата, тенге						4 167				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						11 969				
	Всего по локальной смете 6-4-1						**161 573**				
	Временные здания и сооружения (2,6 %)						4 201				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)						6 018				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**3 436**				
	Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.						**175 228**				
	Итого по по локальной смете 6-4-1 в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)						**183 989**				
					Локальная смета 6-5-1						
					Резервуар для сбросовых вод						
	Раздел 1 Земляные работы										
95	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	256,8	152,92	144,87	39270	37203	–	8091	51150
					8,05	35,71	2067	9170	–	3789	
96	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	11,2	1612,38	–	18059	–	–	13002	33546
					1612,38	–	18059	–	–	2485	
97	4 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	268	42,41	42,41	11366	11366	–	2939	15449
					–	15,23	–	4082	–	1144	

98	7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	11,2	765,53	–	8574	–	–	6173	15927
					765,53	–	8574	–	–	1180	

Итого по локальной смете 6-5-1	**116 072**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	28 700
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	48 569
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 252
- накладные расходы, тенге	30 205
в т.ч. зарплата, тенге	2 718
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 598
Всего по локальной смете 6-5-1	**116 072**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	3 018
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	4 323
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 468**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**125 881**
Итого по по локальной смете 6-5-1 в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**132 175**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**55 503 301**
Итого с учетом договорного коэффициента К= 0,95	52 728 135,95
НДС (12 %)	6 327 376,31
Итого	**59 055 512,26**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ИНЭК Казахстан", БИН 050540011309

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Серикпаева Д. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) техничекого надзора:
Эксперт ТОО "Инжиниринговая компания Лидер" Артеменко Виктор Петрович, ИИН 660901301855, аттестат № KZ62VJE00045932 от 15.04.2019 года, № KZ51VJE00044578 от 18.02.2019 года, № KZ71VJE00046449 от 13.05.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района", БИН 000140002594

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Аспанов Д. М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ГИП ТОО "ПСД СтройПроект"Серикбаев Алимжан Дабылтаевич, ИИН 880916350434, приказ № ОД-22-04 от 19.04.2022 года

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ