Форма № 3

Заказчик: Государственное Учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
Подрядная организация: ТОО «Альтаир»
Наименование строительства и его адрес: " Строительство средней общеобразовательной школы на 300 ученических мест №4 в г.Уральск ЗКО

СПРАВКА № 14
о стоимости выполненных работ и затрат
14 декабря 2017 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	дата
БИН: 940 440 000 544	2017/43	2017-03-03
ИИК: KZ 869260201188955000		
БИК: KZKOKZKX		
Банк : АО «Казкоммерцбанк"		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	931665428,11	8765232,50						1051827,90	9817060,40

М.П. Заказчик: Заместитель руководителя управления Антазиев А.С. _____ 14 декабря 2017 года
(должность , Ф.И.О) (подпись)

М.П. Подрядчик: Директор Потиченко С.А. _____ 14 декабря 2017 года
(должность , Ф.И.О) (подпись)

Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО город Уральск
Объект: " Строительство средней общеобразовательной школы на 300 ученических мест №4 в г.Уральск ЗКО
Договор подряда(контракт) №2017/43 от 2017-03-03

Акт приемки выполненных работ №14 за 14 декабря 2017г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						
		ПОДВАЛ						
		СТЕНЫ						
1	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**4**		**1581,59**	**6326,35**	**62,1 1342,85**
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	0,476	1,904	743,82	1416,23	
1. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1988	0,7952	938,34	746,17	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**540,60**	**2162,40**	
1. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0263	0,1052	3027,83	318,53	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0263	0,1052	1097,70	115,48	
1. 4	783 С (31-050104-0101)	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,133	0,532	2807,96	1493,83	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,133	0,532	942,45	501,38	
1. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0395	0,158	1754,80	277,26	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0395	0,158	818,38	129,30	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**522,41**	**2089,62**	
1. 6	100511 С (21-020101-0501)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0041	0,0164	18133,05	297,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 7	102636 С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,012	0,048	9862,09	473,38	
1. 8	125423 С (21-049999-9901)	СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ СТ РК 937-92	ШТ.	1	4	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**192,69**	**770,76**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1069,15**	**4276,62**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1404,87	5619,47	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		59,57	238,27	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		395,28	1581,11	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		117,15	468,62	
2	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т. УСТАНОВКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**20**		**2243,89**	**44877,86**	**62,1 9434,61**
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	0,668	13,36	743,82	9937,44	
2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2801	5,602	938,09	5255,17	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**759,63**	**15192,60**	
2. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0392	0,784	3027,83	2373,82	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0392	0,784	1097,70	860,60	
2. 4	783 С (31-050104-0101)	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,182	3,64	2807,96	10220,97	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,182	3,64	942,45	3430,52	
2. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0589	1,178	1754,80	2067,15	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0589	1,178	818,38	964,05	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**733,10**	**14661,95**	
2. 6	100511 С (21-020101-0501)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0071	0,142	18133,05	2574,89	
2. 7	102636 С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0165	0,33	9862,09	3254,49	
2. 8	125423 С (21-049999-9901)	СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ СТ РК 937-92	ШТ.	1	20	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**291,47**	**5829,38**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1521,44**	**30428,77**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1993,17	39863,37	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		84,51	1690,21	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		556,24	11124,81	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		166,21	3324,29	
3	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т. УСТАНОВКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**2**		**3326,36**	**6652,73**	**62,1 1408,81**
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	0,937	1,874	762,15	1428,27	
3. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4482	0,8964	937,47	840,35	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1134,31**	**2268,62**	
3. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0725	0,145	3027,83	439,04	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0725	0,145	1097,70	159,17	
3. 4	783 С (31-050104-0101)	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,267	0,534	2807,96	1499,45	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,267	0,534	942,45	503,27	
3. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1087	0,2174	1754,80	381,49	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1087	0,2174	818,38	177,92	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1159,99**	**2319,98**	
3. 6	100511 С (21-020101-0501)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0047	0,0094	18133,05	170,45	
3. 7	102636 С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0295	0,059	9862,09	581,86	
3. 8	125423 С (21-049999-9901)	СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ СТ РК 937-92	ШТ.	1	2	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**376,16**	**752,31**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2250,28**	**4500,56**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2954,69	5909,38	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		125,28	250,56	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		829,69	1659,37	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		246,40	492,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	**Е11-070501-0104 11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5 Т. УСТАНОВКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**2**		**4655,29**	**9310,59**	**62,1 1920,04**
4. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,18	2,36	762,15	1798,67	
4. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,691	1,382	935,73	1293,18	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1545,93**	**3091,86**	
4. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,1504	0,3008	3027,83	910,77	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1504	0,3008	1097,70	330,19	
4. 4	783 С (31-050104-0101)	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,315	0,63	2807,96	1769,01	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,315	0,63	942,45	593,74	
4. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2256	0,4512	1754,80	791,77	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2256	0,4512	818,38	369,25	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1735,78**	**3471,55**	
4. 6	100511 С (21-020101-0501)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0071	0,0142	18133,05	257,49	
4. 7	102636 С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0417	0,0834	9862,09	822,50	
4. 8	125423 С (21-049999-9901)	СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ СТ РК 937-92	ШТ.	1	2	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**539,99**	**1079,99**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**3175,11**	**6350,21**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4135,13	8270,26	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		175,33	350,66	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1135,35	2270,70	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		344,84	689,67	
5	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78**	**М3**	**0,576**		**28433,58**	**16377,74**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**25256,51**	**14547,75**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1070,88	616,82	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1070,88	616,82	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2106,19	1213,17	
6	**С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78**	**М3**	**6,936**		**28671,93**	**198868,50**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**25468,23**	**176647,64**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1079,85	7489,86	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1079,85	7489,86	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2123,85	14731,00	
7	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78**	**М3**	**1,63**		**28519,45**	**46486,71**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**25332,79**	**41292,45**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1074,11	1750,80	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1074,11	1750,80	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2112,55	3443,46	
8	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**3398,64**		**909,81**	**3092104,90**	**50,8** **299016,53**
8. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	0,212	720,512	809,22	583052,46	
8. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	6,797	818,38	5562,76	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**173,19**	**588615,22**	
8. 3	1238 С (32-010201-0101)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0195	66,273	478,19	31691,32	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
8. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	6,797	1754,80	11927,87	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	6,797	818,38	5562,53	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**12,83**	**43619,18**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. 5	135867 С (21-100501-1404)	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	8156,736	212,16	1730533,11	
8. 6	146741 С (21-130703-0201)	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,815674	51147,90	41719,99	
8. 7	249073 С (21-130104-9903)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,00016	0,543782	89489,48	48662,80	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**535,78**	**1820915,91**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**720,17**	**2447587,55**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				808,15	2746604,08	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		34,27	116456,01	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		122,25	415472,54	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		67,39	229044,81	
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						
		СТЕНЫ						
9	**Е11-080201-0901 11-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩИНОЙ 120 ММ АРМИРОВАННЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)**	**21,84**		**2975,73**	**64989,89**	**50,8 10182,04**
9. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,8)	ЧЕЛ-Ч	1,25	27,3	712,65	19455,35	
9. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0329	0,718536	818,38	588,04	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**917,74**	**20043,38**	
9. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0318	0,694512	3552,10	2466,98	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0318	0,694512	818,38	568,37	
9. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0011	0,024024	1754,80	42,16	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0011	0,024024	818,38	19,66	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**114,89**	**2509,13**	
9. 5	102640 С (21-020401-2808)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3	0,014	0,30576	12694,63	3881,51	
9. 6	104921 С (21-030102-0102)	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015	1000 ШТ.	0,026	0,56784	31644,05	17968,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 7	127417 С (21-050301-0103)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,0009	0,019656	174539,23	3430,74	
9. 8	127727 С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00005	0,001092	205870,68	224,81	
9. 9	131555 С (21-070201-0401)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00016	0,003494	20532,50	71,75	
9.10	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,04368	93,00	4,06	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1171,32**	**25581,63**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2177,02**	**47546,11**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2643,23	57728,15	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4.24		112,07	2447,67	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		578,28	12629,71	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		220,42	4814,07	
				ПЕРЕМЫЧКИ				
10	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**1**		**421,57**	**421,57**	**62,1 90,22**
10. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	0,148	0,148	743,82	110,09	
10. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,043	0,043	818,38	35,19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**145,28**	**145,28**	
10. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0412	0,0412	3552,10	146,35	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0412	0,0412	818,38	33,72	
10. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0018	0,0018	1754,80	3,16	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0018	0,0018	818,38	1,47	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**149,51**	**149,51**	
10. 5	102636 С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0025	0,0025	9862,09	24,66	
10. 6	125423 С (21-049999-9901)	СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ СТ РК 937-92	ШТ.	1	1	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**24,66**	**24,66**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**284,25**	**284,25**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				374,46	374,46	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		15,88	15,88	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		106,09	106,09	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		31,23	31,23	
11	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84**	**М3**	**0,022**		**60619,41**	**1333,63**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**53846,01**	**1184,61**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2283,07	50,23	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2283,07	50,23	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4490,33	98,79	
				ПОЛЫ				
				ПОКРЫТИЕ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЛИНОЛЕУМА 1098,49+1268,05+1351,32 М2				
12	**Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**80,91**		**1083,45**	**87662,04**	**60,9 15564,33**
12. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,3)	ЧЕЛ-Ч	0,45	36,41	681,48	24812,35	
12. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0127	1,028	724,87	744,85	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**315,87**	**25557,19**	
12. 3	404 С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,0943	7,63	11,79	89,96	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ. ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
12. 4	1569 С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0127	1,028	1370,19	1407,95	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0127	1,028	724,87	745,17	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**18,51**	**1497,90**	
12. 5	101841 С (21-020201-0104)	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ D1800, КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0204	1,651	21646,57	35729,05	
12. 6	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,035	2,832	93,00	263,36	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**444,85**	**35992,41**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**770,02**	**62302,66**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				962,39	77866,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		40,81	3301,56	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		233,17	18865,89	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		80,26	6493,48	
13	**Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=6**	**СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1105**	**М2 СТЯЖКИ**	**80,91**		**805,84**	**65200,71**	**60,9 1336,53**
13. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,3)	ЧЕЛ-Ч	0,0264	2,136	681,48	1455,66	
13. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0126	1,019	724,87	738,98	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**27,12**	**2194,64**	
13. 3	404 С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,1392	11,263	11,79	132,79	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
13. 4	1569 С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0126	1,019	1370,19	1396,86	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0126	1,019	724,87	738,64	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**18,91**	**1529,65**	
13. 5	101841 С (21-020201-0104)	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ D1800, КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0306	2,476	21646,57	53593,57	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**662,39**	**53593,57**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**699,28**	**56578,88**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				715,80	57915,41	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		30,35	2455,61	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		46,87	3792,15	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		59,69	4829,68	
14	**Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**80,91**		**2256,74**	**182592,64**	**60,9 13625,66**
14. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,7)	ЧЕЛ-Ч	0,382	30,908	706,54	21837,47	
14. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0085	0,687735	779,88	536,35	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**276,53**	**22373,82**	
14. 3	1569 С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0035	0,283185	1370,19	388,02	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0035	0,283185	724,87	205,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,40455	1754,80	709,90	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,005	0,40455	818,38	331,08	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**13,57**	**1097,92**	
14. 5	135936 С (21-100502-1801)	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	Т	0,0005	0,040455	192136,51	7772,88	
14. 6	147047 С (21-130803-1001)	ВЕТОШЬ	КГ	0,005	0,40455	84,66	34,25	
14. 7	149999 С (22-060101-9901)	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ ГОСТ 7251-77	М2	1,02	82,528	1427,66	117822,21	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1552,70**	**125629,34**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1836,17**	**148564,73**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2004,58	162190,39	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		84,99	6876,87	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		253,40	20502,53	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		167,17	13525,38	
			ПЛИНТУСА					
15	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ. УСТРОЙСТВО**	**М ПЛИНТУСОВ**	**805**		**618,05**	**497533,72**	**60,9 93865,71**
15. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	0,236	189,98	809,22	153735,62	
15. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0006	0,483	818,38	395,28	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**191,47**	**154130,89**	
15. 3	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0006	0,483	1754,80	847,57	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0006	0,483	818,38	395,28	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,05**	**847,57**	
15. 4	102636 С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0016	1,288	9862,09	12702,37	
15. 5	249302 С (22-020101-9902)	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИНТУСНЫЕ ГОСТ 6141-91	М	1,01	813,05	222,36	180789,80	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**240,36**	**193492,17**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**432,39**	**348075,35**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				549,00	441941,07	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		23,28	18738,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		139,88	112604,02	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		45,78	36854,35	
16	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ КН-2**	**М ПЛИНТУСОВ**	**2695**		**317,29**	**855094,47**	**60,9 122958,48**
16. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	0,0899	242,28	830,61	201240,61	
16. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,8085	818,38	661,66	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**74,92**	**201902,27**	
16. 3	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0003	0,8085	1754,80	1418,76	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,8085	818,38	661,66	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,53**	**1418,76**	
16. 4	135861 С (21-100501-1302)	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2 ГОСТ 24064-80	КГ	0,0515	138,792	547,74	76022,20	
16. 5	249765 С (22-060401-9901)	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА ГОСТ 19111-2001	М	1,01	2721,95	131,49	357909,21	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**161,01**	**433931,41**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**236,21**	**636590,77**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				281,84	759549,25	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		11,95	32204,89	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		57,57	155163,37	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		23,50	63340,33	
				РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛАХ				
17	**ПРАЙС**	**СТОИМОСТЬ ТУАЛЕТНЫХ КАБИНОК С МОНТАЖОМ**	**ШТ**	**14**		**64144,72**	**898026,09**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**56977,42**	**797683,85**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2415,84	33821,80	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2415,84	33821,80	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4751,46	66520,45	
				ОГРАЖДЕНИЕ ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ				
18	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**0,3**		**79115,49**	**23734,65**	**59,8 2929,47**
18. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,8)	ЧЕЛ-Ч	22,5	6,75	712,65	4810,39	
18. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,108	818,38	88,39	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**16329,24**	**4898,77**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,069	10,79	0,74	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
18. 4	1795 С (34-030102-0401)	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,33	0,099	81,69	8,09	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
18. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,108	1754,80	189,52	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,108	818,38	88,39	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**661,17**	**198,35**	
18. 6	127727 С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0031	0,00093	205870,68	191,46	
18. 7	131542 С (21-070201-0202)	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,93	0,279	35112,50	9796,39	
18. 8	131589 С (21-070203-0205)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,12	0,036	37813,46	1361,28	
18. 9	131643 С (21-070204-0304)	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,01	0,003	18719,06	56,16	
18.10	135545 С (21-100401-1001)	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	1,45	0,435	215,22	93,62	
18.11	144749 С (21-130201-0904)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0075	0,00225	395629,44	890,17	
18.12	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	3	0,9	196,54	176,89	
18.13	147697 С (21-130816-2701)	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	Т	0,00258	0,000774	75443,28	58,39	
18.14	249209 С (21-130816-9902)	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,000903	575926,68	520,06	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**43814,72**	**13144,42**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**60510,52**	**18153,15**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				70275,40	21082,62	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2979,68	893,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		12744,56	3823,37	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5860,41	1758,12	
19	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**0,3**		**7141,61**	**2142,48**	**59,8 105,46**
19. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,1)	ЧЕЛ-Ч	0,78	0,234	734,04	171,77	
19. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,017	0,0051	900,53	4,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**587,86**	**176,36**	
19. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,0015	3027,83	4,54	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,005	0,0015	1097,70	1,65	
19. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,012	0,0036	1754,80	6,32	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012	0,0036	818,38	2,95	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**36,20**	**10,86**	
19. 5	146743 С (21-130703-0301)	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,001	0,0003	67003,80	20,10	
19. 6	146857 С (21-130704-2302)	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82	Т	0,0017	0,00051	70961,02	36,19	
19. 7	146859 С (21-130704-2401)	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	Т	0,0067	0,00201	774943,60	1557,64	
19. 8	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,023	0,0069	93,00	0,64	
19. 9	249440 С (22-040201-9909)	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,012	0,0036	120,36	0,43	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**5383,34**	**1615,00**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**5992,09**	**1797,63**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6343,63	1903,09	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		268,97	80,69	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		620,51	186,15	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		529,01	158,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	**Е11-100102-0603 11-100102-0603 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ КАРКАСНЫЕ. ОБШИВКА ПЛИТАМИ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 16 ММ**	**М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)**	**48**		**1825,63**	**87630,15**	**59,8 16192,11**
20. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	0,753	36,144	743,82	26884,63	
20. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0049	0,2352	818,38	192,48	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**564,11**	**27077,11**	
20. 3	1523 С (34-030102-0101)	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,0075	0,36	15,52	5,59	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
20. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0049	0,2352	1754,80	412,73	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0049	0,2352	818,38	192,48	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**8,71**	**418,32**	
20. 5	132745 С (21-070508-0103)	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКИ П-1, ТОЛЩИНОЙ 15-17 ММ ГОСТ 10632-2007	100 М2	0,01025	0,492	68998,75	33947,39	
20. 6	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,042	2,016	196,54	396,22	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**715,49**	**34343,61**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1284,30**	**61646,56**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1621,64	77838,67	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		68,76	3300,36	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		406,09	19492,47	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		135,23	6491,12	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			ТЕНГЕ				**4906040,10**	**589972,85**
		В том числе:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**4906040,10**	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**823003,80**	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**458323,51**	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**6187367,42**	
ИТОГО			ТЕНГЕ				**6187367,42**	

НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

К,К3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	**Е11-010101-0202 11-010101-0202 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 2,5 М3**	**М3 ГРУНТА**	**5,8**		**69,84**	**405,07**	**59,1 67,6**
21. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	0,00517	0,029986	752,99	22,58	
21. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01432	0,083056	1105,33	91,80	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**19,72**	**114,38**	
21. 3	2302 С (31-010201-0502)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 2,5 М3	МАШ.-Ч	0,00716	0,041528	6492,80	269,63	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,01432	0,083056	1105,34	91,80	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**46,49**	**269,63**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**50,38**	**292,21**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				62,04	359,81	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,63	15,26	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		14,29	82,86	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,17	30,01	
22	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА ИНСТРУМЕНТ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/**	**М3**	**0,6**		**2712,72**	**1627,63**	**59,1 537,05**
22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,8)	ЧЕЛ-Ч	2,125	1,275	712,65	908,71	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1514,52**	**908,71**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1514,52**	**908,71**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2409,61	1445,76	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		102,17	61,30	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		997,25	598,35	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		200,94	120,57	
23	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М**	**М3**	**3,4**		**29,03**	**98,71**	**59,1 15,26**
23. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00806	0,027404	942,45	25,83	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**7,60**	**25,83**	
23. 2	257 С (31-010101-0102)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00806	0,027404	2642,43	72,41	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00806	0,027404	942,45	25,83	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,30**	**72,41**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**21,30**	**72,41**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				25,79	87,68	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,09	3,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		5,58	18,98	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,15	7,31	
24	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ**	**М3**	**0,17**		**1127,91**	**191,75**	**59,1 63,27**
24. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1,7)	ЧЕЛ-Ч	0,972	0,16524	647,86	107,05	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**629,72**	**107,05**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**629,72**	**107,05**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1001,88	170,32	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		42,48	7,22	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		414,64	70,49	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,55	14,20	
25	**Е11-230601-0103 11-230601-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ**	**М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА**	**1,18**		**39362,33**	**46447,55**	**62,1 9659,97**
25. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	13,869	16,365	771,93	12632,96	
25. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,382	2,811	1039,77	2922,55	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**13182,63**	**15555,51**	
25. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,018	0,02124	3358,67	71,34	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,018	0,02124	818,38	17,38	
25. 4	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,888	2,228	3027,83	6745,52	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,888	2,228	1097,70	2445,68	
25. 5	1005 С (31-010105-0601)	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,0354	190,98	6,76	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
25. 6	2349 С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,015	0,0177	1159,29	20,52	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015	0,0177	818,38	14,49	
25. 7	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,461	0,54398	1754,80	954,58	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,461	0,54398	818,38	445,18	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**6609,08**	**7798,72**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25. 8	100328 С (21-010401-0101)	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,16	0,1888	2468,34	466,02	
25. 9	100533 С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,41	0,4838	18315,75	8861,16	
25.10	102636 С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,077	0,09086	9862,09	896,07	
25.11	102721 С (21-020403-0111)	РАСТВОР АСБОЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,012	0,01416	--	--	
25.12	131190 С (21-060804-0101)	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ	Т	0,0017	0,002006	463187,85	929,15	
25.13	144476 С (21-130101-0101)	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	Т	0,0008	0,000944	14423,36	13,62	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**9462,73**	**11166,02**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**26777,71**	**31597,70**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				34964,12	41257,67	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1482,48	1749,33	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		9668,89	11409,30	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2915,73	3440,56	
26	**С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН10**	**ШТ.**	**1**		**7322,93**	**7322,93**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**6504,69**	**6504,69**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		275,80	275,80	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		275,80	275,80	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		542,44	542,44	
27	**С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**ШТ.**	**3**		**12469,44**	**37408,32**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**11076,15**	**33228,45**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		469,63	1408,89	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		469,63	1408,89	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		923,66	2770,99	
28	**С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**ШТ.**	**1**		**7272,57**	**7272,57**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**6459,96**	**6459,96**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		273,90	273,90	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		273,90	273,90	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		538,71	538,71	
29	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ ГОСТ 3634-99**	**КОМПЛЕКТ**	**1**		**11277,78**	**11277,78**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**КОМПЛЕКТ**			**10017,64**	**10017,64**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		424,75	424,75	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		424,75	424,75	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		835,39	835,39	
30	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ**	**М2**	**26,11**		**909,81**	**23755,05**	**50,8** **2297,19**
30. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	0,212	5,535	809,22	4479,29	
30. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,05222	818,38	42,74	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**173,19**	**4522,03**	
30. 3	1238 С (32-010201-0101)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0195	0,509145	478,19	243,47	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
30. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,05222	1754,80	91,64	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,05222	818,38	42,74	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**12,83**	**335,10**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30. 5	135867 С (21-100501-1404)	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	62,664	212,16	13294,79	
30. 6	146741 С (21-130703-0201)	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,006266	51147,90	320,51	
30. 7	249073 С (21-130104-9903)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,00016	0,004178	89489,48	373,85	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**535,78**	**13989,16**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**720,17**	**18803,55**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				808,15	21100,74	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		34,27	894,67	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		122,25	3191,86	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		67,39	1759,63	
31	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ**	**М3**	**0,16**		**20818,66**	**3330,99**	**48,5 80,98**
31. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	1,35	0,216	663,14	143,24	
31. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,029008	818,38	23,74	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1043,61**	**166,98**	
31. 3	404 С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,0768	11,79	0,91	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
31. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,0288	3552,10	102,30	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,0288	818,38	23,57	
31. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,000208	1754,80	0,36	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,000208	818,38	0,17	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**647,32**	**103,57**	
31. 6	100463 С (21-020101-0101)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В3,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,1632	14503,89	2367,03	
31. 7	147049 С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,04	6598,38	263,94	
31. 8	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,00032	93,00	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**16443,75**	**2631,00**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**17986,31**	**2877,81**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18492,46	2958,79	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		784,08	125,45	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1290,23	206,44	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1542,12	246,74	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			ТЕНГЕ				**110870,19**	**12721,32**
		В том числе:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**100852,55**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**17536,86**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**9471,15**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**127860,56**	
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**10017,64**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**424,75**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**835,39**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**11277,78**	
		ИТОГО	ТЕНГЕ				**139138,34**	
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ						
		ГАЗОН						
32	**Е11-470112-0103 11-470112-0103 РСНБ РК 2015**	**ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ (РАСТИТЕЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ-ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ)**	**М2**	**940**		**325,90**	**306348,96**	**56,4** **96709,84**
32. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,2)	ЧЕЛ-Ч	0,2678	251,732	675,36	170009,72	
32. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0019	1,786	818,38	1461,63	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**182,42**	**171471,35**	
32. 3	1135 С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0014	1,316	3322,79	4372,79	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0014	1,316	818,38	1076,99	
32. 4	1648 С (32-060101-1001)	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0014	1,316	57,92	76,22	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
32. 5	1853 С (33-040102-0104)	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0005	0,47	2021,35	950,03	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,47	818,38	384,64	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**5,74**	**5399,05**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**186,61**	**175408,77**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				289,49	272118,61	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		12,27	11537,83	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		115,16	108247,67	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		24,14	22692,52	
33	**Е11-470112-0105 11-470112-0105 РСНБ РК 2015 К=3**	**ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ. НА КАЖДЫЙ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ: ДОБАВЛЯТЬИСКЛЮЧАТЬ**	**М2**	**940**		**195,41**	**183685,87**	**56,4 58755,82**
33. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,2)	ЧЕЛ-Ч	0,1641	154,254	675,36	104176,98	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**110,83**	**104176,98**	
33. 2	1648 С (32-060101-1001)	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0042	3,948	57,92	228,67	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,24**	**228,67**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**111,07**	**104405,65**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				173,58	163161,47	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		7,36	6918,05	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		69,87	65673,86	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,47	13606,36	
34	**Е11-470112-0106 11-470112-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ, МАВРИТАНСКИЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОСЕВ ВРУЧНУЮ**	**М2**	**940**		**223,30**	**209901,47**	**56,4 31893,64**
34. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,9)	ЧЕЛ-Ч	0,0525	49,35	718,76	35470,81	
34. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0274	25,756	818,38	21078,20	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**60,16**	**56549,00**	
34. 3	1135 С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0274	25,756	3322,79	85581,78	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0274	25,756	818,38	21078,20	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**91,04**	**85581,78**	
34. 4	244576 С (25-030201-0201)	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	КГ	0,02	18,8	1317,00	24759,60	
34. 5	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	94	93,00	8742,00	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**35,64**	**33501,60**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**164,42**	**154554,19**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				198,35	186447,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8,41	7905,39	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		42,34	39799,02	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,54	15548,26	
35	**С125-030201-0200 25-030201-0200 РСНБ РК 2015**	**СЕМЕНА**	**КГ**	**11**		**562,90**	**6191,86**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**500,00**	**5500,00**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4.24		21,20	233,20	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		21,20	233,20	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		41,70	458,66	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			ТЕНГЕ				**439868,61**	**187359,30**
		В том числе:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**439868,61**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**213953,76**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**52305,79**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**706128,16**	
		ИТОГО	ТЕНГЕ				**706128,16**	
		ПОКРЫТИЕ						
		СЕЧЕНИЕ 2-2-1330,4 М2						
36	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ**	**М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА**	**0,447**		**187,31**	**83,73**	**59,1 23,11**
36. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,048276	611,19	29,51	
36. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,011734	818,38	9,60	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**87,49**	**39,11**	
36. 3	660 С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,011734	1807,87	21,21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,011734	818,38	9,60	
36. 4	1866 С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,046935	11,48	0,54	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**48,66**	**21,75**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**114,67**	**51,26**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				166,38	74,37	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		7,05	3,15	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		58,76	26,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		13,87	6,20	
37	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО**	**М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ**	**0,447**		**1168,25**	**522,21**	**60,3** / **64,49**
37. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,3)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,064368	681,48	43,87	
37. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,063921	986,95	63,09	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**239,27**	**106,95**	
37. 3	107 С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,006928	5998,47	41,56	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,006928	1097,70	7,60	
37. 4	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,021277	3358,67	71,46	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,021277	818,38	17,41	
37. 5	626 С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,031648	7234,68	228,96	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,031648	1097,70	34,74	
37. 6	1135 С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,004068	3322,79	13,52	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,004068	818,38	3,33	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**795,30**	**355,50**	
37. 7	249133 С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	0,03129	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**0,00**	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**893,43**	**399,37**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1037,71	463,86	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		44,00	19,67	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		188,28	84,16	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		86,54	38,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014**	**М3**	**0,447**		**1884,14**	**842,21**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**1673,61**	**748,10**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		70,96	31,72	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		70,96	31,72	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		139,57	62,39	
39	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСКА. УСТРОЙСТВО**	**М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ**	**0,134**		**1136,70**	**152,32**	**60,3 18,85**
39. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,3)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,019296	681,48	13,15	
39. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1357	0,018184	996,02	18,11	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**233,29**	**31,26**	
39. 3	107 С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,002077	5998,47	12,46	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,002077	1097,70	2,28	
39. 4	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0429	0,005749	3358,67	19,31	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0429	0,005749	818,38	4,70	
39. 5	626 С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,009487	7234,68	68,64	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,009487	1097,70	10,41	
39. 6	1135 С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0065	0,000871	3322,79	2,89	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,000871	818,38	0,71	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**770,88**	**103,30**	
39. 7	249133 С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,05	0,0067	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**0,00**	**0,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**869,01**	**116,45**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1009,69	135,30	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		42,81	5,74	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		183,49	24,59	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		84,20	11,28	
40	**С121-130101-0101 21-130101-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	**Т**	**0,0313**		**16237,70**	**508,24**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**14423,36**	**451,45**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		611,55	19,14	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		611,55	19,14	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1202,79	37,65	
41	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014**	**М3**	**0,11**		**2778,84**	**305,67**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**2468,34**	**271,52**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		104,66	11,51	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		104,66	11,51	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		205,84	22,64	
42	**Е11-270701-0302 11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО БРУСЧАТКИ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОЦЕМЕНТНОЙ СМЕСЬЮ**	**М2 ТРОТУАРА**	**4,47**		**515,61**	**2304,79**	**60,3** / **737,73**
42. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,5)	ЧЕЛ-Ч	0,381	1,703	694,31	1182,46	
42. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0098	0,043806	935,24	40,97	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**273,70**	**1223,43**	
42. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000447	3358,67	1,50	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,000447	818,38	0,37	
42. 4	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,018327	3027,83	55,49	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,018327	1097,70	20,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42. 5	1246 С (32-010212-0401)	ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	МАШ.-Ч	0,0513	0,229311	90,02	20,64	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
42. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0056	0,025032	1754,80	43,93	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,0056	0,025032	818,38	20,49	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**27,19**	**121,56**	
42. 7	100328 С (21-010401-0101)	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,0005	0,002235	2468,34	5,52	
42. 8	249751 С (22-050199-9902)	СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ	М3	0,05	0,2235	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1,23**	**5,52**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**292,96**	**1309,54**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				458,00	2047,26	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		19,42	86,80	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		184,46	824,53	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		38,19	170,73	
43	**С121-130101-0101 21-130101-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	**Т**	**0,052**		**16237,70**	**844,36**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**14423,36**	**750,01**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		611,55	31,80	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		611,55	31,80	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1202,79	62,55	
44	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014**	**М3**	**0,186**		**2778,84**	**516,86**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**2468,34**	**459,11**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		104,66	19,47	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		104,66	19,47	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		205,84	38,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	**С121-040509-0404 21-040509-0404 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**БРУСЧАТКА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ СЕРАЯ ТОЛЩИНОЙ 55 ММ КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 ГОСТ 17608-91**	**М2**	**4,4700**		**2293,17**	**10250,47**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М2**			**2036,94**	**9105,12**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		86,37	386,06	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		86,37	386,06	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		169,86	759,29	
		БОРТОВЫЕ КАМНИ						
46	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ**	**М**	**278,72**		**2184,63**	**608899,50**	**60,3 85499,27**
46. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,9)	ЧЕЛ-Ч	0,698	194,547	718,76	139832,29	
46. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	1,812	1080,51	1957,54	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**508,72**	**141789,83**	
46. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	1,7	3027,83	5147,89	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	1,7	1097,70	1866,09	
46. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,111488	1754,80	195,64	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,111488	818,38	91,24	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**19,17**	**5343,53**	
46. 5	100533 С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	16,444	18315,75	301192,98	
46. 6	102636 С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,167232	9862,09	1649,26	
46. 7	131571 С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,473824	14347,34	6798,11	
46. 8	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	2,787	196,54	547,80	
46. 9	247618 С (21-040508-9903)	КАМНИ БОРТОВЫЕ	М	1	278,72	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1112,90**	**310188,15**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1633,77**	**455363,97**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1940,53	540863,23	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		82,28	22932,60	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		389,04	108431,87	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		161,82	45103,67	
47	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ /ГОСТ 6665-91/ М-300**	**М3**	**5,57**		**41074,78**	**228786,52**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**36485,23**	**203222,73**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1546,97	8616,64	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1546,97	8616,64	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3042,58	16947,15	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			ТЕНГЕ				**672248,63**	**86343,45**
		В том числе:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**672248,63**	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**118507,75**	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**63260,51**	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**854016,89**	
ИТОГО			ТЕНГЕ				**854016,89**	
ИТОГО :								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			ТЕНГЕ				**6129027,53**	
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				**1521199,59**	
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				**181574,82**	
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ				**45419,21**	
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				**4426253,12**	
- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				**0,00**	
- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА			ТЕНГЕ				**0,00**	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ			ТЕНГЕ				**876396,92**	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ			ТЕНГЕ				**7005424,45**	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ			ТЕНГЕ				**297030,00**	
ИТОГО:			ТЕНГЕ				**7302454,45**	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				**584196,36**	
ИТОГО ПО АКТУ			ТЕНГЕ				**7886650,80**	
Временные здания и сооружения 1,5%			Тенге				**118299,76**	
Итого:			Тенге				**8004950,56**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%	Тенге				**158498,02**	
		Итого:	Тенге				**8163448,58**	
		Итого в текущих ценах 2016г	Тенге				**8163448,58**	
		Итого в текущих ценах на 2017 год к=1,073716874888	Тенге				**8765232,50**	
		НДС 12-%	Тенге				**1051827,90**	
		Всего по акту:	Тенге				**9817060,40**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.руководителя _____ **Антазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора ТОО "Сана-Маркет" **Технадзор** _____ **Жакудаев А.**