Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
100440000262

Заказчик **Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",D13B2H9, Актюбинская область, Алгинский район, город Алга, мкр. 5, зд. 4, тел. 4-19-90, тел.: 8(71337)4-19-90 4-29-39**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

181040022177

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "GazMart",Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский сельский округ, село Мартук,улица Бокенбай Батыра, дом 209, кв. 1,**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 85 от 20.08.2024г.

Номер документа	Дата составления
00000000012	18.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутреннего газопровода в с.Кайындысай Алгинского района Актюбинской области			Услуга	1	47 467 777,68	47 467 777,68	5 085 833,32
				Итого	1	x	47 467 777,68	5 085 833,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.10.2024

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга Микрорайон 5,4 БИН 100440000262 Тел: 87133741990

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "GazMart" БИН/ИИН 181040022177 Актюбинская область, г.Актобе, БОКЕНБАЙ

Наименование стройки - "Строительство внутреннего газопровода в с.Кайындысай Алгинского района Актюбинской области"

Основание: Договор №85 от 20.08.2024г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь 2024 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата				
		№85	от 20.08.2024г.	Наименование	Код	наименов.	код

	Стоимость выполненных работ									
Наименование пусковых	Сначала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	из графы 3						НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах	СМР в текущих ценах 2022 г	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	дополнительные затраты			
							на приобретение	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**47 467 777,68**									
Акт 1		**47467777,68**		**42381944,36**					**5085833,32**	**47467777,68**
ИТОГО:		**47467777,68**		**42 381 944,36**					**5085833,32**	**47 467 777,68**

Итого к оплате: 47 467 777,68 (Сорок семь миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч семьсот семьдесят семь) тенге 68 тиын в т.ч. НДС 5085833,32

Сдал (Подрядчик)

Руководитель ТОО "GazMart"

Паизов Нурлан Абдибекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Пиримжанов Жасулан Отарбекулы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперты технического надзора: ТОО "СанТехМонтаж-Актобе"

Турмаганбетов С.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга Микрорайон 5,4 БИН 100440000262 Тел: 87133741990**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "GazMart" БИН/ИИН 181040022177 Актюбинская область, г.Актобе, БОКЕНБАЙ БАТЫРА, 155\ 6 Тел.: 8 701 405 11 33**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство внутреннего газопровода в с.Кайындысай Алгинского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сетей газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№85** от **20.08.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Строительство сетей газоснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Газопровод подземный полиэтиленовый низкого давления										
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	м^3	787,6	482,00 0,00	482,00 139,00	379623,00 0,00	379623,00 109476,00			379623,00	
2	2	6101-0203-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 1.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	23,6	12734,00 12734,00	0,00 0,00	300522,00 300522,00	0,00 0,00			300522,00	
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	223,81	3824,00 3824,00	0,00 0,00	855849,00 855849,00	0,00 0,00			855849,00	
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	492,19	94,00 0,00	94,00 23,00	46266,00 0,00	46265,00 11320,00			46266,00	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	492,19	610,00 373,00	237,00 74,00	300236,00 183587,00	116649,00 36422,00			300236,00	
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания мягкого грунта.Устройство**	м^3	71,6	5005,00 4562,00	443,00 99,00	358358,00 326639,00	31718,00 7088,00			358358,00	
7	7	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм**	км	0,212	1629746,00 1033088,00	596658,00 136872,00	345506,00 219015,00	126492,00 29017,00			345506,00	
8	8	241-404-1105 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 160х9,5 мм с соэкструзионным защитным слоем**	м	214,12	6251,00		1338464,00		1338464,00		1338464,00	
9	9	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,42	1389616,00 910305,00	479311,00 117030,00	583639,00 382328,00	201311,00 49153,00			583639,00	
10	10	241-404-1102 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 110х6,6 мм с соэкструзионным защитным слоем**	м	252,5	2675,00		675438,00		675438,00		675438,00	
11	11	241-404-1702 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм**	м	171,7	2260,00		388042,00		388042,00		388042,00	
12	12	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм**	км	0,695	1197459,00 992457,00	204944,00 50617,00	832234,00 689758,00	142436,00 35179,00	40,00		832234,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,105	1142007,00	181375,00	119911,00	19045,00	151,00		119911,00	
						959190,00	44854,00	100715,00	4710,00				
14	14	241-404-1101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 63х3,8 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	701,95	1406,00		986942,00		986942,00		986942,00	
15	15	241-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	106,05	351,00		37224,00		37224,00		37224,00	
16	16	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	141	4435,00	2219,00	625335,00	312879,00			625335,00	
						2216,00	538,00	312456,00	75858,00				
17	17	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	44	6538,00	3268,00	287672,00	143792,00			287672,00	
						3270,00	792,00	143880,00	34848,00				
18	18	241-209-0205 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	11	9320,00		102520,00		102520,00		102520,00	
19	19	241-209-0415 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х63х160 мм	шт.	3	17161,00		51483,00		51483,00		51483,00	
20	20	241-209-0402 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63х110 мм	шт.	2	2793,00		5586,00		5586,00		5586,00	
21	21	241-209-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90х110 мм	шт.	1	2680,00		2680,00		2680,00		2680,00	
22	22	241-209-0310 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	4	3938,00		15752,00		15752,00		15752,00	
23	23	241-209-0303 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40х63 мм	шт.	23	2525,00		58075,00		58075,00		58075,00	
24	24	241-210-0135 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	2	4771,00		9542,00		9542,00		9542,00	
25	25	241-210-0124 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	1	1959,00		1959,00		1959,00		1959,00	
26	26	241-210-0122 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	1999,00		1999,00		1999,00		1999,00	
27	27	241-210-0119 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	21	1379,00		28959,00		28959,00		28959,00	
28	28	241-210-0112 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм	шт.	4	1325,00		5300,00		5300,00		5300,00	
29	29	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	9	6537,00		58833,00		58833,00		58833,00	
30	30	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	6	3737,00		22422,00		22422,00		22422,00	
31	31	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	9	2674,00		24066,00		24066,00		24066,00	
32	32	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	47	1314,00		61758,00		61758,00		61758,00	
33	33	241-211-0604 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	19	937,00		17803,00		17803,00		17803,00	
34	34	241-210-0628 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х159 мм	шт.	1	16112,00		16112,00		16112,00		16112,00	
35	35	241-210-0606 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм		35	2832,00		99120,00					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	241-208-0309 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	4165,00		4165,00		4165,00		4165,00	
37	37	241-208-0308 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	2455,00		2455,00		2455,00		2455,00	
38	38	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	1432	22,00	2,00	31504,00	2864,00			31504,00	
						20,00	1,00	28640,00	1432,00				
39	39	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	1460,64	34,00		49662,00		49662,00		49662,00	
40	40	6121-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	0,009	3042058,00	1865010,00	27379,00	16785,00			27379,00	
						1177048,00	391476,00	10593,00	3523,00				
41	41	241-202-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	9,09	16071,00		146085,00		146085,00		146085,00	
42	42	6121-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 140 мм	км	0,018	1594894,00	586025,00	28708,00	10548,00			28708,00	
						1008869,00	135345,00	18160,00	2436,00				
43	43	6121-0105-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 125 мм	км	0,018	1481990,00	529756,00	26676,00	9536,00			26676,00	
						952234,00	126097,00	17140,00	2270,00				
44	44	241-202-0216 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	м	18,18	6190,00		112534,00		112534,00		112534,00	
45	45	241-202-0215 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	18,18	4911,00		89282,00		89282,00		89282,00	
46	46	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,009	1389616,00	479311,00	12507,00	4314,00			12507,00	
						910305,00	117030,00	8193,00	1053,00				
47	47	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	9,09	2539,00		23080,00		23080,00		23080,00	
48	48	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах , диаметр до 100 мм	шт.	1	16818,00	630,00	16818,00	630,00	3024,00		16818,00	
						13164,00	119,00	13164,00	119,00				
49	49	прайс *лист*	Кран шаровый полиэтиленовый под люк д 63 мм	шт	1	67282,14		67282,00		67282,00		67282,00	
50	50	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	1	22759,00	6129,00	22759,00	6129,00	1183,00		22759,00	
						15447,00	1665,00	15447,00	1665,00				
51	51	261-302-0261 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная	комплект	1	1069,00		1069,00		1069,00		1069,00	
52	52	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,125	24922,00		3115,00		3115,00		3115,00	
53	53	222-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт.	1	4262,00		4262,00		4262,00		4262,00	
54	55	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	24	4435,00	2219,00	106440,00	53256,00			106440,00	
						2216,00	538,00	53184,00	12912,00				
55	56	241-215-0310 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х63 мм	шт.	1	14664,00		14664,00		14664,00		14664,00	
56	57	241-215-0306 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х63 мм	шт.	2	11732,00		23464,00		23464,00		23464,00	
57	58	241-215-0305 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х63 мм	шт.	2	11732,00		23464,00		23464,00		23464,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	59	241-215-0303 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	1	11731,00		11731,00		11731,00		11731,00	
59	60	241-210-0609 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	6	3933,00		23598,00		23598,00		23598,00	
60	61	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	1314,00		7884,00		7884,00		7884,00	
61	62	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	6	22759,00 15447,00	6129,00 1665,00	136554,00 92682,00	36774,00 9990,00	7098,00		136554,00	
62	63	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	6	2060,00		12360,00		12360,00		12360,00	
63	64	242-209-0105 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	6	182494,00		1094964,00		1094964,00		1094964,00	
64	65	242-209-2505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	6	417885,00		2507310,00		2507310,00		2507310,00	
65	66	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	4,8	655,00		3144,00		3144,00		3144,00	
66	67	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,72	16325,00 3718,00	5209,00 1576,00	11754,00 2677,00	3751,00 1135,00	5326,00		11754,00	
67	68	1113-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	$м^3$	0,72	101480,00 53003,00	11380,00 3708,00	73066,00 38162,00	8194,00 2670,00	26710,00		73066,00	
68	69	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	2,16	58687,00 23361,00	2894,00 568,00	126764,00 50460,00	6251,00 1227,00	70053,00		126764,00	
69	70	6121-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,006	4183461,00 2823518,00	1113460,00 328169,00	25101,00 16941,00	6681,00 1969,00	1479,00		25101,00	
70	71	241-102-0221 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	6	9436,00		56616,00		56616,00		56616,00	
71	72	1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022*	Крышка люка. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0102	833268,00 716882,00	110996,00 5712,00	8499,00 7312,00	1132,00 58,00	55,00		8499,00	
72	73	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0102	378552,00		3861,00		3861,00		3861,00	
73	74	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0126	340022,00		4284,00		4284,00		4284,00	
74	75	261-102-0129 *РСНБ РК 2022*	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 3 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,036	316,00		11,00		11,00		11,00	
75	76	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,22	2297483,00 594446,00	1668047,00 300700,00	2802929,00 725224,00	2035017,00 366854,00	42688,00		2802929,00	
76	77	1125-0210-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,212	3123962,00 790552,00	2296126,00 412928,00	662280,00 167597,00	486779,00 87541,00	7904,00		662280,00	
77	78	1339-0201-0510 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное Д 160 мм	стык	5	4872,00 4635,00	52,00 0,00	24360,00 23175,00	260,00 0,00	925,00		24360,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	79	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	8	2448,00 2318,00	26,00 0,00	19584,00 18544,00	208,00 0,00	832,00		19584,00	
79	80	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	2	3052,00 2898,00	31,00 0,00	6104,00 5796,00	62,00 0,00	246,00		6104,00	
			Итого по разделу 1: Газопровод подземный полиэтиленовый низкого давления					17505362,00 4827840,00	4209381,00 889925,00	8468139,00 0,00	0,00 0,00	17505362,00	
			Раздел 2: Газопровод подземный полиэтиленовый высокого давления 0,6Мпа										
80	81	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	м^3	97,5	482,00 0,00	482,00 139,00	46995,00 0,00	46996,00 13553,00			46995,00	
81	82	6101-0203-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 1.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	2,937	12734,00 12734,00	0,00 0,00	37400,00 37400,00	0,00 0,00			37400,00	
82	83	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	23,14	3824,00 3824,00	0,00 0,00	88487,00 88487,00	0,00 0,00			88487,00	
83	84	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	56,7	94,00 0,00	94,00 23,00	5330,00 0,00	5330,00 1304,00			5330,00	
84	85	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	56,7	610,00 373,00	237,00 74,00	34587,00 21149,00	13438,00 4196,00			34587,00	
85	86	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания мягкого грунта.Устройство**	м^3	8,9	5005,00 4562,00	443,00 99,00	44545,00 40602,00	3943,00 881,00			44545,00	
86	87	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм**	км	0,178	1197459,00 992457,00	204944,00 50617,00	213148,00 176657,00	36480,00 9010,00	11,00		213148,00	
87	88	241-404-1101 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 11 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 63х3,8 мм с соэкструзионным защитным слоем**	м	179,78	1406,00		252771,00		252771,00		252771,00	
88	89	1124-0202-0105 *РСНБ РК 2022*	**Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы под газом со снижением давления**	врезка	1	66172,00 55460,00	8325,00 0,00	66172,00 55460,00	8325,00 0,00	2387,00		66172,00	
89	90	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,009	1389616,00 910305,00	479311,00 117030,00	12507,00 8193,00	4314,00 1053,00			12507,00	
90	91	241-404-1702 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм**	м	9,09	2260,00		20543,00		20543,00		20543,00	
91	92	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники**	шт.	1	6538,00 3270,00	3268,00 792,00	6538,00 3270,00	3268,00 792,00			6538,00	
92	93	241-209-0314 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм**	шт.	1	4359,00		4359,00		4359,00		4359,00	
93	94	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	2	1314,00		2628,00		2628,00		2628,00	
94	95	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм**	шт.	2	4337,00		8674,00		8674,00		8674,00	
95	96	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	178	22,00 20,00	2,00 1,00	3916,00 3560,00	356,00 178,00			3916,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	97	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	181,56	34,00		6173,00		6173,00		6173,00	
97	98	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	180	213,00 187,00	26,00 8,00	38340,00 33660,00	4680,00 1440,00			38340,00	
98	99	243-141-0102 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1836	24474,00		4493,00		4493,00		4493,00	
99	100	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,178	2297483,00 594446,00	1668047,00 300700,00	408952,00 105811,00	296913,00 53525,00	6228,00		408952,00	
100	101	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	2448,00 2318,00	26,00 0,00	2448,00 2318,00	26,00 0,00	104,00		2448,00	
			Итого по разделу 2: Газопровод подземный полиэтиленовый высокого давления 0,6Мпа					1309006,00 576567,00	424069,00 85932,00	308371,00 0,00	0,00 0,00	1309006,00	
			Раздел 3: Газопровод надземный стальной низкого давления										
101	102	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	7042,00 5829,00	266,00 85,00	7042,00 5829,00	266,00 85,00	947,00		7042,00	
102	103	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	41896,00		41896,00		41896,00		41896,00	
103	104	6114-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 50 мм	соединение	1	11393,00 5493,00	216,00 27,00	11393,00 5493,00	216,00 27,00	5684,00		11393,00	
104	105	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0023	2863195,00 2146385,00	651219,00 198749,00	6585,00 4937,00	1498,00 457,00	150,00		6585,00	
105	106	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,3	1983,00		4561,00		4561,00		4561,00	
106	107	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	629,00		629,00		629,00		629,00	
107	108	241-114-0136 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	1	1686,00		1686,00		1686,00		1686,00	
108	109	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,0009	3124545,00 2248594,00	764680,00 232255,00	2812,00 2024,00	688,00 209,00	100,00		2812,00	
109	110	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,9	4330,00		3897,00		3897,00		3897,00	
110	111	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,0009	5490886,00 1155726,00	68330,00 510,00	4942,00 1040,00	61,00 0,00	3841,00		4942,00	
111	112	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,9	257,00 179,00	4,00 0,00	231,00 161,00	4,00 0,00	66,00		231,00	
112	113	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,9	399,00 210,00	7,00 2,00	359,00 189,00	7,00 2,00	163,00		359,00	
113	114	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	35	7042,00 5829,00	266,00 85,00	246470,00 204015,00	9310,00 2975,00	33145,00		246470,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	115	242-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	35	311171,00		10890985,00		10890985,00		10890985,00	
115	116	6114-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 50 мм	соединение	35	6713,00 5493,00	216,00 27,00	234955,00 192255,00	7560,00 945,00	35140,00		234955,00	
116	117	241-116-0105 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	70	2004,00		140280,00		140280,00		140280,00	
117	118	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,14	2863195,00 2146385,00	651219,00 198749,00	400847,00 300494,00	91171,00 27825,00	9182,00		400847,00	
118	119	241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	140	829,00		116060,00		116060,00		116060,00	
119	120	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	70	364,00		25480,00		25480,00		25480,00	
120	121	241-117-0402 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	шт.	35	240,00		8400,00		8400,00		8400,00	
121	122	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,0315	3124545,00 2248594,00	764680,00 232255,00	98423,00 70831,00	24087,00 7316,00	3505,00		98423,00	
122	123	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	31,5	4330,00		136395,00		136395,00		136395,00	
123	124	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,0315	5490886,00 1155726,00	68330,00 510,00	172963,00 36405,00	2152,00 16,00	134406,00		172963,00	
124	125	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	14	257,00 179,00	4,00 0,00	3598,00 2506,00	56,00 0,00	1036,00		3598,00	
125	126	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	14	399,00 210,00	7,00 2,00	5586,00 2940,00	98,00 28,00	2548,00		5586,00	
126	127	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	1,855	11543,00 11543,00	0,00 0,00	21412,00 21412,00	0,00 0,00			21412,00	
127	128	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	4,2	16325,00 3718,00	5209,00 1576,00	68565,00 15616,00	21878,00 6619,00	31071,00		68565,00	
128	129	1113-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	$м^3$	0,245	101480,00 53003,00	11380,00 3708,00	24863,00 12986,00	2788,00 908,00	9089,00		24863,00	
129	130	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	2,1	58687,00 23361,00	2894,00 568,00	123243,00 49058,00	6078,00 1193,00	68107,00		123243,00	
130	131	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	4,7138	405792,00 385360,00	13024,00 900,00	1912822,00 1816510,00	61392,00 4242,00	34920,00		1912822,00	
131	132	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	77	1983,00		152691,00		152691,00		152691,00	
132	133	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,0518	387012,00		20047,00		20047,00		20047,00	
133	134	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0042	340022,00		1428,00		1428,00		1428,00	
134	135	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	5,033	998,00		5023,00		5023,00		5023,00	
135	136	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	17,5	257,00 179,00	4,00 0,00	4498,00 3133,00	70,00 0,00	1295,00		4498,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	137	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	$м^2$	17,5	399,00	7,00	6983,00	123,00	3185,00		6983,00	
						210,00	2,00	3675,00	35,00				
			Итого по разделу 3: Газопровод надземный стальной низкого давления					14908050,00	229503,00	11927038,00	0,00	14908050,00	
								2751509,00	52882,00	0,00	0,00		
			Раздел 4: Газопровод надземный стальной высокого давления 0,6Мпа										
137	138	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	7042,00	266,00	7042,00	266,00	947,00		7042,00	
						5829,00	85,00	5829,00	85,00				
138	139	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	41896,00		41896,00		41896,00		41896,00	
139	140	6114-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 50 мм	соединение	1	11393,00	216,00	11393,00	216,00	5684,00		11393,00	
						5493,00	27,00	5493,00	27,00				
140	141	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0052	2863195,00	651219,00	14889,00	3386,00	342,00		14889,00	
						2146385,00	198749,00	11161,00	1033,00				
141	142	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5,2	1983,00		10312,00		10312,00		10312,00	
142	143	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	4	629,00		2516,00		2516,00		2516,00	
143	144	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,0018	3124545,00	764680,00	5624,00	1376,00	201,00		5624,00	
						2248594,00	232255,00	4047,00	418,00				
144	145	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,8	4330,00		7794,00		7794,00		7794,00	
145	146	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,0018	5490886,00	68330,00	9884,00	123,00	7681,00		9884,00	
						1155726,00	510,00	2080,00	1,00				
146	147	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,7	257,00	4,00	437,00	7,00	126,00		437,00	
						179,00	0,00	304,00	0,00				
147	148	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,7	399,00	7,00	678,00	12,00	309,00		678,00	
						210,00	2,00	357,00	3,00				
			Итого по разделу 4: Газопровод надземный стальной высокого давления					112465,00	5386,00	77808,00	0,00	112465,00	
								29271,00	1567,00	0,00	0,00		
			Раздел 5: ГРПШ										
148	149	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	0,3	11543,00	0,00	3463,00	0,00			3463,00	
						11543,00	0,00	3463,00	0,00				
149	150	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,3	58687,00	2894,00	17606,00	868,00	9730,00		17606,00	
						23361,00	568,00	7008,00	170,00				
150	151	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,08927	413343,00	13024,00	36899,00	1162,00	1336,00		36899,00	
						385360,00	900,00	34401,00	80,00				
151	152	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,08927	1123774,00		100319,00		100319,00		100319,00	
152	153	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,85664	257,00	4,00	734,00	11,00	212,00		734,00	
						179,00	0,00	511,00	0,00				
153	154	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,85664	399,00	7,00	1140,00	20,00	520,00		1140,00	
						210,00	2,00	600,00	6,00				
154	155	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	1	79596,00	2509,00	79596,00	2509,00	18346,00		79596,00	
						58741,00	644,00	58741,00	644,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155	156	513-302-0235 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-07-1УТ (РДНК-1000)	шт.	1	216962,00		216962,00		216962,00		216962,00	
			Итого по разделу 5: ГРПШ					456719,00	4570,00	130463,00	0,00	456719,00	
								104724,00	900,00	216962,00	0,00		
			Раздел 6: Молниезащита для ГРПШ										
156	157	6101-0203-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 1	м^3	1,44	10612,00	0,00	15281,00	0,00			15281,00	
						10612,00	0,00	15281,00	0,00				
157	158	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	1,44	3824,00	0,00	5507,00	0,00			5507,00	
						3824,00	0,00	5507,00	0,00				
158	159	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	2	11010,00	473,00	22020,00	946,00	11200,00		22020,00	
						4937,00	127,00	9874,00	254,00				
159	160	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	6	1514,00	59,00	9084,00	354,00	4122,00		9084,00	
						768,00	15,00	4608,00	90,00				
160	161	1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,02857	486150,00	264465,00	13889,00	7555,00	136,00		13889,00	
						216942,00	54332,00	6198,00	1552,00				
161	163	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	1696,00		848,00		848,00		848,00	
162	164	241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	3	829,00		2487,00		2487,00		2487,00	
163	165	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00247	332810,00		822,00		822,00		822,00	
164	166	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-16х3,0 мм	шт.	1	331,00		331,00		331,00		331,00	
165	167	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	533,00		533,00		533,00		533,00	
166	168	6104-0801-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя	м	17	18202,00	2684,00	309434,00	45628,00	78523,00		309434,00	
						10899,00	759,00	185283,00	12903,00				
167	169	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство калиток с установкой металлических столбов	шт.	1	48049,00	311,00	48049,00	311,00	1304,00		48049,00	
						46434,00	86,00	46434,00	86,00				
168	170	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,2567	717745,00	27415,00	901990,00	34452,00	8481,00		901990,00	
						683582,00	5825,00	859057,00	7320,00				
169	171	212-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м^3	1	26672,00		26672,00		26672,00		26672,00	
170	172	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,3333	422485,00		140814,00		140814,00		140814,00	
171	173	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00352	494637,00		1741,00		1741,00		1741,00	
172	174	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,31212	453626,00		141586,00		141586,00		141586,00	
173	175	261-102-0249 *РСНБ РК 2022*	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м^2	46,2	1218,00		56272,00		56272,00		56272,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	176	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02042	340022,00		6943,00		6943,00		6943,00	
175	177	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0004	483068,00		193,00		193,00		193,00	
176	178	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	585,00		117,00		117,00		117,00	
177	179	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000826	332810,00		275,00		275,00		275,00	
178	180	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	28,8	257,00	4,00	7402,00	115,00	2132,00		7402,00	
						179,00	0,00	5155,00	0,00				
179	181	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	28,8	399,00	7,00	11491,00	202,00	5241,00		11491,00	
						210,00	2,00	6048,00	58,00				
			Итого по разделу 6: Молниезащита для ГРПШ					1723781,00	89563,00	490773,00	0,00	1723781,00	
								1143445,00	22263,00	0,00	0,00		
			Раздел 7: Ограждение для кранового узла разм.3х2м Н=1,6м										
180	182	6104-0801-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя	м	9	18202,00	2684,00	163818,00	24156,00	41571,00		163818,00	
						10899,00	759,00	98091,00	6831,00				
181	183	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство калиток с установкой металлических столбов	шт.	1	48049,00	311,00	48049,00	311,00	1304,00		48049,00	
						46434,00	86,00	46434,00	86,00				
182	184	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,2999	717745,00	27415,00	215252,00	8222,00	2024,00		215252,00	
						683582,00	5825,00	205006,00	1747,00				
183	185	212-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,495	26672,00		13203,00		13203,00		13203,00	
184	186	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,427	16325,00	5209,00	6971,00	2224,00	3159,00		6971,00	
						3718,00	1576,00	1588,00	673,00				
185	187	1113-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	$м^3$	0,427	101480,00	11380,00	43332,00	4859,00	15841,00		43332,00	
						53003,00	3708,00	22632,00	1583,00				
186	188	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,153	422485,00		64640,00		64640,00		64640,00	
187	189	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0032	494637,00		1583,00		1583,00		1583,00	
188	190	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,31212	453626,00		141586,00		141586,00		141586,00	
189	191	261-102-0249 *РСНБ РК 2022*	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	$м^2$	16	1218,00		19488,00		19488,00		19488,00	
190	192	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02042	340022,00		6943,00		6943,00		6943,00	
191	193	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0004	483068,00		193,00		193,00		193,00	
192	194	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	585,00		117,00		117,00		117,00	
193	195	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000826	332810,00		275,00		275,00		275,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
194	196	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	16	257,00	4,00	4112,00	64,00	1184,00		4112,00	
						179,00	0,00	2864,00	0,00				
195	197	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	16	399,00	7,00	6384,00	112,00	2912,00		6384,00	
						210,00	2,00	3360,00	32,00				
196	198	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022*	Установка предупреждающих табличек	шт.	4	3644,00	0,00	14576,00	0,00	1200,00		14576,00	
						3344,00	0,00	13376,00	0,00				
197	199	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т(Табличка указатель)	т	0,00074	1109774,00		821,00		821,00		821,00	
			Итого по разделу 7: Ограждение для кранового узла разм.3х2м Н=1,6м					751343,00	39948,00	318044,00	0,00	751343,00	
								393351,00	10952,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					36766726,00	5002420,00	21720636,00	0,00	36766726,00	
								9826707,00	1064421,00	216962,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							216962,00			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		7%					2558483,48			
			Итого									39325209,48	
			Сметная прибыль		5%					1955412,37			
			Непредвиденные работы и затраты		5%					1966260,47			
			Итого									43246882,33	
			понижающий коэффициент к договорной цене		0,98							42381944,36	
			НДС		12%							5085833,32	
			Итого с НДС									47467777,68	

Сдал (Подрядчик)

Руководитель Товарищество с ограниченной ответственностью "GazMart"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Паизов Нурлан Абдибекович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "СанТехМонтаж-Актобе"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Актам инжиниринг"

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Пиримжанов Жасулан Отарбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Турмаганбетов С.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Дәуенов Ә.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)