Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района , г.Кандыагаш, Актюбинской области "

Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Наименование объекта: "Строительство новой сетей водоснабжения при строительстве индивидуальных жилых домов в мкр. Самал 10 квартал г. Кандыагаш, Мугалжарского района Актюбинской

Договор : Договор подряда №54 от 02.06.2020 года

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №54	Договор от 02.06.2020 г	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование		Организационно-правовая форма: код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тыс. тенге								
			из графы 1						
				из них		дополнительные затраты			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Ст-мость проч затрат, не вход. в составСМР по смете 2019г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
водоснабжения при строительстве индивидуальных жилых домов в мкр. Самал 10 квартал г. Кандыагаш Мугалжарского района,Актюбинской	131 050 368	26 785 717							3 214 286	30 000 003
Всего по объекту	131 050 368	26 785 717							3 214 286	30 000 003

Итого к оплате: 30 00 003 (тридцать миллионов три) тенге, в том числе НДС- 3 214 286 тенге

Заказчик

ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района, области"

(наименование организации)

Руководитель : Садыков Асан Оразалиевич

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Актам-инжиниринг"

Подрядчик

ТОО "Алтын Айдарлы"

(наименование организации)

Директор: Егізбайұлы Ерғали

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-эксперт: Каманов А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Бурамбаева И.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района г. Кандыагаш, Актюбинской области"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Алтын Айдарлы"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство новой сети водоснабжения при строительстве индивидуальных жилых домов в мкр Самал 10 квартал г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект Разводящие сети поселка

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54 от 02.06.2020 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ №4
за октябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 2-2				
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1000,000	321,20	321202
			Накладные расходы			*48,72*	*48721*
			Сметная прибыль			*23,79*	*23793*
2	2	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1000,000	25,93	25929
			Накладные расходы			*6,01*	*6008*
			Сметная прибыль			*1,92*	*1921*
3	3	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1000,000	240,84	240840
			Сметная прибыль			*17,84*	*17840*
4	4	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	33518,359	239,47	8026694
			Накладные расходы			*34,77*	*1165381*
			Сметная прибыль			*17,74*	*594570*
5	5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	491,137	3062,10	1503909
			Накладные расходы			*1186,86*	*582911*
			Сметная прибыль			*226,82*	*111401*
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	1000,000	1330,72	1330718
			Накладные расходы			*515,78*	*515782*
			Сметная прибыль			*98,57*	*98572*
7	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	29000,000	41,50	1203368
			Накладные расходы			*7,65*	*221810*
			Сметная прибыль			*3,07*	*89138*
			Раздел: Трубопроводы водоснабжения				
8	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	336,000	4123,98	1385657
			Накладные расходы			*893,52*	*300223*
			Сметная прибыль			*305,48*	*102641*
9	10	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	4,000	506927,93	2027712
			Накладные расходы			*205560,04*	*822240*
			Сметная прибыль			*37550,22*	*150201*
10	12	2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2000,000	452,52	905040
			Сметная прибыль			*33,52*	*67040*
11	13	2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1000,000	167,40	167400
			Сметная прибыль			*12,40*	*12400*
12	16	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1000,000	1358,64	1358640
			Сметная прибыль			*100,64*	*100640*
13	17	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,000	744498,53	744499
			Накладные расходы			*288110,31*	*288110*
			Сметная прибыль			*55148,04*	*55148*
14	19	2301-0501-1114 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 140x6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1000,000	2156,76	2156760
			Сметная прибыль			*159,76*	*159760*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	21	2304-0102-1704 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	18,000	52165,08	938971
			Сметная прибыль			*3864,08*	*69553*
16	22	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6,000	3415,28	20492
			Накладные расходы			*1388,27*	*8330*
			Сметная прибыль			*252,98*	*1518*
17	23	2304-0102-1703 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6,000	36510,48	219063
			Сметная прибыль			*2704,48*	*16227*
18	24	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	300,000	2076,97	623092
			Накладные расходы			*862,95*	*258886*
			Сметная прибыль			*153,85*	*46155*
19	25	2304-0102-1701 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	10,000	20860,20	208602
			Сметная прибыль			*1545,20*	*15452*
20	26	2304-0502-0602 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	300,000	1674,00	502200
			Сметная прибыль			*124,00*	*37200*
21	27	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	100,000	996,08	99608
			Накладные расходы			*439,93*	*43993*
			Сметная прибыль			*73,78*	*7378*
22	28	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	100,000	2909,52	290952
			Сметная прибыль			*215,52*	*21552*
23	29	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	300,000	3612,15	1083646
			Накладные расходы			*1471,58*	*441473*
			Сметная прибыль			*267,57*	*80270*
24	30	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	200,000	2318,76	463752
			Сметная прибыль			*171,76*	*34352*
25	31	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	200,000	1647,00	329400
			Сметная прибыль			*122,00*	*24400*
26	34	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	200,000	1231,20	246240
			Сметная прибыль			*91,20*	*18240*
			ИТОГО:				26424385
			В том числе :				
			Накладные расходы				4703868
			Сметная прибыль				1957362
			ИТОГО				26424385
			Временные здания и сооружения,2%				528488
			Итого с временными зданиями и сооружениями				26952873
			Дополнительные затраты в зимнее время, 3,112%				838773
			Итого:				27791646
			Непредвиденные работы и затраты,2%				555833
			Итого с непредвиенными				28347479
			в текущих ценах на 2019 год -100%, К=1,0498961				29761908
			Тендерная скидка-10% К=0,9				26785717
			НДС-12%				3214286
			Итого по смете:				30000003

Заказчик

ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района, г.Кандыа
Актюбинской области"
(наименование организации)

Руководитель : Садыков Асан Оразалиевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического г
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Актам-инжиниринг""

Подрядчик

ТОО "Алтын Айдарлы"
(наименование организации)

Директор: Егізбайұлы Ерғали
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-эксперт: Каманов А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Бурамбаева И.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)