Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района , г.Кандыагаш, Актюбинской области "

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Форма 3КС

Наименование объекта: "Строительство новой сетей водоснабжения при строительстве индивидуальных жилых домов в мкр. Самал 10 квартал г. Кандыагаш, Мугалжарского района Актюбинской области"

Договор : Договор подряда №54 от 02.06.2020 года

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №54	Договор от 02.06.2020 г	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование		Организационно-правовая форма: код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тыс. тенге								
			из графы 1						
				из них		дополнительные затраты			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за ноябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Ст-мость проч затрат, не вход. в составСМР по	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
водоснабжения при строительстве индивидуальных жилых домов в мкр. Самал 10 квартал г. Кандыагаш Мугалжарского района,Актюбинской	200 375 069,46	61 897 053,87							7 427 647,59	69 324 701,46
Всего по объекту	**200 375 069,46**	**61 897 053,87**							**7 427 647,59**	**69 324 701,46**

Итого к оплате: 69 324 701,46 (шестьдесят девять миллионов тристо двадцать четыре тысяча пятьсот одно) тенге, 46 тиын, в том числе НДС- 7 427 647 тенге 59 тиын

Заказчик

ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района, области"

(наименование организации)

Руководитель : Садыков Асан Оразалиевич

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Актам-инжиниринг"

Подрядчик

ТОО "Алтын Айдарлы"

(наименование организации)

Директор: Егізбайұлы Ерғали

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-эксперт: Каманов А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Бурамбаева И.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района г. Кандыагаш, Актюбинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алтын Айдарлы"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство новой сети водоснабжения при строительстве индивидуальных жилых домов в мкр Самал 10 квартал г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство новой сети водоснабжения при строительстве индивидуальных жилых домов в мкр Самал 10 квартал г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54 от 02.06.2020 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.11.2020	01.11.2020	30.11.2020

Акт приемки выполненных работ №5
за ноябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 2-1				
			Раздел: Трубопроводы водоснабжения				
1	15	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	96,180	4123,98	396644
			Накладные расходы			*893,52*	*85939*
			Сметная прибыль			*305,48*	*29381*
2	16	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,38970761970	744498,53	290136,75
			Накладные расходы			*288110,31*	*112211*
			Сметная прибыль			*55148,04*	*21479*
3	17	2301-0501-1115 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1566,510	2839,32	4447823
			Сметная прибыль			*210,32*	*329468*
4	19	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,010	506927,93	5069
			Накладные расходы			*205560,04*	*2056*
			Сметная прибыль			*37550,22*	*376*
5	21	2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,100	452,52	4570
			Сметная прибыль			*33,52*	*339*
6	22	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	4987,57	14963
			Накладные расходы			*2013,89*	*6042*
			Сметная прибыль			*369,45*	*1108*
7	23	2304-0102-1704 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	52165,08	156495
			Сметная прибыль			*3864,08*	*11592*
8	24	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8,000	1993,88	15951
			Накладные расходы			*622,68*	*4981*
			Сметная прибыль			*147,69*	*1182*
9	25	2302-0303-7509 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	3841,56	30732
			Сметная прибыль			*284,56*	*2276*
10	26	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	2076,97	4154
			Накладные расходы			*862,95*	*1726*
			Сметная прибыль			*153,85*	*308*
11	27	2304-0102-1701 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	20860,20	41720
			Сметная прибыль			*1545,20*	*3090*
12	28	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4,000	1993,88	7976
			Накладные расходы			*622,68*	*2491*
			Сметная прибыль			*147,69*	*591*
13	29	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	749,52	2998
			Сметная прибыль			*55,52*	*222*
14	30	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1166,40	4666
			Сметная прибыль			*86,40*	*346*
15	31	2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	3906,36	31251
			Сметная прибыль			*289,36*	*2315*
16	32	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2,000	17288,21	34576
			Накладные расходы			*5365,61*	*10731*
			Сметная прибыль			*1280,61*	*2561*
17	33	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,020	1526407,11	30528
			Накладные расходы			*530595,60*	*10612*
			Сметная прибыль			*113067,19*	*2261*
18	34	2302-0101-0763 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,000	12167,28	24335
			Сметная прибыль			*901,28*	*1803*
19	35	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	4,000	2939,10	11756
			Накладные расходы			*918,39*	*3674*
			Сметная прибыль			*217,71*	*871*
20	36	2302-0304-1413 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160х160х160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	27466,56	54933
			Сметная прибыль			*2034,56*	*4069*
21	37	2302-0304-1626 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160х110х160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	36243,72	72487
			Сметная прибыль			*2684,72*	*5369*
22	38	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4,000	1993,88	7976
			Накладные расходы			*622,68*	*2491*
			Сметная прибыль			*147,69*	*591*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	39	2302-0302-5917 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	3837,24	7674
			Сметная прибыль			*284,24*	*568*
24	40	2302-0304-1013 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	22502,88	45006
			Сметная прибыль			*1666,88*	*3334*
			ИТОГО:				5744419,75
			В том числе :				
			Накладные расходы				242952
			Сметная прибыль				425500
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1				5744419,75
			Локальная смета 2-2				
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	415,000	321,20	133299
			Накладные расходы			*48,72*	*20219*
			Сметная прибыль			*23,79*	*9874*
2	2	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	415,000	25,93	10760
			Накладные расходы			*6,01*	*2493*
			Сметная прибыль			*1,92*	*797*
3	3	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1000,000	240,84	240840
			Сметная прибыль			*17,84*	*17840*
4	4	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	30000,000	239,47	7184147
			Накладные расходы			*34,77*	*1043053*
			Сметная прибыль			*17,74*	*532159*
5	5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1030,863	3062,10	3156603
			Накладные расходы			*1186,86*	*1223490*
			Сметная прибыль			*226,82*	*233822*
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	1000,000	1330,72	1330718
			Накладные расходы			*515,78*	*515782*
			Сметная прибыль			*98,57*	*98572*
7	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11000,000	41,50	456450
			Накладные расходы			*7,65*	*84135*
			Сметная прибыль			*3,07*	*33811*
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	40000,000	220,61	8824450
			Накладные расходы			*71,16*	*2846297*
			Сметная прибыль			*16,34*	*653663*
			Раздел: Трубопроводы водоснабжения				
9	14	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,000	571192,57	571193
			Накладные расходы			*226644,95*	*226645*
			Сметная прибыль			*42310,56*	*42311*
10	20	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	4987,57	14963
			Накладные расходы			*2013,89*	*6042*
			Сметная прибыль			*369,45*	*1108*
11	24	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	39,000	2076,97	81002
			Накладные расходы			*862,95*	*33655*
			Сметная прибыль			*153,85*	*6000*
12	25	2304-0102-1701 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	10,000	20860,20	208602
			Сметная прибыль			*1545,20*	*15452*
13	26	2304-0502-0602 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	29,000	1674,00	48546
			Сметная прибыль			*124,00*	*3596*
14	27	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	29,000	996,08	28886
			Накладные расходы			*439,93*	*12758*
			Сметная прибыль			*73,78*	*2140*
15	28	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	229,000	2909,52	666280
			Сметная прибыль			*215,52*	*49354*
16	29	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	198,000	3612,15	715207
			Накладные расходы			*1471,58*	*291372*
			Сметная прибыль			*267,57*	*52978*
17	30	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	129,000	2318,76	299120
			Сметная прибыль			*171,76*	*22157*
18	31	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	129,000	1647,00	212463
			Сметная прибыль			*122,00*	*15738*
19	34	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	112,000	1231,20	137894
			Сметная прибыль			*91,20*	*10214*
20	35	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	100,000	683,64	68364
			Сметная прибыль			*50,64*	*5064*
21	36	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	20,000	4458,35	89167
			Накладные расходы			*1727,03*	*34541*
			Сметная прибыль			*330,25*	*6605*
22	37	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	6,000	88021,08	528126
			Сметная прибыль			*6520,08*	*39120*
23	38	2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	20,000	75048,12	1500962
			Сметная прибыль			*5559,12*	*111182*
24	39	2302-0803-1303 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88	шт.	14,000	105546,24	1477647
			Сметная прибыль			*7818,24*	*109455*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	40	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	25,000	3840,95	96024
			Накладные расходы			*1648,09*	*41202*
			Сметная прибыль			*284,51*	*7113*
26	41	2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 12815-80	шт.	25,000	122618,88	3065472
			Сметная прибыль			*9082,88*	*227072*
27	42	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	50,000	1166,40	58320
			Сметная прибыль			*86,40*	*4320*
28	43	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	25,000	2076,97	51924
			Накладные расходы			*862,95*	*21574*
			Сметная прибыль			*153,85*	*3846*
29	44	2304-0102-2301 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	25,000	20861,28	521532
			Сметная прибыль			*1545,28*	*38632*
30	45	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	50,000	1993,88	99694
			Накладные расходы			*622,68*	*31134*
			Сметная прибыль			*147,69*	*7385*
31	46	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50,000	749,52	37476
			Сметная прибыль			*55,52*	*2776*
32	47	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 50 мм. Установка	фильтр	25,000	2409,39	60235
			Накладные расходы			*1022,54*	*25563*
			Сметная прибыль			*178,47*	*4462*
33	48	2304-1013-0606 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 50, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	25,000	7799,76	194994
			Сметная прибыль			*577,76*	*14444*
34	49	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	25,000	2939,10	73478
			Накладные расходы			*918,39*	*22960*
			Сметная прибыль			*217,71*	*5443*
35	50	2302-0304-1406 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,000	3148,20	37778
			Сметная прибыль			*233,20*	*2798*
36	51	2302-0303-4117 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, DN 140x50x140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	11425,32	68552
			Сметная прибыль			*846,32*	*5078*
37	52	2302-0401-2531 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 110x50x110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,000	2525,04	17675
			Сметная прибыль			*187,04*	*1309*
38	53	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1214,000	1993,88	2420570
			Накладные расходы			*622,68*	*755933*
			Сметная прибыль			*147,69*	*179302*
39	54	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	410,000	749,52	307303
			Сметная прибыль			*55,52*	*22763*
40	55	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	62,000	1668,60	103453
			Сметная прибыль			*123,60*	*7663*
41	56	2302-0302-8004 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	644,000	892,08	574500
			Сметная прибыль			*66,08*	*42556*
42	57	2302-0302-8012 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	98,000	3003,48	294341
			Сметная прибыль			*222,48*	*21803*
43	58	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	644,000	808,92	520944
			Сметная прибыль			*59,92*	*38588*
44	59	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	410,000	1190,16	487966
			Сметная прибыль			*88,16*	*36146*
45	60	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	62,000	2328,48	144366
			Сметная прибыль			*172,48*	*10694*
46	61	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	98,000	3999,24	391926
			Сметная прибыль			*296,24*	*29032*
47	62	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5,000	1993,88	9969
			Накладные расходы			*622,68*	*3113*
			Сметная прибыль			*147,69*	*738*
48	63	2302-0303-1008 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	2702,16	5404
			Сметная прибыль			*200,16*	*400*
49	64	2302-0303-1708 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	4769,28	14308
50	65	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	395,000	2939,10	1160945
			Накладные расходы			*918,39*	*362765*
			Сметная прибыль			*217,71*	*85996*
51	66	2302-0304-1413 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	27466,56	54933
			Сметная прибыль			*2034,56*	*4069*
52	67	2302-0302-3312 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 140x140x140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	8397,00	41985
			Сметная прибыль			*622,00*	*3110*
53	68	2302-0303-3521 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 140x110x140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	89,000	8803,08	783474
			Сметная прибыль			*652,08*	*58035*
54	69	2302-0303-4117 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, DN 140x50x140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,000	11425,32	251357
			Сметная прибыль			*846,32*	*18619*
55	70	2302-0304-1410 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	6647,40	6647
			Сметная прибыль			*492,40*	*492*
56	71	2302-0304-1619 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	108,000	13156,56	1420908
			Сметная прибыль			*974,56*	*105252*
57	72	2302-0302-5116 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x32x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	3954,96	23730
			Сметная прибыль			*292,96*	*1758*
58	73	2302-0304-1406 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	154,000	3148,20	484823

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*233,20*	*35913*
59	74	2302-0304-1610 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	3575,88	28607
			Сметная прибыль			*264,88*	*2119*
60	75	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	82,000	1993,88	163498
			Накладные расходы			*622,68*	*51060*
			Сметная прибыль			*147,69*	*12111*
61	76	2302-0303-5424 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	75,000	1235,52	92664
			Сметная прибыль			*91,52*	*6864*
62	77	2302-0303-5438 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 160x140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	4119,12	8238
			Сметная прибыль			*305,12*	*610*
63	78	2302-0302-5925 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 140x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	3788,64	18943
			Сметная прибыль			*280,64*	*1403*
64	79	1122-1301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из монолитного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,230	58673,97	424213
			Накладные расходы			*9769,61*	*70634*
			Сметная прибыль			*4346,22*	*31423*
65	80	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,240	22052,47	5293
			Накладные расходы			*8379,77*	*2011*
			Сметная прибыль			*1633,52*	*392*
66	81	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2,000	5445,36	10891
			Сметная прибыль			*403,36*	*807*
67	82	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4,000	4969,08	19876
			Сметная прибыль			*368,08*	*1472*
68	83	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	68,850	1122,91	77312
			Накладные расходы			*216,17*	*14883*
			Сметная прибыль			*83,18*	*5727*
69	84	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки ГОСТ 25772-83 С6	т	0,015	562983,48	8614
			Сметная прибыль			*41702,48*	*638*
70	85	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,530	11767,19	6237
			Накладные расходы			*3149,87*	*1669*
			Сметная прибыль			*871,64*	*462*
71	86	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные отмостки. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,530	26169,49	13870
			Накладные расходы			*2914,02*	*1544*
			Сметная прибыль			*1938,48*	*1027*
72	87	2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1,000	7868,88	7869
			Сметная прибыль			*582,88*	*583*
73	88	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	56,948	46228,03	2632594
			Накладные расходы			*11498,11*	*654794*
			Сметная прибыль			*3424,30*	*195007*
74	89	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	23,000	25543,08	587491
			Сметная прибыль			*1892,08*	*43518*
75	90	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	23,000	38387,52	882913
			Сметная прибыль			*2843,52*	*65401*
76	91	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	46,000	24573,24	1130369
			Сметная прибыль			*1820,24*	*83731*
77	92	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	23,000	5445,36	125243
			Сметная прибыль			*403,36*	*9277*
78	93	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	46,000	4969,08	228578
			Сметная прибыль			*368,08*	*16932*
79	94	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	3,542	36162,07	128083
			Накладные расходы			*5222,16*	*18496*
			Сметная прибыль			*2678,67*	*9488*
80	95	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	15,180	11767,19	178626
			Накладные расходы			*3149,87*	*47815*
			Сметная прибыль			*871,64*	*13232*
81	96	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные отмостки. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,190	26169,49	319006
			Накладные расходы			*2914,02*	*35522*
			Сметная прибыль			*1938,48*	*23630*
82	97	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки ГОСТ 25772-83 С6	т	0,352	562983,48	198114
			Сметная прибыль			*41702,48*	*14675*
83	98	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	362,105	1122,91	406610
			Накладные расходы			*216,17*	*78275*
			Сметная прибыль			*83,18*	*30119*
84	99	2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	23,000	7868,88	180984
			Сметная прибыль			*582,88*	*13406*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
85	111	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	29,370	46228,03	1357717
			Накладные расходы			*11498,11*	*337700*
			Сметная прибыль			*3424,30*	*100572*
86	112	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	33,000	11934,00	393822
			Сметная прибыль			*884,00*	*29172*
87	113	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	66,000	11760,12	776168
			Сметная прибыль			*871,12*	*57494*
88	114	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	33,000	10959,84	361675
			Сметная прибыль			*811,84*	*26791*
89	115	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	33,000	5445,36	179697
			Сметная прибыль			*403,36*	*13311*
90	116	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	66,000	4969,08	327959
			Сметная прибыль			*368,08*	*24293*
91	117	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,243	36162,07	44965
			Накладные расходы			*5222,16*	*6493*
			Сметная прибыль			*2678,67*	*3331*
92	118	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки ГОСТ 25772-83 С6	т	0,505	562983,48	284250
			Сметная прибыль			*41702,48*	*21056*
93	119	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	293,245	1122,91	329286
			Накладные расходы			*216,17*	*63390*
			Сметная прибыль			*83,18*	*24392*
94	120	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	21,780	11767,19	256289
			Накладные расходы			*3149,87*	*68604*
			Сметная прибыль			*871,64*	*18984*
95	121	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные отмостки. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	17,490	26169,49	457704
			Накладные расходы			*2914,02*	*50966*
			Сметная прибыль			*1938,48*	*33904*
96	122	2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	33,000	7868,88	259673
			Сметная прибыль			*582,88*	*19235*
97	123	1122-1501-0201 РСНБ РК 2015	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство	км трубопровода	12,896	26736,27	344791
			Накладные расходы			*7995,14*	*103105*
			Сметная прибыль			*1980,46*	*25540*
98	124	1122-1501-0202 РСНБ РК 2015	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 125; 150 мм. Устройство	км трубопровода	6,320	29467,15	186232
			Накладные расходы			*8414,36*	*53179*
			Сметная прибыль			*2182,75*	*13795*
			ИТОГО:				**55317661**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**9264868**
			Сметная прибыль				**4097605**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2				**55317661**
			ИТОГО ПО АКТУ				**61062080,75**
			Временные здания и сооружения,2%				**1221242**
			Итого с временными зданиями и сооружениями				**62283322**
			Дополнительные затраты в зимнее время, 3,112%				**1938257**
			Итого:				**64221579**
			Непредвиденные работы и затраты,2%				**1284432**
			Итого с непредвиденными				**65506011**
			в текущих ценах на 2019 год -100%, К=1,0498961				**68774505**
			Тендерная скидка-10% К=0,9				**61897055**
			НДС-12%				**7427646,59**
			Итого по смете:				**69324701,46**

Заказчик

ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района, г.Кандыагаш, Актюбинской области"

(наименование организации)

Руководитель : Садыков Асан Оразалиевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзо
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Актам-инжинирин""

Подрядчик

ТОО "Алтын Айдарлы"

(наименование организации)

Директор: Егізбайұлы Ерғали

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-эксперт: Каманов А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Бурамбаева И.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество подпись)