Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района , г.Кандыагаш, Актюбинской области "

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Форма 3КС

Наименование объекта: "Строительство новой сетей водоснабжения при строительстве индивидуальных жилых домов в мкр. Самал 10 квартал г. Кандыагаш, Мугалжарского района Актюбинской области"

Договор : Договор подряда №54 от 02.06.2020 года

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №54	Договор от 02.06.2020 г	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование		Организационно-правовая форма: код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тыс. тенге								
			из графы 1						
				из них		дополнительные затраты			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за ноябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Ст-мость проч затрат, не вход. в составСМР по смете 2019г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
водоснабжения при строительстве индивидуальных жилых домов в мкр. Самал 10 квартал г. Кандыагаш Мугалжарского района,Актюбинской	213 590 448,71	11 799 445,76							1 415 933,49	13 215 379,25
Всего по объекту	**213 590 448,71**	**11 799 445,76**							**1 415 933,49**	**13 215 379,25**

Итого к оплате: 13 215 389,25 (тринадцать миллионов двести пятнадцать тысяч тристо семьдесят девять) тенге, 25 тиын, в том числе НДС- 1 415 933 тенге 49 тиын

Заказчик

ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района, области"

(наименование организации)

Руководитель : Садыков Асан Оразалиевич

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Актам-инжиниринг"

Подрядчик

ТОО "Алтын Айдарлы"

(наименование организации)

Директор: Егізбайұлы Ерғали

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-эксперт: Каманов А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Бурамбаева И.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района г. Кандыагаш, Актюбинской области"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Алтын Айдарлы"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство новой сети водоснабжения при строительстве индивидуальных жилых домов в мкр Самал 10 квартал г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект Строительство новой сети водоснабжения при строительстве индивидуальных жилых домов в мкр Самал 10 квартал г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54 от 02.06.2020 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.11.2020	01.11.2020	30.11.2020

Акт приемки выполненных работ №6
за ноябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 1-1				
1	1	СТ	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1 -го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 50 м:	1 км хода	21,476	79794,00	1713656
2	2	СТ	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000), при длине разбивочных сторон 50 м:	1 км хода	21,476	20919,00	449256
			ИТОГО:				2162912
			В том числе :				
			Накладные расходы				0
			Сметная прибыль				0
			Итого по смете 1-1				2162912
			Локальная смета 2-1				
			Раздел: Земляные работы				
1	7	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	155,730	321,20	50021
			Накладные расходы			*48,72*	*7587*
			Сметная прибыль			*23,79*	*3705*
2	8	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	155,730	25,93	4038
			Накладные расходы			*6,01*	*936*
			Сметная прибыль			*1,92*	*299*
3	9	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	267,856	240,84	64510
			Сметная прибыль			*17,84*	*4779*
4	10	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	10955,5874701	239,47	2623543,34
			Накладные расходы			*34,77*	*380909*
			Сметная прибыль			*17,74*	*194337*
5	11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	400,680	3062,10	1226921
			Накладные расходы			*1186,86*	*475551*
			Сметная прибыль			*226,82*	*90883*
6	12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	779,100	1330,72	1036762
			Накладные расходы			*515,78*	*401846*
			Сметная прибыль			*98,57*	*76797*
7	13	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12821,850	41,50	532048
			Накладные расходы			*7,65*	*98069*
			Сметная прибыль			*3,07*	*39411*
8	14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12821,850	220,61	2828644
			Накладные расходы			*71,16*	*912370*
			Сметная прибыль			*16,34*	*209529*
			Раздел: Колодцы				
9	41	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,118	46228,03	144139
			Накладные расходы			*11498,11*	*35851*
			Сметная прибыль			*3424,30*	*10677*
10	42	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1,000	25543,08	25543
			Сметная прибыль			*1892,08*	*1892*
11	43	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	38387,52	38388
			Сметная прибыль			*2843,52*	*2844*
12	44	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	3,000	24573,24	73720
			Сметная прибыль			*1820,24*	*5461*
13	45	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	10349,64	10350
			Сметная прибыль			*766,64*	*767*
14	46	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000	5445,36	5445
			Сметная прибыль			*403,36*	*403*
15	47	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1,000	4969,08	4969
			Сметная прибыль			*368,08*	*368*
16	48	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки ГОСТ 25772-83 С6	т	0,032	562983,48	18241
			Сметная прибыль			*41702,48*	*1351*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	49	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,660	11767,19	7766
			Накладные расходы			*3149,87*	*2079*
			Сметная прибыль			*871,64*	*575*
18	50	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные отмостки. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,530	26169,49	13870
			Накладные расходы			*2914,02*	*1544*
			Сметная прибыль			*1938,48*	*1027*
19	51	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,115	1122,91	27079
			Накладные расходы			*216,17*	*5213*
			Сметная прибыль			*83,18*	*2006*
20	52	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1,000	9130,32	9130
			Сметная прибыль			*676,32*	*676*
21	53	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,028	46228,03	93750
			Накладные расходы			*11498,11*	*23318*
			Сметная прибыль			*3424,30*	*6944*
22	54	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1,000	19518,84	19519
			Сметная прибыль			*1445,84*	*1446*
23	55	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	3,000	17059,68	51179
			Сметная прибыль			*1263,68*	*3791*
24	56	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	25355,16	25355
			Сметная прибыль			*1878,16*	*1878*
25	57	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000	5445,36	5445
			Сметная прибыль			*403,36*	*403*
26	58	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2,000	4969,08	9938
			Сметная прибыль			*368,08*	*736*
27	59	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	10349,64	10350
			Сметная прибыль			*766,64*	*767*
28	60	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,057	36162,07	2044
			Накладные расходы			*5222,16*	*295*
			Сметная прибыль			*2678,67*	*151*
29	61	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,605	1122,91	20891
			Накладные расходы			*216,17*	*4022*
			Сметная прибыль			*83,18*	*1547*
30	62	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,660	11767,19	7766
			Накладные расходы			*3149,87*	*2079*
			Сметная прибыль			*871,64*	*575*
31	63	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,530	26169,49	13870
			Накладные расходы			*2914,02*	*1544*
			Сметная прибыль			*1938,48*	*1027*
32	64	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки ГОСТ 25772-83 С6	т	0,015	562983,48	8614
			Сметная прибыль			*41702,48*	*638*
33	65	2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1,000	7868,88	7869
			Сметная прибыль			*582,88*	*583*
34	66	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,660	11767,19	7766
			Накладные расходы			*3149,87*	*2079*
			Сметная прибыль			*871,64*	*575*
35	67	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные отмостки. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,530	26169,49	13870
			Накладные расходы			*2914,02*	*1544*
			Сметная прибыль			*1938,48*	*1027*
36	68	1122-1301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из монолитного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,230	58673,97	424213
			Накладные расходы			*9769,61*	*70634*
			Сметная прибыль			*4346,22*	*31423*
37	69	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,230	22052,47	5072
			Накладные расходы			*8379,77*	*1927*
			Сметная прибыль			*1633,52*	*376*
38	70	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000	5445,36	5445
			Сметная прибыль			*403,36*	*403*
39	71	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4,000	4969,08	19876
			Сметная прибыль			*368,08*	*1472*
40	72	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,600	1122,91	24255
			Накладные расходы			*216,17*	*4669*
			Сметная прибыль			*83,18*	*1797*
41	73	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки ГОСТ 25772-83 С6	т	0,015	562983,48	8614
			Сметная прибыль			*41702,48*	*638*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	74	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,530	11767,19	6237
			Накладные расходы			*3149,87*	*1669*
			Сметная прибыль			*871,64*	*462*
43	75	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные отмостки. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,530	26169,49	13870
			Накладные расходы			*2914,02*	*1544*
			Сметная прибыль			*1938,48*	*1027*
44	76	2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1,000	7868,88	7869
			Сметная прибыль			*582,88*	*583*
45	77	1122-1501-0202 РСНБ РК 2015	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 125; 150 мм. Устройство	км трубопровода	2,216	29467,15	65299
			Накладные расходы			*8414,36*	*18646*
			Сметная прибыль			*2182,75*	*4837*
			ИТОГО:				**9624103,34**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2455928**
			Сметная прибыль				**712897**
			Итого по смете 2-1				**9624103,34**
			ИТОГО по акту				**11787015,34**
			Временные здания и сооружения,2%				**192482**
			Итого с временными зданиями и сооружениями				**11979497**
			Дополнительные затраты в зимнее время, 3,112%				**305492**
			Итого:				**12284990**
			Непредвиденные работы и затраты,2%				**202442**
			Итого с непредвиенными				**12487431**
			в текущих ценах на 2019 год -100%, К=1,0498961				**13110495**
			Тендерная скидка-10% К=0,9				**11799445,76**
			НДС-12%				**1415933,49**
			Итого по смете:				**13215379,25**

Заказчик

ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района, г.Кандыагаш, Актюбинской области"
(наименование организации)

Руководитель : Садыков Асан Оразалиевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Актам-инжиниринг""

Подрядчик

ТОО "Алтын Айдарлы"
(наименование организации)

Директор: Егізбайұлы Ергали
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-эксперт: Каманов А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Бурамбаева И.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)