Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

«24» ноября 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «СЫЛ» юр. адрес: г.Аркалык, ул. Ш. Жанибека, 72; почт.адрес: г.Костанай, ул. Карбышева, 44*
наименование организации, юридический адрес

в лице *директора ОвнанянаГагикаНориковича*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «*Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай»*
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком, которого является*АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол», Зам.председателя правленияМуханбетқали А.Ж.*

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)*ТОО «Ремстройпроект» Лицензия 06-ГСЛ№010360 Заказ №16/2016 АР, ОВ,ВК, ЭЛ, СС,ТМ, ГСН,НВК, ТС,ГП*
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а)*АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Приказ №068/1-П от 21.04.2017г*

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно
целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь АБК	$М^2$	1246,49	1246,49
Общий строительный объем АБК	$М^3$	5188,38	5188,38
В том числе подземной части АБК	$М^3$	1751,09	1751,09
Общая площадь котельной	$М^2$	50,66	50,66
Общий строительный объем котельной	$М^3$	246,58	246,58
Этажность здания АБК		2	2
Площадь участка	га	1,32	1,32
Площадь озеленения	$М^2$	5987,61	5987,61

Показатели	По проекту	Фактически

	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: духэтажный с цокольным этажом
Фундаменты-монолитные, ж/б блоки; наружные стены- кладка из кирпича с облицовкой кирпичом; стены внутренние-кирпичные; перегородки –кирпичные; перекрытие-сборные ж/бплиты; крыша-рулонная с наружным водостоком; лестничные марши-металлические с бетонными ступенями; окна-из ПВХ профилей, двери-из ПВХ профилей, металлические; полы- линолеум, керамическая плитка; внутренняя отделка-ГКЛ, штукатурка, сплошное выравнивание, водоэмульсионная окраска, керамическая плитка.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ*май 2017г;*
(месяц, год)
окончание работ *ноябрь 2017г;*
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:*7 (семь)*
фактически, месяц:*7 (семь)*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Генеральный подрядчикТОО «СЫЛ» считает объект «*Строительство административно-бытового комплекса для индустриальной зоны в городе Костанай»* _____ (наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Генеральный подрядчик
ТОО«СЫЛ»_____ОвнанянГ.Н.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.