Приложение 2 к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3к приказу Министра
по инвестициям и развитиюРК
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«17» ноября 2020 год.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Нуркапстройгаз" РК, Атырауская область, г.Атыраул. Севастопольская , 1В,19013434 от 21.06.2019 года**
наименование организации, юридический адрес
в лице**Генерального директора -Каримов Адильбек Нуроллаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:**"Строительство школы на 600 мест в мкр Самал, в г.Атырау"**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является**ГУ "Городской отдел строительства" в лице временно исполняющего обязанности руководителя Мусакаев Б.А**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____.
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «ЭДЕМСТРОЙ», № проекта 195**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)**ГУ "Городской отдел строительства", приказ№ 54 от 05.03.2019 г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	М2	28500	-	28500	-
Площадь застройки	М2	3408	-	3408	-
Площадь покрытий внутриплощадочных дорог	М2	15913	-	15913	-
Площадь зон отдыха, начальной военной подготовки, хозяйственной, учебно-опытной зоны	М2	2714	-	2714	-
Площадь физкультурно-спортивной зоны	М2	5320,5	-	5320,5	-

Площадь озеленения	М2	9179	-	9179	-
Школа	чел	600	-	600	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. **Здание школы**

В состав зданий и сооружений входят:

- Средняя школа на 600 мест
- трансформаторная
- котельная
- дизель генератор
- Физкультурно-спортивная зона
-Зона начальной военной подготовки
-Учебно-опытная зона
-Хозяйственная зона
- Зона отдыха

Здание типовой школы на 600 учащихся состоит из:
7-ми двухэтажных блоков; 1 А, 1Б,2, 4, 5, 6А, 6Б и 2-х трехэтажных блоков; ЗА, ЗБ.
Фундаменты-столбчатые и ленточные монолитные железобетонные.
Стены подвала (тех.подполья)-монолитные железобетонные.
Стены наружные из газоблока D500 с облицовкой керамическим кирпичом Кр-л-по 250х120х88/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на растворе М50.
Стены внутренние- кирпичная кладка толщиной 250мм из обыкновенного глиняного кирпича КР-р –по 250х120х65/1НФ/100/1,4/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50.
Перегородки-из обыкновенного глиняного кирпича марки КР-р –по 250х120х65/1НФ/75/1,4/50/ГОСТ 530-2012.
Колонны- монолитные железобетонные сечением 400х400мм.
Ригели- монолитные железобетонные сечением 400х400мм, 400х500мм, 400х600мм,400х700мм.
Перекрытие и покрытие- монолитные железобетонные плиты толщиной 200 и 160мм.
Лестницы- монолитные железобетонные.
Покрытие кровли- рулонный ковер.
Окна, витражи, входные двери- металлопластиковые.

Котельная
Котельная блочно-модульная с габаритными размерами 9,0х6,8х2,8(h)м, с двумя дымовыми трубами ф400, высотой 5,0м.
Основание под блочно-модульную котельную служит монолитная железобетонная плита с размерами в плане 9,0х7,8 м толщиной 500мм, из бетона кл. В25 на сульфатостойком портландцементе W6, F75, армированное двойной сеткой Ф12АIII/Ф12 А-III/100/100.
Основанием под фундамент служит щебеночная подготовка толщиной 100мм,пропитанная горячим битумом на всю глубину.
Котельная блочно-модульная с котлами водогрейными Cronos BB 1200.
Мощность котла 1200 квт.
Водогрейные стальные жаротрубные котлы с трехходовым движением продуктов сгорания. Рабочее давление 6.10 бар.
Рабочая температура воды 95-70 С.
Топливо- природный газ низкого давления.
Дизель-генератор
Основание под дизель –генератор служит монолитная железобетонная плита с размерами в плане 5,0х2,2м толщиной 400мм, из бетона кл. В25 на сульфатостойком портландцементе W6, F75, армированное двойной сеткой Ф12А-III/Ф12 А-III/100/100.
Основанием под фундамент служит щебеночная подготовка толщиной 100мм,пропитанная горячим битумом на всю глубину.
Спортивная:
Школьный стадион (футбольная площадка покрытие искусственная трава, беговая дорожка покрытие мастерфайбер,) общей площадью 3932 м2,.
Баскетбольная площадка общей площадью 540 м2, покрытие синтетическое рулонное регупол.
Комбинированная площадка (Теннисная и волейбольная) общей площадью 336 м2 , покрытие синтетическое рулонное регупол.
Место для прыжков в длину. Место прыжков в длину, состоит из ямы размером 7мх4,4м, глубиной 1м,место прыжков в длину, состоит из ямы размером 7мх4,4м, глубиной 1м засыпанной доверху чистим мелким песком с примесью опилок, перед прыжками содержимое взрыхляется и выравнивается. Дорожки для разбега длиной 45м, шириной 1,25м. На дорожке на расстоянии 3м от края ямы, устанавливаются деревянный брусок для отталкивания размером 122х20х10см, верхние края бортов ямы (деревянные) с трех сторон обиваются резиной (гвоздями с широкой шляпкой) засыпанной доверху чистим мелким песком с примесью опилок, перед прыжками содержимое взрыхляется и выравнивается. Дорожки для разбега длиной 45м, шириной 1,25м. На дорожке на расстоянии 3м от края ямы, устанавливаются деревянный брусок для отталкивания размером 122х20х10см, верхние края бортов ямы (деревянные) с трех сторон обиваются резиной (гвоздями с широкой шляпкой)
Площадка для гимнастики покрытие искусственная трава общей площадью 337,5м2.
Зона отдыха:
Площадка для подвижных игр
Площадка для тихого отдыха
Площадь для торжественных церемоний
Учебно-опытная зона:
Отдел овощных и полевых культур
Отдел плодового сада ягодника
Участок цветочно- декоративных растений
Площадка для занятий по биологий на воздухе
Хозяйственная:
- Существующая трансформаторная подстанция.
- мусоросборник. Площадки для мусора располагаются на расстоянии 40м от школы. Контейнерная площадка ограждена с трех сторон на бетонированной основе, мусоросборники с плотно закрывающимися крышками. Общей площадью 9 м2.
Благоустройство:

Ограждение территории металлическое высотой 1,60м, протяженностью 653,2 м, ворота металлические 4,5м с калиткой 1,2м, – 4 шт, ворота -4шт.
Для удобства пешеходов предусмотрены тротуары вокруг дороги:
Конструкция тротуара и пешеходной дорожки:
- Покрытие из брусчатка 5см
- Основание из крупного песка 15см.
- Подстилающий слой
уплотненный грунт
Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий предусматривается озеленение. На участках свободных от застройки и инженерных сетей производится посадка зеленых насаждений: деревьев, кустарников, цветочников, изгородей. Деревья -83шт, цветники – 323 м2, кустарники -158 пм, 83шт. Общая площадь озеленения составляет -0,9294га.
Для отдыха на свежем воздухе для детей предусмотрены малые архитектурные формы по УСН РК 8.02-03-2017. Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.
Площадки для мусора располагаются на расстоянии 40м от школы.
Контейнерная площадка ограждена с трех сторон на бетонированной основе, мусоросборники с плотно закрывающимися крышками, согласно п.2п/п 19,21,15.
Конструкция дорожной одежды: -Покрытие из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 4см.
- Покрытие из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 6см.
- Основание из щебня фракционированного толщиной 15см.
- Подстилающий слой из ПГС толщиной 15см.
Асфальтобетонное покрытие с бордюром из бортового камня БР 100.30.15– 5615 м2.
Асфальтобетонное покрытие с бордюром из бортового камня БР 100.30.15 (вне участка) – 192,5 м2.
Покрытие тротуаров (покрытие брусчатка) с бордюром из бортового камня БР100.20.8 - 3292 м2.
Покрытие тротуаров (покрытие брусчатка) с бордюром из бортового камня (вне участка) БР100.20.8 -13,5 м2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного апробирования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _май 2019 года;
месяц, год
окончание работ _ноябрь 2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, 18месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:18;
фактически, месяц:18;
(С учетом приостановки и возобновления)

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП «Атырау облысы Су Арнасы»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

_АО «Атырау Жарык»____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

АтПФ АО «КазтрансГазАймак»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

_АО «Казхтелеком»_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения.Согласно утвержденной проектно-сметной документации доступ к зданию обеспечен пандусами.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата (место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **"Строительство школы на 600 мест в мкрСамал, в г.Атырау"**
готовым к приемке в наименование объекта (комплекса)эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, ипринимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательствомРеспублики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Каримов Адильбек Нуроллаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Дата_____ М.П.