Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе ",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 31,57е, тел.: 41-78-08** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, дом № 36, тел.: +7 (7132) 50-22-14, 50-22-38, 53-27-85, 502214** — **000140000377**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №190175/00 от 03.09.2019г.

Номер документа	Дата составления
334	22.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне №1 жилого массива "Нур-Актобе" г. Актобе			шт	1	215 357 896,00	215 357 896,00
				Итого	1	x	215 357 896,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сарибекян Г.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) ИО.Руководителя / _____ / Хайретдинов Е.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.07.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта: Строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне №1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№190175/00	03.09.2019г				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2019г.	СМР в ценах 2019 г.	Стоимость оборудования 2019г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2019г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	864 987 870						103 798 544	**968 786 414**
в том числе за отчетный месяц:		192 283 836		213 648 706			23 074 060	**215 357 896**

Заказчик:
И.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Хайретдинов Е.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО «Интерстиль»
Наименование объекта: Строительство средней школы на 900 мест в микрорайоне №1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

Акт №6
приемки выполненных работ за июль 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 ФУНДАМЕНТЫ. БЛОКИ А, Б, В									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	10092,48336	200,85	192,16	2027075	1939372	908	432144	2655957
		НР - 72%; СП - 8%			8,60	50,87	86795	513405		196738	
4	4101-0105-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	17560,92105	195,30	--	3429648	--		--	3704020
		СП - 8%			--	--	--	--		274372	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	10092,48336	20,25	17,25	204373	174095	1009	68597	294807
		НР - 72%; СП - 8%			2,90	6,54	29268	66005		21838	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5 661 096				
		Накладные расходы	Тенге				500 741				
		Сметная прибыль	Тенге				492 947				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6 654 783				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-1					6 654 783				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. БЛОКИ А, Б, В									
		РАЗДЕЛ 3.=Лестницы выход на кровлю=									
		Лестница в осях 2-3									
34	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,7823	74080,94	25518,66	57954	19963	7924	24988	89577
		НР - 69%; СП - 8%			38434,11	7857,77	30067	6147		6635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,7823	544426,00	--	425904	--	425904	--	459977
		СП - 8%			--	--	--	--		34072	
36	ПСЦ РК 8.04-08-2015 Тех.часть Тб.8	Надбавка на марку стали С-255	т	0,4766655	8656,00	--	4126	--	4126	--	4456
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
37	ПСЦ РК 8.04-08-2015 Тех.часть Тб.8	Надбавка на марку стали С-245	т	0,1638473	4756,00	--	779	--	779	--	842
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	42,2442	73,18	1,64	3091	69	1990	719	4116
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	1032	11		305	
		Лестница в осях 18-19									
39	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,7823	74080,94	25518,66	57954	19963	7924	24988	89577
		НР - 69%; СП - 8%			38434,11	7857,77	30067	6147		6635	
40	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,7823	544426,00	--	425904	--	425904	--	459977
		СП - 8%			--	--	--	--		34072	
41	ПСЦ РК 8.04-08-2015 Тех.часть Тб.8	Надбавка на марку стали С-255	т	0,4766655	8656,00	--	4126	--	4126	--	4456
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
42	ПСЦ РК 8.04-08-2015 Тех.часть Тб.8	Надбавка на марку стали С-245	т	0,1638473	4756,00	--	779	--	779	--	842
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	42,2442	73,18	1,64	3091	69	1990	719	4116
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	1032	11		305	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				983 708				
		Накладные расходы	Тенге				51 414				
		Сметная прибыль	Тенге				82 808				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1 117 930				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-4					1 117 930				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ НИЖЕ ОТМ.0.000. БЛОКИ А, Б, В

РАЗДЕЛ 1.=БЛОК А=

Перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м /Кирпич М100, раствор М50/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	68,5	2585,56	195,99	177111	13425	93695	67715	264412
		НР - 93%; СП - 8%			1021,76	41,18	69991	2821		19586	
2	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	3,8	27008,10	2375,60	102631	9027	77093	17119	129330
		НР - 93%; СП - 8%			4344,96	499,20	16511	1897		9580	
		Утепление									
3	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	6,85	4067,34	3,24	27861	22	26120	1381	31582
		НР - 80%; СП - 8%			251,02	0,96	1719	7		2339	
		Перемычки при кладке /примечание 1, лист 6/									
4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00127	371040,29	2181,89	471	3	389	74	589
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	79	1		44	
5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 6 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,00111	217344,00	--	241	--	241	--	261
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 10 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,00016	217344,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
7	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	443,45	249,42	443	249	33	253	752
		НР - 118%; СП - 8%			160,73	53,66	161	54		56	
8	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 8ПБ13-1 ГОСТ 948-84	м3	0,014	79562,00	--	1114	--	1114	--	1203
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				309 907				
		Накладные расходы	Тенге				86 542				
		Сметная прибыль	Тенге				31 716				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				428 165				
		РАЗДЕЛ 2.=Внутренняя отделка технического подполья=									
15	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	110	1092,22	69,83	120145	7682	30452	70501	205897
		НР - 80%; СП - 8%			745,55	55,59	82011	6115		15252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				120 145				
		Накладные расходы	Тенге				70 501				
		Сметная прибыль	Тенге				15 252				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				205 898				

РАЗДЕЛ 3.=Полы=

		Венткамера									
20	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	26,4	217,15	30,46	5733	804	3115	1978	8327
		НР - 94%; СП - 8%			68,71	10,98	1814	290		617	
21	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Бетон В7,5/	м3 подстилающего слоя	2,112	21017,47	7,20	44389	15	36961	6968	55466
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	7413	--		4109	
22	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,4	644,50	27,62	17015	729	7752	8351	27395
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	8534	350		2029	
23	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	26,4	659,48	43,60	17410	1151	6854	8965	28485
		НР - 94%; СП - 8%			356,24	5,00	9405	132		2110	
24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,4	644,50	27,62	17015	729	7752	8351	27395
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	8534	350		2029	
25	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	26,4	327,36	18,76	8642	495	7725	614	9997
		НР - 94%; СП - 8%			15,98	8,78	422	232		741	
26	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	26,4	990,73	92,98	26155	2455	15046	8972	37938
		НР - 94%; СП - 8%			327,79	33,76	8654	891		2810	
27	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	26,4	-199,34	-8,10	-5263	-214	-4550	-567	-6296
		НР - 94%; СП - 8%			-18,89	-3,97	-499	-105		-466	
		Техподполье									
28	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1123,01	217,15	30,46	243857	34203	132489	84129	354224
		НР - 94%; СП - 8%			68,71	10,98	77165	12333		26239	
29	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Бетон В7,5/	м3 подстилающего слоя	89,8408	21017,47	7,20	1888226	647	1572243	296416	2359413
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	315336	--		174771	
30	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1123,01	644,50	27,62	723785	31022	329752	355240	1165347
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	363011	14904		86322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1123,01	659,48	43,60	740604	48962	291583	381335	1211694
		НР - 94%; СП - 8%			356,24	5,00	400059	5616		89755	
32	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1123,01	644,50	27,62	723785	31022	329752	355240	1165347
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	363011	14904		86322	
33	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1123,01	327,36	18,76	367630	21071	328612	26136	425268
		НР - 94%; СП - 8%			15,98	8,78	17947	9858		31501	
34	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1123,01	990,73	92,98	1112601	104421	640071	381659	1613801
		НР - 94%; СП - 8%			327,79	33,76	368109	37911		119541	
35	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	1123,01	-199,34	-8,10	-223858	-9098	-193550	-24129	-267826
		НР - 94%; СП - 8%			-18,89	-3,97	-21210	-4459		-19839	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5 707 726				
		Накладные расходы	Тенге				1 899 658				
		Сметная прибыль	Тенге				608 591				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8 215 975				

РАЗДЕЛ 9.=Полы=

		Тип 1									
73	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1033,24	217,15	30,46	224364	31469	121898	77404	325909
		НР - 94%; СП - 8%			68,71	10,98	70997	11347		24141	
74	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Бетон В7,5/	м3 подстилающего слоя	82,6592	21017,47	7,20	1737287	595	1446563	272721	2170809
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	290129	--		160801	
75	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1033,24	644,50	27,62	665928	28542	303393	326843	1072193
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	333993	13713		79422	
76	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1033,24	659,48	43,60	681402	45048	268275	350852	1114835
		НР - 94%; СП - 8%			356,24	5,00	368079	5167		82580	
		Тип 2									
81	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	40,76	217,15	30,46	8851	1241	4809	3053	12857
		НР - 94%; СП - 8%			68,71	10,98	2801	448		952	
82	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Бетон В7,5/	м3 подстилающего слоя	3,2608	21017,47	7,20	68534	23	57066	10758	85636

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	11445	--		6343	
83	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40,76	644,50	27,62	26270	1126	11968	12894	42297
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	13176	541		3133	
84	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	40,76	659,48	43,60	26880	1777	10583	13841	43979
		НР - 94%; СП - 8%			356,24	5,00	14520	204		3258	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3 439 516				
		Накладные расходы	Тенге				1 068 366				
		Сметная прибыль	Тенге				360 630				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4 868 512				

РАЗДЕЛ 14.=Внутренняя отделка технического подполья=

119	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1148,85	3132,91	33,09	3599245	38011	1843657	1388153	5386389
		НР - 80%; СП - 8%			1495,04	15,33	1717577	17614		398992	
120	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1148,85	97,27	0,73	111753	842	9550	81414	208621
		НР - 80%; СП - 8%			88,23	0,35	101361	407		15453	
122	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	111,14	97,27	0,73	10811	81	924	7876	20182
		НР - 80%; СП - 8%			88,23	0,35	9806	39		1495	
123	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	410,53	512,13	5,17	210244	2122	43163	132825	370515
		НР - 80%; СП - 8%			401,82	2,61	164959	1073		27446	
124	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	385,28	97,27	0,73	37478	282	3204	27303	69963
		НР - 80%; СП - 8%			88,23	0,35	33992	136		5182	
125	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	25,25	411,61	1,52	10393	38	5090	4227	15789
		НР - 80%; СП - 8%			208,51	0,73	5265	18		1170	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3 979 924				
		Накладные расходы	Тенге				1 641 798				
		Сметная прибыль	Тенге				449 738				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				6 071 460				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-5					19 790 010				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ.0.000 Блок А									
		РАЗДЕЛ 4.=Внутренняя отделка=									
		Потолок 1 этаж									
43	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	654,48	742,77	4,62	486131	3027	121681	290294	838539
		НР - 80%; СП - 8%			552,23	2,21	361423	1444		62114	
50	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	65,51	4223,93	23,10	276710	1513	158893	93955	400318
		НР - 80%; СП - 8%			1775,36	17,40	116304	1140		29653	
		Потолок 2 этаж									
55	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	673,3	742,77	4,62	500110	3114	125180	298641	862652
		НР - 80%; СП - 8%			552,23	2,21	371816	1485		63900	
		Стены и перегородки 2 этаж									
61	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	64,79	4223,93	23,10	273668	1497	157146	92922	395918
		НР - 80%; СП - 8%			1775,36	17,40	115026	1127		29327	
		Потолок 3 этаж									
66	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	671,7	742,77	4,62	498922	3106	124883	297932	860602
		НР - 80%; СП - 8%			552,23	2,21	370933	1482		63748	
		Стены и перегородки 3 этаж									
72	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	64,134	4223,93	23,10	270898	1481	155555	91981	391909
		НР - 80%; СП - 8%			1775,36	17,40	113861	1116		29030	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2 306 439				
		Накладные расходы	Тенге				1 165 726				
		Сметная прибыль	Тенге				277 773				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3 749 937				
		РАЗДЕЛ 5.=Полы=									
		по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж									
86	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,62	976,47	27,68	6464	183	3525	2673	9868
		НР - 94%; СП - 8%			416,25	13,27	2756	88		731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	6,62	283,28	9,38	1875	62	1759	78	2110
		НР - 94%; СП - 8%			8,14	4,39	54	29		156	
88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,62	644,50	27,62	4267	183	1944	2094	6870
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	2140	88		509	
89	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	6,62	3163,23	70,88	20941	469	12851	7363	30568
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	7621	212		2264	
		по ТИПУ ТД 288 - 1 этаж									
94	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	118,62	3163,23	70,88	375222	8408	230263	131928	547722
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	136551	3798		40572	
		по ТИПУ ТД 452 - 1 этаж									
100	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	70,51	976,47	27,68	68851	1952	37549	28468	105105
		НР - 94%; СП - 8%			416,25	13,27	29350	936		7786	
101	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	70,51	283,28	9,38	19974	661	18739	830	22469
		НР - 94%; СП - 8%			8,14	4,39	574	309		1664	
102	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	70,51	1481,36	85,77	104451	6048	53789	42696	158918
		НР - 94%; СП - 8%			632,74	11,44	44614	807		11772	
103	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	70,51	644,50	27,62	45444	1948	20704	22304	73168
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	22792	936		5420	
104	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	70,51	3163,23	70,88	223039	4998	136873	78421	325577
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	81168	2258		24117	
		по ТИПУ ТД 346 - 2 этаж									
110	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	70,51	644,50	27,62	45444	1948	20704	22304	73168
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	22792	936		5420	
111	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	70,51	163,68	9,38	11541	661	10317	820	13351
		НР - 94%; СП - 8%			7,99	4,39	563	309		989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	70,51	1481,36	85,77	104451	6048	53789	42696	158918
		НР - 94%; СП - 8%			632,74	11,44	44614	807		11772	
113	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	70,51	644,50	27,62	45444	1948	20704	22304	73168
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	22792	936		5420	
114	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	70,51	3163,23	70,88	223039	4998	136873	78421	325577
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	81168	2258		24117	
		по ТИПУ ТД 346 - 3 этаж									
120	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	70,47	644,50	27,62	45418	1947	20692	22292	73127
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	22779	935		5417	
121	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	70,47	163,68	9,38	11535	661	10311	820	13343
		НР - 94%; СП - 8%			7,99	4,39	563	309		988	
122	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	70,47	1481,36	85,77	104391	6044	53758	42671	158828
		НР - 94%; СП - 8%			632,74	11,44	44589	806		11765	
123	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	70,47	644,50	27,62	45418	1947	20692	22292	73127
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	22779	935		5417	
124	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	70,47	3163,23	70,88	222913	4995	136796	78376	325392
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	81122	2257		24103	
		по ТИПУ ТД 340 - 3 этаж									
125	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	78,16	644,50	27,62	50374	2159	22950	24724	81107
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	25265	1037		6008	
126	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	78,16	-81,84	-4,69	-6397	-367	-5718	-455	-7400
		НР - 94%; СП - 8%			-4,00	-2,19	-312	-172		-548	
127	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	78,16	3163,23	70,88	247238	5540	151723	86929	360900
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	89975	2503		26733	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2 021 337				
		Накладные расходы	Тенге				761 049				
		Сметная прибыль	Тенге				222 592				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3 004 978				
		РАЗДЕЛ 7.=Наружная отделка=									
143	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов**	м2	1068,74	3958,98	219,28	4231125	234349	701132	2789634	7582420
		НР - 80%; СП - 8%			3083,67	179,09	3295644	191399		561661	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4 231 125				
		Накладные расходы	Тенге				2 789 634				
		Сметная прибыль	Тенге				561 661				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7 582 420				
		РАЗДЕЛ 13.=Зенитный фонарь-2шт=									
228	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Стойки массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,54148	24339,56	11194,62	13179	6062	1204	5205	19855
		НР - 69%; СП - 8%			10920,80	3011,32	5913	1631		1471	
229	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж**	т конструкций	0,65544	53721,24	27073,26	35211	17745	3105	12419	51440
		НР - 69%; СП - 8%			21910,05	5549,84	14361	3638		3810	
230	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,19692	514976,00	--	616385	--	616385	--	665696
		СП - 8%			--	--	--	--		49311	
232	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,07392	491655,27	1278,27	36343	94	31331	4511	44122
		НР - 91%; СП - 8%			66526,00	529,53	4918	39		3268	
235	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3 /Бетон В15/. Устройство**	м3	1,64	25615,07	1709,54	42009	2804	31647	7422	53385
		НР - 91%; СП - 8%			4608,45	364,52	7558	598		3954	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				743 127				
		Накладные расходы	Тенге				29 557				
		Сметная прибыль	Тенге				61 814				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				834 498				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-6					15 171 833				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ.0.000 Блок Б									
		РАЗДЕЛ 1.=Стены=									
		Изоляция стен на 1 этаже /лист 2/									
20	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	8,8182	40690,99	2384,94	358821	21031	117248	173383	574781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			25009,92	861,12	220542	7594		42576	
21	2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	8,553654	22829,00	--	195271	--	195271	--	210893
		СП - 8%			--	--	--	--		15622	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				554 092				
		Накладные расходы	Тенге				173 383				
		Сметная прибыль	Тенге				58 198				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				785 673				

РАЗДЕЛ 2.=Окна /Двухкамерный стеклопакет/=

22	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	207,626	2287,15	166,12	474873	34491	209624	222276	752921
		НР - 90%; СП - 8%			1111,41	78,10	230758	16215		55772	
25	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	58,1622	20134,00	--	1171038	--	1171038	--	1264721
		СП - 8%			--	--	--	--		93683	
		Доски подоконные									
26	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	103,6	1071,06	4,78	110962	495	87526	20860	142368
		НР - 90%; СП - 8%			221,44	2,29	22941	237		10546	
27	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	103,6	1571,00	--	162756	--	162756	--	175776
		СП - 8%			--	--	--	--		13020	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 919 629				
		Накладные расходы	Тенге				243 136				
		Сметная прибыль	Тенге				173 021				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2 335 786				

РАЗДЕЛ 4.=Внутренняя отделка=

		Потолок 1 этаж									
42	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/толщ. 2мм/	м2 отделываемой поверхности	447,28	790,21	4,61	353446	2064	125710	181050	577256
		НР - 80%; СП - 8%			504,54	1,43	225672	640		42760	
		Потолок 3 этаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/толщ. 2мм/	м2 отделываемой поверхности	517,9	790,21	4,61	409251	2390	145558	209636	668398
		НР - 80%; СП - 8%			504,54	1,43	261303	742		49511	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				762 697				
		Накладные расходы	Тенге				390 686				
		Сметная прибыль	Тенге				92 271				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1 245 654				

РАЗДЕЛ 5.=Полы=

		по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж									
78	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	855,11	976,47	27,68	834985	23668	455377	345251	1274655
		НР - 94%; СП - 8%			416,25	13,27	355940	11349		94419	
79	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	855,11	283,28	9,38	242238	8022	227255	10071	272493
		НР - 94%; СП - 8%			8,14	4,39	6961	3753		20185	
80	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	855,11	644,50	27,62	551122	23622	251087	270496	887347
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	276413	11349		65729	
81	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	684,088	3163,23	70,88	2163928	48488	1327945	760835	3158744
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	787495	21904		233981	
		по ТИПУ ТД 288 - 1 этаж									
82	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	64,39	976,47	27,68	62875	1782	34291	25997	95982
		НР - 94%; СП - 8%			416,25	13,27	26802	855		7110	
83	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	64,39	283,28	9,38	18241	604	17113	758	20519
		НР - 94%; СП - 8%			8,14	4,39	524	283		1520	
84	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	64,39	1481,36	85,77	95385	5523	49120	38990	145124
		НР - 94%; СП - 8%			632,74	11,44	40742	737		10750	
85	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	64,39	644,50	27,62	41500	1779	18907	20368	66817
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	20814	855		4949	
86	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	64,39	3163,23	70,88	203680	4564	124993	71614	297318
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	74123	2062		22024	
		Охлаждаемая камера - 1 этаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	24,43	576,36	100,07	14081	2445	6448	5318	20950
		НР - 92%; СП - 8%			212,38	24,21	5188	591		1552	
88	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 20мм/	м2 стяжки	24,43	75,63	7,40	1848	181	1571	130	2136
		НР - 92%; СП - 8%			3,93	1,87	96	46		158	
89	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0403095	14213,92	1352,96	573	55	1	491	1149
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	517	23		85	
90	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0403095	306480,00	--	12354	--	12354	--	13342
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
91	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	24,43	3163,23	70,88	77278	1732	47423	27171	112804
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	28123	782		8356	
		по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж									
92	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	124,81	976,47	27,68	121873	3455	66466	50392	186046
		НР - 94%; СП - 8%			416,25	13,27	51952	1656		13781	
93	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/	м2 стяжки	124,81	566,57	18,76	70713	2342	66339	2940	79545
		НР - 94%; СП - 8%			16,28	8,78	2032	1096		5892	
94	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	124,81	644,50	27,62	80441	3448	36648	39481	129515
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	40345	1656		9594	
95	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	124,81	163,68	9,38	20429	1171	18261	1452	23632
		НР - 94%; СП - 8%			7,99	4,39	997	548		1751	
		по ТИПУ ТД 650 /спорт.зал/ - 2 этаж									
102	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	690,33	644,50	27,62	444921	19070	202703	218371	716355
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	223148	9162		53063	
103	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	690,33	163,68	9,38	112994	6476	101002	8033	130709
		НР - 94%; СП - 8%			7,99	4,39	5516	3030		9682	
104	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,1390445	14213,92	1352,96	16190	1541	36	13879	32474
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	14613	638		2406	
105	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,1390445	306480,00	--	349094	--	349094	--	377022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		27928	
		по ТИПУ ТД 346 - 2 этаж									
107	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24,16	644,50	27,62	15571	667	7094	7642	25071
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	7810	321		1857	
108	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	24,16	163,68	9,38	3955	227	3535	281	4575
		НР - 94%; СП - 8%			7,99	4,39	193	106		339	
109	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	24,16	1481,36	85,77	35790	2072	18431	14629	54453
		НР - 94%; СП - 8%			632,74	11,44	15287	276		4034	
110	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24,16	644,50	27,62	15571	667	7094	7642	25071
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	7810	321		1857	
111	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	24,16	3163,23	70,88	76424	1712	46900	26871	111558
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	27812	774		8264	
		по ТИПУ ТД 650 - 3 этаж									
116	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	264,22	976,47	27,68	258002	7313	140707	106679	393855
		НР - 94%; СП - 8%			416,25	13,27	109982	3507		29174	
117	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/	м2 стяжки	264,22	566,57	18,76	149698	4958	140438	6224	168395
		НР - 94%; СП - 8%			16,28	8,78	4302	2319		12474	
118	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	264,22	644,50	27,62	170291	7299	77583	83580	274181
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	85409	3507		20310	
119	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	264,22	163,68	9,38	43248	2479	38658	3075	50028
		НР - 94%; СП - 8%			7,99	4,39	2111	1160		3706	
		по ТИПУ ТД 650 - 3 этаж									
121	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	132,45	976,47	27,68	129333	3666	70535	53477	197434
		НР - 94%; СП - 8%			416,25	13,27	55132	1758		14625	
122	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/	м2 стяжки	132,45	566,57	18,76	75042	2485	70401	3120	84414
		НР - 94%; СП - 8%			16,28	8,78	2156	1163		6253	
123	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	132,45	644,50	27,62	85365	3659	38892	41898	137443
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	42814	1758		10181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	132,45	163,68	9,38	21680	1243	19379	1541	25078
		НР - 94%; СП - 8%			7,99	4,39	1058	581		1858	
		по ТИПУ ТД 650 - 3 этаж									
126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,57	644,50	27,62	10035	430	4572	4925	16157
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	5033	207		1197	
127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	15,57	163,68	9,38	2549	146	2279	181	2948
		НР - 94%; СП - 8%			7,99	4,39	124	68		218	
128	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0256905	14213,92	1352,96	365	35	--	313	732
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	330	14		54	
129	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0256905	306480,00	--	7874	--	7874	--	8504
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
130	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,57	644,50	27,62	10035	430	4572	4925	16157
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	5033	207		1197	
		по ТИПУ ТД 446 - 3 этаж									
132	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	81,83	644,50	27,62	52740	2260	24029	25885	84915
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	26451	1086		6290	
133	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 40 мм/	м2 стяжки	81,83	327,36	18,76	26788	1535	23945	1904	30988
		НР - 94%; СП - 8%			15,98	8,78	1308	718		2295	
134	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	81,83	976,47	27,68	79904	2265	43577	33039	121978
		НР - 94%; СП - 8%			416,25	13,27	34062	1086		9035	
135	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	81,83	3163,23	70,88	258847	5800	158848	91011	377846
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	94199	2620		27989	
		Плинтус 1 этаж									
140	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	166,18	550,28	1,58	91446	262	42984	45425	147820
		НР - 94%; СП - 8%			290,04	0,75	48200	124		10950	
		Плинтус 2 этаж									
142	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	37,61	550,28	1,58	20696	59	9728	10281	33455
		НР - 94%; СП - 8%			290,04	0,75	10909	28		2478	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7 177 992				
		Накладные расходы	Тенге				2 486 586				
		Сметная прибыль	Тенге				773 168				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10 437 746				
		РАЗДЕЛ 7.=Кровля=									
167	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	615,9791	875,00	--	538982	--	538982	--	582100
		СП - 8%			--	--	--	--		43119	
168	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	615,9791	769,00	--	473688	--	473688	--	511583
		СП - 8%			--	--	--	--		37895	
		В осях И-Е									
169	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	55,65664	10777,60	1687,28	599845	93908	374112	143006	802279
		НР - 92%; СП - 8%			2368,54	424,32	131825	23616		59428	
170	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	347,854	576,36	100,07	200490	34811	91801	75716	298303
		НР - 92%; СП - 8%			212,38	24,21	73878	8422		22096	
171	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/**	м2 стяжки	347,854	226,90	22,20	78928	7722	67102	5573	91261
		НР - 92%; СП - 8%			11,80	5,62	4104	1954		6760	
172	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,3443755	14213,92	1352,96	4895	466	11	4196	9818
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	4418	193		727	
173	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,3443755	306480,00	--	105544	--	105544	--	113988
		СП - 8%			--	--	--	--		8444	
174	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	535,634	346,12	14,26	185391	7637	105798	68553	274260
		НР - 92%; СП - 8%			134,34	4,78	71956	2558		20316	
175	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	615,9791	875,00	--	538982	--	538982	--	582100
		СП - 8%			--	--	--	--		43119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	615,9791	769,00	--	473688	--	473688	--	511583
		СП - 8%			--	--	--	--		37895	
		Над лестничной клеткой									
177	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	21,6	708,33	26,18	15300	565	10687	3801	20629
		НР - 92%; СП - 8%			187,40	3,87	4048	84		1528	
178	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	21,6	869,05	51,69	18772	1116	6958	10069	31148
		НР - 92%; СП - 8%			495,29	11,43	10698	247		2307	
179	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	21,6	699,02	50,25	15099	1085	5732	7847	24782
		НР - 92%; СП - 8%			383,45	11,43	8282	247		1836	
180	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	4,89456	29021,00	--	142045	--	142045	--	153409
		СП - 8%			--	--	--	--		11364	
181	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	21,6	576,36	100,07	12449	2162	5700	4702	18523
		НР - 92%; СП - 8%			212,38	24,21	4587	523		1372	
182	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	21,6	226,90	22,20	4901	479	4167	346	5667
		НР - 92%; СП - 8%			11,80	5,62	255	121		420	
183	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,021384	14213,92	1352,96	304	29	1	261	610
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	274	12		45	
184	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,021384	306480,00	--	6554	--	6554	--	7078
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
185	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	3,456	10777,60	1687,28	37247	5831	23230	8880	49818
		НР - 92%; СП - 8%			2368,54	424,32	8186	1466		3690	
186	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	21,6	576,36	100,07	12449	2162	5700	4702	18523
		НР - 92%; СП - 8%			212,38	24,21	4587	523		1372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	21,6	226,90	22,20	4901	479	4167	346	5667
		НР - 92%; СП - 8%			11,80	5,62	255	121		420	
188	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,021384	14213,92	1352,96	304	29	1	261	610
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	274	12		45	
189	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,021384	306480,00	--	6554	--	6554	--	7078
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
190	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	21,6	346,12	14,26	7476	308	4266	2764	11060
		НР - 92%; СП - 8%			134,34	4,78	2902	103		819	
191	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	24,84	875,00	--	21735	--	21735	--	23474
		СП - 8%			--	--	--	--		1739	
192	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	24,84	769,00	--	19102	--	19102	--	20630
		СП - 8%			--	--	--	--		1528	
		Примыкание к парапетам									
193	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	261,64	2931,11	27,38	766895	7163	634118	117116	954732
		НР - 92%; СП - 8%			480,10	6,44	125614	1686		70721	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4 292 520				
		Накладные расходы	Тенге				458 139				
		Сметная прибыль	Тенге				380 053				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5 130 712				
		РАЗДЕЛ 12.=Зенитный фонарь - 3шт=									
267	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,54072	24339,56	11194,62	13161	6053	1203	5198	19828
		НР - 69%; СП - 8%			10920,80	3011,32	5905	1628		1469	
268	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж	т конструкций	0,7755	53721,24	27073,26	41661	20995	3675	14694	60863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			21910,05	5549,84	16991	4304		4508	
269	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,31622	514976,00	--	677822	--	677822	--	732047
		СП - 8%			--	--	--	--		54226	
271	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,07392	491655,27	1278,27	36343	94	31331	4511	44122
		НР - 91%; СП - 8%			66526,00	529,53	4918	39		3268	
274	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 /Бетон В15/. Устройство	м3	2,1	25615,07	1709,54	53792	3590	40524	9503	68359
		НР - 91%; СП - 8%			4608,45	364,52	9678	765		5064	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				822 779				
		Накладные расходы	Тенге				33 906				
		Сметная прибыль	Тенге				68 535				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				925 220				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-7					20 860 791				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ.0.000 Блок В

РАЗДЕЛ 5.=Внутренняя отделка=

		Потолок 1 этаж									
44	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	720,22	742,77	4,62	534961	3331	133903	319453	922767
		НР - 80%; СП - 8%			552,23	2,21	397727	1589		68353	
		Стены и перегородки 1 этаж									
51	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	48,516	4223,93	23,10	204928	1121	117674	69582	296471
		НР - 80%; СП - 8%			1775,36	17,40	86133	844		21961	
		Потолок 2 этаж									
56	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	708,98	742,77	4,62	526612	3279	131813	314467	908366
		НР - 80%; СП - 8%			552,23	2,21	391520	1564		67286	
		Стены и перегородки 2 этаж									
62	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	47,654	4223,93	23,10	201287	1101	115583	68346	291204
		НР - 80%; СП - 8%			1775,36	17,40	84603	829		21571	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 467 788				
		Накладные расходы	Тенге				771 848				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				179 170				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2 418 807				

РАЗДЕЛ 6.=Полы=

		по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж									
79	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,06	976,47	27,68	6894	195	3760	2850	10524
		НР - 94%; СП - 8%			416,25	13,27	2939	94		780	
80	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	7,06	283,28	9,38	2000	66	1877	83	2250
		НР - 94%; СП - 8%			8,14	4,39	57	31		167	
81	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,06	644,50	27,62	4550	195	2073	2233	7326
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	2282	94		543	
82	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов полов многоцветных или одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7,06	1492,47	70,88	10537	500	1910	7852	19860
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	8127	226		1471	
83	2206-0301-1205 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	7,2012	1638,00	--	11796	--	11796	--	12739
		СП - 8%			--	--	--	--		944	
		по ТИПУ ТД 452 - 1 этаж									
89	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	107,2	976,47	27,68	104677	2967	57088	43282	159796
		НР - 94%; СП - 8%			416,25	13,27	44622	1423		11837	
90	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	107,2	283,28	9,38	30368	1006	28489	1263	34161
		НР - 94%; СП - 8%			8,14	4,39	873	471		2530	
91	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	107,2	1481,36	85,77	158802	9195	81778	64912	241611
		НР - 94%; СП - 8%			632,74	11,44	67829	1226		17897	
92	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	107,2	644,50	27,62	69091	2961	31478	33910	111241
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	34652	1423		8240	
93	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов полов многоцветных или одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	107,2	1492,47	70,88	159993	7599	28990	119227	301557
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	123404	3433		22338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	2206-0301-1205 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	109,344	1638,00	--	179105	--	179105	--	193434
		СП - 8%			--	--	--	--		14328	
		по ТИПУ ТД 346 - 2 этаж									
100	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	53,19	644,50	27,62	34281	1469	15618	16826	55195
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	17194	706		4089	
101	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	53,19	163,68	9,38	8706	499	7782	619	10071
		НР - 94%; СП - 8%			7,99	4,39	425	233		746	
102	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	53,19	1481,36	85,77	78794	4562	40577	32208	119881
		НР - 94%; СП - 8%			632,74	11,44	33655	608		8880	
103	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	53,19	644,50	27,62	34281	1469	15618	16826	55195
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	17194	706		4089	
104	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	53,19	1492,47	70,88	79384	3770	14384	59157	149625
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	61230	1703		11083	
105	2206-0301-1205 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	54,2538	1638,00	--	88868	--	88868	--	95977
		СП - 8%			--	--	--	--		7109	
		по ТИПУ ТД340 - 2 этаж									
106	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	60,23	644,50	27,62	38819	1664	17686	19052	62501
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	19469	799		4630	
107	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	60,23	-81,84	-4,69	-4929	-283	-4405	-350	-5702
		НР - 94%; СП - 8%			-4,00	-2,19	-241	-132		-422	
108	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	60,23	1492,47	70,88	89891	4269	16288	66987	169429
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	69334	1929		12550	
109	2206-0301-1205 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	61,4346	1638,00	--	100630	--	100630	--	108680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8050	
119	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	166,5	550,28	1,58	91622	263	43067	45512	148105
		НР - 94%; СП - 8%			290,04	0,75	48292	125		10971	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 378 160				
		Накладные расходы	Тенге				532 449				
		Сметная прибыль	Тенге				152 850				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2 063 459				
		РАЗДЕЛ 13.=Зенитный фонарь - 2шт=									
199	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,54148	24339,56	11194,62	13179	6062	1204	5205	19855
		НР - 69%; СП - 8%			10920,80	3011,32	5913	1631		1471	
200	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж	т конструкций	0,65544	53721,24	27073,26	35211	17745	3105	12419	51440
		НР - 69%; СП - 8%			21910,05	5549,84	14361	3638		3810	
201	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,19692	514976,00	--	616385	--	616385	--	665696
		СП - 8%			--	--	--	--		49311	
202	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	64,63368	73,18	1,64	4730	106	3045	1101	6297
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	1579	16		466	
203	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,07392	491655,27	1278,27	36343	94	31331	4511	44122
		НР - 91%; СП - 8%			66526,00	529,53	4918	39		3268	
206	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 /Бетон В15/. Устройство	м3	1,64	25615,07	1709,54	42009	2804	31647	7422	53385
		НР - 91%; СП - 8%			4608,45	364,52	7558	598		3954	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				747 857				
		Накладные расходы	Тенге				30 658				
		Сметная прибыль	Тенге				62 280				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				840 795				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-8					5 323 061				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9 ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 1.=ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК А=									
		ВОЗДУХОВОДЫ=									
28	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /700x400/	м2 поверхности воздуховодов	11	4647,33	38,14	51121	419	39187	11442	67567
		НР - 98%; СП - 8%			1046,80	14,58	11515	160		5005	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /700x400/	м2 поверхности воздуховодов	9,6	4647,33	38,14	44614	366	34199	9985	58968
		НР - 98%; СП - 8%			1046,80	14,58	10049	140		4368	
30	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /900x250/	м2 поверхности воздуховодов	2,3	4647,33	38,14	10689	88	8193	2392	14128
		НР - 98%; СП - 8%			1046,80	14,58	2408	34		1046	
31	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /900x500/	м2 поверхности воздуховодов	84	4428,11	34,24	371961	2876	298012	70547	477908
		НР - 98%; СП - 8%			846,10	10,88	71073	914		35401	
		Изоляция									
32	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,6	33300,86	1349,12	119883	4857	51729	49847	183308
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	63297	2291		13578	
33	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	94	514,01	26,93	48317	2531	13771	24751	78913
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	32015	551		5845	
34	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,10904	438576,00	--	47822	--	47822	--	51648
		СП - 8%			--	--	--	--		3826	
35	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	353	655,00	--	231215	--	231215	--	249712
		СП - 8%			--	--	--	--		18497	
		ВОЗДУХОВОДЫ=									
50	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /100x150/	м2 поверхности воздуховодов	7	4969,48	51,51	34786	361	22133	12183	50727
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	19,96	12292	140		3758	
51	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150x150/	м2 поверхности воздуховодов	16,2	4969,48	51,51	80506	834	51224	28196	117398
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	19,96	28448	323		8696	
52	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250x200/	м2 поверхности воздуховодов	5,4	4810,56	40,91	25977	221	17074	8592	37334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	8682	85		2765	
53	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250x250/	м2 поверхности воздуховодов	3,3	4810,56	40,91	15875	135	10434	5250	22815
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	5306	52		1690	
54	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /400x250/	м2 поверхности воздуховодов	1,95	5001,22	40,91	9752	80	6959	2688	13436
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	15,67	2713	31		995	
55	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /600x250/	м2 поверхности воздуховодов	2,7	4647,33	38,14	12548	103	9619	2808	16585
		НР - 98%; СП - 8%			1046,80	14,58	2826	39		1228	
56	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,024	4811,73	38,43	24174	193	16992	6902	33562
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	10,69	6989	54		2486	
57	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,34	33300,86	1349,12	11322	459	4885	4708	17312
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	5978	216		1282	
58	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	9,2	514,01	26,93	4729	248	1348	2422	7723
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	3133	54		572	
59	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,010672	438576,00	--	4680	--	4680	--	5055
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
60	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	60	655,00	--	39300	--	39300	--	42444
		СП - 8%			--	--	--	--		3144	
		ВОЗДУХОВОДЫ=									
68	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 315 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,8365	4811,73	38,43	71389	570	50179	20383	99114
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	10,69	20640	159		7342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,4	33300,86	1349,12	13320	540	5747	5539	20368
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	7033	255		1509	
70	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	11,2	514,01	26,93	5757	302	1640	2949	9402
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	3815	66		696	
71	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,012992	438576,00	--	5698	--	5698	--	6154
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
72	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	9,5	655,00	--	6223	--	6223	--	6720
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
		ВОЗДУХОВОДЫ=									
80	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 315 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,8256	4811,73	38,43	76149	608	53525	21742	105721
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	10,69	22016	169		7831	
81	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,45	33300,86	1349,12	14985	607	6466	6231	22914
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	7912	286		1697	
82	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	12,4	514,01	26,93	6374	334	1817	3265	10410
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	4223	73		771	
83	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,014384	438576,00	--	6308	--	6308	--	6813
		СП - 8%			--	--	--	--		505	
84	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	9,8	655,00	--	6419	--	6419	--	6933
		СП - 8%			--	--	--	--		514	
		ВОЗДУХОВОДЫ=									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 315 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,8583	4811,73	38,43	61871	494	43489	17665	85899
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	10,69	17888	137		6363	
93	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,4	33300,86	1349,12	13320	540	5747	5539	20368
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	7033	255		1509	
94	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	9,9	514,01	26,93	5089	267	1450	2607	8311
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	3372	58		616	
95	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,011484	438576,00	--	5037	--	5037	--	5440
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
96	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8	655,00	--	5240	--	5240	--	5659
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
		ВОЗДУХОВОДЫ=									
104	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 315 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,7493	4811,73	38,43	109464	874	76942	31253	151974
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	10,69	31648	243		11257	
105	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	33300,86	1349,12	6660	270	2874	2769	10184
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	3516	127		754	
106	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	4,2	514,01	26,93	2159	113	616	1106	3526
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	1430	25		261	
107	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,004872	438576,00	--	2137	--	2137	--	2308
		СП - 8%			--	--	--	--		171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	14	655,00	--	9170	--	9170	--	9904
		СП - 8%			--	--	--	--		734	
		=ВЕНТИЛЯЦИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ=									
		СИСТЕМА ВЕ-1									
109	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250x150/	м2 поверхности воздуховодов	16,632	4810,56	40,91	80009	680	52588	26462	114989
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	26741	261		8518	
110	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,33	33300,86	1349,12	10989	445	4742	4569	16803
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	5802	210		1245	
111	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	9,7	514,01	26,93	4986	261	1421	2554	8143
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	3304	57		603	
112	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,011252	438576,00	--	4935	--	4935	--	5330
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
114	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	18	655,00	--	11790	--	11790	--	12733
		СП - 8%			--	--	--	--		943	
		СИСТЕМА ВЕ-2									
115	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250x150/	м2 поверхности воздуховодов	13,392	4810,56	40,91	64423	548	42343	21307	92588
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	21532	210		6858	
116	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,22	33300,86	1349,12	7326	297	3161	3046	11202
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	3868	140		830	
117	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	6,4	514,01	26,93	3290	172	938	1685	5373
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	2180	38		398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,007424	438576,00	--	3256	--	3256	--	3516
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
120	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	14	655,00	--	9170	--	9170	--	9904
		СП - 8%			--	--	--	--		734	
		СИСТЕМА ВЕ-3									
121	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250x150/	м2 поверхности воздуховодов	15,512	4810,56	40,91	74621	635	49045	24680	107246
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	24941	243		7944	
122	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,33	33300,86	1349,12	10989	445	4742	4569	16803
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	5802	210		1245	
123	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	9,7	514,01	26,93	4986	261	1421	2554	8143
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	3304	57		603	
124	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,011252	438576,00	--	4935	--	4935	--	5330
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
126	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	16	655,00	--	10480	--	10480	--	11318
		СП - 8%			--	--	--	--		838	
		СИСТЕМА ВЕ-4									
127	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /400x150/	м2 поверхности воздуховодов	32,043	4810,56	40,91	154145	1311	101315	50981	221536
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	51519	502		16410	
128	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250x150/	м2 поверхности воздуховодов	7,656	4810,56	40,91	36830	313	24208	12181	52931
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	12309	120		3921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,94	33300,86	1349,12	31303	1268	13508	13016	47864
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	16527	598		3545	
130	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	26,7	514,01	26,93	13724	719	3911	7030	22415
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	9094	157		1660	
131	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,030972	438576,00	--	13584	--	13584	--	14670
		СП - 8%			--	--	--	--		1087	
135	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	38	655,00	--	24890	--	24890	--	26881
		СП - 8%			--	--	--	--		1991	
		СИСТЕМА ВЕ-5									
136	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250x150/	м2 поверхности воздуховодов	10,096	4810,56	40,91	48567	413	31921	16063	69801
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	16233	158		5170	
137	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150x150/	м2 поверхности воздуховодов	5,742	4969,48	51,51	28535	296	18156	9994	41611
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	19,96	10083	115		3082	
138	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,28	33300,86	1349,12	9324	378	4023	3877	14257
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	4923	178		1056	
139	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	8,5	514,01	26,93	4369	229	1245	2238	7136
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	2895	50		529	
140	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00986	438576,00	--	4324	--	4324	--	4670
		СП - 8%			--	--	--	--		346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	16	655,00	--	10480	--	10480	--	11318
		СП - 8%			--	--	--	--		838	
		СИСТЕМА ВЕ-6									
145	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200х200/	м2 поверхности воздуховодов	27,04	4810,56	40,91	130078	1106	85496	43021	186947
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	43476	424		13848	
146	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150х150/	м2 поверхности воздуховодов	1,98	4969,48	51,51	9840	102	6261	3446	14349
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	19,96	3477	40		1063	
147	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,33	33300,86	1349,12	10989	445	4742	4569	16803
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	5802	210		1245	
148	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	9,7	514,01	26,93	4986	261	1421	2554	8143
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	3304	57		603	
149	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,011252	438576,00	--	4935	--	4935	--	5330
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
151	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	22	655,00	--	14410	--	14410	--	15563
		СП - 8%			--	--	--	--		1153	
		СИСТЕМА ВЕ-7									
152	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300х200/	м2 поверхности воздуховодов	29,13	5001,22	40,91	145685	1192	103968	40161	200715
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	15,67	40525	456		14868	
153	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200х200/	м2 поверхности воздуховодов	7,656	4810,56	40,91	36830	313	24208	12181	52931
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	12309	120		3921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,49	33300,86	1349,12	16317	661	7041	6785	24950
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	8615	312		1848	
155	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	13,96	514,01	26,93	7176	376	2045	3676	11719
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	4755	82		868	
156	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,0161936	438576,00	--	7102	--	7102	--	7670
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
160	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	34	655,00	--	22270	--	22270	--	24052
		СП - 8%			--	--	--	--		1782	
		СИСТЕМА ВЕ-8									
161	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250х150/	м2 поверхности воздуховодов	7,656	4810,56	40,91	36830	313	24208	12181	52931
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	12309	120		3921	
162	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,22	33300,86	1349,12	7326	297	3161	3046	11202
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	3868	140		830	
163	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	6,41	514,01	26,93	3295	173	939	1688	5381
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	2183	38		399	
164	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,0074356	438576,00	--	3261	--	3261	--	3522
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
166	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8	655,00	--	5240	--	5240	--	5659
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
		СИСТЕМА ВЕ-9									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250x150/	м2 поверхности воздуховодов	15,512	4810,56	40,91	74621	635	49045	24680	107246
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	24941	243		7944	
168	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,33	33300,86	1349,12	10989	445	4742	4569	16803
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	5802	210		1245	
169	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	9,7	514,01	26,93	4986	261	1421	2554	8143
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	3304	57		603	
170	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,011252	438576,00	--	4935	--	4935	--	5330
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
172	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	16	655,00	--	10480	--	10480	--	11318
		СП - 8%			--	--	--	--		838	
		СИСТЕМА ВЕ-10									
173	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250x150/	м2 поверхности воздуховодов	13,056	4810,56	40,91	62807	534	41281	20772	90265
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	20992	205		6686	
174	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200x200/	м2 поверхности воздуховодов	2,135	4810,56	40,91	10271	87	6751	3397	14761
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	3433	33		1093	
175	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,32	33300,86	1349,12	10656	432	4598	4431	16294
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	5626	204		1207	
176	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	9,33	514,01	26,93	4796	251	1367	2457	7833
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	3178	55		580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,0108228	438576,00	--	4747	--	4747	--	5126
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
180	2305-0306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	1946,00	--	1946	--	1946	--	2102
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
181	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	18	655,00	--	11790	--	11790	--	12733
		СП - 8%			--	--	--	--		943	
		СИСТЕМА ВЕ-11									
182	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /400x150/	м2 поверхности воздуховодов	21,802	4810,56	40,91	104880	892	68934	34687	150733
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	35054	342		11165	
183	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250x150/	м2 поверхности воздуховодов	15,512	4810,56	40,91	74621	635	49045	24680	107246
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	24941	243		7944	
184	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /150x200/	м2 поверхности воздуховодов	9,394	4810,56	40,91	45190	384	29702	14946	64947
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	15104	147		4811	
185	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,72	33300,86	1349,12	23977	971	10347	9969	36662
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	12659	458		2716	
186	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	20,65	514,01	26,93	10614	556	3025	5437	17336
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	7033	121		1284	
187	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,023954	438576,00	--	10506	--	10506	--	11346
		СП - 8%			--	--	--	--		840	
192	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	43	655,00	--	28165	--	28165	--	30418
		СП - 8%			--	--	--	--		2253	
		СИСТЕМА ВЕ-12									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /400x150/	м2 поверхности воздуховодов	10,065	4810,56	40,91	48418	412	31823	16014	69587
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	16183	158		5155	
194	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250x150/	м2 поверхности воздуховодов	7,856	4810,56	40,91	37792	321	24840	12499	54314
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	12631	123		4023	
195	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /150x200/	м2 поверхности воздуховодов	4,564	4810,56	40,91	21955	187	14430	7261	31554
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	7338	72		2337	
196	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,64	33300,86	1349,12	21313	863	9197	8862	32588
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	11253	407		2414	
197	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	18,3	514,01	26,93	9406	493	2680	4818	15363
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	6233	107		1138	
198	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,021228	438576,00	--	9310	--	9310	--	10055
		СП - 8%			--	--	--	--		745	
204	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	22	655,00	--	14410	--	14410	--	15563
		СП - 8%			--	--	--	--		1153	
		СИСТЕМА ВЕ-13									
205	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /250x150/	м2 поверхности воздуховодов	13,072	4810,56	40,91	62884	535	41332	20798	90376
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	21017	205		6695	
206	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /150x200/	м2 поверхности воздуховодов	6,02	4810,56	40,91	28960	246	19035	9578	41621
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	9679	94		3083	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,42	33300,86	1349,12	13986	567	6034	5815	21386
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	7385	267		1584	
208	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	12,24	514,01	26,93	6292	330	1793	3223	10276
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	4169	72		761	
209	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,0141984	438576,00	--	6227	--	6227	--	6725
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
213	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	18	655,00	--	11790	--	11790	--	12733
		СП - 8%			--	--	--	--		943	
		СИСТЕМА ВЕ-14									
214	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300х200/	м2 поверхности воздуховодов	22,22	5001,22	40,91	111127	909	79306	30635	153103
		НР - 98%; СП - 8%			1391,17	15,67	30912	348		11341	
215	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,712	4810,56	40,91	75584	643	49679	24998	108628
		НР - 98%; СП - 8%			1607,82	15,67	25262	246		8047	
216	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,62	33300,86	1349,12	20647	836	8910	8585	31570
		НР - 76%; СП - 8%			17582,40	636,48	10901	395		2339	
217	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	17,73	514,01	26,93	9113	477	2597	4668	14884
		НР - 76%; СП - 8%			340,59	5,87	6039	104		1103	
218	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,0205668	438576,00	--	9020	--	9020	--	9742
		СП - 8%			--	--	--	--		722	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	18	655,00	--	11790	--	11790	--	12733
		СП - 8%			--	--	--	--		943	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3 815 871				
		Накладные расходы	Тенге				1 014 208				
		Сметная прибыль	Тенге				386 405				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5 216 484				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-9					5 216 484				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-10 ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1.=БЛОК А=

		Отопление									
1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	180,8	18098,10	152,50	3272137	27573	3101430	153255	3699423
		НР - 98%; СП - 8%			791,67	73,27	143134	13248		274031	
2	2304-1008-0423 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N-15 T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	106	7892,00	--	836552	--	836552	--	903476
		СП - 8%			--	--	--	--		66924	
3	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss	шт.	106	5521,00	--	585226	--	585226	--	632044
		СП - 8%			--	--	--	--		46818	
4	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	770,00	--	18480	--	18480	--	19958
		СП - 8%			--	--	--	--		1478	
5	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1191,00	--	4764	--	4764	--	5145
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
6	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	1851,00	--	37020	--	37020	--	39982
		СП - 8%			--	--	--	--		2962	
7	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	106	277,50	--	29415	--	11793	17269	50419
		НР - 98%; СП - 8%			166,24	--	17622	--		3735	
8	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2098,21	114,24	6295	343	894	5030	12231
		НР - 98%; СП - 8%			1686,09	24,96	5058	75		906	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2304-1006-2004 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	39132,00	--	39132	--	39132	--	42263
		СП - 8%			--	--	--	--		3131	
10	2304-1006-2005 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	43588,00	--	87176	--	87176	--	94150
		СП - 8%			--	--	--	--		6974	
11	2304-1010-0820 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss	шт.	1	695698,00	--	695698	--	695698	--	751354
		СП - 8%			--	--	--	--		55656	
12	2304-1010-0821 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss	шт.	2	742360,00	--	1484720	--	1484720	--	1603498
		СП - 8%			--	--	--	--		118778	
13	2304-1009-0803 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	31569,00	--	63138	--	63138	--	68189
		СП - 8%			--	--	--	--		5051	
14	2304-1009-0804 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	10	35623,00	--	356230	--	356230	--	384728
		СП - 8%			--	--	--	--		28498	
15	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	2	277,50	--	555	--	223	326	951
		НР - 98%; СП - 8%			166,24	--	332	--		70	
16	СТ123-051206-0401ПРИМ.	Коллектор, Dн 57 мм	комплект	6	9884,00	--	59304	--	59304	--	64048
		СП - 8%			--	--	--	--		4744	
20	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	98	81,03	1,13	7941	110	74	7602	16787
		НР - 98%; СП - 8%			79,16	--	7757	--		1243	
21	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы отопления полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1610	1437,69	18,18	2314676	29269	16729	2223544	4901277
		НР - 98%; СП - 8%			1409,12	0,15	2268678	244		363058	
22	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	673,2	270,00	--	181764	--	181764	--	196305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		14541	
23	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	831,6	110,00	--	91476	--	91476	--	98794
		СП - 8%			--	--	--	--		7318	
24	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	59,4	270,00	--	16038	--	16038	--	17321
		СП - 8%			--	--	--	--		1283	
25	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	29,7	110,00	--	3267	--	3267	--	3528
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
32	2302-0301-0605 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 25x1/2x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	281,00	--	9554	--	9554	--	10318
		СП - 8%			--	--	--	--		764	
33	2302-0301-0603 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 20x1/2x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	178	240,00	--	42720	--	42720	--	46138
		СП - 8%			--	--	--	--		3418	
34	2302-0301-0402 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	212	172,00	--	36464	--	36464	--	39381
		СП - 8%			--	--	--	--		2917	
35	2302-0301-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	212	178,00	--	37736	--	37736	--	40755
		СП - 8%			--	--	--	--		3019	
36	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	34	857,39	1,00	29151	34	4825	19447	52486
		НР - 80%; СП - 8%			714,48	0,48	24292	16		3888	
37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17	93,64	2,31	1592	39	842	493	2252
		НР - 69%; СП - 8%			41,80	0,25	711	4		167	
38	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	34	147,73	2,97	5023	101	4298	439	5899
		НР - 69%; СП - 8%			18,35	0,37	624	13		437	
39	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	546	857,39	1,00	468135	544	77487	312292	842862

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			714,48	0,48	390104	261		62434	
40	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	273	93,64	2,31	25562	631	13519	7921	36162
		НР - 69%; СП - 8%			41,80	0,25	11412	68		2679	
41	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	546	147,73	2,97	80663	1624	69019	7055	94735
		НР - 69%; СП - 8%			18,35	0,37	10020	204		7017	
42	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	4,24	5602,00	--	23752	--	23752	--	25653
		СП - 8%			--	--	--	--		1900	
43	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	90	537,00	--	48330	--	48330	--	52196
		СП - 8%			--	--	--	--		3866	
		=Лестничная клетка=									
44	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	4,16	18098,10	152,50	75288	634	71361	3526	85119
		НР - 98%; СП - 8%			791,67	73,27	3293	305		6305	
45	1118-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка	м труб нитки регистра	6	2111,93	30,11	12672	181	10797	1738	15563
		НР - 98%; СП - 8%			282,36	13,26	1694	80		1153	
46	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	140	1559,60	17,65	218345	2471	163982	51762	291715
		НР - 98%; СП - 8%			370,66	6,61	51892	926		21608	
47	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	140	81,03	1,13	11344	158	104	10860	23981
		НР - 98%; СП - 8%			79,16	--	11082	--		1776	
48	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	3	277,50	--	833	--	334	489	1427
		НР - 98%; СП - 8%			166,24	--	499	--		106	
49	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	118	605,49	65,80	71448	7764	31391	27340	106692
		НР - 76%; СП - 8%			273,67	31,20	32293	3682		7903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	129,8	196,00	--	25441	--	25441	--	27476
		СП - 8%			--	--	--	--		2035	
51	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	22	857,39	1,00	18863	22	3123	12583	33961
		НР - 80%; СП - 8%			714,48	0,48	15718	11		2516	
52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11	93,64	2,31	1030	25	545	319	1457
		НР - 69%; СП - 8%			41,80	0,25	460	3		108	
53	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	22	147,73	2,97	3250	65	2781	284	3817
		НР - 69%; СП - 8%			18,35	0,37	404	8		283	
54	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,6	857,39	1,00	10803	13	1788	7207	19451
		НР - 80%; СП - 8%			714,48	0,48	9002	6		1441	
55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,3	93,64	2,31	590	15	312	183	835
		НР - 69%; СП - 8%			41,80	0,25	263	2		62	
56	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	12,6	147,73	2,97	1861	37	1593	163	2186
		НР - 69%; СП - 8%			18,35	0,37	231	5		162	
57	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	537,00	--	26850	--	26850	--	28998
		СП - 8%			--	--	--	--		2148	
		=Теплоснабжение приточной установки=									
34	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1333,60	15,13	53344	605	523	51176	112881
		НР - 98%; СП - 8%			1305,41	0,09	52216	4		8362	
35	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	35,96	124,00	--	4459	--	4459	--	4816
		СП - 8%			--	--	--	--		357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	24	6703,66	73,89	160888	1773	139773	19609	194937
		НР - 98%; СП - 8%			805,92	27,79	19342	667		14440	
37	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	17	4655,60	46,59	79145	792	67333	11104	97469
		НР - 98%; СП - 8%			648,24	18,26	11020	310		7220	
38	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	48	4040,77	46,59	193957	2236	160605	31352	243334
		НР - 98%; СП - 8%			648,24	18,26	31116	876		18025	
39	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2956,95	20,08	29569	201	25162	4197	36468
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	4206	77		2701	
40	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	29	2222,94	20,08	64465	582	51686	12173	82769
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	12197	224		6131	
41	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	9	1979,23	20,08	17813	181	13847	3778	23318
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	3785	70		1727	
42	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1672,53	20,08	25088	301	18478	6296	33895
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	6309	116		2511	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12 107 032				
		Накладные расходы	Тенге				3 010 812				
		Сметная прибыль	Тенге				1 209 427				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16 327 271				
		РАЗДЕЛ 2.=БЛОК Б=									
		Отопление									
88	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	6,3	5521,00	--	34782	--	34782	--	37565
		СП - 8%			--	--	--	--		2783	
89	2304-1008-0423 РСНБ РК 2015	Клапан RA-N-15 T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	95	7892,00	--	749740	--	749740	--	809719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		59979	
90	2304-1008-0429 РСНБ РК 2015	Клапан RAN-20, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	95	9521,00	--	904495	--	904495	--	976855
		СП - 8%			--	--	--	--		72360	
91	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss	шт.	95	5521,00	--	524495	--	524495	--	566455
		СП - 8%			--	--	--	--		41960	
92	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	770,00	--	15400	--	15400	--	16632
		СП - 8%			--	--	--	--		1232	
93	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1191,00	--	7146	--	7146	--	7718
		СП - 8%			--	--	--	--		572	
94	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1851,00	--	11106	--	11106	--	11994
		СП - 8%			--	--	--	--		888	
97	2304-1013-1003 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	6	13131,00	--	78786	--	78786	--	85089
		СП - 8%			--	--	--	--		6303	
99	2304-1013-1002 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	6	9314,00	--	55884	--	55884	--	60355
		СП - 8%			--	--	--	--		4471	
100	2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	11	21767,00	--	239437	--	239437	--	258592
		СП - 8%			--	--	--	--		19155	
101	2304-1010-0815 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 1A, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss	шт.	5	331693,00	--	1658465	--	1658465	--	1791142
		СП - 8%			--	--	--	--		132677	
102	2304-1010-0816 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss	шт.	7	360030,00	--	2520210	--	2520210	--	2721827
		СП - 8%			--	--	--	--		201617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы отопления полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	810	1437,69	18,18	1164526	14726	8415	1118677	2465860
		НР - 98%; СП - 8%			1409,12	0,15	1141385	123		182656	
109	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	237,6	270,00	--	64152	--	64152	--	69284
		СП - 8%			--	--	--	--		5132	
110	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	564,3	110,00	--	62073	--	62073	--	67039
		СП - 8%			--	--	--	--		4966	
118	2302-0301-0609 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 32x3/4x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	410,00	--	410	--	410	--	443
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
119	2302-0301-0607 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 25x3/4x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	42	281,00	--	11802	--	11802	--	12746
		СП - 8%			--	--	--	--		944	
120	2302-0301-0603 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 20x1/2x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	29	240,00	--	6960	--	6960	--	7517
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
121	2302-0301-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	142	178,00	--	25276	--	25276	--	27298
		СП - 8%			--	--	--	--		2022	
122	2302-0301-0402 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	71	172,00	--	12212	--	12212	--	13189
		СП - 8%			--	--	--	--		977	
123	2302-0301-1103 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	500,00	--	500	--	500	--	540
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
131	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	200	537,00	--	107400	--	107400	--	115992
		СП - 8%			--	--	--	--		8592	
		Тепловой пункт									
152	1-040201-0522	Блочный тепловой пункт БТПА-0,344/0,284/0,656	к-кт	1	11692622,00	--	11692622	--		--	11692622
					--	--	--	--	11692622	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19 947 879				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1 118 677				
		Сметная прибыль	Тенге				749 916				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21 816 472				
		в том числе стоимость оборудования					*11 692 622*				
		РАЗДЕЛ 3.=БЛОК В=									
		Отопление									
235	2304-1008-0429 РСНБ РК 2015	**Клапан RAN-20, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss**	шт.	71	9521,00	--	675991	--	675991	--	730070
		СП - 8%			--	--	--	--		54079	
236	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss**	шт.	71	5521,00	--	391991	--	391991	--	423350
		СП - 8%			--	--	--	--		31359	
237	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	**Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	16	770,00	--	12320	--	12320	--	13306
		СП - 8%			--	--	--	--		986	
238	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	16	1851,00	--	29616	--	29616	--	31985
		СП - 8%			--	--	--	--		2369	
241	2304-1013-1003 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	8	13131,00	--	105048	--	105048	--	113452
		СП - 8%			--	--	--	--		8404	
243	2304-1006-2004 РСНБ РК 2015	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	39132,00	--	78264	--	78264	--	84525
		СП - 8%			--	--	--	--		6261	
244	2304-1010-0820 РСНБ РК 2015	**Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss**	шт.	2	695698,00	--	1391396	--	1391396	--	1502708
		СП - 8%			--	--	--	--		111312	
245	2304-1009-0804 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	8	35623,00	--	284984	--	284984	--	307783
		СП - 8%			--	--	--	--		22799	
251	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы отопления полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	990	1437,69	18,18	1423310	17998	10286	1367272	3013829
		НР - 98%; СП - 8%			1409,12	0,15	1395026	150		223247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	465,3	270,00	--	125631	--	125631	--	135681
		СП - 8%			--	--	--	--		10050	
253	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	435,6	110,00	--	47916	--	47916	--	51749
		СП - 8%			--	--	--	--		3833	
254	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	59,4	270,00	--	16038	--	16038	--	17321
		СП - 8%			--	--	--	--		1283	
255	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	19,8	110,00	--	2178	--	2178	--	2352
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
261	2302-0301-0607 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 25x3/4x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	52	281,00	--	14612	--	14612	--	15781
		СП - 8%			--	--	--	--		1169	
262	2302-0301-0603 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 20x1/2x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	240,00	--	4560	--	4560	--	4925
		СП - 8%			--	--	--	--		365	
263	2302-0301-0402 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	142	172,00	--	24424	--	24424	--	26378
		СП - 8%			--	--	--	--		1954	
264	2302-0301-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	142	178,00	--	25276	--	25276	--	27298
		СП - 8%			--	--	--	--		2022	
271	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	2,84	5602,00	--	15910	--	15910	--	17182
		СП - 8%			--	--	--	--		1273	
272	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	80	537,00	--	42960	--	42960	--	46397
		СП - 8%			--	--	--	--		3437	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4 712 425				
		Накладные расходы	Тенге				1 367 272				
		Сметная прибыль	Тенге				486 376				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6 566 073				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-10					44 709 816				
		в том числе стоимость оборудования					*11 692 622*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-11 ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Блоки А, Б, В									
		ОТДЕЛ 1.=ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1=									
		РАЗДЕЛ 1. Блок А									
12	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	216	81,03	1,13	17503	243	162	16756	37000
		НР - 98%; СП - 8%			79,16	--	17098	--		2741	
13	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	1851,00	--	20361	--	20361	--	21990
		СП - 8%			--	--	--	--		1629	
14	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	87	1191,00	--	103617	--	103617	--	111906
		СП - 8%			--	--	--	--		8289	
15	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	99	770,00	--	76230	--	76230	--	82328
		СП - 8%			--	--	--	--		6098	
16	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	18	323,18	--	5817	--	--	5701	12440
		НР - 98%; СП - 8%			323,18	--	5817	--		921	
17	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	18	397,00	--	7146	--	7146	--	7718
		СП - 8%			--	--	--	--		572	
		Кран поливочный внутренний									
18	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 прим	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка /Д-15мм/	кран	2	11910,66	--	23821	--	23072	734	26520
		НР - 98%; СП - 8%			374,40	--	749	--		1964	
Изоляционные работы											
23	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	216	605,49	65,80	130786	14213	57461	50047	195300
		НР - 76%; СП - 8%			273,67	31,20	59112	6739		14467	
24	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	341,00	--	2251	--	2251	--	2431
		СП - 8%			--	--	--	--		180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	306,00	--	5049	--	5049	--	5453
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
26	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	95,7	259,00	--	24786	--	24786	--	26769
		СП - 8%			--	--	--	--		1983	
27	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	66	197,00	--	13002	--	13002	--	14042
		СП - 8%			--	--	--	--		1040	
28	2111-0403-0206 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	52,8	191,00	--	10085	--	10085	--	10892
		СП - 8%			--	--	--	--		807	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				440 454				
		Накладные расходы	Тенге				73 238				
		Сметная прибыль	Тенге				41 095				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				554 787				
		ОТДЕЛ 2.=ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3,Т4=									
		РАЗДЕЛ 4.Блок А									
113	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	280	81,03	1,13	22689	315	210	21721	47962
		НР - 98%; СП - 8%			79,16	--	22164	--		3553	
114	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	1851,00	--	9255	--	9255	--	9995
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
115	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	73	1191,00	--	86943	--	86943	--	93898
		СП - 8%			--	--	--	--		6955	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	45	770,00	--	34650	--	34650	--	37422
		СП - 8%			--	--	--	--		2772	
117	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4	2574,31	289,41	10297	1158	1443	8039	19803
		НР - 98%; СП - 8%			1924,12	126,71	7696	507		1467	
118	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	4	2048,00	--	8192	--	8192	--	8847
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
121	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	17,55	4097,00	--	71902	--	71902	--	77655
		СП - 8%			--	--	--	--		5752	
122	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100	537,00	--	53700	--	53700	--	57996
		СП - 8%			--	--	--	--		4296	
Изоляционные работы											
123	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы /из полипропилена/. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	309	605,49	65,80	187097	20332	82202	71595	279387
		НР - 78%; СП - 8%			273,67	31,20	84563	9641		20695	
124	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	94,6	396,00	--	37462	--	37462	--	40459
		СП - 8%			--	--	--	--		2997	
125	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	243,1	339,00	--	82411	--	82411	--	89004
		СП - 8%			--	--	--	--		6593	
126	2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	2,2	271,00	--	596	--	596	--	644
		СП - 8%			--	--	--	--		48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы /стальные/. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	280	605,49	65,80	169538	18424	74487	64876	253166
		НР - 76%; СП - 8%			273,67	31,20	76627	8736		18753	
128	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	23,1	396,00	--	9148	--	9148	--	9879
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
129	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	111,1	339,00	--	37663	--	37663	--	40676
		СП - 8%			--	--	--	--		3013	
130	2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	155,1	271,00	--	42032	--	42032	--	45395
		СП - 8%			--	--	--	--		3363	
131	2111-0403-0304 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	18,7	276,00	--	5161	--	5161	--	5574
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				868 736				
		Накладные расходы	Тенге				166 231				
		Сметная прибыль	Тенге				82 797				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1 117 764				
		ОТДЕЛ 3.=СТОЛОВАЯ.БЛОК Б=									
		РАЗДЕЛ 7. Водопровод В1									
195	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1731,54	25,41	8658	127	35	8328	18344
		НР - 98%; СП - 8%			1699,15	0,36	8496	2		1359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,685	577,00	--	2703	--	2703	--	2920
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
197	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1567,38	21,48	3135	43	17	3014	6641
		НР - 98%; СП - 8%			1537,54	0,24	3075	--		492	
198	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1,876	358,00	--	672	--	672	--	725
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
199	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1437,69	18,18	35942	454	260	34527	76107
		НР - 98%; СП - 8%			1409,12	0,15	35228	4		5638	
200	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	23,225	210,00	--	4877	--	4877	--	5267
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
201	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	17	1333,60	15,13	22671	257	222	21750	47974
		НР - 98%; СП - 8%			1305,41	0,09	22192	2		3554	
202	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15,283	124,00	--	1895	--	1895	--	2047
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
203	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	12	6703,66	73,89	80444	887	69886	9804	97468
		НР - 98%; СП - 8%			805,92	27,79	9671	334		7220	
204	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	3	4655,60	46,59	13967	140	11882	1960	17200
		НР - 98%; СП - 8%			648,24	18,26	1945	55		1274	
205	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	3	4040,77	46,59	12122	140	10037	1960	15208
		НР - 98%; СП - 8%			648,24	18,26	1945	55		1127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	2999,57	35,11	20997	246	16968	3802	26783
		НР - 98%; СП - 8%			540,38	13,85	3783	97		1984	
207	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2956,95	20,08	8871	60	7549	1259	10940
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	1262	23		810	
208	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	13	2222,94	20,08	28898	261	23170	5457	37103
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	5467	101		2748	
209	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1979,23	20,08	23751	241	18463	5037	31091
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	5047	93		2303	
210	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1708,83	20,08	10253	120	7610	2518	13793
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	2523	46		1022	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				279 856				
		Накладные расходы	Тенге				99 416				
		Сметная прибыль	Тенге				30 343				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				409 615				
		РАЗДЕЛ 8. Водопровод горячей воды Т3									
236	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1731,54	25,41	8658	127	35	8328	18344
		НР - 98%; СП - 8%			1699,15	0,36	8496	2		1359	
237	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,685	577,00	--	2703	--	2703	--	2920
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
238	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1567,38	21,48	3135	43	17	3014	6641
		НР - 98%; СП - 8%			1537,54	0,24	3075	--		492	
239	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1,876	323,00	--	606	--	606	--	654
		СП - 8%			--	--	--	--		48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1437,69	18,18	35942	454	260	34527	76107
		НР - 98%; СП - 8%			1409,12	0,15	35228	4		5638	
241	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	23,225	202,00	--	4691	--	4691	--	5067
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
242	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	13	1333,60	15,13	17337	197	170	16632	36686
		НР - 98%; СП - 8%			1305,41	0,09	16970	1		2718	
243	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11,687	136,00	--	1589	--	1589	--	1717
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
244	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	11	4655,60	46,59	51212	512	43569	7185	63068
		НР - 98%; СП - 8%			648,24	18,26	7131	201		4672	
245	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	3	4040,77	46,59	12122	140	10037	1960	15208
		НР - 98%; СП - 8%			648,24	18,26	1945	55		1127	
246	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	9	2999,57	35,11	26996	316	21817	4888	34435
		НР - 98%; СП - 8%			540,38	13,85	4863	125		2551	
247	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2956,95	20,08	23656	161	20130	3358	29175
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	3365	62		2161	
248	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	14	2222,94	20,08	31121	281	24952	5876	39957
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	5888	108		2960	
249	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	11	1979,23	20,08	21772	221	16925	4617	28500
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	4626	85		2111	
250	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1708,83	20,08	13671	161	10145	3358	18391
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	3365	62		1362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				255 211				
		Накладные расходы	Тенге				93 743				
		Сметная прибыль	Тенге				27 917				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				376 871				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-10					**2 459 037**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-12 КАНАЛИЗАЦИЮ. БЛОКИ А, Б, В									
		ОТДЕЛ 1.=КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
		РАЗДЕЛ 1.Блок А									
5	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	166	10564,70	47,70	1753740	7918	1586303	159090	2065856
		НР - 98%; СП - 8%			960,96	16,97	159519	2817		153026	
6	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	84	8199,44	32,15	688753	2701	612670	72860	822542
		НР - 98%; СП - 8%			873,60	11,48	73382	964		60929	
7	1116-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	2	15433,95	79,85	30868	160	28437	2282	35802
		НР - 98%; СП - 8%			1135,68	28,45	2271	57		2652	
8	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	12	484,00	--	5808	--	5808	--	6273
		СП - 8%			--	--	--	--		465	
9	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	шт.	36	187,00	--	6732	--	6732	--	7271
		СП - 8%			--	--	--	--		539	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2 485 901				
		Накладные расходы	Тенге				234 232				
		Сметная прибыль	Тенге				217 611				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2 937 744				
		РАЗДЕЛ 2.Блок Б									
28	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	63	10564,70	47,70	665576	3005	602031	60378	784030
		НР - 98%; СП - 8%			960,96	16,97	60540	1069		58076	
29	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	8	484,00	--	3872	--	3872	--	4182
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
30	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	шт.	2	187,00	--	374	--	374	--	404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				669 822				
		Накладные расходы	Тенге				60 378				
		Сметная прибыль	Тенге				58 416				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				788 616				
		РАЗДЕЛ 3.Блок В									
48	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	140	10564,70	47,70	1479058	6678	1337846	134172	1742289
		НР - 98%; СП - 8%			960,96	16,97	134534	2376		129058	
49	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	44	8199,44	32,15	360776	1415	320923	38165	430856
		НР - 98%; СП - 8%			873,60	11,48	38438	505		31915	
50	1116-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	4	15433,95	79,85	61736	319	56874	4563	71603
		НР - 98%; СП - 8%			1135,68	28,45	4543	114		5304	
51	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	10	484,00	--	4840	--	4840	--	5227
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
52	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	16	187,00	--	2992	--	2992	--	3231
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 909 402				
		Накладные расходы	Тенге				176 900				
		Сметная прибыль	Тенге				166 903				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2 253 205				
		РАЗДЕЛ 8.Блок Б									
110	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	45	5101,45	66,80	229565	3006	185027	41699	292965
		НР - 98%; СП - 8%			922,93	22,62	41532	1018		21701	
111	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2623,00	--	20984	--	20984	--	22663
		СП - 8%			--	--	--	--		1679	
112	2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	8	3167,00	--	25336	--	25336	--	27363
		СП - 8%			--	--	--	--		2027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	1116-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	11	3266,68	102,88	35933	1132	19897	14970	54976
		НР - 98%; СП - 8%			1354,88	33,82	14904	372		4072	
114	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	2	17682,02	367,31	35364	735	28060	6486	45198
		НР - 98%; СП - 8%			3284,34	24,96	6569	50		3348	
115	2302-0802-1201 РСНБ РК 2015	Патрубки чугунные компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	3590,00	--	7180	--	7180	--	7754
		СП - 8%			--	--	--	--		574	
116	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	37	537,00	--	19869	--	19869	--	21459
		СП - 8%			--	--	--	--		1590	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				374 231				
		Накладные расходы	Тенге				63 155				
		Сметная прибыль	Тенге				34 991				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				472 377				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-12					6 451 942				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-14 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.БЛОКИ А, Б, В									
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК А									
151	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	18	755,42	51,63	13598	929	6358	4630	19686
		НР - 72%; СП - 8%			350,61	6,67	6311	120		1458	
152	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	6	201,00	--	1206	--	1206	--	1302
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
153	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	12	153,00	--	1836	--	1836	--	1983
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
154	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	48	225,55	2,22	10827	107	1110	6923	19169
		НР - 72%; СП - 8%			200,20	0,10	9610	5		1420	
155	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	48	81,00	--	3888	--	3888	--	4199
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
		=Дополнительная система уравнивания потенциалов=									
156	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	180	316,24	145,95	56924	26271	8189	21769	84988
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	22464	7771		6295	
157	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,18	81510,00	--	14672	--	14672	--	15846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1174	
158	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	180	403,47	15,29	72625	2752	21997	34903	116131
		НР - 72%; СП - 8%			265,98	3,33	47876	600		8602	
159	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	180	26,00	--	4680	--	4680	--	5054
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
		=Заземление=									
160	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	200	509,09	60,97	101817	12194	58189	25033	136998
		НР - 72%; СП - 8%			157,17	16,67	31434	3334		10148	
		=Молниезащита=									
162	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	60	376,90	15,58	22614	935	9347	9023	34168
		НР - 72%; СП - 8%			205,53	3,33	12332	200		2531	
163	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	3139,39	167,69	31394	1677	21254	6399	40816
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	42,43	8463	424		3023	
164	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	3139,39	167,69	28255	1509	19129	5759	36735
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	42,43	7617	382		2721	
165	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18	612,90	24,84	11032	447	7538	2280	14377
		НР - 72%; СП - 8%			169,26	6,67	3047	120		1065	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				375 368				
		Накладные расходы	Тенге				116 719				
		Сметная прибыль	Тенге				39 365				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				531 452				
		РАЗДЕЛ 2.БЛОК Б									
		=КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ=									
378	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	11300	754,29	349,75	8523477	3952175	2879014	2136758	11513053
		НР - 72%; СП - 8%			149,76	112,87	1692288	1275431		852819	
		=Трубы=									
392	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	177	565,43	45,02	100081	7969	21494	52544	164835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			398,97	13,34	70618	2361		12210	
393	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1118	508,28	35,00	568257	39125	137150	290278	927219
		НР - 72%; СП - 8%			350,61	10,00	391982	11183		68683	
394	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2435	403,47	15,29	982459	37223	297575	472161	1570990
		НР - 72%; СП - 8%			265,98	3,33	647661	8119		116370	
395	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	177	300,00	--	53100	--	53100	--	57348
		СП - 8%			--	--	--	--		4248	
396	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	10	243,00	--	2430	--	2430	--	2624
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
397	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	759	171,00	--	129789	--	129789	--	140172
		СП - 8%			--	--	--	--		10383	
398	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	349	109,00	--	38041	--	38041	--	41084
		СП - 8%			--	--	--	--		3043	
399	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	413	80,00	--	33040	--	33040	--	35683
		СП - 8%			--	--	--	--		2643	
400	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1506	60,00	--	90360	--	90360	--	97589
		СП - 8%			--	--	--	--		7229	
401	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	521,16	45,00	--	23452	--	23452	--	25328
		СП - 8%			--	--	--	--		1876	
402	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	25	755,42	51,63	18886	1291	8830	6431	27342
		НР - 72%; СП - 8%			350,61	6,67	8765	167		2025	
403	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	2	201,00	--	402	--	402	--	434
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
404	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	7	201,00	--	1407	--	1407	--	1520
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
405	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	10	201,00	--	2010	--	2010	--	2171
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
406	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	6	153,00	--	918	--	918	--	991
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
		=Дополнительная система уравнивания потенциалов=									
407	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90	316,24	145,95	28462	13136	4094	10885	42494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	11232	3885		3148	
408	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,09	81510,00	--	7336	--	7336	--	7923
		СП - 8%			--	--	--	--		587	
409	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	90	403,47	15,29	36313	1376	10999	17452	58065
		НР - 72%; СП - 8%			265,98	3,33	23938	300		4301	
410	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	90	26,00	--	2340	--	2340	--	2527
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
		=Заземление=									
411	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3139,39	167,69	18836	1006	12752	3839	24490
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	42,43	5078	255		1814	
412	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	612,90	24,84	12258	497	8376	2533	15975
		НР - 72%; СП - 8%			169,26	6,67	3385	133		1183	
413	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	8	305,54	22,61	2444	181	522	1287	4029
		НР - 72%; СП - 8%			217,62	5,76	1741	46		298	
414	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01264	217600,00	--	2750	--	2750	--	2971
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
415	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	8	305,54	22,61	2444	181	522	1287	4029
		НР - 72%; СП - 8%			217,62	5,76	1741	46		298	
416	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00316	222453,00	--	703	--	703	--	759
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
417	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	270	509,09	60,97	137453	16462	78555	33795	184947
		НР - 72%; СП - 8%			157,17	16,67	42436	4501		13700	
418	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2	531,30	4,30	1063	9	111	680	1882
		НР - 72%; СП - 8%			471,51	0,91	943	2		139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
419	2306-1704-0101 РСНБ РК 2015	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,00356	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
422	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	60	376,90	15,58	22614	935	9347	9023	34168
		НР - 72%; СП - 8%			205,53	3,33	12332	200		2531	
423	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	3139,39	167,69	31394	1677	21254	6399	40816
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	42,43	8463	424		3023	
424	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	3139,39	167,69	28255	1509	19129	5759	36735
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	42,43	7617	382		2721	
425	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18	612,90	24,84	11032	447	7538	2280	14377
		НР - 72%; СП - 8%			169,26	6,67	3047	120		1065	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10 913 806				
		Накладные расходы	Тенге				3 053 391				
		Сметная прибыль	Тенге				1 117 373				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15 084 569				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-14					15 616 021				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-15 СИСТЕМА СВЯЗИ. БЛОКИ А, Б, В

РАЗДЕЛ 1.=Телефонизация и локальная сеть=

		Кабельно-проводниковая продукция									
23	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5000	316,24	145,95	1581200	729750	227450	604692	2360763
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	624000	215850		174871	
24	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	5	81222,00	--	406110	--	406110	--	438599
		СП - 8%			--	--	--	--		32489	
		Изделия и материалы									
27	1308-0206-0102 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	200	261,63	2,49	52326	498	6626	32560	91677
		НР - 72%; СП - 8%			226,01	0,10	45202	20		6791	
28	2306-1710-0113 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 80 мм х 60 мм	м	780	549,00	--	428220	--	428220	--	462478
		СП - 8%			--	--	--	--		34258	
29	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	250	403,47	15,29	100868	3822	30551	48477	161293
		НР - 72%; СП - 8%			265,98	3,33	66495	834		11948	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	250	45,00	--	11250	--	11250	--	12150
		СП - 8%			--	--	--	--		900	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2 579 974				
		Накладные расходы	Тенге				685 729				
		Сметная прибыль	Тенге				261 257				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3 526 960				

РАЗДЕЛ 2.=Телевидение=

		Кабельно-проводниковая продукция									
41	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	415	316,24	145,95	131241	60570	18879	50190	195946
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	51792	17916		14514	
42	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,04	190424,00	--	7617	--	7617	--	8226
		СП - 8%			--	--	--	--		609	
43	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,365	87269,00	--	31853	--	31853	--	34401
		СП - 8%			--	--	--	--		2548	
44	СТ123-060702-0437 прим	Кабель коксиальный субмагистральный	км	0,01	725409,00	--	7254	--	7254	--	7834
		СП - 8%			--	--	--	--		580	
		Трубы									
49	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	40	508,28	35,00	20331	1400	4907	10386	33174
		НР - 72%; СП - 8%			350,61	10,00	14024	400		2457	
50	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	40	171,00	--	6840	--	6840	--	7387
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
51	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	365	403,47	15,29	147268	5580	44605	70776	235487
		НР - 72%; СП - 8%			265,98	3,33	97083	1217		17443	
52	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	365	60,00	--	21900	--	21900	--	23652
		СП - 8%			--	--	--	--		1752	
53	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	305,54	22,61	3055	226	653	1608	5037
		НР - 72%; СП - 8%			217,62	5,76	2176	58		373	
54	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(диаметром 10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00617	222453,00	--	1373	--	1373	--	1482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				378 732				
		Накладные расходы	Тенге				132 960				
		Сметная прибыль	Тенге				40 933				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				552 625				

РАЗДЕЛ 3.=Система единого времени=

		Кабельно-проводниковая продукция									
59	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	450	80,41	0,88	36185	395	8587	19684	60338
		НР - 72%; СП - 8%			60,45	0,30	27203	136		4469	
60	2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	**Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2**	км	0,45	103460,00	--	46557	--	46557	--	50282
		СП - 8%			--	--	--	--		3725	
		Изделия и материалы									
61	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П**	шт.	24	132,00	--	3168	--	3168	--	3421
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
62	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	25	426,30	53,70	10657	1343	1455	5915	17898
		НР - 72%; СП - 8%			314,34	14,25	7859	356		1326	
63	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	25	343,00	--	8575	--	8575	--	9261
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
64	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	450	403,47	15,29	181563	6879	54993	87258	290327
		НР - 72%; СП - 8%			265,98	3,33	119691	1500		21506	
65	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	450	26,00	--	11700	--	11700	--	12636
		СП - 8%			--	--	--	--		936	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				298 405				
		Накладные расходы	Тенге				112 857				
		Сметная прибыль	Тенге				32 901				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				444 163				

РАЗДЕЛ 4.=Система видеонаблюдения=

=Кабели и провода=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6645	316,24	145,95	2101444	969848	302300	803640	3137491
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	829296	286871		232407	
85	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	168498,00	--	4212	--	4212	--	4549
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
86	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	3,31	172232,00	--	570088	--	570088	--	615695
		СП - 8%			--	--	--	--		45607	
87	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	3,31	61018,00	--	201970	--	201970	--	218127
		СП - 8%			--	--	--	--		16158	
		=Дополнительные материалы=									
93	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3310	403,47	15,29	1335498	50599	404505	641829	2135514
		НР - 72%; СП - 8%			265,98	3,33	880394	11036		158186	
94	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3310	32,00	--	105920	--	105920	--	114394
		СП - 8%			--	--	--	--		8474	
95	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	20	564,61	83,10	11292	1662	1167	6443	19154
		НР - 72%; СП - 8%			423,15	24,25	8463	485		1419	
96	2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	20,2	685,00	--	13837	--	13837	--	14944
		СП - 8%			--	--	--	--		1107	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4 344 261				
		Накладные расходы	Тенге				1 451 912				
		Сметная прибыль	Тенге				463 695				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6 259 868				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-15					10 783 616				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-16 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
		=Кабели и провода=									
24	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1500	316,24	145,95	474360	218925	68235	181408	708229
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	187200	64755		52461	
25	Прайс лист INTANT	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35	м	3090	65,18	--	201402	--	201402	--	217514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		16112	
26	Прайс лист INTANT	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	1390,5	75,00	--	104288	--	104288	--	112631
		СП - 8%			--	--	--	--		8343	
27	Прайс лист INTANT	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	1236	109,82	--	135739	--	135739	--	146598
		СП - 8%			--	--	--	--		10859	
28	Прайс лист INTANT	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	5,15	72,32	--	372	--	372	--	402
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
29	2306-1623-0203 РСНБ РК 2015	Коммутационный шнур витая пара RJ-45	км	0,0515	86294,00	--	4444	--	4444	--	4800
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
		=Кабеленесущие конструкции и расходные материалы=									
30	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1465	403,47	15,29	591089	22395	179033	284073	945175
		НР - 72%; СП - 8%			265,98	3,33	389661	4884		70013	
31	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1479,65	32,00	--	47349	--	47349	--	51137
		СП - 8%			--	--	--	--		3788	
32	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1000	225,55	2,22	225550	2220	23130	144216	399347
		НР - 72%; СП - 8%			200,20	0,10	200200	100		29581	
33	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	4141	56,00	--	231896	--	231896	--	250448
		СП - 8%			--	--	--	--		18552	
34	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	40	508,28	35,00	20331	1400	4907	10386	33174
		НР - 72%; СП - 8%			350,61	10,00	14024	400		2457	
35	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	40,4	171,00	--	6908	--	6908	--	7461
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
36	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	150	132,00	--	19800	--	19800	--	21384
		СП - 8%			--	--	--	--		1584	
37	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Резистор	шт	11	33,00	--	363	--	363	--	392
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2 063 891				
		Накладные расходы	Тенге				620 083				
		Сметная прибыль	Тенге				214 719				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2 898 692				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-16					2 898 692				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
		Земляные работы под трубопроводы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2097,78	200,33	190,28	420240	399155	--	82507	542967
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	44,58	21085	93509		40220	
2	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	925,5	158,66	150,70	146840	139471	--	28830	189724
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	35,30	7369	32673		14054	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	342,72	200,85	192,16	68835	65856	32	14675	90190
		НР - 72%; СП - 8%			8,60	50,87	2947	17434		6681	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	90,6984	1864,63	--	169119	--	--	121766	314156
		НР - 72%; СП - 8%			1864,63	--	169119	--		23271	
5	4101-0105-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	596,3328	451,80	--	269423	--		--	290977
		СП - 8%			--	--	--	--		21554	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	604,656	810,65	--	490163	--	--	352917	910527
		НР - 72%; СП - 8%			810,65	--	490163	--		67446	
7	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2418,624	37,19	37,19	89953	89953	--	18940	117604
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,88	--	26306		8711	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2418,624	152,14	73,08	367960	176753	--	194717	607691
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	191207	79234		45014	
		Земляные работы под круглые колодцы									
9	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	647,51	200,33	190,28	129713	123205	--	25467	167595
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	44,58	6508	28863		12414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	348,66	158,66	150,70	55318	52542	--	10861	71474
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	35,30	2776	12309		5294	
11	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	155,23	200,85	192,16	31178	29828	15	6647	40850
		НР - 72%; СП - 8%			8,60	50,87	1335	7896		3026	
12	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	20,1495	3583,97	--	72215	--	--	51995	134147
		НР - 72%; СП - 8%			3583,97	--	72215	--		9937	
13	4101-0105-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	270,1002	451,80	--	122031	--		--	131794
		СП - 8%			--	--	--	--		9763	
14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	199,234	810,65	--	161509	--	--	116286	300018
		НР - 72%; СП - 8%			810,65	--	161509	--		22224	
15	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	796,936	37,19	37,19	29639	29639	--	6241	38751
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,88	--	8668		2870	
16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	796,936	152,14	73,08	121243	58240	--	64159	200234
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	63003	26108		14832	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2 745 379				
		Накладные расходы	Тенге				1 096 008				
		Сметная прибыль	Тенге				307 311				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4 148 698				
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
17	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	330,66	2998,83	155,05	991593	51269	616879	334509	1432191
		НР - 99%; СП - 8%			978,18	43,68	323445	14443		106088	
18	1122-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,6	50734,90	5000,80	30441	3000	674	27908	63017
		НР - 99%; СП - 8%			44612,10	2371,20	26767	1423		4668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колодцы									
23	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	42,616	29876,11	6929,27	1273200	295298	505960	582418	2004068
		НР - 99%; СП - 8%			11074,29	2730,42	471942	116360		148449	
24	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,044	36172,98	10455,83	110111	31828	29860	59941	183656
		НР - 99%; СП - 8%			15907,74	3982,82	48423	12124		13604	
25	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	30	17521,00	--	525630	--	525630	--	567680
		СП - 8%			--	--	--	--		42050	
26	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	60	16245,00	--	974700	--	974700	--	1052676
		СП - 8%			--	--	--	--		77976	
27	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	30	18238,00	--	547140	--	547140	--	590911
		СП - 8%			--	--	--	--		43771	
28	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	30	5281,00	--	158430	--	158430	--	171104
		СП - 8%			--	--	--	--		12674	
29	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	4797,00	--	143910	--	143910	--	155423
		СП - 8%			--	--	--	--		11513	
33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	371,4	853,43	19,95	316965	7409	212788	90856	440447
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	96768	927		32626	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5 072 120				
		Накладные расходы	Тенге				1 095 632				
		Сметная прибыль	Тенге				493 419				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6 661 171				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №6-2					10 809 869				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 мв насыпь	м3	4998	41,75	41,75	208672	208672	--	52831	282424
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,68	--	73377		20920	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлить на каждые последующие 10 м перемещения грунта в насыпь	м3 грунта	4998	347,88	347,88	1738722	1738722	--	440209	2353245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	122,33	--	611401		174314	
3	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	25231,208	163,31	156,25	4120593	3942427	1749	878487	5399007
		НР - 72%; СП - 8%			6,99	41,37	176417	1043704		399926	
4	4101-0105-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	41379,18112	195,30	--	8081354	--		--	8727862
		СП - 8%			--	--	--	--		646508	
5	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторамис ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3688,792	268,48	258,88	990383	954940	340	203330	1289210
		НР - 72%; СП - 8%			9,52	67,04	35103	247300		95497	
6	4101-0105-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	6418,49808	451,80	--	2899877	--		--	3131868
		СП - 8%			--	--	--	--		231990	
7	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале (насыпь)	м3 грунта	33918	16,58	14,16	562528	480327	1568	189075	811731
		НР - 72%; СП - 8%			2,38	5,37	80633	181971		60128	
8	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	33918	74,41	74,41	2524005	2524005	--	672576	3452308
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,54	--	934134		255727	
9	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	33918	21,31	21,31	722944	722944	--	149752	942512
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,13	--	207989		69816	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				21 849 078				
		Накладные расходы	Тенге				2 586 260				
		Сметная прибыль	Тенге				1 954 826				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				26 390 164				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №7-1					26 390 164				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-5 ОГРАЖДЕНИЕ

1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	2447,20	--	12236	--	--	8810	22730
		НР - 72%; СП - 8%			2447,20	--	12236	--		1684	
2	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бетон под стойки ограждения,ворот	м3	5	24399,23	1709,54	121996	8548	90406	22627	156193
		НР - 91%; СП - 8%			4608,45	364,52	23042	1823		11570	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление м/к ограждении,ворот и калиток в построечных условиях). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	4,58344744	166100,81	11065,67	761314	50719	24178	481736	1342494
		НР - 69%; СП - 8%			149760,00	2563,82	686417	11751		99444	
7	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	11,12941	264419,00	--	2942827	--	2942827	--	3178254
		СП - 8%			--	--	--	--		235426	
8	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	12,0337186	283695,00	--	3413906	--	3413906	--	3687018
		СП - 8%			--	--	--	--		273112	
9	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4738944	268794,00	--	127380	--	127380	--	137570
		СП - 8%			--	--	--	--		10190	
10	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0094608	240428,00	--	2275	--	2275	--	2457
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
11	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000999	268795,00	--	269	--	269	--	290
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
12	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	18,92	429,00	--	8117	--	8117	--	8766
		СП - 8%			--	--	--	--		649	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7 390 320				
		Накладные расходы	Тенге				513 173				
		Сметная прибыль	Тенге				632 278				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				8 535 771				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №7-5					8 535 771				

		ИТОГО по смете:	Тенге				202 789 821				
		в том числе стоимость оборудования					*11 692 622*				
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				2 866 458				
		Итого:	Тенге				205 656 279				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в	Тенге				4 032 504				
		Итого:	Тенге				209 688 783				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				3 959 923				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:		Тенге			213 648 706				
		итого в текущих ценах 2019г (к=1)		Тенге			213 648 706				
		Итого:		Тенге			213 648 706				
		Итого с коэффициентом договорной суммы (к=0,9)		Тенге			192 283 836				
		НДС 12%		Тенге			23 074 060				
		ВСЕГО:		Тенге			215 357 896				

Заказчик:
И.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Хайретдинов Е.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Авторский надзор:
ТОО "ТенгриСтройИнвест" _____ Панченко А.Ю.

Технадзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт" _____ Кунакбаев А.И.