Форма по ОКУД 0322001

ОФ №50170

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ARSO"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы" по рабочему проекту № ТО-0131/20 от 10.12.2020 г. (Участок 2)

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы по рабочему проекту № ТО-0131/20 от 10.12.2020 г. (Участок 2)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88 от 15.06.2021г.

Акт выполненных работ №14

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 4-6-1 Наружное освещение дворовой территории по адресу: Все дворы(остаток) работы

№ стр.	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. мкр.Орбита д.34,35,3о,37,38										
1	1	Е11-330303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	10	4224,58 1530,58	2694 1154,5	42246 15306	26940 11545	0	21481 5098	68825	
2	2	Ц13-080305 0605 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт	10	1953,29 438,22	1515,07 251,69	19533 4382	15151 2517	0	4967 1960	26460	
3	3	Ц13-080207-0901 Изм и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	128	363,05 163,6	156,27 55,9	46470 20685	20003 7155	5783	20645 5321	71836	
4	4	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,462	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	19080 11247	7258 3315	575	11649 2458	33187	
	4.1	2202-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,9702	423				410,35			Казахстан 100%
	4.2	2703-4307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0002	523098				100,63			Казахстан 100%
5	5	С123-060218-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03264	65726		2145		2145	172	2317	Казахстан
6	6	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,10404	177830		18500		18500	1480	19980	Казахстан
7	7	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,47586	310419		147716		147716	11817	159533	Казахстан
8	8	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт	30	13086,73 4869,1	7002,84 2796,56	392542 146073	210235 83897	56234	165578 44650	602770	
9	9	СКП ТОО "Компания ЬалХаш"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, NTR Jazz-60	шт	30	24375		731250		731250	58500	789750	
10	10	Ц13-080205-0301 Изм и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт	30	3748,17 1685,9	1986,57 794,42	112445 50577	59597 23833	2271	53575 13282	179302	
11	11	Е11-330301-0402 Изм и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	23	37371,32 22377,6	12233,87 5274,3	859540 514685	281379 121309	63477	508795 109467	1477802	
	11.1	2107-0204-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,496	53074				63476,5			Казахстан 100%
12	12	СКП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5 1,0-0-1 горизонт	шт	30	7348,23		220446		220446	17636	238082	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13		С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро" Закладная деталь фундамента ЗДФ										
				шт	23	16260,71		373996		373996	29920	403916	
14	14		С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро" Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) гор цинк										
				шт	23	84619,64		1946252		1946252	155700	2101952	
15	15	Е11-060201-0102 Изм и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3 Устройство										
				м3	5,4	20598,1	545,22	111230	2944	87633	19880	141598	
						3824,64	220,9	20653	1193		10489		
	15.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	5,508	15051				82900,91			Казахстан 100%
16	16	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное Устройство		1,98	3914,8	1105,17	7751	2188	3646	2692	11279	
				м3 основания		967,98	493,92	1917	978		835		
	16.1	2101-0301-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,178	1670				3637,26			Казахстан 100%
17	17	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное Устройство		0,72	5250,07	1889,42	3780	1360	1660	1308	5495	
				м3 основания		1054,85	867,92	759	647		407		
	17.1	2201-0301-0903	Гравий для строительных работ М1000 фракция 20-40 мм ГОСТ 8267-1204-2004	м3	0,828	2000				1656,83			Казахстан 100%
18	18	С124-040207-2609	Колпачок концевой РК99 025 I ОСТ Р 51177-98		24	375		9000		9000	720	9720	Казахстан
				шт.									
19	19	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1 27 ГОСТ Р 51177-98		27	2450		66150		66150	5292	71442	
				шт.									
20	20	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98		34	753		25602		25602	2048	27650	Казахстан
				шт.									
21	21	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98		48	1116		53568		53568	4285	57853	Казахстан
				шт.									
22	22	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 I ОСТ Р 51177-98		14	652		9128		9128	730	9858	Казахстан
				шт.									
23	23	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 I ОСТ Р 51177-98		14	2491		34874		34874	2790	37664	Казахстан
				шт.									
24	24	Ц13-080208-0208 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям		24	413,99	15,29	9936	367	3184	4672	15776	
				м		266,05	4,32	6385	104		1169		
25	25	Ц13-080208-0209 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям		24	538,53	22,31	12925	535	5628	4997	19355	
				м		281,7	7,46	6761	179		1434		
26	26	С124-030201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 I ОСТ 1759 0-87		0,00181	309667		561		561	45	605	Казахстан
				т									
			Итого по разделу: 1. мкр Орбита д 34,35,36,37,38									6584007	
			Раздел: 2. ул.Торайгыров 51,45										
27	27	Е11-330204-0101	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,09	5397,28	3206,39	486	289	0	265	745	
				1км		2190,89	645,75	197	58		55		
	27.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт		423							Казахстан 100%
	27.2	2705-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм I ОСТ 148 38-78	т		543998							Казахстан 100%
28	28	Е11-330303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж		5	4224,58	2694	21123	13470	0	10740	34412	
				опора		1530,58	1154,5	7653	5773		2549		
29	29	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		5	1953,29	1515,07	9766	7575	0	2484	13230	
				шт.		438,22	251,69	2191	1258		980		
30	30	Ц13-080201-0901 Изм и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		108,5	363,05	156,22	39391	16955	4902	16991	60893	
				м кабеля		161,6	55,9	17534	6065		4511		
31	31	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,466	41298,63	15710,49	19245	7321	580	11750	33475	
				1км		24343,2	7175,04	11344	3344		2486		
	31.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,9786	423				413,98			Казахстан 100%

№ п/п	№ [illegible]	Шифр [illegible]	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11.1	[illegible]	Проволока [illegible] диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0002	543998				101,4			Казахстан 100%
34	34	[illegible]	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок) 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02805	65726		1844		1844	147	1991	Казахстан
35	35	[illegible]	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08262	177816		14691		14691	1175	15866	Казахстан
36	36	[illegible]	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП 4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,47998	310419		148995		148995	11920	160915	Казахстан
37	38	[illegible] Изм и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	27	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	353288 131466	189212 75507	32610	149020 40185	542493	
38	38	С КП ТОО "Компания БалХан"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, STR Jaryq-60	шт	27	24375		658125		658125	52650	710775	
37	37	[illegible] Изм и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	27	3748,17 1685,9	1986,57 794,42	101201 45519	53637 21449	2044	48217 11953	161371	
38	38	[illegible]	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаменты	опора	21	37371,32 22377,6	[illegible] [illegible]	784798 469930	256911 110760	57957	464552 99948	1349298	
	38.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, [illegible] от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,092	53074				57956,81			Казахстан 100%
39	39	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5-1,0-0-1 гор.цинк	шт	27	7348,21		198402		198402	15872	214274	
40	40	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗДФ	шт	21	16260,71		341475		341475	27318	368793	
41	41	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) гор.цинк	шт	21	84619,64		1777012		1777012	142161	1919173	
42	42	[illegible]-060201-0102 Изм и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	5,25	20598,1 3824,64	545,22 220,9	108140 20079	2862 1160	85198	19328 10197	137665	
	42.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	5,355	15051				80598,11			Казахстан 100%
43	43	[illegible]-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,13	3914,8 967,98	1105,17 493,92	8339 2062	2354 1052	3923	2896 899	12133	
	43.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,343	1670				3912,81			Казахстан 100%
44	44	[illegible]-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,77	5250,07 1054,85	1889,42 897,92	4043 812	1455 691	1775	1398 435	5876	
	44.1	[illegible]	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,8855	2001				1771,89			Казахстан 100%
45	45	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99 025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	375		4500		4500	360	4860	Казахстан
46	46	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1 27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	29	2450		71050		71050	5684	76734	
47	47	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	753		20331		20331	1626	21957	Казахстан
48	48	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	1116		44640		44640	3571	48211	Казахстан
49	49	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	652		13692		13692	1095	14787	Казахстан
50	50	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	2491		27401		27401	2192	29593	Казахстан
51	51	[illegible] Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	22	413,99 266,05	15,29 4,32	9108 5853	336 95	2918	4283 1071	14462	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям		22	538,53	22,31	11848	491	5159	4580	17742	
				м		281,7	7,46	6197	164		1314		
53	53	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления стойками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87		0,00183	309667		567		567		612	Казахстан
				т							45		
			Итого по разделу: 2, ул.Торайгыров 51,45									5972336	
			Раздел: 3 пр.Аль-Фараби д.125,127,129,133,135А										
54	54	Е11-330204-0101	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,261	5397,28	3206,39	1409	837	0	592	2161	
				1км		2190,89	645,75	572	169		160		
	54.1	2404-0207-3970	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт		423							Казахстан 100%
	54.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т		543998							Казахстан 100%
55	55	Е11-330303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж		11	4224,58	2694	46470	29634	0	23629	75707	
				опора		1530,58	1154,5	16836	12700		5608		
56	56	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		11	1953,29	1515,07	21486	16666	0	5464	29706	
				шт		438,22	251,69	4820	2769		2156		
57	57	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		86,5	363,05	156,27	29226	12580	3637	12606	45178	
				100 м кабеля		161,6	55,9	13009	4500		3347		
58	58	Е11-330204-0103	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,31	41298,63	15710,49	12803	4870	386	7817	22269	
				1км		24343,2	7175,04	7546	2224		1650		
	58.1	2404-0207-3970	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,651	423				275,37			Казахстан 100%
	58.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0003	543998				67,46			Казахстан 100%
59	59	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0209	65726		1374		1374		1484	Казахстан
				км							110		
60	60	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0612	177816		10882		10882		11783	Казахстан
				км							871		
61	61	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,3193	310419		99117		99117		107046	Казахстан
				км							7929		
62	62	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		20	13084,73	7007,84	261695	140157	24156	110386	401847	
				шт		4869,1	2796,56	97382	55931		29766		
63	63	С КП ТОО "Компания БалХаш"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, STR Jarvq-60		20	24375		487500		487500		526500	
				шт							39000		
64	64	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		20	3748,17	1986,57	74963	39731	1514	35717	119854	
				шт		1685,9	794,42	33718	15888		8854		
65	65	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 3 т. Установка на фундаментах		15	37371,32	12233,87	560570	183508	41398	331823	963784	
				опора		22377,6	5274,3	335664	79115		71391		
	65.1	2707-0201-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,78	53074				41397,72			Казахстан 100%
66	66	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2 0,5-1,0-0-1 гор.цинк		20	7348,21		146964		146964		158721	
				шт							11757		
67	67	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента 1 ЗФ		15	16260,71		243911		243911		263424	
				шт							19513		
68	68	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6 04) гор.цинк		15	84619,64		1269295		1269295		1370838	
				шт							101544		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	69	Е11-060201-0102 Изм и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3 Устройство	м3	3,75	20598,1 3824,64	545,22 220,9	77243 14342	2045 828	60856	13805 7284	98332	
	69.1	2102-0101-0764	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	3,825	15051				57570,08			Казахстан 100%
70	70	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,69	3914,8 967,98	1105,17 493,92	6616 1636	1868 835	3112	2298 713	9627	
	70.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,859	1670				3104,53			Казахстан 100%
71	71	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,6	5250,07 1054,85	1889,42 897,92	3150 633	1134 539	1383	1090 339	4579	
	71.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,69	2001				1380,69			Казахстан 100%
72	72	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99 025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	375		6000		6000	480	6480	Казахстан
73	73	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1 27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	23	2450		56350		56350	4508	60858	
74	74	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	753		15060		15060	1205	16265	Казахстан
75	75	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	1116		22320		22320	1786	24106	Казахстан
76	76	С124-040205-8229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	652		11084		11084	887	11971	Казахстан
77	77	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2491		14946		14946	1196	16142	Казахстан
78	78	Ц13-080208-0208 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15	413,99 266,05	15,29 4,32	6210 3993	229 65	1990	2920 730	9860	
79	79	Ц13-080208-0209 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15	538,53 281,7	22,31 7,46	8078 4226	335 112	3518	3123 896	12097	
80	80	С121-130203-1203	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00144	309667		446		446	36	482	Казахстан
			Итого по разделу 3 пр Аль-Фараби д 125,127,129,133,135А									4370150	
			Раздел 4. ул Жарокова 154Б,156А										
81	81	Ц13-080201-0901 Изм и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	49,5	363,05 161,6	156,27 55,9	17971 7999	7735 2767	2236	7752 2058	27780	
82	82	Е11-330204-0105	Подвеска проводов В-Т 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,152	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	6277 3700	2388 1091	189	3833 809	10919	
	82.1	2404-0007-0070	Провода неизолированные алюминиевые и сталеалюминиевые (АС, АСУ, АСО) 95/16 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,3192	423				135,02			Казахстан 100%
	82.2	2305-0307-9902	Провод стальной оцинкованный диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	543998				33,08			Казахстан 100%
83	83	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00765	65726		503		503	40	543	Казахстан
84	84	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02142	177816		3809		3809	305	4114	Казахстан
85	85	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,15656	310419		48599		48599	3888	52487	Казахстан
86	86	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	7	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	91593 34084	49055 19576	8455	38635 10418	140646	
87	87	С КП ТОО "Компания БалхАш"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, STR Jarvq-60	шт	7	24375		170625		170625	13650	184275	
88	88	Ц13-080205-0301 Изм и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	7	3748,17 1685,9	1986,57 794,42	26237 11801	13906 5561	530	12501 3099	41837	
89	89	Е11-330301-0402 Изм и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах		6	37371,32	12233,87	224228	73403	16559	132729	385514	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				опора		22377,6	5274,3	134266	31646		28557		
	89.1	2307-0201-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,312	53074				16559,09			Казахстан 100%
90	90	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5-1,0-0-1 гор цинк		7	7348,21		51437		51437		55552	
				шт							4115		
91	91	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗДФ		6	16260,71		97564		97564		105369	
				шт							7805		
92	92	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) гор.цинк		6	84619,64		507718		507718		548335	
				шт							40617		
93	93	С121-020101-0501	Бетон под опоры	м3	1,2	13367		16040		16040		17324	Казахстан
											1283		
94	94	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,44	3914,8	1105,17	1723	486	810	598	2506	
						907,98	493,92	426	217		186		
	94.1	2101-0401-0101	Песок строительный ГОСТ 8736-2014	м3	0,484	1670		808,28		808,28			Казахстан 100%
95	95	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,16	5250,07	1889,42	840	302	369	291	1221	
						1054,85	897,92	169	144		90		
	95.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000 фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,184	2001		368,18		368,18			Казахстан 100%
96	96	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99 025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	375		3000		3000		3240	Казахстан
											240		
97	97	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1 27 1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2450		14700		14700		15876	
											1176		
98	98	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	753		5271		5271		5693	Казахстан
											422		
99	99	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1116		8928		8928		9642	Казахстан
											714		
100	100	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	652		3260		3260		3521	Казахстан
											261		
101	101	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2491		7473		7473		8071	Казахстан
											598		
102	102	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	7	413,99	15,29	2898	107	929	1363	4601	
						266,05	4,32	1862	30		341		
103	103	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	7	538,53	22,31	3770	156	1642	1457	5645	
						281,7	7,46	1972	52		418		
104	104	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00052	309667		161		161		174	Казахстан
											13		
			Итого по разделу: 4, ул Жарокова 154Б,156А									1634885	
			Раздел: 5, ул Розбакиева 283,283/1										
105	105	Е11-330303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	12	4224,58	2694	50695	32328	0	25777	82589	
						1530,58	1154,5	18367	13854		6118		
106	106	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	12	1953,29	1515,07	23439	18181	0	5961	31752	
						438,22	251,69	5259	3020		2352		
107	107	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	54	363,05	156,27	19605	8439	2440	8456	30306	
						161,6	55,9	8726	3019		2245		
108	108	Е21-330204-0101	Подвеска проводов В.Т 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,289	41298,63	15710,49	11935	4540	360	7287	20760	
						24343,2	7175,04	7035	2074		1538		
	108.1	2304-0207-0079	Сталеалюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 06-28 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,6800	423				286,72			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	108.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	543998				62,89			Казахстан 100%
109	109	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	65726		1006		1006	80	1086	Казахстан
110	110	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03978	177816		7074		7074	566	7639	Казахстан
111	111	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,29767	310419		92402		92402	7392	99795	Казахстан
112	112	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт	11	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	143932 53560	77086 30762	13286	60712 16372	221016	
113	113	С КП ТОО "Компания БалХан"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, STR Jaryq-60	шт	11	24375		268125		268125	21450	289575	
114	114	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт	11	3748,17 1685,9	1986,57 794,42	41230 18545	21852 8739	833	19644 4870	65744	
115	115	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1,1. Установка на фундаментах	опора	9	37371,32 22377,6	12233,87 5274,3	336342 201398	110105 47469	24839	199094 42835	578270	
	115.1	2107-0200-0200	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,468	55674				21838,63			Казахстан 100%
116	116	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5-1,0-0-1 гор.цинк	шт	11	7348,21		80830		80830	6466	87297	
117	117	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗДФ	шт	11	16260,71		178868		178868	14309	193177	
118	118	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) гор.цинк	шт	9	84619,64		761577		761577	60926	822503	
119	119	Е11-060201-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	1,8	20598,1 3824,64	545,22 220,9	37077 6884	981 398	29211	6627 3496	47199	
	119.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,876	15051				27633,64			Казахстан 100%
120	120	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,66	3914,8 967,98	1105,17 493,92	2584 639	729 326	1215	897 278	3760	
	120.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,726	1670				1212,42			Казахстан 100%
121	121	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,24	5250,07 1054,85	1889,42 897,92	1260 253	453 216	553	436 136	1832	
	121.1	2101-0301-0003	Гравий для строительных работ М-1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,276	2001				552,28			Казахстан 100%
122	122	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99-025 ГОСТ Р 51177-98	шт	12	375		4500		4500	360	4860	Казахстан
123	123	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1 27 ГОСТ Р 51177-98	шт	9	2450		22050		22050	1764	23814	
124	124	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт	13	753		9789		9789	783	10572	Казахстан
125	125	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт	12	1116		13392		13392	1071	14463	Казахстан
126	126	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт	10	652		6520		6520	522	7042	Казахстан
127	127	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт	4	2491		9964		9964	797	10761	Казахстан
128	128	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10,8	413,99 266,05	15,29 4,32	4471 2873	165 47	1433	2102 526	7099	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование мебель инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	129	Ц13-080208-0209 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10 R	538,53 281,7	22,31 7,46	5816 3042	241 81	2533	2249 645	8710	
130	130	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00112	309667		347		347	28	375	Казахстан
			Итого по разделу: 5. ул Розбакиева 283,283/1									2671996	
			Раздел 6. ул.Навои 324,326,328										
131	131	Е11-330204-0101	Демонтаж проводов В Т 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,16	5397,28 2190,89	3206,39 645,75	864 351	513 103	0	363 98	1325	
	131.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт		423							Казахстан 100%
	131.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т		543998							Казахстан 100%
132	132	Е11-330303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	7	4224,58 1530,58	2694 1154,5	29572 10714	18858 8082	0	15036 3569	48177	
133	133	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж прожектор Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт	7	1953,29 438,22	1515,07 251,69	13673 3068	10606 1762	0	3477 1372	18522	
134	134	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в предохранительных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90	363,05 261,9	156,27 55,9	32675 14544	14064 5031	4466	14094 3741	50510	
135	135	Е11-330204-0101	Подвеска проводов В Т 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,37	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	15280 9007	5813 2655	461	9329 1969	26579	
	135.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,777	423				328,67			Казахстан 100%
	135.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0084	543998				80,27			Казахстан 100%
136	136	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01836	65726		1207		1207	97	1303	Казахстан
137	137	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0734	177816		13059		13059	1045	14104	Казахстан
138	138	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,3811	310419		118301		118301	9464	127765	Казахстан
139	139	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт	18	13084,73 4869,3	7007,84 2796,56	235525 87644	126141 50338	21740	99347 26790	361662	
140	140	С КП ТОО "Компания БалХан"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, NTR Jaryq-60	шт	18	24375		438750		438750	35100	473850	
141	141	Ц13-080205-0301 Изм и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт	18	3748,17 1685,9	1986,57 794,42	67467 30346	35758 14300	1163	32145 7969	107581	
142	142	Е11-330301-0402 Изм и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	16	37371,32 22377,6	12233,87 5274,3	597941 358042	195742 84389	44158	353944 76151	1028036	
	142.1	2107-0203-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,832	53074				44157,57			Казахстан 100%
143	143	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5 1,0-0-1 гор цинк	шт	18	7348,21		132268		132268	10581	142849	
144	144	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента 1ДФ	шт	16	16260,71		260171		260171	20814	280985	
145	145	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6.0(4) гор цинк	шт	16	84619,64		1353914		1353914	108313	1462227	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм вод ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
146	146	Е11-060201-0102 Изм и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3 Устройство		3,6	20598,1	545,22	74153	1963	58422	13253	94399	
				м3		3824,64	220,9	13769	795		6993		
	146.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	3,672	15081				55267,27			Казахстан 100%
147	147	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное Устройство		1,32	3914,8	1105,17	5168	1459	2431	1795	7519	
				м3 основания		967,98	493,92	1278	652		557		
	147.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,452	1670				2424,84			Казахстан 100%
148	148	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное Устройство		0,48	5250,07	1889,42	2520	907	1107	872	3663	
				м3 основания		1054,85	897,92	506	431		271		
	148.1	2101-0301-0103	Гравии для строительных работ М1000 фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,552	2001				1104,55			Казахстан 100%
149	149	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99 025 ГОСТ Р 51177-98		16	375		6000		6000		6480	Казахстан
				шт.							480		
150	150	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1 27 ГОСТ Р 51177-98		18	2450		44100		44100		47628	
				шт.							3528		
151	151	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98		24	753		18072		18072		19518	Казахстан
				шт.							1446		
152	152	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98		16	1116		17856		17856		19284	Казахстан
				шт.							1428		
153	153	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO24 ГОСТ Р 51177-98		8	652		5216		5216		5633	Казахстан
				шт.							417		
154	154	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98		7	2491		17437		17437		18832	Казахстан
				шт.							1395		
155	155	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм Монтаж по строительным основаниям		17	413,99	15,29	7038	260	2255	3309	11175	
				м		266,05	4,32	4523	73		828		
156	156	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм Монтаж по строительным основаниям		17	538,53	22,31	9155	379	3987	3539	13710	
				м		281,7	7,46	4789	127		1016		
157	157	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87		0,00125	309667		387		387		418	Казахстан
				т							31		
			Итого по разделу: 6 ул Навои 324,326,328									4393734	
			Раздел 7. мкр Коктем-1 д 10										
158	158	Е11-330204-0101	Демонтаж проводов В.Л 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,105	5397,28	3206,39	567	337	0	238	869	
				1км		2190,89	645,75	230	68		64		
	158.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт		423							Казахстан 100%
	158.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т		543998							Казахстан 100%
159	159	Е11-330303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж		4	4224,58	2694	16898	10776	0	8592	27530	
				опора		1530,58	1154,5	6122	4618		2039		
160	160	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж прожектор Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		4	1953,29	1515,07	7813	6060	0	1987	10584	
				шт.		438,22	251,69	1753	1007		784		
161	161	Ц13-080201-0901 Изм и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		49,5	363,05	156,27	17971	7735	2236	7752	27780	
				м кабеля		161,6	55,9	7999	2767		2058		
162	162	Е11-330204-0101	Подвеска проводов В.Л 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,147	41298,63	15710,49	6071	2309	183	3707	10560	
				1км		24343,2	7175,04	3578	1055		782		
	162.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,3087	423				130,58			Казахстан 100%
	162.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	543998				31,99			Казахстан 100%
163	163	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00765	65726		503		503		543	Казахстан
				км							40		
164	164	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,04284	177816		7618		7618		8227	Казахстан
				км							609		
165	165	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,15141	310419		47001		47001		50761	Казахстан
				км							3760		

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
166	166	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	7	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	91593 34084	49055 19576	8455	38635 10418	140646	
167	167	С КП ТОО "Компания БалХан"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, STR Jary-60	шт	7	24375		170625		170625	13650	184275	
168	168	Ц13-080205-0301 Изм и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	7	3748,17 1685,9	1986,57 794,42	26237 11801	13906 5561	530	12501 3099	41837	
169	169	Е11-330301-0402 Изм и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	6	37371,32 22377,6	12233,87 5274,3	224228 134266	73403 31646	16559	132729 28557	385514	
	169.1	2207-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,312	53074				16559,09			Казахстан 100%
170	170	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5-1,0-0,1 горшник	шт	7	7348,21		51437		51437	4135	55552	
171	171	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента 3.7Ф	шт	6	16260,71		97564		97564	7805	105369	
172	172	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) горшник	шт	6	84619,64		507718		507718	40637	548335	
173	173	Е11-060201-0102 Изм и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	1,1	20598,1	545,22	22658	600	17851	4050	28844	
	173.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,122	3824,64 15031	220,9	4207	243	16887,22	2137		Казахстан 100%
174	174	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,4	3914,8 967,98	1105,17 493,92	1566 387	442 198	737 734,8	544 169	2279	
	174.1	2301-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,44	1670							Казахстан 100%
175	175	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,15	5250,07 1054,85	1889,42 897,92	788 158	283 135	346 345,07	272 85	1145	
	175.1	2103-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм ГОСТ 32824-2004	м3	0,1725	2668							Казахстан 100%
176	176	С 124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	375		1500		1500	120	1620	Казахстан
177	177	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1 27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2450		14700		14700	1176	15876	
178	178	С 124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	753		5271		5271	422	5693	Казахстан
179	179	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1116		8928		8928	714	9642	Казахстан
180	180	С 124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	652		2608		2608	209	2817	Казахстан
181	181	С 124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2491		4982		4982	399	5381	Казахстан
182	182	Ц13-080208-0208 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	6	413,99 266,05	15,29 4,32	2484 1596	92 26	796	1168 292	3944	
183	183	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	6	538,53 281,7	22,31 7,46	3231 1690	134 45	1407	1249 358	4839	
184	184	С 121-130201-1201	Болты специальные для крепления стяжками и шлейфами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 7798-70	т	0,00052	309667		161		161	13	174	Казахстан
			Итого по разделу: 7. мкр Коктем-1 д 10									1680636	
			Раздел: 8 мкр.Коктем-1 д 12										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
185	185	Е11-330204-0101	**Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	1км	0,095	5397,28	3206,39	513	305	0	216	787	
	185.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт		2190,89	645,75	208	61		58		
						423							Казахстан 100%
	185.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т		543998							Казахстан 100%
186	186	Е11-330303-0303	**Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж**	опора	3	4224,58	2694	12674	8082	0	6444	20647	
187	187	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	**Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**			1530,58	1154,5	4592	3464		1529		
188	188	Ц13-080201-0901 Изм и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	шт	3	1953,29	1515,07	5860	4545	0	1490	7938	
						438,22	251,69	1315	755		588		
189	189	Е11-330204-0101	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	м кабеля	27,5	363,05	156,27	9984	4297	1242	4307	15434	
						161,6	55,9	4444	1537		1143		
	189.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	1км	0,118	41298,63	15710,49	4873	1854	147	2975	8476	
				шт	0,2478	24343,2	7175,04	2873	847		628		
						423				104,82			Казахстан 100%
	189.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0	543998				25,68			Казахстан 100%
190	190	С123-060218-1105	**Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,00663	65726		436		436		477	Казахстан
191	191	С123-060154-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								38		
192	192	С123-061201-0916	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,02142	177816		3809		3809		4114	Казахстан
193	193	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	**Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	км	0,12154	310419		37728		37728	305	40747	Казахстан
											3018		
194	194	С КП ТОО "Компания БалХан"	**Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, STR Jarvis-60**	шт	6	13084,73	7007,84	78508	42047	7247	33136	120554	
						4869,1	2796,56	29215	16779		8930		
195	195	Ц13-080205-0301 Изм и доп. вып. 17	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт	6	24375		146250		146250		157950	
											11700		
196	196	Е11-330301-0402 Изм и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах**	шт	6	3748,17	1986,57	22489	11919	454	10715	35860	
						1685,9	794,42	10115	4767		2656		
	196.1	2107-0204-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	опора	5	37371,32	12233,87	186857	61169	13799	110608	321261	
				м3	0,26	22377,6	5274,3	111888	26372		23797		
						53074				13799,24			Казахстан 100%
197	197	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	**Кронштейн однорожковый К2-0,5-1,0-0-1 гор цинк**	шт	6	7348,21		44089		44089	3527	47616	
198	198	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	**Закладная деталь фундамента ЗДФ**	шт	5	16260,71		81304		81304	6504	87808	
199	199	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	**Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) гор цинк**	шт	5	84619,64		423098		423098	33848	456946	
200	200	Е11-060201-0102 Изм и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство**	м3	1,1	20598,1	545,22	22658	600	17851	4050	28844	
	200.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,422	3824,64	220,9	4207	243		2137		
201	201	Е11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**			15059				16887,22			Казахстан 100%
				м3 основания	0,15	3914,8	1105,17	587	166	276	204	854	
	201.1	2101-0101-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,765	967,98	493,92	145	74		63		
202	202	Е11-080101-0203	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,2	5250,07	1889,42	1050	378	275,55	363	1526	Казахстан 100%
						1054,85	897,92	211	180	461	113		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	202.1	2203-0302-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,23	2001				460,23			Казахстан 100%
203	203	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	375		1500		1500	120	1620	Казахстан
204	204	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2450		14700		14700	1176	15876	
205	205	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	753		5271		5271	422	5693	Казахстан
206	206	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1116		8928		8928	714	9642	Казахстан
207	207	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	652		5216		5216	417	5633	Казахстан
208	208	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2491		4982		4982	399	5381	Казахстан
209	209	Н13-080308-0208 Изм. 1 (зо.1 вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	6,6	413,99 266,05	15,29 4,32	2732 1756	101 29	875	1285 321	4339	
210	210	Н13-080308-0209 Изм. 1 (зо.1 вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	6,6	538,53 281,7	22,41 7,49	3554 1859	147 49	1548	1374 394	5323	
211	211	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00091	309667		282		282	23	304	Казахстан
			Итого по разделу: 8. мкр.Костем-1 д.12									1411644	
			Раздел: 9. Басенова 25,27 Радостовца 170,172										
212	212	Н11-330204-0101	Демонтаж проводов В.Л 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,18	5397,28 2190,89	3206,39 645,75	972 394	577 116	0	408 110	1490	
	212.1	2202-0203-5076	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС 10-25 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		423							Казахстан 100%
	212.2	2105-0102-0002	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т		543998							Казахстан 100%
213	213	Н21-330303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	8	4224,58 1530,58	2694 1154,5	33797 12245	21552 9236	0	17185 4078	55060	
214	214	Н13-080305-0605 Изм. 1 (зо.1 вып. 17	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	8	1953,29 438,22	1515,07 251,69	15626 3506	12121 2014	0	3974 1568	21168	
215	215	Н13-080201-0907 Изм. 1 (зо.1 вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100	363,05 161,6	156,27 55,9	36305 16160	15627 5590	4518	15660 4157	56122	
216	216	Н11-330204-0101	Подвеска проводов В.Л 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,394	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	16272 9591	6190 2827	491	9935 2097	28303	
	216.1	2202-0203-5029	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС 10-25 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,8274	423				349,99			Казахстан 100%
	216.2	2105-0102-0002	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0002	543998				85,73			Казахстан 100%
217	217	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02244	65726		1475		1475	118	1593	Казахстан
218	218	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07956	177816		14147		14147	1132	15279	Казахстан
219	219	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 3х 16-0,6/1,0 1 ОСТ Р 52373-2005	км	0,40582	310419		125974		125974	10078	136052	Казахстан
220	220	Н13-080305-0605 Изм. 1 (зо.1 вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	21	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	274779 102251	147165 58728	25364	115905 31255	421939	
221	221	С КП ТОО "Компания БалХаш"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, STR Jarvq-60	шт	21	24375		511875		511875	40950	552825	
222	222	Н13-080205-0301 Изм. 1 (зо.1 вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	21	3748,17 1685,9	1986,57 794,42	78712 35404	41718 16683	1590	37502 9297	125511	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
223	223	Е11-330301-0402 Изм и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	18	37371,32	12233,87	672684	220210	49677	398187	1156541	
	223.1	21074-2014-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,936	22377,6	5274,3	402797	94937		85670		
						53074				49677,26			Казахстан 100%
224	224	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5-1,0-0-1 гор.цинк	шт	21	7348,21		154312		154312	12345	166657	
225	225	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗДФ	шт	18	16260,71		292693		292693	23415	316108	
226	226	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) гор цинк	шт	18	84619,64		1523154		1523154	121852	1645006	
227	227	Е11-060207-0102 Изм и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	4	20598,1	545,22	[illegible]	[illegible]	64913	14726	[illegible]	
	227.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	4,08	3824,64	220,9	[illegible]	[illegible]		7769		
						15051				61408,08			Казахстан 100%
228	228	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,47	3914,8	1105,17	5755	1625	2707	1999	8374	
	228.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,617	967,98	493,92	1423	726		620		
						1670				2700,39			Казахстан 100%
229	229	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,53	5250,07	1889,42	2783	1001	1222	963	4045	
	229.1	2101-0301-0603	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,6095	1054,85	897,92	559	476		300		
						2001				1219,61			Казахстан 100%
230	230	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99 025 ГОСТ Р 51177-98	шт	20	375		7500		7500	600	8100	Казахстан
231	231	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1 27 ГОСТ Р 51177-98	шт	20	2450		49000		49000	3920	52920	
232	232	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт	26	753		19578		19578	1566	21144	Казахстан
233	233	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт	20	1116		22320		22320	1786	24106	Казахстан
234	234	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт	17	652		11084		11084	887	11971	Казахстан
235	235	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	2491		14946		14946	1196	16142	Казахстан
236	236	Ц13-080208-0208 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	19	413,99	15,29	7866	291	2520	3699	12490	
						266,05	4,32	5055	82		925		
237	237	Ц13-080208-0209 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	19	538,53	22,31	10232	424	4456	3956	15323	
						281,7	7,46	5352	142		1135		
238	238	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759 0-87	т	0,00155	309667		480		480	38	518	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Басенова 25,27 Радостовца 170,172									4979675	
			Раздел: 10. Масанчи 106,108, Сатпаев 9А										
239	239	Е11-330204-0101	Демонтаж проводов В.Л 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,1	5397,28	3206,39	540	321	0	227	828	
	239.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 0,2-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт		2190,89	645,75	219	65		61		
						423							Казахстан 100%
	239.2	2105-0307-0902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т		543998							Казахстан 100%
240	240	Е11-330303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	3	4224,58	2694	12674	8082	0	6444	20647	
						1530,58	1154,5	4592	3464		1529		
241	241	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		3	1953,29	1515,07	5860	4545	0	1490	7938	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
242	242	Ц13-080201-0901 Изм и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	шт		438,22	251,69	1315	755		588		
243	243	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	м кабеля	55	363,05 161,6	156,27 55,9	19968 8888	8595 3075	2485	8613 2286	30867	
	243.1	2404-0207-3979	Стоимость алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	1км	0,223 0,4583	41298,63 24343,2 423	15710,49 7175,04	9210 5429	3503 1600	278 198,09	5623 1187	16019	Казахстан 200%
	243.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	547998				48,52			Казахстан 100%
244	244	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01326	65726		872		872		941	Казахстан
245	245	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04284	177816		7618		7618	70 609	8227	Казахстан
246	246	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,22969	310419		71300		71300	5704	77004	Казахстан
247	247	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	14	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	183186 68167	98110 39152	16909	77270 20836	281293	
248	248	С КП ТОО "Компания ЬалХаш"	Светильник светодиодный 60 Вт, 7800 Лм, STR Jarvis-60	шт	14	24375		341250		341250	27300	368550	
249	249	Ц13-080205-0301 Изм и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	14	3748,17 1685,9	1986,57 794,42	52474 23603	27812 11122	1060	25002 6198	83674	
250	250	Е11-330301-0402 Изм и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	10	37371,32 22377,6	12233,87 5274,3	373713 223776	122339 52743	27599	221215 47594	642523	
	250.1	2107-0201-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,52	53074				27598,48			Казахстан 300%
251	251	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5-1,0-0-1 гор.цинк	шт	14	7348,21		102875		102875	8230	111105	
252	252	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗДФ	шт	10	16260,71		162607		162607	13009	175616	
253	253	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) гор.цинк	шт	10	84619,64		846196		846196	67696	913892	
254	254	Е11-060201-0102 Изм и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3 Устройство	м3	2,5	20598,1	545,22	51495	1363	40571	9204	65555	
	254.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	2,55	3824,64 15051	220,9	9562	552	38380,05	4856		Казахстан 200%
255	255	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,95	3914,8	1105,17	3719	1050	1750	1292	5412	
	255.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,045	967,98 1670	493,92	920	469		401		Казахстан 100%
256	256	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,35	5250,07	1889,42	1838	661	1745,15 807	636	2671	
	256.1	2101-0501-0102	Гравий для строительных работ М1000 фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2007	м3	0,4025	1054,85 2001	897,92	369	314	805,4	198		Казахстан 100%
257	257	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99 025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	375		4500		4500	360	4860	Казахстан
258	258	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SALI 27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	2450		31850		31850	2548	34398	
259	259	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	753		10542		10542	843	11385	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
260	260	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98		12	1116		13392		13392	1071	14463	Казахстан
261	261	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	652		7824		7824	626	8450	Казахстан
262	262	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2491		4982		4982	399	5381	Казахстан
263	263	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	11	413,99 266,05	15,29 4,32	4554 2927	168 48	1459	2141 536	7231	
264	264	Ц13-080208-0209 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	11	538,53 281,7	22,31 7,46	5924 3099	245 82	2580	2290 657	8871	
265	265	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00092	309667		285		285	23	308	Казахстан
			Итого по разделу: 10 Масанчи 106,108, Сатпаев 9А									2908109	
			Раздел: 11. Масанчи 102										
266	266	Ц13-080201-0901 Изм и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	16,2	363,05 163,6	156,27 55,9	5990 2666	2578 922	745	2584 686	9260	
267	267	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (3 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	1км	0,084	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	3469 2045	1320 603	105	2118 447	6034	
	267.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-5 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,1764	423				74,62			Казахстан 100%
	267.2	2105-0307-9902	Проволока алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0	543998				18,28			Казахстан 100%
268	268	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00459	65726		302		302	24	326	Казахстан
269	269	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01224	177816		2176		2176	174	2351	Казахстан
270	270	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,08652	310419		26857		26857	2149	29006	Казахстан
271	271	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	4	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	52339 19476	28031 11186	4831	22077 5953	80369	
272	272	С КП ТОО "Компания БалХан"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, STR Jugyq-60	шт.	4	24375		97500		97500	7800	105300	
273	273	Ц13-080205-0301 Изм и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	4	3748,17 1685,9	1986,57 794,42	14993 6744	7946 3178	303	7143 1771	23907	
274	274	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 3 т. Установка на фундаменты	опора	4	37371,32 22377,6	12233,87 5274,3	149485 89510	48935 21097	11039	88486 19038	257009	
	274.1	2107-0203-1201	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,268	83,74				11039,26			Казахстан 100%
275	275	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5-1 0-0-1 гор.цинк	шт	4	7348,21		29393		29393	2351	31744	
276	276	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗДФ	шт	4	16260,71		65043		65043	5203	70246	
277	277	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) гор.цинк	шт	4	84619,64		338479		338479	27078	365557	
278	278	Е11-060201-0102 Изм и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3 Устройство		0,8	20598,1	545,22	16478	436	12983	2945	20978	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	278 а	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3		3824,64	220,9	3060	177		1554		
279	279	Е11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3	0,816	15051				12281,62			Казахстан 100%
	279 а	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3 основания	0,29	3914,8	1105,17	1135	321	534	394	1652	
280	280	Е11-080101-0203	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3	0,319	967,98	493,92	281	143		122		
	280 1	2401-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм ГОСТ РК 1284-2004	м3 основания	0,11	5250,07	1889,42	578	208	532,73	200	839	Казахстан 100%
				м3	0,1265	1054,85	897,92	116	99	254	62		
281	281	С124-040207-2809	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	2001				255,13			Казахстан 100%
282	282	С124-040207-1817	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SALI 27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	375		3000		3000	240	3240	Казахстан
283	283	С124-040207-5026	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	2450		9800		9800	784	10584	
284	284	С124-040207-5027	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	753		3012		3012	241	3253	Казахстан
285	285	С124-040207-3229	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	1116		4464		4464	357	4821	Казахстан
286	286	С124-040202-0827	**Зажимы поддерживающие SO250 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	5	652		3260		3260	261	3521	Казахстан
287	287	Ц13-080208-0208 Изм и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	1	2491		2491		2491	199	2696	Казахстан
288	288	Ц13-080208-0209 Изм и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	4	413,99	15,29	1656	61	531	779	2629	
289	289	С121-130201-1201	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	т	4	266,05	4,32	1064	17		195		
					0,00032	309667		99		99	8	107	Казахстан
			Итого по разделу: 11. Масанчи 102									1038649	
			Раздел. 12. Масанчи 104										
290	290	Ц13-080201-0901 Изм и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	43,5	363,05	156,27	15793	6798	1965	6812	24413	
291	291	Е11-330204-0101	**Подвеска проводов ВТ 0,38 кВ (а 3 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов**			161,6	55,9	7030	2432		1808		
	291 1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	1км	0,192	41298,63	15710,49	7926	3016	259	4841	13792	
				шт	0,4032	24343,2	7175,04	4674	1378		1022		
	291 2	2105-0307-9902	Проволока алюминиевая диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	523008				170,55			Казахстан 100%
292	292	С123-060118-1104	**Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,01071	65726		704		41,78 704		760	Казахстан 100% Казахстан
293	293	С123-060144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,03366	177816		5985		5985	56	6464	Казахстан
294	294	С123-061201-0916	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1 0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,19776	310319		61388		61388	479	66300	Казахстан
295	295	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	**Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	8	13084,73	7607,84	104678	56063	9662	4911	160739	
296	296	С КП ТОО "Компания БалХаш"	**Светильник светодиодный 60 Вт, 7800 Лм, STR Jarvq-60**			4869,1	2796,56	38953	22372		44154 11907		
297	297	Ц13-080205-0301 Изм и доп. вып. 17	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт	8	24375		195000		195000	15600	210600	
298	298	Е11-330301-0402 Изм и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах**	шт.	8	3748,17	1986,57	29985	15893	606	14287	47814	
				опора	6	1685,9	794,42	13487	6355		3542		
						37371,32	12233,87	224228	73403	16559	132729	385514	
						22377,6	5274,3	134266	31646		28557		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы тенге		Общая стоимость тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материаль			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	298.1	2107-0201-0203	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,312	53074				16559,09			Казахстан 100%
299	299	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5-1,0-0-1 гор цинк	шт	8	7348,21		58786		58786	4703	63489	
300	300	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗДФ	шт	6	16260,71		97564		97564	7805	105369	
301	301	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) гор цинк	шт	3	84619,64		253859		253859	20309	274168	
302	302	Е11-060208-0302 Изм и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	1,4	20598,1	545,22	28837	763	22720	5154	36711	
	302.1	2103-0001-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,428	3824,64	220,9	5355	309		2719		
303	303	Е11-063105-0201	Основания под фундаменты песчаные. Устройство	м3 основания	0,51	19051				28492,83			
	303.1	2101-0001-0301	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,561	2934,5	1105,17	1497	564	939	693	3096	Казахстан 100%
304	304	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,19	967,98	493,92	494	252	936,87	215		
	304.1	2101-0301-0303	Гравий для строительных работ М1000 фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2185	1670		998	359	438	345	2450	Казахстан 100%
						5250,07	1889,42	200	171		107		
						1054,85	897,92			437,22			Казахстан 100%
305	305	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99 025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2001							
306	306	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	375		3000		3000	240	3240	Казахстан
307	307	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SL1W50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	2450		17150		17150	1372	18522	
308	308	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SL1W54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	753		8283		8283	663	8946	Казахстан
309	309	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1116		8928		8928	714	9642	Казахстан
310	310	С124-040202-4827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	652		5216		5216	417	5633	Казахстан
311	311	Ц13-080208-0208 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	8,4	2491		4982		4982	399	5381	Казахстан
312	312	Ц13-080208-0209 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	8,4	413,99	15,29	3478	128	1114	1635	5552	
313	313	С121-130201-5201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	м	8,4	266,05	4,32	2235	36		409		
			Итого по разделу: 12. Масанчи 104	т	0,00074	538,53	22,31	4524	187	1970	1749	6774	
						281,7	7,46	2366	63		502		
						309667		229		229	18	247	Казахстан
			Раздел: 13. Масанчи 98,100									1464395	
314	314	Ц13-080201-0901 Изм и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	33	363,05	156,27	11981	5157	1491	5168	18520	
315	315	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов			161,6	55,9	5333	1845		1372		
	315.1	2404-0207-3029	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 06.0 ГОСТ Р 51177-2017	1км	0,171	41298,63	15710,49	7062	2686	213	4312	12284	
	315.2	2105-0307-0602	Проволока алюминиевая диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	кг	0,3591	423	7175,04	4163	1227		910		
316	316	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	т	0,0001	543998				151,9			Казахстан 100%
317	317	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00918	65726		603		37,21			Казахстан 100%
					0,02448	177816		4353		603	48	652	Казахстан
										4353		4701	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							348		
318	318	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,17613	310419		54674		54674	4374	59048	Казахстан
319	319	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	8	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	104678 38953	56063 22372	9662	44154 11907	160739	
320	320	С КП ТОО "Компания БалХан"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, STR Jaryq-60	шт	8	24375		195000		195000	15600	210600	
321	321	Ц13-080205-0301 Изм и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	8	3748,17 1685,9	1986,57 794,42	29985 13487	15893 6355	606	14287 3542	47814	
322	322	Е11-330301-0402 Изм и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	8	37371,32 22377,6	12233,87 5274,3	298971 179021	97871 42194	22079	176972 38075	514018	
	322.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные [illegible] от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, [illegible] от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	[illegible]	55074				22078,78			Казахстан 100%
323	323	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн [illegible] К2-0,5-[illegible] гор цинк	шт	8	[illegible]		58786		58786	4703	63489	
324	324	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗДФ	шт	8	16260,71		130086		130086	10407	140493	
325	325	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) гор цинк	шт	8	84619,64		676957		676957	54157	731114	
326	326	Е11-060201-0102 Изм и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	1,8	20598,1 3824,64	545,22 220,9	37077 6884	981 398	29211	6627 3496	47199	
	326.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,836	15051				27633,64			Казахстан 100%
327	327	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,66	3914,8 967,98	1105,17 493,92	2584 639	729 326	1215	897 278	3760	
	327.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2004	м3	0,726	1670				1212,42			Казахстан 100%
328	328	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,24	5250,07 1054,85	1889,42 897,92	1260 253	453 216	553	436 136	1832	
	328.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,276	2001				552,28			Казахстан 100%
329	329	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99 025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	375		1500		1500	120	1620	Казахстан
330	330	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	2450		22050		22050	1764	23814	
331	331	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	753		6024		6024	482	6506	Казахстан
332	332	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1116		8928		8928	714	9642	Казахстан
333	333	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	652		1304		1304	104	1408	Казахстан
334	334	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2491		7473		7473	598	8071	Казахстан
335	335	Ц13-080208-0208 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	8	413,99 266,05	15,29 4,32	3312 2128	122 35	1061	1557 390	5259	
336	336	Ц13-080208-0209 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	8	538,53 281,7	22,31 7,46	4308 2254	178 60	1876	1666 478	6452	
337	337	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759 0-87		0,00055	309667		170		170		184	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							14		
			Итого по разделу: 13. Масанчи 98,100									2079219	
			Раздел: 14. Масанчи 85А										
338	338	Ц13-080201-0901 Изм и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	29,5	363,05 / 161,6	156,27 / 55,9	10710 / 4767	4610 / 1649	1333	4620 / 1226	16556	
339	339	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,116	41298,63 / 24343,2	15710,49 / 7175,04	4791 / 2824	1822 / 832	144	2925 / 617	8333	
	339.1	2424-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 962-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,2436	423				103,04			Казахстан 100%
	339.2	2108-0307-9962	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0	543998				25,24			Казахстан 100%
340	340	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00867	65726		570		570	46	615	Казахстан
341	341	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02142	177816		3809		3809	305	4114	Казахстан
342	342	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,11948	310419		37089		37089	2967	40056	Казахстан
343	343	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	6	13084,73 / 4869,1	7607,84 / 2796,56	78508 / 29215	42047 / 16779	7247	33116 / 8930	120554	
344	344	С КП ТОО "Компания БалХан"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, STR Jarvq-60	шт	6	24375		146250		146250	11700	157950	
345	345	Ц13-080205-0301 Изм и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	6	3748,17 / 1685,9	1986,57 / 794,42	22489 / 10115	11919 / 4767	454	10715 / 2656	35860	
346	346	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	5	37371,32 / 22377,6	12233,87 / 5274,3	186857 / 111888	61169 / 26372	13799	110608 / 23797	321261	
	346.1	2707-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,26	53074				13799,24			Казахстан 100%
347	347	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5-1,0-0-1 гор.цинк	шт	6	7348,21		44089		44089	3527	47616	
348	348	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗДФ	шт	5	16260,71		81304		81304	6504	87808	
349	349	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) гор.цинк	шт	6	84619,64		507718		507718	40617	548335	
350	350	Е11-060201-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	1	20598,1 / 3824,64	545,22 / 220,9	20598 / 3825	545 / 221	16228	3681 / 1942	26222	
	350.1	2103-0201-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	15051				15352,02			Казахстан 100%
351	351	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,37	3914,8 / 967,98	1105,17 / 493,92	1448 / 358	409 / 183	681	503 / 156	2108	
	351.1	2103-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,407	1670				679,69			Казахстан 100%
352	352	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,13	5250,07 / 1054,85	1889,42 / 897,92	683 / 137	246 / 117	300	236 / 73	992	
	352.1	2101-0701-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1495	2001				299,15			Казахстан 100%
353	353	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99 025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	375		3000		3000	240	3240	Казахстан
354	354	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1 27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2450		12250		12250	980	13230	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
355	355	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	753		5271		5271	422	5693	Казахстан
356	356	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1116		8928		8928	714	9642	Казахстан
357	357	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	652		5216		5216	417	5633	Казахстан
358	358	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2491		2491		2491	199	2690	Казахстан
359	359	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	6	413,99 266,05	15,29 4,32	2484 1596	92 26	796	1168 292	3944	
360	360	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	6	538,53 281,7	22,31 7,46	3231 1690	134 45	1407	1249 358	4839	
361	361	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	309667		186		186	15	201	Казахстан
			Итого по разделу 14. Масаччи 85А									1467492	
			Раздел 15. Абаи 35										
362	362	Е11-330204-0101	Демонтаж проводов В.Т 0,38 кВ 7в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии с помощью механизмов		0,09	5397,28	3206,39	486	289	0	204	745	
	362.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	1км шт.		2190,89 423	645,75	197	58		55		
	362.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т		543998							Казахстан 100%
363	363	Е11-330303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	8	4224,58 1530,58	2694 1154,5	21123 7653	13470 5773	0	10740 2549	34412	Казахстан 100%
364	364	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	5	1953,29 438,22	1515,07 251,69	9766 2191	7575 1258	0	2484 980	13230	
365	365	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	85	363,05 161,6	156,27 55,9	30859 13736	13283 4752	3840	13311 3534	47704	
366	366	Е11-330204-0101	Подвеска проводов В.Т 0,38 кВ 7в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии с помощью механизмов		0,37	41298,63	15710,49	15280	5813	461	9329	26579	
	366.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	1км шт.	0,222	24343,2 423	7175,04	9007	2655		1969		
	366.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	543998				328,67			Казахстан 100%
367	367	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02244	65726		1475		80,51 1475			Казахстан 100%
368	368	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06426	177816		11426		11426	118	1593	Казахстан
369	369	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,3811	310419		118301		118301	914	12341	Казахстан
370	370	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	20	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	261695 97382	140157 55931	24156	9464 110386 29766	127765 401847	Казахстан
371	371	СКП ТОО "Компания БалХаш"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, STR Jarvis-60	шт.	20	24375		487500		487500	39000	526500	
372	372	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	20	3748,17 1685,9	1986,57 794,42	74963 33718	39731 15888	1514	35717 8854	119534	
373	373	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	14	37371,32 22377,6	12233,87 5274,3	523198 313286	171274 73840	38638	309701 66632	899532	
	373.1	2404-0202-1201	Брусок обрезной с хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,726	53074				38637,87			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование мебель инвентарь	Сметная прибыль тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
374	374	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн одноярожковый К2-0,5-1,0-0-1 гор.цинк	шт	20	7348,21		146964		146964	11757	158721	
375	375	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗДФ	шт	14	16260,71		227650		227650	18212	245862	
376	376	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) гор.цинк	шт	14	84619,64		1184675		1184675	94774	1279449	
377	377	Е11-060201-0102 Изм и доп вып 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	3,4	20598,1	545,22	70034	1854	55176	12517	89154	
	377.1	2302-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	3,468	3824,64	220,9	13004	751		6604		Казахстан 100%
378	378	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,25	15051				52196,87			
	378.1	2301-0301-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,375	3914,8	1105,17	4894	1381	2302	1699	7120	
379	379	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,45	2670	403,2	2270	617		527		Казахстан 100%
	379.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,5175	5250,07	1889,42	2363	850	2296,25	817	5480	
380	380	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1054,85	897,92	475	404	1038	254		Казахстан 100%
381	381	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SALI 27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	2001		6000		1035,52	480	6480	Казахстан
382	382	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	375		41650		6000	3332	44982	
383	383	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	2450		15813		41650	1265	17078	Казахстан
384	384	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	753		22320		15813	1786	24106	Казахстан
385	385	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1116		10432		22320	835	11267	Казахстан
386	386	Ц13-080208-0208 Изм и доп вып 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	19	652		22419		10432	1794	24213	Казахстан
387	387	Ц13-080208-0209 Изм и доп вып 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	19	2491		7866	291	22419	3699	12490	
388	388	С121-130201-1202	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00155	413,99 266,05	15,29 4,32	5055	82	2520	925	15323	
			Итого по разделу 15. Абзац 34			538,53 281,7	22,31 7,46	10232 5352	424 142	4456	3956 1135		
						309667		480		480	38	518	Казахстан
			Раздел 16. ул.Байтурсынова 86/88,90/92									4151979	
389	389	Ц13-080201-0901 Изм и доп вып 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	34	363,05 161,6	156,27 55,9	12344 5494	5313 1901	1536	5324 1413	19082	
390	390	Е11-330204-0101	Подвеска проводов В,Т 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,126	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	5204 3067	1980 904	157	3177 670	9051	
	390.1	2404-0207-1979	Соединитель алюминиевых и стале-алюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,2646	423				111,93			Казахстан 100%
	390.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	543998				27,42			Казахстан 100%
391	391	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00714	65726		469		469	38	507	Казахстан
392	392	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02754	177816		4897		4897	392	5289	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
393	393	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,12978	310419		40286		40286	3223	43509	Казахстан
394	394	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	7	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	91593 34084	49055 19576	8455	38635 10418	140646	
395	395	С КП ТОО "Компания БалХан"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, STR Jaryq-60	шт	7	24375		170625		170625	13650	184275	
396	396	Ц13-080205-0301 Изм и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	7	3748,17 1685,9	1986,57 794,42	26237 11801	13906 5561	530	12501 3099	41837	
397	397	Е11-330301-0402 Изм и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	6	37371,32 22377,6	12233,87 5274,3	224228 134266	73403 31646	16559	132729 28557	385514	
	397.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,312	53074				16559,09			Казахстан 100%
398	398	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5-1,0-0-1 гор.цинк	шт	7	7348,27		51437		51437	4115	55552	
399	399	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗДФ	шт	6	16260,71		97564		97564	7805	105369	
400	400	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) гор.цинк	шт	6	84619,64		507718		507718	40617	548335	
401	401	Е11-060201-0102 Изм и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	1,4	20598,1 3824,64	545,22 220,9	28837 5355	763 309	22720	5154 2719	36711	
	401.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,428	15051				21492,83			Казахстан 100%
402	402	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,51	3914,8 967,98	1105,17 493,92	1997 494	564 252	939	693 215	2905	
	402.1	2101-0201-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,561	1670				936,87			Казахстан 100%
403	403	Е11-080201-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,19	5250,07 1054,85	1889,42 897,92	998 200	359 171	438	345 107	1450	
	403.1	2101-0701-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2185	2001				437,22			Казахстан 100%
404	404	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99 025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	375		1500		1500	120	1620	Казахстан
405	405	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1 27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	2450		17150		17150	1372	18522	
406	406	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	753		6777		6777	542	7319	Казахстан
407	407	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1116		4464		4464	357	4821	Казахстан
408	408	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	652		1956		1956	156	2112	Казахстан
409	409	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2491		9964		9964	797	10761	Казахстан
410	410	Ц13-080208-0208 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	7	413,99 266,05	15,29 4,32	2898 1862	107 30	929	1363 341	4601	
411	411	Ц13-080208-0209 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	7	538,53 281,7	22,31 7,46	3770 1972	156 52	1642	1457 418	5645	
412	412	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759 0-87	т	0,00048	309667		149		149	12	161	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 16. ул.Байтурсынова 86/88,90/92									**1635594**	
			Раздел: 17 Сатпаева 30										
413	413	Ц13-080201-0901 Изм и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	36,5	363,05 161,6	156,27 55,9	13251 5898	5704 2040	1649	5716 1517	20485	
414	414	Е11-330204-0101	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	1км	0,175	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	7227 4260	2749 1256	218	4413 931	12571	
	414.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,3675	423				155,45			Казахстан 100%
	414.2	2105-0307-0902	Проволока алюминиевая диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	543998				38,08			Казахстан 100%
415	415	С123-060118-1104	**Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,00969	65726		637		637	51	688	Казахстан
416	416	С123-060144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,02754	177816		4897		4897	392	5289	Казахстан
417	417	С123-061201-0916	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,18025	310419		55953		55953	4476	60429	Казахстан
418	418	Ц13-080405-0405 Изм и доп. вып. 17	Проектом: Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт	8	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	104678 38953	56063 22372	9662	44154 11907	160739	
419	419	С КП ТОО "Компания БалХан"	**Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, STR Jarvq-60**	шт	8	24375		195000		195000	15600	210600	
420	420	Ц13-080205-0301 Изм и доп. вып. 17	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт	8	3748,17 1685,9	1986,57 794,42	29985 13487	15893 6355	606	14287 3542	47814	
421	421	Е11-330301-0402 Изм и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах**	опора	8	37371,32 22377,6	12233,87 5274,3	298971 179021	97871 42194	22079	176972 38075	514018	
	421.1	2107-0201-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,416	53074				22078,78			Казахстан 100%
422	422	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	**Кронштейн однорожковый К2-0,5-1,0-0-1 гор цинк**	шт	8	7348,21		58786		58786	4703	63489	
423	423	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	**Закладная деталь фундамента ЗДФ**	шт	8	16260,71		130086		130086	10407	140493	
424	424	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	**Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) гор цинк**	опора	8	84619,64		676957		676957	54157	731114	
425	425	Е11-060201-0102 Изм и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3 Устройство**	м3	1,6	20598,1 3824,64	545,22 220,9	32957 6119	872 353	25965	5890 3108	41955	
	425.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,632	15051				24563,23			Казахстан 100%
426	426	Е11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,59	3914,8 967,98	1105,17 493,92	2310 571	652 291	1087	802 249	3361	
	426.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,649	1670				1083,83			Казахстан 100%
427	427	Е11-080101-0203	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,21	5250,07 1054,85	1889,42 897,92	1103 222	397 189	484	381 119	1603	
	427.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000 фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2415	2001				483,24			Казахстан 100%
428	428	С124-040207-2809	**Колпачок концевой РК99 025 ГОСТ Р 51177-98**	шт	4	375		1500		1500	120	1620	Казахстан
429	429	С124-040207-1817	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SA1 1 27 ГОСТ Р 51177 98**	шт	8	2450		19600		19600	1568	21168	
430	430	С124-040207-5026	**Зажимы герметичные прокалывающие S1 IW 50 ГОСТ Р 51177-98**		9	753		6777		6777		7319	Казахстан

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							542		
431	431	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1116		4464		4464		4821	Казахстан
											357		
432	432	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	652		3260		3260		3521	Казахстан
											261		
433	433	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2491		9964		9964		10761	Казахстан
											797		
434	434	Ц13-080208-0208 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	9	413,99	15,29	3726	138	1194	1752	5916	
						266,05	4,32	2394	39		438		
435	435	Ц13-080208-0209 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	9	538,53	22,31	4847	201	2111	1874	7258	
						281,7	7,46	2535	67		538		
436	436	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00066	309667		204		204		221	Казахстан
											16		
			Итого по разделу 17. Светлова 30									2077253	
			Раздел 18. ул.Тимирязева 59А										
437	437	Е11-330204-0103	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ 1в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии с помощью механизмов	1км	0,126	5397,28	3206,39	135	81	0	57	207	
						2190,89	645,75	55	16		15		
	437.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		423							Казахстан 100%
	437.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т		543998							Казахстан 100%
438	438	Е11-330303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	1	4224,58	2694	4225	2694	0	2148	6882	
						1530,58	1154,5	1531	1155		510		
439	439	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	1953,29	1515,07	1953	1515	0	497	2646	
						438,22	251,69	438	252		196		
440	440	Ц13-080201-0901 Изм и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	52	363,05	156,27	18879	8126	2349	8143	29184	
						161,6	55,9	8403	2907		2162		
441	441	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ 1в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии с помощью механизмов	1км	0,217	41298,63	15710,49	8962	3409	270	5472	15588	
						24343,2	7175,04	5282	1557		1155		
	441.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,9257	423				392,76			Казахстан 100%
	441.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0003	543998				47,22			Казахстан 100%
442	442	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01326	65726		872		872		941	Казахстан
											70		
443	443	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03978	177816		7074		7074		7639	Казахстан
											566		
444	444	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,22351	310419		69382		69382		74932	Казахстан
											5551		
445	445	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	12	13084,73	7007,84	157017	84094	14493	66231	241108	
						4869,1	2796,56	58429	33559		17860		
446	446	С КП ТОО "Компания БелХим"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, STR Jarvo-60	шт.	12	24375		292500		292500		315900	
											23400		
447	447	Ц13-080205-0301 Изм и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	12	3748,17	1986,57	44978	23839	908	21430	71721	
						1685,9	794,42	20231	9533		5313		
448	448	Е11-330301-0402 Изм и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	10	37371,32	12233,87	373713	122339	27599	221215	642523	
						22377,6	5274,3	223776	52743		47594		
	448.1	2107-0201-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,82	53074				27598,48			Казахстан 100%
449	449	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5-1,0-0-1 гор.цинк	шт.	12	7348,21		88179		88179		95233	
											7054		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
450	450	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗДФ	шт	10	16260,71		162607		162607	13009	175616	
451	451	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) горцинк	шт	10	84619,64		846196		846196	67696	913892	
452	452	Е11-060201-0102 Изм и доп вып 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	2	20598,1	545,22	41196	1090	32456	7363	52444	
	452.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	2,04	3824,64	220,9	7649	442		3885		
453	453	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,74	15051				30704,04			
	453.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,814	3914,8	1105,17	2897	818	1363	1906	4215	Казахстан 100%
454	454	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,26	967,98	493,92	716	366		312		
	454.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000 фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,299	1670				1359,78			
455	455	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК 99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	5250,07	1889,42	1365	491	600	472	1984	Казахстан 100%
456	456	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1 27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1054,85	897,92	274	233		147		
457	457	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	2091				509,3			Казахстан 100%
458	458	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	378		3000		3000	240	3240	Казахстан
459	459	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	77	2450		24500		24500	1960	26460	
460	460	Ц13-080208-0208 Изм и доп вып 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	11	753		9789		9789	783	10572	Казахстан
461	461	Ц13-080208-0209 Изм и доп вып 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	51	1116		8928		8928	714	9642	Казахстан
462	462	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00092	652		7172		7172	574	7746	Казахстан
			Итого по разделу: 18 ул Тимирязева 59А			413,99	15,29	4554	168	1459	2141	7231	
			Раздел: 19. Радостовца д 271,273,277			266,05	4,32	2927	48		536		
463	463	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	89	538,53	22,31	5924	245	2580	2290	8871	
464	464	Е11-330204-0101	Подвеска проводов В 1 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,385	281,7	7,46	3099	82		657		
	464.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,385	309667		285		285	23	308	Казахстан
	464.2	2105-0307-0802	Проволока вязальная оцинкованная диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0092	41298,63	15710,49	15900	6049	479	9708	27656	
465	465	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02346	24343,2	7175,04	9372	2762		2049		
466	466	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06732	423				342			Казахстан 100%
467	467	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,39655	547908							
468	468	Ц13-080305-0605 Изм и доп вып 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	22	65726		1542		85,78 1542	123	1665	Казахстан 100% Казахстан
						177816		11971		11971	958	12928	Казахстан
						310419		123097		123097	9848	132944	Казахстан
						13084,73	7007,84	287864	154172	26571	121424	442031	
						4869,1	2796,56	107120	61524		32743		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование мебель инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
469	469	С КП ТОО "Компания БалХан"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, STR Jaryq-60	шт	22	24375		536250		536250	42900	579150	
470	470	Ц13-080205-0301 Изм и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	22	3748,17 1685,9	1986,57 794,42	82460 37090	43704 17477	1665	39288 9740	131488	
471	471	Е11-330301-0402 Изм и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	19	37371,32 22377,6	12233,87 5274,3	710055 425174	232444 100212	52437	420309 90429	1220793	
	471.1	2107-0201-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта (ГОСТ 8486-86	м3	0,988	53074				52437,11			Казахстан 100%
472	472	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5-1,0-0-1 гор.цинк	шт	22	7348,21		161661		161661	12933	174593	
473	473	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗДФ	кг	19	16234,71		308953		308953	24716	333670	
474	474	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) гор.цинк	шт	19	84619,64		1607773		1607773	128622	1736395	
475	475	Е11-060201-0102 Изм и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	4,75	20598,1 3824,64	545,22 220,9	97841 18167	2590 1049	77084 72922,1	17487 9226	124554	Казахстан 100%
	475.1	2302-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	4,845	15051							
476	476	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,05	3914,8 967,98	1105,17 493,92	8025 1984	2266 1013	3775 3765,85	2787 865	11677	Казахстан 100%
	476.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,255	1673							
477	477	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,75	5250,07 1054,85	1889,42 897,92	3938 791	1417 673	1729 1725,86	1362 424	5724	Казахстан 100%
	477.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм (ГОСТ РК 1284-2004	м3	0,8625	2001							
478	478	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99 025 1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	375		6750		6750	540	7290	Казахстан
479	479	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL 1 27 1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	2450		63700		63700	5096	68796	
480	480	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW501 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	753		16566		16566	1325	17891	Казахстан
481	481	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	1116		22320		22320	1786	24106	Казахстан
482	482	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	652		11736		11736	939	12675	Казахстан
483	483	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2491		19928		19928	1594	21522	Казахстан
484	484	Ц13-080208-0208 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20	413,99 266,05	15,29 4,32	8280 5321	306 86	2653	3893 974	13147	
485	485	Ц13-080208-0209 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20	538,53 281,7	22,31 7,46	10771 5634	446 149	4690	4164 1395	16129	
486	486	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00162	309667		502		502	40	542	Казахстан
			Итого по разделу: 19. Радостовая д.271,273,277									5167315	
			Раздел: 20. ул.Кочкова д.169 Сыпатаева 210										
487	487	Е11-330303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	6	4224,58 1530,58	2694 1154,5	25347 9183	16164 6927	0	12888 3059	41295	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость тенге: материалы / оборудование мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
488	488	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт	6	1953,29 438,22	1515,07 251,69	11720 2629	9090 1510	0	2980 1176	15876	
489	489	Ц13-080201-0901 Изм и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	54	363,05 161,6	156,27 55,9	19605 8726	8439 3019	2440	8456 2245	30306	
490	490	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,273	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	11275 6646	4289 1959	340	6884 1453	19611	
	490.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,5733	423				242,51			Казахстан 100%
	490.2	2405-0307-9962	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	543998				59,4			Казахстан 100%
491	491	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	65726		1006		1006	80	1086	Казахстан
492	492	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03978	177816		7074		7074	566	7639	Казахстан
493	493	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,28119	310419		87287		87287	6983	94270	Казахстан
494	494	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт	13	13084,73 4869,1	[illegible] [illegible]	170101 63298	91102 36355	15701	77751 19348	261200	
495	495	С КП ТОО "Компания БалХан"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, STR Jaryq-60	шт	13	24375		316875		316875	25350	342225	
496	496	Ц13-080205-0301 Изм и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	13	3748,17 1685,9	1986,57 794,42	48726 21917	25825 10327	984	23216 5755	77697	
497	497	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	13	37371,32 22377,6	12233,87 5274,3	485827 290909	159040 68566	35878	287580 61873	835279	
	497.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, длиной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,676	53074				35878,02			Казахстан 100%
498	498	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5-1,0-0-1 гор цинк	шт	13	7348,21		95527		95527	7642	103169	
499	499	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗДФ	шт	13	16260,71		211389		211389	16911	228300	
500	500	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) гор цинк	шт	13	84619,64		1100055		1100055	88004	1188060	
501	501	Е11-060201-0102 Изм и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3 Устройство	м3	2,8	20598,1 3824,64	545,22 220,9	57675 10709	1527 619	45439	10308 5439	73421	
	501.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	2,856	15051				42985,66			Казахстан 100%
502	502	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,03	3914,8 967,98	1105,17 493,92	4032 997	1138 509	1897	1400 435	5867	
	502.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,133	1670				1892,11			Казахстан 100%
503	503	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,37	5250,07 1054,85	1889,42 897,92	1943 390	699 332	853	672 209	2824	
	503.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4255	2001				851,43			Казахстан 100%
504	504	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99 025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	375		3000		3000	240	3240	Казахстан
505	505	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1 27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	2450		34300		34300	2744	37044	
506	506	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW 50 ГОСТ Р 51177-98		13	753		9789		9789		10572	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
507	507	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1116		13392		13392	783	14463	Казахстан
508	508	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	652		5216		5216	1071	5633	Казахстан
509	509	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2491		12455		12455	417	13451	Казахстан
510	510	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	шт.	14	413,99	15,29	5796	214	1857	996	9203	
511	511	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	14	266,05	4,32	3725	60		682	11290	
512	512	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	м	0,00105	538,53	22,31	7539	312	3283	2915	351	Казахстан
			Итого по разделу: 20 ул Клочкова д 169 Сыпатаева 210	т		281,7	7,46	3944	104		836		
			Раздел: 21. Сыпатаева 212 214			309667		325		325	26	3433372	
513	513	Е11-330303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	3	4224,58	2694	12674	8082	0	6444	20647	
514	514	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	3	1530,58	1154,5	4592	3464		1529	7938	
515	515	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	19,5	1953,29	1515,07	5860	4545	0	1490	10944	
516	516	Е11-330204-0101	Подвеска проводов В Т 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,091	438,22	251,69	1315	755		588	6537	
	516.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,1911	363,05	156,27	7079	3047	881	3054		
	516.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм. ГОСТ 14838-78	т	0	41298,63	15710,49	3758	1430	113	811		
517	517	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00459	24343,2	7175,04	2215	653		2295	326	Казахстан 100%
518	518	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	423				80,84	484		Казахстан 100%
519	519	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,09373	543998				19,8	24	2938	Казахстан
520	520	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	5	13084,73	7007,84	65424	35039	6039	27596	100462	
521	521	С КП ТОО "Компания БалХан"	Светильник светодиодный 60 Вт, 7800 Дм STR Jarvq-60	шт	5	4869,1	2796,56	24346	13983		7442	131625	
522	522	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	5	24375		121875		121875	9750	29884	
523	523	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	4	3748,17	1986,57	18741	9933	378	8929	257009	
	523.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,208	1685,9	794,42	8430	3972		2214		
524	524	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5-1,0-0-1 гор цинк	шт	5	37371,32	12233,87	149485	48935	11039	88486	39680	
525	525	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗДФ	шт	4	22377,6	5274,3	89510	21097		19038	70246	
						53074				11039,29	5203		Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
526	526	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) гор цинк	шт	4	84619,64		338479		338479	27078	365557	
527	527	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	1	13367		13367		13367	1069	14436	Казахстан
528	528	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,6	3914,8 967,98	1105,17 493,92	2349 581	663 296	1105	816 253	3418	
	528.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,66	1670				1102,2			Казахстан 100%
529	529	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,16	5250,07 1054,85	1889,42 897,92	840 169	302 144	369	291 90	1221	
	529.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ МП(ф) фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,184	2001				368,18			Казахстан 100%
530	530	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99 025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	375		3000		3000	240	3240	Казахстан
531	531	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1,27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2450		14700		14700	1176	15876	
532	532	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	753		3765		3765	301	4066	Казахстан
533	533	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1116		11160		11160	893	12053	Казахстан
534	534	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	652		2608		2608	209	2817	Казахстан
535	535	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2491		4982		4982	399	5381	Казахстан
536	536	Ц13-080208-0208 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	5	413,99 266,05	15,29 4,32	2070 1330	76 22	663	973 243	3287	
537	537	Ц13-080208-0209 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	5	538,53 281,7	22,31 7,46	2693 1409	112 37	1173	1041 299	4032	
538	538	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 7759-0-82	т	0,00039	309667		121		121	10	130	Казахстан
			Итого по разделу: 21. Сыпатаева 212,214									1145173	
			Раздел: 22. ул Тимирязева дом 47,49,51										
539	539	Е11-330204-0101	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,05	5397,28 2190,89	3206,39 645,75	270 110	160 32	0	113 31	414	
	539.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт		423							Казахстан 100%
	539.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т		543998							Казахстан 100%
540	540	Е11-330303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	2	4224,58 1530,58	2694 1154,5	8449 3061	5388 2309	0	4296 1020	13765	
541	541	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	2	1953,29 438,22	1515,07 251,69	3907 876	3030 503	0	993 392	5292	
542	542	Ц13-080201-0901 Изм и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	73,5	363,05 161,6	156,27 55,9	26684 11878	11486 4109	3321	11510 3056	41250	
543	543	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,311	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	12844 7571	4886 2231	387	7842 1655	22340	
	543.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,6531	423				276,26			Казахстан 100%
	543.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	543998				67,67			Казахстан 100%
544	544	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01989	65726		1307		1307	105	1412	Казахстан
545	545	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05508	177816		9794		9794	784	10578	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
546	546	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,32033	310419		99437		99437	7955	107391	Казахстан
547	547	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	16	13084,73	7007,84	209356	112125	19325	88308	321477	
548	548	С КП ТОО "Компания БалХан"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, STR Jarvis-60			4869,1	2796,56	77906	44745		23813		
549	549	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт	16	24375		390000		390000	31200	421200	
550	550	Е11-330301-0402 Изм и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	шт.	16	3748,17	1986,57	59971	31785	1211	28573	95628	
						1685,9	794,42	26974	12711		7084		
	550.1	2307-0201-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорт	опора	16	37371,32	12233,87	597941	195742	44158	353944	1028036	
				м3	0,832	22377,6	5274,3	358042	84389		76151		
						55073				44157,57			Казахстан 100%
551	551	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн одноярусный К2 0,5 1,0 6 1 гор. цинк	шт	26	7648,21		111573		111573	9406	126577	
552	552	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗДФ	шт	16	16260,71		260171		260171	20814	280985	
553	553	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) гор.цинк	шт	16	84619,64		1353914		1353914	108313	1462227	
	554.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	3,2	20598,1	545,22	65914	1745	51930	11781	83910	
555	555	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3	3,264	3824,64	220,9	12239	707		6216		
	555.1	2301-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3 основания	1,18	3914,8	1105,17	4619	1304	49126,46	1604	6722	Казахстан 100%
556	556	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3	1,298	967,98	493,92	1142	583	2173	498		
	556.1	2301-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм ГОСТ 8267-2004	м3 основания	0,42	5250,07	1889,42	2205	794	2167,66	763	3205	Казахстан 100%
				м3	0,483	1054,65	897,92	443	377	968	237		
557	557	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99 025 1 ОСТ Р 51177-98	шт.	8	375		3000		966,48			Казахстан 100%
558	558	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые с трубчатой гильзой SAL1 27 1 ОСТ Р 51177-98							3000	240	3240	Казахстан
559	559	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 1 ОСТ Р 51177-98	шт.	16	2450		39200		39200	3136	42336	
560	560	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 1 ОСТ Р 51177-98	шт.	18	753		13554		13554	1084	14638	Казахстан
561	561	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 1 ОСТ Р 51177-98	шт.	20	1116		22320		22320	1786	24106	Казахстан
562	562	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	652		8476		8476	678	9154	Казахстан
563	563	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	шт.	3	2491		7473		7473	598	8071	Казахстан
564	564	Ц13-080208-0209 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	17	413,99	15,29	7038	260	2255	3309	11175	
						266,05	4,32	4523	73		828		
565	565	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	м	17	538,53	22,31	9155	379	3987	3539	13710	
						281,7	7,46	4789	127		1016		
					0,00137	309667		424		424	34	458	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование мебель инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 22 ул.Тимирязева дом 47,49,51									4159697	
			Раздел 23 Тимирязева 53,55										
566	566	Е11-330204-0101	**Демонтаж проводов В 10,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	1км	0,02	5397,28 2190,89	3206,39 645,75	108 44	64 13	0	45 12	166	
	566.1	2404-0207-3979	Соединитель зажим плашечный алюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт		423							Казахстан 100%
	566.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т		543998							Казахстан 100%
567	567	Е11-330303-0303	**Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж**	опора	3	4224,58 1530,58	2694 1154,5	12674 4592	8082 3464	0	6444 1529	20647	
568	568	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	**Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	3	1953,29 438,22	1515,07 251,69	5860 1315	4545 755	0	1490 588	7938	
569	569	Ц13-080201-0901 Изм и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	51	363,05 161,6	156,27 55,9	18516 8242	7970 2851	2304	7987 2120	28622	
570	570	Е11-330204-0101	**Подвеска проводов В 10,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	1км	0,078	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	7351 4333	2796 1277	222	4488 947	12787	
	570.1	2404-0207-3979	Соединитель зажим плашечный алюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,6156	423				158,12			Казахстан 100%
	570.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	543998				38,73			Казахстан 100%
571	571	С123-060118-1104	**Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0153	65726		1006		1006	80	1086	Казахстан
572	572	С123-060144-0503	**Кабели силовые не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,03672	177816		6529		6529	522	7052	Казахстан
573	573	С123-061201-0916	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП 4 4х 16-0,6/1,0 ОСТ Р 52373-2005**	км	0,18334	310419		56912		56912	4553	61465	Казахстан
574	574	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	**Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	11	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	143932 53560	77086 30762	13286	60712 16372	221016	
575	575	С КП ТОО "Компания БалХан"	**Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, STR Jarvq-60**	шт	11	24375		268125		268125	21450	289575	
576	576	Ц13-080205-0301 Изм и доп. вып. 17	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	11	3748,17 1685,9	1986,57 794,42	41230 18545	21852 8739	833	19644 4870	65744	
577	577	Е11-330301-0402 Изм и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах**	опора	11	37371,32 22377,6	12233,87 5274,3	373713 223776	122339 52743	27599	221215 47594	642523	
	577.1	2107-0201-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,52	53074				27564,48			Казахстан 100%
578	578	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	**Кронштейн анкерный К2-0,5-1,0-0-1 горц.цинк**	шт	11	7348,21		80830		80830	6466	87297	
579	579	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	**Закладная деталь фундамента ЗДФ**	шт	10	16260,71		162607		162607	13009	175616	
580	580	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	**Опора кронштейновая ОККФ-6,0(4) гор.цинк**	шт	10	84619,64		846196		846196	67696	913892	
581	581	Е11-060201-0102 Изм и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3 Устройство**	м3	2,2	20598,1 3824,64	545,22 220,9	45316 8414	1199 486	35702	8099 4273	57688	
	581.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класс В20 ГОСТ 7473-2010	м3	2,244	15051				33774,44			Казахстан 100%
582	582	Е11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,81	3914,8 967,98	1105,17 493,92	3171 784	895 400	1492	1101 342	4614	
	582.1	2301-0301-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,892	2670				1482,97			Казахстан 100%

№ п/п	Код по акции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
583	583	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,29	5250,07	1889,42	1523	548	669	527	2213	
	583.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-70 мм, ГОСТ РК 1284-2004	м3	0,3335	1054,85	897,92	306	260		164		
584	584	С124-040207-2809	Колпачок концевой Рк99 025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	375		4500		4500		4860	Казахстан
585	585	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1 27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	2450		26950		26950	360	29106	
586	586	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	753		9036		9036	2156	9759	Казахстан
587	587	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1116		17856		17856	723	19284	Казахстан
588	588	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	652		9128		9128	1428	9858	Казахстан
589	589	Ц13-080208-0208 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открытый из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	11	413,99	15,29	4554	168	1459	730		
590	590	Ц13-080208-0209 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открытый из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	11	266,05	4,32	2927	48		2141	7231	
591	591	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00107	538,83	22,33	5924	245	2580	536		
						281,7	7,46	3099	82		2290	8871	
			Итого по разделу: 23. Тимирязева 53.55			309667		331		331	657		
											27	358	Казахстан
592	592	Ц13-080201-0901 Изм и доп. вып. 17	Раздел 24 ул.Тимирязева 51А,55А,55Б; Лаборатория 76Б Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	45,5	363,05	156,27	16519	7110	2056	7125	2689268	
593	593	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов			161,6	55,9	7353	2543		1892	25536	
	593.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и стальных/алюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	1км	0,18	41298,63	15710,49	7434	2828	224	4539	12930	
	593.2	2105-0307-0902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	шт	0,378	423	7175,04	4382	1292		958		
594	594	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок) 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0001	843098				159,89			Казахстан 100%
595	595	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01275	65726		838		30,17			Казахстан 100%
596	596	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,03366	177816		5985		838	67	905	Казахстан
597	597	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	км	0,1854	310419		57552		5985	479	6464	Казахстан
598	598	С КП ТОО "Компания БалХаш"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, SIR Jarvq-60	шт.	11	13084,73	7007,84	143932	77086	57552	4604	62156	Казахстан
599	599	Ц13-080205-0301 Изм и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт	11	4869,4	2796,56	53560	30762	13286	60712	221016	
600	600	Е11-330301-0402 Изм и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаменты	шт.	11	24375		268125		268125	16372		
	600.1	2107-0201-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорт ГОСТ 8486-86	опора м3	10 0,52	37371,32 22377,6 52074	1986,57 794,42	41230 18545	21852 8739	833	21450 19644 4870	289575 65744	
601	601	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5-1 0-0-1 горшник	шт	11	7338,21	5274,3	223776	52743	27598,48	221215 47594	642523	Казахстан 100%
								80830		80830	6466	87297	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602	602	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗДФ	шт	10	16260,71		162607		162607	13009	175616	
603	603	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) гор.цинк	шт	10	84619,64		846196		846196	67696	913892	
604	604	Е11-060201-0102 Изм и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	2,2	20598,1	545,22	45316	1199	35702	8099	57688	
	604.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	2,244	3824,64	220,9	8414	486	33774,44	4273		Казахстан 100%
605	605	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,81	15051							
	605.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,891	3914,8	1105,17	3171	895	1492	1101	4614	Казахстан 100%
606	606	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,029	967,98	493,92	784	400	1487,97	342		
	606.1	2101-0301-0102	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм ГОСТ Р 51284-2004	м3	0,0334	1670							
607	607	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт	12	5250,07	1889,42	152	55	67	53	221	Казахстан 100%
608	608	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SALL 27 ГОСТ Р 51177-98	шт	10	1054,85	897,92	31	26	66,77	16		
609	609	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт	11	753		8283		8283	663	8946	Казахстан
610	610	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт	16	1116		17856		17856	1428	19284	Казахстан
611	611	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт	9	652		5868		5868	469	6337	Казахстан
612	612	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт	3	2491		7473		7473	598	8071	Казахстан
613	613	Ц13-080208-0208 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	11	413,99	15,29	4554	168	1459	2141	7231	
614	614	Ц13-080208-0209 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	11	266,05	4,32	2927	48		536		
615	615	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00088	538,53	22,31	5924	245	2580	2290	8871	
			Итого по разделу: 24. ул Тимирязева 51А,55А,55Б, Габдуллина 76Б			281,7	7,46	3099	82		657		
			Раздел: 25. Тимирязева 43			309667		273		273	22	294	Казахстан
616	616	Ц13-080201-0901 Изм и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	17	363,05	156,27	6172	2657	768	2662	9541	
617	617	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,08	161,6	55,9	2747	950		707		
	617.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 95-2-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,168	41298,63	15710,49	3304	1257	100	2017	5747	
	617.2	2405-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0	24343,2	7175,04	1947	574		426		Казахстан 100%
618	618	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	543998				71,06			Казахстан 100%
619	619	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01224	65726		335		17,47			Казахстан 100%
620	620	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0824	177816		2176		2176	27	362	Казахстан
621	621	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		4	310419		25579		25579	174	2351	Казахстан
						13084,73	7007,84	52339	28031	4831	2046	27625	Казахстан
											22077	80369	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт		4869,1	2796,56	19476	11186		5953		
622	622	С КП ТОО "Компания БалХан"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, STR Jaryq-60	шт	4	24375		97500		97500	7800	105300	
623	623	Ц13-080205-0301 Изм и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт	4	3748,17	1986,57	14993	7946	303	7143	23907	
						1685,9	794,42	6744	3178		1771		
624	624	Е11-330301-0402 Изм и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	4	37371,32	12233,87	149485	48935	11039	88486	257009	
						22377,6	5274,3	89510	21097		19038		
	624.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,208	53074				11039,39			Казахстан 100%
625	625	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5-1,0-0-1 гор.цинк	шт	4	7348,21		29393		29393	2351	31744	
626	626	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Гибкая вставка фундамента ЗДФ	шт	4	16260,71		65043		65043	5203	70246	
627	627	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) гор.цинк	шт	4	84619,64		338479		338479	27078	365557	
628	628	Е11-060201-0102 Изм и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	0,8	20598,1	545,22	16478	436	12983	2945	20978	
						3824,64	220,9	3060	177		1554		
	628.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,816	15051				12281,62			Казахстан 100%
629	629	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,29	3914,8	1105,17	1135	321	534	394	1652	
						967,98	493,92	281	143		122		
	629.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,379	1670				532,73			Казахстан 100%
630	630	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,11	5250,07	1889,42	578	208	254	200	839	
						1054,85	897,92	116	99		62		
	630.1	2102-0301-0203	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1265	2001				253,13			Казахстан 100%
631	631	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99 025 ГОСТ Р 51177-98	шт	4	375		1500		1500	120	1620	Казахстан
632	632	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1 27 ГОСТ Р 51177-98	шт	4	2450		9800		9800	784	10584	
633	633	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт	4	753		3012		3012	241	3253	Казахстан
634	634	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт	4	1116		4464		4464	357	4821	Казахстан
635	635	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	652		3912		3912	313	4225	Казахстан
636	636	Ц13-080208-0208 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	4	413,99	15,29	1656	61	531	779	2629	
						266,05	4,32	1064	17		195		
637	637	Ц13-080208-0209 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	4	538,53	22,31	2154	89	938	833	3226	
						281,7	7,46	1127	30		239		
638	638	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00042	309667		130		130	10	140	Казахстан
			Итого по разделу: 25. Тимирязева 43									1033725	
			Раздел: 26. Габдуллина 68										
639	639	Е11-330204-0101	Демонтаж проводов В.1 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,03	5397,28	3206,39	162	96	0	68	248	
						2190,89	645,75	66	19		18		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	п39 1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт		423							Казахстан 100%
	639 2	2105-0307-9962	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т		543998							Казахстан 100%
640	640	Е11-330303 0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	1	4224,58 1530,58	2694 1154,5	4225 1531	2694 1155	0	2148 510	6882	
641	641	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт	1	1953,29 438,22	1515,07 251,69	1953 438	1515 252	0	497 196	2646	
642	642	Ц13-080201-0901 Изм и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	28,5	363,05 161,6	156,27 55,9	10347 4606	4454 1593	1288	4463 1185	15995	
643	643	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,127	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	5245 3092	1995 911	158	3202 676	9123	
	643 1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,2667	423				112,81			Казахстан 100%
	643 2	2105-0307-9962	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00001	543998				27,64			Казахстан 100%
644	644	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00765	65726		503		503	40	543	Казахстан
645	645	С123-060344-0805	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02142	177816		3807		3809	305	4114	Казахстан
646	646	С123-061201-0926	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,13081	310419		40606		40606	3248	43854	Казахстан
647	647	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт	7	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	91593 34084	49055 19576	8455	38635 10418	140646	
648	648	С КП ТОО "Компания БалХан"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, STR Jaryq-60	шт	7	24375		170625		170625	13650	184275	
649	649	Ц13-080205-0301 Изм и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт	7	3748,17 1685,9	1986,57 794,42	26237 11801	13906 5561	530	12502 3099	41837	
650	650	Е11-330301-0402 Изм и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	6	37371,32 22377,6	12233,87 5274,3	224228 134266	73463 31646	16559	132729 28557	385514	
	650 1	2107-0203-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,302	53,72				16559,09			Казахстан 100%
651	651	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5-1,0-0-1 гор цинк	шт	7	7348,21		51437		51437	4115	55552	
652	652	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗДФ	шт	6	16260,31		97564		97564	7805	105369	
653	653	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) гор цинк	шт	6	84619,64		507718		507718	40617	548335	
654	654	Е11-060201-0102 Изм и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3 Устройство	м3	1,4	20598,1 3824,64	545,22 220,9	28837 5355	763 309	22720	5154 2719	36711	
	654 1	2102-0101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,428	15051				21492,83			Казахстан 100%
655	655	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,51	3914,8 967,98	1105,17 493,92	1997 494	564 252	939	693 215	2905	
	655 1	2301-0402-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,561	1670				936,87			Казахстан 100%
656	656	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,19	5250,07 1054,85	1889,42 897,92	998 200	359 171	438	345 107	1450	
	656 1	2301-0301-0203	Гравий для строительных работ М1000 фракция 20–40 мм ГОСТ 23845-2004	м3	0,2185	2001				437,22			Казахстан 100%
657	657	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99 025 ГОСТ Р 51177-98	шт	4	375		1500		1500	120	1620	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
658	658	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2450		19600		19600	1568	21168	
659	659	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	753		5271		5271	422	5693	Казахстан
660	660	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1116		13392		13392	1071	14463	Казахстан
661	661	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	652		2608		2608	209	2817	Казахстан
662	662	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2491		9964		9964	797	10761	Казахстан
663	663	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	7	413,99 266,05	15,29 4,32	2898 1862	107 30	929	1363 341	4601	
664	664	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	7	538,53 281,7	22,31 7,46	3770 1972	156 52	1642	1457 418	5645	
665	665	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00052	309667		161		161	13	174	Казахстан
			Итого по разделу 26. Габдуллина 68									1652941	
			Раздел: 27. ул Байтакова 312,314,316										
666	666	Е11-330204-0101	Демонтаж проводов В.Л 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,12	5397,28 2190,89	3206,39 645,75	648 263	385 77	0	272 74	994	
	666.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт		423							Казахстан 100%
	666.2	2705-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т		543998							Казахстан 100%
667	667	Е11-330303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	4	4224,58 1530,58	2694 1154,5	16898 6122	10776 4618	0	8592 2039	27530	
668	668	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	4	1953,29 438,22	1515,07 251,69	7813 1753	6060 1007	0	1987 784	10584	
669	669	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	62,5	363,05 161,6	156,27 55,9	22691 10100	9767 3494	2824	9788 2598	35076	
670	670	Е11-330204-0101	Подвеска проводов В.Л 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,271	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	11192 6597	4258 1944	337	6833 1442	19467	
	670.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,5691	423				240,73			Казахстан 100%
	670.2	2705-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00001	543998				58,97			Казахстан 100%
671	671	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01479	65726		972		972	78	1050	Казахстан
672	672	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04896	177816		8706		8706	696	9402	Казахстан
673	673	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП 4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,27913	310419		86647		86647	6932	93579	Казахстан
674	674	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	20	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	170101 63298	91102 36355	15701	71751 19348	261200	
675	675	С КП ТОО "Компания БалХан"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, STR Jaryq-60	шт	13	24375		316875		316875	25350	342225	
676	676	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	13	3748,17 1685,9	1986,57 794,42	48726 21917	25825 10327	984	23216 5755	77697	
677	677	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	12	37371,32 22377,6	12233,87 5274,3	448456 268531	146806 63292	33118	265458 57113	771027	
	677.1	2707-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,624	53074				33118,18			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
678	678	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5-1,0-0-1 гор.цинк	шт	13	7348,21		95527		95527	7642	103169	
679	679	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗДФ	шт	12	16260,71		195129		195129	15610	210739	
680	680	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) гор.цинк	шт	12	84619,64		1015436		1015436	81235	1096671	
681	681	Е11-060201-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3 Устройство	м3	2,8	20598,1 3824,64	545,22 220,9	57675 10709	1527 619	45439	10308 5439	73421	
	681.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	2,856	15051				42985,66			Казахстан 100%
682	682	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,03	3914,8 967,98	1105,17 [illegible]	4032 997	1138 509	1897	1400 435	5867	
	682.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,133	1670				1892,11			Казахстан 100%
683	683	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,37	5250,07 1054,85	1889,42 897,92	1943 390	699 332	853	672 209	2824	
	683.1	2101-0201-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4255	2001				851,43			Казахстан 100%
684	684	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99 025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	375		3000		3000	240	3240	Казахстан
685	685	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL 1 27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	2450		34300		34300	2744	37044	
686	686	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	753		12048		12048	964	13012	Казахстан
687	687	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1116		13392		13392	1071	14463	Казахстан
688	688	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	652		5868		5868	469	6337	Казахстан
689	689	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2491		14946		14946	1196	16142	Казахстан
690	690	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	13	413,99 266,05	15,29 4,32	5382 3459	199 56	1724	2531 633	8546	
691	691	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	13	538,53 281,7	22,31 7,46	7001 3662	290 97	3049	2707 777	10484	
692	692	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00102	309667		316		316	25	341	Казахстан
			Итого по разделу: 27, ул.Байзакова 312,314,316									3252131	
			Раздел: 28 ул.Манаса 48 Бухар Жырау 54										
693	693	Е11-330303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	4	4224,58 1530,58	2694 1154,5	16898 6122	10776 4618	0	8592 2039	27530	
694	694	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	4	1953,29 438,22	1515,07 251,69	7813 1753	6060 1007	0	1987 784	10584	
695	695	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	57	363,05 161,6	156,27 55,9	20694 9211	8907 3186	2575	8926 2370	31990	
696	696	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,196	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	8095 4771	3079 1406	244	4942 1043	14080	
	696.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и стал.алюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,4116	423				174,11			Казахстан 100%
	696.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0000	543998				12,65			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
697	697	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01224	65726		804		804	64	869	Казахстан
698	698	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0459	177816		8162		8162	653	8815	Казахстан
699	699	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,20188	310419		62667		62667	5013	67681	Казахстан
700	700	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт	9	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	117763 43822	63071 25169	10870	49673 13395	180831	
701	701	С КП ТОО "Компания БалХан"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, STR Jarg-60	шт	9	24375		219375		219375	17550	236925	
702	702	Ц13-080205-0301 Изм и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт	9	3748,17 1685,9	1986,57 794,42	33734 15173	17879 7150	681	16072 3984	53790	
703	703	Е11-330301-0402 Изм и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	т	6	37371,32 22377,6	12233,87 5274,3	224228 134266	73403 31646	16559	132729 28557	385514	
704	704	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5-1,0-0-1 гор.цинк	шт	9	7348,21		66134		66134	5291	71425	
705	705	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗДФ	шт	6	16260,71		97564		97564	7805	105369	
706	706	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) гор.цинк	шт	6	84619,64		507718		507718	40617	548335	
707	707	Е11-060201-0102 Изм и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3 Устройство	м3	1,2	20598,1 3824,64	545,22 220,9	24718 4590	654 265	19474	4418 2331	31466	
708	708	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м2	1,224	15051				18422,42			Казахстан
709	709	2101-0400-0007 Е11-080101-0203	Песок природный ГОСТ 8736-2014 Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания м2	0,44 0,484	3914,8 967,98 1670	1105,17 493,92	1723 426	486 217	810	598 186	2506	
710	710	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99 025 ГОСТ Р 51177-98	м3 основания м3	0,16 0,084	5250,07 1054,85 2061	1889,42 897,92	840 151	302 144	808,28 369 368,18	291 90	1221	Казахстан
711	711	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL 1 27 ГОСТ Р 51177-98	шт	4	375		1500		1500	120	1620	Казахстан
712	712	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	2450		14700		14700	1176	15876	
713	713	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт	15	753		11295		11295	904	12199	Казахстан
714	714	С124-040207-4229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт	4	1116		4464		4464	357	4821	Казахстан
715	715	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт	8	652		5216		5216	417	5633	Казахстан
716	716	Ц13-080208-0208 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	2	2491		4982		4982	399	5381	Казахстан
					7,2	413,99 266,05	15,29 4,32	2981 1916	110 31	955	1402 351	4733	

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
717	717	Ц13-080208-0209 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	7,2	538,53 281,7	22,31 7,46	3877 2028	161 54	1689	1499 430	5807	
718	718	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00085	309667		263		263	21	284	Казахстан
			Итого по разделу: 28 ул.Минаса 48 Бухар Жырау 54									1835285	
			Раздел: 29 пр.Назарбаева 229,231										
719	719	Е11-330204-0101	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,09	5397,28 2190,89	3206,39 645,75	486 197	289 58	0	204 55	745	
	719.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт		225							Казахстан 100%
	719.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т		543998							Казахстан 100%
720	720	Е11-330303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	5	4224,58 1530,58	2694 1154,5	21123 7653	13470 5773	0	10740 2549	34412	
721	721	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне установленном на опоре	шт	5	1953,29 438,22	1515,07 251,69	9766 2191	7575 1258	0	2484 980	13230	
722	722	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	62	360,65 165,6	166,27 55,9	22509 10059	9689 3466	2678	9709 2577	34796	
723	723	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,211	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	8714 5136	3315 1514	263 187,47	5320 1123	15157	
	723.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,4431	225							Казахстан 100%
	723.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	543998				25,91			Казахстан 100%
724	724	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ож)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01428	65726		939		939	75	1014	Казахстан
725	725	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х1,5 (ож)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04896	177816		8706		8706	696	9402	Казахстан
726	726	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,21733	310419		67463		67463	5397	72860	Казахстан
727	727	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт	15	13084,78 4869,9	7007,84 2796,56	196271 73037	105118 41948	18417	82789 22325	301385	
728	728	С КП ТОО "Компания БалХан"	Светильник светодиодный 60 Вт, 7800 Лм, STR Jarvis-60	шт	15	24375		365625		365625	29250	394875	
729	729	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт	15	3748,17 1685,9	1986,57 764,42	56223 25289	29799 11916	2235	26787 6641	89651	
730	730	Е11-330301-0402 Изм и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	11	37371,32 22377,6	12233,87 5274,3	411085 246154	134573 58017	30358	243337 52354	706775	
	730.1	2707-0201-0201	Брусок обрезных хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,572	53674				30358,38			Казахстан 100%
731	731	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5-1,0-0-1 гор.цинк	шт	15	7348,21		110223		110223	8818	119041	
732	732	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗФ	шт	11	16260,71		178868		178868	14309	193177	
733	733	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) гор цинк	шт	11	84619,64		930816		930816	74465	1005281	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
734	734	Е11-060201-0102 Изм и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	2.4	20598,7	545,22	49435	1309	38948	8835	62933	
	734.1	2402-0401-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	2.448	3824,64	220,9	9179	530		4662		
735	735	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0.88	15651				36844,85			Казахстан 100%
	735.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.968	3914,8	1105,17	3445	973	1621	1196	5013	
736	736	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0.32	967,98	493,92	852	435		371		
	736.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.368	1670				1616,56			Казахстан 100%
737	737	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	5250,07	1889,42	1680	605	738	581	2442	
738	738	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1054,85	897,92	338	287		181		
739	739	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW.50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	2001				736,37			Казахстан 100%
740	740	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW.54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	375		3000		3000	240	3240	Казахстан
741	741	С124-040207-3229	Зажимы аварийные SO2431 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2450		29400		29400	2352	31752	
742	742	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	753		12048		12048	964	13012	Казахстан
743	743	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	12	1116		13392		13392	1071	14463	Казахстан
744	744	Ц13-080208-0209 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	2	652		1304		1304	104	1408	Казахстан
745	745	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	2	2491		4982		4982	399	5381	Казахстан
			Итого по разделу 29 пр Назарбаева 229.231		12	413,99	15,29	4968	183	1592	2336	7888	
						266,05	4,32	3193	52		584		
			Раздел: 30 ул.Невского 5		12	538,53	22,31	6462	268	2814	2498	9678	
746	746	Ц13-080201-0901 Изм и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		281,7	7,46	3380	90		717		
747	747	Е11-330204-0101	Подвеска проводов В,1 0 38 кВ в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии с помощью механизмов	1км	0.00099	309667		307		307	25	331	Казахстан
	747.1	2404-0207-3979	Соединительная муфта для кабелей с пластмассовой изоляцией (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2007	шт								3149342	
	747.2	2705-0307-9902	Провод для временных линий, сечение 2 мм2 ГОСТ 14838-78	т	38	363,05	156,27	13796	5938	1717	5951	21326	
748	748	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.332	161,6	55,9	6141	2124		1580		
749	749	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.0306	41298,63	15710,49	5451	2074	164	3328	9482	
750	750	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП 4 4х 16-0,6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.13596	24343,2	7175,04	3213	947		702		
751	751	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	5	4223				117,26			Казахстан 100%
752	752	СКП ТОО "Компания БалХаш"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, STR Jarvq-60	шт	0.0001	547898				28,72			Казахстан 100%
753	753	Ц13-080205-0301 Изм и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	0.00816	65726		536		536	43	579	Казахстан
754	754	Е11-330301-0402 Изм и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	шт.	0.0306	177816		5441		5441	435	5876	Казахстан
					0.13596	310419		42205		42205	3376	45581	Казахстан
					5	13084,73	7007,84	65424	35039	6039	27596	100462	
						4869,1	2796,56	24346	13983		7442		
					5	24375		121875		121875	9750	131625	
					5	3748,17	1986,57	18741	9933	378	8929	29884	
						1685,9	794,42	8430	3972		2214		
					6	37371,32	12233,87	224228	73403	16559	132729	385514	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				опора		22377,6	5274,3	134266	31646		28557		
	754 1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,312	53074				16559,09			Казахстан 100%
755	755	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5-1,0-0-1 гор.цинк	шт	5	7348,21		36741		36741	2939	39680	
756	756	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗДФ	шт	6	16260,71		97564		97564	7805	105369	
757	757	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) гор.цинк	шт	6	84619,64		507718		507718	40617	548335	
758	758	Е11-060201-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3 Устройство	м3	1,2	20598,1	545,22	24718	654	19474	4418	31466	
	758 1	2103-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,224	3824,64	2209	4590	265	18422,42	2331		Казахстан 100%
759	759	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,44	1505,1							
	759 1	2701-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,484	3914,8	1105,17	1723	486	810	598	2506	
760	760	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,16	967,98	493,92	426	217	808,28	186		Казахстан 100%
	760 1	2701-0301-0203	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,184	1670							
761	761	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99 025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	5250,07	1889,42	840	302	369	291	1221	Казахстан 100%
762	762	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1054,85	897,92	169	144	368,18	90		Казахстан 100%
763	763	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2001							
764	764	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	375		3000		3000	240	3240	Казахстан
765	765	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2450		14700		14700	1176	15876	
766	766	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	753		7530		7530	602	8132	Казахстан
767	767	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	7	1116		8928		8928	714	9642	Казахстан
768	768	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	7	652		3912		3912	313	4225	Казахстан
769	769	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759 0-87	т	0,00056	2491		2491		2491	199	2690	Казахстан
			Итого по разделу: 30, ул Невского 5			413,99	15,29	2898	107	929	1363	4601	
			Раздел: 31. Маркова 39,39А			266,05	4,32	1862	30		341		
770	770	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	34	363,05	156,27	12344	5313	1536	5324	19082	
771	771	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,131	161,6	55,9	5494	1901		1413		
	771 1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС 1062-3) ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,2751	41298,63	15710,49	5410	2058	163	3303	9410	
	771 2	2305-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	24343,2	7175,04	3189	940		697		Казахстан 100%
772	772	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	423				116,37			Казахстан 100%
						543998				28,51			Казахстан 100%
						65726		670		670	54	724	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
773	773	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02448	177816		4353		4353	348	4701	Казахстан
774	774	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,13493	310419		41885		41885	3351	45236	Казахстан
775	775	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	8	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	104678 38953	56063 22372	9662	44154 11907	160739	
776	776	С КП ТОО "Компания БалХан"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, STR Jagyq-60	шт	8	24375		195000		195000	15600	210600	
777	777	Ц13-080205-0301 Изм и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	8	3748,17 1685,9	1986,57 794,42	29985 13487	15893 6355	606	14287 3542	47814	
778	778	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 7	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаменты	опора	7	37371,32 22377,6	12233,87 5274,3	261599 156643	85637 36920	19319	154851 33316	449766	
	778.1	2107-0204-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 50 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,364	5307,4				19318,94			Казахстан 100%
779	779	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5-1,0-0-1 гор.цинк	шт	8	7348,21		58786		58786	4703	63489	
780	780	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗДФ	шт	7	16260,71		113825		113825	9106	122931	
781	781	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) гор.цинк	шт	7	84619,64		592337		592337	47387	639724	
	782.1	2402-0001-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,4	20598,1	545,22	28837	763	22720	5154	36711	
783	783	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3	1,428	3824,64 1665,1	220,9 315,4	5355	309		2719		
	783.1	2101-0101-0201	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3 основания	0,51	3914,8	1105,17	1997	564	21492,85 939	693	2905	Казахстан 100%
784	784	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3	0,561	967,98 1670	493,92	494	252		215		
	784.1	2102-0102-0203	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2005	м3 основания	0,19	5250,07 1054,85	1889,42 897,92	998 200	359 171	936,87 438	345 107	1450	Казахстан 100%
785	785	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99,025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2003 325		1500		437,22 1500		1620	Казахстан 100%
786	786	С 124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SALI 27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	2450		17150		17150	1372	18522	Казахстан
787	787	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	753		6024		6024	482	6506	Казахстан
788	788	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1116		4464		4464	357	4821	Казахстан
789	789	С 124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	652		7172		7172	574	7746	Казахстан
790	790	С 124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2491		2491		2491	199	2690	Казахстан
791	791	Ц13-080208-0208 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	8	413,99 266,05	15,29 4,32	3312 2128	122 35	1061	1557 390	5259	
792	792	Ц13-080206-0209 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	8	538,51 281,7	22,31 7,46	4308 2254	178 60	1876	1666 478	6452	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
793	793	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87		0,00071	309667		220		220		237	Казахстан
			Итого по разделу 31, Маркова 39,39А								18		
			Раздел: 32 ул.Аль-Фараби д.45,47									1869135	
794	794	Ц13-080201-0901 Изм и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	85,5	363,05	156,27	31041	13361	3863	13389	47984	
795	795	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии: с помощью механизмов	1км		161,6	55,9	13817	4779		3554		
	795.1	2404-0207-3979	Сталеалюминиевый и сталеалюминиевый проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,351	41298,63	15710,49	14496	5514	437	8850	25214	
					0,7371	24343,2	7175,04	8544	2518		1868		
	795.2	2105-0307-0902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т		423				311,79			Казахстан 100%
796	796	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0001	543998				76,38			Казахстан 100%
797	797	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01989	65726		1307		1307		1412	Казахстан
											105		
798	798	С123-060120-0920	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,06732	177816		11971		11971		12928	Казахстан
											958		
799	799	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	км	0,36153	310419		112226		112226		121204	Казахстан
											8978		
800	800	С КП ТОО "Компания БалХан"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, STR Jarqy-60	шт	10	13084,73	7007,84	130847	70078	12078	55193	200923	
						4869,1	2796,56	48691	27966		14883		
801	801	Ц13-080205-0301 Изм и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт	10	24375		243750		243750		263250	
											19500		
802	802	Е11-330301-0402 Изм и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	т	10	3748,17	1986,57	37482	19866	757	17858	59767	
						1685,9	794,42	16859	7944		4427		
	802.1	2307-0201-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 250 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	опора м3	8	37371,32	12233,87	298971	97871	22079	176972	514018	
					0,416	53074		179021	42194	22078,78	38075		Казахстан 100%
803	803	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5-1,0-0-1 гор.цинк	шт	10	7348,21		73482		73482	5879	79361	
804	804	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗДФ	т	8	16260,71		130086		130086	10407	140493	
805	805	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) гор.цинк	шт	8	84619,64		676957		676957	54157	731114	
	806.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2	20598,1	545,22	24718	654	19474	4418	31466	
807	807	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,224	3824,64	220,9	4590	265		2331		
	807.1	2101-0401-0102	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,44	15051				18422,42			Казахстан 100%
808	808	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,484	3914,8	1105,17	1723	486	810	598	2506	
	808.1	2101-0303-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,16	967,98	493,92	426	217		186		
809	809	С 124-040207-2809	Колпачок концевой РК99 025 ГОСТ Р 51177-98	шт	0,184	5250,07	1889,42	840	302	808,28	291	1221	Казахстан 100%
810	810	С 124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SALI 27 ГОСТ Р 51177-98			1054,85	897,92	169	144	369	90		
					0,184	2001				368,18			Казахстан 100%
					8	375		3000		3000	240	3240	Казахстан
					8	2450		19600		19600		21168	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм и ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование мебель, инвентарь	Сметная прибыль тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
811	811	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	753		15060		15060	1568	16265	Казахстан
812	812	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1116		8928		8928	1205	9642	Казахстан
813	813	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	652		7824		7824	714	8450	Казахстан
814	814	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2491		4982		4982	626	5381	Казахстан
815	815	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	7.2	413,99 266,05	15,29 4,32	2981 1916	110 31	955	399 1402 351	4733	
816	816	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	7.2	538,53 281.7	22,31 7.46	3877 2028	161 54	1689	1499 430	5807	
817	817	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления стойками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.00188	309667		427		427	34	462	Казахстан
			Итого по разделу 32 ул. Аль-Фараби д 45,47									230809	
			Раздел: 33 ул. Шевченко 15										
818	818	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	45.5	363,05 161,6	156,27 55,9	16519 7353	7110 2543	2056	7125 1892	25536	
819	819.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 0х2-3 ГОСТ Р 51177-2017	1км шт	0.249	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	10283 6061	3912 1787	310	6278 1325	17887	
	819.2	2705-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.0008	423				221,19			Казахстан 100%
820	820	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.01275	543908 65726		838		54.18 838	67	905	Казахстан 100% Казахстан
821	821	С123-060144-0503	Кабели силовые не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.03366	177816		5985		5985	479	6464	Казахстан
822	822	С123 061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.25647	310419		79613		79613	6369	85982	Казахстан
823	823	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Прожектор. Установка светодиодного на кронштейне, установленном на опоре	шт.	10	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	143932 53560	77086 30762	13286	60712 16372	221016	
824	824	С КП ТОО "Компания БалХан"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, STR Jarvq-60										
825	825	Ц13-080205-0301 Изм и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт	11	24375		268125		268125	21450	289575	
826	826	Е11-330305-0402 Изм и доп. вып. 3	Опоры стальные трубчатые до 1 т. Установка на фундаментах	шт. опора	11	3748,17 1685,9	1986,57 794,42	41230 18545	21852 8739	833	19644 4870	65744	
	826.1	2307-0203-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.572	37371,32 22377,6 53074	12233,87 5274,3	411085 246154	134573 58017	30358 30358,36	243337 52354	706775	Казахстан 100%
827	827	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5-1,0-0-1 гор.цинк	шт	11	7348,21		80830		808,30	6466	87297	
828	828	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗДФ	шт	11	16260,71		178868		178868	14309	193177	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
829	829		С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро" Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) гор.цинк										
830	830	Е11-060201-0102 Изм и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	шт	11	84619,64		930816		930816	74465	1005281	
	830.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1	20598,1	545,22	22658	600	17851	4050	28844	
831	831	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3	1,122	3824,64	220,9	4207	243		2137		
	831.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3 основания	1,61	15051				16887,22			
832	832	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3	1,771	3914,8	1105,17	6303	1779	2965	2189	9171	Казахстан 100%
	832.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3 основания	0,44	967,98	493,92	1558	795		679		
833	833	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99 025 ГОСТ Р 51177-98	шт	12	1670				2957,57			Казахстан 100%
834	834	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт	13	5250,07	1889,42	2310	831	1015	799	3358	
835	835	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт	11	1054,85	897,92	464	395		249		
836	836	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт	16	2001				1012,51			Казахстан 100%
837	837	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт	5	375		4500		4500	360	4860	Казахстан
838	838	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт	8	2450		31850		31850	2548	34398	
839	839	Ц13-080208-0208 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	12	753		8283		8253	663	8946	Казахстан
840	840	Ц13-080208-0209 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	12	1116		17856		17856	1428	19284	Казахстан
841	841	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00087	309667		269		269	22	291	Казахстан
			Итого по разделу 33. ул.Шашкина 15									2857400	
			Раздел: 34. ул.Шалом Алейхема д.4										
842	842	Е11-330204-0101	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,15	5397,28	3206,39	810	481	0	340	1242	
	842.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и стальных алюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт		2190,89	645,75	329	97		92		
	842.2	2105-0307-9902	Проволока стальная оцинкованная диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т		423							Казахстан 100%
843	843	Е11-330303-0303	Опора контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	4	543868							Казахстан 100%
844	844	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	4	4224,58	2694	16898	10776	0	8592	27530	
845	845	Е11-330204-0101	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,15	1530,58	1154,5	6122	4618		2039		
	845.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и стальных алюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт		1953,29	1515,07	7813	6060	0	1987	10584	
	845.2	2105-0307-9902	Проволока стальная оцинкованная диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т		438,22	251,69	1753	1007		784		
846	846	Е11-330301-0402 Изм и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	4	16467,83	7704,28	2470	1156	0	1362	4138	
	846.1	2107-0203-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		8763,55	2583,01	1315	387		307		
847	847	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	4	5439,98							Казахстан 100%
						14130,42	6074,49	56522	24298	0	31855	95447	Казахстан 100%
						8055,94	1898,75	32224	7595		7070		
						5307,2							Казахстан 100%
					4	5286,4	3533,53	21146	14134	0	7948	31421	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость тенге: материалы / оборудование мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
848	848	Ц13-080201-0901 Изм и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	шт.		1752,88	1006,76	7012	4027		2327		
				м кабеля	104	363,05	156,27	37757	16252	4699	16286	58367	
849	849	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов			161,6	55,9	16806	5814		4323		
				1км	0,379	41298,63	15710,49	15652	5954	472	9556	27225	
	849.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 052-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,7959	24343,2	7175,04	9226	2719		2017		
	849.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0002	423				336,67			Казахстан 100%
850	850	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02346	543998				82,47			Казахстан 100%
851	851	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08262	65726		1542		1542	123	1665	Казахстан
852	852	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,39037	177816		14691		14691	1175	15866	Казахстан
853	853	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	км	27	310419		121178		121178	9694	130873	Казахстан
854	854	С КП ТОО "Компания БалХан"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 [illegible] SAR Jaryq 60	шт	27	13084,73	7007,84	353288	189212	32610	149020	542493	
855	855	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт	27	4869,7	2796,56	131466	75507		40185		
856	856	Е11-330301-0402 Изм и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	18	37371,32	12233,87	672684	220210	49677	398187	1156541	
	856.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,936	22377,6	5274,3	402797	94937		85670		
857	857	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5-1,0-0-1 гор.цинк	шт	27	53074				49677,26			Казахстан 100%
858	858	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗДФ	шт	18	16260,71		292693		292693	15872	214274	
859	859	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) гор.цинк	шт	18	84619,64		1523154		1523154	23415	316108	
860	860	Е11-060201-0102 Изм и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3 Устройство	шт	4,5	20598,1	545,22	92691	2453	73027	121852	1645006	
	860.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3		3824,64	220,9	17211	994		16566	117999	
861	861	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3	4,59	15051				69084,09	8741		
	861.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3 основания	1,91	3914,8	1105,17	7477	2111	3518	2597	10880	Казахстан 100%
862	862	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3	2,101	967,98	493,92	1849	943		806		
	862.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3 основания	0,69	1674				3508,67			Казахстан 100%
863	863	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	м3	0,7935	5250,07	1889,42	3623	1304	1591	1253	5266	
864	864	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL 1 27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1054,85	897,92	728	620		390		
865	865	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	2450		63700		63700	5096	68796	Казахстан 100%
				шт.	27	753		20331		20331	1626	21957	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
866	866	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW 54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	1116		26784		26784	2143	28927	Казахстан
867	867	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт	20	652		13040		13040	1043	14083	Казахстан
868	868	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	2491		17437		17437	1395	18832	Казахстан
869	869	Н13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по стропильным основаниям	м	19	413,99 266,05	15,29 4,32	7866 5055	291 82	2520	3699 925	12490	
870	870	Н13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	19	538,53 281,7	22,31 7,46	10232 5352	424 142	4456	3956 1135	15323	
871	871	С121-130201-1202	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00162	309667		502		502	40	542	Казахстан
			Итого по разделу: 34 ул.Шалом Алейхима д 4									5472501	
			Раздел: 35 ул.Желтоксан 170										
872	872	Н13-080205-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в пластмассовых трубах, блоках и коробах	м кабеля	13,5	363,05 161,6	156,27 55,9	3901 2182	2110 755	610	2114 561	7877	
873	873	Е11-130204-0101	Подвеска проводов В Т 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах от 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,065	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	2684 1582	1021 466	81	1639 346	4669	
	873.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС 1062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,1365	423				57,74			Казахстан 100%
	873.2	2108-0501-0902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0	543998				54,14			Казахстан 100%
874	874	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00459	65726		302		302	24	926	Казахстан
875	875	С123-060118-1104	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00918	65726		603		603	48	652	Казахстан
876	876	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,06695	310419		20783		20783	1663	22445	Казахстан
877	877	Н13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	3	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	39254 14607	21024 8390	3623	16558 4465	60277	
878	878	СКП ТОО "Компания БасХан"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, STR Jaguq-60	шт	3	24375		73125		73125	5850	78975	
879	879	Н13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3	3748,17 1685,9	1986,52 794,42	11245 5058	5960 2383	227	5358 1328	17530	
880	880	Е11-130301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаменты	опора	3	37371,32 22377,6	12233,87 5274,3	112114 67133	36702 15823	8280	66365 14278	192757	
	880.1	2109-0204-0201	Болты оборные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, диаметром от 75 мм до 150 мм, толщиной от 17 мм до 75 мм. 2 сорт ГОСТ 8486-86	м3	0,156	5074				8279,54			Казахстан 100%
881	881	СКП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5-1,0-6-1 гор.цинк	шт	3	7348,21		22045		22045	1764	23808	
882	882	СКП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗДФ	шт	3	16260,71		48782		48782	3903	52685	
883	883	СКП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) горцинк	шт	3	84619,64		253859		253859	20309	274168	
884	884	Е11-060201-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3 Устройство		0,6	20598,1	545,22	12359	327	9737	2209	15733	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	884.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3		3824,64	220,9	2295	133		1165		
885	885	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3	0,612	15051				9211,21			Казахстан 100%
					0,01	3914,8	1105,17	39	11	18	14	57	
	885.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3 основания		967,98	493,92	10	5		4		
886	886	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3	0,011	1670				18,37			Казахстан 100%
					0,12	5250,07	1889,42	630	227	277	218	916	
	886.1	2101-0301-0101	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3 основания		1054,85	897,92	127	108		68		
887	887	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	м3	0,238	2001				276,14			Казахстан 100%
888	888	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1 27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	375		1500		1500	120	1620	Казахстан
889	889	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2450		7350		7350	588	7938	
890	890	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	753		2259		2259	181	2440	Казахстан
891	891	С124-040207-3220	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1116		4464		4464	357	4821	Казахстан
892	892	С124-040207-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	652		2608		2608	209	2817	Казахстан
893	893	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	шт.	1	2491		2491		2491	199	2690	Казахстан
894	894	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	3,6	413,99	15,29	1490	55	478	701	2366	
895	895	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	м	3,6	266,05	4,32	958	16		175		
						538,53	22,31	1939	80	844	750	2903	
						281,7	7,46	1014	27		215		
			Итого по разделу: 35. ул.Желтоксан 170	т	0,00032	309667		99		99	8	107	Казахстан
			Раздел: 36. Клочкова 128,130									780676	
896	896	Е11-330303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	2	4224,58	2694	8449	5388	0	4296	13765	
897	897	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре			1530,58	1154,5	3061	2309		1020		
898	898	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	шт.	2	1953,29	1515,07	3907	3030	0	993	5292	
						438,22	251,69	876	503		392		
899	899	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	м кабеля	81	363,05	156,27	29407	12658	3660	12685	45459	
						161,6	55,9	13090	4528		3367		
	899.1	2404-0207-3929	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	1км	0,294	41298,63	15710,49	12142	4619	366	7413	21119	
						24343,2	7175,04	7157	2109		1564		
	899.2	2405-0367-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	шт.	0,6174	423				261,16			Казахстан 100%
900	900	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	т	0,0001	543998				63,97			Казахстан 100%
901	901	С123-060118-1104	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01836	65726		1207		1207	97	1303	Казахстан
902	902	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,06426	65726		4224		4224	338	4561	Казахстан
903	903	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	км	0,30282	310419		94001		94001	7520	101521	Казахстан
904	904	С КП ТОО "Компания БалХан"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, STR Jarvq-60	шт.	14	13084,73	7007,84	183186	98110	16909	77270	281293	
						4869,1	2796,56	68167	39152		20836		
905	905	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	14	24375		341250		341250	27300	368550	
					14	3748,17	1986,57	52474	27812	1060	25002	83674	

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование мебель, инвентарь	Сметная прибыль тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
906	906	Е11-330301-0402 Изм и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	шт.		1685,9	794,42	23603	11122		6198		
	906.1	2107-0201-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	опора м3	13 0,676	37371,32 22377,6 53072	12233,87 5274,3	485827 290909	159040 68566	35878 35878,02	287580 61873	835279	Казахстан 100%
907	907	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5-1,0 9 2 Гор.цинк	шт	14	7348,21		102875		102875	8230	111105	
908	908	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗДФ	шт	13	16260,71		211389		211389	16911	228300	
909	909	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6,6(4,1-2,0 Ц ГИ	шт	13	84619,64		1100055		1100055	88164	1188060	
910	910	Е11-066201-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	2,6	2629,51	545,22	53555	1418	42193	9272	68177	
	910.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	2,652	3824,64 1505	220,9	9944	574	39915,25	5050		Казахстан 100%
911	911	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное Устройство	м3 основания м3	0,95 1,045	3914,8 967,98 1670	1105,17 493,92	3719 920	1050 469	1750 1745,15	1292 401	5412	
	911.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3 основания м3	0,35 0,4025	5250,07 1054,85 2001	1889,42 897,92	1838 369	661 314	807 805,4	636 198	2671	Казахстан 100%
912	912	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное Устройство										
	912.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000 фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004										
913	913	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99 025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	375		3000		3000	240	3240	Казахстан
914	914	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые с гильзовой частью SALI 27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	2450		31850		31850	2548	34398	
915	915	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	753		15813		15813	1265	17078	Казахстан
916	916	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	1027		21567		21567	1725	23292	Казахстан
917	917	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1116		13392		13392	1071	14463	Казахстан
918	918	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	652		9128		9128	730	9858	Казахстан
919	919	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2491		12455		12455	996	13451	Казахстан
920	920	Ц13-080208-0208 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто по кирпичной стене диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15	413,99 266,05	15,29 4,32	6210 3991	229 65	1990	2920 730	9860	
921	921	Ц13 080208-0209 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто по кирпичной стене диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15	538,53 281,7	22,31 7,46	8078 4226	335 112	3518	3123 896	12097	
922	922	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	309667		393		393	31	425	Казахстан
			Итого по разделу: Ул. Клочкова 128,130									3503703	
			Раздел: 37. ул. Абая 20/1,20/3,20/15,20/16										
923	923	Е11-330204-0101	Демонтаж проводов В,П 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,18	5397,28	3206,39	972	577	0	408	1490	
	923.1	2404-0207-3979	Соединитель зажимовых и стальных зажимовых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт		2190,89 423	645,75	394	116		110		Казахстан 100%
	923.2	2305-0307-0902	Проводник [illegible] ГОСТ [illegible]			543998							Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость тенге: материалы / оборудование мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
924	924	F11-330303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	7	4224,58	2694	29572	18858	0	15036	48177	
						1530,58	1154,5	10714	8082		3569		
925	925	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	7	1953,29	1515,07	13673	10606	0	3477	18522	
						438,22	251,69	3068	1762		1372		
926	926	Ц13-080201-0901 Изм и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	93	363,05	156,27	33764	14533	4202	14564	52194	
						161,6	55,9	15029	5199		3866		
927	927	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,47	41298,63	15710,49	19410	7384	585	11851	33762	
						24343,2	7175,04	11441	3372		2501		
	927.1	2404-0207-[illegible]	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,987	423				417,5			Казахстан 100%
	927.2	2105-0307-9992	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	1	0,0002	543998				102,27			Казахстан 100%
928	928	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02448	65726		1609		1609		1738	Казахстан
929	929	С123-060118-1104	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07038	65726		4626		4626	129	4996	Казахстан
930	930	С123-060201-[illegible]	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,4841	310419		150274		150274	370	162296	Казахстан
931	931	Ц13-080305-[illegible] Изм и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	23	13084,73	7007,84	300949	161180	27779	12022	462123	
						4869,1	2796,56	111989	64321		126943		
932	932	С КП ТОО "Компания БалХан"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, STR Jaryq-60	шт.	23	24375		560625		560625	34231	605475	
933	933	Ц13-080205-0301 Изм и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	23	3748,17	1986,57	86208	45691	1741	44850	137465	
						1685,9	794,42	38776	18272		41074		
934	934	Е11-330301-0402 Изм и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	20	37371,32	12233,87	747426	244677	55197	10183	1285045	
						22377,6	5274,3	447552	105486		442430		
	934.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,04	53074				55196,96	95189		Казахстан 100%
935	935	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5-1,0-0-1 гор цинк	шт.	23	7348,21		169009		169009	13521	182530	
936	936	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗДФ	шт.	20	16260,71		325214		325214	26017	351231	
937	937	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) гор цинк	шт.	20	84619,64		1692393		1692393	135391	1827784	
938	938	Е11-060201-0102 Изм и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	4,6	20598,1	545,22	94751	2508	74650	16935	120621	
						3824,64	220,9	17593	1016		8935		
	938.1	2102-[illegible]	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	4,692	15051				70619,29			Казахстан 100%
939	939	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,69	3914,8	1105,17	6616	1868	3112	2298	9627	
						967,98	493,92	1636	835		713		
	939.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,859	1670				3104,53			Казахстан 100%
940	940	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,61	5250,07	1889,42	3203	1153	1407	1108	4655	
						1054,85	897,92	643	548		345		
	940.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,7015	2001				1403,7			Казахстан 100%
941	941	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99 025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	375		7500		7500	600	8100	Казахстан
942	942	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SALL 27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	23	2450		56350		56350	4508	60858	

№ п/п	№ позиции ГЭСН/Т	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
943	943	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLJW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	23	753		17319		17319	1386	18705	Казахстан
944	944	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLJW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	1116		26784		26784	2143	28927	Казахстан
945	945	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	652		11084		11084	887	11971	Казахстан
946	946	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2491		14946		14946	1196	16142	Казахстан
947	947	Ц13-080208-0208 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметр ом 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	21	413,99 266.05	15,29 4,32	8694 5587	321 91	2786	4088 1023	13804	
948	948	Ц13-080208-0209 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	21	538,53 281,7	22,31 7,46	11309 5916	469 157	4925	4372 1255	16936	
949	949	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.00168	309667		520		520	42	562	Казахстан
			Итого по разделу: 37 ул Абая 20/1 20/3,20/15,20/16									5485736	
			Раздел 38 ул Гагарина 135Д										
950	950	Е11-330204-0101	Демонтаж проводов В.Л 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,17	5397,28	3206,39	918	545	0	386	1408	
	950.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС 1062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		2190,89	645,75	372	110		104		
	950.2	2705-0307-0902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т		423							
951	951	Е11-330303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	8	543998 4224,58	2694	33797	21552	0	17185	55060	Казахстан 100%
952	952	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Демонтаж прожектор Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	8	1530,58 1953,29	1154,5 1515,07	12245 15626	9236 12121	0	4078 3974	21168	Казахстан 100%
953	953	Ц13-080201-0901 Изм и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	62,5	438,22 363,05	251,69 156,27	3506 22691	2014 9767	2824	1568 9788	35076	
954	954	Е11-330204-0101	Подвеска проводов В.Л 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,31	161,6 41298,63	55,9 15710,49	10100 12803	3494 4870	386	2598 7817	22269	
	954.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС 1062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,651	24343,2 423	7175,04	7546	2224		1650		
	954.2	2705-0307-0902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	543998				275,37			Казахстан 100%
955	955	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01785	65726		1173		67,46 1173	94	1267	Казахстан 100% Казахстан
956	956	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0459	177816		8162		8162	653	8815	Казахстан
957	957	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,3193	310419		99117		99117	7929	107046	Казахстан
958	958	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Прожектор Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	8	13084,73 4869,1	7007,84 2296,56	104678 38953	56063 22372	9662	44154 11907	160739	
959	959	СКП ТОО "Компания БалХан"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, STR Jarvis 60	шт.	8	24375		195000		195000	15600	210600	
960	960	Ц13-080205-0301 Изм и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	8	3748,17 1685,9	1986,57 794,42	29985 13487	15893 6355	606	14287 3542	47814	
961	961	Е11-330301-0402 Изм и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	8	37371,32 22377,6	12233,87 5274,3	298971 179021	97871 42194	22079	176972 38075	514018	
	961.1	2107-0201-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,426	52674				22078,78			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
962	962	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5-1,0-0-1 гор цинк	шт	8	7348,21		58786		58786	4703	63489	
963	963	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗДФ	шт	8	16260,71		130086		130086	10407	140493	
964	964	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) гор цинк	шт	7	84619,64		592337		592337	47387	639724	
965	965	Е11-060201-0102 Изм и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	1,6	20598,1	545,22	32957	872	25965	5890	41955	
	965.1	2102-[illegible]	бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,632	3824,64	220,9	6119	353	24563,23	3108		
966	966	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3	0,59	15051		2310	652	1087	802	3361	Казахстан 100%
	966.1	2101-[illegible]	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3 основания		3914,8	1105,17	571	291	1082,83	249		
967	967	Е11-080101-0208	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3	0,649	567,98	493,92	1103	397	484	381	1603	Казахстан 100%
	967.1	2101-[illegible]	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3 основания	0,21	1670		222	189	483,24	119		
968	968	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99 025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	375		3000		3000	240	3240	Казахстан 100%
969	969	С124-040207-[illegible]	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2450		19600		19600	1568	21168	Казахстан
970	970	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	753		11295		11295	904	12199	Казахстан
971	971	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	1027		15405		15405	1232	16637	Казахстан
972	972	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1116		8928		8928	714	9642	Казахстан
973	973	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	652		5216		5216	417	5633	Казахстан
974	974	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2491		4982		4982	399	5381	Казахстан
975	975	Ц13-080208-0208 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	9,6	413,99	15,29	3974	147	1273	1869	6311	
976	976	Ц13-080208-0209 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	9,6	266,05	4,32	2554	41		467		
977	977	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759 0-87	т	0,00123	538,53	22,31	5170	214	2251	1999	7742	
						281,7	7,46	2704	72		573		
			Итого по разделу. 38. ул Гагарина 135Д			309667		381		381	30	411	Казахстан
			Раздел: 39. ул Гагарина 135Г									2164269	
978	978	Е11-330204-0101	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,114	5397,28	3206,39	615	366	0	259	944	
	978.1	2404-[illegible]	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт		2190,89	645,75	250	74		70		
	978.2	2105-[illegible]	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т		423							Казахстан 100%
979	979	Е11-330303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	5	543998							Казахстан 100%
980	980	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	5	4224,58	2694	21123	13470	0	10740	34412	
						1530,58	1154,5	7653	5773		2549		
						1953,29	1515,07	9766	7575	0	2484	13230	
						438,22	251,69	2191	1258		980		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего	эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
981	981	Ц13-080201-0901 Изм и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	29	363,05	156,27	10528	4532	1310	4541	16275	
982	982	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,114	161,6	55,9	4686	1621		1206		
	982.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,2394	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	4708 2775	1791 818	142	2874 607	8189	
	982.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0	423				101,27			Казахстан 100%
983	983	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	543998 65726		335		24,81 335,		362	Казахстан 100% Казахстан
984	984	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02448	177816		4353		4353	27	4701	Казахстан
985	985	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,11742	310419		36449		36449	348	39365	Казахстан
986	986	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, устанавливаемом на опоре	шт.	8	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	104678 38953	56063 22372	9662	2916 44154 11907	160739	
987	987	С КП ТОО "Компания [illegible]"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, STR Jarvq-60	шт.	8	24375		195000		195000	15600	210600	
988	988	Ц13-080205-0301 Изм и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	8	3748,17 1685,9	1986,57 794,42	29985 13487	15893 6355	606	14287 3542	47814	
989	989	Е11-330301-0402 Изм и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах		5	37371,32	12233,87	186857	61169	13799	110608	321261	
	989.1	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	обора м3	0,26	22377,6 53074	5274,3	111888	26372	13799,24	23797		Казахстан 100%
990	990	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5-1,0-0-1 гор.цинк	шт.	8	7348,21		58786		58786	4703	63489	
991	991	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗДФ	шт.	5	16260,71		81304		81304	6504	87808	
992	992	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) гор.цинк	шт.	5	84619,64		423098		423098	33848	456946	
993	993	Е11-060201-0102 Изм и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3 Устройство		1,2	20598,1	545,22	24718	654	19474	4418	31466	
	993.1	2102-0102-0702	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,224	3824,64 15051	220,9	4590	265		2331		
994	994	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,44	3914,8	1105,17	1723	486	38422,42 810	598	2506	Казахстан 100%
	994.1	2101-0201-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,484	967,98 1670	493,92	426	217		186		
995	995	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,16	5250,07	1889,42	840	302	808,28			Казахстан 100%
	995.1	2101-0201-1003	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,184	1054,85 2001	897,92	169	144	369,	291 90	1221	
996	996	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99 025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	375		1500		368,18 1500		1620	Казахстан 100%
997	997	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SALI 27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2450		12250		12250	120	13230	Казахстан
998	998	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	753		6024		6024	980	6506	Казахстан
999	999	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98		8	1116		8928		8928	482	9642	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							714		
1000	1000	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98		3	652		1956		1956		2112	Казахстан
				шт.							156		
1001	1001	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98		1	2491		2491		2491		2690	Казахстан
				шт.							199		
1002	1002	Ц13-080208-0208 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям		5	413,99	15,29	2070	76	663	973	3287	
				м		266,05	4,32	1330	22		243		
1003	1003	Ц13-080208-0209 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям		5	538,53	22,31	2693	112	1173	1041	4032	
				м		281,7	7,46	1409	37		299		
1004	1004	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87		0,00035	309667		108		108		117	Казахстан
				т							9		
			Итого по разделу 39 ул.Гагарина 135Г									1544564	
			Раздел 40 ул.Гагарина 135В										
1005	1005	Е11-330204-0101	Демонтаж проводов В.Т 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,05	5397,28	3206,39	270	160	0	113	414	
				1км		2190,85	645,75	110	32		31		
	1005.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		422							Казахстан 100%
	1005.2	2105-0307-0902	Проволока [illegible] диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т		54[illegible]							Казахстан 100%
1006	1006	Е11-330303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж		3	4224,58	2694	12674	8082	0	6444	20647	
				опора		1530,58	1154,5	4592	3464		1529		
1007	1007	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		3	1953,29	1515,07	5860	4545	0	1490	7938	
				шт.		438,22	251,69	1315	755		588		
1008	1008	Ц13-080201-0901 Изм и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		25	363,05	156,27	9076	3907	1130	3915	14031	
				м кабеля		161,6	55,9	4040	1398		1039		
1009	1009	Е11-330204-0101	Подвеска проводов В.Т 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,096	41298,63	15710,49	3965	1508	120	2421	6896	
				1км		24343,2	7175,04	2337	689		511		
	1009.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,2016	423				85,28			Казахстан 100%
	1009.2	2105-0307-0902	Проволока [illegible] диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0	543098				20,89			Казахстан 100%
1010	1010	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00714	65726		469		469		507	Казахстан
				км							38		
1011	1011	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,01836	177816		3265		3265		3526	Казахстан
				км							261		
1012	1012	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП 4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,09888	310419		30694		30694		33150	Казахстан
				км							2456		
1013	1013	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		6	13084,73	7007,84	78508	42047	7247	33116	120554	
				шт.		4869,1	2796,56	29215	16779		8930		
1014	1014	С КП ТОО "Компания БалХан"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, STR Jarvq-60		6	24375		146250		146250		157950	
				шт.							11700		
1015	1015	Ц13-080205-0301 Изм и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		6	3748,17	1986,57	22489	11919	454	10715	35860	
				шт.		1685,9	794,42	10115	4767		2656		
1016	1016	Е11-330301-0402 Изм и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах		6	37371,32	12233,87	224228	73403	16559	132729	385514	
				опора		22377,6	5274,3	134266	31646		28557		
	1016.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,312	53074				26559,00			Казахстан 100%
1017	1017	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5-1,0-0-1 гор.цинк		6	7348,21		44089		44089		47616	
				шт.							3527		

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость тенге: материалы оборудование мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1018	1018	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗДФ	шт	6	16260,71		97564		97564	7805	105369	
1019	1019	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) гор.цинк	шт	6	84619,64		507718		507718	40617	548335	
1020	1020	Е11-060201-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3 Устройство	м3	1,2	20598,1	545,22	24718	654	19474	4418	31466	
	1020.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1 224	3824,64	220,9	4590	265		2331		
1021	1021	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное Устройство	м3 основания	0,66	15051				18422,42			Казахстан 100%
	1021.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0 726	3914,8	1105,17	2584	729	1215	897	3760	
1022	1022	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное Устройство	м3 основания	0,24	967,98	493,92	639	326		278		Казахстан 100%
	1022.1	2101-0201-0103	Гравий для строительных работ М[illegible] фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0 276	1670				1272,42			
1023	1023	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99 025 ГОСТ Р 51177-98	шт	4	5250,07	1889,42	1260	453	553	436	1832	Казахстан 100%
1024	1024	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	1054,85	897,92	253	216		136		
1025	1025	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт	4	753		4518		4518	361	4879	Казахстан
1026	1026	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт	5	1116		4464		4464	357	4821	Казахстан
1027	1027	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт	1	652		3260		3260	261	3521	Казахстан
1028	1028	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	6	2491		2491		2491	199	2690	Казахстан
1029	1029	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	6	413,99	15,29	2484	92	796	1168	3944	
1030	1030	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления стойками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759 0-87	т	0,00049	266,05	4,32	1596	26		292		
			Итого по разделу: 40. ул Гагарина 135В			538,53	22,31	3231	134	1407	1249	4839	
			Раздел: 41. ул.Радостовца 152Б			281,7	7,46	1690	45		358		
1031	1031	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	31,5	309667		152		152	12	164	Казахстан
1032	1032	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,111	363,05	156,27	11436	4923	1423	4933	17679	
	1032.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и стальных кабельных проводов (СОАС) 362-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,2331	161,6	55,9	5090	1761		1310		
	1032.2	2105-0307-9902	Проводка из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14878-78	т	0	41298,63	15710,49	4584	1744	138	2799	7974	
1033	1033	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00765	24343,2	7775,04	2702	796		591		
1034	1034	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02448	423				98,6			Казахстан 100%
1035	1035	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0 6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,11433	547998				24[illegible]			Казахстан 100%
1036	1036	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт	8	65726		503		503	40	543	Казахстан
1037	1037	С КП ТОО "Компания БалХан"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм STR Jaryq-60		8	177816		4353		4353	348	4701	Казахстан
						310419		35490		35490	2839	38329	Казахстан
						13084,73	7007,84	104678	56063	9662	44154	160739	
						4869,1	2796,56	38953	22372		11907		
						24375		195000		195000		210600	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1038	1038	Ц13-080205-0301 Изм и доп вып 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт							15600		
1039	1039	Е11-330301-0402 Изм и доп вып 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	шт	8	3748,17 1685,9	1986,57 794,42	29985 13487	15893 6355	606	14287 3542	47814	
	1039.1	2102-0201-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	опора м3	7 0,364	37371,32 22377,6 5307,4	12233,87 5274,3	261599 156643	85637 36920	19319	154851 33316	449766	
1040	1040	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн одноярусный К2-0,5-1,0-0-1 ТУ 16-705.114							19318,91			Казахстан 100%
1041	1041	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗДФ	шт	8	7348,21		58786		58786	4703	63489	
1042	1042	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора крепления оттяжки ОККФ-6,0(4) ТУ 16-705.114	шт	7	16260,71		113825		113825	9106	122931	
1043	1043	Е11-060201-0102 Изм и доп вып 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3 Устройство		7	84629,64		592337		592337	47387	639724	
	1043.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,75	20598,1	545,22	36047	954	28399	6443	45888	
1044	1044	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное Устройство	м3	1,785	3824,64 15051	220,9	6693	387		3399		
	1044.1	2301-0403-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3 основания	0,66	3914,8	1105,17	2584	729	26866,03 1215	897	3760	Казахстан 100%
1045	1045	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное Устройство	м3	0,726	967,98 1670	493,92	639	326		278		
	1045.1	2102-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм ГОСТ 32824-2004	м3 основания м3	0,24 0,276	5250,07 1054,85 2001	1889,42 897,92	1260 253	453 216	1212,42 553	436 136	1832	Казахстан 100%
1046	1046	С 124-040207-2809	Колпачок концевой РК99 025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	375		4500		552,28 4500	360	4860	Казахстан 100%
1047	1047	С 124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL 1 27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2456		19600		19600	1568	21168	Казахстан
1048	1048	С 124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 1 ОСТ Р 51177-98	шт.	8	753		6024		6024	482	6506	Казахстан
1049	1049	С 124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 1 ОСТ Р 51177-98	шт.	14	1116		15624		15624	1250	16874	Казахстан
1050	1050	С 124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 1 ОСТ Р 51177-98	шт.	5	652		3260		3260	261	3521	Казахстан
1051	1051	С 124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2491		4982		4982	399	5381	Казахстан
1052	1052	Ц13-080208-0208 Изм и доп вып 17	Проводник заземляющий открытый из круглой стали диаметром 10 мм Монтаж по строительным основаниям	м	7	413,99 266,05	15,29 4,32	2898 1862	107 30	929	363 341	4601	
1053	1053	Ц13-080208-0209 Изм и доп вып 17	Проводник заземляющий открытый из круглой стали диаметром 16 мм Монтаж по строительным основаниям	м	7	538,53 281,7	22,31 7,46	3770 1972	156 52	1642	1457 418	5645	
1054	1054	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00052	309667		161		161	13	174	Казахстан
			Итого по разделу: 41. ул Радостовца 152Б									1884498	
			Раздел: 42. ул.Радостовца 152Г										
1055	1055	Е11-330204-0101	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,09	5397,28	3206,39	486	289	0	204	745	
	1055.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (ОАС) 062-х ГОСТ Р 51177-2017	шт.		2190,89 122	645,75	197	58		55		
	1055.2	2705-0217-0092	Провода неизолированные диаметром 5 мм ГОСТ 1438-75	т		3500							Казахстан 100%
													Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1056	1056	Е11-330303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	4	4224,58	2694	16898	10776	0	8592	27530	
						1530,58	1154,5	6122	4618		2039		
1057	1057	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	4	1953,29	1515,07	7813	6060	0	1987	10584	
						438,22	251,69	1753	1007		784		
1058	1058	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	41	363,05	156,27	14885	6407	1852	6421	23010	
						161,6	55,9	6626	2292		1704		
1059	1059	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,167	41298,63	15710,49	6897	2624	208	4211	11996	
						24343,2	7175,04	4065	1198		889		
	1059.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-5 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,3507	423				148,35			Казахстан 100%
	1059.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78		0,0001	543998				36,34			Казахстан 100%
1060	1060	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00816	65726		536		536		579	Казахстан
1061	1061	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03366	177816		5985		5985	43	6464	Казахстан
1062	1062	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,17201	310419		58395		53395	479	57667	Казахстан
1063	1063	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	11	13084,73	7007,84	143932	77086	13286	4272	221016	
						4869,1	2796,56	53560	30762		60712		
1064	1064	С КП ТОО "Компания БалХан"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, STR Jaryq-60	шт	11	24375		268125		268125	16372	289575	
1065	1065	Ц13-080205-0301 Изм и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	11	3748,17	1986,57	41230	21852	833	21450	65744	
						1685,9	794,42	18545	8739		19644		
1066	1066	Е11-330301-0402 Изм и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	8	37371,32	12233,87	298971	97871	22079	4870	514018	
						22377,6	5274,3	179021	42194		176972		
	1066.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,416	53074				22078,78	38075		Казахстан 100%
1067	1067	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5-1,0-0-1 гор цинк	шт	11	7348,21		80830		80830	6466	87297	
1068	1068	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗДФ	шт	8	16260,71		130086		130086	10407	140493	
1069	1069	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) гор цинк	шт	8	84619,64		676957		676957	54157	731114	
1070	1070	Е11-060201-0102 Изм и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3 Устройство	м3	2	20598,1	545,22	41196	1090	32456	7363	52444	
	1070.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	2,04	3824,64	220,9	7649	442		3885		
1071	1071	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,2	15051				30704,04			Казахстан 100%
	1071.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,32	3914,8	1105,17	4698	1326	2210	1631	6836	
1072	1072	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,32	967,98	493,92	1162	593		506		
	1072.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,368	1670				2204,4			Казахстан 100%
1073	1073	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	5250,07	1889,42	1680	605	738	581	2442	
1074	1074	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,8	1054,85	897,92	338	287		181		
1075	1075	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PFR15 ГОСТ Р 51177-98		43	2001				736,37			Казахстан 100%
						147		2352		2352		2540	Казахстан
						570		11856		11856	188	12804	Казахстан
						40		1720		1720	948	1858	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1076	1076	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99 025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	375		4500		4500	138	4860	Казахстан
1077	1077	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1 27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2450		19600		19600	360	21168	
1078	1078	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1 272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2643		21144		21144	1568	22836	
1079	1079	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	753		8283		8283	1692	8946	Казахстан
1080	1080	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1027		11297		11297	663	12201	Казахстан
1081	1081	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1116		17856		17856	904	19284	Казахстан
1082	1082	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	652		1956		1956	1428	2112	Казахстан
1083	1083	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2491		12455		12455	156	13451	Казахстан
1084	1084	С124-040207-4920	Крюк [illegible] SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1435		11480		11480	996	12398	Казахстан
1085	1085	Ц13-080208-0208 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	шт.	8	413,99	15,29	3312	122	1061	918	5259	
1086	1086	Ц13-080208-0209 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	8	266,05	4,32	2128	35		1557		
1087	1087	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759 0-87	м	0,00055	538,53	22,31	4308	178	1876	390	6452	
						281,7	7,46	2254	60		1666		
			Итого по разделу: 42 ул Радостовца 152Г			309667		170		170	478	184	Казахстан
			Раздел: 43, ул Жандосова 9,11,11А								14	2395907	
1088	1088	Е11-330204-0101	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии с помощью механизмов	1км	0,11	5397,28	3206,39	594	353	0	250	911	
	1088 1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт		2190,89	645,75	241	71		67		
	1088 2	2105-0307-9902	Проволока [illegible] диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78			423							Казахстан 100%
1089	1089	Е11-330303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж		6	543998							Казахстан 100%
1090	1090	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	опора	6	4224,58	2694	25347	16164	0	12888	41295	
1091	1091	Ц13-080201-0901 Изм и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	шт.	51	1530,58	1154,5	9183	6927		3059		
1092	1092	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии с помощью механизмов	м кабеля	0,211	1953,29	1515,07	11720	9090	0	2980	15876	
	1092 1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	1км	0,4431	438,22	251,69	2629	1510		1176		
	1092 2	2105-0307-9902	Проволока [illegible] диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	шт	0,0001	363,05	156,27	18516	7970	2304	7987	28622	
1093	1093	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,01224	161,6	55,9	8242	2851		2120		
1094	1094	С123-060118-1104	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03978	41298,63	15710,49	8714	3315	263	5320	15157	
1095	1095	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СПП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,21733	24343,2	7175,04	5136	1514		1123		
1096	1096	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	км	12	423				187,43			Казахстан 100%
				шт.		547998				15,91			Казахстан 100%
						65726		804		804		869	Казахстан
						65726		2615		2615	64	2824	Казахстан
						310419		67463		67463	209	72860	Казахстан
						13084,73	7007,84	157017	84094	14493	5397	241108	
						4869,1	2796,56	58429	33559		66231		
											17860		

№ п/п	№ по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1097	1097	С КП ТОО "Компания БалХан"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, STR Jaryq-60	шт	12	24375		292500		292500	23400	315900	
1098	1098	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	12	3748,17 1685,9	1986,57 794,42	44978 20231	23839 9533	908	21430 5313	71721	
1099	1099	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	10	37371,32 22377,6	12233,87 5274,3	373713 223776	122339 52743	27599	221215 47594	642523	
	2100.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, толщиной от 75 мм до 100 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,52	53074				27598,48			Казахстан 100%
1100	1100	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5-1,0-0-1 гор.цинк	шт	12	7348,21		88179		88179	7054	95233	
1101	1101	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗДФ	шт.	10	16260,71		162607		162607	13007	175616	
1102	1102	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6.0(4) гор.цинк	шт	10	84619,64		846196		846196	67696	913892	
1103	1103	Е11-060201-0102 Изм и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3 Устройство	м3	2	20598,1 3824,64	545,22 220,9	41196 7649	1090 442	32456	7363 3885	52444	
	1103.1	2102-0201-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	2,04	15051				30704,04			Казахстан 100%
1104	1104	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,74	3914,8 967,98	1105,17 493,92	2897 716	818 366	1363	1006 312	4215	
	1104.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,814	1670				1359,38			Казахстан 100%
1105	1105	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,26	5250,07 1054,85	1889,42 897,92	1365 274	491 233	600	472 147	1984	
	1105.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,299	2001				598,3			Казахстан 100%
1106	1106	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99 025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	375		4500		4500	360	4860	Казахстан
1107	1107	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1 27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2450		24500		24500	1960	26460	
1108	1108	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	753		1506		1506	720	1626	Казахстан
1109	1109	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1116		13392		13392	1071	14463	Казахстан
1110	1110	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	652		7824		7824	626	8450	Казахстан
1111	1111	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2491		4982		4982	399	5381	Казахстан
1112	1112	Ц13-080208-0208 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	413,99 266,05	15,29 4,32	4140 2661	153 43	1327	1947 487	6573	
1113	1113	Ц13-080208-0209 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	538,53 281,7	22,31 7,46	5385 2817	223 75	2345	2082 597	8065	
1114	1114	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00092	309667		285		285	23	308	Казахстан
			Итого по разделу: 43 ул Жандосова 9,11,11А									2769236	
			Раздел 44 ул Жандосова 13,15,17										
1115	1115	Е11-330204-0101	Демонтаж проводов В.Т 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,2	5397,28 2190,89	3206,39 645,75	1079 438	641 129	0	454 123	1656	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1115.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт		423							Казахстан 100%
	1115.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т		543998							Казахстан 100%
1116	1116	Е11-330303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	10	4224,58 1530,58	2694 1154,5	42246 15306	26940 11545	0	21481 5098	68825	
1117	1117	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт	10	1953,29 438,22	1515,07 251,69	19533 4382	15151 2517	0	4967 1960	26460	
1118	1118	Ц13-080201-0901 Изм и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	71,5	363,05 161,6	156,27 55,9	25958 11554	11173 3997	3230	11197 2972	40127	
1119	1119	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,299	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	12348 7279	4697 2145	372	7539 1591	21478	
	1119.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,6279	423				265,6			Казахстан 100%
	1119.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	543998				65,06			Казахстан 100%
1120	1120	С123-060138-1204	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01785	65726		1173		1173	94	1267	Казахстан
1121	1121	С123-060138-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05508	65726		3620		3620	290	3910	Казахстан
1122	1122	С123-061201-0216	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,30797	310419		95600		95600	7648	103248	Казахстан
1123	1123	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт	18	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	235525 87644	126141 50338	21740	99347 26790	361662	
1124	1124	С КП ТОО "Компания БалХаш"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, STR Jaguq-60	шт	18	24375		438750		438750	35100	473850	
1125	1125	Ц13-080205-0302 Изм и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт	18	3748,17 1685,9	1986,57 794,42	67467 30346	35758 14300	1363	32145 7969	107581	
1126	1126	Е11-330301-0402 Изм и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	14	37371,32 22377,6	12233,87 5274,3	523398 313286	171274 73840	38638	309701 66632	899532	
	1126.1	2107-0207-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,728	53074				38637,87			Казахстан 100%
1127	1127	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5-1,0-0-1 гор.цинк	шт	18	7348,21		132268		132268	10581	142849	
1128	1128	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗДФ	шт	14	16260,71		227650		227650	18212	245862	
1129	1129	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6.0(4) гор.цинк	шт	14	84619,64		1184675		1184675	94774	1279449	
1130	1130	Е11-060201-0102 Изм и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3 Устройство	м3	3,5	20598,1 3824,64	545,22 220,9	72093 13386	1908 773	56799	12885 6798	91777	
	1130.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	3,57	15051				53732,07			Казахстан 100%
1131	1131	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,25	3914,8 967,98	1105,17 493,92	4894 1210	1381 617	2302	1699 527	7120	
	1131.1	2101-0401-0402	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,375	1670				2296,25			Казахстан 100%
1132	1132	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,45	5250,07 1054,85	1889,42 897,92	2363 475	850 404	1038	817 254	3434	
	1132.1	2101-0501-0103	Гравий для строительных работ М1000 фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,5175	2001				1035,52			Казахстан 100%
1133	1133	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99 025 ГОСТ Р 51177-98	шт	12	375		4500		4500	360	4860	Казахстан

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1134	1134	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SALI 27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	2450		41650		41650		44982	
											3332		
1135	1135	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1116		17856		17856		19284	Казахстан
											1428		
1136	1136	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	652		9780		9780		10562	Казахстан
											782		
1137	1137	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2491		12455		12455		13451	Казахстан
											996		
1138	1138	Ц13-080208-0208 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15	413,99	15,29	6210	229	1990	2920	9860	
						266,05	4,32	3991	65		730		
1139	1139	Ц13-080208-0209 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15	538,53	22,31	8078	335	3518	3123	12097	
						281,7	7,46	4226	112		896		
1140	1140	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами по сортаменту от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.00123	309667		381		381		411	Казахстан
			Итого по разделу 44: ул Жандосова 13,15,17								30		
												3995594	
			Раздел 45: ул Ахезова 145г										
1141	1141	Е11-330204-0101	Замена проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,035	5397,28	3206,39	189	112	0	79	290	
	1141.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		2190,89	645,75	77	23		21		
	1141.2	2105-0307-9902	Проволока алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т		423							Казахстан 100%
1142	1142	Е11-330303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1.5 т. Демонтаж	опора	2	4224,58	2694	8449	5388	0	4296	13765	Казахстан 100%
						1530,58	1154,5	3061	2309		1020		
1143	1143	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	2	1953,29	1515,07	3907	3030	0	993	5292	
						438,22	251,69	876	503		392		
1144	1144	Ц13-080201-0901 Изм и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12,5	363,05	156,27	4538	1953	565	1958	7015	
						161,6	55,9	2020	699		520		
1145	1145	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0.066	41298,63	15710,49	2726	1037	82	1664	4741	
						24343,2	7175,04	1607	474		351		
	1145.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0.1386	423				58.63			Казахстан 100%
	1145.2	2105-0307-9902	Проволока алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0	543998				44.56			Казахстан 100%
1146	1146	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.00357	65726		235		235		253	Казахстан
											19		
1147	1147	С123-060118-1104	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00918	65726		603		603		652	Казахстан
											48		
1148	1148	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,06798	310419		21102		21102		22790	Казахстан
											1688		
1149	1149	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	3	13084,73	7007,84	39254	21024	3623	16558	60277	
						4869,1	2796,56	14607	8390		4465		
1150	1150	С КП ТОО "Компания БалхЭн"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, STR Jarvq-60	шт	3	24375		73125		73125		78975	
											5850		
1151	1151	Ц13-080205-0301 Изм и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3	3748,17	1986,57	11245	5960	227	5358	17930	
						1685,9	794,42	5058	2383		1328		
1152	1152	Е11-330301-0402 Изм и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	3	37371,32	12233,87	112114	36702	8280	66365	192757	
						22377,6	5274,3	67133	15823		14278		
	1152.1	2107-0210-0402-01	Брусок обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.156	53074				8279.54			Казахстан 100%

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1153	1153	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5-1,0-0-1 гор.цинк	шт	3	7348,21		22045		22045	1764	23808	
1154	1154	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗДФ	шт	3	16260,71		48782		48782	3903	52685	
1155	1155	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) гор.цинк	шт	3	84619,64		253859		253859	20309	274168	
1156	1156	Е11-060201-0102 Изм и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	0,6	20598,1 3824,64	545,22 220,9	12359 2295	327 133	9737	2209 1165	15733	
	1156.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,612	15051				9211,21			Казахстан 100%
1157	1157	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,22	3914,8 967,98	1105,17 493,92	861 213	243 109	405	299 93	1253	
	1157.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2004	м3	0,242	1670				404,14			Казахстан 100%
1158	1158	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,18	5250,07 1054,85	1889,42 897,92	420 84	151 72	184	145 45	611	
	1158.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,092	2001				184,09			Казахстан 100%
1159	1159	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99 025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	375		1500		1500	120	1620	Казахстан
1160	1160	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1 27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2450		7350		7350	588	7938	
1161	1161	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	753		2259		2259	181	2440	Казахстан
1162	1162	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1116		4464		4464	357	4821	Казахстан
1163	1163	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	652		1956		1956	156	2112	Казахстан
1164	1164	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2491		2491		2491	199	2690	Казахстан
1165	1165	Ц13-080208-0208 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	3	413,99 266,05	15,29 4,32	1242 798	46 13	398	584 146	1972	
1166	1166	Ц13-080208-0209 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	3	538,53 281,7	22,31 7,46	1616 845	67 22	704	625 179	2419	
1167	1167	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759 0-87	т	0,00032	309667		99		99	8	107	Казахстан
			Итого по разделу: 45 ул Ауезова 145г									799114	
			Раздел 46 ул Розабакиева 281										
1168	1168	Е11-330303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	12	4224,58 1530,58	2694 1154,5	50695 18367	32328 13854	0	25777 6118	82589	
1169	1169	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	12	1953,29 438,22	1515,07 251,69	23439 5259	18181 3020	0	5961 2352	31752	
1170	1170	Ц13-080201-0901 Изм и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	64,5	363,05 161,6	156,27 55,9	23417 10423	10079 3606	2914	10101 2681	36199	
1171	1171	Е11-330204-0101	Подвеска проводов В.Г 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,303	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	12513 7376	4760 2174	377	7640 1612	21766	
	1171.1	2404-0207-7979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,0767	423				269,15			Казахстан 100%
	1171.2	2108-0207-0962	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,1008	543998				65,93			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1172	1172	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01683	65726		1106		1106	88	1195	Казахстан
1173	1173	С123-060118-1104	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04896	65726		3218		3218	257	3475	Казахстан
1174	1174	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,31209	310419		96879		96879	7750	104629	Казахстан
1175	1175	Ц13-080305-0605 Изм и доп. вып. 17	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт	15	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	196271 73037	105118 41948	18117	82789 22325	301385	
1176	1176	С КП ТОО "Компания БалХан"	Светильник светодиодный, 60 Вт, 7800 Лм, STR Jaryq-60	шт	15	24375		365625		365625	29250	394875	
1177	1177	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт	15	3748,17 1685,9	1986,57 794,42	56223 25289	29799 11916	1135	26787 6641	89651	
1178	1178	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	14	37371,32 22377,6	12233,87 5274,3	523198 313286	171274 73846	38638	309701 66632	899532	
	1178.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,728	[illegible]				[illegible]			Казахстан 100%
1179	1179	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Кронштейн однорожковый К2-0,5-1,0-0-1 гор.цинк	шт	15	7348,21		110223		110223	8818	119041	
1180	1180	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Закладная деталь фундамента ЗДФ	шт	14	16260,71		227650		227650	18212	245862	
1181	1181	С КП ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро"	Опора круглоконическая ОККФ-6,0(4) гор.цинк	шт	14	84619,64		1184675		1184675	94774	1279449	
1182	1182	Е11-060201-0102 Изм и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3 Устройство	м3	2,8	20598,1 3824,64	545,22 220,9	57675 10709	1527 619	45439	10308 5439	73421	
	1182.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	2,856	[illegible]				[illegible]			Казахстан 100%
1183	1183	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,03	3914,8 967,98	1105,17 493,92	4032 997	1138 509	1897	1400 435	5867	
	1183.1	2101-0401-0201	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,133	1670				[illegible]			Казахстан 100%
1184	1184	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,37	5250,07 1054,85	1889,42 897,92	1943 390	699 332	853	672 209	2824	
	1184.1	2101-0301-0703	Гравий для строительных работ МК100, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4255	[illegible]				[illegible]			Казахстан 100%
1185	1185	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99 025 ГОСТ Р 51177-98	шт	16	375		6000		6000	480	6480	Казахстан
1186	1186	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1 27 ГОСТ Р 51177-98	шт	14	2450		34300		34300	2744	37044	
1187	1187	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт	16	753		12048		12048	964	13012	Казахстан
1188	1188	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт	12	1116		13392		13392	1071	14463	Казахстан
1189	1189	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт	10	652		6520		6520	522	7042	Казахстан
1190	1190	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	2491		14946		14946	1196	16142	Казахстан
1191	1191	Ц13-080208-0208 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15	413,99 266,05	15,29 4,32	6210 3991	229 65	1990	2920 730	9860	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование мебель, инвентарь	Сметная прибыль тенге,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1192	1192	Ц13-080208-0209 Изм и доп вып 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15	538,53 2817	22,31 7,46	8078 4226	335 112	3518	3123 896	12097	
1193	1193	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00115	309667		356		356	28	385	Казахстан
			Итого по разделу, 46 ул Розабакиева 281									3810037	
			ИТОГО,					102623348 15675243	12021317 4926304	74926776	16014296 9491000	128 128 625	
			В том числе : Стоимость оборудования, всего в том числе, оборудование поставки заказчика							0 0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		1 332 538				129 461 163	
			Итого с временными									131 208 888	
			Зимние удорожания			1,35 %		1 747 726					
			Итого с зимними удорожаниями									133 833 066	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2 624 178					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									140 529 537	
			Итого в текущих ценах 2021 года, в = 1,007636										
			НДС			12 %		16 863 544				157 393 082	
			Итого с НДС									141 653 774	
			Итого с учетом тендерной скидки			10%						15 177 190	
			в том числе НДС,12%										

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

Заместитель акима _____

Руководитель ОКХ _____

Главный специалист ОКХ _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "IT Invest Company"

Эксперт _____ Джолдасов Д.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Алматы Жоба"

Директор _____ Ергалиев С.Д.