Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций
заказчика (Застройщика)

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

казчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области"
одрядчик: ТОО "Казбайлык Астана"

аименование строительства и его адрес:Строительство сетей электроснабжения производственных помещений а.Азат Аккольского района Акмолинской области

С П Р А В К А №2
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за август 2020года

Код заказчика	Код Подрядчика		Договор			Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			Номер	Дата		наименование		код	Наименование	код
			№1	17 01 2020г						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27 158 312,16	**7 177 912,19**							**861 349,46**	**8 039 261,65**

казчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской ласти"
м. Руководителя _____ Манадыров А.А.

Подрядчик: ТОО "Казбайлык Астана"
Директор _____ Малгаждаров Б.О.

ЕХНАДЗОР:
ОО "СтройЭксперт-Астана" _____ Ешкеев А.И.

Авторский надзор:
_____

смр

Форма 4

аименование стройки а Азат Аккольского района Акмолинской области"
Шифр стройки 001/18
аименование объекта - Электроснабжение производственных помещений к/х и жилых домов в а.Азат Аккольского района Акмолинской области
Шифр объекта 001/18

Акт приемки выполненных работ

за август 2020 год

на ВЛ-10кВ

(наименование работ и затрат)

снование ЭС
оставлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018Г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Замена трансформаторов напряжения НАМИ-10									
1	1308-0103-0301 РСНБ РК 2015 к=0.3	Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Демонтаж оборудования	шт.	2	472,54	144,34	945	289	–	541	1605
					328,20	47,81	656	96		119	
2	1308-0103-0301 РСНБ РК 2015	Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования	шт.	2	1707,98	481,14	3416	962	266	1805	5638
					1094,00	159,36	2188	319		418	
3	5108-0101-2002 РСНБ РК 2015	Трансформатор напряжения антирезонансный трехфазный масляный с дополнительной обмоткой для контроля изоляции модели НАМИ-10/0,1/3, класс напряжения 6 кВ ГОСТ 1983-2001	шт.	2	345293,00	–	690586	–		–	690586
					–	–	–	–	690586	–	
		КТПН-160кВа									
4	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Подстанции комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВА. Монтаж оборудования	подстанция	1	72127,95	37747,84	72128	37748	4842	30203	110518
					29538,00	12410,78	29538	12411		8186	
5	5108-0102-0412 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	1094634,00	–	1094634	–		–	1094634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	1094634	–	
6	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	816880,00	–	816880	–		–	1
					–	–	–	–	816880	–	
7	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	44745,91	7643,00	44746	7643	1001	27713	
					36102,00	2388,58	36102	2389		5797	
8	БИЭлектро	Шкаф -Ячейка высоковольтного типа КРНIV-10у1	шт	1	3833420,54	–	3833421	–		–	31
					–	–	–	–	3833421	–	
		ВЛ-10Кв Строительная длина 9,377км									
9	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	33	2122,35	1207,80	70038	39857	–	35897	1
					914,55	445,20	30180	14692		8475	
10	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты подкладные, опорные ПЗ-и	м3	1,65	47426,00	–	78253	–	78253	–	
					–	–	–	–		6260	
11	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	177	548,00	–	96996	–	96996	–	1
					–	–	–	–		7760	
12	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	49	184,00	–	9016	–	9016	–	
					–	–	–	–		721	
13	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	603,00	–	6030	–	6030	–	
					–	–	–	–		482	
14	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	533,00	–	2665	–	2665	–	
					–	–	–	–		213	
15	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	1070,00	–	44940	–	44940	–	
					–	–	–	–		3595	
16	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	1524,00	–	64008	–	64008	–	
					–	–	–	–		5121	
17	2404-0206-0719 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	744,00	–	4464	–	4464	–	
					–	–	–	–		357	
		Заземление опор									
		Заземление КТПН160									
18	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	25	1447,85	184,04	36196	4601	7767	18064	
					953,10	50,46	23828	1262		4341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (уголок80х80х5,5)ГОСТ 535-2005	т	0,1695	206302,00 –	– –	34968 –	– –	34968	– 2797	
20	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	61	210,68 161,82	46,31 10,94	12851 9871	2825 667	155	8431 1703	
21	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)Д 14мм. диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07381	195683,00 –	– –	14443 –	– –	14443	– 1155	
		Фундамент под КТПН 160-10/0,4 кВт									
22	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,06	1361,36 1361,36	– –	10973 10973	– –	–	7900 1510	
23	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,06	710,53 710,53	– –	5727 5727	– –	–	4123 788	
24	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,576	5264,23 714,00	1457,68 607,80	3032 411	840 350	1781	708 299	
25	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	3089,27 924,82	1651,83 581,13	12357 3699	6607 2325	2051	7108 1557	
26	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,172	22746,00 –	– –	49404 –	– –	49404	– 3952	
27	СТ ССЦ РК 08.04-08-2017 п.7	Надбавка к сметной стоимости за сульфатостойкость	м3	2,172	270,00 –	– –	586 –	– –	586	– 47	
28	СТ ССЦ РК 08.04-08-2017 таб.5	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м	2,172	454,92 –	– –	988 –	– –	988	– 79	
29	СТ ССЦ РК 08.04-08-2017 таб.5	Надбавка к сметной стоимости при изменении маркибетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см 2	м	2,172	341,19 –	– –	741 –	– –	741	– 59	
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,96	822,03 228,32	19,53 2,19	20518 5699	487 55	14332	5351 2070	
31	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	3,84	741,93 349,53	9,88 4,38	2849 1342	38 17	1469	1264 329	
		Ограждение									
32	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,624	25405,18	1101,32	41258	1789	32188	6950	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4483,50	218,98	7281	356		3857	
33	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки из труб диаметром 51х3мм. Монтаж	т конструкций	0,16184	22031,47 9565,05	10381,48 2638,18	3566 1548	1680 427	338	1363 394	
34	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40,5	956,00 –	– –	38718 –	– –	38718	– 3097	
35	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление секций ограждения и калитки (уголок 50х4мм, сетка рабица)	т конструкций	0,3309	147149,58 131280,00	10703,92 2246,96	48692 43441	3542 744	1709	30487 6334	
36	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,16081	206302,00 –	– –	33175 –	– –	33175	– 2654	
37	2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	58,2	1362,00 –	– –	79268 –	– –	79268	– 6341	
38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01904	200510,00 –	– –	3818 –	– –	3818	– 305	
39	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 ГОСТ 14637-89	т	0,02155	220167,00 –	– –	4745 –	– –	4745	– 380	
40	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,00023	268,00 –	– –	1 –	– –	1	– –	
41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,5961	77,97 36,64	2,22 0,22	748 352	21 2	375	244 79	
42	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	9,5961	114,96 16,08	2,85 0,33	1103 154	27 3	922	109 97	
43	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 3,0 м по металлическим столбам из круглой трубы 51х3 без поколя. Установка	м оград	27,1	2681,88 1604,73	949,65 331,87	72679 43488	25735 8994	3456	61929 10769	1
44	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	720,85 649,65	29,40 3,72	721 650	29 4	42	771 119	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				257128				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					134722			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					45109			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						639921		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6435521		
		- Накладные расходы	Тенге							250961	
		- Сметная прибыль	Тенге							102616	
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2018 г.					**7820869**					
	ИТОГО стоимость оборудования в ценах на 1.01.2018 г.					**6 435 521**					
	ИТОГО по смете в ценах на 1.01.2018 г.					**1 385 348**					
	Итого с временными зданиями и сооружениями 2,4%		**187 701**			**1 573 049**					
	Итого с зимними удорожаниями 3,48%		**54 742**			**1 627 791**					
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		**32 556**			**1 660 347**					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%					**971 504**					
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**9 067 372**					
	Скидка к договору подряда 14,2391472517419%					**- 1 028 458**					
	Итого со скидкой					**8 039 261,68**					

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области"
Зам. Руководителя _____ Манадыров А.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "СтройЭксперт-Астана" _____ Ешкеев А.И.

Подрядчик: ТОО "Казбайлык Астана"
Директор _____ Малгаждаров Б.О.

Авторский надзор:
_____