форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №40 от "15" июля 2019 г.
Наименование объекта и адрес: Строительство водоснабжение инженерно-коммуникационная инфраструктура к заводу АралСода мощностью 300 тыс. тонн в год в Кызылординской

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство водоснабжение инженерно-коммуникационная инфраструктура к заводу АралСода мощностью 300 тыс. тонн в год в Кызылординской области.	29510,165	24604,080	26559,148	24604,080	9334,743	9070,202	9334,743	9070,202	9334,743	9070,202

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Ұзақов Т.С. _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Талгат"
Кадыркулов К. _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Қайыров С.Н. _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Алтын Айдарлы"
Егізбайұлы Е. _____

Форма 4

Наименование стройки - **Строительство водоснабжение инженерно-коммуникационная инфраструктура к заводу АралСода мощностью 300 тыс. тонн в год в Кызылординской области.**

АКТ

Выполненных работ за август 2019 г.

на Водопровод хозяйственно-питьевой(В1).

Составлен(а) в ценах на 01.04.2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы(26 ПРО 195/2-НВК,лист 4-8)										
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	10528,03		110,42	105,07	1162526	1106129	--	220834	1494029
		НР - 72%; СП - 8%				5,36	23,78	56397	250317		110669	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,007	74,01	762,00		56397,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	161,08							
1.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0153	161,078859		6867,00		1106129,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	161,078859		1554,00		250316,55			
2	1101-0205-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	м3 грунта	323,06		1423,98	--	460031	--	--	331222	854554
		НР - 72%; СП - 8%				1423,98	--	460031	--		63300	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,62	523,36	879,00		460031,00				
3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	122,55		37,39	37,39	4582	4582	--	1129	6168
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,79	--	1568		457	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,21							
3.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	1,205892		3800,00		4582,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	1,205892		1300,00		1567,66			
4	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	122,46		34,62	34,62	4239	4239	--	1044	5706
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,84	--	1450		423	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0091	1,12							
4.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00911	1,115611		3800,00		4239,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00911	1,115611		1300,00		1450,29			
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	10343,66		26,26	26,26	271604	271604	--	66900	365584
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,98	--	92917		27080	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0069	71,47							
5.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	71,474691		3800,00		271604,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	71,474691		1300,00		92917,10			

		АРМАТУРА										
6	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	11		67597,00	--	743567	--	743567	--	803052
		СП - 8%				--	--	--	--		59485	
		ТРУБОПРОВОД										
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	127,774		4157,42	148,72	531210	19002	403383	112554	695264
		НР - 99%; СП - 8%				851,70	38,08	108825	4866		51501	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	130,33	835,00		108825,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	4,47							
7.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	4,47209		4249,00		19002,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	4,47209		1088,00		4865,63			
7.4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	140,5514	2870,00				403383,00		
8	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	1,5		259840,08	73132,92	389760	109699	2163	303942	749198
		НР - 99%; СП - 8%				185265,00	19409,80	277898	29115		55496	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	179	268,5	1035,00		277898,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	31,57							
8.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	29,7		3546,00		105316,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	29,7		910,00		27027,00			
8.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,225		3996,00		899,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,225		1300,00		292,50			
8.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	12		73,00		876,00			
8.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	1,395		1419,00		1980,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	1,395		1088,00		1517,76			
8.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,255		2465,00		629,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,255		1088,00		277,44			
8.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,33	228,00				75,00		
8.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	12	174,00				2088,00		
8.10	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	1515	--				--		
9	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	3939		649,00	--	2556411	--	2556411	--	2760924
		СП - 8%				--	--	--	--		204513	
10	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка в траншее сигнальной ленты**	км	1,5		85879,56	61708,56	128819	92563	1	38941	181182
		НР - 72%; СП - 8%				24171,00	11885,92	36257	17829		13421	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	21	31,5	1151,02		36257,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,04	13,56							
10.3	3204-0202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	4,4	6,6		9391,00		61981,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,4	6,6		1554,00		10256,40			
10.4	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	4,64	6,96		3252,00		22634,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,64	6,96		1088,00		7572,48			
10.5	3204-0203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	4,64	6,96		1142,00		7948,00			
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	10		17017,00	--	170170	--	170170	--	183784
		СП - 8%				--	--	--	--		13614	

12	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26715,00	--	26715	--	26715	--	28852
		СП - 8%			--	--	--	--		2137	
13	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	12474,00	--	49896	--	49896	--	53888
		СП - 8%			--	--	--	--		3992	
14	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	16452,00	--	443412	--	443412	--	478885
		СП - 8%			--	--	--	--		35473	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				6942942	1607818	4395717	1076566	8661070
							939408	398062	--	641561	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				6942942				
Материалы			Тенге				4395717				
Всего заработная плата			Тенге					541346			
		Накладные расходы	Тенге				1076566				
		Сметная прибыль	Тенге				641561				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				6942942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					541346			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				8661069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					541346			

Временные здания и сооружения 2,60%	225187,7974
Итого:	**8886256,9**
Прочие работы и затраты	
Производства строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%	183945,5184
Итого:	**9070202,4**
Итого по сметному расчету в ценах 2019 годах К=1,049896	9522769,267
Непредвиденные работы и затраты 2%	190455,3853
Итого	**9260657,83**
Коэф. понижение 0,8999999793291	**8334591,86**
НДС 12%	1000151,023
ИТОГО:	**9334742,88**

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»
Ysakov T.C. _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»
Қайыров С.Н. _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Талгат»
Кадыркулов К. _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Алтын Айдарлы»
Ertisbaiuly E. _____