Приложение 4 от 5 августа 2021 года № 420
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, с.Таскала, Абая, 23, Тел.: 87113921553

Подрядчик: ТОО"ТОБИ"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильных дорог улиц поселка Мерей Таскалинского района ЗКО

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за июнь 2023г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №13	Договор от 24. 02. 2023года	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код		
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за __) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
Всего по стройке: АКТ-1 на Капитальный ремонт автомобильных дорог улиц поселка Мерей	135074264,10									
В том числе: в текущем месяце	135074264,10	120602021,52							14472242,58	135074264,10
Выплата аванса	68820055,77									
Удержание аванса	40522279,23	36180606,46							4341672,77	40522279,23
Итого к оплате	94551984,87	84421415,06							10130569,81	94551984,87

Заказчик

Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Ташимов А.К.**

М.П.

Эксперт ТОО "KZ Стройэксперт" _____ **Неткалиев Б.К.**
KZ92VTE00033170 от 01.12.2017 г.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Приложение 3-1 от 21.09.2021
Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, с.Таскала, Абая, 23, Тел.: 87113921553

Подрядчик ТОО"ТОБИ" (Тел.: 87112230010, ЗКО, г.Уральск, Промышленная зона, ЖЕЛАЕВО, 25/2)

Стройка: Капитальный ремонт автомобильных дорог улиц поселка Мерей Таскалинского района ЗКО

Договор подряда (контракт) (Договор № 13 от 24. 02. 2023года)

АКТ № 1

выполненных работ за 06 июня 2023г на Капитальный ремонт автомобильных дорог улиц поселка Мерей Таскалинского района ЗКО

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г.

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Срезка											
1	1	E11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		3576,704	50,88	50,88	181983	181982	–	51479	252139	
			НР - 72%, СП - 8%				–	19,99	–	71498		18677		
2	2	E11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		3576,704	43,53	43,53	155694	155694	–	44036	215709	
			НР - 72%, СП - 8%				–	17,10	–	61162		15978		
3	3	E11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		3576,704	241,28	233,39	862987	834767	–	137466	1080489	
			НР - 72%, СП - 8%				7,89	45,49	28220	162704		80036		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
	3.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00012	0,429204	–				–			
4	4	С3412-102-0103 412-102-0103 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	т*км		17168,1792	76,00	–	1304782	–		–	1409165	
			СП - 8%				–	–	–	–		104383		
			Подвоз грунта											
5	5	E11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта		6572,2	183,93	178,86	1208825	1175504	–	162260	1480771	
			НР - 72%, СП - 8%				5,07	29,22	33321	192040		109687		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
	5.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00012	0,788664	–				–			
6	6	С3412-102-0219 412-102-0219 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км**	т*км		841241,6	23,00	–	19348557	–		–	20896442	
			СП - 8%				–	–	–	–		1547885		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					23062828	2347947	–	395241	25334715	
									61541	487404	–	1876646		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					23062828					
		Всего заработная плата		Тенге						548945				
		Транспортные расходы		Тенге					20653338					
			Накладные расходы	Тенге					395241					

			Сметная прибыль	Тенге				1876646				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25334715				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								307
			Сметная заработная плата	Тенге					548945			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25334715				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								307
			Сметная заработная плата	Тенге					548945			
			РАЗДЕЛ 2. Земляное полотно									
7	7	E11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	6259,24	77,69	77,69	486280	486280	--	144573	681322
			НР - 72% СП - 85%			--	32,08	--	200796		50468	
8	8	E11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	6259,24	36,94	36,94	231216	231217	--	53674	307681
			НР - 72% СП - 85%			--	11,91	--	74548		22791	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				717496	717497	--	198247	989003
								--	275344	--	73259	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				717496				
		Всего заработная плата		Тенге					275344			
			Накладные расходы	Тенге				198247				
			Сметная прибыль	Тенге				73259				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				989002				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
			Сметная заработная плата	Тенге					275344			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				989002				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
			Сметная заработная плата	Тенге					275344			
			РАЗДЕЛ 3.Устройство дополнительного слоя									
9	9	E11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	15434,652	199,62	150,74	3081065	2326619	--	1534921	4985264
			НР - 108% СП - 85%			48,88	43,20	754446	666777		369279	
10	10	C1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	2921,779624	10270,00	--	30006677	--	30006677	--	32407211
			СП - 85%			--	--	--	--		2400534	
11	11	C1261-107-0368 261-107-0368 РСНБ РК 2015	**Вода с открытых источников**	**м3**	162,063846	80,00	--	12965	--	12965	--	14002
			СП - 85%			--	--	--	--		1037	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				33100707	2326619	30019642	1534921	37406477
								754446	666777	--	2770850	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				33100707				
		Всего заработная плата		Тенге					1421223			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12965				
		Местные материалы		Тенге				30006677				
			Накладные расходы	Тенге				1534921				
			Сметная прибыль	Тенге				2770850				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37406478				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1015
			Сметная заработная плата	Тенге					1421223			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				37406478				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1015
			Сметная заработная плата	Тенге					1421223			
			РАЗДЕЛ 4. Устройство основания									
12	12	E11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 основания**	12886,54	215,45	178,59	2776405	2301408	--	1275536	4376096

			НР - 108%, СП - 8%				36,86	54,79	474998	706054		324155	
13	13	С1211-201-0407 211-201-0407 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2435,55606	10116,00	--	24638085	--	24638085	--	26609132	
			СП - 8%			--	--	--	--		1971047		
14	14	С1211-201-0404 211-201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	263,529743	11621,00	--	3062479	--	3062479	--	3307477	
			СП - 8%			--	--	--	--		244998		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				30476969	2301468	27700564	1275536	34292705	
								474998	706054	--	2540200		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				30476969					
		Всего заработная плата		Тенге					1181052				
		Местные материалы		Тенге				27700564					
			Накладные расходы	Тенге				1275536					
			Сметная прибыль	Тенге				2540200					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				34292705					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								791	
			Сметная заработная плата	Тенге					1181052				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				34292705					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								791	
			Сметная заработная плата	Тенге					1181052				
			РАЗДЕЛ 5. Водопропускная ж/б труба диам. 0,5 метр (15 шт)										
41	15	Е11-010101-0220 1101-0101-0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	36,6	119,31	115,58	4367	4230	--	420	5169	
			НР - 72%, СП - 8%			3,73	12,19	137	446		383		
42	16	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,81	13393,53	236,96	10849	192	8857	1592	13436	
			НР - 84%, СП - 8%			2222,83	117,19	1800	95		995		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
	16.1	100093 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,39 1,1259	7866,00				8856			
44	17	Е11-300401-0201 1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одиночковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0,9 м	м3 железобетона звеньев	27	50898,54	20379,81	1374261	550255	398356	487230	2010411	
			НР - 84%, СП - 8%			15764,80	5718,02	425650	154387		148919		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
	17.1	102634 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,17 4,59	13648,00				62644			
	17.2	131555 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,05 1,35	100670,00				135905			
	17.3	135842 С	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	10 270	496,00				133920			
	17.4	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,83 103,41	575,00				59461			
45	18	С1225-104-0120 225-104-0120 РСНБ РК 2015	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100 (Блок 12)	шт.	180	49548,00	--	8918640	--	8918640	--	9632131	
			СП - 8%			--	--	--	--		713491		
48	19	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	100,5	944,78	--	94950	--	--	68364	176379	
			НР - 72%, СП - 8%			944,78	--	94950	--		13065		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10403067	554677	9325853	557606	11837526	
								522537	154928	--	876853		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10403067					
		Материалы		Тенге				407212					
		Всего заработная плата		Тенге					677465				
		Местные материалы		Тенге				8918640					
			Накладные расходы	Тенге				557606					
			Сметная прибыль	Тенге				876853					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				11837526					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								508	
			Сметная заработная плата	Тенге					677465				

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					11837526				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									508
	Сметная заработная плата	Тенге						677465			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									109860426
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1813522				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						8248148			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2290507			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							67046058		
	- Перевозка грузов	Тенге					20653339				
	- Накладные расходы	Тенге								3961551	
	- Сметная прибыль	Тенге								8137808	
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%										1142548
	ИТОГО										111002974
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,44%										1598443
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4кв. 2021 г.										112601417
	Непредвиденные работы и затраты 2%										2252028
	ИТОГО										114853445,61
	ИТОГО в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514										120602021,52
	НДС 12%										14472242,58
	ИТОГО с НДС 12%										135074264,10

Заказчик

Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Ташимов А.К.**

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.И.**

М.П.

Технадзор

Эксперт ТОО "KZ Строэксперт"
KZ92VJE00033170 от 11.12.2017 г.

_____ **Нетжанов Б.К.**

Авторский надзор

ТОО "STROYCONSALTING"

Утежанов А.М. _____

М.П.