Приложение 4 от 5 августа 2021 года № 420
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, с.Таскала, Абая, 23, Тел.: 87113921553**

Подрядчик: **ТОО"ТОБИ"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт автомобильных дорог улиц поселка Мерей Таскалинского района ЗКО**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за сентябрь 2023г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма			
заказчика	подрядчика	№13	от 24. 02. 2023года	наименование	код	наименование		код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС	Всего к оплате
	начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за __) без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
Всего по стройке: АКТ-2 на Капитальный ремонт автомобильных дорог улиц поселка Мерей	232387151,66								
В том числе: в текущем месяце	97312887,56	86886506,75						10426380,81	97312887,56
Выплата аванса	68820055,77								
Удержание аванса	29193866,27	26065952,03						3127914,24	29193866,27
Итого к оплате	68119021,29	60820554,73						7298466,57	68119021,29

Заказчик

Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Ташимов А.К.**

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Технадзор

Эксперт ТОО "KZ СтройЭксперт" _____ **Нетказиев Б.К.**
KZ92VJE00033170 от 11.12.2017г.

М.П.

Приложение 3-1 от 21.09.2021

Форма №2В

Заказчик **Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, с.Таскала, Абая, 23, Тел.: 87113921553**

Подрядчик **ТОО"ТОБИ" (Тел.: 87112230010, ЗКО, г.Уральск, Промышленная зона, ЖЕЛАЕВО, 25/2)**

Стройка: **Капитальный ремонт автомобильных дорог улиц поселка Мерей Таскалинского района ЗКО**

Договор подряда (контракт) **(Договор № 13 от 24. 02. 2023года)**

АКТ № 2

выполненных работ за 18 сентября 2023г на Капитальный ремонт автомобильных дорог улиц поселка Мерей Таскалинского района ЗКО

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г.

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Срезка											
2	1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		3399,996939	50,88	50,88	172992	172992	--	48935	239682	
			НР - 72%; СП - 8%				--	19,99	--	67966		17754		
3	2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		3399,996939	43,53	43,53	148002	148002	--	41861	205052	
			НР - 72%; СП - 8%				--	17,10	--	58140		15189		
4	3	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		3399,996939	241,28	233,39	820351	793525	--	130674	1027107	
			НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	26826	154666		76082		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	3.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00012	0,408	--				--			
5	4	С3412-102-0103 412-102-0103 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	т·км		16319,98531	76,00	--	1240319	--		--	1339545	
			СП - 8%				--	--	--	--		99226		
			Подвоз грунта											
6	5	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта		6247,500459	183,93	178,86	1149103	1117428	--	154243	1407614	
			НР - 72%; СП - 8%				5,07	29,22	31675	182552		104268		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	5.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00012	0,7497	--				--			

7	6	С3412-102-0219 412-102-0219 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км** *СП - 8%*	т·км	799680,0588	23,00	--	18392641	--		--	19864052	
						--	--	--	--		1471411		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21923408	2231947	--	375713	24083052	
								58501	463324	--	1783930		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				21923408					
			Всего заработная плата	Тенге					521825				
			Транспортные расходы	Тенге				19632960					
			Накладные расходы	Тенге				375713					
			Сметная прибыль	Тенге				1783930					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				24083051					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								291	
			Сметная заработная плата	Тенге					521825				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24083051					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								291	
			Сметная заработная плата	Тенге					521825				
			РАЗДЕЛ 2. Земляное полотно										
8	7	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	5950,002248	77,69	77,69	462256	462256	--	137431	647662	
						--	32,08	--	190876		47975		
9	8	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	5950,002248	36,94	36,94	219793	219794	--	51022	292481	
						--	11,91	--	70865		21665		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				682049	682050	--	188453	940143	
								--	261741	--	69640		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				682049					
			Всего заработная плата	Тенге					261741				
			Накладные расходы	Тенге				188453					
			Сметная прибыль	Тенге				69640					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				940142					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134	
			Сметная заработная плата	Тенге					261741				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				940142					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134	
			Сметная заработная плата	Тенге					261741				
			РАЗДЕЛ 3. Устройство дополнительного слоя										
10	9	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	11651,38728	199,62	150,74	2325850	1756330	--	1158689	3763302	
						48,88	43,20	569520	503340		278763		
11	10	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	2205,607611	10270,00	--	22651590	--	22651590	--	24463717	Казахстан
						--	--	--	--		1812127		
12	11	С1261-107-0368 261-107-0368 РСНБ РК 2015	**Вода с открытых источников**	м3	122,3395664	80,00	--	9787	--	9787	--	10570	

			СП - 8%			--	--	--	--		783		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				24987227	1756330	22661377	1158689	28237589	
								569520	503340	--	2091673		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				24987227					
			Всего заработная плата	Тенге					1072860				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9787					
			Местные материалы	Тенге				22651590					
			Накладные расходы	Тенге				1158689					
			Сметная прибыль	Тенге				2091673					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				28237589					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								767	
			Сметная заработная плата	Тенге					1072860				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				28237589					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								767	
			Сметная заработная плата	Тенге					1072860				
			РАЗДЕЛ 4. Устройство основания										
13	12	**Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 основания**	**9727,855748**	**215,45**	**178,59**	**2095867**	**1737298**	**--**	**962883**	**3303450**	
			НР - 108%; СП - 8%			**36,86**	**54,79**	**358569**	**532989**		**244700**		
14	13	**С1211-201-0407 211-201-0407 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**1838,564736**	**10116,00**	**--**	**18598921**	**--**	**18598921**	**--**	**20086835**	**Казахстан**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1487914**		
15	14	**С1211-201-0404 211-201-0404 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м3**	**198,93465**	**11621,00**	**--**	**2311820**	**--**	**2311820**	**--**	**2496766**	**Казахстан**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**184946**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**23006608**	**1737298**	**20910741**	**962883**	**25887051**	
								358569	**532989**	**--**	**1917560**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				23006608					
			Всего заработная плата	Тенге					891558				
			Местные материалы	Тенге				20910741					
			Накладные расходы	Тенге				962883					
			Сметная прибыль	Тенге				1917560					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				25887051					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								597	
			Сметная заработная плата	Тенге					891558				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				25887051					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								597	
			Сметная заработная плата	Тенге					891558				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**79147833**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				986590					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6407625				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1761394				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						43572118			
			- Перевозка грузов	Тенге				19632960					
			- Накладные расходы	Тенге							2685738		

	- Сметная прибыль	Тенге								5862803			
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%										823137		
	ИТОГО										79970970		
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,44%										1151582		
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4кв. 2021 г.										81122552		
	Непредвиденные работы и затраты 2%										1622451		
	ИТОГО										82745003,49		
	ИТОГО в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514										86886506,75		
	НДС 12%										10426380,81		
	ИТОГО с НДС 12%										97312887,56		

Заказчик

Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Ташимов А.К.**

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Технадзор

Эксперт ТОО "KZ Стройэксперт"
KZ92VTE0003317 0 от 11.12.2017 г.
_____ **Неткалиев Б.К.**

М.П.

Авторский надзор

ТОО "STROYCONSALTING"
Утежанов А.М. _____

М.П.