Приложение 4 от 5 августа 2021 года № 420
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, с.Таскала, Абая, 23, Тел.: 87113921553

Подрядчик: ТОО"ТОБИ"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильных дорог улиц поселка Мерей Таскалинского района ЗКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за июль 2024 г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	№13 доп.согл. №13/1	от 24. 02. 2023г от 13.02.2024 г.	наименование	код	наименование		код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС	Всего к оплате
	начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за __) без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
Всего по стройке: АКТ-4 на Капитальный ремонт автомобильных дорог улиц поселка Мерей	400614642,10								
В том числе: в текущем месяце	142857142,86	127551020,41						15306122,45	142857142,86
Выплата аванса	68820055,77								
Удержание аванса	42857142,86	38265306,13						4591836,73	42857142,86
Итого к оплате	100000000,00	89285714,29						10714285,71	100000000,00

Заказчик

Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Белгин Н.Ж.**

М.П.

Технадзор

Эксперт ТОО "KZ Стройэксперт" _____ **Туманов Е.К.**

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Приложение 3-1 от 21.09.2021
Форма №2В

Заказчик: Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, с.Таскала, Абая, 23, Тел.: 87113921553

Подрядчик: ТОО"ТОБИ" (Тел.: 87112230010, ЗКО, г.Уральск, Промышленная зона, ЖЕЛАЕВО, 25/2)

Стройка: Капитальный ремонт автомобильных дорог улиц поселка Мерей Таскалинского района ЗКО

(Договор № 13 от 24. 02. 2023года,доп. согл. №13/1 от 13.02.2024 г.)

Договор подряда (контракт)

АКТ № 4

выполненных работ за 26 июля 2024г на Капитальный ремонт автомобильных дорог улиц поселка Мерей Таскалинского района ЗКО

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г.

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Срезка											
2	1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		1965,05906	50,88	50,88	99982	99983	--	28283	138526	
			НР - 72%, СП - 8%				--	19,99	--	39282		10261		
3	2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		1965,05906	43,53	43,53	85539	85540	--	24194	118511	
			НР - 72%, СП - 8%				--	17,10	--	33603		8779		
4	3	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		1965,05906	241,28	233,39	474129	458626	--	75524	593626	
			НР - 72%, СП - 8%				7,89	45,49	15504	89391		43972		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	3.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00012	0,23581	--				--			
5	4	С3412-102-0103 412-102-0103 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	т*км		9432,28349	76,00	--	716854	--		--	774202	
			СП - 8%				--	--	--	--		57348		
			Подвоз грунта											
6	5	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта		3610,79954	183,93	178,86	664134	645828	--	89146	813543	
			НР - 72%, СП - 8%				5,07	29,22	18307	105508		60262		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	5.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00012	0,4333	--				--			
7	6	С3412-102-0219 412-102-0219 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км**	т*км		462182,341	23,00	--	10630194	--		--	11480610	
			СП - 8%				--	--	--	--		850416		
			Земляное полотно											
8	7	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта		3438,85775	77,69	77,69	267165	267165	--	79429	374322	
			НР - 72%, СП - 8%				--	32,08	--	110319		27728		

9	8	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3438,85775	36,94	36,94	127031	127032	--	29489	169042	
			НР - 72%, СП - 8%			--	11,91	--	40957		12522		
			Устройство дополнительного слоя										
10	9	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	11500,5907	199,62	150,74	2295748	1733600	--	1143692	3714596	
			НР - 108%, СП - 8%			48,88	43,20	562149	496826		275155		
11	10	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2177,06182	10270,00	--	22358425	--	22358425	--	24147099	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1788674		
12	11	С1261-107-0368 261-107-0368 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	120,756203	80,00	--	9660	--	9660	--	10433	
			СП - 8%			--	--	--	--		773		
			Устройство основания										
13	12	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	9601,95425	215,45	178,59	2068741	1714813	--	950421	3260695	
			НР - 108%, СП - 8%			36,86	54,79	353928	526091		241533		
14	13	С1211-201-0407 211-201-0407 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1814,76935	10116,00	--	18358207	--	18358207	--	19826864	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1468657		
15	14	С1211-201-0404 211-201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	196,359965	11621,00	--	2281899	--	2281899	--	2464451	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		182552		
			Устройство покрытия										
19	15	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1226,47754	24546,00	--	30105118	--	30105118	--	32513527	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2408409		
			Состав АБС по рецепту:										
			Щебень фр.10-20 мм	т	245,2955								
			Щебень фр.5-10 мм	т	218,313								
			Отсев фр.0-5 мм	т	625,5035								
			Мин.порошок	т	73,58865								
			Битум БНД70/100	т	63,77683								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				90542826	5132587	73113309	2420178	100400047	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				949888	1441977	--	7437041		
			Всего заработная плата	Тенге				90542826					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2391865				
			Местные материалы	Тенге				9660					
			Транспортные расходы	Тенге				73103649					
			Накладные расходы	Тенге				11347047					
			Сметная прибыль	Тенге				2420178					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7437041					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				100400045					
			Сметная заработная плата	Тенге								1593	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2391865				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				100400045					
			Сметная заработная плата	Тенге								1593	
									2391865				
			РАЗДЕЛ 2. Водопропускная ж/б труба диам. 0,5 метр (15 шт)										
46	16	Е11-300503-0104 1130-0503-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стенки подпорные из сборных блоков бетонных. Устройство. Высота насыпи до 6 м	м3	18,9	12241,48	8142,21	231364	153888	9337	90772	347907	
			НР - 84%, СП - 8%			3605,25	2112,31	68139	39923		25771		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
	16.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,03 0,567	15729,00				8918			Казахстан

47	17	С1225-109-0104 225-109-0104 РСНБ РК 2015	Откосная стенка водопропускных труб ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)	шт.	30	113854,00	--	3415620	--	3415620	--	3688870	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		273250		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3646984	153888	3424957	90772	4036777	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				68139	39923	--	299021		
			Материалы	Тенге				3646984					
			Всего заработная плата	Тенге				9337					
			Местные материалы	Тенге					108062				
			Накладные расходы	Тенге				3415620					
			Сметная прибыль	Тенге				90772					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				299021					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4036777					
			Сметная заработная плата	Тенге								73	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					108062				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4036777					
			Сметная заработная плата	Тенге								73	
									108062				
			РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОПУСКНАЯ Ж/Б ТРУБА ДИАМ. 1,0 МЕТР, 2 шт										
			ОГОЛОВКИ										
49	18	Е11-010101-0220 1101-0101-0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	54	119,31	115,58	6443	6241	--	619	7627	
			НР - 72%; СП - 8%			3,73	12,19	201	658		565		
50	19	Е11-300402-0101 1130-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопропускные из гофрированного металла. Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки	76	18558,19	3362,04	1410422	255515	1006870	193592	1732335	
			НР - 84%; СП - 8%			1947,85	1084,60	148037	82430		128321		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	19.1	100414 С	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	1,29 98,04	10270,00				1006871			Казахстан
51	20	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	3,44	2459,79	236,96	8462	815	--	6762	16442	
			НР - 84%; СП - 8%			2222,83	117,19	7647	403		1218		
52	21	Е11-300503-0104 1130-0503-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стенки подпорные из сборных блоков бетонных. Устройство. Высота насыпи до 6 м	м3 железобетона звеньев	11,88	12241,48	8142,21	145429	96729	5870	57057	218685	
			НР - 84%; СП - 8%			3605,25	2112,31	42830	25094		16199		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	21.1	102637 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,03 0,3564	15729,00				5606			Казахстан
53	22	С1225-109-0205 225-109-0205 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92	шт.	4	127415,00	--	509660	--	509660	--	550433	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		40773		
54	23	С1225-109-0104 225-109-0104 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92	шт.	8	114124,00	--	912992	--	912992	--	986031	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		73039		
55	24	Е11-270201-0702 1127-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых монолитных продольных лотков. Устройство на обочинах	м3 лотка	11,8	2738,94	1914,73	32319	22594	2645	11605	47438	
			НР - 108%; СП - 8%			600,04	310,58	7080	3665		3514		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	24.1	147211 С	**Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А**	т	0,0015 0,0177	149312,00				2643			
56	25	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	10	2413,15	7,16	24132	72	19118	4614	31046	
			НР - 93%; СП - 8%			494,17	1,97	4942	20		2300		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	25.1	135822 С	**Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000**	кг	3,09 30,9	571,00				17644			
57	26	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	136	904,17	19,87	122967	2703	78977	38765	174670	
			НР - 93%; СП - 8%			303,58	2,91	41287	396		12939		

			В ТОМ ЧИСЛЕ:												
	26.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,02176	203792,00				4435				
	26.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,03264	53822,00				1757				
	26.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	326,4	223,00				72787				
58	27	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		70	1,55	1,55	108	109	--	31	150		
			НР - 72%; СП - 8%				--	0,61	--	43		11			
			ТЕЛО ТРУБЫ												
59	28	Е11-010101-0220 1101-0101-0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта		15	119,31	115,58	1790	1734	--	172	2119		
			НР - 72%; СП - 8%				3,73	12,19	56	183		157			
60	29	Е11-300402-0101 1130-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопропускные из гофрированного металла. Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки		15	18558,19	3362,04	278373	50431	198724	38209	341908		
			НР - 84%; СП - 8%				1947,85	1084,60	29218	16269		25327			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:												
	29.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,29	19,35	10270,00				198725				Казахстан
61	30	Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	м3 железобетона звеньев		11,2	29545,52	12048,96	330910	134948	77902	130891	498745		
			НР - 84%; СП - 8%				10541,04	3371,72	118060	37763		36944			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:												
	30.1	102634 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,11	1,232	13648,00				16814				Казахстан
	30.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2,54	28,448	575,00				16358				
	30.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	10	112	223,00				24976				
62	31	С1225-104-0122 225-104-0122 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 3.200, размерами 1200 мм х 1200 мм х 2000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.		16	99711,00	--	1595376	--	1595376	--	1723006		
			СП - 8%				--	--	--	--		127630			
63	32	Е11-130601-0101 1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2		114	4333,64	1118,35	494035	127492	108344	217043	767965		
			НР - 69%; СП - 8%				2264,90	494,36	258199	56357		56886			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:												
	32.1	135842 С	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	1,16	132,24	496,00				65591				
	32.2	249503 С	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	57	406,00				23142				
64	33	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		228	904,17	19,87	206151	4530	132405	64988	292830		
			НР - 93%; СП - 8%				303,58	2,91	69216	663		21691			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:												
	33.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,03648	203792,00				7434				
	33.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,05472	53822,00				2945				
	33.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	547,2	223,00				122026				
65	34	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		145,2	944,78	--	137182	--	--	98771	254829		
			НР - 72%; СП - 8%				944,78	--	137182	--		18876			
			УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
66	35	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		190,54	1,55	1,55	295	295	--	84	409		
			НР - 72%; СП - 8%				--	0,61	--	116		30			
67	36	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		5,264	2739,19	1775,04	14419	9344	77	8603	24864		
			НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	4998	4253		1842			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:												

	36.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15	6,0536	--				--			
68	37	Е11-010204-0803 1101-0204-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	м2 укрепляемой поверхности		38,24	1869,79	513,14	71501	19623	1475	41947	122524	
			НР - 72%; СП - 8%				1318,06	205,46	50403	7857		9076		
69	38	Е11-010204-0804 1101-0204-0804 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности		38,24	24,75	--	946	--	75	627	1699	
			НР - 72%; СП - 8%				22,79	--	871	--		126		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	38.1	102673 С	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2**	м3	0,0001	0,00382	19556,00				75			Казахстан
70	39	С1226-102-0602 226-102-0602 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м	м3		3,88	163825,00	--	635641	--	635641	--	686492	
			СП - 8%				--	--	--	--		50851		
71	40	С1225-202-1102 225-202-1102 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		3,24	270,00	--	875	--	875	--	945	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		70		
72	41	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		15,254	2739,19	1775,04	41784	27076	225	24930	72051	
			НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	14483	12323		5337		
73	42	Е11-010204-0803 1101-0204-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	м2 укрепляемой поверхности		78,74	1869,79	513,14	147227	40405	3038	86373	252288	
			НР - 72%; СП - 8%				1318,06	205,46	103784	16178		18688		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	42.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,107	8,42518	--				--			
74	43	С1226-102-0602 226-102-0602 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м	м3		7,76	163825,00	--	1271282	--	1271282	--	1372985	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		101703		
75	44	С1225-202-1102 225-202-1102 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		6,84	270,00	--	1847	--	1847	--	1995	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		148		
76	45	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности		88,2	5506,35	193,70	485660	17084	352686	86275	617690	
			НР - 72%; СП - 8%				1313,94	44,64	115890	3937		45755		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	45.1	279254 С	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	м3	0,102	8,9964	34614,00				311401			Казахстан
77	46	Е11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности		72,64	-236,15	-3,48	-17154	-253	-4978	-8615	-27831	
			НР - 72%; СП - 8%				-164,14	-0,58	-11923	-42		-2062		
78	47	Е11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности		15,56	942,27	3,48	14662	54	12054	1845	17828	
			НР - 72%; СП - 8%				164,14	0,58	2554	9		1321		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	13.1	279254 С	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	м3	0,0204	0,31742	34614,00				10987			
79	48	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,06596	349485,00	--	23052	--	23052	--	24896	
			СП - 8%				--	--	--	--		1844		
80	49	Е11-270801-0101 1127-0801-0101 РСНБ РК 2015	Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 из асфальтобетона, толщиной 5 см. Устройство	м2 покрытия полосы		80	544,11	239,33	43529	19146	15592	16007	64299	
			НР - 108%; СП - 8%				109,89	75,38	8791	6030		4763		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

	49.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00107	0,0856	100670,00				8617			
	49.2	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00037	0,0296	233942,00				6925			
			Объем работ конца укрепления											
81	50	Е11-010101-0220 1101-0101-0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта		66	119,31	115,58	7874	7629	--	757	9321	
			НР - 72%; СП - 8%				3,73	12,19	246	805		690		
82	51	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности		84,8	5506,35	193,70	466938	16425	339091	82949	593878	
			НР - 72%; СП - 8%				1313,94	44,64	111422	3785		43991		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	51.1	279254 С	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	м3	0,102	8,6496	34614,00				299397			Казахстан
83	52	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		8,48	2739,19	1775,04	23228	15053	124	13859	40054	
			НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	8051	6851		2967		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	52.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15	9,752	--				--			
84	53	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора		3,0848484	13907,82	30,47	42904	94	33593	6651	53519	
			НР - 72%; СП - 8%				2987,68	6,83	9217	21		3964		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	53.1	279452 С	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W2**	м3	0,286	0,88227	36334,00				32056			Казахстан
85	54	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1853	349485,00	--	64760	--	64760	--	69941	
			СП - 8%				--	--	--	--		5181		
86	55	Е11-270801-0101 1127-0801-0101 РСНБ РК 2015	Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона, толщиной 5 см. Устройство	м2 покрытия полосы		56	544,11	239,33	30470	13402	10914	11205	45009	
			НР - 108%; СП - 8%				109,89	75,38	6154	4221		3334		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	55.1	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,00107	0,05992	100670,00				6032			
	55.2	145198 С	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	0,00037	0,02072	233942,00				4847			
87	56	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)		10,36	3251,98	3,62	33691	37	--	24241	62567	
			НР - 72%; СП - 8%				3248,36	1,45	33653	15		4635		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					9622182	889327	7410306	1260857	11753682	
									1322549	290303	--	870644		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					9622182					
			Материалы	Тенге					2394822					
			Всего заработная плата	Тенге						1612852				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					87812					
			Местные материалы	Тенге					4927673					
		Накладные расходы		Тенге					1260857					
		Сметная прибыль		Тенге					870644					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11753683					
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч										1253
		Сметная заработная плата		Тенге						1612852				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге					11753683					
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч										1253
		Сметная заработная плата		Тенге						1612852				

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге										116190505	
	В ТОМ ЧИСЛЕ												
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге						2340576					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							6175802				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге							1772203				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								83948573			
	- Перевозка грузов	Тенге						11347048					
	- Накладные расходы	Тенге									3771807		
	- Сметная прибыль	Тенге									8606706		
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%											1208381	
	ИТОГО											117398886	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,44%											1690544	
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4кв. 2021 г.											119089430	
	Непредвиденные работы и затраты 2%											2381789	
	ИТОГО											121471218,82	
	ИТОГО в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514											127551020,41	
	НДС 12%											15306122,45	
	ИТОГО с НДС 12%											142857142,86	

Заказчик

Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Белгин Н.Ж.**

М.П.

Технадзор

Эксперт ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Туманов Е.К.**

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Авторский надзор

ТОО "STROYCONSALTING"

Утежанов А.М. _____

М.П.