Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 сәуірдегі 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

« 24 » августа 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Бәбек-Курылыс» г.Алга, ул.Есет-батыра 22/24
наименование организации, юридический адрес
в лице Азизова Р.Х.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: Реконструкция здания под 16 кв. жилой дом по улице Абылай хана, 2Г с.Комсомольское, Айтекебийского района, Актюбинской области
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства"
в лице руководителя Рахметова Т.Б
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Кемер-курылыс»
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Мир Проект» ГСЛ № 18016209
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства"

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее -м²)	1600,89	1600,89
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м³)	5215,60	5215,60
В том числе подземной части	м³	1386,80	1386,80
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	16	894,64		16	894,64	
однокомнатных	11			11		
двухкомнатных	4			4		
трехкомнатных	1			1		
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Установка радиаторов алюминиевых –79,04 кВт (494 секции)
- Установка оконных блоков из ПВХ профиля –113,6 м2
- Установка 1-2 -клавишных выключателей - 85 шт
- Установка штепсельных розеток – 190шт
- Монтаж светильников - 24 шт
- Монтаж подстанции напряж.до 10кВ с трансформатором мощн. До 400КВ,А – 1 шт
- Устройство счетчиков однофазных – 16 шт
- Монтаж котла газового – 16 шт
- Установка ванн стальных – 13 шт
- Установка душевых поддонов – 3 шт
- Установка унитазов – 16 шт
- Установка умывальников – 16 шт
- Установка мойки – 16 шт
- Установка счетчиков водомера – 17 шт
- Устройство ГРПШ -400 – 1 комплект
- Установка гидрантов пожарных – 2 шт
- Устройство брусчатки – 312 м2
- Устройство фасада здания – 1155,64 м2
- Отделка стен жидкими обоями – 3379 м2
- Установка металлического дверного блока – 44,5 м2
- Установка дверного блока ДГ – 110,46 м2
- Устройство полов из линолеума - 809 м2
- Устройство полов из керамических плиток – 262 м2

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;_____

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и

антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2019 года ;
месяц, год
окончание работ август 2020 года ;
месяц, год
при продолжительности строительства месяца:
по норме или по проекту организации строительства: 5 месяцев:
фактически: 5 месяцев:
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Реконструкция здания под 16 кв. жилой дом по улице Абылай хана, 2Г с.Комсомольское, Айтекебийского района, Актюбинской области
готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
Азизов Р.Х.
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)