форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2018 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №51 от "29" мая 2018 г.
Наименование объекта и адрес: "Строительство инженерных инфраструктур в микрорайонах "Шугыла - 3", "Шыгыс - 4" в пос. Шиели Шиелийского района Кызылординской области" - водоснабжения"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерных инфраструктур в микрорайонах Шугыла - 3", "Шыгыс - 4" в пос. Шиели Шиелийского района Кызылординской области" - водоснабжения"	523570,729	441013,080	523027,555	441013,080	144899,509	122065,042	144899,509	122065,042	90489,873	76229,728

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

Наименование стройки: Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона Шугыла-3, Шыгыс-4 в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области.

Наименование объекта: Наружный водопровод.Шугыла 3,Шыгыс 4.

АКТ

выполненных работ за июль месяц 2018 г.

Водопровод.Наружные сети(и)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
	1.1 под трубопровод							
1	**11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3К=0,970;**	м3 грунта		**14601,05**	**86,69**	**1265765**	**59,1**
								236465
	01-010102-0120							
		Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00888	129,657324	671,19	87025	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	281,800265	1111,02	313086	
		Итого по заработной плате					**400111**	
	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном	маш.-ч	0,0193	281,800265	4182,87	1178734	
						1111,02	313086	
		Итого по эксплуатации машин					**1178734**	
2	**11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.Мокрый грунт.К=0,970; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;**	м3 грунта		**6177,34**	**95,36**	**589071**	**59,1**
								110052

01-010102-0120							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00977	60,3526118	671,19	40508	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02123	131,1449282	1111,02	145705	
	Итого по заработной плате					**186213**	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном	маш.-ч	0,02123	131,1449282	4182,87	548562	
					1111,02	145705	
	Итого по эксплуатации машин					**548562**	
3 11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Мокрый грунтК=0,030; т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;**	м3 грунта		**642,63**	**1532,89**	**985081**	**59,1**
							582181
01-010102-0128							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	2,1252	1365,717276	721,29	985078	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**985078**	
4 11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2К=0,700;**	м3 грунта		**25186,42**	**21,91**	**551834,4622**	**59,1**
							114442
01-010102-0100							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	203,0025452		193642	
	Итого по заработной плате					**193642**	
31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	203,0025452	2718,66	551895	
					953,89	193642	
	Итого по эксплуатации машин					**551895**	
5 11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=0,300;**	м3 грунта		**10794,18**	**637,36**	**6879779**	**59,1**
							4065948
01-010102-0117							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	10491,94296	655,72	6879777	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**6879777**	
6 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовкамиК=0,700;**	плотненного грунта		**25186,42**	**117,21**	**2952100,288**	**59,1**

							1318127
01-010102-0110							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	2720,13336	618,61	1682702	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	661,143525		547632	
	Итого по заработной плате					**2230333**	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего	маш.-ч	0,02625	661,143525	1874,05	1239016	
					828,31	547632	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	2644,5741	11,48	30360	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**1269376**	
7 11-010205-1201	**Траншеи. Водоотлив**	3 мокрого грунта		**3409,99**	**980,95**	**3345029,691**	**59,1**
							1160593
01-010102-0100							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	2925,77142	671,20	1963777,667	
	Итого по заработной плате					**1963777,667**	
32-050101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	9752,5714	342,99	3345034	
					201,36	1963778	
	Итого по эксплуатации машин					**3345034**	

Итого прямые затраты по разделу 1	**16 568 660**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 675 090
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 893 601
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 163 842
- материалы, изделия и конструкции, тенге	
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы I уровня, тенге	7 587 809
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	24 156 469
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	966 259
Итого, тенге	25 122 728
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 009 818
Итого по разделу на подряд, тенге	**27 132 546**

Раздел 2 Трубопровод

2.1 водопровод В1

8 11-220501-0105	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка**	м трубопровода		**1,585**	**289547,54**	**458933**	**62,1**
							220251
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	247	391,495	790,58	309508	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	60,6104	745,13	45163	
	Итого по заработной плате					**354671**	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,6974	215,22	150	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	76,08	148,83	11323	
23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	1600,85	–	–	
	Итого по материалам					**11473**	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,8242	2858,39	2356	
					953,89	786	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	3,6772	1170,5	4304	
					828,31	3046	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	54,3655	2283,23	124129	
					733,67	39886	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопрово.	маш.-ч	20	31,7	128,74	4081	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	1,7435	1767,51	3082	
					828,31	1444	
	Итого по эксплуатации машин					**137952**	
9 23-010501-1316	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;**	м		**1600,85**	**2837,19**	**4541915,612**	–
10 11-220501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка**	м трубопровода		**3,871**	**219119,57**	**848211,8555**	**62,1**
							420941
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	194	750,974	799,86	600674	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	103,85893	743,03	77170	
	Итого по заработной плате					**677845**	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	1,70324	215,22	367	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	69,678	148,83	10370	
23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	3909,71	–	–	
	Итого по материалам					**10737**	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	1,23872	2858,39	3541	
					953,89	1182	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	5,38069	1170,5	6298	
					828,31	4457	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	95,2266	2283,23	217424	
					733,67	69865	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопрово,	маш.-ч	12	46,452	128,74	5980	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	2,01292	1767,51	3558	
					828,31	1667	
	Итого по эксплуатации машин					**236801**	
11 23-010501-1313	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;**	м		**3909,71**	**1359,28**	**5314390,609**	–
12 23-040103-4502	**Затвор дисковый поворотный, для воды, PN 10, DN 100**	шт.		**4**	**496321,36**	**1985285**	–
13 23-040103-4504	**Затвор дисковый поворотный, для воды, PN 10, DN 150**	шт.		**3**	**569276,13**	**1707828**	–
14 11-221201-0103	**Ответные фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец		**60**	**690,08**	**41405**	**62,1**
							21325
01-010102-0150	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,00)	чел-ч	0,6	36	953,89	34340	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	

	Итого по заработной плате					**34340**	
21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,0174	200244,36	3484	
23-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой	шт.	1	60	–	–	
	Итого по материалам					**3484**	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварк	маш.-ч	0,36	21,6	165,76	3580	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**3580**	
15 11-221201-0105	**Ответные фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец		**28**	**1048,82**	**29366,96**	**62,1**
							133491
01-010102-0150	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,00)	чел-ч	0,9	25,2	953,89	24038	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,28	828,23	232	
	Итого по заработной плате					**24270**	
21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,01232	200244,36	2467	
23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	1	28	–	–	
	Итого по материалам					**2467**	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварк	маш.-ч	0,51	14,28	165,76	2367	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,28	1767,51	495	
					828,31	232	
	Итого по эксплуатации машин					**2862**	
16 23-020103-0310	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.		**60**	**2107,26**	**126436**	–
17 23-020103-0312	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	шт.		**28**	**3521,16**	**98592**	–
18 23-020303-7306	**+Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.		**30**	**1459,19**	**43775,7**	–

19 23-020303-7309							
	+Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 150, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		**14**	**3000,42**	**42005,88**	–
2.2 подключение частных домов до границы							
20 11-220501-0101	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка**	м трубопровода		**7,879**	**181738,21**	**1431915**	**62,1**
							744602
01-010102-0137							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	173	1363,067	799,86	1090263	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	146,94335	740,25	108774	
	Итого по заработной плате					**1199037**	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	1,26064	215,22	271	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	39,395	148,83	5863	
23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	7957,79	–	–	
	Итого по материалам					**6134**	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,86669	2858,39	2477	
					953,89	827	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	7,32747	1170,5	8577	
					828,31	6069	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	137,8825	2283,23	314817	
					733,67	101160	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопрово.	маш.-ч	8	63,032	128,74	8115	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,86669	1767,51	1532	
					828,31	718	
	Итого по эксплуатации машин					**335518**	
21 23-010501-1402	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 80 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;**	м		**7957,79**	**90**	**716201**	–
22 23-040102-0302	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, PN 10, DN 50**	шт.		**72**	**24764,12**	**1783017**	–

23 11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3К=0,970;**	м3 грунта		**16019,58**	**86,69**	**1388737**	**59,1**
							259439
01-010102-0120							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00888	142,2538704	671,19	95479	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	309,177894	1111,02	343503	
	Итого по заработной плате					**438982**	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном	маш.-ч	0,0193	309,177894	4182,87	1293251	
					1111,02	343503	
	Итого по эксплуатации машин					**1293251**	
24 11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=0,030;**	м3 грунта		**495,45**	**1110,79**	**550341**	**59,1**
							325250
01-010102-0128							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,54	762,993	721,29	550339	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**550339**	
25 11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2К=0,700;**	м3 грунта		**11127,45**	**21,91**	**243802**	**59,1**
							50561
01-010102-0100							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	89,687247		85552	
	Итого по заработной плате					**85552**	
31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	89,687247	2718,66	243829	
					953,89	85552	
	Итого по эксплуатации машин					**243829**	
26 11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=0,300;**	м3 грунта		**4768,91**	**637,36**	**3039512**	**59,1**
							1796351

01-010102-0117							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	4635,38052	655,72	3039512	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**3039512**	
27 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовкамиК=0,700;**	плотненного грунта		**10966,61**	**117,21**	**1285396**	**59,1**
							573936
01-010102-0110							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	1184,39388	618,61	732678	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	287,8735125		238449	
	Итого по заработной плате					**971126**	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего	маш.-ч	0,02625	287,8735125	1874,05	539489	
					828,31	238449	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	1151,49405	11,48	13219	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**552709**	
	Итого прямые затраты по разделу 2					**25 677 069**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 476 831	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 806 502	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					898 842	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 393 743	
	Накладные расходы I уровня, тенге					4 546 147	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					30 223 216	
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге					1 208 929	
	Итого, тенге					31 432 145	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 514 572	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**33 946 716**	
Раздел 3 Колодцы							
28 11-221301-0102	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	: и бетонных конструкций колод		**52,33**	**42820,77**	**2240810,894**	**62,1**
							434218
01-010102-0137							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	13,9	727,387	799,86	581808	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	116,74823	1005,72	117415,6494
	Итого по заработной плате					**699223**
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	14,23376	18451,84	262639
21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	5,28533	19544,69	103300
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марк	м3	0,01	0,5233	15897,22	8319
21-020403-0111	Раствор асбоцементный	м3	0,0034	0,177922	–	–
21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозерні	т	0,09	4,7097	20323,03	95715
21-040301-9906	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК	м	0	0	–	–
21-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений	м3	0	0	49661,49	–
21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А	т	0,064	3,34912	153261,74	513292
21-060106-0201	Металлические конструкции (стремянка для колодцев)	т	0	0	–	–
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5	м3	0,004	0,20932	24437,72	5115
21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применені	кг	21,1	1104,163	-100,83	111333
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОС	т	0,00011	0,0057563	23886,67	137
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-7	кг	0,08	4,1864	196,55	823
21-130703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,10466	161883,18	16943
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,0162223	28	0
21-130804-0401	Каболка	т	0,004	0,20932	1083774,62	226856
21-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	0	0	565,08	–
23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0	0	324022,38	–
23-030101-0300	Люки чугунные	комплект	0	0	–	–
27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	6,2796	914,15	5740

	Итого по материалам					**1350213**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	73,262	3114,94	228207	
					1111,02	81396	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	7,79717	477,18	3721	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	43,48623	1767,51	76862	
					828,31	36020	
	Итого по эксплуатации машин					**308790**	
29 21-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.		**22**	**16762,62**	**368778**	–
30 21-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 КС15.9а КС15.9б**	шт.		**50**	**14406,16**	**720308**	–
31 21-040302-0110	**+Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.		**57**	**16030,21**	**913722**	–
32 21-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.		**57**	**1398,04**	**79688**	–
33 21-040301-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	шт.		**57**	**2237,1**	**127515**	–
34 23-030101-0503	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	комплект		**57**	**6878,33**	**392065**	–

Итого прямые затраты по разделу 3	**4 842 886**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	581 808
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	308 790
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	117 416
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 952 289
Накладные расходы I уровня, тенге	434 218
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 277 104
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	211 084
Итого, тенге	5 488 188
Сметная прибыль (8 %), тенге	439 055
Итого по разделу на подряд, тенге	**5 927 243**

Итого прямые затраты по смете	**47 088 615**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 733 729
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 008 893
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 180 100
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 346 032
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	12 568 174
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	59 656 789
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	2 386 272
Итого, тенге	62 043 061
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 963 445
Итого по смете на подряд, тенге	**67 006 506**
Временные здания и сооружения 2,6%	1742169
Итого:	**68748675**
Прочие работы и затраты	
Зимнее удорожание 2,07%	1423098
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска	6057955
Итого по сметному расчету в текущих ценах 01.07.17г.	**76229728**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г. к=1,060	**80803511**
Итого с понижающим коэффициентом -	**80719682**
НДС 12%	9686362
ИТОГО:	**90489873**

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: